Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №48 от 28.04.2022 г.
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/

к Правилам огранизации деятельности
и осуществления функций заказчика(застройщика)
Форма №3

СПРАВКА №1 от 13.06.2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000	8 928 571	10 000 000
	в том числе оборудование						
	Всего к оплате подрядчику	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**	**8 928 571**	**10 000 000**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
_____ **Сейтбеков Е.О.**

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
_____ **Орынбеков Х.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ **Миркамалов Б.Б.**

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"
Инженер: ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Договор: №48 от 28.04.2022 г.
Наименование стройки: Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов /Строительства внутриквартальной газификации в ауле Актасты Жуалынского района Жамбылской области/

Форма-2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Подземная прокладка трубопровода низкого давления Г1									
		Земляные работы под газопровод									
51	Е11-010101-0502 1101-0101-0502 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработкатраншейными роторными экскаваторами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	2681,271	67,17	67,17	180094,83	180094,83	--	44197,64	242235,87
					--	22,89	--	61385,61		17943,40	
52	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	66,627	1613,92	--	107530,65	--	--	77422,07	199748,93
					1613,92	--	107530,65	--		14796,22	
		Подземная прокладка трубопровода-Г1									
55	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	1,37	305192,19	83264,47	418113,30	114072,32	1427,16	330973,75	809014,02
					220886,00	23140,95	302613,82	31703,10		59926,96	
56	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 -63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1687,71	796,00	--	1343417,16	--	1343417,16	--	1450890,53
					--	--	--	--		107473,37	
57	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%, СП - 8%	кмтрубопровода	0,314	347138,79	105411,35	109001,58	33099,16	732,07	83639,38	208052,24
					239396,00	29662,04	75170,34	9313,88		15411,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 -90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	1080,7	1622,00 --	-- --	1752895,40 --	-- --	1752895,40	-- 140231,63	1893127,00
59	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	145,44	2409,00 --	-- --	350364,96 --	-- --	350364,96	-- 28029,20	378394,16
61	С123-020302-2609 2302-0302-2609 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СП - 8%	шт.	8	1538,00 --	-- --	12304,00 --	-- --	12304,00	-- 984,32	13288,32
62	С123-020302-2607 2302-0302-2607 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СП - 8%	шт.	3	846,00 --	-- --	2538,00 --	-- --	2538,00	-- 203,04	2741,04
63	С123-020302-6124 2302-0302-6124 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1926,00 --	-- --	3852,00 --	-- --	3852,00	-- 308,16	4160,16
64	С123-020302-6119 2302-0302-6119 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16 СП - 8%	шт.	2	1303,00 --	-- --	2606,00 --	-- --	2606,00	-- 208,48	2814,48
66	С123-020302-5121 2302-0302-5121 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN16 СП - 8%	шт.	1	3276,00 --	-- --	3276,00 --	-- --	3276,00	-- 262,08	3538,08
67	С123-020302-5106 2302-0302-5106 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СП - 8%	шт.	1	1904,00 --	-- --	1904,00 --	-- --	1904,00	-- 152,32	2056,32
68	С123-020302-5118 2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN16 СП - 8%	шт.	1	2907,00 --	-- --	2907,00 --	-- --	2907,00	-- 232,56	3139,56
69	С123-020302-5118 2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x40x110, PN16 СП - 8%	шт.	1	2907,00 --	-- --	2907,00 --	-- --	2907,00	-- 232,56	3139,56
71	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях"Газ" 250x0,2 СП - 8%	м	2870	15,00 --	-- --	43050,00 --	-- --	43050,00	-- 3444,00	46494,00
72	С123-060901-0102 2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В салюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 31947-2012 СП - 8%	км	2,87	14564,00 --	-- --	41798,68 --	-- --	41798,68	-- 3343,89	45142,57
73	Е11-191101-0101 1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 НР - 90%, СП - 8%	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	481,040	539,83 526,14	-- --	259679,53 253094,33	-- --	6585,20	248032,45 40616,96	548328,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	Ц13-131001-1008 1313-1001-1008 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка воздухом ПР - 61% СП - 8%	м	1400	639,30 391,16	248,14 115,47	895024,90 547624,00	347400,90 161663,04	–	432665,09 106215,20	1433905,19
75	Е11-250126-0101 1125-0126-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопровод диаметром до 140 мм. Продувкавоздухом ПР - 91% СП - 8%	км трубопровода	1,4	390704,13 59682,00	330201,48 71815,32	546985,78 83554,80	462282,07 100541,44	1148,91	167527,58 57161,07	771674,43
					Контрольная трубка под ковер d.32x3,0 - 2шт						
82	С123-020304-3615 2302-0304-3615 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32, PN 16 СП - 8%	шт.	2	6237,00 –	– –	12474,00 –	– –	12474,00	– 997,92	13471,92
84	С123-010502-0804 2301-0502-0804 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РКГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	2,4	221,00 –	– –	530,40 –	– –	530,40	– 42,43	572,83
87	С121-130804-1101 2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 СП - 8%	кг	0,4	575,00 –	– –	230,00 –	– –	230,00	– 18,40	248,40
89	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 168 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ10705-80 СП - 8%	м	1	5332,00 –	– –	5332,00 –	– –	5332,00	– 426,56	5758,56
90	С121-050103-0110 2105-0103-0110 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 4 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,11	1410767,00 –	– –	155184,37 –	– –	155184,37	– 12414,75	167599,12
91	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ10705-80 СП - 8%	м	0,2	1222,00 –	– –	244,40 –	– –	244,40	– 19,55	263,95
92	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	0,72	757,00 –	– –	545,04 –	– –	545,04	– 43,60	588,64
					Устройство опознавательных столбов - 10шт						
97	С121-050103-0111 2105-0103-0111 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74) СП - 8%	т	0,0099	1410767,00 –	– –	13966,59 –	– –	13966,59	– 1117,33	15083,92
98	С123-010201-0162 2301-0201-0162 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ10705-80 СП - 8%	м	2,3	1882,00 –	– –	4328,60 –	– –	4328,60	– 346,29	4674,89
99	С121-130202-0119 2113-0202-0119 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 6 мм до 51 мм ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	кг	0,15	757,00 –	– –	113,55 –	– –	113,55	– 9,08	122,63
100	С121-130201-1204 2113-0201-1204 РСНБ РК 2015	Болты ГОСТ 1759.0-87	кг	0,98	314,00	–	307,72	–	307,72	–	332,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		24,62	
101	С121-050205-0701 2105-0205-0701 РСНБ РК 2015	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, суммаразмеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм	т	0,0056	483034,00	--	2704,99	--	2704,99	--	2921,39
		СП - 8%			--	--	--	--		216,40	
104	С124-010201-0103 2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние треугольные А=700 мм, со световозвращающей пленкойтипа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	1	6390,00	--	6390,00	--	6390,00	--	6901,20
		СП - 8%			--	--	--	--		511,20	
		Переход через дорогу методом прокола - 2шт									
106	С123-010502-0820 2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 225х20,5 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	10031,00	--	80248,00	--	80248,00	--	86667,84
		СП - 8%			--	--	--	--		6419,84	
107	Е11-221401-0201 1122-1401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10м	м продавливания	8	8704,57	6276,84	69636,58	50214,69	82,45	47224,80	126210,29
		НР - 99%, СП - 8%			2417,43	3545,30	19339,44	28362,38		9348,91	
108	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТРК ГОСТ Р 50838-2011	м	8	2409,00	--	19272,00	--	19272,00	--	20813,76
		СП - 8%			--	--	--	--		1541,76	
109	С123-020302-8907 2302-0302-8907 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	567,00	--	2835,00	--	2835,00	--	3061,80
		СП - 8%			--	--	--	--		226,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				6454594,00	1187164,00	3878502,64	1431682,77	8517180
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								8517180

ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**8 517 180**
в том числе оборудование	Тенге	
в том числе СМР	Тенге	**8 517 180**
Временные здания и сооружения, 1,3%	Тенге	110 723
Итого с временными	Тенге	**8 627 903**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,71%	Тенге	147 537
Итого с зимними		**8 775 440**
Непредвиденные работы и затраты-2%		175 509
Итого СМР	Тенге	**8 950 949**
в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05	Тенге	**9 398 496**
Понижающий коэффициент	Тенге	**8 928 571**
НДС	Тенге	1 071 429
Всего	Тенге	10 000 000

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области
_____ Сейтбеков Е.О.

Технадзор:
Инженер-эксперт ТОО "AR-NUR ENGINEERING"
_____ Орынбосков Х.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Ремстрой"
_____ Миркамалов Б.Б.