**Утвержден**
**приказом Министра**
**по инвестициям и развитию**
**Республики Казахстан**
**от 08 февраля 2021 года № 53**

**Декларация о соответствии**

"19" 07 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
***г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48***.
*наименование организации, юридический адрес*
*в лице* ***директора Саржегитов О.М.***
*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации*
*по объекту:* ***"Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения)на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области»***
*наименование, местонахождения объекта*
*заказчиком которого является:* **Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице руководителя Сайдалин Берик Серикович**
*наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя*
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
*наименование организации*
3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ЭНЕРГОХОЛДИНГ Ltd»» Лицензия № 14009229, от 25.06.2014 г. И корректировка проектно-сметной документации ТОО «БАТЫС ГРАНД» ,государственная лицензия № 18014752 от 31 июля 2018 года***
*менование проектной организации, номер проекта*
*утвержден(а)*) ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау,Акмолинская область»***
*наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения*
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | • По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Длина ВЛИ-0,4 кВ | км | 62.625 | | 61.236 | |
| Длина КЛ-0,4 кВ | км | 5,415 | | 5,415 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | | | |
| Число этажей | | | |
| Общий строительный объем | | | |
| В том числе подземной части | | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | 60 | общая | жилая | 60 | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе:<br><br>однокомнатных<br>двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: : Проектом предусмотрено строительство воздушной линии 0,4 кВ
для электроснабжения участков предназначенных для выдачи под индивидуальных жилых участков. Сети 0,4 кВ выполняются воздушным проводом СИП -4 сечением 70 мм.кв подвешиваемым на железобетонных опорах. Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ составляет 61,236 км, расчетные пролеты составляют 30 м,провод СИП-4 4х70 количество 47,9 км. Кабельная линия 0,4 кВ, выполнена кабелем 0,4 кВ марки АВБбШв-1 сечением жил 4х70 мм2 от ранее запроектированных №1-№9 РПК-2Т РУ-0,4 кВ до проектируемых опор ВЛИ -0,4 кВ», длина кабельной линии 5,415км, количество кабеля АВБбШв-1 сечением жил 4х70 мм2 -5,5233 км.

*краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***ноябрь 2020г.***

*месяц, год*

окончание работ ***июль 2024 г.***

*месяц, год*

при продолжительности строительства, 4 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**4;**

фактически, месяц:**4;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,8%** и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

СОГЛАСОВАНО
ФИЛИАЛ "КОКШЕТАУТРАНСТЕЛЕКОМ"
20 г.
подпись Ф.И.О.

***- Технический директор филиала АО «Транстелеком» - «Кокшетаутранстелеком»***

Долматов М.Н.

***- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»***

Шенгальц Ю.К.

***- Директор ТОО «ЭнергоПромКомпани»***

внутриквартальные инженерные сети (электроснабж
на участке 514 и 60 га в п. Станционный готовы

Назаров Р.А.

***- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау***

Кунгеторов

***Заказчиком :*** *является* ***Государственное учреждение «Отдел строительства г.Кокшетау,Акмолинской области»***

***Руководитель*** **Сайдалин Б.С..**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

*Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство внутриквартальных инженерных сетей (электроснабжения)на участке площадью 514 и 60 га в поселке Станционный города Кокшетау Акмолинской области»***

*наименование объекта (комплекса)*

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

***Директор Саржегитов Омар Муратович***

*фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата*

*Место печати (при наличии)*