ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369**

ГЕНПОДРЯДЧИК **ТОО "Акмолатранстехмонтаж", РК, г.Нур-Султан, Район "Байконыр", С 349, 8/3, БИН 960440000756**

Договор № 890 от 2019-12-12

Наименование стройки - Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону "Береке" в г.Костанай (Водоснабжение. Канализация). Корректировка

Шифр стройки 947

Наименование объекта - Наружные сети канализации

Шифр объекта 2-2

Форма 2В

АКТ №5 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2021 ГОДА

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2

на Наружные сети канализации- выполнение за май 2021г.

(наименование работ и затрат)

Основание: РП НК

Составлен(а) в текущих ценах на 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1										
21	**Е11-231401-0104 1123-1401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%*	**м трубопровода**	**338,2**		**130,86** **93,43**	**29,68** **11,34**	**44257** **31598**	**10038** **3835**	**2621**	**35079** **6347**	**85683**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**					**44257**	**10038**	**2621**	**35079**	**85683**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**31598**	**3835**	–	**6347**	
	Материалы		Тенге					**44257**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2621**				
		Накладные расходы	Тенге						**35433**			
		Сметная прибыль	Тенге					**35079**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**6347**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**85683**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**28**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						**35433**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**85683**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**28**
									35433			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1н										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,3223	359371,38 248514,00	107445,94 30785,02	115825 80096	34630 9922	1099	89118 16395	221338
62	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	2	1095,88 964,80	69,84 --	2192 1930	140 --	122	1910 328	4430
63	Е11-221201-0108 1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	фланец	2	4609,54 3939,60	382,72 26,92	9219 7879	766 54	574	7854 1366	18439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				127236	35536	1795	98882	244207
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				89905	9976	--	18089	
		Материалы	Тенге				127236				
		Всего заработная плата	Тенге				1796				
		Накладные расходы	Тенге					99881			
		Сметная прибыль	Тенге				98882				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18089				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				244207				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					99881			78
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				244207				
		Сметная заработная плата	Тенге					99881			78
		РАЗДЕЛ 5. Колодцы канализационные К1н д-2000 = 1 шт. №103а									
113	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К-2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство 100мм** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	4,91	5096,65 552,82	303,96 102,89	25025 2714	1492 505	20819	3026 2244	30295
114	Е11-230601-0108 1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 конструкций колодца	5,24	45876,57 11330,92	7478,86 3030,99	240393 59374	39189 15882	141830	74504 25192	340089
125	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,01722	901014,53 244926,00	1330,53 570,96	15515 4218	23 10	11274	3847 1549	20911
126	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (В3,5)**	м3	0,27	23100,54	1106,37	6237	299	5594	373	7139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1273,05	244,03	344	66		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
127	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	18,2	416,26 216,48	199,78 93,28	7576 3940	3636 1698	--	6652 1138	15367
128	С122-050105-0103 2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	**Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей в бетонных, железобетонных и каменных конструкциях, время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (пенекрит)** *СП - 8%*	кг	36,4	1335,00 --	-- --	48594 --	-- --	48594	-- 3888	52482
129	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой** *НР - 118%; СП - 8%*	м шва	1,7	416,26 216,48	199,78 93,28	708 368	340 159	--	621 106	1436
130	С121-080103-0501 2108-0103-0501 РСНБ РК 2015	**Жгут углеродный анкерный Carbon Wrap Anchor диаметром 10 мм/пенебар** *СП - 8%*	м	1,7	2621,00 --	-- --	4456 --	-- --	4456	-- 356	4812
134	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	5,3	2327,09 620,10	41,65 7,40	12334 3287	221 39	8826	3093 1234	16661
135	Е11-080101-0306 1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	5,3	1174,63 299,45	18,06 2,02	6226 1587	96 11	4543	1486 617	8329
136	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство (В3,5)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,15	4112,22 1273,05	1106,37 244,03	617 191	166 37	260	207 66	890
137	С121-020101-0101 2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 надб. 3% F150 W4	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,15759	13477,00 --	-- --	2124 --	-- --	2124	-- 170	2294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				369805	45462	248320	93809	500705
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76023	18407	--	37089	
		Материалы	Тенге				369805				
		Всего заработная плата	Тенге				193147				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					94430			
		Местные материалы	Тенге				53050				
		Накладные расходы	Тенге				2124				
		Сметная прибыль	Тенге				93809				
							37089				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				4							20
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				500703				
		Сметная заработная плата	Тенге					94430			70
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				500703				
		Сметная заработная плата	Тенге					94430			70
171	Прайс-лист РК г.Костанай ТОО "Промводсервис"	**РАЗДЕЛ 7. Канализационная насосная станция** **Канализационная насосная станция**	комплект	0,5	40064885,73 --	-- --	20032443 --	-- --	20032443	--	20032443
		Устройство КНС. Земляные работы									
172	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (снятие ПСП) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,4	26,87 --	26,87 10,57	333 --	333 131	--	94 34	462
173	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (возврат ПСП) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,4	26,87 --	26,87 10,57	333 --	333 131	--	94 34	462
174	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	355,893	155,05 8,37	146,68 37,09	55181 2979	52202 13200	--	11649 5346	72176
175	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,007	2010,62 2010,62	-- --	22131 22131	-- --	--	15934 3045	41110
176	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	654,459	170,56 9,21	161,35 40,80	111623 6026	105597 26702	--	23564 10815	146002
177	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	20,241	2211,69 2211,69	-- --	44767 44767	-- --	--	32232 6160	83159

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	674,7	227,54 10,21	217,22 60,32	153520 6887	146558 40698	75	34261 15023	202804
179	С341-020102-1010 4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	т	1146,99	239,00 --	-- --	274131 --	-- --	--	-- 21930	296061
180	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 мокрого грунта	674,7	1284,14 --	1284,14 809,38	866409 --	866410 546089	--	393184 100767	1360060
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				21560871	1171433	75	511012	22235039
		Стоимость оборудования	Тенге				82790	626951	20032443	163154	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				20032443				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				20032443				
		Материалы	Тенге				1528428				
		Всего заработная плата	Тенге				74				
		Транспортные расходы	Тенге					709741			
		Накладные расходы	Тенге				274131				
		Сметная прибыль	Тенге				511012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				163154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2202594				
		Сметная заработная плата	Тенге								698
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					709741			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				22235037				
		Сметная заработная плата	Тенге								698
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					709741			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									23065634
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				280316				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1262469			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					659169			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						252811		
		- Перевозка грузов	Тенге				274131				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						20032443		
		- Накладные расходы	Тенге							738782	
		- Сметная прибыль	Тенге							224679	
		ИТОГО в ценах 2018 г.									23 065 634
		Оборудование									20 032 443,00
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%									23 105 065,48
		Итого с зимними удорожаниями 3,4%									23 209 534,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными 2%									23 273 076,48
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 37,5 %, К=1									8 727 403,68
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 62,5%, К=1,050036									15 273 480,08
		итого									24 000 883,76
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12%									2 880 106,05
		Итого по смете									26 880 989,82
		ИТОГО п смете со скидкой К=0,90000000000392									24 192 890,83

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Акмолатранстехмонтаж",БИН 960440000756

Директор_____Бибиков В.В.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «СейсмоСтройЗащита», БИН 060640001000
Инженер технического надзора_____Рагимов Логман Исмаил-оглы
Приказ №230-П от 11.09.2020г.
№ KZ12VJE00026268;№ KZ39VJE00026267;№ KZ82VJE00026269

Принял (Заказчик):
ГУ "Отдел строительства города Костаная", РК, Костанайская область, г.Костанай, проспект АЛЬ-ФАРАБИ,43,БИН 060140015369
Инспектор отдела строительства _____Жанзаков Б.З.

Расценки верны

Завизировано: на соответствие видов работ ПСД

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Проектный институт "Кустанайдорпроект", БИН 920540000623
Руководитель группы авторского надзора _____Семенов В.В.
Приказ № 60 от 18.08.2020г.

без рассмотрения показателей стоимости