ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 26
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма 3-2

Организация (индивидуальный предприниматель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "DM-Stroy Company"** ИИН/БИН **171240000627**

Номер документа	Дата составления
77	**20.12.2024**

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "DM-Stroy Company"	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»	Муханов Д.М.		

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в KZT	Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС, в KZT
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Щит освещения (Шкаф управления наружным освещением, согласно технической спецификации Заказчика)	00000005260	компл	10	10	2 073 000,00	20 730 000,00	2 221 071,43
			Итого	10	10	x	20 730 000,00	2 221 071,43

Всего отпущено количество запасов (прописью) *Десять* на сумму (прописью), в KZT *Двадцать миллионов семьсот тридцать тысяч тенге 00 тиын*

Отпуск разрешил Директор / / Муханов Д.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Главный бухгалтер / Не предусмотрен
подпись *расшифровка подписи*

М.П.

Отпустил / /
подпись *расшифровка подписи*

По доверенности № от "____" _____ 20___ года

выданной

Запасы получил / Сусол В.В.
подпись *расшифровка подписи*

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ТОО «DM-Stroy Company»

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коперника, дом 130, каб. 219, БИН 171240000627

г.Алматы **20.12.2024г.**

Кому: ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ СОПРОВОЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ

К ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Мы, нижеподписавшиеся, в лице представителей **ТОО «DM-Stroy Company»** (организация-передатчик) и **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** (организация-получатель), составили настоящий акт о приёме-передаче к передаваемым 10 комплектам шкафов управления наружным освещением, в соответствии с условиями договора № 219 от 19.08.2024 г., и подтверждаем принятие следующих сопроводительных документов:

1) Протокола испытаний комплектующих ШУНО №№1-10 (оригиналы - 10 штук);
2) Технический паспорт с распределительной схемой контроллера и модуля LORA WAN (оригиналы - 10 штук);
3) Чертеж металлического шкафа (копия – 1штука);
4) Чертеж установочного подиума (копия – 1штука);
5) Однбалинейная схема ШУНО (копия – 1штука);
6) Принципиальная схема и компоновочный чертеж - 2 листа (копия – 1штука);
7) Принципиальная схема и компоновочный чертеж - 2 листа (копия – 1штука);
8) Принципиальная схема и компоновочный чертеж - 6 листов (копия – 1штука);
9) Сертификаты соответствия/деколорации соответствия (копия на 125 листах);
10) Руководство по эксплуатации Модуля управления светильниками LORA WAN (1 копия);
11) Руководство по эксплуатации контроллера Siemens (1 копия).

Подписи сторон:

От ТОО «DM-Stroy Company»:
Ф.И.О.: Бержанов Е.О.
Должность: Менеджер
Подпись: _____

М.П.

От ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»:
Ф.И.О.: _____
Должность: _____
Подпись: _____

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

ТОО «DM-Stroy Company»

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Коперника, дом 130, каб. 219, БИН 171240000627

г.Алматы **20.12.2024г.**

Кому: ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»

АКТ ПРИЁМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА

ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Мы, нижеподписавшиеся, в лице представителей **ТОО «DM-Stroy Company»** (организация-передатчик) и **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** (организация-получатель), составили настоящий акт о приёме-передаче 10 комплектов шкафов управления наружным освещением, в соответствии с условиями договора № 219 от 19.08.2024 г., и подтверждаем следующее:

---

1. Состав и технические характеристики:

- **Наименование**: Шкаф управления наружным освещением.
- **Модель**: ПР 11-3116.
- **Количество ШУНО**: 10 комплектов
- **Размеры металлического шкафа**:
  - Длина: 600 мм
  - Ширина: 370 мм
  - Высота: 1100 мм
- **Толщина**: 2 мм
- **Установочный подиум для металлического шкафа**:
  - **Количество**: 10 ед.
  - **Размеры установочного подиума**:
    - Длина: 600 мм
    - Ширина: 300 мм
    - Высота: 1250 мм
  - **Толщина**: 1,5 мм
- **Комплектация**:
  - 10 комплектов ШУНО;
  - 10 единиц установочного подиума;
  - Крепежные элементы: болты, гайки и шайбы в комплекте.
- **Состояние**: новое, в упаковке.

город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
БСН 171240000627

2. Состав 1 комплекта ШУНО включает в себя:

№	Наименование материала	Кол-во	Состояние
1	Siemens Компактное ЦПУ 6AG1212-1HE40-4XB0	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
2	Siemens Коммуникационный процессор 6GK7243-7KX30-0XE0	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
3	Siemens Антена 6NH9870-1AA00	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
4	Siemens Блок питания 6EP1332-1SH71	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
5	Siemens Коммуникационный модуль 6ES7241-1CH30-1XB0	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
6	Siemens Модуль Sitop 6EP1931-2DC21	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
7	Siemens Аккумулятор 6EP1935-6MD11	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
8	Модуль Управления Lorawan	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
9	Счетчик Дала СА-Э720 R TX IP P П RS Д G/PLC (LO)	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
10	Автоматический выключатель NXB-125 3P 100A C	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
11	Блок контакт для AX-X3 NXB-125 G	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
12	Автоматический выключатель NXB 3P 40A	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
13	Блок контакт для AX-X1 NXB-40	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
14	Автоматический выключатель NXB-63 1P 6A C	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
15	Контактор магнитный NXC-85 85A 220В\AC3 1НО+1Н3 50гЦ	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
16	Дополнительный контактор AX-3X/11	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
17	Промежуточное реле JZX-22F D 2 конт с инд LED 5F 24WAC R	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
18	Промежуточное реле HHP54-L 4 конт с инд LED	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
19	Колодка PYF14A для реле HHP54-L	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
20	Колодка CZY08A-02 для реле JZX-22F (B)	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
21	Переключатель на 3 положения с фиксацией 2NO	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
22	Индикатор световой GREEN (Зеленый) ND16-22D/2 AC/DC 230V	3	Без повреждений, в рабочем состоянии
23	Кнопка NP2-BA31 1NO (зел) металл	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
24	Кнопка управпения NP2-BA42 1NC (красн) металл	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
25	Клемник JXB 35/35	6	Без повреждений, в рабочем состоянии
26	Пластиковый бокс с прозрачной крышкой под опломбировку	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
27	Розетка 220В, 16А, 1Р	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
28	Клемма колодка с предохранителем	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
29	Обогреватель шкафной HG140 100W 110-220 AC/DC	1	Без повреждений, в рабочем состоянии

30	Термостат для обогрева КТО 0-60С	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
31	Нулевая медная шина 25 см	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
32	Концевой выключатель	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
33	Фитинг	1	Без повреждений, в рабочем состоянии
34	Изолятор опорный 30мм	2	Без повреждений, в рабочем состоянии
35	Болтов М8	6	Без повреждений, в рабочем состоянии
36	Шайба плоская	12	Без повреждений, в рабочем состоянии
37	Шайба граверная	6	Без повреждений, в рабочем состоянии
38	Гайка М8	6	Без повреждений, в рабочем состоянии
39	Установочный подиум	1	Без повреждений, в рабочем состоянии

---

3. Порядок передачи:

Шкафы управления наружным освещением и подиумы передаются от **ТОО «DM-Stroy Company»** в адрес **ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»** на основании настоящего акта и накладной на отпуск запасов на сторону.

- Место доставки: г. Алматы, ул. Рыскулова, 101г.
- Шкафы и подиумы передаются с подписанием акта приёма-передачи товара и накладной на отпуск запасов на сторону.

---

4. Составлен в двух экземплярах:

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, один из которых передается организации-получателю, второй остается у организации-передатчика.

Подписи сторон:

От ТОО «DM-Stroy Company»:
Ф.И.О.: Бержанов Е.О.
Должность: Менеджер
Подпись: _____

М.П.

От ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»:
Ф.И.О.: Рыс А АСУТО и СО
Должность: Гл спец В.В.
Подпись: _____

М.П.

Передача шкафов для тестирования на соответствие к о тех. от.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

АКТ ЗАВОДСКИХ ИСПЫТАНИЙ (FAT)

10 комплектов ШУНО отгруженнных 20.12.2024 года

---

1. Общая информация

- Наименование оборудования: ШУНО
- Модель/Тип: ПР-11-3116
- Серийный номер: Серия 1-1-1/200
- Завод-изготовитель: ТОО «Казахстан Электро»
- Дата изготовления: 13.12.2024 года
- Дата проведения FAT: _____

2. Участники испытаний

- Представитель завода-изготовителя:
  ФИО: Муса Қ.М.
  Должность: Технический директор
  Контакты: 87077650175
- Представитель ТОО «Торговый дом «Казахстан Электро»:
  ФИО: Кельменбетов А.Е.
  Должность: Директор
  Контакты: 87017313256
- Представитель ТОО «DM-Stroy Company»:
  ФИО: Бержанов Е.О.
  Должность: Менеджер
  Контакты: 87755808820
- Представитель заказчика:

  ФИО: Сусоев В.В.

  Должность: рук АСУПОиСО

  Контакты: +77478745424

---

3. Результаты испытаний

3.1. Визуальная проверка

№	Элемент проверки	Результат*	Комментарии
1	Состояние корпуса (без повреждений)	+	
2	Наличие и целостность маркировки	+	
3	Соответствие сборки проектной документации	+	
4	Наличие всех комплектующих	+	
5	Качество монтажа (кабели, крепления)	+	

3.2. Электрические испытания

№	Тип испытания	Измеренное	Результат*	Комментарии

		значение		
1	Проверка A,B,C		+	

3.3. Функциональное тестирование

№	Проверяемая функция	Результат	Комментарии
1	Включение/выключение линий	+	
2	Срабатывание при аварийных ситуациях	+	
3	Индикация и сигнализация	+	

3.4. Дополнительные проверки

№	Проверяемая функция	Результат	Комментарии
1	Работа датчиков	+	
2	Работа от резервного источника питания	+	

**Результат: + / -*

---

4. Заключение

На основании проведённых испытаний шкаф наружного освещения:

- ☐ Соответствует технической документации и требованиям.
- ☐ Имеет замечания, требующие устранения.
- ☐ Не соответствует требованиям (не принят).

Замечания:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Настоящий акт заводских испытаний (FAT) составлен в четырех экземплярах.

6. Подписи сторон

Представитель завода-изготовителя:
ФИО: Муса Қ.М.

Подпись: _____ М.П.

		значение		
1	Проверка A,B,C		+	

3.3. Функциональное тестирование

№	Проверяемая функция	Результат	Комментарии
1	Включение/выключение линий	+	
2	Срабатывание при аварийных ситуациях	+	
3	Индикация и сигнализация	+	

3.4. Дополнительные проверки

№	Проверяемая функция	Результат	Комментарии
1	Работа датчиков	+	
2	Работа от резервного источника питания	+	

**Результат: + / -*

---

4. Заключение

На основании проведённых испытаний шкаф наружного освещения:

- ☐ Соответствует технической документации и требованиям.
- ☐ Имеет замечания, требующие устранения.
- ☐ Не соответствует требованиям (не принят).

Замечания:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

5. Настоящий акт заводских испытаний (FAT) составлен в четырех экземплярах.

6. Подписи сторон

Представитель завода-изготовителя:
ФИО: Муса Қ.М.

Подпись: _____ М.П.

Представитель ТОО «Торговый дом «Казахстан Электро»:
ФИО: Кельменбетов А.Е.

Подпись: _____ М.П.

Представитель ТОО «DM-Stroy Company»:
ФИО: Бержанов Е.О.

Подпись: _____ М.П.

Представитель заказчика:

ФИО: Сусол В.В.

Подпись: _____ М.П.

Дата составления акта: 22.12.2024 г.