ЗАКАЗЧИК: КСК "Планета"

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ассени»

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума КСК "Планета" в жилом доме №25 по ул.Абая в г.Петропавловске СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020 годы"

СПРАВКА

стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь 2016года

(представляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчиком, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		44/14-02	26.09.2014г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								налог на добавленную стоимость	всего к оплате:
	с начало года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь без НДС	Из графы 1							
			СМР с начала года в смет.базисных ценах 2001г.	Из них		Стоимость проч. затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце в ценах 2001г.	по монтажу оборуд.		на приобретение мат-ов	другие доп. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке	1 212 839		426 391							
за отчетный месяц		**1 082 892**		**426 391**					**129947**	**1212839**

Заказчик:

Подрядчик:

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.3.1)

ФОРМА 2

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминимума КСК "Планета" в жилом доме №25 по ул.Абая в г.Петропавловске СКО в рамках программы "Модернизация ЖКХ РК на 2011-2020годы"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Жилой дом по ул.Абая,25
ЗАКАЗЧИК: КСК «Планета»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Ассени»

А К Т
Выполненных работ за сентябрь 2016 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч машины рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч машины рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		РАЗДЕЛ 1. Крыша														
1	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	77,923	599,34	142,31	35,14	13,23	46702	11089	2738	1031	13090	0,9	0,07	70	5
		м3														
2	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	2561,96	21,41	5,38	1,14	0,42	54855	13788	2914	1089	16067	0,03	-	85	5
		м2														
		Устройство слухового окна ОС-1 10шт														
3	E0110-51-2	-Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	4,2	1911,46	349,31	17,71	6,75	8028	1467	74	28	1615	2,16	0,03	9	-
		м3														
4	E0110-52-1	-Обрешетка обрешетки	82	21,41	5,38	1,14	0,42	1756	441	93	35	514	0,03	108	3	-
		м2														
		КРОВЛЯ НАВЕСА														
5	E0110-14-1	-Установка стропил	0,104	21898,02	3907,13	417,85	157,5	2277	406	43	16	457	25,42	0,78	3	-
		м3														
6	E0110-51-1	-Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,104	599,34	142,31	35,14	13,23	62	15	4	1	17	0,9	108	-	-
		м3														

7	E0158-14-2	-Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	47,36	118,43	2,55	5609	121	1481	0,2	9
				28,78	0,41	1363	19	107,1	0,01	-
		м2								
8	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	-Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	47,36	137,88	10,38	6530	491	5568	0,65	31
				108,31	1,46	5129	69	107,1	0,01	-
		м2								
9	C11011-3940 Изм. и доп. вып.17	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010	48,1	745	-	35835	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
10	E0110-52-1	-Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	47,36	21,41	1,14	1014	54	297	0,03	2
				5,38	0,42	255	20	108	-	-
		м2								
11	E0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	20	111,73	9,64	2235	193	1668	0,46	9
				77,41	0,48	1548	10	107,1	-	-
		м								
12	CDEMITRADE	-ПЛОСКИЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	12,36	670,58	-	8288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	173191	6726		221
	---- Тенге	35503	2319		12
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	164903	-	-	-
Материалы -	Тенге	89973	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	37822	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	35835	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	40774	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	20
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6116	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12341	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	218018	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43938	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	8288	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	497	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	8786	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	226803	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	253
Сметная заработная плата -	Тенге	-	43938	-	-

РАЗДЕЛ 2. ОТМОСТКА

13	E0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	105,3	416,18	15,65	43824	1648	6204	0,28	29
				43,73	5,49	4605	578	119,7	0,02	2
		м2								
14	E0127-56-2	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины добавлятьисключать	210,6	-32	-	-6740	-	-241	-0,01	-1
				-0,95	-	-201	-	119,7	-	-
		м2								
15	E0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	105,3	557,7	-	58726	-	3588	0,17	17
				28,46	-	2997	-	119,7	-	-
		м2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	95810	1648			46

	Тенге	7401	578			2
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	95810	-	-		-
Материалы -	Тенге	2439	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7979	-		-
Местные материалы -	Тенге	471	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9551	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1433	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6322	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	111683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9412	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	111683	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		53
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9412	-		-

РАЗДЕЛ 3. Дополнительные работы

		кровля навеса								
16	E0110-14-1	-Установка стропил	0,27	21898,02	417,85	5912	113	1185	25,42	7
				3907,13	157,5	1055	43	108	0,78	-
		м3								
17	E0110-7-1	-Обшивка стен профлистом	26,21	79,8	5,8	2091	152	1952	0,42	11
	прим.			66,76	2,2	1750	58	108	0,01	-
		м2								
18	C11011-3940	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия	26,21	745	-	19526	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.17			-	-	-	-	-	-	-

		от 22 мкм до 30 мкм ГОСТ 24045-2010							
19	E0109-53-1	-Монтаж конструкций дверей	м2 0,252	17023,17	1416,44	4290	357	3128	94,42	24
20	C12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля (двери)	т 0,252	14826,38 147100	497,81 -	3736 37069	125 -	81 -	2,44 -	1 -
				-	-	-	-	-	-	-
21	E0153-17-1	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте до 1 м2	т 0,83	1917,78	137,49	1592	114	873	6,15	5
				967,28	23,18	803	19	106,2	0,14	-
22	E0115-62-2	-Оштукатуривание улучшенное внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2 3,26	329,64	5,24	1075	17	504	0,88	3
				162,5	1,21	530	4	94,5	0,07	-
23	E0110-7-2	-Обшивка каркасных стен плитами ОСБи	м2 6	301,21	5,4	1807	32	221	0,21	1
				32,09	2,05	193	12	108	0,01	-
24	E0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 6	185,31	2,35	1112	14	516	0,54	3
				90,05	0,9	540	5	94,5	-	-
25	E0127-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	м2 Отмостка 0,147	347,79	310,44	51	46	24	0,25	-
				37,01	98,23	5	14	119,7	0,34	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	м3			74526	845			54
			Тенге							
			Тенге			8612	281			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			33167	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22460	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	5031	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19526	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1372	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5275	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	791	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2307	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40749	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		34
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5822	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41359	-	-		-

Материалы -	Тенге	197	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3862	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37069	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3128	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	469	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2669	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4331	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	87905	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	60
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10153	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	343527	9219		321
	----	---	---		---
	Тенге	51516	3178		15
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	293880	-	-	-
Материалы -	Тенге	114872	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	50832	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	55361	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	1844	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	55601	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8340	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	20969	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	370449	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	339
Сметная заработная плата -	Тенге	-	59172	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	41359	-	-	-
Материалы -	Тенге	197	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3862	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	37069	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3128	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	469	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2669	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	47156	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4331	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	8288	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	497	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	8786	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	-	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	365
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13503	-	-
Итого по форме в текущих ценах:		1082892			
НДС 12%:		129947			
ВСЕГО по форме:		1212839			

ЗАКАЗЧИК: Технадзор

ПОДРЯДЧИК: