ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АКМОЛАТРАНСТЕХМОНТАЖ"

Выполнение подрядных работ
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талал и № 38"
Коллектор хозяйственно-бытовой канализации Д=1000 мм по ул. № 29 на участке от ул. Тауелсиздик до ул Орынбор

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за
за декабрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		17/52	04.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	из гр.1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость проч.затрат не входящ.в составСМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
Всего по стройке	494 885 436,00									
в том числе	392 548 436,00	30 057 222,32							3 606 866,68	33 664 089,00

М.П. ЗАКАЗЧИК

М.П. ГЕНПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "АКМОЛАТРАНСТЕХМОНТАЖ"

Выполнение подрядных работ
"Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенный по адресу: г. Астана, район пересечения улиц Хусейн бен Талал и № 38"
Коллектор хозяйственно-бытовой канализации Д=1000 мм по ул. № 29 на участке от ул. Тауелсиздик до ул Орынбор

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за
за декабрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источники финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименова	код
		17/52	04.08.2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
	из гр.1									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце: без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них:		стоимость проч.затрат не входящ.в составСМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монт. оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-
Всего по стройке	494 885 436,00									
в том числе	392 548 436,00	30 057 222,32							3 606 866,68	33 664 089,00

М.П. ЗАКАЗЧИК

М.П. ГЕНПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

форма 2в

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмолатранстехмонтаж"

Объект: "Многоквар жк со встр. помещениями и паркингом в р.пер. ул.Хусейн бен Талал и №38 г. Астаны (Коллектор хозяйственно-бытовой канализации д=1000мм. По ул.№29 на уч. от ул. Тауелсиздик до ул.Орынбор)", который находится в Астане

Договор № 17/52 от 04 апреля 2017 года.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ~~НОЯБРЬ~~ декабрь МЕСЯЦ 2018 ГОД

Основание: РЧ

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ТРАНШЕИ						
СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
1	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2	7033,5000		1,21	8482	59,1 1007
		Итого оплата труда:				0,24	1703	
		Итого эксплуатация машин:				0,93	6528	
2	11-010102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного слоя Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	1055,0250		103,13	108802	59,1 12152
		Итого оплата труда:				19,49	20562	
		Итого эксплуатация машин:				76,39	80597	
		Итого материалов:				0,26	272	
3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	т	1740,7913		108,06	188118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	4590,1800		200,15	918745	59,1 102711
		Итого оплата труда:				37,86	173792	
		Итого эксплуатация машин:				148,44	681377	
		Итого материалов:				0,31	1422	
5	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	т	8262,3240		108,06	892866	
РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
6	11-010102-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	15307,3300		220,13	3369679	59,1 376772
		Итого оплата труда:				41,65	637517	
		Итого эксплуатация машин:				163,29	2499480	
		Итого материалов:				0,31	4742	
7	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	т	27553,1940		108,06	2977530	
8	11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	615,3900		5305,54	3264978	59,1 1077307

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой						
		Итого оплата труда:				37,86	717358	
		Итого эксплуатация машин:				148,44	2812509	
		Итого материалов:				0,31	5870	
16	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	т	34104,2760		108,06	3685471	
17	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	18946,8200		28,59	541636	59,1 85985
		Итого оплата труда:				7,68	145491	
		Итого эксплуатация машин:				20,85	395131	
18	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	18946,8200		36,12	684331	59,1 108638
		Итого оплата труда:				9,70	183821	
		Итого эксплуатация машин:				26,35	499228	
19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненног	18946,8200		235,87	4468998	59,1 1271499
		Итого оплата труда:				113,55	2151437	
		Итого эксплуатация машин:				56,74	1074976	
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
20	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка из Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги	м3 грунта	1055,0250		200,15	211168	59,1 23607

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой						
		Итого оплата труда:				37,86	39945	
		Итого эксплуатация машин:				148,44	156610	
		Итого материалов:				0,31	327	
21	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	т	1740,7913		108,06	188118	
22	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	1055,0250		28,59	30160	59,1 4788
		Итого оплата труда:				7,68	8101	
		Итого эксплуатация машин:				20,85	22002	
23	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	1055,0250		36,12	38106	59,1 6049
		Итого оплата труда:				9,70	10236	
		Итого эксплуатация машин:				26,35	27799	
24	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками	га	0,7034		301984,95	212401	56,4 809
		Итого оплата труда:				2039,33	1434	
		Итого эксплуатация машин:				3101,38	2181	
		Итого материалов:				263364,00	185237	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				71405243	12312658
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				71405243	
Материалы -			Тенге				25801112	
Всего заработная плата -			Тенге				20925196	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				9068671	
Транспортные расходы -			Тенге				7152126	
Накладные расходы -			Тенге				15862299	
Сметная прибыль -			Тенге				6981403	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				94248946	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				19875	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				20925196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94248946	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19875	
		Сметная заработная плата -	Тенге				20925196	
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕГО И ПРИЕМНОГО КОТЛОВАНОВ						
25	11-010104-0703 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) Состав работ: 1. Предварительная (грубая) планировка площадей со срезкой неровностей грунта засыпкой впадин	м2	144,0000		1,21	174	59,1 21
		Итого оплата труда:				0,24	35	
		Итого эксплуатация машин:				0,93	134	
26	11-010102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 растительного слоя Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	21,6000		103,13	2228	59,1 249
		Итого оплата труда:				19,49	421	
		Итого эксплуатация машин:				76,39	1650	
		Итого материалов:				0,26	6	
27	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	т	35,6400		108,06	3851	
РАЗРАБОТКА ГРУНТА								
28	11-010102-0326 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	775,2000		220,13	170649	59,1 19081
		Итого оплата труда:				41,65	32285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				163,29	126580	
		Итого материалов:				0,31	240	
29	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	т	1395,3600		108,06	150789	
30	11-010205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием по полкам на одну сторону бровки 2. Откидка грунта от бровки 3. Устройство и разборка полок 4. Зачистка дна и стенок	м3 грунта	28,4400		5305,54	150890	59,1 49787
		Итого оплата труда:				2962,11	84242	
31	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2 Состав работ: 1. Погрузка вручную грунта	м3 грунта	28,4400		918,78	26130	59,1 8622
		Итого оплата труда:				512,96	14588	
32	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ВО ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ	т	51,1920		108,06	5532	
33	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке	м3 грунта	948,0000		24,63	23353	59,1 4530
		Итого оплата труда:				8,09	7665	
		Итого эксплуатация машин:				14,14	13407	
		Итого материалов:				0,10	98	
34	11-050101-1402 РСНБ РК 2015	Ограждение траншеи шпунтовое стальное. Крепление Состав работ: 1. Изготовление металлоконструкций элементов крепления 2. Установка и разборка металлоконструкций элементов крепления	т металлоконс	122,4960		118514,08	14517501	58,7 2077723
		Итого оплата труда:				28895,33	3539562	
		Итого эксплуатация машин:				6240,18	764397	
		Итого материалов:				54703,25	6700[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка из Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой	м3 грунта	948,0000		200,15	189746	59,1 21213
		Итого оплата труда:				37,86	35893	
		Итого эксплуатация машин:				148,44	140723	
		Итого материалов:				0,31	294	
36	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	т	1706,4000		108,06	184402	
37	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	948,0000		28,59	27101	59,1 4302
		Итого оплата труда:				7,68	7280	
		Итого эксплуатация машин:				20,85	19770	
38	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	948,0000		36,12	34240	59,1 5436
		Итого оплата труда:				9,70	9197	
		Итого эксплуатация машин:				26,35	24979	
39	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненног	948,0000		235,87	223605	59,1 63619
		Итого оплата труда:				113,55	107647	
		Итого эксплуатация машин:				56,74	53786	
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ								
40	11-010102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (Погрузка из Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером	м3 грунта	21,6000		200,15	4323	59,1 483

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой						
		Итого оплата труда:				37,86	818	
		Итого эксплуатация машин:				148,44	3206	
		Итого материалов:				0,31	7	
41	41-020101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км ВЫВОЗ ГРУНТА ИЗ ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА	т	35,6400		108,06	3851	
42	11-010104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	21,6000		28,59	617	59,1 98
		Итого оплата труда:				7,68	166	
		Итого эксплуатация машин:				20,85	450	
43	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением	м3 грунта	21,6000		36,12	780	59,1 124
		Итого оплата труда:				9,70	210	
		Итого эксплуатация машин:				26,35	569	
44	11-470112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой Состав работ: 1. Посев тракторной сеялкой 2. Прикатывание газонов после посева легкими катками	га	0,0144		301984,95	4349	56,4 17
		Итого оплата труда:				2039,33	29	
		Итого эксплуатация машин:				3101,38	45	
		Итого материалов:				263364,00	3792	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				11711852	2255305
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11711852	
Материалы -			Тенге				6705366	
Всего заработная плата -			Тенге				3840038	
Транспортные расходы -			Тенге				309494	
Накладные расходы -			Тенге				2847511	
Сметная прибыль -			Тенге				1164749	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				15724112	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				3517	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				3840038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				15724112	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3517	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3840038	
		РАЗДЕЛ 3.Хозяйственно-бытовая канализация К1						
45	11-230401-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 800 мм. Укладка Состав работ: 1. Зачистка дна траншеи 2. Опускание и укладка труб 3. Заделка раструбов смоляной прядью и асбестоцементным раствором 4. Испытание на герметичность	м трубопровод	1563,0000		4466,66	6981390	62,1 1660261
		Итого оплата труда:				1710,51	2673529	
		Итого эксплуатация машин:				527,61	824661	
		Итого материалов:				806,81	1261043	
46	23-011202-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические фальцевые типа ТС-Ф, внутренним диаметром 800 мм, третьей группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	1563,0000		44618,92	69739371	
47	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	шт. сборных конструкций	640,0000		2075,97	1328621	62,1 353668
		Итого оплата труда:				889,87	569514	
		Итого эксплуатация машин:				661,97	423664	
48	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плита под трубу (ПТС 80)	шт.	640,0000		9570,31	6125000	
49	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3	1953,7500		3637,82	7107391	62,1 1160280
		Итого оплата труда:				956,32	1868406	
		Итого эксплуатация машин:				127,49	249075	
		Итого материалов:				1590,84	3108108	

ПЕРЕХОД уЛ. ОРЫНБОР

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11-250109-0106 РСНБ РК 2015	Кожухи диаметром 1200 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами Состав работ: 1. Уширение траншеи до размеров котлованов с обратной засыпкой 2. Сборка, сварка и противокоррозионная изоляция кожуха 3. Установка направляющих тележек 4. Сборка шнеков и установка кожуха 5. Монтаж буровой установки 6. Бурение 7. Разборка шнеков 8. Демонтаж буровой установки	м кожуха	63,0000		73920,90	4657017	58,7 723598
		Итого оплата труда:				19566,76	1232706	
		Итого эксплуатация машин:				30392,79	1914746	
		Итого материалов:				10859,44	684145	
51	23-010201-0441 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения из стали марки Ст3, D 1220 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 8696-74	м	63,6300		88921,48	5658074	
52	11-221401-0312 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр Состав работ: 1. Установка и разборка такелажных приспособлений 2. Установка диэлектрических скользящих опор 3. Протаскивание труб в футляр лебедкой	м трубы, уложенной в	63,0000		3836,52	241701	62,1 51814
		Итого оплата труда:				1324,39	83437	
		Итого эксплуатация машин:				25,52	1608	
		Итого материалов:				1242,80	78296	
53	23-010907-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба многослойная пластиковая армированная армированная металическим профилем, DN 800 СТ РК 1128-2002	м	63,0000		56617,67	3566913	
54	11-221401-0404 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	1,0000		47227,99	47228	62,1 6557
		Итого оплата труда:				10559,55	10560	
		Итого эксплуатация машин:				2736,83	2737	
		Итого материалов:				22171,39	22171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСТАНОВКА КОЛОДЦЕВ						
55	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	м3 конструкций	118,0900		49338,63	5826398	62,1 990133
		Итого оплата труда:				13501,72	1594418	
		Итого эксплуатация машин:				5311,93	627286	
		Итого материалов:				18948,45	2237622	
56	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Смотровая камера СК 80 (рабочая часть колодца)	м3	75,2400		62049,87	4668632	
57	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	14,0000		13227,66	185187	
58	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	19,0000		17149,17	325834	
59	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.18	шт.	23,0000		34982,28	804592	
60	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	18,0000		30087,97	541584	
61	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	27,0000		3653,06	98633	
62	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	18,0000		17800,24	320404	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 Состав работ: 1. Кладка конструкций из кирпича 2. Устройство ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов с разделками борозд, осадочных и температурных швов, архитектурных и конструктивных деталей 3. Расшивка швов кладки наружных стен	м3 кладки	0,5400		31756,29	17148	50,8 1373
		Итого оплата труда:				5004,31	2702	
		Итого эксплуатация машин:				1510,86	816	
		Итого материалов:				19575,46	10571	
64	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Скобы ходовые	шт.	234,0000		636,16	148862	
			УСТРОЙСТВО ПЕРЕСЕЧЕНИЙ С КОММУНИКАЦИЯМИ					
65	11-250203-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 800 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ) Состав работ: 1. Разработка траншей вручную в опасной зоне при пересечении с коммуникациями 2. Уширение траншеи одноковшовым экскаватором до размеров котлована для сварки захлестов 3. Протаскивание трубопровода под коммуникациями 4. Сборка и сварка захлестов в траншее 5. Изоляция стыков захлестов 6. Обратная засыпка траншеи и котлованов	пересечение	8,0000		214169,82	1713359	58,7 413060
		Итого оплата труда:				87959,91	703679	
		Итого эксплуатация машин:				75874,24	606994	
		Итого материалов:				3190,03	25520	
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
66	11-230601-0104 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж. Грунты мокрые Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб	м3 конструкций	6,4000		24063,33	154005	62,1 45788

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища						
		Итого оплата труда:				11520,66	73732	
		Итого эксплуатация машин:				4681,74	29963	
РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ								
67	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	15,8400		5452,76	86372	59,1 25206
		Итого оплата труда:				2692,58	42650	
		Итого эксплуатация машин:				1020,68	16168	
68	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Сгребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке	м3 конструкции	28,8000		393,64	11337	60,3 2487
		Итого оплата труда:				143,19	4124	
		Итого эксплуатация машин:				162,62	4683	
69	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Разборка Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала	56,1600		766,46	43044	60,3 6152
		Итого оплата труда:				181,67	10202	
		Итого эксплуатация машин:				493,95	27740	
		Итого материалов:				0,91	51	
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ								
70	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	м3 материала	56,1600		3149,80	176893	60,3 10254
		Итого оплата труда:				302,78	17004	
		Итого эксплуатация машин:				823,25	46234	
		Итого материалов:				1664,66	93487	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	11-270403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка щебня с поливкой водой 4. Уход за покрытием	м2 покрытия	144,0000		994,72	143240	60,3 9372
		Итого оплата труда:				107,94	15543	
		Итого эксплуатация машин:				181,62	26153	
		Итого материалов:				591,48	85174	
72	11-270403-0804 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения Состав работ: .	м2 покрытия	144,0000		253,55	36511	60,3 1347
		Итого оплата труда:				15,51	2233	
		Итого эксплуатация машин:				46,13	6642	
		Итого материалов:				169,74	24442	
73	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	м2 покрытия	144,0000		1305,94	188055	60,3 5100
		Итого оплата труда:				58,74	8458	
		Итого эксплуатация машин:				71,02	10227	
		Итого материалов:				1017,89	146576	
74	11-270602-0407 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307 до Состав работ: .	м2 покрытия	144,0000		891,99	128447	60,3 50
		Итого оплата труда:				0,57	83	
		Итого эксплуатация машин:				0,10	14	
		Итого материалов:				791,31	113948	
75	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке	м2 покрытия	144,0000		1443,53	207869	60,3 5107

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок						
		Итого оплата труда:				58,81	8469	
		Итого эксплуатация машин:				71,19	10251	
		Итого материалов:				1139,90	164145	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				102256207	5471607
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				31830442	
		Материалы -	Тенге				8055301	
		Всего заработная плата -	Тенге				8921449	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				132229	
		Местные материалы -	Тенге				11324883	
		Накладные расходы -	Тенге				7053215	
		Сметная прибыль -	Тенге				3110693	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				41994349	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8634	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8921449	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				70425765	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				70425765	
		Накладные расходы -	Тенге				2986052	
		Сметная прибыль -	Тенге				5872945	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				79284762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				121279112	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8634	
		Сметная заработная плата -	Тенге				8921449	
		РАЗДЕЛ 4.лок.смета 6-2-1 Водоотведение						
76	11-040101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы Состав работ: 1. Бурение скважин с прямой промывкой 2. Наращивание бурильных труб 3. Спуск и подъем бурового снаряда 4. Смена породоразрушающего инструмента (долота, коронки) 5. Подготовительно-заключительные работы, связанные с подъемом и спуском бурового снаряда 6. Приготовление глинистого раствора для забурки скважин и в процессе бурения 7. Чистка желобов и отстойников циркуляционной системы 8. Контроль за параметрами глинистого раствора	м бурения	2500,0000		3577,04	8942605	67,1 2012706

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		9. Оформление документации, отбор шлама и другие работы, способствующие нормальному бурению скважин 10. Обслуживание бурового оборудования и внутрипостроечного транспорта						
		Итого оплата труда:				1199,82	2999561	
		Итого эксплуатация машин:				1654,30	4135761	
		Итого материалов:				21,20	52998	
77	21-130703-1407 РСНБ РК 2015 табл.6	Вода	м3	537,5000		30,14	16201	
78	32-010211-0201 РСНБ РК 2015 в	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	59,0000		4027,54	237625	
79	21-010102-0101 РСНБ РК 2015 табл.6 в ценах II квартала 2017 года	Глина	м3	483,5000		1535,13	742235	
80	11-040201-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости Состав работ: 1. Проработка скважины под обсадную колонну 2. Подбор труб 3. Проверка резьбы: калибровка, навинчивание труб подварка стыков и приварка направляющих на обсадные трубы 4. Постановка и снятие хомутов 5. Посадка колонны в незакрепленную часть скважины 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м закрепленно	2500,0000		2255,42	5638545	67,1 1370135
		Итого оплата труда:				816,77	2041929	
		Итого эксплуатация машин:				811,14	2027855	
		Итого материалов:				11,17	27920	
81	23-010201-0233 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/ 219х7 мм	м	225,0000		9672,89	2176401	
82	11-040201-0602 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные. Извлечение из скважин глубиной до 200 м станками роторного бурения. Грунты 2 группы по устойчивости Состав работ: 1. Установка домкрата и монтаж гидравлической системы 2. Навинчивание, развинчивание универсальной головки, вертлюжной пробки или надевание и снятие элеватора (хомута) 3. Извлечение труб из скважины 4. Отвертывание труб 5. Относка и укладка труб 6. Обслуживание внутрипостроечного транспорта	м труб, обжатых	2500,0000		5365,18	13412951	67,1 3301596

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				1968,16	4920411	
		Итого эксплуатация машин:				1894,32	4735792	
83	24-030101-2801 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фильтры для буровых скважин на воду, тип СП-6Ф7В	шт.	27,0000		42610,26	1150477	
84	13-070403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-10-50, масса 0,56 т. Монтаж оборудования Состав работ:	шт.	110,0000		122466,27	13471290	40,6 2717313
		Итого оплата труда:				60844,46	6692890	
		Итого эксплуатация машин:				27850,72	3063579	
		Итого материалов:				6254,45	687990	
85	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки 3ЭЦВ6-16-75, масса 0,92 т. Монтаж оборудования Состав работ:	шт.	140,0000		148580,08	20801211	40,6 4101934
		Итого оплата труда:				72166,33	10103287	
		Итого эксплуатация машин:				39786,74	5570144	
		Итого материалов:				6254,45	875623	
86	13-080301-0122 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт.	250,0000		4761,62	1190404	42,8 234259
		Итого оплата труда:				2189,34	547335	
		Итого эксплуатация машин:				17,46	4366	
		Итого материалов:				1085,73	271433	
87	13-070403-0404 РСНБ РК 2015	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-16-40) Состав работ:	шт	110,0000		61990,52	6818957	40,6 1533296
		Итого оплата труда:				34332,64	3776591	
		Итого эксплуатация машин:				11140,29	1225432	
88	13-070403-0408 РСНБ РК 2015	Демонтаж насосов артезианских с погружным электродвигателем (ЭЦВ 6-16-40) Состав работ:	шт	140,0000		74545,45	10436362	40,6 2284629
		Итого оплата труда:				40194,04	5627166	
		Итого эксплуатация машин:				15914,70	2228058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	13-080301-0122 РСНБ РК 2015	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 0,5 т. Состав работ: 1. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску 2. Оконцевание и присоединение жил к зажимам 3. Установка гибкой перемычки	шт.	250,0000		2119,65	529914	42,8 140556
		Итого оплата труда:				1313,60	328401	
		Итого эксплуатация машин:				6,99	1746	
90	32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	146880,0000		439,93	64616293	
91	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	м коллектора	2500,0000		6270,85	15677124	59,1 584595
		Итого оплата труда:				395,67	989163	
		Итого эксплуатация машин:				320,81	802023	
		Итого материалов:				4737,18	11842941	
92	23-010201-0230 РСНБ РК 2015 Сб.1,таб.5, стр.25 9,6% в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	240,0000		5991,78	1438027	
93	11-010208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	м коллектора	2500,0000		597,35	1493369	59,1 381350
		Итого оплата труда:				258,11	645263	
		Итого эксплуатация машин:				194,82	487059	
94	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор магистральный. Монтаж Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	м коллектора	1500,0000		6270,85	9406275	59,1 350757
		Итого оплата труда:				395,67	593498	
		Итого эксплуатация машин:				320,81	481214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				4737,18	7105765	
95	23-010201-0246 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1515,0000		17456,97	26447309	
96	11-010208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор магистральный. Демонтаж коллектора Состав работ: 1. Сборка и установка эжекторной колонны 2. Подсоединение к водопроводным линиям 3. Гидравлическое опробование эжекторов	м коллектора	1500,0000		474,82	712230	59,1 189653
		Итого оплата труда:				213,93	320902	
		Итого эксплуатация машин:				128,32	192485	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				163207297	19202779
		В том числе:						
Стоимость монтажных работ -			Тенге				36286392	
Материалы -			Тенге				1835046	
Всего заработная плата -			Тенге				27075669	
Накладные расходы -			Тенге				13017439	
Сметная прибыль -			Тенге				3944307	
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге				53248138	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				23455	
Сметная заработная плата -			Тенге				27075669	
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				100218159	
Материалы -			Тенге				19029624	
Всего заработная плата -			Тенге				50497811	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				1036318	
Местные материалы -			Тенге				659301	
Накладные расходы -			Тенге				12787332	
Сметная прибыль -			Тенге				9040439	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				122045930	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				55739	
Сметная заработная плата -			Тенге				50497811	
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				26702746	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				26702746	
Накладные расходы -			Тенге				1132196	
Сметная прибыль -			Тенге				2226795	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				30061738	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				205355806	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				79194	
Сметная заработная плата -			Тенге				[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				348580599	
Итого прямые затраты:								
в том числе:			Тенге				60331452	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				100011167	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				50928711	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				180776360	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7461620	
		- перевозка грузов	Тенге				0	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				39242352	
Накладные расходы I уровня			Тенге				387822951	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				16443693	
Накладные расходы II уровня			Тенге				404266644	
ИТОГО:			Тенге				32341332	
Сметная прибыль			Тенге				436607980	
ИТОГО по смете:							436607980	
		ИТОГО ПО АКТУ					0	
		в т.ч. Оборудование					436607980	
		СМР					445340140	
		Итого с временными 2%					464418511	
		Итого с зимними 4,284%					55730221	
		НДС в текущих ценах - 12%					520148733	
		Итого в текущих ценах с НДС - 12%					494945085,60	
		С коэффициентом подрядчика к=0,95154530743					**494 945 085,60**	
		ВСЕГО					**461 221 347,00**	
		Минус ранее подписанное выполнение				3366489	**33 723 738,60**	
		Итого к оплате						

Заказчик

Генподрядчик