Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы"

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат
за 18 Октября 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №18 от 25.05.2016г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	180 026 400,00	57 412 700,00							6 889 524,00	64 302 224,00

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

18.10.2016г.

Зам. руководителя _____ Рахимов А.Б.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор _____ Булекбаев В.Е.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Здание детского сада. Блок А

А К Т N 15

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЛЯ								
1.	E0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом Изоспан	м2	1602,66	189,56	0,29	303796	461	0,06	103
					9,06	0,11	14523	180	0,00	1
2.	E0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с устройством обрешетки	м2	1602,66	1550,04	10,25	2484190	16427	1,97	3152
					313,89	3,85	503063	6170	0,02	30
3.	E0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	53,60	1911,45	17,71	102454	949	2,16	116
					349,31	6,75	18723	362	0,03	2
4.	E0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	м	145,00	353,59	0,96	51271	139	0,34	49
					59,00	0,16	8555	23	0,00	0
5.	E0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м	232,20	904,22	7,74	209961	1796	0,31	72
					51,82	0,53	12032	124	0,00	0
6.	E0158-18-4	Устройство снегозадержателей из листовой стали	м	305,00	190,30	0,56	58041	171	0,26	80
					40,86	0,09	12462	27	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГАЛЕРЕЯ								
7.	Е0109-24-2	Монтаж м\конструкций	т	2,28	18601,35	6412,02	42363	14603	71,07	162
					11436,75	1520,73	26046	3463	5,11	12
8.	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	2,28	172800,00	--	393537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м\конструкций	т	2,28	1513,46	390,15	3447	889	3,40	8
					781,42	--	1780	--	--	--
10.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	52,37	45,36	0,13	2376	7	0,07	4
					13,36	0,05	700	3	0,00	0
11.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	52,37	20,99	0,03	1099	1	0,02	1
					4,78	--	251	--	--	--
12.	Е0115-39-2	Облицовка металлическим сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	м2	16,72	878,20	6,58	14683	110	1,38	23
					231,24	0,59	3866	10	0,00	0
13.	С11011-5520	Металлосайдинг	м2	19,23	962,00	--	18497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								3685715
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-1-Бетон								
14.	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	3,03	4868,87	--	14753	--	4,21	13
					652,05	--	1976	--	--	--
15.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	30,30	197,37	12,44	5980	377	0,41	12
					60,03	4,67	1819	142	0,02	1
16.	Е0111-11-2	Добавлять	м2	30,30	99,92	3,35	3028	102	0,02	1
					2,90	1,25	88	38	0,01	0
17.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной до 40 мм	м2	2,40	608,65	33,58	1461	81	1,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					153,18	12,60	368	30	0,06	0
18.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,40	197,37	12,44	474	30	0,41	1
					60,03	4,67	144	11	0,02	0
19.	Е0111-11-2	Добавлять	м2	2,40	99,92	3,35	240	8	0,02	0
					2,90	1,25	7	3	0,01	0
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-1-Бетон								25935
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-2-Керамогранит								
20.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной до 40 мм	м2	120,60	608,65	33,58	73403	4049	1,03	125
					153,18	12,60	18474	1520	0,06	7
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	120,60	197,37	12,44	23803	1500	0,41	49
					60,03	4,67	7240	564	0,02	3
22.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	120,60	1978,48	37,95	238604	4577	0,92	111
					152,78	9,32	18425	1124	0,05	6
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-2-Керамогранит								335810
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-3-Линолеум								
23.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	425,70	304,33	16,79	129551	7146	0,52	220
					76,59	6,30	32604	2682	0,03	13
24.	Е0111-11-6	Добавлять	м2	425,70	511,42	9,21	217713	3922	0,06	24
					7,97	3,44	3393	1463	0,02	7
25.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	425,70	197,37	12,44	84020	5295	0,41	174
					60,03	4,67	25555	1990	0,02	10
26.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	425,70	863,24	6,13	367481	2607	0,44	187
					67,28	2,31	28639	984	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-3-Линолеум								798765
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-4-Плитка ==========								
27.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной до 40 мм	м2	126,60	608,65	33,58	77055	4251	1,03	131
					153,18	12,60	19393	1595	0,06	8
28.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	126,60	131,35	11,73	16629	1484	0,28	35
					56,15	4,39	7109	555	0,02	3
29.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	126,60	197,37	12,44	24987	1575	0,41	52
					60,03	4,67	7600	592	0,02	3
30.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	126,60	1071,63	19,00	135668	2405	1,23	156
					199,29	9,21	25231	1166	0,05	6
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-4-Плитка								254338
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-6-Линолеум ==========								
31.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	240,70	304,33	16,79	73251	4041	0,52	125
					76,59	6,30	18435	1516	0,03	7
32.	Е0111-11-6	Добавлять	м2	240,70	511,42	9,21	123100	2217	0,06	13
					7,97	3,44	1918	827	0,02	4
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	240,70	197,37	12,44	47507	2994	0,41	99
					60,03	4,67	14449	1125	0,02	5
34.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	240,70	863,24	6,13	207782	1474	0,44	106
					67,28	2,31	16193	557	0,01	3
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-6-Линолеум								451639
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-4-Плитка ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной до 40 мм	м2	37,00	608,65	33,58	22520	1242	1,03	38
					153,18	12,60	5668	466	0,06	2
36.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	37,00	131,35	11,73	4860	434	0,28	10
					56,15	4,39	2078	162	0,02	1
37.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	37,00	197,37	12,44	7303	460	0,41	15
					60,03	4,67	2221	173	0,02	1
38.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	37,00	1071,63	19,00	39650	703	1,23	46
					199,29	9,21	7374	341	0,05	2
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-4-Плитка								74333
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-2-Керамогранит								
39.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной до 40 мм	м2	31,80	608,65	33,58	19355	1068	1,03	33
					153,18	12,60	4871	401	0,06	2
40.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	31,80	197,37	12,44	6276	396	0,41	13
					60,03	4,67	1909	149	0,02	1
41.	Е0111-27-7	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	м2	31,80	1978,48	37,95	62916	1207	0,92	29
					152,78	9,32	4858	296	0,05	2
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-2-Керамогранит								88547
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-3-Линолеум								
42.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной 20 мм	м2	229,10	304,33	16,79	69721	3846	0,52	119
					76,59	6,30	17547	1443	0,03	7
43.	Е0111-11-6	Добавлять	м2	229,10	511,42	9,21	117167	2111	0,06	13
					7,97	3,44	1826	788	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	229,10	197,37	12,44	45217	2849	0,41	94
					60,03	4,67	13753	1071	0,02	5
45.	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике	м2	229,10	863,24	6,13	197768	1403	0,44	101
					67,28	2,31	15413	530	0,01	3
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-3-Линолеум								429873
		Раздел: ТИП ПОЛОВ-4-Плитка								
46.	Е0111-11-5	Устройство стяжек из керамзитобетона толщиной до 40 мм	м2	26,80	608,65	33,58	16312	900	1,03	28
					153,18	12,60	4105	338	0,06	2
47.	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	26,80	131,35	11,73	3520	314	0,28	7
					56,15	4,39	1505	118	0,02	1
48.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	26,80	197,37	12,44	5289	333	0,41	11
					60,03	4,67	1609	125	0,02	1
49.	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	м2	26,80	1071,63	19,00	28720	509	1,23	33
					199,29	9,21	5341	247	0,05	1
		Итого по разделу: ТИП ПОЛОВ-4-Плитка								53841

ИТОГО:

6198799	103458	5994
941139	35494	168

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1023158
На металломонтажные работы	25344
Всего накладных расходов:	1048502
Итого с накладными	7247301

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	434838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7682139
Итого с временными, 1,44 %	7792762
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7897964
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7929135
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8007063
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19134298
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	382686
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19516984
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2342038
Итого с НДС	21859022

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Берикболов Е.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Здание детского сада. Блок Б

А К Т N 16

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Сейсмоусиление перегородок КЖ-0.1;4; 7								
1.	Е0161-27-1	Расчистка швов кладки на глубину 20 мм	м2	1783,67	43,27	2,14	77179	3817	0,28	499
					41,13	0,38	73362	678	0,00	4
2.	Е0113-44-9	Обеспыливание поверхности стен и фундаментов	м2	1783,67	72,63	59,69	129539	106463	0,08	144
					12,94	22,50	23076	40132	0,11	201
3.	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1783,67	203,79	3,39	363493	6038	0,65	1159
					117,00	0,72	208689	1284	0,05	90
		Итого по разделу: Сейсмоусиление перегородок КЖ-0.1;4; 7								570211
		Раздел: Деформационные швы КЖ-3								
4.	Е0107-29-1	Устройство антисейсмических швов между стенами корпусов и галереями	м	24,00	376,78	2,78	9043	67	0,86	21
					159,08	1,06	3818	25	0,01	0
		Итого по разделу:								9043

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Деформационные швы КЖ-3								
		Раздел: Усиление парапета сеткой								
5.	Е0146-4-3	Усиление парапета сеткой	т	0,60	39150,42	477,54	23334	285	186,17	111
					29882,25	180,00	17810	107	0,88	1
6.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,60	64100,00	--	38204	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0161-27-4	Расчистка швов кладки на глубину 20 мм	м2	200,00	91,65	2,14	18330	428	0,60	121
					89,51	0,38	17902	76	0,00	0
8.	Е0113-44-9	Обеспыливание поверхности стен и фундаментов	м2	200,00	72,63	59,69	14525	11938	0,08	16
					12,94	22,50	2588	4500	0,11	23
9.	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2	200,00	496,20	132,35	99239	26470	1,03	206
					185,18	50,47	37036	10094	0,28	56
10.	Е0106-36-3	Добавляется на каждые 5 мм изменения толщины торкретирования	м2	200,00	117,04	28,90	23408	5780	0,14	29
					24,52	12,46	4904	2492	0,06	12
		Итого по разделу: Усиление парапета сеткой								217040
		Раздел: Бетонирование фундамента торцов здания								
11.	Е0106-1-20	Бетонирование фундамента по торцам наружных стен	м3	8,88	5784,91	311,32	51370	2765	2,82	25
					441,00	117,61	3916	1044	0,57	5
12.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,73	65900,00	--	48025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	50600,00	--	6740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бетонирование фундамента торцов здания								106135
		Раздел:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кирпичная кладка стен торцов здания								
14.	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	28,23	2264,24	335,84	63931	9482	4,54	128
					699,75	126,00	19757	3558	0,61	17
15.	С143006-10	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-175	1000шт	10,73	19600,00	--	210288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,17	8679,65	422,15	1517	74	56,40	10
					8257,50	157,50	1443	28	0,77	0
17.	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,17	64100,00	--	11205	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	240,00	1580,63	43,81	379351	10514	2,25	541
					396,91	31,25	95258	7499	0,14	35
19.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	240,00	274,88	2,10	65971	504	0,39	94
					65,03	0,79	15607	190	0,00	1
		Итого по разделу: Кирпичная кладка стен торцов здания								732263
		Раздел: Бетонирование стен (вход в подвал)								
20.	Е0106-16-4	Устройство бетонных стен	м3	1,40	7472,62	184,92	10462	259	7,09	10
					1120,50	69,86	1569	98	0,34	0
21.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,25	65900,00	--	16475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Бетонирование стен (вход в подвал)								26937
		Раздел: Перегородки								
22.	Е0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя	м2	83,00	2784,24	28,49	231092	2364	3,14	261
					525,26	10,77	43597	894	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		с изоляцией								
		Итого по разделу: Перегородки								231092
		Раздел: Гипсокартонные короба для труб								
23.	Е0115-37-9	Обшика коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе в 2 слоя	м2	110,25	1387,99	3,58	153026	394	1,87	207
					324,35	1,17	35759	130	0,01	1
		Итого по разделу: Гипсокартонные короба для труб								153026
		Раздел: КРОВЛЯ								
24.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1256,80	419,10	1,49	526728	1869	0,18	224
					31,05	0,56	39024	707	0,00	3
25.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1256,80	201,26	5,90	252940	7415	0,46	582
					81,51	2,23	102444	2796	0,01	14
26.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	1256,80	167,27	5,90	210227	7415	0,36	451
					62,88	2,23	79030	2796	0,01	14
27.	С11031-10-3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	194,18	12903,00	--	2505448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1256,80	197,37	12,44	248052	15631	0,41	515
					60,03	4,67	75446	5876	0,02	29
29.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1256,80	149,89	5,02	188378	6315	0,03	38
					4,35	1,87	5463	2356	0,01	11
30.	Е0106-11-10	Прокладка сетки из проволоки ВР1 диам.3	1т	1,51	69704,41	409,16	105125	617	13,34	20
					2173,50	154,69	3278	233	0,75	1
31.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом Изоспан	м2	2151,80	189,56	0,29	407890	619	0,06	139
					9,06	0,11	19500	242	0,00	1
32.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных	м2	2151,80	1550,04	10,25	3335379	22056	1,97	4232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с устройством обрешетки			313,89	3,85	675434	8284	0,02	40
33.	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	53,60	1911,45	17,71	102454	949	2,16	116
					349,31	6,75	18723	362	0,03	2
34.	Е0158-18-1	Устройство разжелобков из листовой стали	м	145,00	353,59	0,96	51271	139	0,34	49
					59,00	0,16	8555	23	0,00	0
35.	Е0112-20-3	Устройство коньковых планок кровель из металлочерепицы	м	232,20	904,22	7,74	209961	1796	0,31	72
					51,82	0,53	12032	124	0,00	0
36.	Е0158-18-4	Устройство снегозадержателей из листовой стали	м	305,00	190,30	0,56	58041	171	0,26	80
					40,86	0,09	12462	27	0,00	0
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								8201895
		Раздел: Галерея								
37.	Е0109-24-2	Монтаж м\конструкций	т	2,28	18601,35	6412,02	42363	14603	71,07	162
					11436,75	1520,73	26046	3463	5,11	12
38.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	2,28	162700,00	--	370535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка м\конструкций	т	2,28	1513,46	390,15	3447	889	3,40	8
					781,42	--	1780	--	--	--
40.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	м2	99,05	45,36	0,13	4493	12	0,07	7
					13,36	0,05	1324	5	0,00	0
41.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	99,05	20,99	0,03	2079	2	0,02	2
					4,78	--	474	--	--	--
42.	Е0115-39-2	Облицовка металлическим сайдингом с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля	м2	16,72	878,20	6,58	14683	110	1,38	23
					231,24	0,59	3866	10	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	С11011-55 20	Металлосайдинг	м2	19,23	962,00	--	18497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Галерея								456097

ИТОГО:

	10703738	268251	10299
	1690972	100133	576

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1844705
На металломонтажные работы	25344
Всего накладных расходов:	1870049
Итого с накладными	12573787

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	754427
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13328214
Итого с временными, 1,44 %	13520140
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13702662
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13756743
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13891944
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	33197265
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	663945
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	33861210
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4063345
Итого с НДС	37924555

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Берикболов Е.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

СУНКАР
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

(физические объемы, расценки и качество выполненных
работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных
работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных
работ подтверждаю)

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Общеплощадочные работы

А К Т N 17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2016г

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО								
1.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	1488,48	22,31	--	33208	--	0,14	211
					22,31	--	33208	--	--	--
2.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси Н=15см	м3	223,27	961,37	92,19	214647	20584	0,17	37
					24,59	14,59	5490	3257	0,05	11
3.	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	м3	223,27	12,67	12,67	2830	2830	--	--
					--	4,52	--	1009	0,02	3
		Итого по разделу: БЛАГОУСТРОЙСТВО								250685
		Раздел: Устройство бордюров								
4.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней вдоль дорог	м	500,41	435,52	6,63	217938	3318	0,70	349
					108,68	1,76	54385	879	0,01	3
5.	С143003-1	Камни бортовые бетонные М-400	м3	22,52	27400,00	--	617009	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0					--	--	--	--	--	--
6.	E0127-34-2	Установка блоков бордюрных	м	310,10	393,64	6,63	122067	2056	0,70	216
					108,68	1,76	33702	545	0,01	2
7.	C143003-9	Блоки бордюрные М-300	м3	4,96	26700,00	--	132475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Устройство бордюров								1089489

ИТОГО:

1340174	28788	813
126785	5690	20

Накладные расходы :

На общестроительные работы	159389
Всего накладных расходов:	159389
Итого с накладными	1499563

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	89974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1589537
Итого с временными, 1,44 %	1612426
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1634194
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1640644
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1656768
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	3955398
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	79108
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4034506
Налог на добавленную стоимость, 12 %	484141
Итого с НДС	4518647

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов ознакомлен _____ Джанахметов Т.М.

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛДІ

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Берикболов Е.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных

работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)