Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "Сункар"
Наименование строительства и его адрес: "Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы"

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за 19 Сентября 2016 года

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказ-чика	подряд-чика	Договор №18 от 25.05.2016г.	наиме-нован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено:	108 894 633,00	36 368 405,36							4 364 208,64	40 732 614,00

19.09.2016г.

Заказчик: КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Зам. руководителя_____ Рахимов А.Б.

Подрядчик: ТОО "Сункар"

Директор_____ Булекбаев В.Е.

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Отопление. Блок А

А К Т N 11

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								
1.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	70,22	1764,63	23,96	123903	1682	0,70	49
					115,41	8,99	8103	631	0,04	3
2.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	720,00	275,30	4,95	198216	3564	0,34	246
					60,03	1,86	43222	1341	0,01	7
3.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	79,00	273,30	4,95	21591	391	0,34	27
					60,03	1,86	4742	147	0,01	1
4.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	217,00	352,30	4,95	76449	1074	0,34	74
					60,03	1,86	13027	404	0,01	2
5.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	35,00	431,30	4,95	15096	173	0,34	12
					60,03	1,86	2101	65	0,01	0
6.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	481,30	4,95	8663	89	0,34	6
					60,03	1,86	1081	34	0,01	0
7.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	20,00	642,28	17,65	12846	353	0,64	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 50 мм			115,40	6,61	2308	132	0,03	1
8.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	823,17	19,99	8232	200	0,75	8
					133,51	7,49	1335	75	0,04	0
9.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	20,00	960,52	26,00	19210	520	0,83	17
					150,07	9,74	3002	195	0,05	1
10.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1089,00	12,59	--	13714	--	0,06	63
					12,29	--	13388	--	--	--
11.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30,00	12,73	--	382	--	0,06	2
					12,29	--	369	--	--	--
12.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - электронный регулятор температуры,датчик температуры наружного воздуха,датчик погружной,датчик температурный накладной; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	195,00	266,57	--	51981	--	1,00	195
					220,50	--	42998	--	--	--
13.	С	Радиаторный терморегулятор RA-N Ду15 Данфосс	шт	65,00	1970,00	--	128050	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130901-159	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1-E, проходной, T 120°C, PN 10, DN 15	шт.	65,00	1590,00	--	103350	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Термостат RA2992 Ду15 Данфосс	шт	65,00	2846,00	--	184990	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	33,00	357,19	49,05	11787	1619	1,69	56
					292,39	19,69	9649	650	0,09	3
17.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	30,00	1250,00	--	37500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для	шт	3,00	1390,00	--	4170	--	--	--

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Электрооборудование и электроосвещение. Блок А

А К Т N 12

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная продукция								
1.	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1975,00	27,70	2,10	54708	4148	0,10	198
					19,70	0,50	38908	988	0,00	6
2.	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,85	52100,00	--	44374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,36	60500,00	--	21599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,12	83600,00	--	10233	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С151601-591	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,12	99700,00	--	12203	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,10	159700,00	--	16289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на	1000м	0,23	360600,00	--	84597	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		напряжение 1000 В			--	--	--	--	--	--
8.	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	1000м	0,12	593100,00	--	72595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С151603-11	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1 мм2	1000м	0,10	59400,00	--	6059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	1000м	0,10	74900,00	--	7640	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	м	20,00	60,40	15,60	1208	312	0,24	5
					38,70	3,80	774	76	0,02	0
12.	СПрайс	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В	м	20,40	1203,09	--	24543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2	м	100,00	60,50	2,80	6050	280	0,32	32
					55,10	0,50	5510	50	0,00	0
14.	С151607-140	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 4 мм2	1000м	0,10	27900,00	--	2874	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная продукция								364970
		Раздел: Трубы								
15.	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	720,00	125,60	64,10	90432	46152	0,26	187
					41,40	15,80	29808	11376	0,09	66
16.	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 20х2 мм	м	204,00	56,00	--	11424	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	м	20,40	104,00	--	2122	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с	м	20,00	159,90	81,10	3198	1622	0,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплением скобами, диаметр до 40 мм			54,50	20,30	1090	406	0,12	2
19.	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	м	20,40	232,00	--	4733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Ц0110-928-1	Прокладка полиэтиленовой трубки	м	1125,00	36,03	20,63	40534	23209	0,07	79
					15,40	5,25	17325	5906	0,03	34
21.	ТПрайс	Труба ПВХ гофрированная д.63мм	м	25,00	0,79	--	20	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	ТПрайс	Труба ПВХ гофрированная д.40мм	м	200,00	0,34	--	67	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	ТПрайс	Труба ПВХ гофрированная д.20мм	м	900,00	0,22	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубы								152725

ИТОГО:

	517698	75723	507
	93415	18802	109

Накладные расходы :

На монтажные работы	110090
Всего накладных расходов:	110090
Итого с накладными	627788

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37650
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	665438
Итого с временными, 1,44 %	675016
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	684125
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	686824
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	693571
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	1657411
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	33148
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1690559
Налог на добавленную стоимость, 12 %	202867
Итого с НДС	1893426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Сембаев Б.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Отопление. Блок Б

А К Т N 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								
1.	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	1кВт	72,61	1764,63	23,96	128138	1740	0,70	51
					115,41	8,99	8380	653	0,04	3
2.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	720,00	277,25	5,10	199620	3671	0,35	253
					61,83	1,92	44518	1381	0,01	7
3.	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м	110,00	275,25	5,10	30277	561	0,35	39
					61,83	1,92	6801	211	0,01	1
4.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	208,00	354,25	5,10	73684	1060	0,35	73
					61,83	1,92	12861	399	0,01	2
5.	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	м	35,00	433,25	5,10	15164	178	0,35	12
					61,83	1,92	2164	67	0,01	0
6.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	18,00	483,25	5,10	8698	92	0,35	6
					61,83	1,92	1113	35	0,01	0
7.	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных	м	24,00	646,27	18,18	15511	436	0,66	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		электросварных труб диам. 50 мм			118,86	6,81	2853	163	0,03	1
8.	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	10,00	827,78	20,59	8278	206	0,78	8
					137,52	7,71	1375	77	0,04	0
9.	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	20,00	965,81	26,78	19316	536	0,86	17
					154,58	10,03	3092	201	0,05	1
10.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	1115,00	12,59	--	14042	--	0,06	64
					12,29	--	13707	--	--	--
11.	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	30,00	13,10	--	393	--	0,06	2
					12,66	--	380	--	--	--
12.	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - электронный регулятор температуры,датчик температуры наружного воздуха,датчик погружной,датчик температурный накладной; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	шт	198,00	307,25	--	60836	--	1,18	235
					261,18	--	51714	--	--	--
13.	С	Радиаторный терморегулятор RA-N Ду15 Данфосс	шт	66,00	1970,00	--	130020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С130901-159	Вентиль радиаторный для отключения типа HErz, Герц-RL-1-E, проходной, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	66,00	1590,00	--	104940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С	Термостат RA2992 Ду15 Данфосс	шт	66,00	2846,00	--	187836	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	37,00	531,66	50,52	19671	1869	1,74	64
					301,16	20,28	11143	750	0,09	3
17.	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1шт	4,00	531,66	50,52	2127	202	1,74	7
					301,16	20,28	1205	81	0,09	0
18.	С130904-52	Краны проходные сальниковые муфтовые 11Б6бк для жидких сред,	шт	29,00	1250,00	--	36250	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ру 1 МПа, Dy 15 мм			--	--	--	--	--	--
19.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	шт	1,00	1390,00 ---	-- --	1390 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	7,00	1390,00 ---	-- --	9730 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 40 мм	шт	2,00	5670,00 ---	-- --	11340 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые фланцевые 11Б7бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	шт	2,00	5670,00 ---	-- --	11340 ---	-- --	-- --	-- --
23.	Е0116-10-3	/Коллектор/Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м	1,60	827,78 137,52	20,59 7,71	1324 220	33 12	0,78 0,04	1 0
24.	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	1045,00	84,93 45,71	21,69 5,57	88750 47767	22671 5826	0,25 0,03	261 34
25.	С11031-198	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	690,00	48,00 ---	-- --	33120 ---	-- --	-- --	-- --
26.	С11031-200	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	80,00	53,00 ---	-- --	4240 ---	-- --	-- --	-- --
27.	С11031-202	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	190,00	68,00 ---	-- --	12920 ---	-- --	-- --	-- --
28.	С11031-205	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,00	83,00 ---	-- --	2905 ---	-- --	-- --	-- --
29.	С11031-206	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой	м	20,00	92,00 ---	-- --	1840 ---	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/			--	--	--	--	--	--
30.	С11031-208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	30,00	133,00 ---	-- --	3990 ---	-- --	-- --	-- --
31.	С11031-540	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	104,50	900,00 ---	-- --	94050 ---	-- --	-- --	-- --
32.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	98,00	22,68 6,68	0,06 0,03	2223 655	6 2	0,03 0,00	3 0
33.	Е0113-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	м2	98,00	125,65 6,37	0,13 0,05	12314 624	12 5	0,03 0,00	3 0
34.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	650,00	200,00 ---	-- --	130000 ---	-- --	-- --	-- --
35.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	7,00	521,42 292,39	49,05 19,69	3650 2047	343 138	1,69 0,09	12 1
36.	С130901-193	Вентиль балансировочный ручной типа HErz, STrOMAX-GM, T 120°С, PN 10, DN 20	шт.	5,00	3328,00 ---	-- --	16640 ---	-- --	-- --	-- --
37.	С130901-194	Вентиль балансировочный ручной типа HErz, STrOMAX-GM, T 120°С, PN 10, DN 25	шт.	2,00	3779,00 ---	-- --	7558 ---	-- --	-- --	-- --
		СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ								
38.	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м	20,00	277,25 61,83	5,10 1,92	5545 1237	102 38	0,35 0,01	7 0
39.	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	м	320,00	354,25 61,83	5,10 1,92	113360 19786	1632 614	0,35 0,01	113 3
40.	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м	20,00	483,25 61,83	5,10 1,92	9665 1237	102 38	0,35 0,01	7 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0116-31-1	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 15 мм	м	3082,00	202,35	4,70	623636	14483	1,05	3249
					187,65	1,31	578333	4047	0,00	3
42.	СПрайс	Труба полипропиленовая Ф16мм	м	3082,00	67,25	--	207275	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	СПрайс	Подложка ПЭ	м2	320,00	31,76	--	10163	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	СПрайс	Подложка ПЭ	м2	320,00	54,18	--	17336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	360,00	12,59	--	4534	--	0,06	21
					12,29	--	4426	--	--	--
46.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	44,00	531,66	50,52	23393	2223	1,74	77
					301,16	20,28	13251	892	0,09	4
47.	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	шт	30,00	1250,00	--	37500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	шт	14,00	1390,00	--	19460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	9,60	381,98	10,17	3667	98	1,53	15
					274,51	3,80	2635	36	0,02	0
50.	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	6,00	591,05	135,19	3546	811	2,37	14
					300,86	26,14	1805	157	0,15	1
51.	Ц0107-169-1	Вентиляторы радиальные общего назначения с электродвигателем на одной оси, масса до 0.05 т	шт	6,00	1893,37	63,99	11360	384	9,48	57
					1652,38	11,59	9914	70	0,07	0
52.	75-8-49	Коллектор теплого пола в сборе	шт	6,00	29200,00	--	175200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53.	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX	м	385,00	84,93	21,69	32697	8352	0,25	96
					45,71	5,57	17598	2146	0,03	12
54.	C11031-22 2	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	20,00	70,00	--	1400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C11031-22 6	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	330,00	91,00	--	30030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	C11031-22 9	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°C до +105°C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/	м	35,00	121,00	--	4235	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	C11031-54 0	Самоклеящаяся уплотнительная лента из вспененного каучука K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина 3 мм, ширина ленты 50 мм, длина ленты 15 м	рулон	70,00	900,00	--	63000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	6,00	521,42	49,05	3129	294	1,69	10
					292,39	19,69	1754	118	0,09	1
59.	C	Клапан балансировочный USV-1 д25мм Данфосс	шт	6,00	5992,71	--	35956	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	E0116-10-4	/Коллектор/Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	м	1,50	965,81	26,78	1449	40	0,86	1
					154,58	10,03	232	15	0,05	0
		Итого по разделу: СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ								2941661

ИТОГО:

	2941661	62137	4794
	864827	18172	78

Накладные расходы :

На монтажные работы	51653
На общестроительные работы	67046

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На сантехнические работы	857914
Всего накладных расходов:	976612
Итого с накладными	3918274
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	224584
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4142858
Итого с временными, 1,44 %	4199992
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	4254327
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4270426
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4310674
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	10301120
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	206022
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	10507142
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1260857
Итого с НДС	11767999

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Ознакомлен _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Ибрагимов Е.Ш.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик КГУ «Управление строительства г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Сункар»
Субподрядчик
Договор №18 от 25.05.2016г.

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капремонтом здания Детского сада №31, расположенного по пр.Рыскулова 284 в Алатауском районе г.Алматы

Наименование обьекта: Здание детского сада. Блок А

А К Т N 14

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2016г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Перегородки								
1.	E0110-88-4	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя с изоляцией	м2	617,32	2784,24	28,49	1718770	17586	3,14	1938
					525,26	10,77	324255	6652	0,05	32
		Итого по разделу: Перегородки								1718770
		Раздел: Гипсокартонные короба для труб								
2.	E0115-37-9	Обшика коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе в 2 слоя	м2	98,75	1387,99	3,58	137064	353	1,87	185
					324,35	1,17	32029	116	0,01	1
		Итого по разделу: Гипсокартонные короба для труб								137064
		Раздел: КРОВЛЯ								
3.	E0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2	1256,80	419,10	1,49	526728	1869	0,18	224
					31,05	0,56	39024	707	0,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2	1256,80	201,26	5,90	252940	7415	0,46	582
					81,51	2,23	102444	2796	0,01	14
5.	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	м2	1256,80	167,27	5,90	210227	7415	0,36	451
					62,88	2,23	79030	2796	0,01	14
6.	С11031-10-3	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марки 200	м3	194,18	12903,00	--	2505448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	1256,80	197,37	12,44	248052	15631	0,41	515
					60,03	4,67	75446	5876	0,02	29
8.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	1256,80	149,89	5,02	188378	6315	0,03	38
					4,35	1,87	5463	2356	0,01	11
9.	Е0106-11-10	Прокладка сетки из проволоки ВР1 диам.3	1т	1,51	69704,41	409,16	105125	617	13,34	20
					2173,50	154,69	3278	233	0,75	1
10.	Е0115-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом Изоспан	м2	549,14	189,56	0,29	104093	158	0,06	35
					9,06	0,11	4976	62	0,00	0
11.	Е0112-7-5	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с устройством обрешетки	м2	549,14	1550,04	10,25	851189	5629	1,97	1080
					313,89	3,85	172371	2114	0,02	10
		Итого по разделу: КРОВЛЯ								4992181

ИТОГО:

	6848014	62989	5069
	838316	23708	115

Накладные расходы :

На общестроительные работы 924288

Всего накладных расходов: 924288

Итого с накладными 7772302

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	466338
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8238640
Итого с временными, 1,44 %	8357276
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8470099
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8503528
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8587101
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20519893
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	410398
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	20930291
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2511635
Итого с НДС	23441926

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛДІ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Сейсмостройзащита» _____ Берикболов Е.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ СУНКАР ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Город Алматы Республика Казахстан