Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан,010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 11/1, тел.: 87172-798346** — **990540002276**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "BN-Project",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, Микрорайон Алтын Орда, дом № 339, к.37** — **091040013644**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №137-102 от 12.06.2024г.

Номер документа	Дата составления
13	13.09.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по строительству по Газоснабжение здания метеостанции Тобол расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Викторовская, 177			Работа	1	1 002 197,87	1 002 197,87	107 378,34
				Итого	1	x	1 002 197,87	107 378,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Сакенова Г.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Жаулбеков С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2024

М.П.

Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование стройки - **Газоснабжение здания метеостанции Тобол расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Викторовская, 177**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
			137-102	**12.06.2024**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	**1 002 197,87**	**894 819,53**	**358 179,39**		**536 640,14**				**107 378,34**	**1 002 197,87**
Акт приемки выполненных работ №1		894 819,53	358 179,39		536 640				107 378,34	1 002 197,87

Заказчик:

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Директор филиала РГП Казгидромет по Костанайской области_____**Жазылбеков С.А.**

Технадзор:
ТОО "GIMARAT SERVICE"

Эксперт_____**Ахметканов А. Т.**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____**Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "KBS Engineering",

Инженер_____**Төремұрат С. Ғ.**

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование стройки - **Газоснабжение здания метеостанции Тобол расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Викторовская, 177**
Наименование объекта - **Сети газоснабжения**

Договор №137-102 от 12.06.2024 г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за сентябрь месяц 2024 года.

Газоснабжение здания метеостанции Тобол расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Викторовская, 177

Составлен(а) в ценах на 1 КВ. 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Наружные сети газоснабжения											
1	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2293,10	132,30	2293	132	156	2044	4684
					2004,84	60,07	2005	60		347	
2	242-209-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в	шт.	1	73892,00	--	73892	--	73892	--	79803
					--	--	--	--		5911	
3	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0085	1092105,46	330061,10	9283	2806	204	7392	18009
					738087,84	140337,79	6274	1193		1334	
4	241-102-0108 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,8 мм	м	8,56	646,00	--	5530	--	5530	--	5972
					--	--	--	--		442	
5	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0065	1092105,46	330061,10	7099	2145	156	5653	13771
					738087,84	140337,79	4798	912		1020	
6	241-102-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20х2,58 мм	м	6,50	352,00	0	2288	0	2288	0	2471
					0	0	0	0		183	

10	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,	шт.	1	259,00	--	259	--	259	--	280
					--	--	--	--		21	
12	1119-1001-0208 РСНБ РК 2022	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	5874,36	20,09	5874	20	1370	4395	11090
					4484,40	--	4484	--		822	
13	245-802-0102 РСНБ РК 2022	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-	шт.	1	7842,00	--	7842	--	7842	--	8469
					--	--	--	--		627	
14	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,023744	157029,29	10723,64	3729	255	258	2230	6435
					135451,97	635,04	3216	15		477	
15	241-101-0121 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,2 мм	м	6	2392,00	0	14352	0	14352	0	15500
					0	0	0	0		1148	
16	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,644	708,00	--	4704	--	4704	--	5080
					--	--	--	--		376	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с	м3 грунта	0,9	2492,31	--	2243	--	--	1615	4167
					2492,31	--	2243	--		309	
18	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,75	45768,80	2716,01	34327	2037	26746	5444	42953
					7391,60	584,88	5544	439		3182	
19	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,16	1205,17	29,04	2603	63	1637	848	3727
					418,16	4,00	903	9		276	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,15	1301,18	--	195	--	--	141	362
					1301,18	--	195	--		27	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	1,2	114,31	3,09	137	4	57	53	205
					63,47	0,38	76	0		15	
22	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2	190,48	4,45	229	5	134	62	314
					74,17	0,76	89	1		23	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге								223293

РАЗДЕЛ 2.Внутренние сети газопровода											
24	1119-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	1	5031,02 2002,04	359,64 167,39	5031 2002	359 167	2670	2126 573	7730
25	513-301-0101 РСНБ РК 2022	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым	шт.	1	103946,00 --	-- --	103946 --	-- --	103946	-- --	103946
26	1119-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка	устройство	2	12062,32 11958,41	41,72 18,94	24125 23917	84 38	124	23476 3808	51409
27	Прайс	Котел газовый Jaguar мощностью 2,73 м3/ч	шт	1	289836,80 --	-- --	289837 --	-- --	289837	-- --	289837
28	Счет на оплату №329 от 05.07.24	Газовый проточный водонагреватель Теплоросс 20кВт	шт	1	142857,14 --	-- --	142857 --	-- --	142857	-- --	142857
29	1116-0301-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6,3	1979,92 483,60	31,25 10,67	12473 3047	197 67	9230	3052 1242	16767
30	1116-0301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	5,8	2397,06 532,27	33,77 11,74	13903 3087	196 68	10620	3096 1360	18359
31	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до	т	0,00079	408502,00 --	-- --	323 --	-- --	323	-- 26	349
32	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ- 021 за один раз	м2	2	114,31 63,47	3,09 0,38	229 127	6 1	96	88 25	342
33	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2	190,48 74,17	4,45 0,76	381 148	9 2	224	103 39	523

34	1119-0501-0101 РСНБ РК 2022	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	5156,97	365,71	5157	366	681	4140	10040
					4110,41	113,65	4110	114		744	
35	ТПРАЙС	Система сигнализации загазованности (СН) и аварийного отключения САКЗ-20 ду20	шт	1	12240,00	--	12240	--	12240	--	13219
					--	--	--	--		979	
37	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	8,5	786,51	--	6685	--	150	6405	14137
					768,88	--	6535	--		1047	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								669516
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								892809
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	тенге								536640
		Временные здания и сооружения 2,32%									8 263
		Итого									901 072
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1									4 628
		Итого									905 700
		Непредвиденные работы и затраты-2%									7 381
		Итого									913 081
		Тендерная скидка 2%	0,980								894 819,53
		Налог на добавленную стоимость (12%)									107 378,34
		Всего по Акту									**1 002 197,87**

Заказчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан

Директор филиала РГП Казгидромет по Костанайской области_____ **Жазылбеков С.А.**

Технадзор:
ТОО "GIMARAT SERVICE"

Эксперт_____ **Ахметжанов А. Т.**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ **Сакенова Г.Т.**

Авторский надзор:
ТОО "KBS Engineering"

Инженер _____ **Торемұрат С. Ғ.**