Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Наименование строительства: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

Справка №11
о стоимости выполнененых работ и затрат за декабрь 2024 г.

	Код Заказчик	Код Подрядчик	Договор Номер	Источник финансирования Дата	Источник финансирования Наименование	Организационно-правовая форма Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код	
			66	26.07.2021					
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						НДС	Всего к оплате
		в отчетном месяце за декабрь 2024 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них в отчетном месяце	из них По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	194 948 209,12	23 445 032,61						2 511 967,78	23 445 032,61
Итого к оплате	194 948 209,12	23 445 032,61						2 511 967,78	23 445 032,61

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

Руководитель _____ Булеков Н.Б.

Технический надзор: ТОО "АДС САПА"

Эксперт _____ Шынбаев К.Н.

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй", БИН 040440003154

Директор _____ Шадиев К.Ш.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"
Договор №66 от 26.07.2021г
Доп.соглашение №5 от 28.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау, который находится в п.Талгайран г.Атырау**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	ОСТАТОК РАБОТ	ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	АВР Ф2 ИЮНЬ 2022Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г №2	АВР Ф2 МАРТ 2024Г	АВР Ф2 МАЙ 2024Г	АВР Ф2 июнь 2024Г	АВР Ф2 июль 2024Г	АВР Ф2 октябрь2024Г	АВР Ф2 ноябрь2024Г	АВР Ф2 декабрь2024Г
1	2	3				7									
1	02-01-01 (2204000)	Наружные сети водопровода	328 765 687,50	3 965 916,89	324 799 770,60	50 000 343,68	12 625 684	46 289 285		27 082 487,61	7 347 856,16	13 480 468,33	774712,29		1 422 609,54
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	-	-	-		-								
2	02-02-01 (2204100)	Общестроительные работы	28 194 537,02	14,38	28 194 572,64	-	4 406 726	3 870 999		2 719 670,00			11496574,99	3965772,18	1 734 830,47
3	02-02-02 (2204110)	Технологические решения	32 472 332,09	1 662 795,04	30 809 587,05	-	-	17 573 840	9 320 801,92					3914945,13	
4	02-02-03 (2204120)	Отопление и вентиляция	730 820,94	467 379,43	263 441,51	-	-								263441,51
5	02-02-04 (2204130)	Водопровод и канализация	451 239,96	1,11	451 238,85	-	-						160064,37		291174,48
6	02-02-05 (2204140)	Электрооборудование и электроосвещение	7 090 067,95	-	7 090 067,95	-	-							3177628,31	3912439,64
7	02-02-06 (2204150)	Автоматика	6 221 114,69	6 221 114,69	-	-	-								
		РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 2х1500 м3		-	-		-								
8	02-03-01 (2204200)	Общестроительные работы	115 468 370,35	1 670 858,24	113 797 512,11	-	73 231 258	31 768 483					916257,98	7881513,13	
9	02-03-02 (2204210)	Технологическое решение	1 629 840,50	906 396,33	723 444,17	-	-						723444,17		
10	02-03-03 (2204220)	Отопление и вентиляция	5 236 348,78	1 117 468,55	4 118 880,24	-	-								4118880,236
11	02-03-04 (2204230)	Автоматика	2 016 713,65	2 016 713,65	-	-	-								
		КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ		-	-		-								
12	03-01-01 (2204300)	Общестроительные работы	10 919 949,93	3 706 936,08	7 213 013,85	-	2 334 562	1 709 651		1 132 902,00			285616,31	940628,47	809654,07
13	03-01-03 (2204320)	Отопление и вентиляция	128 181,42	31 291,21	96 890,20	-	-								96890,20
14	03-01-04 (2204330)	Водопровод и канализация	503 819,69	3 621,65	500 198,04	-	-						61153,12	179564,10	259480,82
15	03-01-05 (2204340)	Электрооборудование и электроосвещение	970 322,42	- 1,11	970 323,53	-	-							970323,53	
16	03-01-06 (2204350)	Пожарная сигнализация	113 058,59	- 1,11	113 059,70	-	-								113059,70
17	04-01-01 (2204400)	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС	3 662 534,8	-	3 662 534,82	-	-							3105448,42	557086,40
18	04-02-01 (2204410)	Наружные сети электроснабжения 10 кВ	48 234 276,6	136 215,89	48 098 060,67	-	26 129 297	21 709 124							259639,67
19	04-03-01 (2204420)	2БКТП-160/10-0,4 кВ в БМЗ	23 304 817,3	- 0,36	23 304 817,71	-	910 213		22 394 604,71						
20	04-04-01 (2204430)	Переустройство ВЛ-110кВ Л-138	18 401 675,86	- 0,04	18 401 675,90	-	-				18 401 675,90				
21	06-01-01 (2204600)	Наружные сети водопровода и канализации ПВС	32 504 940,5	72 740,55	32 432 199,93	-	-	7 234 376	22 603 818,70					1697944,39	896060,84
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		-	-										
22	07-02-01 (2204800)	Вертикальная планировка	5 524 715,8	2 637 200,28	2 887 515,54								2887515,54		
23	07-02-02 (2204810)	Покрытие	9 903 710,7	3,34	9 903 707,33									2172812,932	7730894,401
24	07-02-03 (2204820)	Озеленение	10 085 676,2	10 085 676,23	-		-								
25	07-02-04 (2204830)	МАФ (ОГРАЖДЕНИЕ)	12 137 316,3	531 266,89	11 606 049,45		6 346 812	12 573 375					1706971,81		978890,64
		ИТОГО, тенге	**704 672 169,26**	**35 233 607,80**	**669 438 560,79**	**50 000 343,68**	**125 934 531,00**	**232 729 133,00**	**54 319 225,33**	**30 935 059,61**	**25 749 532,06**	**13 480 468,33**	**19 012 310,59**	**28 006 580,58**	**23 445 032,61**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель _____ Булеков Н.Б

Зам. Руководителя _____ Жалелов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Келсай Строй"

Директор _____ Шадиев К.Ш.

ТОО "АДС САНАТ"
Технический надзор _____ Шынбаев К.Н.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "Келсай Строй"
Договор №66 от 26.07.2021г
Доп.соглашение №5 от 28.09.2022г.

Наименование строительства и его адрес: **Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау, который находится в п.Талгайран г.Атырау**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 года

№ п/п	№ сметы	Наименование сметы	ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ	ОСТАТОК РАБОТ	ВЫПОЛНЕНО РАБОТ С НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	АВР Ф2 ИЮНЬ 2022Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г	АВР Ф2 ДЕКАБРЬ 2023Г №2	АВР Ф2 МАРТ 2024Г	АВР Ф2 МАЙ 2024Г	АВР Ф2 июнь 2024Г	АВР Ф2 июль 2024Г	АВР Ф2 октябрь2024Г	АВР Ф2 ноябрь2024Г	АВР Ф2 декабрь2024Г
1	2	3				7									
1	02-01-01 (2204000)	Наружные сети водопровода	328 765 687,50	3 965 916,89	324 799 770,60	50 000 343,68	12 625 684	46 289 285		27 082 487,61	7 347 856,16	13 480 468,33	774712,29		**1 422 609,54**
		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ	-	-	-		-								
2	02-02-01 (2204100)	Общестроительные работы	28 194 587,02	14,38	28 194 572,64	-	4 406 726	3 870 999		2 719 670,00			11496574,99	3965772,18	**1 734 830,47**
3	02-02-02 (2204110)	Технологические решения	32 472 382,09	1 662 795,04	30 809 587,05	-	-	17 573 840	9 320 801,92					3914945,13	
4	02-02-03 (2204120)	Отопление и вентиляция	730 820,94	467 379,43	263 441,51	-	-								**263441,51**
5	02-02-04 (2204130)	Водопровод и канализация	451 239,96	1,11	451 238,85	-	-						160064,37		**291174,48**
6	02-02-05 (2204140)	Электрооборудование и электроосвещение	7 090 067,95	-	7 090 067,95	-	-							3177628,31	3912439,64
7	02-02-06 (2204150)	Автоматика	6 221 114,69	6 221 114,69	-	-	-								
		РЕЗЕРВУАРЫ ЧИСТОЙ ВОДЫ 2х1500 м3		-	-		-								
8	02-03-01 (2204200)	Общестроительные работы	115 468 370,35	1 670 858,24	113 797 512,11	-	73 231 258	31 768 483					916257,98	7881513,13	
9	02-03-02 (2204210)	Технологическое решение	1 629 840,50	906 396,33	723 444,17	-	-						723444,17		
10	02-03-03 (2204220)	Отопление и вентиляция	5 236 348,78	1 117 468,55	4 118 880,24	-	-								4118880,236
11	02-03-04 (2204230)	Автоматика	2 016 713,65	2 016 713,65	-	-	-								
		КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ПУНКТ		-	-		-								
12	03-01-01 (2204300)	Общестроительные работы	10 919 949,93	3 706 936,08	7 213 013,85	-	2 334 562	1 709 651		1 132 902,00			285616,31	940628,47	809654,07
13	03-01-03 (2204320)	Отопление и вентиляция	128 181,42	31 291,21	96 890,20	-	-								**96890,20**
14	03-01-04 (2204330)	Водопровод и канализация	503 819,69	3 621,65	500 198,04	-	-						61153,12	179564,10	259480,82
15	03-01-05 (2204340)	Электрооборудование и электроосвещение	970 322,42	- 1,11	970 323,53	-	-							970323,53	
16	03-01-06 (2204350)	Пожарная сигнализация	113 058,59	- 1,11	113 059,70	-	-								113059,70
17	04-01-01 (2204400)	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС	3 662 534,8	-	3 662 534,82	-	-							3105448,42	557086,40
18	04-02-01 (2204410)	Наружные сети электроснабжения 10 кВ	48 234 276,6	136 215,89	48 098 060,67	-	26 129 297	21 709 124							259639,67
19	04-03-01 (2204420)	2БКТП-160/1С-0,4 кВ в БМЗ	23 304 817,3	- 0,36	23 304 817,71	-	910 213		22 394 604,71						
20	04-04-01 (2204430)	Переустройство ВЛ-110кВ Л-138	18 401 675,86	- 0,04	18 401 675,90	-	-				18 401 675,90				
21	06-01-01 (2204600)	Наружные сети водопровода и канализации ПВС	32 504 940,5	72 740,55	32 432 199,93	-	-	7 234 376	22 603 818,70					1697944,39	896060,84
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ		-	-		-								
22	07-02-01 (2204800)	Вертикальная планировка	5 524 715,8	2 637 200,28	2 887 515,54								2887515,54		
23	07-02-02 (2204810)	Покрытие	9 903 710,7	3,34	9 903 707,33									2172812,932	7730894,401
24	07-02-03 (2204820)	Озеленение	10 085 676,2	10 085 676,23	-	-	-								
25	07-02-04 (2204830)	МАФ (ОГРАЖДЕНИЕ)	12 137 316,3	531 266,89	11 606 049,45	-	6 346 812	2 573 375					1706971,81		978890,64
		ИТОГО, тенге	**704 672 169,26**	**35 233 607,80**	**669 438 560,79**	**50 000 343,68**	**125 984 561,00**	**5 132 729 133,00**	**54 319 225,33**	**30 935 059,61**	**25 749 532,06**	**13 480 468,33**	**19 012 310,59**	**28 006 580,58**	**23 445 032,61**

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель_____ Булеков Н.Б

Зам. Руководителя_____ Жаледов А.Б.

Подрядчик:
ТОО "Келсай Строй"

Директор_____ Шадиев К.Ш.

ТОО "АДС САПА"
Технический надзор_____ Шынбаев К.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : ГУ "Городской отдел строительства", БИН 020740003270

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Колсай Строй", БИН 040440003154**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **Разработка проектно-сметной документации на строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **66 от 26.07.2021**

Акт выполненных работ 11

за декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 28.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Смета 02-01-01. Наружные сети водопровода										
1	1	Е11-470101-0101	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	45,09	11,46	11,46	517	517	0	187	760	
						0	4,72	0	213		56		
2	2	Ц13-110203-0110 Изм. и доп. вып. 19	**Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 300 мм. Установка на фланцевых соединениях**	шт.	1	26410,48	3296,33	26410	3297	4592	14956	44675	
						18522	1419,69	18522	1420		3309		
3	3	Прайс-лист	**Высокоточный электромагнитный расходомер AXF300 д.300 Yokogawa**		1	1305261,61		1305262				1305262	
			Отпускная цена			1305262		1305262		1305262			
			Заготовительно-складские расходы	%		1,2		15663					
			Сметная стоимость оборудования					*1320925*					
4	4	С1214-210-0601	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,00176	277157		488		488		527	
			Итого по разделу: 1. Смета 02-01-01. Наружные сети водопровода								39		
												1366887	
			Раздел: 2. Смета 02-02-01. Насосная станция.Общестроительные работы										
5	5	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе+/ЗАТИРКА/**	м2 отделываемой поверхности	116	919,65	5,21	106679	604	31980	59444	179413	
	5.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	324,22	638,75	1,81	74095	210		13290		
						86				27882,92			Казахстан 100%
6	6	Е11-150405-0102 Изм. и доп. вып. 4 К=2	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	11,232	707,47	6,29	7946	71	2943	3974	12874	
	6.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0128	439,2	3,11	4933	35		954		
						220158				2819,01			
7	7	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	37	5307,24	22,88	196368	847	86149	87838	306942	
	7.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	37	2956	11,51	109372	426		22736		
						1781				65897			
8	8	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	29	3880,51	85,24	112535	2472	67826	40808	165610	
	8.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,377	1456,44	40,54	42237	1176		12267		
	8.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	0,8874	29542				11137,33			Казахстан 100%
						3875				3438,67			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	8.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	29,58	1797				53155,26			
9	9	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	3	1797,12	87,22	5391	261	2727	2299	8305	
						800,8	14,48	2402	43		615		
	9.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,36	301				1011,36			
	9.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0104	126047				1308,37			
10	10	Е11-110101-0402	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	3	1123	43,56	3369	131	1789	1386	5135	
						483,18	8,26	1450	25		380		
	10.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	3,36	301				1011,36			
	10.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0045	126047				570,99			
11	11	Е11-110101-2802 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на битумной мастике. Устройство**	**м2 покрытия**	3	4432,3	45,47	13297	136	7450	5395	20187	
						1903,56	9,73	5711	29		1495		
	11.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0093	126047				1172,24			
	11.2	217-501-0101	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-2013 марка А-3-50	т	0,0011	588506				617,93			
	11.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	3,06	1797				5498,82			
12	12	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	57	3880,51	85,24	221189	4859	133313	80208	325509	
						1456,44	40,54	83017	2311		24112		
	12.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,741	29542				21890,62			Казахстан 100%
	12.2	215-206-0401	Опилки древесные	м3	1,7442	3875				6758,77			
	12.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	58,14	1797				104477,58			
13	13	Е11-130301-0806	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками алкидными**	**м2**	12	41314,27	3,49	495771	42	495374	249	535702	
						29,62	0,47	355	6		39682		
	13.1	261-201-0322	Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71	т	1,08	458638				495329,04			
			Итого по разделу: 2. Смета 02-02-01. Насосная станция.Общестроительные работы									1559677	
			Раздел: 3. Смета 02-02-03. Насосная станция.Отопление и вентиляция										
14	14	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	15	964,33	44,49	14465	667	434	13349	30039	
						890,88	17,22	13363	258		2225		
15	15	С1241-108-0104	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 15 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	15	756		11340		11340		12247	
16	16	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	30	537		16110		16110	907	17399	
17	17	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	**квт**	11	1410,75	87,97	15518	968	494	1289	32146	
						1277,84	43,79	14056	482		14247		
18	18	С1245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором/Термикс-С-1,0 кД/**	**шт.**	3	15407		46221		46221	2381	49919	
19	19	С1245-201-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором/Термикс-С-1,5 кД/**	**шт.**	4	17610		70440		70440	3698	76075	
20	20	С1245-201-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0, с терморегулятором/Термикс-С-2,0 кД/**	**шт.**	1	17610		17610		17610	5635	19019	
			Итого по разделу: 3. Смета 02-02-03. Насосная станция.Отопление и вентиляция								1409	236844	
			Раздел: 4. Смета 02-02-04. Насосная станция.Водопровод и канализация										
21	21	Е11-160601-0201	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 65 мм. Установка**	**шт.**	2	1674,53	64,32	3349	128	607	2623	6450	
						1306,8	31,6	2614	63		478		
	21.1	261-301-0304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	60757				243,03			
	21.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	22	С1242-101-0601	**Задвижки чугунные клиновые с обрезиненным клином 30ч39р PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002**	шт.	2	21534		43068		43068	3445	46513	
23	23	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	кран	1	21571,54	0	21572	0	21098	465	23800	
	23.1	261-301-0326	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	474 972	0	474	0	19440	1763		
24	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2510,42 2134,44	101,81 15,8	5021 4269	204 32	548	4214 739	9974	
	24.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	206112				57,71			
	24.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	31711				126,84			
	24.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0022	165361				363,79			
25	25	С1242-303-0201	**Вентили проходные латунные 15Б1п муфтовые, Т 200°С для воды PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	1607		3214		3214	257	3471	
26	26	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	**Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	1	799,21 726,41	2,52 0,7	799 726	3 1	70	713 121	1633	
	26.1	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,09	537				48,33			
	26.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	483				9,66			
27	27	С1245-502-0202	**Регулятор давления d15 РД15**	шт.	1	30105		30105		30105	2408	32513	
28	28	Е11-161401-0101 Изм. и доп. вып. 13	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	1126,42 1088,62	18,57 6,95	1126 1089	19 7	19	1074 176	2376	
	28.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,023	836				19,23			Казахстан 100%
29	29	С1248-307-0105	**Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ**	шт.	1	21137		21137		21137	1691	22828	
30	30	Е11-160701-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	1	33242,45 1422	130,64 47,4	33242 1422	130 47	31690	1440 2775	37457	
	30.1	261-301-0325	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007	м	20	733				14660			
	30.2	242-303-0301	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	13223				13223			
31	31	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1	2510,42 2134,44	101,81 15,8	2510 2134	102 16	274	2107 369	4986	
	31.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	206112				28,86			
	31.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	31711				63,42			
	31.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0011	165361				181,9			
32	32	С Прайс-лист	**Диафрагма для пожарных кранов с центральным отверстием д.14,5 ГОСТ 5532-61(РПЗ ТП РК 100-200 НСП)**	шт	1	1128,07		1128		1128	90	1218	
33	33	С1248-305-0106	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	2	8979		17958		17958	1437	19395	
34	34	Е11-160401-0208 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,235	12573,98 2582,96	157,15 37,29	2955 607	37 9	2311	603 285	3843	
	34.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,2186	8687				1898,54			Казахстан 100%
35	35	С1261-102-0129	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70**	кг	10	239		2390		2390	191	2581	
36	36	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	4194,29 3454,32	205,9 103,96	4194 3454	206 104	534	3487 615	8296	
	36.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				135,86			
	36.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	36.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1			Казахстан 100%
	36.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			
	36.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				94,15			
37	37	С1244-101-0304	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	1	8873		8873		8873		9583	Казахстан
38	38	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним зуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	710	9586	Казахстан
39	39	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	1	2883,87	77,88	2884	78	341	710	5765	
	39.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	2464,8	39,32	2465	39		2454		
	39.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	1358578				190,2	427		
	39.3	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	836				30,1			Казахстан 100%
40	40	С1244-102-0501	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	357				71,4			
41	41	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	4598		4598		4598		4966	Казахстан
42	42	С1244-104-0401	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	785		785		785	368	848	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Смета 02-02-04. Насосная станция.Водопровод и канализация			3421		3421		3421	63	3695	
											274		
			Раздел: 5. Смета 02-02-05. Насосная станция.Электрооборудование и электроосвещение									261777	
43	43	Ц13-080304-0305 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	5541,52	2149,45	5542	2150	110	3024	9251	
						3282	918,64	3282	919		685		
44	44	С1247-305-0107	Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 14-1Н-000-00 пустой для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В	шт.	1	14927		14927		14927		16121	
											1194		
45	45	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1543,67	89,09	4631	267	81	3167	8422	
						1427,67	38,37	4283	115		624		
46	46	С1247-301-0229	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала САР4-Э721 ТХ IP П RS (3х220/380V 10-100А), класс точности 1	шт.	1	21993		21993		21993		23752	
											1759		
47	47	С1247-301-0351	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Отан САР4У-Э712 ТХ RS OP IP, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 0,2	шт.	2	63044		126088		126088		136175	
											10087		
48	48	Ц13-080101-0603 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением 150 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	6	77005,39	24848,52	462032	149091	94901	201480	716593	
						36340	10298,86	218040	61793		53081		
49	49	С1247-302-0205	Трансформатор тока 10ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 10ВА	шт.	6	4151		24906		24906		26898	
											1992		
50	50	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1840,82	181,82	1841	182	18	1237	3324	
						1641	76,74	1641	77		246		
51	51	С1247-203-0108	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	14536		14536		14536		15699	
											1163		
52	52	Ц13-080303-0603 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6412,72	121,96	12825	244	5650	5046	19301	
						3466	38,37	6932	77		1430		
53	53	С Прайс-лист	Выключатель автоматический 3П NSX160B	шт	2	131967,97		263936		263936		285051	
											21115		
54	54	С Прайс-лист	Выключатель автоматический 3П TM125D	шт	2	95286,22		190572		190572		205818	
											15246		
55	55	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	26	2927,96	26,43	76127	687	34984	29128	113675	
						1556	0	40456	0		8420		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	С1247-204-1901	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 6А 10 кА "D"	шт.	4	3007		12028		12028	962	12990	
57	57	С1247-204-1901	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 10А 10 кА "D"	шт.	6	3007		18042		18042	1443	19485	
58	58	С1247-204-1902	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 16А 10 кА "D"	шт.	3	3007		9021		9021	722	9743	
59	59	С1247-204-1904	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "D" 1Р 25А 10 кА "D"	шт.	1	3007		3007		3007	241	3248	
60	60	С1247-204-3201	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 1Р 16А	шт.	2	2692		5384		5384	431	5815	
61	61	С1247-204-3204	Выключатель-разъединитель трехпозиционный типа ВРТ-63 1Р 40А	шт.	5	2692		13460		13460	1077	14537	
62	62	С1247-204-0313	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В25 10 мА	шт.	4	4520		18080		18080	1446	19526	
63	63	С1247-204-0305	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р В16 10 мА	шт.	2	4520		9040		9040	723	9763	
64	64	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1653,95 1641	0 0	19847 19692	0 0	155	14178 2722	36747	
65	65	С1247-211-0109	Реле электротепловое типа РТИ 1310, от 4 до 6 А	шт.	2	2506		5012		5012	401	5413	
66	66	С1247-208-0304	Контактор электромагнитный типа КТИ 5150, 150 А, 400 В/АС-3	шт.	3	46611		139833		139833	11187	151020	
67	67	С1247-208-0403	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ 51503 реверс 150 А, 230 В/АС-3	шт.	3	123495		370485		370485	29639	400124	
68	68	С1247-208-0401	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ 51153 реверс 115 А, 230 В/АС-3	шт.	5	79558		397790		397790	31823	429613	
69	69	С1247-208-0402	Контактор электромагнитный, реверсивный типа КТИ 51153 реверс 115 А, 400 В/АС-3	шт.	2	79558		159116		159116	12729	171845	
70	70	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	2	367,18 244,8	50,33 18,03	734 490	101 36	144	378 89	1201	
71	71	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	2	310		620		620	50	670	Казахстан
72	72	Ц13-080206-1707 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	459,58 306	79,73 30,7	2298 1530	399 154	369	1212 281	3791	
73	73	С1241-102-0120	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,0 мм	м	5	455		2275		2275	182	2457	Казахстан
74	74	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	813,08 443,7	56,06 8,44	8131 4437	560 84	3133	3255 911	12297	
75	75	С1243-904-0104	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	10	188		1880		1880	150	2030	
76	76	Ц13-080305-0402 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	16	2822,6 1624,59	994,75 663,78	45162 25993	15916 10620	3252	26362 5722	77246	
77	77	С1247-101-0106	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Нора" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	14	6009		84126		84126	6730	90856	
78	78	С1247-101-0102	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х18-002	шт.	2	4138		8276		8276	662	8938	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	79	Ц13-080305-0401 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2150,15 1247,16	699,73 476,22	6450 3741	2100 1429	610	3723 814	10987	
80	80	С Прайс-лист	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х9 ГОСТ 17677-82	шт.	3	2564,58		7694		7694		8309	
81	81	С Прайс-лист	Лампа ЛБ-36	шт	28	1047,33		29325		29325	615	31671	
82	82	С Прайс-лист	Лампа ЛБ-18	шт	4	830,58		3322		3322	2346	3588	
83	83	С Прайс-лист	Лампа КЛ9/ТБЦ	шт	3	719,47		2158		2158	266	2331	
84	84	Ц13-080305-0309 Изм. и доп. вып. 19	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	1	1293,31 1165,11	65,2 6,14	1293 1165	65 6	63	173 843 171	2307	
85	85	С Прайс-лист	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4539,91		4540		4540		4903	
86	86	С Прайс-лист	Лампа МО36-60	шт	1	132,05		132		132	363	143	
87	87	Ц13-080305-0310 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1579,62 1345,62	150,72 42,97	3159 2691	302 86	167	11 2000 413	5572	
88	88	С Прайс-лист	Светильники аварийного освещения, модели URAN 6521-8, мощность 1х8 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	2	32117,25		64234		64234		69373	
89	89	С Прайс-лист	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1737,64		3475		3475	5139	3753	
90	90	Ц13-080206-1707 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	5	459,58 306	79,73 30,7	2298 1530	399 154	369	278 1212 281	3791	
91	91	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	5	529		2645		2645		2857	
92	92	Ц13-080206-1706 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	50	367,18 244,8	50,33 18,03	18359 12240	2517 902	3602	212 9462 2226	30047	
93	93	С1241-102-0106	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	50	310		15500		15500		16740	Казахстан
94	94	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3	536,09 443,7	36,1 12,66	1608 1331	108 38	169	1240 986 208	2802	
95	95	С1241-207-0204	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	3	140		420		420		454	
96	96	Ц13-080305-0101 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	9	554,9 541,53	3,57 1,15	4994 4874	32 10	88	34 3517 681	9192	
97	97	Ц13-080305-0103 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	3	1229,3 1115,88	18,14 3,84	3688 3348	55 12	286	2419 489	6596	
98	98	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	286		2574		2574		2780	
99	99	С1247-212-0202	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	300		900		900	206	972	
100	100	Ц13-080305-0108 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	605,02 590,76	4,46 1,53	1210 1182	9 3	20	72 853 165	2228	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	101	С1247-214-0104	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	342		684		684	55	739	
102	102	С1247-202-0206	**Коробки У994УХЛ1**	шт.	10	4800		48000		48000	3840	51840	
103	103	С1247-202-0412	**Коробки У 409**	шт.	40	956		38240		38240	3059	41299	
104	104	С Прайс-лист	**лестница стремянка, профессиональая. материал алюминий, рифленная поверхность степней, высота платформы от пола - 1,76.м**	шт	1	35517,86		35518		35518	2841	38359	
105	105	С1243-907-2909	**Профиль, типа К236 Г-образный 56х40 мм, толщиной 2 мм**	м	14	1783		24962		24962	1997	26959	Казахстан
106	106	С1261-107-0622	**Скобы металлические для крепления проводов**	10 шт.	20	383		7660		7660	613	8273	
107	107	С1261-301-0219	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	10	537		5370		5370	430	5800	
108	108	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	2	13350,76 5493,51	7297,67 2587,78	26702 10987	14596 5176	1119	11637 3067	41406	
109	109	С1243-907-2905	**Профиль, типа К238 Z-образный 30х30х30 мм, толщиной 2 мм**	м	1	1859		1859		1859	149	2008	Казахстан
110	110	С1241-101-0403	**Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	5	936		4680		4680	374	5054	Казахстан
111	111	С1243-907-4403	**Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 1 мм**	м	1	182		182		182	15	197	
112	112	С1261-107-0808	**Хомутик**	шт.	4	860		3440		3440	275	3715	
113	113	С1261-404-0668	**Шайба клыковая КС-044 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	4	217		868		868	69	937	
114	114	С1261-404-0464	**Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-2017**	100 шт.	0,01	1785		18		18	1	19	
			Итого по разделу: 5. Смета 02-02-05. Насосная станция.Электрооборудование и электроосвещение									3517437	
			Раздел: 6. Смета 02-03-03. Резервуары чистой воды 2х1500 м3. Отопление и вентиляция										
115	115	Е11-220301-0212 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,016	46046786,25 1942693	2157243,15 781245,44	736749 31083	34516 12500	671150	43147 62392	842288	
	115.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,12	734				822,08			
	115.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0024	211214				506,91			
	115.3	241-102-0260	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х7,0 мм	м	16,064	41697				669820,61			
116	116	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	1789,09 532,46	23,35 9,8	14313 4260	186 78	9866	4251 1485	20049	
	116.1	261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	8	1222				9776			
117	117	С1241-112-0225	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	16	11494		183904		183904	14712	198616	
118	118	Е11-160401-0407	**Трубопроводы стальные диаметром до 200 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	32	17447,67 4020,45	346,9 31,6	558325 128654	11101 1011	418570	127072 54832	740229	
	118.1	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	64	6195				396480			
	118.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0794	165361				13123,05			
119	119	Е11-200701-0107	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**		16	7151,27	73,57	114420	1177	91605	21466	146757	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		1352,4	16,59	21638	265		10871		
	119.1	261-302-0168	Зонты круглые из листовой стали марки 3К630 для вентиляционных шахт, d=630 мм	шт.	16	5355				85680			
120	120	С1261-102-0247	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	16	1737		27792		27792		30015	
121	121	Е11-090305-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,7952	122087,18	7337,02	97084	5834	6269	2223		
						106867,2	501,07	84981	398		58912	168476	
	121.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004	647579				2574,77	12480		
	121.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0111	219538				2444,07			Казахстан 100%
122	122	Е11-260101-1702 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	32	3022,36	80,4	96716	2573	83063	9381	114585	
						346,25	39,5	11080	1264		8488		
	122.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,4576	4580				2095,81			
	122.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	4,8	16836				80812,8			Казахстан 100%
123	123	С Прайс-лист	Изоляция трубыд.219х3,5 толщной - 32мм HT/Armaflex рулон	м.п.	35,2	17895,53		629923		629923		680317	
124	124	Е11-202601-0301	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	16	17190,94	384,04	275055	6145	21520	50394	560543	
						15461,88	97,17	247390	1555		243966		
	124.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0154	647579				9946,81	41522		
	124.2	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0205	526783				10788,52			Казахстан 100%
125	125	С Прайс-лист	Кассета фильтра для круглых каналов д.200 FGR 200	шт	16	508,73		8140		8140		8791	
126	126	С Прайс-лист	Панельный фильтр д.200 EУ3 200	шт	16	4861,15		77778		77778	651	84000	
127	127	С1261-301-0221	Хомуты для крепления	шт.	32	416		13312		13312	6222	14377	
128	128	С1214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,1868064	356123		66526		66526	1065	71848	
129	129	С1242-301-1201	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	16	858		13728		13728	5322	14826	
130	130	С1217-101-0105	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,04096	165361		6773		6773	1098	7315	
			Итого по разделу: 6. Смета 02-03-03. Резервуары чистой воды 2х1500 м3. Отопление и вентиляция								542	3703032	
			Раздел: 7. Смета 03-01-01. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы										
131	131	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19	799,27	13,21	15186	251	13123	1731	18270	
						95,36	3,66	1812	70		1353		
	131.1	235-103-0118	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м2	20,9	562				11745,8			Казахстан 100%
	131.2	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	9,5	145				1377,5			Казахстан 100%
132	132	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	19	1036,14	54,89	19687	1043	6729	11214	33373	
						627,07	14,47	11914	275		2472		
	132.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	38,19	145				5537,55			Казахстан 100%
133	133	С1234-101-0207	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180	м3	4,8925	33855		165636		165636		178887	Казахстан
134	134	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	24,7	2313,95	15,88	57155	392	52564	13251		
						169,96	6,05	4198	149		4000	66047	
	134.1	235-103-0120	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м2	28,405	704				19997,12	4892		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	134.2	235-103-0401	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, ГОСТ 30547-97 марки ЭПВ-4,0	м2	28,405	964				27382,42			Казахстан 100%
	134.3	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	5,928	473				2803,94			
	134.4	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	15,561	153				2380,83			Казахстан 100%
135	135	Е11-120101-2001 Изм. и доп. вып. 19	**Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	22,88	2199,84	1683,85	50332	38527	623	18750	74609	
	135.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,572	1090	401,99	11182	9198	623,48	5527		
136	136	С1261-102-0380	**Профили алюминиевые**	м	22,88	266		6086		6086		6573	Казахстан
137	137	Е11-090403-0501 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	5597,18	2,38	11194	5	8188	487	14326	
	137.1	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	1500,8	0	3002	0	8188	2071		
138	138	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	4,9	423,73	1,29	2076	6	1605	1061	2697	
	138.1	261-103-0138	Наличники ГОСТ 8242-88	м	5,488	94,86	0,63	465	3	1591,52	421		Казахстан 100%
139	139	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	6,5	2817,12	2,71	18311	18	10274	200	27571	
	139.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	5,98	1233,83	0	8020	0	10237,76	2042		Казахстан 100%
140	140	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,28	883,59	7,52	16152	138	4498	7218	27457	
	140.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,128	630	3,97	11516	73	4498,18	9271		Казахстан 100%
141	141	Е11-150405-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	40,98	314,69	2,82	12896	115	4716	2034	20944	
	141.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,0213	196,79	1,4	8064	57	4691,48	6497		
142	142	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	12,33	5307,24	22,88	65438	282	28709	1551	102287	
	142.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м2	12,33	220158				21959,73	29272		
143	143	Е11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	10,4	416,42	1,93	4331	20	492	7577	8564	
	143.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0166	29542	0,95	3819	10	491,58	3599		Казахстан 100%
144	144	С1233-202-0103	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	0,624	1797		1121		1121	634	1211	
145	145	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	11,26	297,47	2,55	3350	29	2173	90	4794	
	145.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	11,3726	182	1,03	1147	12	2069,81	1089		
146	146	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	6,17	403,94	36,03	2492	222	0	355	5107	
147	147	С1234-102-0204	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,2542	367,91	17,87	2270	110		2237		
148	148	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	6,17	32232		8193		8193	378	8848	
	148.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1259	1116,09	33,28	6886	206	4157	655	10104	Казахстан 100%
149	149	Е11-110101-1102 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать из каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/50мм/**	м2 стяжки	6,17	409,04	16,8	2524	104	4138,79	2470	7427	
	149.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,1888	1070,35	33,8	6604	209	6208	748		Казахстан 100%
						30,36	16,67	187	103		273		
						32882				6208,19	550		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	150	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	6,17	3728,46	88,67	23005	547	12864	9253	34839	
	150.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	27,765	42	40,54	9593	250	1166,13	2581		Казахстан 100%
	150.2	232-504-0102	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	3,702	65				240,63			Казахстан 100%
	150.3	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	6,2934	1797				11309,24			
151	151	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	11	403,94	36,03	4443	397	0	3989	9107	
152	152	С1234-102-0204	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	0,5665	32232	367,91	18259	17,87	18259	4047	19720	
153	153	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	11	3337,49	24,85	36712	274	31161	5091	45147	
	153.1	261-107-0432	Ветошь	кг	0,055	90	12,53	5278	138	4,95	3344		
	153.2	233-101-0111	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подосновe	м2	11,22	2495				27993,9			
	153.3	261-105-0402	Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2	кг	5,5	575				3162,5			
			Итого по разделу: 7. Смета 03-01-01. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы									727909	
			Раздел: 8. Смета 03-01-03. Контрольно-пропускной пункт. Отопление и вентиляция										
154	154	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	**Конвекторы. Установка**	квт	3,5	1365,81	87,97	4780	308	0	4533	10058	
155	155	С1245-201-0203	**Электрический конвектор ЭВУБ-1,5, с терморегулятором**	шт.	2	1277,84	43,79	4472	153		745		
156	156	С1245-201-0202	**Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором**	шт.	1	17610		35220		35220		38038	
157	157	Е11-200701-0401	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами**	зонт	2	15407		15407		15407	2818	16640	
	157.1	246-301-0409	Зонт прямоугольный для вентиляционной шахты из оцинкованной стали периметром 1000 мм	шт.	2	6030,29	53,99	12061	108	10432	1233	14671	
158	158	Е11-200301-0210	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	решетка	2	760,43	16,59	1521	33		1087		
	158.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,04	5089				10178			
	158.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	1978,95	37,74	3958	75	678	3173	7701	
						1602,11	16,59	3204	33		570		
						10607				424,28			
						277977				239,06			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 8. Смета 03-01-03. Контрольно-пропускной пункт. Отопление и вентиляция									87108	
			Раздел: 9. Смета 03-01-04. Контрольно-пропускной пункт. Водопровод и канализация										
159	159	Е11-160901-0201 Изм. и доп. вып. 17	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	1	19308,83	322,65	19309	323	10376	8522	30057	
	159.1	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12	8610,36	85,77	8610	86		2226		
	159.2	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	655				7860			
160	160	С1244-301-0406	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**	шт.	1	2179				2179			
161	161	С1242-404-0601	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15**	шт.	1	3195		3195		3195		3451	Казахстан
162	162	С1242-304-0602	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	1101		1101		1101	256	1189	
163	163	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	1	2996		2996		2996	88	3236	
	163.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	1138,81	0,14	1139	0	33	240	2401	
	163.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	1106	0	1106	0	7,38	1084		
	163.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	459				11,93	178		
						836				9,2			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
164	164	**Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	комплект	1	5027,31 / 4897,02	52,83 / 21	5027 / 4897	53 / 21	77	4820 / 788	10635	
	164.1	261-201-0620	Лента ФУМ	кг	0,015	5164				77,46			
165	165	**513-106-0102 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003**	комплект	1	37951		37951		37951		37951	
			Отпускная цена			37951		37951					
			Сметная стоимость оборудования					***37951***					
166	166	**Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	15	928,3 / 918,96	3,61 / 1,24	13924 / 13784	55 / 19	86	13527 / 2196	29647	
	166.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2355	85				20,02			
	166.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,0004	165361				65,98			
167	167	**С1241-203-0107**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	14,97	1094		16377		16377	1310	17687	**Казахстан**
168	168	**Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,5	962,15 / 958,34	1,49 / 0,54	1443 / 1438	2 / 1	3	1410 / 228	3081	
	168.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0059	85				0,5			
	168.2	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0	165361				2,98			
169	169	**С1241-203-0101**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	м	1,497	270		404		404	32	436	**Казахстан**
170	170	**С1241-220-0103**	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	1	771		771		771	62	833	**Казахстан**
171	171	**Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	1	3403,26 / 3081	103,61 / 51,96	3403 / 3081	104 / 52	219	3070 / 518	6991	
	171.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	216199				77,83			
	171.2	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	459				18,36			
	171.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1			Казахстан 100%
	171.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,2	357				71,4			
172	172	**С1244-101-0101**	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	1	7103		7103		7103	568	7671	**Казахстан**
173	173	**С1244-104-0101**	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1	3977		3977		3977	318	4295	**Казахстан**
174	174	**С1244-104-0601**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	шт.	1	785		785		785	63	848	**Казахстан**
175	175	**Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	комплект	1	4194,29 / 3454,32	205,9 / 103,96	4194 / 3454	206 / 104	534	3487 / 615	8296	
	175.1	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1358578				135,86			
	175.2	261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1252				100,16			
	175.3	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	836				30,1			Казахстан 100%
	175.4	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	357				142,8			
	175.5	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0001	1176898				94,15			
176	176	**С1244-101-0302**	**Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм**	комплект	1	8879		8879		8879	710	9589	**Казахстан**
177	177	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	1	8876		8876		8876	710	9586	Казахстан
178	178	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	1	1372		1372		1372	110	1482	
179	179	С1241-220-0103	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	1	771		771		771	62	833	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
180	180	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	8,5	3022,36	80,4	25690	684	22064	2492	30437	
	180.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,1216	346,25	39,5	2943	336		2255		
	180.2	234-303-5401	Высокотемпературная гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 с полимерным покрытием черного или серого цвета, Т от -200°С до +150°С, Лст 0,04 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 4000, бст 19 мм диаметром 15 мм	м	1,275	4580				556,7			
181	181	С1234-303-0224	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм СТ РК 3364-2019**	м	9,35	16836				21465,9			Казахстан 100%
						1503		14053		14053	1124	15177	
			Итого по разделу: 9. Смета 03-01-04. Контрольно-пропускной пункт. Водопровод и канализация									235810	
			Раздел: 10. Смета 03-01-06. Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация										
182	182	Ц13-100701-0110 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования**	шт.	1	5529,54	1,82	5530	2	112	3303	9540	
						5415,3	0	5415	0		707		
183	183	С1248-303-0103	**Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П**	шт.	1	18492		18492		18492		19971	
184	184	С1248-306-0303	**Блок питания БИРП 12/1,6**	шт.	1	8511		8511		8511	1479	9192	
185	185	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	1	899,51	4,81	900	5	11	681	1555	
						883,83	1,58	884	2		540		
186	186	С1248-304-0211	**Оповещатели модели Маяк-24-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1530		1530		1530	115	1652	
187	187	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	**Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования**	шт.	2	899,51	4,81	1799	9	22	122	3109	
						883,83	1,58	1768	3		1080		
188	188	СПрайс-лист	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	2	1356,97		2714		2714	230	2931	
189	189	Ц13-100701-0201 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	2	1620,3	0,84	3241	2	79	217	5582	
						1580	0	3160	0		1928		
190	190	С1248-302-0203	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45А**	шт.	2	1732		3464		3464	413	3741	
191	191	С1248-306-0101	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	2	154		308		308	277	333	
192	192	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	35	813,23	481,49	28463	16852	3869	25	41289	
						221,2	166,4	7742	5824		9768		
193	193	СПрайс-лист	**Провод емкостью 2х0,5 мм2 КПСВ**	м	16	29,14		466		466	3058	503	
194	194	С1243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,01	73786		738		738	37	797	Казахстан
195	195	С1243-105-0501	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,005	220596		1103		1103	59	1191	Казахстан
196	196	С1243-142-0305	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012**	км	0,004	59665		239		239	88	258	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Смета 03-01-06. Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация								19	101644	
			Раздел: 11. Смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС										
197	197	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	опора	8	31550,79	10023,74	252406	80190	30328	140468	424304	
	197.1	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4,08	17736	4212,17	141888	33697		31430		
						5512				22488,96			Казахстан 100%

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	197.2	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,112	69995				7839,44			
198	198	Е11-050101-5901	**Заполнение бетоном пустот между стенкой скважины и опорой**	м3 конструктивного объема пустот	1,85	3616,28	1253,92	6690	2320	0	5491	13155	
						2362,36	635,6	4370	1176		974		
199	199	С1212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,85	31723		58688		58688		63383	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Смета 04-01-01. Наружные сети электроснабжения и электроосвещения ПВС								4695		
												500842	
			Раздел: 12. Смета 04-02-01.Наружные сети электроснабжения 10 кВ										
200	200	Ц13-080201-0701 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабеля	6	716,44	416,3	4299	2498	663	1436	6194	
						189,6	142,85	1138	857		459		
201	201	С1243-602-0109	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,006	1220367		7322		7322		7908	Казахстан
202	202	Ц13-080201-1801 Изм. и доп. вып. 17	**Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	3628,33	89,09	7257	178	758	586		
						3160	38,37	6320	77		4606	12812	
203	203	С1243-903-2705	**Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/70-120/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	65643		131286		131286	949	141789	
204	204	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	6	3659,43	175,27	21957	1051	14479	10503		
						1071	53,72	6426	322		4859	28961	
205	205	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	40	667,53	25,83	26701	1034	17100	2145		
						214,2	8,44	8568	338		6412	35762	
			Итого по разделу: 12. Смета 04-02-01.Наружные сети электроснабжения 10 кВ								2649		
												233426	
			Раздел: 13. Смета 06-01-01.Наружные сети водопровода и канализации ПВС										
206	206	Е11-010201-0502	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	1297,8115	216,7	97,25	281236	126212	0	157759	474115	
						119,45	49,38	155024	64086		35120		
207	207	Е11-220701-0108	**Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,374	238117,7	0	89056	0	53381	35318	134324	
						95388,3	0	35675	0		9950		
	207.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	159,324	317				50505,71			Казахстан 100%
208	208	Е11-220701-0105	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,018	117946,32	0	2123	0	651	1457	3866	
						81761,4	0	1472	0		286		
	208.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	1,944	317				616,25			Казахстан 100%
209	209	Е11-270701-0201	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2	13,16	1518,6	159,4	19985	2098	13736	5195	27194	
						315,41	50,14	4151	660		2014		
	209.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,2898	5989				13713,85			Казахстан 100%
	209.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,2632	85				22,37			
210	210	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	13,16	2047,29	3,26	26942	43	24049	3096	32441	
						216,58	1,24	2850	16		2403		
	210.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0658	7240				476,39			Казахстан 100%
	210.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,9396	24247				22783,06			Казахстан 100%
	210.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0079	100018				789,74			Казахстан 100%
211	211	Е11-010201-0502	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	46,9383	216,7	97,25	10172	4565	0	5706	17148	
						119,45	49,38	5607	2318		1270		
212	212	Е11-270701-0201	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2	3,76	1518,6	159,4	5710	600	3925	1484	7770	
						315,41	50,14	1186	189		576		
	212.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6542	5989				3918,24			Казахстан 100%
	212.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0752	85				6,39			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
213	213	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	3,76	2047,29	3,26	7698	13	6871	885	9270	
	213.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0188	216,58	1,24	814	5		687		
	213.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,2685	7240				136,11			Казахстан 100%
	213.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0023	24247				6509,45			Казахстан 100%
214	214	**Е11-270701-0201**	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2	3,76	100018				225,64			Казахстан 100%
	214.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6542	1518,6	159,4	5710	600	3925	1484	7770	
	214.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0752	315,41	50,14	1186	189		576		
215	215	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	3,76	5989				3918,24			Казахстан 100%
	215.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0188	85				6,39			
	215.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,2685	2047,29	3,26	7698	13	6871	885	9270	
	215.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0023	216,58	1,24	814	5		687		
216	216	**С1244-202-0102**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	2	7240				136,11			Казахстан 100%
217	217	**Е11-270701-0201**	**Отмостка из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство**	м2	3,76	24247				6509,45			Казахстан 100%
	217.1	261-101-0101	Щебень известняковый для строительных работ М600, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6542	100018				225,64			Казахстан 100%
	217.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0752	30272		60544		60544		65388	Казахстан
218	218	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Отмостка асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2	3,76	1518,6	159,4	5710	600	3925	1484	7770	
	218.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0188	315,41	50,14	1186	189		576		
	218.2	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	0,2685	5989				3918,24			Казахстан 100%
	218.3	216-201-0201	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70	т	0,0023	85				6,39			
			Итого по разделу: 13. Смета 06-01-01.Наружные сети водопровода и канализации ПВС			2047,29	3,26	7698	13	6871	885	9270	
						216,58	1,24	814	5		687		
			Раздел: 14. Смета 07-02-02.Покрытие			7240				136,11			Казахстан 100%
219	219	**Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	73,7	24247				6509,45			Казахстан 100%
	219.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	81,07	100018				225,64			Казахстан 100%
	219.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	3,685	9232,84	1095,97	680460	80773	587260	35138	772846	
220	220	**Е11-270403-1002**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	м2 покрытия	767	168,62	272,83	12427	20108		57248		
	220.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	23,01	7240				586946,8			Казахстан 100%
221	221	**Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4 К=5**	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003+/20мм/**	м2 покрытия	1467	85				313,23			
	221.1	211-201-0407	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	92,421	401,51	72,27	589015	106021	482995	37470	676604	
222	222	Е11-270403-1002	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	1467	0	23,65	0	34695		50119		
	222.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	44,01	5226				482992,15			Казахстан 100%
						1584,19	241,03	2324007	353591	1879212	215996	2743203	
						62,17	74,16	91203	108793		203200		
						85				3740,85			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
223	223	Е11-270403-1004 Изм. и доп. вып. 4 К=5	**Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003+/20мм/**	**м2 покрытия**	1467	448,63	72,27	658140	106021	552120	37470	751259	
						0	23,65	0	34695		55649		
	223.1	211-201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	92,421	5974				552123,05			Казахстан 100%
224	224	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	17,295	9232,84	1095,97	159682	18955	137811	8246	181362	
						168,62	272,83	2916	4719		13434		
	224.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	19,0245	7240				137737,38			Казахстан 100%
	224.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,8648	85				73,5			
225	225	Е11-270403-1002	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	172,95	1584,19	241,03	273986	41686	221547	25465	323407	
						62,17	74,16	10752	12826		23956		
	225.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	5,1885	85				441,02			
226	226	Е11-010107-3201	**обочины. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными вальцовыми трамбовками**	**м2 уплотненной поверхности**	680,99	186,26	186,26	126841	126841	0	22353	161130	
						0	45,59	0	31046		11936		
227	227	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	0,4	9232,84	1095,97	3693	438	3187	191	4195	
						168,62	272,83	67	109		311		
	227.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,44	7240				3185,6			Казахстан 100%
	227.2	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	85				1,7			
228	228	Е11-270403-1002	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	4	1584,19	241,03	6337	964	5124	589	7480	
						62,17	74,16	249	297		554		
	228.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,12	85				10,2			
229	229	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	0,6	40424,29	1155,22	24255	693	22665	972	27245	
						1494,45	286,45	897	172		2018		
	229.1	212-101-2009	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	0,612	35335				21625,02			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 14. Смета 07-02-02.Покрытие									6950371	
			Раздел: 15. Смета 07-02-04.МАФ										
230	230	У86-010302-0306 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья антивандальная**	**шт.**	2	56590	184	113180	368	108024	5112	127756	
						2394	50	4788	100		9464		
231	231	У86-010303-0204 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	2	32861	33	65722	66	65414	206	71202	
						121	9	242	18		5274		
232	232	Е11-070111-0113 Изм. и доп. вып. 18	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	**м оград**	145,048579	2408,8	639,84	349393	92807	57782	281258	681103	
						1370,6	272,67	198804	39550		50452		
	232.1	261-102-0233	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	87,0291	641				55785,68			
			Итого по разделу: 15. Смета 07-02-04.МАФ									880061	
			ИТОГО:					17179196	1664682	11925445	2521846	21168421,16	
								2230200	571410	1343213	1467377		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1358876			
			Временные здания и сооружения			2 %		396191					
			Итого с временными									21 564 612	
			Итого с затратами на средства на строительство и содержание временных подъездных дорог за пределами строительной площадки вокруг стройки, притрассовых дорог и т.п.			2,97%		600110					
			Непредвиденные работы и затраты			2 %						22 164 722	
			Итого с непредвиденными работами и затратами					416117					
												22 580 839	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,03003084									23 258 961	
			Итого с тендерной скидкой 10%			10%						20 933 065	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %							
			Итого с НДС					**2511968**				**23 445 032,61**	

Сдал (Подрядчик)

Директор Шадиев К.Ш.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Принял

Руководитель Булеков Н.Б
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Зам. руководителя Жалелов А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати
(при наличии)

ТОО "АДС САПА"

Технический надзор Шынбаев К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)