Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГУ "Дом Надежды", расположенного по адресу: ул.Елебекова 22а, Медеуского района, г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ

за август 2017 года

на 1-1-1 Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8.Электроснабжение								
200	Е0167-5-12	**Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром 25 мм**								
			5831,088	45,45	0,49	265023	2857	255222	0,30	1775
		м		44,96	0,07	262166	408	97,2	--	4
201	Е0133-251-11	**Демонтаж стальных опор**								
			8	548,16	441,51	4385	3532	1685	0,68	5
		опора		106,65	116,20	853	930	94,5	0,44	3
202	Е0133-115-2	**Демонтаж светильников с лампами люминесцентными**								
			8	523,28	423,38	4186	3387	1299	0,60	5
		шт		99,90	71,96	799	576	94,5	0,24	2
203	С01031-А26-1	**Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках**								
			1436,073	27,10	--	38918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	С010333-А30-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**								
			1436,073	176,40	--	253323	--	50665	0,74	1064
		т		35,28	--	50665	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**565835**	**9776**			**2849**
			Тенге			**314483**	**1913**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**269209**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**263949**			
		Накладные расходы -	Тенге			**256521**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**128**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31544				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			557274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1914
		Сметная заработная плата -	Тенге				302427			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292241				
	Всего заработная плата -		Тенге				50665			
	Транспортные расходы -		Тенге			253323				
		Накладные расходы -	Тенге			50665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			363480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1089
		Сметная заработная плата -	Тенге				58264			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4385				
	Всего заработная плата -		Тенге				1783			
		Накладные расходы -	Тенге			1685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			927188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3013
		Сметная заработная плата -	Тенге				362727			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**565835**	**9776**			**2849**
			Тенге			**314483**	**1913**			**10**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			269209				
	Всего заработная плата -		Тенге				263949			
		Накладные расходы -	Тенге			256521				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38478			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31544				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			557274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1914
		Сметная заработная плата -	Тенге				302427			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			292241				
	Всего заработная плата -		Тенге				50665			
	Транспортные расходы -		Тенге			253323				
		Накладные расходы -	Тенге			50665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20574				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			363480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1089
		Сметная заработная плата -	Тенге				58264			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4385				
	Всего заработная плата -		Тенге				1783			

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				253			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			6434				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			927188				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3013
		Сметная заработная плата -	Тенге				362727			
		Итого с временными, 1,44 %				940540				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				953237				
		Итого с доп.отпусками 0,4%				956999				
		Итого с выслугой лет 1%				966404				
		Итого в текущих ценах на 2016г.- К=2,737				2644830				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%				52897				
		Итого с налогами				2697727				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				323727				
		Итого с НДС				3021454				
		Итого с тендерной скидкой 16%				2538022				

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

Сметно-договорной отдел
Управления строительства г. Алматы _____

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «АДС САПА» _____ Ахмедов Р.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Аксакалов М.Ч.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

4

Заказчик КГУ "Управление строительства г. Алматы"

Подрядчик ТОО "Сункар"

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания ГУ "Дом Надежды", расположенного по адресу: ул.Елебекова 22а, Медеуского района, г.Алматы

А К Т

приемки выполненных работ

за сентябрь 2017 года

на 2-1-1 Сейсмоусиление

Составлен(а) в ценах 2001 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Усиление пробиваемых проемов подвала (9 шт) (КЖ-24,25)								
1	Е0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**								
		отверст.	90	175,98	88,16	15839	7934	12338	0,45	41
				85,05	52,04	7655	4684	100	0,08	7
2	Е0146-26-17 к=40	**Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.600 мм)**								
		отверст.	3600	2,88	1,40	10366	5044	7837	0,01	26
				1,35	0,83	4860	2977	100	--	5
3	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**								
		1т	0,1557	179612,58	670,08	27966	104	8070	332,35	52
				54596,25	253,12	8501	39	94,5	1,24	--
4	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами**								
		т	1,8226	38603,03	3209,40	70358	5849	60836	179,48	327
				32166,00	1212,75	58626	2210	100	5,92	11
5	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**								
		т	1,8226	154400,00	--	281409	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
		м2	82,017	41,95	0,03	3441	2	636	0,05	4
				9,57	--	785	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			409378	18934			450
			Тенге			80426	9911			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127969				
	Материалы -		Тенге			28610				
	Всего заработная плата -		Тенге				90336			
		Накладные расходы -	Тенге			89718				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13458			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13061				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			230748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				103794			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			281409				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			281409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16885				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			298294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			529042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							517
		Сметная заработная плата -	Тенге				103794			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление стен подвала								
7	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены								
		м3	258,37	975,27	0,04	251980	10	238262	6,10	1576
				906,75	0,01	234277	3	101,7	--	--
8	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	37,6482	176,40	176,40	6641	6641	1195	--	--
				--	35,28	--	1328	90	0,74	28
9	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов								
		м3	22,146	3,07	2,66	68	59	26	--	--
				0,39	0,93	9	21	87,3	--	--
10	Е0101-134-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	236,224	25,23	5,65	5960	1333	4039	0,12	29
				19,58	--	4626	--	87,3	--	--
11	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов								
		м2	369,1	252,00	4,78	93012	1762	17542	0,24	90
				42,95	1,80	15854	664	106,2	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	7584	175,98	88,16	1334669	668575	1039691	0,45	3436
		отверст.		85,05	52,04	645019	394671	100	0,08	619
14	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1,5168	59912,58	670,08	90875	1016	78620	332,35	504
		1т		54596,25	253,12	82812	384	94,5	1,24	2
15	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9992	53000,00	--	52958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5176	65000,00	--	33644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,738	62000,00	--	45756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	184,6	14796,40	496,82	2731415	91713	645454	21,56	3980
		м3		3309,75	186,75	610980	34474	100	0,92	170
19	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,25984	65900,00	--	742023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	10,5507	67700,00	--	714282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91956	50900,00	--	46806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6150090	771111			9615
			Тенге			1593576	431545			822

7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6150090				
		Материалы -	Тенге			1284167				
		Всего заработная плата -	Тенге				2025122			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1635469				
		Местные материалы -	Тенге			865767				
		Накладные расходы -	Тенге			2024829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1012
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				303724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			490495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8665414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11449
		Сметная заработная плата -	Тенге				2328846			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8665414				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11449
		Сметная заработная плата -	Тенге				2328846			
		РАЗДЕЛ 3.Усиление пробиваемых проемов в кирпичных стенах (2 шт)								
22	Е0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	20	175,98	88,16	3520	1763	2742	0,45	9
		отверст.		85,05	52,04	1701	1041	100	0,08	2
23	Е0146-26-17 к=31	**Добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ (до толщ.510 мм)**	620	2,88	1,40	1785	869	1350	0,01	4
		отверст.		1,35	0,83	837	513	100	--	1
24	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,03	179612,58	670,08	5388	20	1555	332,35	10
		1т		54596,25	253,12	1638	8	94,5	1,24	--
25	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами**	0,429	38603,03	3209,40	16561	1377	14319	179,48	77
		т		32166,00	1212,75	13799	520	100	5,92	3
26	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,429	154400,00	--	66238	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	19,305	41,95	0,03	810	--	150	0,05	1
		м2		9,57	--	185	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			94302	4029			101
			Тенге			18160	2081			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28064				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			5875				
	Всего заработная плата -		Тенге				20241			
		Накладные расходы -	Тенге			20116				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3017			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			51070				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				23259			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			66238				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			66238				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3974				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			70212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			121282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							117
		Сметная заработная плата -	Тенге				23259			
		РАЗДЕЛ 4.Усиление кирпичных стен (КЖ-32)								
28	Е0146-26-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	10481	175,98	88,16	1844497	923963	1436840	0,45	4748
		отверст.		85,05	52,04	891409	545431	100	0,08	855
29	Е0146-26-17	**добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	172670	2,88	1,40	497202	241919	375911	0,01	1243
		отверст.		1,35	0,83	233105	142807	100	--	224
30	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	1,9848	59912,58	670,08	118914	1330	102877	332,35	660
		1т		54596,25	253,12	108363	502	94,5	1,24	2
31	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,9822	53000,00	--	52057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	1,0026	65000,00	--	65169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	0,01368	53600,00	--	733	--	--	--	--

9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 3,21151	-- 62000,00	-- --	-- 199114	-- --	-- --	-- --	-- --
35	Е0108-12-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка арматурной сетки и каркасов	т 49,355342	-- 10023,81	-- 527,69	-- 494729	-- 26044	-- 508062	-- 64,86	-- 3201
36	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т 0,01368	9496,13 53600,00	196,87 --	468684 733	9717 --	106,2 --	0,96 --	48 --
37	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т 3,21151	-- 62000,00	-- --	-- 199114	-- --	-- --	-- --	-- --
38	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т 37,66785	-- 67700,00	-- --	-- 2550113	-- --	-- --	-- --	-- --
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т 0,02304	-- 41200,00	-- --	-- 949	-- --	-- --	-- --	-- --
40	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т 0,0032	-- 64100,00	-- --	-- 205	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т 3,5708	-- 50900,00	-- --	-- 181754	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т 4,865262	-- 52400,00	-- --	-- 254940	-- --	-- --	-- --	-- --

10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**6460222**	**1193257**			**9852**
			Тенге			**1701561**	**698457**			**1130**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6460222**				
		Материалы -	Тенге			**60524**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2400018**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3504881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2423691**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1212**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**363554**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**533035**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9416948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**12193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2763572**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**9416948**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2763572**			**12193**
		РАЗДЕЛ 5.Кровля (КЖ-41)								
46	**Е0146-25-1**	**Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**436,38**	**132,03**	**66,18**	**57614**	**28879**	**44589**	**0,34**	**147**
		отверст.		**63,23**	**38,95**	**27592**	**16997**	**100**	**0,06**	**27**
47	**Е0146-25-17**	**добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**436,38**	**1,61**	**0,76**	**702**	**332**	**510**	**--**	**2**
		отверст.		**0,72**	**0,45**	**314**	**196**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**58317**	**29211**			**149**
			Тенге			**27907**	**17193**			**27**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**58317**				
		Материалы -	Тенге			**1199**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**45099**			
		Накладные расходы -	Тенге			**45099**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6765**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6205**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**109621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51864**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**109621**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**51864**			
		РАЗДЕЛ 7.Приямки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Приямки Прм1-3шт,Прм2-1шт (КЖ-47)								
79	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	56,3178	218,93	--	12330	--	12539	1,54	87
				218,93	--	12330	--	101,7	--	--
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	35,3934	134,10	--	4746	--	4827	0,97	34
				134,10	--	4746	--	101,7	--	--
81	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1								
		т	37,66392	176,40	176,40	6644	6644	1196	--	--
				--	35,28	--	1329	90	0,74	28
82	Е0101-20-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Работа на отвале 2-3 группы грунтов								
		м3	20,9244	4,65	4,06	97	85	36	--	--
				0,55	1,40	12	29	87,3	--	--
83	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	74	175,98	88,16	13023	6524	10145	0,45	34
				85,05	52,04	6294	3851	100	0,08	6
84	Е0146-26-17	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
		отверст.	370	-2,88	-1,40	-1065	-518	-806	-0,01	-3
				-1,35	-0,83	-500	-306	100	--	--
85	Е0106-11-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой								
		1т	0,03922	59912,58	670,08	2350	26	2033	332,35	13
				54596,25	253,12	2141	10	94,5	1,24	--
86	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,03922	52400,00	--	2055	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	Е0106-1-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство бетонной подготовки								
		м3	1,25	3997,84	82,51	4997	103	303	1,55	2
				225,11	31,16	281	39	94,5	0,15	--
88	Е0106-33-4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм								
		м3	9,1	8716,00	1193,73	79316	10863	14188	7,49	68
				1236,83	413,05	11255	3759	94,5	1,67	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,78588	52400,00	--	41180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,1383	53000,00	--	7330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0488	65000,00	--	3172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
92	Е0108-4-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов								
		м2	93,81	252,00	4,78	23640	448	4459	0,24	23
				42,95	1,80	4029	169	106,2	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**199814**	**24174**			**258**
			Тенге			**40589**	**8880**			**50**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**199814**				
		Материалы -	Тенге			**31512**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**49468**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**53737**				
		Местные материалы -	Тенге			**49802**				
		Накладные расходы -	Тенге			**48919**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7338**			**24**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14924**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**263657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56806**			**332**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**263657**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**56806**			**332**
		РАЗДЕЛ 9.Входные группы КР-1 - КР-9 (КЖ-48,49,66-76)								
		Земляные работы								
114	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	123,8952	218,93	--	27124	--	27585	1,54	191
				218,93	--	27124	--	101,7	--	--
115	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	111,460656	134,10	--	14947	--	15201	0,97	108
				134,10	--	14947	--	101,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(погрузка лишнего грунта)								
		м3	12,4345444	32,23	30,77	401	383	106	0,01	--
				1,42	8,34	18	104	87,3	0,03	--
117	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1								
		т	21,1387254	40,50	--	856	--	171	0,17	4
				8,10	--	171	--	100	--	--
118	Е0101-20-1	Работа на отвале 1-2 группы грунтов								
		м3	12,4345444	3,07	2,66	38	33	14	--	--
				0,39	0,93	5	12	87,3	--	--
119	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	111,460656	25,23	5,65	2812	629	1906	0,12	14
				19,58	--	2183	--	87,3	--	--
		Железобетонные конструкции крылец								
120	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки								
		м3	3,31	3997,84	82,51	13233	273	802	1,55	5
				225,11	31,16	745	103	94,5	0,15	1
121	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм								
		м3	23,81	6808,49	441,83	162110	10520	18892	4,14	99
				672,75	166,90	16018	3974	94,5	0,82	19
122	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	1,44476	52400,00	--	75705	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм								
		т	0,23535	53600,00	--	12615	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
		т	0,0827	65000,00	--	5376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
		т	0,12672	41200,00	--	5221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
126	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг								
		1т	0,39146	71965,18	380,30	28171	149	4169	66,70	26
				11126,25	143,44	4355	56	94,5	0,70	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Е0109-34-5	Монтаж опорных конструкций этажерочного типа								
		т	3,4996	10744,00	2702,77	37600	9459	11300	19,90	70
				3467,25	519,14	12134	1817	81	1,95	7
128	Е0109-22-1	Монтаж стропильных и подстропильных ферм пролетом до 24 м, массой до 3 т на высоте до 25 м								
		т	1,11396	11279,36	5994,60	12565	6678	5394	26,45	29
				4269,38	1708,94	4756	1904	81	6,55	7
129	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м								
		т	0,13266	16234,07	5027,99	2154	667	1267	64,98	9
				10453,50	1339,83	1387	178	81	4,76	1
130	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м								
		т	0,93994	5876,38	2525,03	5523	2373	2468	16,22	15
				2613,38	628,04	2456	590	81	2,24	2
131	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т								
		т	3,4996	172800,00	--	604731	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
132	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т								
		т	1,24662	154400,00	--	192478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
133	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей								
		т	0,93994	101700,00	--	95592	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
134	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза								
		м2	255,8772	37,19	0,05	9516	13	992	0,05	13
				4,78	--	1224	--	81	--	--
135	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2	78,1	1622,84	12,81	126744	1001	30596	2,26	177
				360,98	4,81	28192	376	107,1	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**1435512**	**32177**			**759**
			Тенге			**115716**	**9113**			**39**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**484869**				
		Материалы -	Тенге			**146840**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**99607**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**98917**				
		Местные материалы -	Тенге			**130444**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**856**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100435**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15065**			**50**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			620422				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				114673			708
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			950642				
	Материалы -		Тенге			17932				
	Всего заработная плата -		Тенге				25222			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			892801				
		Накладные расходы -	Тенге			20429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3064			10
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58264				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1029336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28286			150
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1649759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				142959			858
		РАЗДЕЛ 10.Пробивка проемов (КЖ-77,79,80,81,82,83,84)								
136	Е0146-27-2	**Пробивка проемов в конструкциях из бетона**	7,50714	9649,24	5565,49	72438	41781	41790	23,80	179
		м3		4083,75	2101,50	30657	15776	90	10,27	77
137	Е0146-30-4	**Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2**	270	59,11	28,22	15960	7619	10099	0,18	48
		отверст.		30,89	10,67	8340	2881	90	0,05	14
138	Е0146-30-5	**Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 см2**	11	125,75	59,73	1383	657	877	0,38	4
		отверст.		66,02	22,57	726	248	90	0,11	1
139	Е0146-27-3	**Пробивка проемов в конструкциях из кирпича**	0,408	2975,47	1238,47	1214	505	810	10,60	4
		м3		1737,00	468,00	709	191	90	2,28	1
		Усиление отверстий в наружных стенах подвала (КЖ-78)								
140	Е0146-4-2	**Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами**	0,4225	38603,03	3209,40	16310	1356	12692	179,48	76
		т		32166,00	1212,75	13590	512	90	5,92	3
141	С12021-237	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	0,4225	154400,00	--	65234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25к=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	19,0125	41,95	0,03	798	--	147	0,05	1
		м2		9,57	--	182	--	81	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			173336	51919			312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			54205	19609			96
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108102				
		Материалы -	Тенге			1979				
		Всего заработная плата -	Тенге				73813			
		Накладные расходы -	Тенге			66416				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9962			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10471				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184989				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				83776			441
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			65234				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			65234				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3914				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			254137				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				83776			441
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			14980971	2124812			21495
			Тенге			3632138	1196789			2191
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13617448				
		Материалы -	Тенге			1560706				
		Всего заработная плата -	Тенге				4803706			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5293003				
		Местные материалы -	Тенге			1046013				
		Транспортные расходы -	Тенге			856				
		Накладные расходы -	Тенге			4819222				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2410
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				722883			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1106200				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19542870				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5526589			25956
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1363523				
		Материалы -	Тенге			17932				
		Всего заработная плата -	Тенге				25222			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1305682				
		Накладные расходы -	Тенге			20429				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3064			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83037				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1466990				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				28286			150
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21009860				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				5554875			26106
		Итого с временными, 1,44 %				21312402				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**21600119**				
		Итого с доп.отпусками 0,4%				**21685369**				
		Итого с выслугой лет 1%				**21898493**				
		Итого в текущих ценах на 2016г.- К=2,737				**59931231**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%				**1198625**				
		Итого с налогами				**61129855**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7335583**				
		Итого с НДС				**68465438**				
		Итого с тендерной скидкой 16%				**57510968**				

18300

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

Сметно-договорной отдел
Управления строительства г. Алматы _____

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «АДС САПА» _____ Ахмедов Р.А.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Аксакалов М.Ч.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)