КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Реконструкция распределительных тепловых сетей

Уч. №17 МТК 2ПМ-2-1 в квадрат улиц Жибек Жолы-Макатаева -

Байтурсынова - Ади Шарипова в г. Алматы

№ п/п	Наименование работ	Продол-житель-ность, мес	2025 год			
			I	II		
			3 (март)	4	5(май)	6
1	Подготовительные работы	0,3	8,0%			
2	Земляные работы (разработка траншеи) (С11)	0,8	18%			
3	Монтаж трубопроводов и железобетонных колодцев (С11)	0,9		35,0%		
4	Земляные работы (обратная засыпка) (С11)	1,0		20,0%		
5	Восстановление покрытий (С11)	0,5			15,0%	
6	Прочие неучтенные работы	0,5			4,0%	

Нормы задела в строительстве

Объект, характеристика	Нора продолжительности строительства, мес.			Показа-тель	Нормы задела в строительстве по кварталам, % сметной стоимости		
		В том числе:			2025 г.		
	Общая	Подгото-вительный период	Монтаж оборудо-вания		I (март)	II (апрель, май)	III
1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. № 17 МТК 2ПМ-2-1 в квадрате улиц Жибек Жолы-Макатаева-Байтурсынова-Ади Шарипова в г. Алматы	3	0,3	-	К	35	100	-

Согласно письму КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» № 06.1-02/И-258 от 17.07.2024 г., начало строительства проекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №17 МТК 2ПМ-2-1 в квадрат улиц Жибек Жолы-Макатаева - Байтурсынова - Ади Шарипова в г. Алматы » запланировано ***на 1-й квартал (март) 2025 года****.*

Строительно-монтажные работы выполняются с марта по май 2025 года.

Продолжительность строительства *тепловых сетей объекта «Реконструкция распределительных тепловых сетей Уч. №17 МТК 2ПМ-2-1 в квадрат улиц Жибек Жолы-Макатаева - Байтурсынова - Ади Шарипова в г. Алматы » составляет* ***3 месяца****, в том числе подготовительный период - 0,3 месяца.*

Распределение капитальных вложений по годам:

- *на 2025 г. - 100 %.*

Приложение 2