Сәулет және қала құрылысы басқармасы
нысан: капитальный ремонт
директор (басшының м.а.)
№1023 10.10 2017 ж.
Бас маман:

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" 09 2017 года

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Сункар», ул. Ангарская, 141**

наименование организации, юридический адрес

в лице_директора **Булекбаева В.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу: мкр. «Алтай-1», дом 19а, Турксибского района»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление строительства г. Алматы», руководитель Нурсагатов Н.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПСК АДК», ГСЛ № 000250 от 24.03.1995г., Заказ №1192**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управлением строительства г. Алматы» №04-П от 29.01.2015г.**

_____;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения

соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	1362,6	1362,6
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	6656,28	6656,28
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание противотуберкулезного диспансера 2-х этажное, прямоугольное размерами в плане 59,2х12 без подвала. Высота этажа 2,9 м. Наружные стены кирпичные толщиной 510 мм. Перекрытия –сборные железобетонные пустотные плиты. Выполнено утепление наружных стен жесткими минераловатными плитами, со штукатуркой по пластиковой сетке и последующей окраской. Выполнена перепланировка здания больницы в соответствии с действующими нормами, с частичным устройством новых гипсокартонных перегородок ГКЛО. Окна, фрамуги и витражи выполнены металлопластиковые с энергосберегающим стеклом, двери вынутренние деревянные, наружные входные-металлические и деревянные. На каждом этаже предусмотрены санузлы и душевые. Выполнена внутренняя отделка водоэмульсионными красками. В процедурном кабинете, раздевальной, боксе, моечной выполнена облицовка стен керамической плиткой. Выполнена полная замена по устройству полов на линолеум и керамогранит. Выполнена замена кровли на новою из металлочерепицы по деревянной обрешетке и стропилам.

Предусмотрена горизонтальная 2-х трубная система отопления с попутным движением теплоносителя, подключение системы отопления осуществляется по зависимой схеме.

Предусмотрена вытяжная вентиляция с естественным побуждением и приточная вентиляция с механическим побуждением и подачей воздуха в коридоры.

Хозяйственно-питьевой, противопожарный водопровод выполнен для подачи воды к технологическим и сан-техническим приборам, а также для подачи воды к пожарным кранам.

Бытовая канализация К1 обеспечивает отвод стоков от санитарных приборов в существующую внутриплощадочную сеть бытовой канализации.

Выполнено устройство силового электрооборудования, наружных сетей освещения, телефонизации, локальной компьютерной сети, телевидения, системе видеонаблюдения.

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно **197 шт**
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **январь 2017г.** ;
месяц, год
окончание работ **август 2017г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7 ;
фактически, месяц: 7 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«РЭС-4»

Дауров М.Д. гл. инженер РЭС-4 04.08.17

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ГКП «Холдинг Алматы Су»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Тепловые сети»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу: мкр. «Алтай-1», дом 19а, Турксибского района»**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор **ТОО «Сункар» Булекбаев В.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)