Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

АКТ №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

Л.см. 2-1-1 на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов(КЖ1-10)								
		Земляные работы								
1	Е0151-2-2	Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены	3,542928	975,27	0,04	3455	--	3267	6,10	22
		м3		906,75	0,01	3213	--	101,7	--	--
		Усиление фундаментов								
		Усиление фундаментов Блок 1(КЖ2,3,4,5)								
2	Е0146-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	1580	210,78	110,20	333034	174108	257315	0,52	823
		отверст.		97,81	65,05	154536	102779	100	0,10	161
8	Е0146-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	134	14796,40	496,82	1982718	66574	468531	21,56	2889
		м3		3309,75	186,75	443507	25025	100	0,92	123
9	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	13,41327	65900,00	--	883934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,67488	52400,00	--	35364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пробивка отверстий в фундаменте (лист КЖ 6)								
11	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	0,3805875	10614,16	6122,04	4040	2330	2589	26,18	10
		м3		4492,13	2311,65	1710	880	100	11,30	4
		Усиление отверстий арматурными стержнями (КЖ10)								
12	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры-Усиление отверстий арматурными стержнями	0,05568	9537,53	455,40	531	25	649	60,61	3
		т		9082,13	171,56	506	10	126	0,84	--
13	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,05568	50900,00	--	2834	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Подпольные каналы(КЖ7)								
14	Е0151-1-2	Разработка грунта внутри здания в траншеях под каналы и приямки	5,25826	862,28	0,05	4534	--	4199	5,13	27
		м3		785,25	0,02	4129	--	101,7	--	--
15	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,68586	134,10	--	92	--	104	0,97	1
		м3		134,10	--	92	--	113	--	--
16	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	7,54446	30,00	--	226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,54446	176,40	176,40	1331	1331	266	--	--
		т		--	35,28	--	266	100	0,74	6
		Каналы(КЖ104)								
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками под каналы	0,3	21,55	4,52	6	1	5	0,11	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		17,03	--	5	--	97	--	--
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,15	3951,97	66,01	593	10	35	1,35	--
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	--
20	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм.Бетон В15	1,1	8419,99	360,48	9262	397	1820	8,99	10
		м3		1440,00	136,17	1584	150	105	0,67	1
21	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04032	41200,00	--	1661	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,10712	70437,87	304,24	7545	33	1101	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	1036	12	105	0,56	--
23	Е0109-31-1	Монтаж щитов	0,3588	9296,67	2833,17	3336	1017	1383	19,80	7
		т		3712,50	571,22	1332	205	90	2,09	1
24	С12021-145	Стальные щиты	0,3588	111100,00	--	39863	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Усиление кирпичных стен (КЖ 11-20)								
25	Е0108-11-1прим	Расчистка швов кирпичной кладки на глубину 10-15мм	3030	38,93	--	117958	--	139190	0,22	664
		м2		38,93	--	117958	--	118	--	--
26	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	3327	175,98	88,16	585501	293295	456098	0,45	1507
		отверст.		85,05	52,04	282961	173137	100	0,08	271
27	Е0146-26-17к=31	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/- до510мм	1401	48,76	43,43	68319	60849	37811	0,01	10
		отверст.		1,35	25,64	1891	35920	100	0,04	56
28	Е0146-26-17к=18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/- до 380мм	1587	28,88	25,22	45834	40022	25768	0,01	11
		отверст.		1,35	14,89	2142	23626	100	0,02	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0146-26-17к=10	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/- до 300мм	339	16,64	14,01	5643	4750	3261	0,01	2
		отверст.		1,35	8,27	458	2804	100	0,01	4
30	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,48186	59912,58	670,08	28869	323	24976	332,35	160
		1т		54596,25	253,12	26308	122	94,5	1,24	1
31	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,48186	55620,00	--	26801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	--	52102,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	47,08962	9537,53	455,40	449118	21445	549048	60,61	2854
		т		9082,13	171,56	427674	8079	126	0,84	39
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	15,129	67700,00	--	1024233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,9946	41200,00	--	40978	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	20,049	69700,00	--	1397415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,7786	68200,00	--	53101	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,7708	60200,00	--	46402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00852	65900,00	--	561	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,639	55620,00	--	35541	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,908	52400,00	--	47579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	1,6557	49180,00	--	81427	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	6,1564	50900,00	--	313361	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама усиления РМ1-2шт(КЖ21-23)								
46	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	0,9247	52893,62	3209,40	48911	2968	30865	179,48	166
		т		32166,00	1212,75	29744	1121	100	5,92	5
47	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,9247	146000,00	--	135006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0493	149300,00	--	7360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	0,9247	1860,00	--	1720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 (КЖ5)	2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3
		отверст.		222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
52	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	36	132,03	66,18	4753	2382	3678	0,34	12
		отверст.		63,23	38,95	2276	1402	100	0,06	2
53	Е0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	36	2,50	1,52	90	55	58	--	--
		отверст.		0,72	0,90	26	32	100	--	--
54	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	175,98	88,16	1408	705	1097	0,45	4
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
55	Е0146-26-17к=31	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 510мм	4	48,76	43,43	195	174	108	0,01	--
		отверст.		1,35	25,64	5	103	100	0,04	--
56	Е0146-26-17к=18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 380мм	4	28,88	25,22	116	101	65	0,01	--
		отверст.		1,35	14,89	5	60	100	0,02	--
57	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2,025	39,63	1,19	80	2	81	0,22	--
		м2		37,80	0,45	77	1	105	--	--
58	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	2,025	944,73	4,92	1913	10	414	1,15	2
		м2		193,05	1,87	391	4	105	0,01	--
59	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	1,14	72,36	1,88	82	2	84	0,41	--
		м2		69,53	0,72	79	1	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса потолков	1,14	973,65	4,92	1110	6	261	1,28	1
		м2		216,45	1,87	247	2	105	0,01	--
61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	3,2283	257,00	--	830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж перемычки ПМ-1(КЖ24) на 4шт								
62	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,054	4899,14	1880,99	265	102	204	21,24	1
		м3		3018,15	538,09	163	29	106,2	2,91	--
63	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	132,03	66,18	5281	2647	4087	0,34	13
		отверст.		63,23	38,95	2529	1558	100	0,06	2
64	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0504	172357,31	536,06	8687	27	2523	289,00	15
		1т		47475,00	202,50	2393	10	105	0,99	--
65	Е0146-9-1прим	Усиление профильной сталью перекрытия	0,5464	87922,83	12555,08	48041	6860	24005	225,00	123
		т		43200,00	733,73	23604	401	100	3,47	2
66	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,5472	146000,00	--	79891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	0,5472	1860,00	--	1018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0224	149300,00	--	3344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	5,548	83,26	2,35	462	13	424	0,47	3
		м2		79,96	0,90	444	5	94,5	--	--
70	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	5,65896	257,00	--	1454	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса потолков	5,548	1007,35	6,15	5589	34	1317	1,47	8
		м2		248,92	2,34	1381	13	94,5	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	18,16704	43,42	0,06	789	1	162	0,06	1
		м2		11,00	--	200	--	81	--	--
		Монтаж перемычки ПМ-2								
73	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,15	4899,14	1880,99	735	282	567	21,24	3
		м3		3018,15	538,09	453	81	106,2	2,91	--
74	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	180	132,03	66,18	23765	11912	18392	0,34	61
		отверст.		63,23	38,95	11381	7011	100	0,06	11
75	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,2268	172357,31	536,06	39091	122	11354	289,00	66
		1т		47475,00	202,50	10767	46	105	0,99	--
76	Е0146-9-1прим	Усиление профильной сталью перекрытия	2,5704	87922,83	12555,08	225997	32272	112927	225,00	578
		т		43200,00	733,73	111041	1886	100	3,47	9
77	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	2,5704	146000,00	--	375278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	2,5704	1860,00	--	4781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,101	149300,00	--	15079	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	25,2	83,26	2,35	2098	59	1926	0,47	12
		м2		79,96	0,90	2015	23	94,5	--	--
81	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	25,704	257,00	--	6606	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса потолков	25,2	1007,35	6,15	25385	155	5983	1,47	37
		м2		248,92	2,34	6273	59	94,5	0,01	--
83	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	85,33728	43,42	0,06	3706	5	761	0,06	5
		м2		11,00	--	939	--	81	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление стены сопряженной с перемычкой								
84	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	80	210,78	110,20	16863	8816	11726	0,52	42
		отверст.		97,81	65,05	7825	5204	90	0,10	8
85	Е0146-26-17к=4	иключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 150мм	80	-10,95	-8,76	-876	-701	-484	-0,01	-1
		отверст.		-1,55	-5,17	-124	-414	90	-0,01	-1
86	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,02	151317,73	734,54	3026	15	436	135,70	3
		1т		22770,00	278,44	455	6	94,5	1,35	--
87	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,7474	9537,53	455,40	7128	340	8714	60,61	45
		т		9082,13	171,56	6788	128	126	0,84	1
88	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,709	45800,00	--	32472	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0384	69000,00	--	2650	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен	1,6	17643,57	395,71	28230	633	7536	30,48	49
		м3		5084,44	149,06	8135	239	90	0,73	1
		Монтаж перемычки ПР-3								
91	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,015	5822,11	2351,24	87	35	59	24,43	--
		м3		3470,87	672,61	52	10	95,58	3,64	--
92	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	158,06	82,72	2529	1324	1748	0,39	6
		отверст.		72,71	48,69	1163	779	90	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02144	179612,58	670,08	3851	14	1111	332,35	7
		1т		54596,25	253,12	1171	5	94,5	1,24	--
94	Е0146-9-1прим	Усиление профильной сталью перекрытия	0,23484	97541,60	15693,85	22907	3686	10694	258,75	61
		т		49680,00	917,16	11667	215	90	4,34	1
95	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,23484	146000,00	--	34287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	0,23484	1860,00	--	437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0101	149300,00	--	1508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	2,32	83,26	2,35	193	5	177	0,47	1
		м2		79,96	0,90	186	2	94,5	--	--
99	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,3664	257,00	--	608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса потолков	2,32	1007,35	6,15	2337	14	551	1,47	3
		м2		248,92	2,34	577	5	94,5	0,01	--
101	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,796688	43,42	0,06	339	--	69	0,06	--
		м2		11,00	--	86	--	81	--	--
		Усиление стены ,сопряженной с перемычками								
102	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	210,78	110,20	1686	882	1173	0,52	4
		отверст.		97,81	65,05	782	520	90	0,10	1
103	Е0146-26-17к=4	иключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 150мм	8	-10,95	-8,76	-88	-70	-48	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверст.		-1,55	-5,17	-12	-41	90	-0,01	--
104	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,002	151317,73	734,54	303	1	44	135,70	--
		1т		22770,00	278,44	46	1	94,5	1,35	--
105	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,07474	9537,53	455,40	713	34	871	60,61	5
		т		9082,13	171,56	679	13	126	0,84	--
106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0709	45800,00	--	3247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00384	69000,00	--	265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен	0,015	17643,57	395,71	265	6	71	30,48	--
		м3		5084,44	149,06	76	2	90	0,73	--
109	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00505	177381,63	2282,62	896	12	65	49,11	--
		т		9315,00	863,44	47	4	126	4,21	--
		Устройство металлических обойм по периметру пробиваемых проемов в кирпичной стене ОБ1-14(КЖ56-57)								
110	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	8,0653255	46409,68	4011,75	374309	32356	279513	206,40	1665
		т		36990,90	1515,94	298344	12227	90	7,40	60
111	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	8,0653255	154400,00	--	1245286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	383,90949	22,68	0,06	8708	24	2085	0,03	13
		м2		6,68	0,03	2565	10	81	--	--
113	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	383,90949	43,42	0,06	16670	24	3422	0,06	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		11,00	--	4224	--	81	--	--
114	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций	11,393065	13903,05	293,47	158398	3344	37965	21,05	240
		м3		3222,00	110,25	36708	1256	100	0,54	6
115	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,7865706	149300,00	--	117435	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	8,0653255	1860,00	--	15002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	43,354605	83,26	2,35	3610	102	3313	0,47	21
		м2		79,96	0,90	3467	39	94,5	--	--
118	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	44,221697	257,00	--	11365	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	43,354605	1007,35	6,15	43673	267	10294	1,47	64
		м2		248,92	2,34	10792	101	94,5	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10925081	778968			12372
			Тенге			2074328	407743			819
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8989177				
		Материалы -	Тенге			1230189				
		Всего заработная плата -	Тенге				2480534			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4195417				
		Местные материалы -	Тенге			712397				
		Накладные расходы -	Тенге			2579082				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				386862			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12262354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14473
		Сметная заработная плата -	Тенге				2867396			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1935904				
		Материалы -	Тенге			987				
		Всего заработная плата -	Тенге				1537			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1932568				
		Накладные расходы -	Тенге			1383				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116237				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2053525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1744			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14315879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14482
		Сметная заработная плата -	Тенге				2869140			

Итого с временными, 1,44%	**14 522 028**
Итого с зимними удоражаниями, 1,35%	**14 718 075**
Итого с выслугой лет, 1%	**14 863 295**
Итого с доп.отпусками, 0,4%	**14 921 383**
Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574	**38 160 235**
Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%	**763 205**
Итого с налогами	**38 923 439**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**4 670 813**
Итого с НДС	**43 594 252**
Итого со скидкой	**37 046 396**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)