**Заказчик:** **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Подрядчик:** **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

# АКТ №18

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017г.

Л.см. на Добавить

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 2.Усиление фундаментов(КЖ1-10) | | | | | | | | |
| 10 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов /снаружи на h=1,7м и изнутри на h=2,4/ | 751,28052 | 252,00 | 4,77 | 189321 | 3587 | 35706 | 0,24 | 183 |
| | | м2 | | 42,95 | 1,80 | 32269 | 1352 | 106,2 | 0,01 | 7 |
| | | Усиление кирпичных стен | | | | | | | | |
| 11 | Е0108-12-1 | Армирование кладки стен и других конструкций | 0,34866 | 10023,81 | 527,69 | 3495 | 184 | 3589 | 64,86 | 23 |
| | | т | | 9496,13 | 196,87 | 3311 | 69 | 106,2 | 0,96 | -- |
| 12 | С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм | 0,34866 | 41200,00 | -- | 14365 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Е0115-61-1 | Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 40мм, раствор М100 /чердак, парапет/ | 117 | 542,80 | 11,43 | 63508 | 1337 | 40435 | 0,75 | 87 |
| | | м2 | | 363,29 | 2,43 | 42504 | 284 | 94,5 | 0,06 | 7 |
| | | РАЗДЕЛ 3.ТВ1-2шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Покрытие тамбура | | | | | | | | |
| 14 | Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж опорных стоек | 0,143 | 4658,59 | 2861,37 | 666 | 409 | 195 | 5,88 | 1 |
| | | т | | 1067,22 | 620,10 | 153 | 89 | 81 | 1,98 | -- |
| 15 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,143 | 154400,00 | -- | 22079 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 6,2205 | 21,80 | 0,05 | 136 | -- | 29 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 36 | -- | 81 | -- | -- |
| 17 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 6,2205 | 40,72 | 0,04 | 253 | -- | 42 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 52 | -- | 81 | -- | -- |
| | | Разное в тамбуре | | | | | | | | |
| 18 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,054 | 22951,16 | 316,57 | 1239 | 17 | 210 | 22,50 | 1 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 188 | 6 | 108 | 0,58 | -- |
| 19 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков, карнизов и фронтонов металлосайдингом на металлическом каркасе | 22 | 660,34 | 2,86 | 14527 | 63 | 5883 | 1,63 | 36 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 6205 | 21 | 94,5 | -- | -- |
| 20 | С11011-434 прим | Металлосайдинг | 23,1 | 1190,00 | -- | 27489 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством /толщ 0,45мм/ | 18,4 | 1025,86 | 8,20 | 18876 | 151 | 5440 | 1,71 | 31 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 5022 | 57 | 107,1 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа | 6 | 244,69 | 7,72 | 1468 | 46 | 435 | 0,40 | 2 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 404 | 2 | 107,1 | -- | -- |
| 23 | Е0109-44-4 | Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами | 24,165 | 985,59 | 202,91 | 23817 | 4903 | 15976 | 3,81 | 92 |
| | | м2 | | 765,00 | 51,20 | 18486 | 1237 | 81 | 0,17 | 4 |
| 24 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 5,85 | 12700,00 | -- | 74295 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки витражные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 18,315 | 4472,00 | -- | 81905 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | С11011-936 | Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | 18,8487 | -2800,00 | -- | -52776 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | 18,8487 | 4963,00 | -- | 93546 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| РАЗДЕЛ 4.ТВ3,4-2шт | | | | | | | | | | |
| Покрытие тамбура | | | | | | | | | | |
| 28 | Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж опорных стоек | 0,1795 | 4658,59 | 2861,37 | 836 | 514 | 245 | 5,88 | 1 |
| | | т | | 1067,22 | 620,10 | 192 | 111 | 81 | 1,98 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 0,1795 | 154400,00 | -- | 27715 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 7,80825 | 21,80 | 0,05 | 170 | -- | 37 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 45 | -- | 81 | -- | -- |
| 31 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 7,80825 | 40,72 | 0,04 | 318 | -- | 53 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 65 | -- | 81 | -- | -- |
| 32 | Е0112-13-3 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 4,5 | 85,23 | 4,72 | 384 | 21 | 350 | 0,40 | 2 |
| | | м2 | | 70,88 | 1,78 | 319 | 8 | 107,1 | 0,01 | -- |
| 33 | С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 | 0,45 | 7634,00 | -- | 3435 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Ограждение ТВ4 | | | | | | |
| 34 | Е0107-60-4 | Установка металлических ограждений | 42,5 | 89,04 | 5,89 | 3784 | 250 | 3963 | 0,42 | 18 |
| | | м | | 71,78 | 2,23 | 3051 | 95 | 126 | 0,01 | -- |
| 35 | С12021-245 | Стоимость ограждения | 0,352 | 172800,00 | -- | 60826 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 36 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 15,84 | 40,72 | 0,04 | 645 | 1 | 107 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 8,32 | -- | 132 | -- | 81 | -- | -- |
| | | | | Разное в тамбуре | | | | | | |
| 37 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,14 | 22951,16 | 316,57 | 3213 | 44 | 545 | 22,50 | 3 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 488 | 17 | 108 | 0,58 | -- |
| 38 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков, карнизов и фронтонов металлосайдингом на металлическом каркасе | 36 | 660,34 | 2,86 | 23772 | 103 | 9627 | 1,63 | 59 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 10153 | 34 | 94,5 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | С11011-434 прим | Металлосайдинг | 37,8 | 1190,00 | -- | 44982 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством /толщ 0,45мм/ | 29,1 | 1025,86 | 8,20 | 29853 | 239 | 8603 | 1,71 | 50 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 7943 | 90 | 107,1 | 0,02 | -- |
| 41 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа | 13,8 | 244,69 | 7,72 | 3377 | 106 | 1001 | 0,40 | 6 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 929 | 5 | 107,1 | -- | -- |
| 42 | Е0109-44-4 | Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами | 23,94 | 985,59 | 202,91 | 23595 | 4858 | 15827 | 3,81 | 91 |
| | | м2 | | 765,00 | 51,20 | 18314 | 1226 | 81 | 0,17 | 4 |
| 43 | С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные | 8,775 | 12700,00 | -- | 111443 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 44 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки витражные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 15,165 | 4472,00 | -- | 67818 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 45 | С11011-936 | Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | 18,6732 | -2800,00 | -- | -52285 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 46 | С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | 18,6732 | 4963,00 | -- | 92675 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| облицовка пандуса ТВ4 | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Е0111-25-2 | Устройство покрытий из тротарной плитки на цементном растворе с заполнением швов | 24,5 | 862,74 | 29,99 | 21137 | 735 | 5473 | 1,18 | 29 |
| | | м2 | | 190,58 | 11,23 | 4669 | 275 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 5.Козырек входа КВ-1 с пандусом (КЖ100) | | | | | | | | |
| | | Разное | | | | | | | | |
| 48 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,09 | 22951,16 | 316,57 | 2066 | 28 | 351 | 22,50 | 2 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 314 | 11 | 108 | 0,58 | -- |
| 49 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков, карнизов и фронтонов металлосайдингом на металлическом каркасе | 19,2 | 660,34 | 2,86 | 12679 | 55 | 5134 | 1,63 | 31 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 5415 | 18 | 94,5 | -- | -- |
| 50 | С11011-434 прим | Металлосайдинг | 20,16 | 1190,00 | -- | 23990 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством /толщ 0,45мм/ | 17,1 | 1025,86 | 8,20 | 17542 | 140 | 5055 | 1,71 | 29 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 4667 | 53 | 107,1 | 0,02 | -- |
| 52 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа | 9 | 244,69 | 7,72 | 2202 | 69 | 653 | 0,40 | 4 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 606 | 3 | 107,1 | -- | -- |
| | | облицовка пандуса КВ1 | | | | | | | | |
| 53 | Е0111-25-2 | Устройство покрытий из тротарной плитки на цементном растворе с заполнением швов | 27,5 | 862,74 | 29,99 | 23725 | 825 | 6144 | 1,18 | 32 |
| | | м2 | | 190,58 | 11,23 | 5241 | 309 | 110,7 | 0,05 | 2 |
| | | РАЗДЕЛ 6.Козырек входа КВ-3 | | | | | | | | |
| 54 | Е0106-1-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных с ребрами вверх /ступени/ | 0,16 | 6068,42 | 353,46 | 971 | 57 | 115 | 3,64 | 1 |
| | | м3 | | 625,50 | 133,52 | 100 | 21 | 94,5 | 0,65 | -- |
| | | Разное | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Е0110-5-1 | Установка элементов каркаса из брусьев | 0,02 | 22951,16 | 316,57 | 459 | 6 | 78 | 22,50 | -- |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 70 | 2 | 108 | 0,58 | -- |
| 56 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков, карнизов и фронтонов металлосайдингом на металлическом каркасе | 4,4 | 660,34 | 2,86 | 2905 | 13 | 1177 | 1,63 | 7 |
| | | м2 | | 282,04 | 0,94 | 1241 | 4 | 94,5 | -- | -- |
| 57 | С11011-434 прим | Металлосайдинг | 4,62 | 1190,00 | -- | 5498 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством /толщ 0,45мм/ | 2,8 | 1025,86 | 8,20 | 2872 | 23 | 828 | 1,71 | 5 |
| | | м2 | | 272,95 | 3,08 | 764 | 9 | 107,1 | 0,02 | -- |
| 59 | Е0112-4-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из оцинкованного листа | 2 | 244,69 | 7,72 | 489 | 15 | 145 | 0,40 | 1 |
| | | м | | 67,31 | 0,39 | 135 | 1 | 107,1 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 7.Внутреняя отделка(АР10) | | | | | | | | |
| | | Потолки | | | | | | | | |
| 60 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе /потолочный гкл толщ 9,5мм/ | 160,05 | 891,34 | 3,58 | 142659 | 572 | 49234 | 1,87 | 300 |
| | | м2 | | 324,35 | 1,17 | 51912 | 188 | 94,5 | 0,01 | 1 |
| 61 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе /потолочный гкл толщ 9,5мм/ | 119,48 | 891,34 | 3,58 | 106497 | 427 | 36754 | 1,87 | 224 |
| | | м2 | | 324,35 | 1,17 | 38753 | 140 | 94,5 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0115-180-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | 1146,5 | 269,12 | 3,64 | 308544 | 4174 | 64034 | 0,34 | 394 |
| | | м2 | | 57,73 | 1,37 | 66184 | 1576 | 94,5 | 0,01 | 8 |
| 63 | Е0115-73-1 | Оштукатуривание потолков рентгенозащитным раствором толщиной 30мм | 40 | 1398,95 | 55,38 | 55958 | 2215 | 17051 | 2,58 | 103 |
| | | м2 | | 411,41 | 39,66 | 16457 | 1587 | 94,5 | 0,21 | 8 |
| 64 | Е0115-73-2К=2 | Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при уменьшениии толщины грунта на каждые 10 мм добавлять до 10мм | 40 | -221,14 | -45,72 | -8846 | -1829 | -2357 | -0,16 | -6 |
| | | м2 | | -28,98 | -33,38 | -1159 | -1335 | 94,5 | -0,17 | -7 |
| | | Стены | | | | | | | | |
| 65 | Е0115-73-1 | Оштукатуривание стен рентгенозащитным раствором толщиной 30мм | 58 | 1398,95 | 55,38 | 81139 | 3212 | 24723 | 2,58 | 149 |
| | | м2 | | 411,41 | 39,66 | 23862 | 2300 | 94,5 | 0,21 | 12 |
| 66 | Е0115-73-2К=2 | Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при уменьшениии толщины грунта на каждые 10 мм добавлять до 10мм | 58 | -221,14 | -45,72 | -12826 | -2652 | -3418 | -0,16 | -9 |
| | | м2 | | -28,98 | -33,38 | -1681 | -1936 | 94,5 | -0,17 | -10 |
| | | РАЗДЕЛ 8.Полы (АР9) | | | | | | | | |
| | | Утепление пола первого этажа (АР19) | | | | | | | | |
| 67 | Е0111-2-1 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из ПГС | 62,5 | 1256,40 | -- | 78525 | -- | 37953 | 3,44 | 215 |
| | | м3 | | 548,55 | -- | 34284 | -- | 110,7 | -- | -- |
| | | ТипI. | | | | | | | | |
| 68 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" /специализированный для диспансеров/ | 210,5 | 133,63 | 6,13 | 28129 | 1289 | 16216 | 0,44 | 92 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 14161 | 487 | 110,7 | 0,01 | 2 |
| 69 | С11011-349 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 1,5 мм | 225,235 | 532,00 | -- | 119825 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Тип II | | | | | | | | |
| 70 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 6 | 198,78 | 12,44 | 1193 | 75 | 430 | 0,41 | 2 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 360 | 28 | 110,7 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Е0111-4-1 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой | 6 | 357,95 | 23,03 | 2148 | 138 | 714 | 0,48 | 3 |
| | | м2 | | 98,84 | 8,64 | 593 | 52 | 110,7 | 0,04 | -- |
| 72 | Е0111-4-2 | Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой | 6 | 242,08 | 11,31 | 1452 | 68 | 417 | 0,29 | 2 |
| | | м2 | | 58,48 | 4,25 | 351 | 26 | 110,7 | 0,02 | -- |
| 73 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных /матовый/ | 56 | 572,92 | 37,95 | 32083 | 2125 | 10049 | 0,92 | 52 |
| | | м2 | | 152,78 | 9,32 | 8556 | 522 | 110,7 | 0,05 | 3 |
| 74 | С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 /без плинтуса/ | 57,12 | 905,00 | -- | 51694 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Тип III | | | | | | |
| 75 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 68 | 198,78 | 12,44 | 13517 | 846 | 4871 | 0,41 | 28 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 4082 | 318 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| 76 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных /матовый/ | 276 | 572,92 | 37,95 | 158125 | 10474 | 49527 | 0,92 | 254 |
| | | м2 | | 152,78 | 9,32 | 42167 | 2573 | 110,7 | 0,05 | 13 |
| 77 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных /из плитки к/гранитной матовой/ | 295,32 | 76,06 | 1,62 | 22463 | 478 | 14789 | 0,26 | 78 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 13113 | 247 | 110,7 | -- | 1 |
| 78 | С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 /в т.ч. и под плинтусные плитки/ | 302,1924 | 905,00 | -- | 273484 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | типV | | | | | | |
| 79 | Е0111-36-1 | Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" /специализированный для диспансеров/ | 254 | 133,63 | 6,13 | 33942 | 1556 | 19566 | 0,44 | 112 |
| | | м2 | | 67,28 | 2,31 | 17088 | 587 | 110,7 | 0,01 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | С11011-349 | Линолеум поливинилхлоридный многослойный и однослойный без подосновы, марка МП, толщина 1,5 мм | 272,315 | 532,00 | -- | 144872 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | типVI. | | | | | | |
| 81 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных /матовый/ | 14 | 1978,48 | 37,95 | 27699 | 531 | 2512 | 0,92 | 13 |
| | | м2 | | 152,78 | 9,32 | 2139 | 131 | 110,7 | 0,05 | 1 |
| 82 | С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 /без плинтуса/ | 14,28 | 905,00 | -- | 12923 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Тип VIII | | | | | | |
| 83 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 93 | 198,78 | 12,44 | 18486 | 1157 | 6661 | 0,41 | 38 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 5583 | 435 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| 84 | Е0111-11-2 | Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25мм | 93 | 25,33 | 0,84 | 2356 | 78 | 107 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,31 | 67 | 29 | 110,7 | -- | -- |
| 85 | Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных /матовый/ | 312 | 572,92 | 37,95 | 178750 | 11840 | 55987 | 0,92 | 287 |
| | | м2 | | 152,78 | 9,32 | 47667 | 2908 | 110,7 | 0,05 | 15 |
| 86 | Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Устройство плинтусов керамогранитных /из плитки к/гранитной матовой/ | 333,84 | 76,06 | 1,62 | 25392 | 541 | 16718 | 0,26 | 88 |
| | | м | | 44,40 | 0,84 | 14823 | 279 | 110,7 | -- | 1 |
| 87 | С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002 | Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010 /в т.ч. и под плинтусные плитки/ | 341,6088 | 905,00 | -- | 309156 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Тип IX | | | | | | |
| 88 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 2,3 | 198,78 | 12,44 | 457 | 29 | 165 | 0,41 | 1 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 138 | 11 | 110,7 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Е0111-11-2к=2 | Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм | 2,3 | 49,94 | 1,68 | 115 | 4 | 3 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 0,62 | 2 | 1 | 110,7 | -- | -- |
| 90 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 2,3 | 931,01 | 14,65 | 2141 | 34 | 517 | 1,22 | 3 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 454 | 13 | 110,7 | 0,03 | -- |
| 91 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 2,461 | 142,81 | 0,40 | 351 | 1 | 131 | 0,27 | 1 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 118 | -- | 110,7 | -- | -- |
| | | | | Тип X | | | | | | |
| 92 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 24,5 | 198,78 | 12,44 | 4870 | 305 | 1755 | 0,41 | 10 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 1471 | 115 | 110,7 | 0,02 | 1 |
| 93 | Е0111-11-2к=4 | Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40м | 24,5 | 99,16 | 3,35 | 2429 | 82 | 54 | 0,01 | -- |
| | | м2 | | 0,72 | 1,25 | 18 | 31 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 94 | Е0111-39-2 | Устройство плинтусов цементных | 26,215 | 30,92 | 0,28 | 810 | 7 | 621 | 0,12 | 3 |
| | | м | | 21,28 | 0,11 | 558 | 3 | 110,7 | -- | -- |
| 95 | Е0106-36-4 | Железнение поверхности | 70 | 65,23 | 0,29 | 4566 | 20 | 3910 | 0,33 | 23 |
| | | м2 | | 59,00 | 0,11 | 4130 | 8 | 94,5 | -- | -- |
| | | | | Тип XI | | | | | | |
| 96 | Е0111-11-1 | Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм | 73 | 198,78 | 12,44 | 14511 | 908 | 5229 | 0,41 | 30 |
| | | м2 | | 60,03 | 4,67 | 4382 | 341 | 110,7 | 0,02 | 2 |
| 97 | Е0111-27-3 | Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов | 73 | 931,01 | 14,65 | 67964 | 1069 | 16398 | 1,22 | 89 |
| | | м2 | | 197,43 | 5,49 | 14413 | 401 | 110,7 | 0,03 | 2 |
| 98 | Е0111-39-4 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 78,11 | 142,81 | 0,40 | 11155 | 31 | 4151 | 0,27 | 21 |
| | | м | | 47,87 | 0,14 | 3739 | 11 | 110,7 | -- | -- |
| | | | | Объем лист 19Ар | | | | | | |
| 99 | Е0111-2-9 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В7,5 /толщ 80мм шир.1,4м лист 19,АР/ | 16,4 | 5174,87 | -- | 84868 | -- | 11838 | 4,21 | 69 |
| | | м3 | | 652,05 | -- | 10694 | -- | 110,7 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | РАЗДЕЛ 9.Проемы(АР11-14) | | | | | | | | |
| | | Двери | | | | | | | | |
| | | Двери деревянные | | | | | | | | |
| 100 | Е0110-23-3 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 22,47 | 673,27 | 39,81 | 15128 | 895 | 5690 | 1,32 | 30 |
| | | м2 | | 219,42 | 15,05 | 4930 | 338 | 108 | 0,07 | 2 |
| 101 | С12062-3 | Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние | 22,47 | 4010,00 | -- | 90105 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 102 | С11011-791 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение | 9 | 1380,00 | -- | 12420 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Окна | | | | | | | | |
| 103 | Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2 | 3,9312 | 527,24 | 24,73 | 2073 | 97 | 1229 | 1,68 | 7 |
| | | м2 | | 281,23 | 8,22 | 1106 | 32 | 108 | 0,04 | -- |
| 104 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 2,5628 | 4472,00 | -- | 11461 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 105 | С12061-183 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99 | 2,8384 | 6022,00 | -- | 17093 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 | 3,1752 | 5206,00 | -- | 16530 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 107 | С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 | 12,3984 | 6022,00 | -- | 74663 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | С12061-712 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 2,064 | 4472,00 | -- | 9230 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 | 89,1696 | 5206,00 | -- | 464217 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | С11011-936 | Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм | 1,038336 | -2800,00 | -- | -2907 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/ | 1,038336 | 4963,00 | -- | 5153 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Витражи Внутренние | | | | | | | | |
| 112 | Е0109-44-4 | Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами | 32,4 | 1151,07 | 253,64 | 37295 | 8218 | 24768 | 4,38 | 142 |
| | | м2 | | 879,75 | 64,00 | 28504 | 2074 | 81 | 0,22 | 7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольная | 11,34 | 13000,00 | -- | 147420 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 114 | С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 | 21,06 | 4472,00 | -- | 94180 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Утепление наружных кирпичных стен(АР27) | | | | | | | | |
| 115 | Е0115-82-1 Изм. и доп. вып. 10, 12 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов | 780 | 1267,67 | 54,76 | 988780 | 42711 | 365236 | 2,59 | 2020 |
| | | м2 | | 456,45 | 39,06 | 356028 | 30465 | 94,5 | 0,18 | 140 |
| 116 | Е0115-52-2 | Высококачественная штукатурка цементно раствором по камню стен с прорезанными рустами /цоколя/ | 120,5 | 671,26 | 3,43 | 80887 | 413 | 53728 | 2,30 | 277 |
| | | м2 | | 470,93 | 0,90 | 56746 | 108 | 94,5 | 0,04 | 5 |
| | | РАЗДЕЛ 10.Кровля(АР43) | | | | | | | | |
| 117 | Е0106-11-4 | Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции | 0,038 | 127995,24 | 851,11 | 4864 | 32 | 240 | 38,07 | 1 |
| | | 1т | | 6365,25 | 320,63 | 242 | 12 | 94,5 | 1,58 | -- |
| 118 | Е0107-20-3 | Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг | 0,02314 | 177381,63 | 2282,62 | 4105 | 53 | 297 | 49,11 | 1 |
| | | т | | 9315,00 | 863,44 | 216 | 20 | 126 | 4,21 | -- |
| 119 | С11011-59 | Болты строительные с гайками и шайбами | 0,0123 | 149300,00 | -- | 1836 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 120 | Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12 | Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей с полимерным покрытием по деревянной обрешетке с ее устройством и покрытие карниза оцинкованной сталью /толщ 0,45мм/ | 930 | 1051,92 | 10,25 | 978287 | 9533 | 316481 | 1,97 | 1829 |
| | | м2 | | 313,89 | 3,85 | 291920 | 3581 | 107,1 | 0,02 | 17 |
| 121 | С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 65 | 243,00 | -- | 15795 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | С11011-3053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка угла внутреннего для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 42 | 222,00 | -- | 9324 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 123 | С11011-3054 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка угла наружного для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 363 | 222,00 | -- | 80586 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | С11011-3058 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка примыкания нижняя для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 32 | 277,00 | -- | 8864 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 125 | С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 | Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80 | 582 | 163,00 | -- | 94866 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 126 | Е0112-9-2 | Устройство подвесных желобов | 12 | 488,68 | 1,53 | 5864 | 18 | 659 | 0,32 | 4 |
| | | м | | 50,72 | 0,56 | 609 | 7 | 107,1 | -- | -- |
| 127 | Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 | Облицовка потолков, карнизов и фронтонов металлосайдингом на металлическом каркасе | 46 | 703,36 | 3,58 | 32355 | 164 | 14150 | 1,87 | 86 |
| | | м2 | | 324,35 | 1,17 | 14920 | 54 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 128 | С11011-434 прим | Металлосайдинг | 48,3 | 1190,00 | -- | 57477 | -- | -- | -- | -- |
| | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | Е0115-104-9прим. | Установка решеток пластиковых | 50 | 238,33 | 1,96 | 11916 | 98 | 10637 | 1,38 | 69 |
| | | деталь | | 225,11 | -- | 11256 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 130 | С131312-61прим. | Решетки карнизные пластиковые 200х600мм | 50 | 557,00 | -- | 27850 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | | Утепление чердака(АР14) | | | | | | |
| 131 | Е0112-15-1 | Устройство оклеечной пароизоляции в один слой /Изоспан В/ | 608,566 | 225,50 | 1,49 | 137233 | 905 | 20604 | 0,18 | 108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 31,05 | 0,56 | 18896 | 342 | 107,1 | -- | 2 |
| 132 | Е0112-17-1 | Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм | 608,566 | 148,26 | 19,93 | 90226 | 12126 | 30827 | 0,28 | 170 |
| | | м2 | | 39,85 | 7,45 | 24250 | 4534 | 107,1 | 0,04 | 22 |
| 133 | Е0112-17-2 К=5 | добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек /до 20мм/ | 608,566 | 19,94 | 0,88 | 12134 | 532 | 616 | 0,01 | 3 |
| | | м2 | | 0,63 | 0,31 | 385 | 190 | 107,1 | -- | 1 |
| 134 | Е0106-11-10 | Армирование подстилающих слоев и набетонок Вр-1 д.5мм шаг 150х150мм | 1,408526 | 46804,41 | 409,16 | 65925 | 576 | 3099 | 13,34 | 19 |
| | | 1т | | 2173,50 | 154,69 | 3061 | 218 | 94,5 | 0,75 | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 11.Стены,перегородки | | | | | | | | |
| | | Гипсокартонные перегородки | | | | | | | | |
| 135 | Е0110-88-3 | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 12,5мм | 230,867 | 1826,88 | 17,38 | 421765 | 4011 | 93891 | 2,21 | 510 |
| | | м2 | | 370,01 | 6,55 | 85424 | 1512 | 108 | 0,03 | 7 |
| | | Заделка оконных и дверных блоков | | | | | | | | |
| 136 | Е0108-22-1 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 10,08 | 1729,62 | 466,04 | 17435 | 4698 | 9179 | 4,28 | 43 |
| | | м3 | | 683,10 | 174,37 | 6886 | 1758 | 106,2 | 0,85 | 9 |
| 137 | С143006-34 Изм. и доп.вып.19 прим. | Сплитерный блок 390х190х190 | 0,72 | 20900,00 | -- | 15048 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | Е0115-61-3 | Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен | 44 | 189,44 | 5,08 | 8336 | 224 | 6538 | 0,85 | 37 |
| | | м2 | | 156,03 | 1,21 | 6865 | 53 | 94,5 | 0,06 | 3 |
| 139 | Е0115-64-3 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм | 44 | 193,60 | 4,29 | 8518 | 189 | 3594 | 0,52 | 23 |
| | | м2 | | 84,79 | 1,64 | 3731 | 72 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 140 | Е0115-165-8 | Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке | 44 | 185,31 | 2,35 | 8154 | 103 | 3781 | 0,54 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 90,05 | 0,90 | 3962 | 40 | 94,5 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 12.Разное** | | | | | | | | |
| | | Ограждение из нерж стали | | | | | | | | |
| 141 | Е0107-60-3 | Установка металлических ограждений | 33,53 | 121,53 | 8,20 | 4075 | 275 | 4919 | 0,66 | 22 |
| | | м | | 113,33 | 3,10 | 3800 | 104 | 126 | 0,02 | 1 |
| 142 | С130807-6 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,50 мм /добавить 24шт отвода по 0,15м/шт | 4,88 | 5380,00 | -- | 26254 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | С130807-18 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 40х2,00 мм | 3 | 11000,00 | -- | 33000 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | С130807-25 | Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 57х2,00 мм /добавить 8шт отвода по 0,15м/шт | 4,62 | 14600,00 | -- | 67452 | -- | -- | -- | -- |
| | | 10м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | С11011-2087 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 | Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М6х8х65 мм | 105 | 4,18 | -- | 439 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Ремонт поручней на лестнице внутренней | | | | | | | | |
| 146 | Е0159-9-1 | Ремонт прямой части деревянного поручня | 20,6 | 116,13 | 2,66 | 2392 | 55 | 2156 | 0,69 | 14 |
| | | 1м | | 107,37 | 0,32 | 2212 | 7 | 97,2 | 0,01 | -- |
| 147 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10,3 | 22,68 | 0,06 | 234 | 1 | 56 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 69 | -- | 81 | -- | -- |
| 148 | Е0113-26-6 к=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 10,3 | 41,98 | 0,05 | 432 | 1 | 80 | 0,05 | 1 |
| | | м2 | | 9,57 | -- | 99 | -- | 81 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 14.Водопровод хозяйственно-питьевой** | | | | | | | | |
| 149 | Е0110-35-1 | Установка щита для огнетушителей | 3 | 353,32 | 29,84 | 1060 | 90 | 410 | 0,78 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | 115,40 | 11,27 | 346 | 34 | 108 | 0,06 | -- |
| 150 | 1135-3 прим | Огнетушитель углекислотный заряженный, емкостью 2 л ОУ-3 | 3 | 1440,00 | -- | 4320 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 1135-2 прим | Огнетушитель химический воздушнопенный ОП-5 | 3 | 630,00 | -- | 1890 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 1135-5 прим | Шкаф для пожарного крана и 2-х огнетушителей | 3 | 7500,00 | -- | 22500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 15.Канализация | | | | | | | | |
| 153 | Е0117-1-10 | Установка стальных душевых поддонов | 1 | 4298,73 | 68,38 | 4299 | 68 | 250 | 1,14 | 1 |
| | | комплект | | 191,48 | 25,31 | 191 | 25 | 115,2 | 0,13 | -- |
| 154 | Е0117-2-3 | Установка смесителей | 40 | 162,61 | 1,96 | 6505 | 79 | 6677 | 0,81 | 32 |
| | | шт | | 144,90 | -- | 5796 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 155 | С131101-99 | Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | 40 | 1430,00 | -- | 57200 | -- | -- | -- | -- |
| | | компл | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 17.Отопление | | | | | | | | |
| 156 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 28 | 277,25 | 5,10 | 7763 | 143 | 2056 | 0,35 | 10 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 1731 | 54 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 157 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 141 | 275,25 | 5,10 | 38810 | 719 | 10355 | 0,35 | 50 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 8718 | 270 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 158 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 169 | 12,96 | -- | 2191 | -- | 2465 | 0,06 | 10 |
| | | м | | 12,66 | -- | 2140 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 159 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 13,72 | 22,88 | 0,06 | 314 | 1 | 77 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,88 | 0,03 | 94 | -- | 81 | -- | -- |
| 160 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 13,72 | 40,45 | 0,05 | 555 | 1 | 82 | 0,04 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 7,41 | -- | 102 | -- | 81 | -- | -- |
| 161 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 38 | 277,25 | 5,10 | 10535 | 194 | 2791 | 0,35 | 13 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 2350 | 73 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 162 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 184 | 275,25 | 5,10 | 50646 | 938 | 13513 | 0,35 | 65 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 11377 | 353 | 115,2 | 0,01 | 2 |
| 163 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 222 | 12,96 | -- | 2878 | -- | 3238 | 0,06 | 13 |
| | | м | | 12,66 | -- | 2811 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 164 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 18,002 | 22,88 | 0,06 | 412 | 1 | 101 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,88 | 0,03 | 124 | -- | 81 | -- | -- |
| 165 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 18,002 | 40,45 | 0,05 | 728 | 1 | 108 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 7,41 | -- | 133 | -- | 81 | -- | -- |
| 166 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 28 | 277,25 | 5,10 | 7763 | 143 | 2056 | 0,35 | 10 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 1731 | 54 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 167 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 159 | 275,25 | 5,10 | 43765 | 811 | 11677 | 0,35 | 56 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 9831 | 305 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 168 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 187 | 12,96 | -- | 2424 | -- | 2728 | 0,06 | 11 |
| | | м | | 12,66 | -- | 2368 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 169 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 15,232 | 22,88 | 0,06 | 349 | 1 | 85 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,88 | 0,03 | 105 | -- | 81 | -- | -- |
| 170 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 15,232 | 40,45 | 0,05 | 616 | 1 | 91 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 7,41 | -- | 113 | -- | 81 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Е0116-6-1 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм | 40 | 277,25 | 5,10 | 11090 | 204 | 2938 | 0,35 | 14 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 2473 | 77 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 172 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 214 | 275,25 | 5,10 | 58903 | 1091 | 15716 | 0,35 | 75 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 13232 | 411 | 115,2 | 0,01 | 2 |
| 173 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 254 | 12,96 | -- | 3292 | -- | 3705 | 0,06 | 15 |
| | | м | | 12,66 | -- | 3216 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 174 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 20,656 | 22,88 | 0,06 | 473 | 1 | 116 | 0,03 | 1 |
| | | м2 | | 6,88 | 0,03 | 142 | 1 | 81 | -- | -- |
| 175 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 20,656 | 40,45 | 0,05 | 836 | 1 | 124 | 0,04 | 1 |
| | | м2 | | 7,41 | -- | 153 | -- | 81 | -- | -- |
| 176 | Е0116-6-2 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм | 68 | 275,25 | 5,10 | 18717 | 347 | 4994 | 0,35 | 24 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 4205 | 130 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 177 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 68 | 12,96 | -- | 881 | -- | 992 | 0,06 | 4 |
| | | м | | 12,66 | -- | 861 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 178 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 5,712 | 22,88 | 0,06 | 131 | -- | 32 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,88 | 0,03 | 39 | -- | 81 | -- | -- |
| 179 | Е0113-26-21 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 5,712 | 40,45 | 0,05 | 231 | -- | 34 | 0,04 | -- |
| | | м2 | | 7,41 | -- | 42 | -- | 81 | -- | -- |
| Теплоснабжение калориферов П1,2,3,4,5 | | | | | | | | | | |
| 180 | Е0116-6-3 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм | 30 | 354,25 | 5,10 | 10627 | 153 | 2203 | 0,35 | 11 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 1855 | 58 | 115,2 | 0,01 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Е0116-6-4 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм | 90 | 433,25 | 5,10 | 38992 | 459 | 6610 | 0,35 | 32 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 5565 | 173 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 182 | Е0116-6-5 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм | 7 | 483,25 | 5,10 | 3383 | 36 | 514 | 0,35 | 2 |
| | | м | | 61,83 | 1,92 | 433 | 13 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 183 | Е0116-6-6 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм | 24 | 620,68 | 10,24 | 14896 | 246 | 2250 | 0,44 | 11 |
| | | м | | 77,56 | 3,82 | 1861 | 92 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 184 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 151 | 12,96 | -- | 1957 | -- | 2203 | 0,06 | 9 |
| | | м | | 12,66 | -- | 1912 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 185 | С130809-30 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | 8 | 157,00 | -- | 1256 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | Е0116-15-2 | Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 16 | 531,66 | 50,52 | 8507 | 808 | 5925 | 1,74 | 28 |
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 4819 | 324 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| 187 | С130902-289 Изм. и доп.вып.19 | Дисковый поворотный затвор SYLAX из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, с металлической рукояткой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32/40, типа Danfoss | 16 | 7204,00 | -- | 115264 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | С130809-31 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80 | 32 | 198,00 | -- | 6336 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | С130903-587 Изм. и доп.вып.19 | Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 80°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 | 1 | 9072,00 | -- | 9072 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | Е0118-21-2 | Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм /на резьбе/ | 4 | 21781,73 | 65,52 | 87127 | 262 | 819 | 0,89 | 4 |
| | | 1фильтр | | 154,58 | 23,17 | 618 | 93 | 115,2 | 0,12 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Е0116-15-1 | Установка клапанов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 531,66 | 50,52 | 532 | 51 | 370 | 1,74 | 2 |
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 301 | 20 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 192 | С130903-299 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 15783,00 | -- | 15783 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | С130809-29 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80 | 8 | 135,00 | -- | 1080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | С130809-28 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 | 2 | 121,00 | -- | 242 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Узел управления и распределительные гребенки | | | | | | | | |
| 195 | Е0118-13-1 | Установка насосов массой агрегата до 0,1 т | 2 | 3133,53 | 154,72 | 6267 | 309 | 6188 | 15,40 | 31 |
| | | 1насос | | 2627,81 | 57,94 | 5256 | 116 | 115,2 | 0,28 | 1 |
| 196 | С131005-21 Изм. и доп.вып.19 | Насос циркуляционный для систем отопления и холодоснабжения фланцевый, модель GHN Basic 80-120 F, Q 45,0 м3/ч, Н 8,9 м вод. ст., типа IMP Pumps | 2 | 72135,00 | -- | 144270 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | С131206-310 Изм. и доп.вып.19 | Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 2, DN 50, типа Danfoss | 4 | 8608,00 | -- | 34432 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 1 | 531,66 | 50,52 | 532 | 51 | 370 | 1,74 | 2 |
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 301 | 20 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 199 | С130903-376 Изм. и доп.вып.19 | Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 35585,00 | -- | 35585 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | С130905-1631 Изм. и доп.вып.19 | Привод электрический AMV 25, напряжение питания 230 В, типа Danfoss | 1 | 55181,00 | -- | 55181 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | С130809-49 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 20 ГОСТ 12816-80 | 2 | 302,00 | -- | 604 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 5 | 531,66 | 50,52 | 2658 | 253 | 1851 | 1,74 | 9 |
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 1506 | 101 | 115,2 | 0,09 | -- |
| 203 | Е0116-15-3 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм | 2 | 1000,45 | 116,04 | 2001 | 232 | 1322 | 3,08 | 6 |
| | | 1шт | | 530,36 | 43,45 | 1061 | 87 | 115,2 | 0,21 | -- |
| 204 | С130904-1117 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | 5 | 36040,00 | -- | 180200 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | С130904-1117 Изм. и доп.вып.19 | Кран шаровый JiP-FF под приварку, без редуктора, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005 | 2 | 36040,00 | -- | 72080 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 15 | 531,66 | 50,52 | 7975 | 758 | 5554 | 1,74 | 26 |
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 4517 | 304 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| 207 | С130904-1159 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа Arco ГОСТ 21345-2005 | 5 | 704,00 | -- | 3520 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | С130904-1205 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые со сливным клапаном, с резьбой 1/2", Т до +120°С, PN 64, DN 15, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 | 10 | 802,00 | -- | 8020 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | Е0116-15-2 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм | 10 | 531,66 | 50,52 | 5317 | 505 | 3703 | 1,74 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 3012 | 203 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| 210 | С130904-1161 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа Arco ГОСТ 21345-2005 | 1 | 1632,00 | -- | 1632 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | С130904-1162 Изм. и доп.вып.19 | Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа Arco ГОСТ 21345-2005 | 2 | 2521,00 | -- | 5042 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | С130904-1167 Изм. и доп.вып.19 прим | Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +120°С, PN 25, DN 40, типа Bugatti ГОСТ 21345-2005 /слив/ | 4 | 1929,00 | -- | 7716 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | С130903-589 Изм. и доп.вып.19 | Клапан обратный пружинный 223 с наружной резьбой латунный, присоединение Rp 2, Тмакс 80°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 11823-91 | 3 | 21999,00 | -- | 65997 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | Е0122-40-2 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм | 6 | 141,43 | 21,20 | 849 | 127 | 804 | 0,54 | 3 |
| | | фланец | | 114,60 | -- | 688 | -- | 117 | -- | -- |
| 215 | С130809-34 Изм. и доп.вып.18 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80 | 6 | 364,00 | -- | 2184 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | Е0116-15-1 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм | 8 | 531,66 | 50,52 | 4253 | 404 | 2962 | 1,74 | 14 |
| | | 1шт | | 301,16 | 20,28 | 2409 | 162 | 115,2 | 0,09 | 1 |
| 217 | С130903-316 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 5 | 44500,00 | -- | 222500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | С130903-318 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 2 | 56690,00 | -- | 113380 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | С130903-317 Изм. и доп.вып.19 | Клапан балансировочный ручной MSV-F2 с измерительными ниппелями фланцевый, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 | 1 | 48989,00 | -- | 48989 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | Ц0111-168-2 | Приборы и средства автоматизации | 6 | 2282,00 | 207,83 | 13692 | 1247 | 6816 | 8,29 | 50 |
| | | шт | | 1361,88 | 40,56 | 8171 | 243 | 81 | 0,24 | 1 |
| 221 | С131206-317 Изм. и доп.вып.19 | Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, тыс.тенге230В, типа Danfoss | 1 | 66378,00 | -- | 66378 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | С131206-322 Изм. и доп.вып.19 | Ключ программирования А 230, типа Danfoss | 1 | 12528,00 | -- | 12528 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | С131206-332 Изм. и доп.вып.19 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss | 1 | 6415,00 | -- | 6415 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | С131206-336 Изм. и доп.вып.19 | Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь), типа Danfoss | 2 | 10508,00 | -- | 21016 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | С131206-331 Изм. и доп.вып.19 | Панель клеммная для регуляторов температуры ECL COMFORT, типа Danfoss | 1 | 5715,00 | -- | 5715 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | Е0118-22-2 | Установка манометров с трехходовым краном | 17 | 866,62 | 2,02 | 14733 | 34 | 939 | 0,26 | 4 |
| | | комплект | | 47,97 | -- | 816 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 227 | Е0118-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | 15 | 613,96 | -- | 9209 | -- | 1105 | 0,37 | 6 |
| | | комплект | | 63,96 | -- | 959 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 228 | Е0118-15-1 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм | 4 | 8389,82 | 88,32 | 33559 | 353 | 6766 | 8,13 | 33 |
| | | 1шт | | 1436,50 | 31,87 | 5746 | 127 | 115,2 | 0,17 | 1 |
| 229 | Е0116-10-4 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 8 | 965,81 | 26,78 | 7726 | 214 | 1517 | 0,86 | 7 |
| | | м | | 154,58 | 10,03 | 1237 | 80 | 115,2 | 0,05 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | Е0116-10-2 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм | 15 | 646,27 | 18,18 | 9694 | 273 | 2172 | 0,66 | 10 |
| | | м | | 118,86 | 6,81 | 1783 | 102 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 231 | Е0116-29-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм | 15 | 12,96 | -- | 194 | -- | 219 | 0,06 | 1 |
| | | м | | 12,66 | -- | 190 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 232 | Е0116-29-2 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм | 8 | 13,10 | -- | 105 | -- | 117 | 0,06 | -- |
| | | м | | 12,66 | -- | 101 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 233 | Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 23 | 99,21 | 21,69 | 2282 | 499 | 1062 | 0,25 | 6 |
| | | м | | 45,71 | 5,57 | 1051 | 128 | 90 | 0,03 | 1 |
| 234 | С11031-232 Изм. и доп.вып.18 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 | 16,5 | 180,00 | -- | 2970 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | С11031-238 Изм. и доп.вып.18 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77 | 8,8 | 287,00 | -- | 2526 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | С130810-45 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | 5 | 200,00 | -- | 1000 | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | Ц0111-168-2 | Приборы и средства автоматизации | 16 | 2282,00 | 207,83 | 36512 | 3325 | 18176 | 8,29 | 133 |
| | | шт | | 1361,88 | 40,56 | 21790 | 649 | 81 | 0,24 | 4 |
| 238 | С130905-2032 Изм. и доп.вып.19 | Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini | 16 | 471,00 | -- | 7536 | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 10 | 22,88 | 0,06 | 229 | 1 | 56 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,88 | 0,03 | 69 | -- | 81 | -- | -- |
| 240 | Е0113-26-21 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза | 20 | 20,23 | 0,03 | 405 | 1 | 60 | 0,02 | -- |
| | | м2 | | 3,71 | -- | 74 | -- | 81 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 18.Вентиляция | | | | | | | | |
| 241 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1256,14 | 12,01 | 5025 | 48 | 1116 | 1,47 | 6 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 951 | 18 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 242 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4,5 | 1256,14 | 12,01 | 5653 | 54 | 1256 | 1,47 | 7 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 1070 | 20 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 243 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 6,7 | 1189,41 | 11,03 | 7969 | 74 | 1410 | 1,11 | 7 |
| | | м2 | | 178,50 | 4,13 | 1196 | 28 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 244 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4,8 | 1189,41 | 11,03 | 5709 | 53 | 1010 | 1,11 | 5 |
| | | м2 | | 178,50 | 4,13 | 857 | 20 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 245 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1256,14 | 12,01 | 5025 | 48 | 1116 | 1,47 | 6 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 951 | 18 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 246 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 16,1 | 1256,14 | 12,01 | 20224 | 193 | 4493 | 1,47 | 24 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 3827 | 72 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 247 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 7,5 | 1249,08 | 13,89 | 9368 | 104 | 2416 | 1,70 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 274,40 | 5,20 | 2058 | 39 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 248 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 9,7 | 1256,14 | 12,01 | 12185 | 116 | 2707 | 1,47 | 14 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 2306 | 44 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 249 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 16,1 | 1256,14 | 12,01 | 20224 | 193 | 4493 | 1,47 | 24 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 3827 | 72 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 250 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 4 | 1256,14 | 12,01 | 5025 | 48 | 1116 | 1,47 | 6 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 951 | 18 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 251 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 19,3 | 1189,41 | 11,03 | 22956 | 213 | 4061 | 1,11 | 21 |
| | | м2 | | 178,50 | 4,13 | 3445 | 80 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 252 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 5,8 | 1189,41 | 11,03 | 6899 | 64 | 1220 | 1,11 | 6 |
| | | м2 | | 178,50 | 4,13 | 1035 | 24 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 253 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 13,4 | 1208,14 | 12,01 | 16189 | 161 | 3739 | 1,47 | 20 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 3186 | 60 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 254 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 5,67 | 1189,41 | 11,03 | 6744 | 63 | 1193 | 1,11 | 6 |
| | | м2 | | 178,50 | 4,13 | 1012 | 23 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 255 | Е0120-3-9 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 21,78 | 1249,08 | 13,89 | 27205 | 302 | 7015 | 1,70 | 37 |
| | | м2 | | 274,40 | 5,20 | 5977 | 113 | 115,2 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Е0120-3-8 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 800 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 5,8 | 1189,41 | 11,03 | 6899 | 64 | 1220 | 1,11 | 6 |
| | | м2 | | 178,50 | 4,13 | 1035 | 24 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 257 | Е0120-3-7 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром от 500 до 560 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 9,2 | 1256,14 | 12,01 | 11557 | 110 | 2567 | 1,47 | 14 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 2187 | 41 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 258 | Е0120-3-10 | Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм | 109 | 1208,14 | 12,01 | 131687 | 1309 | 30415 | 1,47 | 161 |
| | | м2 | | 237,73 | 4,49 | 25913 | 489 | 115,2 | 0,02 | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 20.Силовое электрооборудование** | | | | | | | | |
| | | Прокладка кабеля | | | | | | | | |
| 259 | С151601-549 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | 0,051 | 609341,00 | -- | 31076 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | С151601-492 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0918 | 126202,00 | -- | 11585 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | С151601-493 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 5х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0714 | 156130,00 | -- | 11148 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | Ц0108-148-1 | Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг | 20 | 27,70 | 2,10 | 554 | 42 | 345 | 0,10 | 2 |
| | | м | | 19,70 | 0,50 | 394 | 10 | 85,5 | -- | -- |
| 263 | С151601-483 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,102 | 68759,00 | -- | 7013 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 264 | Ц0108-410-1прим | Монтаж кабелегона | 2111 | 34,20 | 1,20 | 72196 | 2533 | 42235 | 0,14 | 296 |
| | | м | | 23,20 | 0,20 | 48975 | 422 | 85,5 | -- | 2 |
| 265 | СПрайс-лист | Кабельный канал 20х10 | 5 | 299,60 | -- | 1498 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | СПрайс-лист | Кабельный канал 16х16 | 150 | 26,51 | -- | 3976 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 267 | СПрайс-лист | Кабельный канал 25х16 | 1840 | 27,90 | -- | 51339 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 268 | СПрайс-лист | Кабельный канал 25х25 | 86 | 53,01 | -- | 4559 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | СПрайс-лист | Кабельный канал 40х25 | 30 | 71,50 | -- | 2145 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Светотехническое оборудование | | | | | | | | |
| 270 | С151702-35 | Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4(Светильник ЛПО46-2х36) | 50 | 3670,00 | -- | 183500 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 271 | Ц0134-72-1 | Облучатель бактерицидный, настенный | 30 | 1599,47 | -- | 47984 | -- | 38437 | 10,00 | 300 |
| | | компл | | 1581,75 | -- | 47453 | -- | 81 | -- | -- |
| 272 | СПрайс ТОО "МедАспанОптика " | Облучатель бактерицидный ARLAN модель ОБ модификации ОБС-1 | 30 | 4457,62 | -- | 133729 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Электроустановочные и пускорегулирующие устройства | | | | | | | | |
| 273 | Е0167-17-1 | Монтаж электроприборов и аппаратов - выключатель, розетка | 4 | 37,55 | -- | 150 | -- | 131 | 0,24 | 1 |
| | | шт | | 37,55 | -- | 150 | -- | 87,48 | -- | -- |
| 274 | С151801-145 | Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 | 24 | 68,00 | -- | 1632 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 275 | Ц0110-99-6 | Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый | 6 | 1526,20 | -- | 9157 | -- | 6998 | 9,00 | 54 |
| | | шт | | 1440,00 | -- | 8640 | -- | 81 | -- | -- |
| 276 | СПрайс ТОО "Gulser Competer" | Источник бесперебойного питания VOLTA Active 1500VA LCD | 6 | 14770,47 | -- | 88623 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 21.Благоустройство | | | | | | | | |
| | | Восстановление верхнего слоя альфальтового покрытия | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | Е0127-53-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ | 78 | 499,79 | 15,35 | 38984 | 1197 | 1027 | 0,03 | 3 |
| | | м2 | | 5,94 | 5,06 | 463 | 395 | 119,7 | 0,02 | 1 |
| | | РАЗДЕЛ 23.Освещение уличное 2шт | | | | | | | | |
| 278 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 54,6 | 251,77 | -- | 13747 | -- | 13980 | 1,77 | 97 |
| | | м3 | | 251,77 | -- | 13747 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 279 | Е0101-166-3 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы | 54,6 | 192,26 | -- | 10497 | -- | 10676 | 1,39 | 76 |
| | | м3 | | 192,26 | -- | 10497 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 280 | Ц0108-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 195 | 44,97 | 34,75 | 8769 | 6776 | 3125 | 0,07 | 13 |
| | | м | | 10,12 | 8,62 | 1973 | 1682 | 85,5 | 0,05 | 10 |
| 281 | С143008-92 | Песок природный | 5,4 | 990,00 | -- | 5346 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 | Ц0108-141-1 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг | 195 | 30,04 | 3,88 | 5858 | 756 | 3766 | 0,13 | 25 |
| | | м | | 21,97 | 0,62 | 4283 | 122 | 85,5 | -- | 1 |
| 283 | С151601-470 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,12 | 55027,00 | -- | 6603 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | С151601-485 Изм. и доп. вып. 20 | Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,075 | 108150,00 | -- | 8111 | -- | -- | -- | -- |
| | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 285 | Ц0108-143-1 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | 195 | 39,62 | 29,63 | 7725 | 5777 | 2879 | 0,07 | 13 |
| | | м | | 9,89 | 7,38 | 1929 | 1438 | 85,5 | 0,04 | 8 |
| 286 | С143006-14 | Кирпич и камни керамические лицевые /ГОСТ 530-95/, 250х120х65 мм, М-75 | 0,78 | 12500,00 | -- | 9750 | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 287 | Е0133-204-1 | Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля" | 2 | 5155,07 | 2289,25 | 10310 | 4579 | 5775 | 13,80 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | опора | | 2274,41 | 781,26 | 4549 | 1563 | 94,5 | 2,93 | 6 |
| 288 | С143001-7 Изм. и доп. вып.19 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | 2,11 | 4598,00 | -- | 9702 | -- | -- | -- | -- |
| | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 289 | С12021-245 прим. | Стальная опора ОПФГ-6 с кронштейном /оцинкованная/ | 0,155 | 172800,00 | -- | 26784 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 290 | Е0133-115-2 | Установка светильников | 2 | 2148,14 | 1764,06 | 4296 | 3528 | 1290 | 2,31 | 5 |
| | | шт | | 382,95 | 299,81 | 766 | 600 | 94,5 | 1,01 | 2 |
| 291 | С151703-10 | Светильники тип ЖКУ16-150 | 2 | 9380,00 | -- | 18760 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292 | С151706-96 прим | Лампы ДнаТ-150 Вт | 2 | 3580,00 | -- | 7160 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 24.Пробить дверь в существующем заборе | | | | | | | | |
| 293 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из блока | 0,5 | 4899,14 | 1880,99 | 2450 | 940 | 1700 | 21,24 | 11 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 1509 | 269 | 95,58 | 2,91 | 1 |
| 294 | Е0146-4-2 | Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами | 0,05791 | 38782,43 | 3209,40 | 2246 | 186 | 1740 | 179,48 | 10 |
| | | т | | 32166,00 | 1212,75 | 1863 | 70 | 90 | 5,92 | -- |
| 295 | С11011-4482 Изм. и доп.вып.19 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | 0,05291 | 54230,00 | -- | 2869 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 296 | С11011-4289 Изм. и доп.вып.19 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006) | 0,005 | 51346,00 | -- | 257 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | Е0115-70-1 | Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен | 3 | 974,92 | 6,15 | 2925 | 18 | 636 | 1,32 | 4 |
| | | м2 | | 222,01 | 2,34 | 666 | 7 | 94,5 | 0,01 | -- |
| 298 | Е0115-71-1 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 3 | 139,20 | 1,49 | 418 | 4 | 125 | 0,26 | 1 |
| | | м2 | | 43,47 | 0,56 | 130 | 2 | 94,5 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2 | 22,68 | 0,06 | 45 | -- | 11 | 0,03 | -- |
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 13 | -- | 81 | -- | -- |
| 300 | Е0110-90-2 | Установка металлических дверей | 2,1 | 379,71 | 40,10 | 797 | 84 | 744 | 1,71 | 4 |
| | | м2 | | 313,09 | 15,16 | 657 | 32 | 108 | 0,07 | -- |
| 301 | С12022-1 | Двери распашные 1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные | 1 | 25100,00 | -- | 25100 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 302 | С11011-790 | Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание | 1 | 1960,00 | -- | 1960 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 25.Ограждение** | | | | | | | | |
| 303 | Е0101-164-2 | Разработка грунта 2 группы вручную | 6,1 | 251,77 | -- | 1536 | -- | 1562 | 1,77 | 11 |
| | | м3 | | 251,77 | -- | 1536 | -- | 101,7 | -- | -- |
| 304 | Е0106-1-20 | Бетонирование стоек | 6,4 | 6184,04 | 389,15 | 39578 | 2491 | 3956 | 3,24 | 21 |
| | | м3 | | 507,15 | 147,01 | 3246 | 941 | 94,5 | 0,72 | 5 |
| 305 | Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006 | Монтаж стоек | 1,03 | 5534,01 | 3576,71 | 5700 | 3684 | 1671 | 6,76 | 7 |
| | | т | | 1227,30 | 775,12 | 1264 | 798 | 81 | 2,48 | 3 |
| 306 | С12021-245 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т | 1,03 | 172800,00 | -- | 177984 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307 | Е0109-35-1 | Монтаж защитных ограждений | 3,865 | 20223,91 | 784,60 | 78165 | 3032 | 51511 | 99,48 | 384 |
| | | т | | 16327,13 | 126,56 | 63104 | 489 | 81 | 0,61 | 2 |
| 308 | С12021-237 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т | 3,865 | 154400,00 | -- | 596756 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 309 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 127,545 | 22,68 | 0,06 | 2893 | 8 | 693 | 0,03 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | м2 | | 6,68 | 0,03 | 852 | 3 | 81 | -- | -- |
| 310 | Е0113-26-6 К=2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 127,545 | 41,98 | 0,05 | 5354 | 6 | 988 | 0,05 | 6 |
| | | м2 | | 9,57 | -- | 1220 | -- | 81 | -- | -- |
| 311 | Е0107-25-1 | Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов | 1 | 6638,63 | 1466,04 | 6639 | 1466 | 5189 | 20,47 | 20 |
| | | шт | | 3700,13 | 418,45 | 3700 | 418 | 126 | 1,60 | 2 |
| 312 | С12022-4 | Ворота распашные огрунтованные и окрашенные | 1 | 131400,00 | -- | 131400 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 313 | У1-34-53 | Калитки металлические, высотой 2,2 м, типа КМ5В, высотой 1,9 м, типа КМ6В, высотой 1,2 м, типа КМ8А, монтаж металлоконструкций | 2 | 10277,62 | 19,51 | 20555 | 39 | 2262 | 8,05 | 16 |
| | | калитка | | 1389,21 | 7,01 | 2778 | 14 | 81 | 0,03 | -- |
| | | РАЗДЕЛ 26.Поднятие обечаек | | | | | | | | |
| 314 | Е0123-24-1 | Демонтаж люков | 3 | 170,95 | 26,57 | 513 | 80 | 542 | 1,51 | 5 |
| | | шт | | 144,38 | 10,13 | 433 | 30 | 117 | 0,09 | -- |
| 315 | Е0123-24-1 | Установка люков | 3 | 318,25 | 44,28 | 955 | 133 | 904 | 1,51 | 5 |
| | | шт | | 240,64 | 16,88 | 722 | 51 | 117 | 0,09 | -- |
| 316 | С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 | Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 | 3 | 13400,00 | -- | 40200 | -- | -- | -- | -- |
| | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12152484 | 200548 | | | 11609 |
| | | | Тенге | | | 1980899 | 78451 | | | 381 |
| | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 28710 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 28710 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 570086 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 38385 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 149690 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 363192 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1006 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 124198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 62 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 18630 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41657 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 735941 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 982 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 168320 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7760220 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2184214 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1578610 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 2743204 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 1181871 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 104 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1603920 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 802 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 240588 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 561848 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9925988 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10010 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1819198 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1269584 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 32490 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 144945 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1068644 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 870 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 118230 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 59 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 17735 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 83269 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 1471083 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 848 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 162679 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2390156 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 672764 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 186105 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1522909 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 55 | | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 6686 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 214393 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 107 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 32159 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 156273 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 2760822 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1180 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 218264 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 133729 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8024 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость прочих работ - | | | Тенге | | | 141752 | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 15064297 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 13021 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2368461 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с временными, 1,44%** | **15 280 809** |
| **Итого с зимними удоражаниями, 1,35%** | **15 486 713** |
| **Итого с выслугой лет, 1%** | **15 639 234** |
| **Итого с доп.отпусками, 0,4%** | **15 700 242** |
| **Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574** | **40 152 103** |
| **Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%** | **803 042** |
| **Итого с налогами** | **40 955 145** |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | **4 914 617** |
| **Итого с НДС** | **45 869 762** |
| **Итого со скидкой** | **38 980 125,19** |

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)