Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

АКТ №6
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

Л.см. 2-1-2 на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Отделка наружная(АР-5)								
3	Е0115-156-2	Окраска фасадов фасадной краской	127,62784	318,05	2,54	40592	324	3269	0,15	19
		м2		26,14	0,96	3336	123	94,5	--	1
4	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	130,46096	26,52	0,06	3460	8	1241	0,06	7
		м2		8,86	0,03	1155	3	107,1	--	--
5	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	130,46096	161,14	0,78	21022	101	11046	0,50	65
		м2		79,44	0,29	10364	38	106,2	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Внутреняя отделка(АР10)								
		Потолки								
6	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	1219	226,90	4,93	276593	6004	137416	0,64	776
		м2		117,43	1,86	143143	2270	94,5	0,01	11
		Стены								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	45	189,44	5,08	8525	229	6687	0,85	38
		м2		156,03	1,21	7021	55	94,5	0,06	3
10	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной 3мм	2062,293	193,60	4,29	399254	8842	168435	0,52	1080
		м2		84,79	1,64	174861	3377	94,5	0,01	16
11	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	162	254,87	2,35	41289	381	6992	0,27	43
		м2		44,77	0,90	7253	146	94,5	--	1
12	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	165,7628	1113,13	7,22	184515	1197	53079	2,01	333
		м2		337,20	4,91	55895	813	93,6	0,03	4
14	Е0115-73-1	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30мм	11	1398,95	55,38	15388	609	4689	2,58	28
		м2		411,41	39,66	4526	436	94,5	0,21	2
15	Е0115-73-2к=2	Оштукатуривание рентгенозащитным раствором при уменьшениии толщины грунта на каждые 10 мм добавлять до 10мм	11	-221,14	-45,72	-2433	-503	-648	-0,16	-2
		м2		-28,98	-33,38	-319	-367	94,5	-0,17	-2
		РАЗДЕЛ 3.Полы (АР9)								
		Утепление пола первого этажа (АР19)								
16	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	184,66667	302,69	16,79	55897	3100	16945	0,52	96
		м2		76,59	6,30	14144	1163	110,7	0,03	6
17	Е0111-11-6к=26	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона до 150мм	184,66667	1180,10	21,78	217925	4021	1809	0,01	1
		м2		0,72	8,12	134	1500	110,7	0,04	7
18	Е0112-15-1	Устройство рубероида по периметру здания	185	212,30	1,49	39276	275	6264	0,18	33
		м2		31,05	0,56	5744	104	107,1	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола I								
19	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	210,5	198,78	12,44	41842	2618	15078	0,41	86
		м2		60,03	4,67	12636	984	110,7	0,02	5
20	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25м	210,5	25,33	0,84	5333	176	242	0,01	1
		м2		0,72	0,31	153	66	110,7	--	--
22	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	225,235	125,78	0,20	28330	45	4661	0,10	23
		м		18,61	0,09	4191	20	110,7	--	--
		Тип пола II								
23	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50	198,78	12,44	9939	622	3581	0,41	20
		м2		60,03	4,67	3002	234	110,7	0,02	1
24	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике первый слой	50	357,95	23,03	17897	1151	5949	0,48	24
		м2		98,84	8,64	4942	432	110,7	0,04	2
25	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	50	242,08	11,31	12104	566	3472	0,29	14
		м2		58,48	4,25	2924	213	110,7	0,02	1
		Тип пола III								
28	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	208	198,78	12,44	41345	2587	14899	0,41	85
		м2		60,03	4,67	12486	972	110,7	0,02	5
		Тип пола V								
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	254	198,78	12,44	50489	3159	18194	0,41	104
		м2		60,03	4,67	15248	1187	110,7	0,02	6
39	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	271,78	125,78	0,20	34184	54	5624	0,10	28
		м		18,61	0,09	5057	24	110,7	--	--
		Тип пола VI								
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	198,78	12,44	2783	174	1003	0,41	6
		м2		60,03	4,67	840	65	110,7	0,02	--
41	Е0111-11-2	вычесть на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 15м	14	-25,33	-0,84	-355	-12	-16	-0,01	--
		м2		-0,72	-0,31	-10	-4	110,7	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	14	357,95	23,03	5011	322	1666	0,48	7
		м2		98,84	8,64	1384	121	110,7	0,04	1
43	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	14	242,08	11,31	3389	158	972	0,29	4
		м2		58,48	4,25	819	60	110,7	0,02	--
		Тип пола VIII								
53	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	219	198,78	12,44	43532	2724	15687	0,41	90
		м2		60,03	4,67	13147	1024	110,7	0,02	5
54	Е0111-11-2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 25мм	219	25,33	0,84	5548	183	251	0,01	1
		м2		0,72	0,31	159	68	110,7	--	--
		Тип пола IX								
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13	198,78	12,44	2584	162	931	0,41	5
		м2		60,03	4,67	780	61	110,7	0,02	--
60	Е0111-11-2к=2	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 30мм	13	49,94	1,68	649	22	19	0,01	--
		м2		0,72	0,62	9	8	110,7	--	--
		Тип пола X								
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,5	198,78	12,44	9044	566	3259	0,41	19
		м2		60,03	4,67	2731	213	110,7	0,02	1
64	Е0111-11-2к=4	Добавить на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40м	45,5	99,16	3,35	4512	152	99	0,01	--
		м2		0,72	1,25	33	57	110,7	0,01	--
65	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	48,685	30,92	0,28	1505	13	1153	0,12	6
		м		21,28	0,11	1036	5	110,7	--	--
		Тип пола XI								
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	22	198,78	12,44	4373	274	1576	0,41	9
		м2		60,03	4,67	1321	103	110,7	0,02	1
		Восстановление бетонного подстилающего слоя толщиной 80мм.Бетон В7,5								
69	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	27,68	4596,58	82,51	127233	2284	6704	1,55	43
		м3		225,11	31,16	6231	863	94,5	0,15	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4.Проемы(АР11-14)								
		Двери								
		Двери металлические								
70	Е0109-53-1	Монтаж конструкций металлических	0,95	17023,17	1416,44	16172	1346	11792	94,42	90
		т		14826,38	497,81	14085	473	81	2,44	2
71	С12022-3прим	Дверь металлическая просвинцованная	2	40600,00	--	81200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С12022-3	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ огрунтованные и окрашенные-входные наружные	5	40600,00	--	203000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С12022-1	Двери металлические однопольные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окна								
85	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	2,064	406,32	23,17	839	48	417	1,07	2
		м2		179,48	7,73	370	16	108	0,04	--
86	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,5628	537,52	23,97	1378	61	757	1,59	4
		м2		265,62	7,73	681	20	108	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	2,8384	510,22	23,76	1448	67	791	1,50	4
		м2		250,39	7,73	711	22	108	0,04	--
88	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	15,5736	460,21	24,15	7167	376	3729	1,28	20
		м2		213,70	7,99	3328	124	108	0,04	1
89	Е0110-91-7 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема до 2 м2	85,2384	527,24	24,73	44941	2108	26646	1,68	143
		м2		281,23	8,22	23972	700	108	0,04	3
99	С11011-936	Вычитается позиция: Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	86,484216	-2800,00	--	-242156	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	85,907328	4963,00	--	426358	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	110,8772	245,81	6,98	27255	773	13269	0,67	75
		м2		108,16	2,65	11992	294	108	0,01	1
103	С12061-198 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 600 мм	85,7	4890,00	--	419073	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Витражи В7								
104	Е0109-44-4	Монтаж металлопластиковых витражных блоков и дверей с заполнением стеклопакетами	42,12	1151,07	253,64	48483	10683	32198	4,38	185
		м2		879,75	64,00	37055	2696	81	0,22	9
105	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	16,38	12700,00	--	208026	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
106	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	23,01	4472,00	--	102901	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Утепление вентшахт (АР16-19								
117	Е0112-10-1	Устройство фартуков из оцинкованной стали	37,85	626,11	1,55	23698	59	7167	1,12	42
		м2		176,21	0,59	6670	22	107,1	--	--
118	Е0126-30-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	7,65	9155,43	590,97	70039	4521	33997	26,50	203
		м3		4716,37	221,48	36080	1694	90	1,08	8
119	С11031-170 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30Г-50	7,4205	5450,00	--	40442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм (ВШ1,ВШ12)	11	4786,50	39,43	52652	434	4525	2,09	23
		шт		342,33	14,77	3766	162	115,2	0,08	1
121	Е0120-21-7	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3600 мм(ВШ2,ВШ11,ВШ4,ВШ7)	10	6410,80	80,92	64108	809	6005	2,99	30
		шт		491,75	29,53	4918	295	115,2	0,14	1
122	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм(ВШ3,ВШ5,ВШ6,ВШ8,Вш9,ВШ10)	14	7455,06	73,85	104371	1034	10244	3,67	51
		шт		608,58	26,58	8520	372	115,2	0,13	2
		Устройство коробов (АР21)								
123	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	85,28	940,48	6,06	80204	516	20796	1,48	126
		м2		256,29	1,76	21856	150	94,5	0,01	1
		Утепление наружных кирпичных стен (АР27)								
126	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	53,35	14600,00	--	778910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-2056 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х180 мм	10341	9,34	--	96585	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	120,5	45,60	1,49	5494	179	5014	0,26	31
		м2		43,47	0,56	5238	68	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	122,91	257,00	--	31588	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Кровля(АР43)								
132	Е0110-14-1	Установка стропил, стойки, прогоны, мауэрлаты	18,953622	24334,92	417,85	461235	7920	83203	25,42	482
		м3		3907,13	157,50	74054	2985	108	0,78	15
133	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции	0,072	127995,24	851,11	9216	61	455	38,07	3
		1т		6365,25	320,63	458	23	94,5	1,58	--
134	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,28257	177381,63	2282,62	50123	645	3624	49,11	14
		т		9315,00	863,44	2632	244	126	4,21	1
135	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1502	149300,00	--	22425	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	7,448	10687,00	--	79597	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	26,401622	599,34	35,14	15823	928	4435	0,90	24
		м3		142,31	13,23	3757	349	108	0,07	2
139	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	930	14,57	1,24	13546	1151	13749	0,08	74
		м2		13,33	0,47	12396	442	107,1	--	2
140	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная 3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1023	38,09	--	38966	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
141	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	88	343,00	--	30184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С11011-3051 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка карнизная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	150	163,00	--	24450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
143	С11011-3061 Изм. и доп. вып.17прим	Снегозадержатель	250	302,00	--	75500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0110-3-5	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	140	833,33	9,43	116667	1320	37864	1,64	230
		м2		246,85	3,57	34559	500	108	0,02	2
145	Е0110-12-3	Подшивка карниза металлосайдингом	140	134,24	5,60	18793	784	18864	0,77	108
		м2		122,65	2,11	17171	296	108	0,01	1
146	С11011-434прим	Стоимость металлосайдинга	142,8	1190,00	--	169932	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	150	1097,63	3,11	164645	467	1973	0,07	10
		м		11,13	1,15	1670	173	107,1	0,01	1
		Слуховые окна ОС-1 - 3 шт.								
151	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	3	1320,84	102,01	3963	306	3716	6,99	21
		шт		1107,45	39,37	3322	118	108	0,19	1
152	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, II сорта	0,18	18666,00	--	3360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	С11021-17	Брусья необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 100, 125 мм, II сорта	0,324	11700,00	--	3791	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,504	599,34	35,14	302	18	85	0,90	--
		м3		142,31	13,23	72	7	108	0,07	--
155	С12061-152прим	Блоки дверные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,44	3960,00	--	5702	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	18	817,43	10,25	14714	185	5312	1,70	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		271,69	3,85	4890	69	107,1	0,02	--
157	С11011-3059 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка плоского конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	12	343,00	--	4116	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	С11011-3049 Изм. и доп. вып.17	Планка ендовы нижней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	30	194,00	--	5820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	С11011-3050 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка ендовы верхней для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	30	297,00	--	8910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С11011-3052 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка торцевая для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	15	243,00	--	3645	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0110-7-1	Обшивка сайдингом	7,5	147,00	5,80	1102	44	559	0,42	3
		м2		66,76	2,20	501	16	108	0,01	--
162	С11011-434прим	Стоимость металлосайдинга	7,65	1190,00	--	9104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0120-11-2	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2	3	400,00	37,38	1200	112	1009	1,68	5
		шт		277,12	14,77	831	44	115,2	0,07	--
164	С131312-62	Решетки жалюзийные неподвижные	1,44	1310,00	--	1886	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток количество окрасок 2	1,44	164,61	0,09	237	--	169	0,74	1
		м2		124,20	0,02	179	--	94,5	--	--
166	С11011-798	Скобяные изделия окон	3	720,00	--	2160	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Утепление чердака (АР14)								
168	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	608,566	201,26	5,90	122478	3591	54578	0,46	282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		81,51	2,23	49605	1354	107,1	0,01	7
169	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	608,566	167,27	5,90	101796	3591	42435	0,36	218
		м2		62,88	2,23	38268	1354	107,1	0,01	7
170	С11031-182 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, жесткие	94,023447	18500,00	--	1739434	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0112-15-1	Устройство рубероида по периметру здания	142,4	212,30	1,49	30232	212	4821	0,18	25
		м2		31,05	0,56	4422	80	107,1	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Стены,перегородки								
		Гипсокартонные перегородки								
173	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 12,5мм	230	1826,88	17,38	420181	3996	93538	2,21	508
		м2		370,01	6,55	85103	1506	108	0,03	7
174	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией толщиноц гипсокартона 12,5мм-влагостойкий	60	1768,08	17,38	106085	1043	24401	2,21	132
		м2		370,01	6,55	22201	393	108	0,03	2
		РАЗДЕЛ 7.Разное								
		Поручень в с/узле(АР1)								
185	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,24416	22,68	0,06	28	--	7	0,03	--
		м2		6,68	0,03	8	--	81	--	--
186	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,24416	41,98	0,05	52	--	10	0,05	--
		м2		9,57	--	12	--	81	--	--
		Звукоизоляция стен венткамеры(АР-1),								
187	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минераловатных плит	4,9	7419,16	472,78	36354	2317	18868	23,05	113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		4101,19	177,19	20096	868	90	0,86	4
188	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	4,753	14600,00	--	69394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	60,7	979,57	6,15	59460	373	12869	1,32	80
		м2		222,01	2,34	13476	142	94,5	0,01	1
		Узел прохода канализационных труб через крышу (лист 15)								
190	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	0,25	598,35	1,55	150	--	47	1,12	--
		м2		176,21	0,59	44	--	107,1	--	--
191	Е0108-4-7	Гидроизоляция примыкания	0,25	252,00	4,77	63	1	12	0,24	--
		м2		42,95	1,80	11	--	106,2	0,01	--
		Гардеробная стойка (АР23)								
192	Е0110-10-2	Устройство барьера	4,8	278,23	47,40	1336	228	733	0,80	4
		м2		123,43	17,91	592	86	108	0,09	--
193	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	0,072	10687,00	--	769	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С11011-592	Стоимость ДСП	0,048	39100,00	--	1877	--	--	--	--
		100м2		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен ламинатом	7,85	148,61	5,40	1167	42	1202	0,87	7
		м2		139,73	2,05	1097	16	108	0,01	--
196	С11011-7675 Изм. и доп.вып.19прим	Ламинат под мрамор толщ 28мм	2,4	4573,00	--	10975	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
197	С11011-7674 Изм. и доп.вып.19	Ламинат под мрамор толщ 19мм	5,15	3659,00	--	18844	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
198	С11011-7673 Изм. и доп.вып.19	Ламинат шириной 50мм	0,3	2287,00	--	686	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
199	С11011-819	Петля мебельная	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Окошко в двери ИО-1(АР22)								
207	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	1,820232	412,01	38,61	750	70	463	1,41	3
		м2		220,72	14,60	402	27	108	0,07	--
208	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1,820232	12300,00	--	22389	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
209	С11011-791	Стоимость скобяных изделий для люка	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство стремянки МС-1 -2шт (АР30)								
210	Е0109-29-1	Устройство лестницы-стремянки	0,07056	15836,43	6844,83	1117	483	442	33,24	2
		т		5796,00	1941,09	409	137	81	6,83	--
211	С12021-267	Стоимость лестницы-стремянки	0,07056	133700,00	--	9434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,1752	37,19	0,05	118	--	12	0,02	--
		м2		4,78	--	15	--	81	--	--
		Металлические решетки (АР26)								
213	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,57369	11244,84	1453,68	17696	2288	10957	53,59	84
		т		8461,13	135,00	13315	212	81	0,66	1
214	С12021-268	Сварная решетка	1,57369	134000,00	--	210874	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток количество окрасок 2	58,135	164,61	0,09	9570	5	6825	0,74	43
		м2		124,20	0,02	7220	1	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8831952	97783			6632
			Тенге			1108404	34990			169
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7994658				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			1769080				
	Всего заработная плата -		Тенге				1056103			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4219436				
	Местные материалы -		Тенге			900043				
		Накладные расходы -	Тенге			1069634				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							535
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				160445			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			543857				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9608149				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6848
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216548			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			613077				
	Материалы -		Тенге			3805				
	Всего заработная плата -		Тенге				68382			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			529608				
		Накладные расходы -	Тенге			55390				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40108				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			708574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							402
		Сметная заработная плата -	Тенге				76691			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			224217				
	Материалы -		Тенге			201907				
	Всего заработная плата -		Тенге				18909			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1886				
	Сдача и испытание -		Тенге			973				
		Накладные расходы -	Тенге			21783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			260760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							125
		Сметная заработная плата -	Тенге				22176			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10577483				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7374
		Сметная заработная плата -	Тенге				1315415			

Итого с временными, 1,44%	**10 729 799**
Итого с зимними удоражаниями, 1,35%	**10 874 651**
Итого с выслугой лет, 1%	**10 981 949**
Итого с доп.отпусками, 0,4%	**11 024 868**
Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574	**28 195 211**
Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%	**563 904**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с налогами				**28 759 116**				
		Налог на добавленную стоимость, 12%				**3 451 094**				
		Итого с НДС				**32 210 209**				
		Итого со скидкой				**27 372 236**				

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)