**Заказчик:** **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Подрядчик:** **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Подготовительные работы

# АКТ №1
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

Л.см. 1-1-1 на Демонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Архитектурно-строительная часть** | | | | | | | | |
| 1 | Е0146-44-2 | Разборка металлопластиковых и деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок и раздаточного окна | 133 | 250,04 | 23,78 | 33255 | 3163 | 31287 | 1,52 | 202 |
| | | м2 | | 226,26 | 8,98 | 30093 | 1194 | 100 | 0,04 | 6 |
| 2 | Е0156-3-2 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 60 | 146,99 | 6,63 | 8819 | 398 | 9163 | 0,95 | 57 |
| | | м2 | | 140,36 | 1,04 | 8422 | 62 | 108 | 0,01 | 1 |
| 3 | Е0146-44-3прим | Демонтаж внутренних металлопластиковых дверей | 116,5 | 158,38 | 23,78 | 18451 | 2770 | 16727 | 0,91 | 106 |
| | | м2 | | 134,60 | 8,98 | 15681 | 1046 | 100 | 0,04 | 5 |
| 4 | Е0110-90-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж металлических дверей внутренних ДН 21-13 | 9 | 188,79 | 22,46 | 1699 | 202 | 1670 | 0,89 | 8 |
| | | м2 | | 163,35 | 8,49 | 1470 | 76 | 108 | 0,04 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0110-90-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж металлических дверей наружных ДГ 21-9 | 11 | 188,79 | 22,46 | 2077 | 247 | 2041 | 0,89 | 10 |
| | | м2 | | 163,35 | 8,49 | 1797 | 93 | 108 | 0,04 | -- |
| 6 | Е0109-53-2 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж, решеток, из полосовой и тонколистовой стали | 1,27 | 5704,21 | 814,06 | 7244 | 1034 | 4619 | 27,96 | 36 |
| | | т | | 4414,50 | 75,60 | 5606 | 96 | 81 | 0,37 | -- |
| 7 | Е0158-4-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - сливов | 90 | 14,39 | 1,29 | 1295 | 116 | 1285 | 0,09 | 8 |
| | | м | | 13,10 | 0,23 | 1179 | 21 | 107,1 | -- | -- |
| 8 | Е0155-1-3 | Разборка деревянных ограждений радиаторов | 10 | 61,66 | 8,92 | 617 | 89 | 586 | 0,38 | 4 |
| | | м2 | | 52,74 | 1,49 | 527 | 15 | 108 | 0,01 | -- |
| 9 | Е0146-44-2 | Разборка металлопластиковых витражей | 28 | 250,04 | 23,78 | 7001 | 666 | 6587 | 1,52 | 42 |
| | | м2 | | 226,26 | 8,98 | 6335 | 251 | 100 | 0,04 | 1 |
| 10 | Е0155-1-3прим | Разборка металлопластиковых перегородок | 38 | 61,66 | 8,92 | 2343 | 339 | 2226 | 0,38 | 14 |
| | | м2 | | 52,74 | 1,49 | 2004 | 57 | 108 | 0,01 | 1 |
| 11 | Е0155-3-1 | Разборка кирпичных перегородок | 57,6 | 2719,44 | 399,69 | 156640 | 23022 | 145756 | 15,88 | 915 |
| | | м3 | | 2319,75 | 63,00 | 133618 | 3629 | 106,2 | 0,54 | 31 |
| 12 | Е0110-5-2к=0,8 | Демонтаж деревянных коробов | 5 | 2745,86 | 261,86 | 13729 | 1309 | 13948 | 16,08 | 80 |
| | | м3 | | 2484,00 | 99,00 | 12420 | 495 | 108 | 0,48 | 2 |
| 13 | Е0157-2-5 | Разборка покрытия полов из линолеума и релина | 850 | 17,38 | 0,93 | 14773 | 791 | 15610 | 0,11 | 97 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 13983 | 119 | 110,7 | -- | 1 |
| 14 | Е0157-2-7 | Разборка покрытия полов из керамических плиток | 380 | 116,63 | 10,56 | 44319 | 4013 | 45322 | 0,70 | 266 |
| | | 1м2 | | 106,07 | 1,67 | 40307 | 635 | 110,7 | 0,01 | 5 |
| 15 | Е0111-11-1к=0,4 | Разборка цементных стяжек толщиной 20 мм | 1300 | 24,86 | 3,98 | 32318 | 5174 | 32201 | 0,14 | 185 |
| | | м2 | | 20,88 | 1,50 | 27144 | 1945 | 110,7 | 0,01 | 9 |
| 16 | Е0111-11-2к=0,4 | добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки | 1300 | 0,52 | 0,27 | 676 | 348 | 507 | -- | 2 |
| | | м2 | | 0,25 | 0,10 | 328 | 130 | 110,7 | -- | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Е0157-14-1к=0,4 | Разборка подстилающего слоя песчанного | 346 | 13,72 | 0,55 | 4749 | 190 | 4582 | 0,09 | 30 |
| | | 1м2 | | 13,18 | 0,12 | 4559 | 40 | 99,63 | -- | -- |
| 18 | Е0111-8-3к=0,4 | Разборка тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 27,7 | 304,54 | 104,74 | 8436 | 2901 | 7341 | 1,38 | 38 |
| | | м3 | | 199,80 | 39,60 | 5534 | 1097 | 110,7 | 0,19 | 5 |
| 19 | Е0111-4-5к=0,4 | Демонтаж гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм | 70 | 23,28 | 3,75 | 1630 | 263 | 1622 | 0,10 | 7 |
| | | м2 | | 19,53 | 1,40 | 1367 | 98 | 110,7 | 0,01 | -- |
| 20 | Е0152-1-3 | Разборка бетонного подиума | 0,4 | 3714,23 | 2438,48 | 1486 | 975 | 841 | 7,78 | 3 |
| | | м3 | | 1275,75 | 950,21 | 510 | 380 | 94,5 | 5,22 | 2 |
| 21 | Е0110-5-2к=0,8 | Демонтаж деревянных ступеней | 0,2 | 2745,86 | 261,86 | 549 | 52 | 558 | 16,08 | 3 |
| | | м3 | | 2484,00 | 99,00 | 497 | 20 | 108 | 0,48 | -- |
| 22 | Е0157-2-5 | Разборка резинового покрытия пандуса | 7 | 17,38 | 0,93 | 122 | 7 | 129 | 0,11 | 1 |
| | | 1м2 | | 16,45 | 0,14 | 115 | 1 | 110,7 | -- | -- |
| 23 | Е0162-36-4 | Очистка вручную потолков от набелов | 1220 | 37,04 | -- | 45189 | -- | 42703 | 0,26 | 314 |
| | | м2 | | 37,04 | -- | 45189 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 24 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и перегородок | 2205 | 32,87 | -- | 72478 | -- | 72478 | 0,23 | 503 |
| | | м2 | | 32,87 | -- | 72478 | -- | 100 | -- | -- |
| 25 | Е0163-8-5 | Разборка облицовки фартуков из керамических глазурованных плиток | 82 | 133,16 | 23,58 | 10919 | 1934 | 8814 | 0,74 | 61 |
| | | м2 | | 109,58 | 4,16 | 8986 | 341 | 94,5 | 0,02 | 2 |
| 26 | Е0163-8-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | 755 | 133,16 | 23,58 | 100536 | 17803 | 81151 | 0,74 | 561 |
| | | м2 | | 109,58 | 4,16 | 82733 | 3141 | 94,5 | 0,02 | 18 |
| 27 | Е0146-24-2 | Отбивка штукатурки с поверхностей фасада | 900 | 32,87 | -- | 29583 | -- | 29583 | 0,23 | 205 |
| | | м2 | | 32,87 | -- | 29583 | -- | 100 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 2.Крыша | | | | | | | | |
| 28 | Е0112-14-2 к=0,4 | Снятие утепления керамзитового | 63 | 251,29 | 98,29 | 15831 | 6192 | 12813 | 1,08 | 68 |
| | | м3 | | 153,00 | 36,90 | 9639 | 2325 | 107,1 | 0,18 | 11 |
| 29 | Е0110-5-1к=0,8 | Демонтаж деревянных конструкций кровли | 17 | 3043,26 | 253,26 | 51735 | 4305 | 52976 | 18,00 | 306 |
| | | м3 | | 2790,00 | 95,40 | 47430 | 1622 | 108 | 0,46 | 8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Е0153-2-1 | Разборка кладки простых стен из кирпича | 15 | 4899,14 | 1880,99 | 73487 | 28215 | 56651 | 21,24 | 319 |
| | | м3 | | 3018,15 | 538,09 | 45272 | 8071 | 106,2 | 2,91 | 44 |
| 31 | Е0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций карниза | 120 | 24,15 | 2,64 | 2898 | 317 | 2822 | 0,15 | 18 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 2581 | 54 | 107,1 | -- | 1 |
| 32 | Е0110-5-2к=0,8 | Демонтаж крниза из доски | 3 | 2745,86 | 261,86 | 8238 | 786 | 8369 | 16,08 | 48 |
| | | м3 | | 2484,00 | 99,00 | 7452 | 297 | 108 | 0,48 | 1 |
| 33 | Е0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 900 | 48,37 | 4,36 | 43533 | 3924 | 43077 | 0,29 | 259 |
| | | м2 | | 44,01 | 0,68 | 39609 | 612 | 107,1 | 0,01 | 5 |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Вентиляционные шахты** | | | | | | | | |
| 34 | Е0109-5-3 Изм. и доп. вып. 13т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж стального листа толщ 1мм | 1,6 | 4907,64 | 1382,55 | 7852 | 2212 | 3237 | 11,64 | 19 |
| | | т | | 2268,00 | 229,95 | 3629 | 368 | 81 | 0,88 | 1 |
| 35 | Е0107-20-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок | 0,88 | 27498,20 | 1704,20 | 24198 | 1500 | 21970 | 102,00 | 90 |
| | | т | | 19170,00 | 644,18 | 16870 | 567 | 126 | 3,14 | 3 |
| 36 | Е0110-5-1к=0,8 | Демонтаж элементов каркаса из брусьев | 5 | 3043,26 | 253,26 | 15216 | 1266 | 15581 | 18,00 | 90 |
| | | м3 | | 2790,00 | 95,40 | 13950 | 477 | 108 | 0,46 | 2 |
| 37 | Е0126-30-1к=0,4 | Демонтаж утеплителя | 6 | 1577,79 | 151,29 | 9467 | 908 | 8009 | 8,02 | 48 |
| | | м3 | | 1426,50 | 56,70 | 8559 | 340 | 90 | 0,28 | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Козырьки входов** | | | | | | | | |
| 38 | Е0158-2-2прим | Разборка покрытий кровли из полигаля | 35 | 17,19 | 2,02 | 602 | 71 | 575 | 0,10 | 4 |
| | | м2 | | 15,17 | 0,16 | 531 | 6 | 107,1 | -- | -- |
| 39 | Е0109-24-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж металлической обрешетки | 0,16 | 8631,36 | 2815,67 | 1381 | 451 | 804 | 33,90 | 5 |
| | | т | | 5454,00 | 750,30 | 873 | 120 | 81 | 2,67 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Е0109-24-1т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5 | Демонтаж стальных конструкций | 0,75 | 8631,36 | 2815,67 | 6474 | 2112 | 3769 | 33,90 | 25 |
| | | т | | 5454,00 | 750,30 | 4091 | 563 | 81 | 2,67 | 2 |
| 41 | Е0152-1-3 | Разборка бетонного пандуса со ступенями | 12 | 3714,23 | 2438,48 | 44571 | 29262 | 25242 | 7,78 | 93 |
| | | м3 | | 1275,75 | 950,21 | 15309 | 11403 | 94,5 | 5,22 | 63 |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Демонтаж благоустройства** | | | | | | | | |
| 42 | Е0127-20-1 | Разборка бортовых камней на бетонном основании | 220 | 122,85 | -- | 27027 | -- | 35946 | 0,77 | 169 |
| | | м | | 122,85 | -- | 27027 | -- | 133 | -- | -- |
| 43 | У1-43-9к=0,8 | Скамья типа С-4, строительные работы | 3 | 543,84 | -- | 1632 | -- | 1542 | 3,28 | 10 |
| | | скамья | | 543,84 | -- | 1632 | -- | 94,5 | -- | -- |
| 44 | У1-43-9 | Скамья типа С-4, строительные работы | 3 | 679,80 | -- | 2039 | -- | 2141 | 4,10 | 12 |
| | | скамья | | 679,80 | -- | 2039 | -- | 105 | -- | -- |
| 45 | У1-49-1к=0,8 | Урна типа 1, строительные работы | 5 | 872,96 | 80,96 | 4365 | 405 | 3849 | 4,80 | 24 |
| | | урна | | 792,00 | 22,56 | 3960 | 113 | 94,5 | 0,09 | -- |
| 46 | У1-49-1 | Урна типа 1, строительные работы | 5 | 1070,96 | 80,96 | 5355 | 405 | 5316 | 6,00 | 30 |
| | | урна | | 990,00 | 22,56 | 4950 | 113 | 105 | 0,11 | 1 |
| 47 | Е0168-1-1 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 30 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм | 1100 | 20,69 | 19,90 | 22755 | 21886 | 5543 | 0,01 | 6 |
| | | м2 | | 0,79 | 3,42 | 869 | 3762 | 119,7 | 0,02 | 21 |
| 48 | У1-31-1к=0,8 | Демонтаж железобетонных решетчатых без цоколя, высота 1,2 м, типа Б1А, строительные работы | 2 | 669,48 | 262,92 | 1339 | 526 | 1224 | 2,48 | 5 |
| | | м | | 406,56 | 78,96 | 813 | 158 | 126 | 0,31 | 1 |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Отопление и вентиляция** | | | | | | | | |
| 49 | Е0165-3-2 | Демонтаж вентиля | 164 | 81,18 | 0,18 | 13314 | 30 | 15307 | 0,46 | 75 |
| | | шт | | 81,00 | 0,02 | 13284 | 3 | 115,2 | -- | -- |
| 50 | Е0116-10-4к=0,4 | Демонтаж трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм | 10 | 60,52 | 8,32 | 605 | 83 | 637 | 0,29 | 3 |
| | | м | | 52,20 | 3,12 | 522 | 31 | 115,2 | 0,02 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | 325 | 51,07 | 0,69 | 16598 | 224 | 18903 | 0,33 | 108 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 16374 | 36 | 115,2 | -- | -- |
| 52 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | 50 | 88,41 | 1,24 | 4421 | 62 | 5033 | 0,57 | 28 |
| | | м | | 87,17 | 0,20 | 4359 | 10 | 115,2 | -- | -- |
| 53 | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 60 | 116,90 | 1,81 | 7014 | 109 | 7975 | 0,75 | 45 |
| | | м | | 115,09 | 0,29 | 6905 | 17 | 115,2 | -- | -- |
| 54 | Е0116-7-7к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 70 мм | 20 | 42,06 | 4,88 | 841 | 98 | 899 | 0,22 | 4 |
| | | м | | 37,17 | 1,83 | 743 | 37 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 55 | Е0116-7-8к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам. 80 мм | 40 | 42,06 | 4,88 | 1682 | 195 | 1797 | 0,22 | 9 |
| | | м | | 37,17 | 1,83 | 1487 | 73 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 56 | Е0165-19-1 | Демонтаж радиаторов массой до 80 кг | 97,5 | 197,20 | 15,96 | 19227 | 1556 | 20640 | 1,21 | 118 |
| | | шт | | 181,24 | 2,52 | 17671 | 246 | 115,2 | 0,02 | 2 |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Вентиляция** | | | | | | | | |
| 57 | Е0120-31-2к=0,4 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,12 т | 2 | 607,40 | 38,51 | 1215 | 77 | 1343 | 3,47 | 7 |
| | | шт | | 568,89 | 14,17 | 1138 | 28 | 115,2 | 0,07 | -- |
| 58 | Е0120-31-1к=0,4 | Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т | 4 | 447,40 | 15,54 | 1790 | 62 | 2016 | 2,52 | 10 |
| | | шт | | 431,87 | 5,67 | 1727 | 23 | 115,2 | 0,03 | -- |
| 59 | Е0120-3-3к=0,4 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм | 16 | 99,89 | 4,44 | 1598 | 71 | 1790 | 0,59 | 9 |
| | | м2 | | 95,45 | 1,66 | 1527 | 27 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 60 | Е0120-3-15к=0,4 | Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм | 160 | 45,82 | 3,39 | 7331 | 542 | 8055 | 0,26 | 42 |
| | | м2 | | 42,43 | 1,27 | 6789 | 203 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 61 | Е0120-12-7к=0,4 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм | 45 | 81,44 | 6,78 | 3665 | 305 | 4017 | 0,45 | 20 |
| | | шт | | 74,66 | 2,84 | 3359 | 128 | 115,2 | 0,01 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Е0120-12-8к=0,4 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 300х300 мм | 40 | 81,44 | 6,78 | 3258 | 271 | 3571 | 0,45 | 18 |
| | | шт | | 74,66 | 2,84 | 2986 | 113 | 115,2 | 0,01 | 1 |
| 63 | Е0120-12-9к=0,4 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 5 размером 400х400 мм | 10 | 81,44 | 6,78 | 814 | 68 | 893 | 0,45 | 4 |
| | | шт | | 74,66 | 2,84 | 747 | 28 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 64 | Е0120-40-1к=0,4 | Демонтаж кондиционеров | 4 | 152,97 | 7,44 | 612 | 30 | 684 | 0,80 | 3 |
| | | шт | | 145,53 | 2,84 | 582 | 11 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Водопровод и канализация** | | | | | | | | |
| 65 | Е0116-22-1к=0,4 | Демонтаж водомерных узлов, | 1 | 636,55 | 55,15 | 637 | 55 | 694 | 3,40 | 3 |
| | | 1узел | | 581,40 | 20,70 | 581 | 21 | 115,2 | 0,10 | -- |
| 66 | Е0116-20-1к=0,4 | Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм | 2 | 72,24 | 9,24 | 144 | 18 | 153 | 0,36 | 1 |
| | | 1кран | | 63,00 | 3,60 | 126 | 7 | 115,2 | 0,02 | -- |
| 67 | Е0165-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм | 45 | 116,90 | 1,81 | 5261 | 81 | 5981 | 0,75 | 34 |
| | | м | | 115,09 | 0,29 | 5179 | 13 | 115,2 | -- | -- |
| 68 | Е0165-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 40 мм | 40 | 88,41 | 1,24 | 3536 | 50 | 4026 | 0,57 | 23 |
| | | м | | 87,17 | 0,20 | 3487 | 8 | 115,2 | -- | -- |
| 69 | Е0165-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм | 145 | 51,07 | 0,69 | 7405 | 100 | 8434 | 0,33 | 48 |
| | | м | | 50,38 | 0,11 | 7305 | 16 | 115,2 | -- | -- |
| 70 | Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм | 40 | 121,88 | 4,88 | 4875 | 195 | 5476 | 0,66 | 26 |
| | | м | | 117,00 | 1,83 | 4680 | 73 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | Канализация | | | | | | | | |
| 71 | Е0117-1-2примк=0,4 | Демонтаж душевой кабины | 7 | 169,88 | 37,58 | 1189 | 263 | 1183 | 0,78 | 5 |
| | | комплект | | 132,30 | 14,40 | 926 | 101 | 115,2 | 0,07 | -- |
| 72 | Е0165-4-1 | Демонтаж раковины /умывальника/ | 58 | 101,59 | 3,33 | 5892 | 193 | 6601 | 0,61 | 35 |
| | | компл | | 98,26 | 0,54 | 5699 | 31 | 115,2 | -- | -- |
| 73 | Е0165-4-3 | Демонтаж унитазов со смывным бачком | 10 | 244,84 | 6,45 | 2448 | 65 | 2758 | 1,43 | 14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | компл | | 238,39 | 1,04 | 2384 | 10 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 74 | Е0165-4-2 | Демонтаж мойки | 6 | 161,43 | 4,65 | 969 | 28 | 1089 | 0,99 | 6 |
| | | компл | | 156,78 | 0,72 | 941 | 4 | 115,2 | 0,01 | -- |
| 75 | Е0117-2-3к=0,4 | ДЕмонтаж смесителей | 12 | 51,03 | 0,63 | 612 | 8 | 697 | 0,28 | 3 |
| | | шт | | 50,40 | -- | 605 | -- | 115,2 | -- | -- |
| 76 | Е0165-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 40 | 118,01 | 1,59 | 4720 | 64 | 5376 | 0,69 | 28 |
| | | м | | 116,42 | 0,25 | 4657 | 10 | 115,2 | -- | -- |
| 77 | Е0165-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 45 | 145,63 | 3,27 | 6553 | 147 | 7407 | 0,85 | 38 |
| | | м | | 142,36 | 0,52 | 6406 | 23 | 115,2 | -- | -- |
| 78 | Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15к=0,4 | Демонтаж трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 30 | 90,16 | 3,85 | 2705 | 116 | 3033 | 0,49 | 15 |
| | | м | | 86,31 | 1,44 | 2589 | 43 | 115,2 | 0,01 | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Силовое электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | |
| 79 | Ц0108-358-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006к=0,4 | Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами накаливания | 3 | 234,25 | 162,86 | 703 | 489 | 270 | 0,37 | 1 |
| | | шт | | 71,39 | 33,75 | 214 | 101 | 85,5 | 0,20 | 1 |
| 80 | Е0167-7-3 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 17 | 9,32 | 0,23 | 158 | 4 | 151 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 9,09 | 0,05 | 155 | 1 | 97,2 | -- | -- |
| 81 | Е0167-7-5 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 155 | 29,35 | 2,80 | 4549 | 434 | 4068 | 0,18 | 28 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 4115 | 70 | 97,2 | -- | 1 |
| 82 | Е0167-7-5к=0,4прим | Демонтаж настенных бактерицидных ламп | 30 | 11,74 | 1,12 | 352 | 34 | 315 | 0,07 | 2 |
| | | шт | | 10,62 | 0,18 | 319 | 5 | 97,2 | -- | -- |
| 83 | Е0167-7-1 | Демонтаж выключателей, розеток | 185 | 8,42 | -- | 1558 | -- | 1514 | 0,06 | 11 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 1558 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 84 | Е0167-7-1прим | Демонтаж распредкоробки | 50 | 8,42 | -- | 421 | -- | 409 | 0,06 | 3 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 421 | -- | 97,2 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | 120 | 13,94 | 0,06 | 1673 | 7 | 1619 | 0,10 | 12 |
| | | м | | 13,88 | -- | 1666 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 86 | Ц0108-572-7к=0,3 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм (ВРУ) | 1 | 261,30 | 72,30 | 261 | 72 | 176 | 1,20 | 1 |
| | | шт | | 189,00 | 16,89 | 189 | 17 | 85,5 | 0,10 | -- |
| 87 | Ц0108-572-3к=0,3 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм-щиты осветительные на 6 групп | 4 | 115,59 | 20,49 | 462 | 82 | 339 | 0,60 | 2 |
| | | шт | | 95,10 | 4,05 | 380 | 16 | 85,5 | 0,02 | -- |
| 88 | Е0167-4-1 | Демонтаж скрытой электропроводки | 750 | 3,69 | -- | 2768 | -- | 2690 | 0,03 | 19 |
| | | м | | 3,69 | -- | 2768 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 89 | Ц0108-411-1к=0,3 | Демонтаж Металлического рукава, наружный диаметр до 48 мм | 40 | 16,98 | 2,34 | 679 | 94 | 506 | 0,09 | 3 |
| | | м | | 14,64 | 0,15 | 586 | 6 | 85,5 | -- | -- |
| 90 | Ц0108-396-8к=0,3 | Демонтаж кабелегона | 30 | 20,64 | 12,54 | 619 | 376 | 299 | 0,05 | 1 |
| | | м | | 8,10 | 3,54 | 243 | 106 | 85,5 | 0,02 | 1 |
| 91 | Е0167-5-12 | Демонтаж трубных проводок, трубы в борозде диаметром до 25 мм | 50 | 45,45 | 0,49 | 2273 | 25 | 2188 | 0,30 | 15 |
| | | м | | 44,96 | 0,07 | 2248 | 3 | 97,2 | -- | -- |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Пожарная сигнализация** | | | | | | | | |
| 92 | Ц0110-668-2 к-т 0,3 | Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 75 | 105,70 | 1,60 | 7928 | 120 | 6324 | 0,60 | 45 |
| | | шт | | 104,10 | -- | 7808 | -- | 81 | -- | -- |
| 93 | Е0167-7-1прим | Демонтаж коробок ответвительных | 15 | 8,42 | -- | 126 | -- | 123 | 0,06 | 1 |
| | | шт | | 8,42 | -- | 126 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 94 | Е0167-4-1 | Демонтаж провода | 180 | 3,69 | -- | 664 | -- | 646 | 0,03 | 5 |
| | | м | | 3,69 | -- | 664 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 95 | Ц0110-667-1к=0,3 | Демонтаж прибора ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 | 1282,98 | 0,48 | 1283 | -- | 1039 | 6,90 | 7 |
| | | шт | | 1282,50 | -- | 1283 | -- | 81 | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Е0167-7-5 | Демонтаж световых указателей "Выход" | 10 | 29,35 | 2,80 | 294 | 28 | 262 | 0,18 | 2 |
| | | шт | | 26,55 | 0,45 | 266 | 4 | 97,2 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 11.Телефонизация | | | | | | | | |
| 97 | Е0167-7-1 | Демонтаж телефонных розеток | 4 | 8,42 | -- | 34 | -- | 33 | 0,06 | -- |
| | | шт | | 8,42 | -- | 34 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 98 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | 80 | 13,94 | 0,06 | 1115 | 5 | 1079 | 0,10 | 8 |
| | | м | | 13,88 | -- | 1110 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 99 | Ц0108-396-8к=0,3 | Демонтаж кабельного канала | 10 | 20,64 | 12,54 | 206 | 125 | 100 | 0,05 | -- |
| | | м | | 8,10 | 3,54 | 81 | 35 | 85,5 | 0,02 | -- |
| 100 | Е0167-7-1прим | Демонтаж распредкоробки | 4 | 8,42 | -- | 34 | -- | 33 | 0,06 | -- |
| | | шт | | 8,42 | -- | 34 | -- | 97,2 | -- | -- |
| 101 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | 40 | 13,94 | 0,06 | 558 | 2 | 540 | 0,10 | 4 |
| | | м | | 13,88 | -- | 555 | -- | 97,2 | -- | -- |
| | | РАЗДЕЛ 12. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ | | | | | | | | |
| 102 | Ц0110-669-6к=0,3 | Демонтаж блока питания | 1 | 457,38 | 0,48 | 457 | -- | 370 | 2,40 | 2 |
| | | шт | | 456,90 | -- | 457 | -- | 81 | -- | -- |
| 103 | Ц0110-350-22к=0,3 | Демонтаж камер видеонаблюдения | 4 | 1169,34 | 8,34 | 4677 | 33 | 4231 | 5,70 | 23 |
| | | шт | | 1161,00 | 2,70 | 4644 | 11 | 90,9 | 0,02 | -- |
| 104 | Е0167-6-1 | Демонтаж кабеля | 300 | 13,94 | 0,06 | 4182 | 18 | 3643 | 0,10 | 29 |
| | | м | | 13,88 | -- | 4164 | -- | 87,48 | -- | -- |
| | | Вывоз мусора | | | | | | | | |
| 105 | Е01031-А26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 342,65 | 27,10 | 27,10 | 9286 | 9286 | 5850 | -- | -- |
| | | т | | -- | 18,97 | -- | 6500 | 90 | 0,40 | 137 |
| 106 | Е010333-А30-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1 | 342,65 | 176,40 | 176,40 | 60443 | 60443 | 10880 | -- | -- |
| | | т | | -- | 35,28 | -- | 12089 | 90 | 0,74 | 254 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 1229621 | 249389 | | | 6416 |
| | | | Тенге | | | 971399 | 66293 | | | 660 |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 38034 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 36462 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 32965 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 16 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4945 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4260 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 75259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 245 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 41407 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1037705 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 5889 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 858744 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 895093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 448 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 134264 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 115968 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2048767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 6413 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 993008 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 22951 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2945 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 15345 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12430 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 6 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1864 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 2123 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 37503 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 17209 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 130931 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 127141 | | | |
| | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 966 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 146467 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 73 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 21970 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 16644 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 294042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 866 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 149112 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 2455571 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 7619 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1200736 | | | |
| | | **Итого с временными, 1,44%** | | | | **2 490 931** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с зимними удоражаниями, 1,35%** | | | | **2 524 559** | | | | |
| | | **Итого с выслугой лет, 1%** | | | | **2 549 468** | | | | |
| | | **Итого с доп.отпусками, 0,4%** | | | | **2 559 432** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574** | | | | **6 545 541** | | | | |
| | | **Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%** | | | | **130 911** | | | | |
| | | **Итого с налогами** | | | | **6 676 451** | | | | |
| | | **Налог на добавленную стоимость, 12%** | | | | **801 174** | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | **7 477 625** | | | | |
| | | **Итого со скидкой** | | | | **6 354 596** | | | | |

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

**Заказчик:** **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

**Подрядчик:** **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

# АКТ №2
## приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2017г.

Л.см. 2-1-1 на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1.Усиление фундаментов(КЖ1-10) | | | | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | | | | |
| 1 | Е0151-2-2 | Разработка грунта на глубине до 2 м при подводке, смене или усилении фундаментов под наружные стены | 244,45707 | 975,27 | 0,04 | 238411 | 10 | 225432 | 6,10 | 1491 |
| | | м3 | | 906,75 | 0,01 | 221661 | 2 | 101,7 | -- | -- |
| | | Усиление фундаментов | | | | | | | | |
| | | Усиление фундаментов Блок 1(КЖ2,3,4,5) | | | | | | | | |
| 2 | Е0146-26-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ | 364 | 210,78 | 110,20 | 76724 | 40111 | 59280 | 0,52 | 190 |
| | | отверст. | | 97,81 | 65,05 | 35602 | 23678 | 100 | 0,10 | 37 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 315136 | 40121 | | | 1681 |
| | | | Тенге | | | 257263 | 23681 | | | 37 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 315136 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 17751 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 280944 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 284712 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 142 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 42707 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 35991 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 635839 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1860 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 323651 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 635839 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1860 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 323651 | | | |

| | |
|---|---|
| **Итого с временными, 1,44%** | **644 995** |
| **Итого с зимними удоражаниями, 1,35%** | **653 703** |
| **Итого с выслугой лет, 1%** | **660 152** |
| **Итого с доп.отпусками, 0,4%** | **662 732** |
| **Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574** | **1 694 885** |
| **Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%** | **33 898** |
| **Итого с налогами** | **1 728 782** |
| **Налог на добавленную стоимость, 12%** | **207 454** |
| **Итого с НДС** | **1 936 236** |
| **Итого со скидкой** | **1 645 502** |

0

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Джанахметов Т.М.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)