Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

АКТ №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

Л.см. 2-1-1 на Конструкции железобетонные

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление кирпичных стен (КЖ 11-20)								
45	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщиной 60мм, раствор М100	3052,881	807,81	16,93	2466139	51676	1563078	0,75	2282
		м2		538,20	3,60	1643061	10990	94,5	0,06	193
		Рама усиления РМ1-2шт(КЖ21-23)								
46	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	0,9247	52893,62	3209,40	48911	2968	30865	179,48	166
		т		32166,00	1212,75	29744	1121	100	5,92	5
47	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,9247	146000,00	--	135006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	--	20,99	0,03	--	--	--	0,02	--
		м2		4,78	--	--	--	--	--	--
49	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0493	149300,00	--	7360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	0,9247	1860,00	--	1720	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2 (КЖ5)	2	422,62	200,07	845	400	596	1,28	3
		отверст.		222,55	75,58	445	151	100	0,37	1
52	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	36	132,03	66,18	4753	2382	3678	0,34	12
		отверст.		63,23	38,95	2276	1402	100	0,06	2
53	Е0146-25-17к=2	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	36	2,50	1,52	90	55	58	--	--
		отверст.		0,72	0,90	26	32	100	--	--
54	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	175,98	88,16	1408	705	1097	0,45	4
		отверст.		85,05	52,04	680	416	100	0,08	1
55	Е0146-26-17к=31	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 510мм	4	48,76	43,43	195	174	108	0,01	--
		отверст.		1,35	25,64	5	103	100	0,04	--
56	Е0146-26-17к=18	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 380мм	4	28,88	25,22	116	101	65	0,01	--
		отверст.		1,35	14,89	5	60	100	0,02	--
57	Е0115-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	2,025	39,63	1,19	80	2	81	0,22	--
		м2		37,80	0,45	77	1	105	--	--
58	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса стен	2,025	944,73	4,92	1913	10	414	1,15	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	391	4	105	0,01	--
59	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	1,14	72,36	1,88	82	2	84	0,41	--
		м2		69,53	0,72	79	1	105	--	--
60	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса потолков	1,14	973,65	4,92	1110	6	261	1,28	1
		м2		216,45	1,87	247	2	105	0,01	--
61	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	3,2283	257,00	--	830	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж перемычки ПР-3								
91	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,015	5822,11	2351,24	87	35	59	24,43	--
		м3		3470,87	672,61	52	10	95,58	3,64	--
92	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	158,06	82,72	2529	1324	1748	0,39	6
		отверст.		72,71	48,69	1163	779	90	0,08	1
93	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02144	179612,58	670,08	3851	14	1111	332,35	7
		1т		54596,25	253,12	1171	5	94,5	1,24	--
94	Е0146-9-1прим	Усиление профильной сталью перекрытия	0,23484	97541,60	15693,85	22907	3686	10694	258,75	61
		т		49680,00	917,16	11667	215	90	4,34	1
95	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса от 0,1 до 0,5 т	0,23484	146000,00	--	34287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	0,23484	1860,00	--	437	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0101	149300,00	--	1508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	2,32	83,26	2,35	193	5	177	0,47	1
		м2		79,96	0,90	186	2	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	2,3664	257,00	--	608	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса потолков	2,32	1007,35	6,15	2337	14	551	1,47	3
		м2		248,92	2,34	577	5	94,5	0,01	--
101	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,796688	43,42	0,06	339	--	69	0,06	--
		м2		11,00	--	86	--	81	--	--
		Усиление стены ,сопряженной с перемычками								
102	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	8	210,78	110,20	1686	882	1173	0,52	4
		отверст.		97,81	65,05	782	520	90	0,10	1
103	Е0146-26-17к=4	иключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 150мм	8	-10,95	-8,76	-88	-70	-48	-0,01	--
		отверст.		-1,55	-5,17	-12	-41	90	-0,01	--
104	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,002	151317,73	734,54	303	1	44	135,70	--
		1т		22770,00	278,44	46	1	94,5	1,35	--
105	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры	0,07474	9537,53	455,40	713	34	871	60,61	5
		т		9082,13	171,56	679	13	126	0,84	--
106	С12041-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0709	45800,00	--	3247	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00384	69000,00	--	265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций стен	0,015	17643,57	395,71	265	6	71	30,48	--
		м3		5084,44	149,06	76	2	90	0,73	--
109	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00505	177381,63	2282,62	896	12	65	49,11	--
		т		9315,00	863,44	47	4	126	4,21	--
		Устройство металлических обойм по периметру пробиваемых проемов в кирпичной стене ОБ1-14(КЖ56-57)								
110	Е0146-4-2	Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами	1,6331145	46409,68	4011,75	75792	6552	56597	206,40	337
		т		36990,90	1515,94	60410	2476	90	7,40	12
111	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1,6331145	154400,00	--	252153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	77,73625	22,68	0,06	1763	5	422	0,03	3
		м2		6,68	0,03	519	2	81	--	--
113	Е0113-26-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	77,73625	43,42	0,06	3376	5	693	0,06	4
		м2		11,00	--	855	--	81	--	--
114	Е0146-8-2	Обетонирование конструкций	2,3069348	13903,05	293,47	32073	677	7687	21,05	49
		м3		3222,00	110,25	7433	254	100	0,54	1
115	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,1592694	149300,00	--	23779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	СЦ1ч.2тб.3	Доплата за марку стали С245	1,6331145	1860,00	--	3038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков	8,7786951	83,26	2,35	731	21	671	0,47	4
		м2		79,96	0,90	702	8	94,5	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	8,954269	257,00	--	2301	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	8,7786951	1007,35	6,15	8843	54	2084	1,47	13
		м2		248,92	2,34	2185	21	94,5	0,01	--
		Устройство жалюзийных решеток								
120	Е0109-53-2	Монтаж решеток из полосовой и тонколистовой стали	0,02836	9850,48	1162,95	279	33	191	46,60	1
		т		7357,50	108,00	209	3	90	0,53	--
121	С12021-87	Стоимость решеток	0,02836	180100,00	--	5108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	0,652	148,40	0,07	97	--	74	0,65	--
		м2		108,00	0,02	70	--	105	--	--
		Пробивка и заделка проемов в стене,всвязи с изменением проектных решений (АР 81-90а)								
123	Е0146-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (АР 50-60)	41	2975,47	1238,47	121994	50777	90405	10,60	435
		м3		1737,00	468,00	71217	19188	100	2,28	93
124	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	11,9	7284,23	154,03	86682	1833	28007	14,63	174
		м3		2295,00	58,50	27311	696	100	0,28	3
125	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	470	175,98	88,16	82713	41433	64432	0,45	213
		отверст.		85,05	52,04	39974	24459	100	0,08	38
126	Е0146-26-17 К=5	исключить на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ до 150мм	470	-14,40	-7,01	-6767	-3292	-5116	-0,04	-17
		отверст.		-6,75	-4,14	-3173	-1944	100	-0,01	-3
127	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0658	156751,29	477,54	10314	31	2360	207,00	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33975,00	180,00	2236	12	105	0,88	--
128	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05778	8679,65	422,15	502	24	574	56,40	3
		т		8257,50	157,50	477	9	118	0,77	--
129	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05778	41200,00	--	2381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пробивка отвертий в перекрытии (КЖ61-62)								
130	Е0146-27-2 т.ч. п-1.11 и п-3.9 К=1,1	Пробивка отверстий в конструкциях из бетона /в ж/бетонных конструкциях/	1,6065	10614,16	6122,04	17052	9835	10930	26,18	42
		м3		4492,13	2311,65	7217	3714	100	11,30	18
		Усиление отверстий в перекрытии(КЖ65,67,68,69,70)								
131	Е0107-26-1	Усиление сборных железобетонных конструкций установкой каркасов сеток и стержней арматуры-Усиление отверстий арматурными стержнями	0,18931	9537,53	455,40	1806	86	2207	60,61	11
		т		9082,13	171,56	1719	32	126	0,84	--
132	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,11956	50900,00	--	6086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01684	52400,00	--	882	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03422	52102,00	--	1783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,01868	50800,00	--	949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
136	Е0146-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	1,3	20686,28	302,67	26892	393	5142	24,61	32
		м3		3840,75	114,75	4993	149	100	0,56	1
		Устройство монолитных участков в покрытиии для выхода на чердак (КЖ 76,77)								
137	Е0146-35-2	Разборка монолитных железобетонных перекрытий	6,8	3437,46	1725,21	23375	11731	16080	10,48	71
		м3		1712,25	652,50	11643	4437	100	3,18	22
138	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен из кирпича	0,55	4899,14	1880,99	2695	1035	2077	21,24	12
		м3		3018,15	538,09	1660	296	106,2	2,91	2
139	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	4,6	10105,05	241,10	46483	1109	6634	8,06	37
		м3		1282,50	91,08	5900	419	105	0,44	2
140	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0895	53000,00	--	4744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1913	50900,00	--	9737	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0715	69000,00	--	4934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0965	55620,00	--	5367	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0064	99034,93	380,30	634	2	231	227,70	1
		1т		38036,25	143,44	243	1	94,5	0,70	--
145	Е0106-16-13прим	Укладка керамзитобетона В5	2,6	14777,76	318,94	38422	829	6348	15,64	41
		м3		2463,30	120,49	6405	313	94,5	0,59	2
		РАЗДЕЛ 3.Тамбур ТВ-1-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тамбур ТВ-1-земляные работы,фундамент(КЖ80-84)								
146	Е0101-166-2	Подсыпка под тамбур в грунтах 2 группы	4,75	134,10	--	637	--	720	0,97	5
		м3		134,10	--	637	--	113	--	--
148	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	4,9	6315,69	353,46	30947	1732	3697	3,60	18
		м3		585,00	133,52	2867	654	105	0,65	3
149	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0838	53600,00	--	4492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0042	55620,00	--	234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	26	13,91	0,07	362	2	189	0,04	1
		м		8,06	0,02	210	1	90	--	--
155	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26	245,44	3,82	6381	99	1190	0,21	6
		м2		37,35	1,44	971	37	118	0,01	--
		Покрытие тамбура(КЖ88,89)								
166	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,021	4658,59	2861,37	98	60	32	5,88	--
		т		1067,22	620,10	22	13	90	1,98	--
167	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	0,0566	13864,97	4022,39	785	228	518	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	514	61	90	3,81	--
168	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0776	154400,00	--	11981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,3756	21,80	0,05	74	--	18	0,03	--
		м2		5,81	0,02	20	--	90	--	--
173	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,3756	40,72	0,04	137	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--
		Отделка козырька								
174	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,1314	13864,97	4022,39	1822	529	1202	56,50	7
		т		9090,00	1071,86	1194	141	90	3,81	1
175	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1314	154400,00	--	20288	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,7159	21,80	0,05	125	--	30	0,03	--
		м2		5,81	0,02	33	--	90	--	--
177	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	5,7159	40,72	0,04	233	--	43	0,04	--
		м2		8,32	--	48	--	90	--	--
178	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	7	85,23	4,72	597	33	605	0,40	3
		м2		70,88	1,78	496	12	119	0,01	--
179	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,7	7634,00	--	5344	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Тамбур ТВ-2,ТВ-3,ТВ-4								
182	Е0101-166-2	Подсыпка под тамбур в грунтах 2 группы	10,205	134,10	--	1368	--	1546	0,97	10
		м3		134,10	--	1368	--	113	--	--
184	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	11,26	6315,69	353,46	71115	3980	8495	3,60	41
		м3		585,00	133,52	6587	1503	105	0,65	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00871	55620,00	--	484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05074	41200,00	--	2090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	51,8	13,91	0,07	720	4	377	0,04	2
		м		8,06	0,02	418	1	90	--	--
191	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,8	245,44	3,82	12714	198	2371	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1935	75	118	0,01	--
		Покрытие тамбура(КЖ88)								
202	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,0315	4658,59	2861,37	147	90	48	5,88	--
		т		1067,22	620,10	34	20	90	1,98	--
203	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	0,336	13864,97	4022,39	4659	1352	3073	56,50	19
		т		9090,00	1071,86	3054	360	90	3,81	1
204	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3675	154400,00	--	56742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,98625	21,80	0,05	348	1	84	0,03	--
		м2		5,81	0,02	93	--	90	--	--
209	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,98625	40,72	0,04	651	1	120	0,04	1
		м2		8,32	--	133	--	90	--	--
		Отделка козырька								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
219	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	7,5	85,23	4,72	639	35	648	0,40	3
		м2		70,88	1,78	532	13	119	0,01	--
220	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	0,75	7634,00	--	5726	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Козырек входа КВ-1 с пандусом (КЖ100)								
221	Е0101-166-2	Подсыпка под крыьцо и пандус в грунтах 2 группы	23,49	134,10	--	3150	--	3560	0,97	23
		м3		134,10	--	3150	--	113	--	--
222	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца и пандуса из бетона В15	6	8419,99	360,48	50520	2163	9930	8,99	54
		м3		1440,00	136,17	8640	817	105	0,67	4
223	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	12,42	13,91	0,07	173	1	90	0,04	1
		м2		8,06	0,02	100	--	90	--	--
224	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,42	245,44	3,82	3048	47	568	0,21	3
		м2		37,35	1,44	464	18	118	0,01	--
225	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0706	41200,00	--	2909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0288	93997,62	304,24	2707	9	1004	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	953	3	105	0,56	--
227	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,105	70437,87	304,24	7396	32	1079	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	1016	12	105	0,56	--
228	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,1338	40200,00	--	5379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
229	Е0111-15-7	Железнение бетонных покрытий	27	127,03	9,83	3430	265	3948	0,69	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		115,20	3,69	3110	100	123	0,02	--
		Ограждение крыльца								
230	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	42,5	89,04	5,89	3784	250	4404	0,42	18
		м		71,78	2,23	3051	95	140	0,01	--
231	С12021-245	Стоимость ограждения	0,352	172800,00	--	60826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	15,84	40,72	0,04	645	1	119	0,04	1
		м2		8,32	--	132	--	90	--	--
		Устройство козырька(КЖ102)								
233	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,047	4658,59	2861,37	219	134	71	5,88	--
		т		1067,22	620,10	50	29	90	1,98	--
234	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	0,148	13864,97	4022,39	2052	595	1354	56,50	8
		т		9090,00	1071,86	1345	159	90	3,81	1
235	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,195	154400,00	--	30108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4825	21,80	0,05	185	--	45	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
240	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,4825	40,72	0,04	345	--	64	0,04	--
		м2		8,32	--	71	--	90	--	--
241	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	3,5	481,76	1,22	1686	4	186	0,28	1
		м		44,10	0,45	154	2	119	--	--
		РАЗДЕЛ 6.Козырек входа КВ-2,КВ-3 (КЖ104-109)								
248	Е0101-166-2	Подсыпка под крыьцо и пандус в грунтах 2 группы	1,68	134,10	--	225	--	255	0,97	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	225	--	113	--	--
249	Е0106-13-3	Устройство подпорных ж/бетонных стенок крыльца из бетона В15	1	8419,99	360,48	8420	360	1655	8,99	9
		м3		1440,00	136,17	1440	136	105	0,67	1
250	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	5,18	13,91	0,07	72	--	38	0,04	--
		м2		8,06	0,02	42	--	90	--	--
251	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,18	245,44	3,82	1271	20	237	0,21	1
		м2		37,35	1,44	193	7	118	0,01	--
252	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0039	41200,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-3	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	238	1	105	0,56	--
254	С12041-132	Металлизация закладных изделий	0,0072	40200,00	--	289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
255	Е0111-15-7	Железнение бетонных покрытий	2,8	127,03	9,83	356	28	409	0,69	2
		м2		115,20	3,69	323	10	123	0,02	--
		Устройство козырька(КЖ105)								
256	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек	0,046	4658,59	2861,37	214	132	70	5,88	--
		т		1067,22	620,10	49	29	90	1,98	--
257	Е0109-24-1	Монтаж конструкции покрытия	0,051	13864,97	4022,39	707	205	466	56,50	3
		т		9090,00	1071,86	464	55	90	3,81	--
258	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,097	154400,00	--	14977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,2195	21,80	0,05	92	--	22	0,03	--
		м2		5,81	0,02	25	--	90	--	--
263	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,2195	40,72	0,04	172	--	32	0,04	--
		м2		8,32	--	35	--	90	--	--
		Ограждение крыльца								
270	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений	12,2	89,04	5,89	1086	72	1264	0,42	5
		м		71,78	2,23	876	27	140	0,01	--
271	С12021-245	Стоимость ограждения	0,06747	172800,00	--	11659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	3,03615	40,72	0,04	124	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	25	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4106921	200265			4334
			Тенге			1991174	74737			417
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3457611				
	Материалы -		Тенге			170363				
	Всего заработная плата -		Тенге				2058106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			103868				
	Местные материалы -		Тенге			1002236				
		Накладные расходы -	Тенге			1964852				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							982
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				294728			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			325348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5747811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5687
		Сметная заработная плата -	Тенге				2352834			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			649310				
	Материалы -		Тенге			688				
	Всего заработная плата -		Тенге				7804			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			638329				
		Накладные расходы -	Тенге			7024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1054			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39380				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			695714				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8858			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6443525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5737
		Сметная заработная плата -	Тенге				2361692			

Итого с временными, 1,44%	**6 536 312**
Итого с зимними удоражаниями, 1,35%	**6 624 552**
Итого с выслугой лет, 1%	**6 689 915**
Итого с доп.отпусками, 0,4%	**6 716 060**
Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574	**17 175 783**
Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%	**343 516**
Итого с налогами	**17 519 298**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**2 102 316**
Итого с НДС	**19 621 614**
Итого со скидкой	**16 674 448**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик: **Товарищество ограниченного общества "Сункар"**

Наименование стройки - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

Наименование объекта - Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом здания городского противотуберкулезного диспансера ,расположенного по адресу:мкр.Алтай-1,дом 19а,Турксибского района г.Алматы

АКТ №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2017г.

Л.см. 2-1-2 на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Отделка наружная(АР-5)										
3	Е0115-156-2	Окраска фасадов фасадной краской	800,37216	318,05	2,54	254558	2031	20499	0,15	118		
		м2		26,14	0,96	20921	770	94,5	--	4		
4	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	818,13904	26,52	0,06	21698	51	7781	0,06	46		
		м2		8,86	0,03	7245	20	107,1	--	--		
5	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	818,13904	161,14	0,78	131831	634	69274	0,50	409		
		м2		79,44	0,29	64995	235	106,2	--	1		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			408087	2716			573		
			Тенге			93161	1026			5		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			408087						
		Материалы -	Тенге			309363						
		Всего заработная плата -	Тенге				94187					
		Местные материалы -	Тенге			2848						
		Накладные расходы -	Тенге			97554						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49		
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14633					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30338						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			535979						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							627
		Сметная заработная плата -	Тенге				108820			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			535979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							627
		Сметная заработная плата -	Тенге				108820			

Итого с временными, 1,44%	**543 697**
Итого с зимними удоражаниями, 1,35%	**551 037**
Итого с выслугой лет, 1%	**556 474**
Итого с доп.отпусками, 0,4%	**558 649**
Итого в текущих ценах на 2015г. - К=2,5574	**1 428 699**
Налоги, сборы, объязательные платежи в бюджет 2%	**28 574**
Итого с налогами	**1 457 273**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**174 873**
Итого с НДС	**1 632 146**
Итого со скидкой	**1 386 999**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:
Главный специалист отдела
строительства социальных объектов _____ Усманов Е.А.

ТЕХ.НАДЗОР:
Эксперт ТОО «Мегалиты Алматы» _____ Танкаев К.Т.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Сункар» _____ Булекбаев В.Е.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Производитель работ ТОО «Сункар» _____ Байбураев А.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Нач.ПТО ТОО «Сункар» _____ Федорова Ю.С.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)