Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

Объект : **Блочная модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ № 1

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **03-01-01 Блочная модульная котельная** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Блочная модульная котельная с дымовой трубой										
1	25	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	2,4	44675,67 20024,4	21075,21 6957,31	107222 48059	50581 16698	8583	58928 13292	179442	
2	26	Е11-090301-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,8	36165,94 17518,91	15649,81 4832,14	28933 14015	12520 3866	2398	12338 3302	44573	
3	27	513-105-0304 РСНБ РК 2022	**Блочно-модульная котельная с двумя котлами на твердом топливе тепловая мощность 2х200=400 кВт**	комплект	1	11443046		11443046				11443046	
			Отпускная цена			11443046		11443046		11443046			
			Сметная стоимость оборудования					*11443046*					
4	28	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	0,729	5313,36 1199,13	1531,38 612,05	3873 874	1116 446	1883	1228 408	5509	
5	29	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**		0,729	9242,75	2655,25	6738	1936	3850	1640	9048	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 основания		**1306,75**	**1112,66**	**953**	**811**		**670**		
6	**30**	**Е11-060101-0114 Кзтр и Кэм=1,11**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**		**0,390625**	**45023,5**	**1852,08**	**17587**	**723**	**16229**	**723**	**19775**	
				м3		**1625,82**	**407,7**	**635**	**159**		**1465**		
			Итого по разделу: 1. Блочная модульная котельная с дымовой трубой									**11701393**	
			ИТОГО:					**11607399**	**66876**	**32943**	**74857**	**11701393**	
								64536	**21980**	**11443046**	**19137**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**11443046**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**3359**					
			Итого с временными									**11704752**	
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**3376**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11708128**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**5302**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11713430**	
			ск=0,95									**11127758,5**	
			НДС			**12 %**		**1335331,0**					
			Итого с НДС									**12463089,5**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04..2019

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 о 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ 2

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **03-01-02Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Комплектные устройствас предохранителями и автоматами										
1	1	Ц13-080303-0401 Кзтр и Кэм=1,08	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	шт.	1	15087,89	174,07	15088	174	10866	2949	19480	
						4047,84	47,31	4048	47		1443		
2	2	С1247-305-0157	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ 09-1Н-NC-02 с трехфазным электросчетчиком, с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В**	шт.	1	38096		38096		38096		41144	Казахстан
											3048		
3	3	Ц13-080303-0101 Кзтр и Кэм=1,08	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	шт.	1	2515,35	14,17	2515	14	288	1593	4437	
						2212,92	0	2213	0		329		
4	4	С1247-205-0109	**Рубильник разрывной типа ВР-32 31 Ф-А70220-100А**		1	9707		9707		9707		10484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Ц13-080305-0909 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	7657,29	124,22	7657	124	1461	4406	13028	
						6071,76	47,31	6072	47		965		
6	6	С1247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-0 У2 IP54	шт.	1	7875		7875		7875		8505	
											630		
7	7	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2040,18	0	16321	0	130	11658	30217	
						2023,92	0	16191	0		2238		
8	8	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755		1895	
											140		
9	9	С1247-204-0755	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	1800		3600		3600		3888	
											288		
10	10	С1247-204-0709	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	5	604		3020		3020		3262	
											242		
11	11	Ц13-080305-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или	шт.	6	2688,61	990,08	16132	5941	1084	9823	28031	
						1517,94	755,81	9108	4535		2076		
12	12	С1247-102-0127	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4230		8460		8460		9137	
											677		
13	13	С1247-102-1615	Светильник офисный светодиодный, типа Office Line-Стандарт с защитой, мощность 32 Вт, IP 65	шт.	2	13365		26730		26730		28868	Казахстан
											2138		
14	14	С1247-102-1409	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 8/1000 Дежурный Авто 4-5К, IP54	шт.	2	11094		22188		22188		23963	
											1775		
15	15	Е11-210202-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	348,08	0,43	2088	3	77	1447	3818	
						334,88	0,18	2009	1		283		
16	16	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	339		1356		1356		1464	
											108		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С1247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		2	423		846		846		914	
				шт.							68		
18	18	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм		2	65		130		130		140	
				шт.							10		
19	19	Ц13-080303-1301 Кзтр и	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования		1	2279,97	232,29	2280	233	24	1525	4109	
				шт.		2023,92	94,63	2024	95		304		
20	20	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ ГК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36		1	17670		17670		17670		19084	
				шт.							1414		
21	21	С1247-102-0182	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20		1	8300		8300		8300		8964	Казахстан
				шт.							664		
			Итого по разделу: 1. Комплектные устройствас предохранителями и автоматами									264832	
			Раздел: 2. Провода и кабели										
22	22	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		103	443,62	191,49	45693	19723	5902	19445	70349	
				м кабеля		194,83	67,38	20067	6940		5211		
23	23	С1243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66		0,04794	307513		14742		14742		15921	Казахстан
				км							1179		
24	24	С1243-105-0503	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66		0,03876	460164		17836		17836		19263	Казахстан
				км							1427		
25	25	С1243-105-0902	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66		0,01836	793911		14576		14576		15742	Казахстан
				км							1166		
			Итого по разделу: 2. Провода и кабели									121275	
			Раздел: 3. Трубы и тросы										
26	26	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		96	481,37	4,64	46212	445	1362	31980	84447	
				м		462,54	0,13	44404	12		6255		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1241-207-0201	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	78,78	65		5121		5121		5531	
											410		
28	28	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	18,18	88		1600		1600		1728	
											128		
			Итого по разделу: 3. Трубы и тросы									91706	
			Раздел: 4. Система заземления										
29	29	Ц13-080208-0202 Кзтр и [illegible]	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	17	1039,72	33,48	17675	569	12616	3361	22719	
						264,15	10,41	4491	177		1683		
30	30	Ц13-080208-0104 Кзтр и [illegible]	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	5390,6	227,84	32344	1367	23052	5992	41403	
						1320,73	66,24	7924	397		3067		
31	31	Ц13-080208-0209 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	36	804,28	30,69	28954	1105	15623	9036	41029	
						339,62	8,99	12226	324		3039		
32	32	Ц13-080208-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	6	794,58	30,69	4767	184	2772	1343	6599	
						301,88	8,99	1811	54		489		
33	33	Е11-330109-0115 Кзтр и Кэм=1,11	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,00948	241968,29	162213,07	2294	1538	45	860	3406	
						75012,25	38370,35	711	364		252		
34	34	С1222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00948	973588		9230		9230		9968	Казахстан
											738		
35	35	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,38	2492,31	0	5932	0	0	4271	11019	
						2492,31	0	5932	0		816		
36	36	Е11-010203-0502 Кзтр и [illegible]	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,38	1301,18	0	3097	0	0	2230	5753	
						1301,18	0	3097	0		426		
			Итого по разделу: 4. Система заземления									141896	
			ИТОГО:					461887	31420	288140	111919	619709	
								142328	12993		45903		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**8056**					
			Итого с временными									**627765**	
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**8098**					
			Итого с зимними удорожаниями									**635863**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**12717**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**648580**	
			с к=0,95									***616151***	
			НДС			**12 %**		**73938,1**					
			Итого с НДС									**690089,1**	

Сдал

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

(при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04..2019

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати
(при наличии)

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 от 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати
(при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Блочная модульная котельная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ № 3

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 03-01-03 Внутренние инженерные системы пожаротушения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.11.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования		1	6258,78	8,12	6259	8	39	3790	10853	
				шт.		6211,22	1,75	6211	2		804		
2	2	С1248-303-0103	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П		1	18226		18226		18226		19684	
				шт.							1458		
3	3	С1248-306-0302	Блок питания Скат 1200 А		1	6113		6113		6113		6602	
				шт.							489		
4	4	Ц13-080103-3001 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования		2	2452,14	455,03	4904	911	98	3078	8621	
				шт.		1948,32	189,26	3897	379		639		
5	5	С1248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10		2	1153		2306		2306		2490	
				шт.							184		
6	6	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		7	1991,18	1,1	13938	8	292	8319	24038	
				шт.		1948,32	0	13638	0		1781		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	С1248-302-0102	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3		7	332		2324		2324		2510	
				шт.							186		
8	8	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		2	1104,24	6,14	2208	12	16	1332	3823	
				шт.		1089,96	1,95	2180	4		283		
9	9	С1248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП		1	1761		1761		1761		1902	
				шт.							141		
10	10	С1248-304-0307	Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М		1	950		950		950		1026	
				шт.							76		
11	11	Е11-210401-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели световые настенные. Установка		1	1037,85	24,02	1038	24	9	731	1910	
				шт.		1005,19	9,73	1005	10		141		
12	12	С1248-304-0101	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"		1	831		831		831		897	
				шт.							66		
13	13	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		3	149		447		447		483	
				шт.							36		
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		23	443,62	191,49	10203	4405	1318	4342	15709	
				м кабеля		194,83	67,38	4481	1550		1164		
15	15	С1243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5		0,01734	105729		1833		1833		1980	
				км							147		
16	16	С1243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5		0,00612	195945		1199		1199		1295	
				км							96		
17	17	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением		23	481,37	4,64	11072	107	326	7662	20233	
				м		462,54	0,13	10638	3		1499		
18	18	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм		23,23	26		604		604		652	
				м							48		
			ИТОГО:					86216	5475	38692	29254	124708	
								42050	1948		9238		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		1621					
			Итого с временными									126330	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**1630**					
			Итого с зимними удорожаниями									**127960**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**2559**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**130519,0**	
			с к=0,95									***123993***	
			НДС			**12 %**		**14879,2**					
			Итого с НДС									**138872,2**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04..2019

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 от 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45 от 20.06.2023**

Акт выполненных работ № 4

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 04-01-01 Электроснабжение и Наружное освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное электроснабжение										
1	1	Ц13-080201-0203 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		149,3	585,71	291,01	87447	43448	9092	36728	134109	
				м кабеля		233,8	107,87	34906	16105		9934		
2	2	С1243-113-1008	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х50 (ок)-0,66**		0,152286	2660554		405165		405165		437578	Казахстан
				км							32413		
3	3	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**		44,9	477,5	202,28	21440	9082	2734	9222	33115	
				м кабеля		214,32	70,96	9623	3186		2453		
4	4	С1243-113-0502	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х4 (ок)-0,66**		0,045798	411259		18835		18835		20342	Казахстан
				км							1507		
5	5	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**		1	7083,02	175,73	7083	175	3069	2798	10671	
				шт.		3838,32	47,31	3838	47		790		
6	6	С1247-204-2336 прим.	**Выключатель автоматический типа ВА47-150, характеристика "D" 3Р 125А 15 кА "D"/ВА57-33**		1	20479		20479		20479		22117	
				шт.							1638		
			Итого по разделу: 1. Наружное электроснабжение									657932	
			Раздел: 2. Наружное освещение										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	Е11-330304-0402 Кзтр и Кэм=1,11	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка**	опора	8	12802,34	6780,52	102419	54245	0	56744	171896	
						6021,82	2844,45	48175	22756		12733		
8	8	С1247-306-0103	**Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А**	шт.	8	65668		525344		525344		567372	Казахстан
											42028		
9	9	С1222-525-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (фундамент анкерный для опоры)**	т	0,0632	1018274		64355		64355		69503	
											5148		
10	10	С1247-306-0306	**Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/15-1,1 высотой 1100 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	8	13298		106384		106384		114895	Казахстан
											8511		
11	11	Е11-330207-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	8	8286,75	4694,89	66294	37559	195	33213	107468	
						3567,53	1621,98	28540	12976		7961		
	11.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,08	1970				157,6			
12	12	С1247-103-0807	**Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 02-150W, мощность 150 Вт, IP67**	шт.	8	43578		348624		348624		376514	Казахстан
											27890		
13	13	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	357,5	477,5	202,28	170706	72315	21772	73431	263667	
						214,32	70,96	76619	25368		19530		
14	14	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	14	443,62	191,49	6211	2681	802	2643	9562	
						194,83	67,38	2728	943		708		
15	15	С1243-113-1003	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х6 (ок)-0,66**	км	0,37893	624690		236714		236714		255651	Казахстан
											18937		
16	16	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08 прим.	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	42	443,62	191,49	18632	8043	2407	7929	28686	
						194,83	67,38	8183	2830		2125		
17	17	С1243-110-0501	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,04284	105369		4514		4514		4875	Казахстан
											361		
18	18	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,47	5896,48	1720,35	8668	2529	3355	3019	12622	
						1894,1	363,04	2784	534		935		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	19	С1212-101-2001	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**		1,4994	40416		60600		60600		65448	Казахстан
				м3							4848		
20	20	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий**		0,014	1725367,81	0	24155	0	20122	3065	29398	
				канало-километр трубопровода		288072,75	0	4033	0		2178		
			Итого по разделу: 2. Наружное освещение									2077557	
			Раздел: 3. Земляные работы										
21	21	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**		97,65	2492,31	0	243374	0	0	175229	452091	
				м3 грунта		2492,31	0	243374	0		33488		
22	22	Ц13-080201-0301 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель в траншее один. Устройство постели**		560,5	331,01	214,11	185531	120009	0	86412	293696	
				м кабеля		116,9	97,22	65522	54492		21753		
23	23	С1211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**		26,53	6551		173798		173798		187702	Казахстан
				м3							13904		
24	24	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**		76,44	1301,18	0	99462	0	0	71613	184761	
				м3 грунта		1301,18	0	99462	0		13686		
			Итого по разделу: 3. Земляные работы									1118250	
			Раздел: 4. Аварийное электроснабжение										
25	25	Е11-250130-0102 Кзтр и Кэм=1,11	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**		0,434	44675,67	21075,21	19389	9146	1552	10656	32449	
				т блок-боксов		20024,4	6957,31	8691	3019		2404		
26	26	515-103-0102 РСНБ РК 2022	**Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins**		1	5558641		5558641				5558641	
				шт.						5558641			
			Отпускная цена			5558641		5558641					
			Сметная стоимость оборудования					*5558641*					
27	27	Ц13-080201-0901 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		5	443,62	191,49	2218	958	287	944	3415	
				м кабеля		194,83	67,38	974	337		253		
28	28	С1243-110-0503	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГгн 3х4 (ок)-0,66**		0,0051	201364		1027		1027		1109	
				км							82		
29	29	Ц13-080206-1901 Кзтр и Кэм=1,08	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**		5	496,86	19,8	2484	99	310	1513	4317	
				м		415,09	5,2	2075	26		320		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	С1241-207-0203	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5,1	111		566		566	45	611	
			Итого по разделу: 4. Аварийное электроснабжение									5600542	
			ИТОГО:					8590559	360289	2032102	575159	9454281	
								639527	142619	5558641	288563		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							5558641			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		50643					
			Итого с временными									9504923	
			Зимние удорожания			1,29 %		50907					
			Итого с зимними удорожаниями									9555830	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79944					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9635774	
			ск =0,95									9153985,3	
			НДС .			12 %		1098478,2					
			Итого с НДС									10252463,5	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Щеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04..2019

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 о 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Тепловая сеть**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ № 5

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **06-01-01 Тепловая сеть** работы

Составлен (а) в текущих ценах на2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Тепломеханические решения тепловой сети#Подземная теплосеть										
1	4	**Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,05 к-4**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03**	м2	192,41	281,29	3,93	54123	756	48643	3359	62081	
						24,55	0,76	4724	146		4599		
			Итого по разделу: 1. Тепломеханические решения тепловой сети#Подземная теплосеть									62081	
			ИТОГО:					54123	756	48643	3359	62081	
								4724	146		4599		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		807					
			Итого с временными									62888	
			Зимние удорожания			1,29 %		811					
			Итого с зимними удорожаниями									63699	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1274					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									64973	
			с коэф к=0,95									*64973*	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**7797**					
			Итого с НДС									**72770**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04..2019

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 от 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружная канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ № 6

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **06-03-01 Наружная канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	**Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**233,2**		**54,88**	**54,88**	**12798**	**12798**	**0**	**2642**	**16676**	
				м3 грунта		**0**	**15,73**	**0**	**3668**		**1236**		
2	2	**Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**233,2**		**54,88**	**54,88**	**12798**	**12798**	**0**	**2642**	**16676**	
				м3 грунта		**0**	**15,73**	**0**	**3668**		**1236**		
3	3	**Е11-010101-0363 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**408,2**		**262,85**	**262,85**	**107295**	**107295**	**0**	**17822**	**135126**	
				м3 грунта		**0**	**60,64**	**0**	**24753**		**10009**		
4	4	**Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**16,14**		**4816,3**	**0**	**77735**	**0**	**0**	**55969**	**144400**	
				м3 грунта		**4816,3**	**0**	**77735**	**0**		**10696**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	16,14	4372,09	223,39	70566	3605	41651	26176	104481	
						1568,1	70,09	25309	1131		7739		
6	6	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	80,3	1301,18	0	104485	0	0	75229	194091	
						1301,18	0	104485	0		14377		
7	7	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	551	47,49	47,49	26167	26167	0	5488	34190	
						0	13,84	0	7626		2535		
8	8	Е11-010106-3401 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	80,2	2,4	2,4	192	192	0	17	226	
						0	0,29	0	23		17		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									645866	
			Раздел: 2. Трубопровод										
9	13	Е11-231401-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка	м трубопровода	75	142	20,14	10650	1511	3186	6503	18526	
						79,38	8,21	5954	616		1373		
10	14	С1241-204-0101 к-0,997	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	76,5	1335		102128		102128		110298	
											8170		
11	11	Е11-231401-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	42,5	198,52	26,21	8437	1114	1805	5913	15498	
						129,83	10,7	5518	455		1148		
12	12	С1241-204-0104 к-0,997	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011	м	43,35	2457		106511		106511		115032	
											8521		
13	16	Е11-220701-0203 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,075	41577,66	0	3118	0	529	2564	6137	
						34527,66	0	2590	0		455		
14	17	Е11-220701-0205 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,0425	57599,67	0	2448	0	689	1742	4525	
						41399,67	0	1759	0		335		
15	18	Е11-260101-1801 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	9,5	2857,12	189,63	27143	1802	13484	9633	39718	
						1248,08	86,1	11857	818		2942		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	19	С1234-304-0104 к-1,1	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 13 мм	м2	10,45	3667		38320		38320		41386	
											3066		
17	21	С1241-102-0219	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	0,8032	7849		6304		6304		6808	Казахстан
											504		
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									357928	
			Раздел: 3. Накопитель сточных вод емк. 7,8 м3 (3 шт.)										
18	34	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	142,881	296,39	296,39	42348	42349	0	7387	53714	
						0	71,8	0	10259		3979		
19	35	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,419	2990,77	0	13216	0	0	9516	24551	
						2990,77	0	13216	0		1819		
20	36	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,13	1301,18	0	6675	0	0	4806	12399	
						1301,18	0	6675	0		918		
21	37	Е11-010104-0402 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	97,47	55,4	55,4	5400	5400	0	1133	7055	
						0	16,14	0	1573		522		
22	38	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,716	9242,75	2655,25	15861	4556	9062	3861	21300	
						1306,75	1112,66	2242	1909		1578		
23	39	Е11-230601-0107 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	7,89	54822,23	10376,32	432547	81870	233613	149857	628996	
						14837,15	4347,99	117065	34306		46592		
24	40	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	3964		11892		11892		12843	Казахстан
											951		
25	41	С1225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	3	11268		33804		33804		36508	Казахстан
											2704		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	42	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	3	11083		33249		33249	2660	35909	Казахстан
27	43	С1225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	9	41421		372789		372789	29823	402612	Казахстан
28	44	С1225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	43540		130620		130620	10450	141070	Казахстан
29	45	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	25559		76677		76677	6134	82811	Казахстан
30	46	С1261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	18	785		14130		14130	1130	15260	
31	47	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	156,3	1205,17 418,16	29,04 4	188368 65358	4539 625	118471	61365 19978	269711	
32	48	Е11-080101-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	9,6	4839,02 326,84	10,68 2,71	46455 3138	103 26	43214	2942 3952	53349	
33	49	Е11-100201-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	2,037	4910,28 311,91	188,37 80,92	10002 635	384 165	8983	720 858	11580	
34	50	С1234-101-0302	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 16 до 25 кг/м3	м3	0,051	18196		928		928	74	1002	Казахстан
35	51	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,9495	13923,42 4711,77	2499,66 1041,81	13220 4474	2373 989	6373	5135 1468	19823	
36	52	Е11-110101-1903 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	6,33	1652,96 222,67	102,11 38,26	10463 1410	646 242	8407	1553 961	12977	
37	53	Е11-110101-1904 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия бетонные . Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	6,33	286,3 31,3	5,53 2,46	1812 198	35 16	1579	201 161	2174	
			Итого по разделу: 3. Накопитель сточных вод емк. 7,8 м3 (3 шт.)									1845644	
			ИТОГО:					2177551 449618	309537 92868	1418398	460816 211071	2849438	
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**37043**					
			Итого с временными									**2886482**	
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**37236**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2923718**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**58474**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2982192**	
			Итого с к=0,95									2833082,4	
			НДС			**12 %**		**339969,9**					
			Итого с НДС									**3173052,3**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04.2019

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 о 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ № 7

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **07-01-04 Вертикальная планировка** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010104-0102 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). при перемещения грунта на 10 м	м3 грунта	1946,9	79,04	79,04	153883,0	153883,0	0,0	32282,7	201058,9	
						0	23,03	0,0	44837,1		14893,3		
2	2	Е11-010104-0110 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последеющие 10м при перемещения грунта	м3 грунта	1946,9	135,26	135,26	263337,7	263337,7	0,0	55229,7	344052,7	
						0	39,4	0,0	76707,9		25485,4		
3	3	Е11-010102-0332 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1602,4	342,56	327,72	548918,1	525138,5	865,0	111577,0	713334,8	
						14,3	82,41	22914,3	132053,8		52839,6		
4	4	С3412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13942,17	55		766819,24				828164,8	
			ИТОГО:								61345,5		
								1732948	942372	865	199091	2086611,3	
			В том числе :					22915	253602		154572		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,3 %		27125,9					
			Зимние удорожания									2113737,2	
			Итого с зимними удорожаниями			1,29 %		27267,2					
												2141004,4	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**42820,1**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2183824,5**	
			ск=0,95									***2074633,3***	
			НДС			**12 %**		**248956,0**					
			Итого с НДС									**2323589,3**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003"
БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Электроснабжение и Наружное освещение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ № 8

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **04-01-01 Электроснабжение и Наружное освещение. Дополнительные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-340201-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,014	227281,85	0	3182	0	117	2329	5952	
						218935,29	0	3065	0		441		
2	2	С1241-201-0209	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х15,1 мм	м	14,14	6715		94950		94950		102546	Казахстан
											7596		
3	3	Ц13-080201-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	560,5	7,79	0,86	4366	482	0	2954	7903	
						6,93	0,39	3884	219		583		
4	4	С1249-101-0101	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м	м	588,525	635		373713		373713		403610	
											29897		
5	5	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8748	1301,18	0	2439	0	0	1756	4531	
						1301,18	0	2439	0		336		
			ИТОГО:					478650	482	468780	7039	524542	
								9388	219		38853		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		6819					
			Итого с временными									531362	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**6855**					
			Итого с зимними удорожаниями									**538217**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**10764**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**548981**	
			cK=0,95									***521532***	
			НДС			**12 %**		**62584**					
			Итого с НДС									**584116**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "SAULET"

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019, 27.05.2019, 05.04.2019

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063105 от 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа,

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222, Костанайская область Житикаринский район, г.Житикара, у.И.Ищанова,13, Р.Т. 8714-35-2-10-92**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Строитель 2003" БИН 030540005073. г.Астана,Жилой массив Юго-Восток (левая сторона), у.Г.Мустафина, 46 Р.Т.87755243281**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей, блочно-модульной котельной и благоустройства для сельского дома культуры**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружный водопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 45** от **20.06.2023**

Акт выполненных работ№ 9

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **06-02-01/С Наружный водопровод Дополнительные** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Добавить позиции										
1	**1**	**Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**147**	**54,88**	**54,88**	**8067**	**8067**	**0**	**1666**	**10512**	
				м3 грунта		**0**	**15,73**	**0**	**2312**		**779**		
2	**2**	**Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**		**147**	**54,88**	**54,88**	**8067**	**8067**	**0**	**1666**	**10512**	
				м3 грунта		**0**	**15,73**	**0**	**2312**		**779**		
3	**3**	**Е11-010101-0363 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,о5 м3**		**270**	**262,85**	**262,85**	**70970**	**70970**	**0**	**11788**	**89378**	
				м3 грунта		**0**	**60,64**	**0**	**16373**		**6620**		
4	**4**	**Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**		**8,2**	**4816,3**	**0**	**39494**	**0**	**0**	**28435**	**73363**	
				м3 грунта		**4816,3**	**0**	**39494**	**0**		**5434**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях		15	4013,58	0	-60204	0	0	-43347	-111835	
				м3		4013,58	0	-60204	0		-8284		
6	6	Е11-230101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		8,2	4372,09	223,39	35851	1832	21161	13299	53082	
				м3 основания		1568,1	70,09	12858	575		3932		
7	7	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		85	1301,18	0	110600	0	0	79632	205450	
				м3 грунта		1301,18	0	110600	0		15218		
8	8	Е11-010104-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		330	47,49	47,49	15672	15672	0	3287	20477	
				м3 грунта		0	13,84	0	4567		1518		
9	9	Е11-010106-3401 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)		40	2,4	2,4	96	96	0	8	112	
				м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0	0,29	0	12		8		
10	10	Е11-010205-1201 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи. Водоотлив		73,0515	1901,59	1901,59	138914	138914	0	0	150027	
				м3 мокрого грунта		0	0	0	0		11113		
11	11	Е11-010205-1101 Кзтр и Кэм=1,11	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые		62,5	697,77	52,48	43611	3280	0	30111	79620	
				м2 креплений		645,29	23,83	40331	1489		5898		
12	12	С1261-601-0202	Щиты настила		62,5	4410		275625		275625		297675	
				м2							22050		
			Итого по разделу: 1. Добавить позиции									878373	
			Раздел: 2. Трубопровод										
13	13	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка		0,0822	435215,73	104011,95	35775	8550	107	29425	70416	
				км трубопровода		329907,54	31677,66	27118	2604		5216		
14	14	Е11-220501-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,0822	435215,73	104011,95	35775	8550	107	29425	70416	
				км трубопровода		329907,54	31677,66	27118	2604		5216		
15	15	С1241-201-0906	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х2,4 мм		83,022	222		18431		18431		19905	Казахстан
				м							1474		
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									160737	
			ИТОГО:					776744	263997	315431	185395	1039110	
								197315	32848		76971		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,3 %**		**13508**					
			Итого с временными									**1052617**	
			Зимние удорожания			**1,29 %**		**13579**					
			Итого с зимними удорожаниями									**1066196**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**21324**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1087520**	
			с к=0,95									***1033144***	
			НДС			**12 %**		**123 977,3**					
			Итого с НДС									**1 157 121,3**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строитель 2003" БИН 030540005073

Директор Кабасов К.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222

Руководитель Хакимов А. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "BS-INVEST Group"

Место печати (при наличии)

Эксперт тех. надзора Шеров К.У. KZ00VJE000446951 KZ27VJE000466950 KZ63VJE00045817 от 27.05.2019,.27.05.2019, 0 5.04..2019

Представители авторского надзора : ТОО "ПК "Saulet"

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора Умербеков Н.С. KZ12VJE000645836951 KZ51VJE00063165 от 15.04.2021

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный