Приложение 2 к приказу
Министра промышленности и строительства РК
от 13.05.2024 года № 169

Приложение 4-1 к Правилам организации
деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**
Подрядчик: **ТОО «ЖВК»**
Наименование строительства и его адрес: Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код
060140010813	090740007266			№378	06.08.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)	34 136 280	12 035 362	10 745 859,33				1 289 503	12 035 362
								3 610 609
Аванс 30%								**8 424 754**
Итого к оплате								

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"
БИН 060140010813
Заместитель руководителя

Муратулы С.

Технадзор ТОО "Аймереке"

эксперт

Райкулов Ж.М.

Подрядчик
ТОО «ЖВК»
БИН 090740007266

Директор

Малдыбай Е.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЖВК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **МП-20-09/12 Строительство медицинского пункта в селе Звездное Осакаровский район Карагандинской области(привязка). (Без наружных инженерных сетей)**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 378** от **06.08.2024**

Акт выполненных работ 2

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **МП-20-09/12 Суммарная смета для стройки - МП-20-09/12** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 14.06.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э51813: общестроительные работы по чертежам - АР [02-01-03-01]										
1	1	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	2 378,0 871,0	58,0 9,0	377 151,0 138 141,0	9 198,0 1 427,0	229 811,0		377 151,0	
2	2	6111-0402-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	158,6	1 425,0 568,0	51,0 8,0	226 005,0 90 085,0	8 089,0 1 269,0	127 832,0		226 005,0	
3	3	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	$м^2$	158,6	1 831,0 1 458,0	373,0 92,0	290 397,0 231 239,0	59 158,0 14 591,0			290 397,0	
4	4	234-101-0207 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	$м^3$	32,6716	63 122,0		2 062 297,0		2 062 297,0		2 062 297,0	
5	9	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	0,27755	64 731,0 60 231,0	4 236,0 1 308,0	17 966,0 16 717,0	1 176,0 363,0	73,0		17 966,0	
6	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,27755	405 194,0		112 462,0		112 462,0		112 462,0	
7	14	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	79,12	391,0 302,0	89,0 24,0	30 936,0 23 894,0	7 042,0 1 899,0			30 936,0	
8	15	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	8,07024	4 328,0		34 928,0		34 928,0		34 928,0	
9	30	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	50,97	391,0 302,0	89,0 24,0	19 929,0 15 393,0	4 536,0 1 223,0			19 929,0	
10	31	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	5,19894	4 328,0		22 501,0		22 501,0		22 501,0	
11	40	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта щебнем**	$м^2$	12,25	391,0 302,0	89,0 24,0	4 790,0 3 700,0	1 090,0 294,0			4 790,0	
12	41	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	1,2495	4 328,0		5 408,0		5 408,0		5 408,0	
13	65	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	$м^2$	23,749	6 841,0 4 161,0	540,0 180,0	162 467,0 98 820,0	12 825,0 4 275,0	50 823,0		162 467,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	66	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (двухкамерный прим.3, энергосберегающий прим.4)	м^2	23,749	45 409,52		1 078 431,0		1 078 431,0		1 078 431,0	
15	67	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м^2	3,8335	7 965,0 5 215,0	546,0 182,0	30 534,0 19 992,0	2 093,0 698,0	8 449,0		30 534,0	
16	68	223-102-0307 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (двухкамерный прим.3, энергосберегающий прим.4)	м^2	3,8335	48 893,52		187 433,0		187 433,0		187 433,0	
17	69	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	11 947,0 8 058,0	608,0 204,0	3 281,0		11 947,0	
18	70	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,144	33 599,0		38 437,0		38 437,0		38 437,0	
19	71	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 673,0		-11 477,0		-11 477,0		-11 477,0	
20	72	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	1,07536	3 006,0		3 233,0		3 233,0		3 233,0	
21	73	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	1,144	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	11 947,0 8 058,0	608,0 204,0	3 281,0		11 947,0	
22	74	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м^2	1,144	33 599,0		38 437,0		38 437,0		38 437,0	
23	75	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	1,07536	-10 673,0		-11 477,0		-11 477,0		-11 477,0	
24	77	6108-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый	м^2	0,5676	10 712,0 6 640,0	540,0 178,0	6 080,0 3 769,0	306,0 101,0	2 005,0		6 080,0	
25	78	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м^2	0,5676	49 937,0		28 344,0		28 344,0		28 344,0	
26	79	217-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24	м^2	0,533544	-10 673,0		-5 695,0		-5 695,0		-5 695,0	
27	80	217-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)	м^2	0,533544	3 006,0		1 604,0		1 604,0		1 604,0	
28	81	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой	м^2	0,7375	10 443,0 7 044,0	531,0 178,0	7 702,0 5 195,0	391,0 131,0	2 115,0		7 702,0	
29	82	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.3, энергосберегающий прим.4)	м^2	0,7375	40 593,28		29 938,0		29 938,0		29 938,0	
30	85	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	16,4	3 479,0 953,0	16,0 5,0	57 056,0 15 629,0	262,0 82,0	41 164,0		57 056,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	86	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм	м	16,4	2 608,0		42 771,0		42 771,0		42 771,0	
32	102	234-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	0,38811	19 185,0		7 446,0		7 446,0		7 446,0	
			ИТОГО по смете Э51813: общестроительные работы по чертежам - АР [02-01-03-01]					4 919 928,0	107 382,0	4 133 855,0	0,0	4 919 928,0	
								678 690,0	26 761,0	0,0	0,0		
			Смета Э51914: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01-01]										
33	53	1114-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	14,766	20 502,0	470,0	302 732,5	6 940,0	29,5		302 732,5	
						20 030,0	150,0	295 763,0	2 214,9				
34	54	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	3,351882	26 044,0		87 296,4		87 296,4		87 296,4	
35	55	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	4,488864	89 044,0		399 706,4		399 706,4		399 706,4	
36	56	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0342	405 194,0		13 857,6		13 857,6		13 857,6	
37	86	1114-0301-0301 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	$м^3$	2,515	220 214,0	660,0	553 838,0	1 660,0	307 650,0		553 838,0	
						97 228,0	147,0	244 528,0	370,0				
38	87	235-101-0901 *РСНБ РК 2022*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	$м^2$	21,28	264,0		5 618,0		5 618,0		5 618,0	
39	88	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов/прогон,накладка,подкладка,доска лобовая,связь/	$м^3$	2,653	126 148,0	547,0	334 671,0	1 451,0	309 728,0		334 671,0	
						8 855,0	146,0	23 492,0	387,0				
40	89	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	5,168	4 079,0	179,0	21 080,0	925,0	5,0		21 080,0	
						3 899,0	56,0	20 150,0	289,0				
41	90	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,008786	205 945,0		1 809,0		1 809,0		1 809,0	
42	91	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,034626	725 499,0		25 121,0		25 121,0		25 121,0	
43	92	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	435 089,0		2 249,0		2 249,0		2 249,0	
44	93	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	152,328	156,0	8,0	23 763,0	1 219,0			23 763,0	
						148,0	3,0	22 545,0	457,0				
45	94	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,00914	205 945,0		1 882,0		1 882,0		1 882,0	
46	95	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,035035	725 499,0		25 418,0		25 418,0		25 418,0	
47	96	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,006093	435 089,0		2 651,0		2 651,0		2 651,0	
48	97	6105-0201-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка столба прямоугольного неармированного	$м^3$	0,26	44 300,0	6 525,0	11 518,0	1 697,0	1,0		11 518,0	
						37 773,0	1 225,0	9 821,0	319,0				
49	98	212-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,05902	26 044,0		1 537,0		1 537,0		1 537,0	
50	99	213-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,07904	89 044,0		7 038,0		7 038,0		7 038,0	
51	100	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 170,0	62,0	821 490,0	12 214,0	27 580,0		821 490,0	
						3 968,0	17,0	781 696,0	3 349,0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	101	215-204-0401 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	$м^3$	1,85	108 057,0		199 905,0		199 905,0		199 905,0	
53	102	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	226,55	3 614,0		818 752,0		818 752,0		818 752,0	
54	103	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	296 938,0 269 488,0	16 460,0 3 004,0	3 519,0 3 193,0	195,0 36,0	130,0		3 519,0	
55	104	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 115 764,0		8 703,0		8 703,0		8 703,0	
56	105	214-210-0502 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	320 538,0		1 298,0		1 298,0		1 298,0	
57	106	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590,0		15 264,0		15 264,0		15 264,0	
58	107	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,31995	401,0 216,0	7,0 2,0	128,0 69,0	3,0 1,0	57,0		128,0	
59	108	1114-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	126 148,0 8 855,0	547,0 146,0	42 638,0 2 993,0	185,0 49,0	39 460,0		42 638,0	
60	109	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	4 079,0 3 899,0	179,0 56,0	1 379,0 1 318,0	61,0 19,0			1 379,0	
61	110	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония	т	0,000575	205 945,0		118,0		118,0		118,0	
62	111	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,002265	725 499,0		1 643,0		1 643,0		1 643,0	
63	112	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	435 089,0		147,0		147,0		147,0	
64	113	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 683,0 753,0	620,0 116,0	10 098,0 4 518,0	3 720,0 696,0	1 860,0		10 098,0	
65	114	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	147 087,0		22 946,0		22 946,0		22 946,0	
66	158	224-103-0522 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	16,56	3 614,0		59 848,0		59 848,0		59 848,0	
67	189	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	66 535,0		70 261,0		70 261,0		70 261,0	
			ИТОГО по смете Э51914: Общестроительные работы по чертежам АС [02-01-01-01]					**3 899 922,9**	**30 270,0**	**2 459 568,9**	**0,0**	**3 899 922,9**	
								1 410 086,0	**8 186,9**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**8 819 850,9**	**137 652,0**	**6 593 423,9**	**0,0**	**8 819 850,9**	
								2 088 776,0	**34 947,9**	**0,0**	**0,0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,4%)								8819850,9*9,4/100	829 065,98	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								8819850,9+0+0+829065,98	**9 648 916,88**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								9648916,88*5/100	482 445,84	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								9648916,88*2/100	192 978,34	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 324 341,06**	
			коэфф перехода к текущим ценам к=1,0557 на 67%									**7 302 602,59**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			коэфф перехода к текущим ценам к=1,075 на 33%									**3 662 559,99**	
			Итого в текущих ценах 2024 года									**10 965 162,59**	
			Скидка по конкурсу	**2%**								**219 303,25**	
			Итого с учетом скидки									**10 745 859,33**	
			НДС (12%)									1 289 503,12	
			Итого с НДС									**12 035 362,45**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЖВК", БИН 090740007266
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор
Малдыбай Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Аймереке"

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «KEAA Project»

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области", БИН
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

заместитель руководителя
Муратулы С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

эксперт
Райкулов Ж.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

руководитель
Саяпин Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)