"SANA-2015". Версия 20.3.1Д от 15.10.20 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК форма-2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Железинского района"
Технадзор: ТОО "Аймереке"
Авторский: "ТОО "КазахЭнергоПром"

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Башмачинская общеобразовательная средняя школа отдела образования акимата Железинского района", расположенного по адресу: Павлодарская область, Железинский район, с. Башмачное ул. Б. Момышулы, 53

Договор № 381 от 21.06.2021 г

АКТ №3 от 14 августа 2021 года
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета № 2-1-1										
	Раздел 2 Проемы										
23	**1134-0108-0401**	**Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм НР = 72 %**	**м2 поверхности**	**116,34**	416,47	5,92	48452	689	0	34628	89726
					410,55	2,85	47763	331	–	6646	

24 2111-0102-0102	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50 ГОСТ 9573-2012 К=1,03**	**м3**	**5,99151**	12792		76643		76643	–	82774
				–		–		–	6131	
27 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях-Д1, Д2, Д4, Д6 НР = 72 %**	**м2**	**81,38**	1640,47	75,78	133501	6167	37964	66306	215792
				1098,18	33,45	89370	2722	–	15985	
28 2109-0102-0102	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 Д1**	**м2**	**39,76**	5643		224366		224366	–	242315
				–		–		–	17949	
29 2109-0102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 Д2**	**м2**	**36,96**	5377		198734		198734	–	214633
				–		–		–	15899	

30	2109-0102-0105	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 Д4**								
			м2	**2,6**	5439		14141		14141	–	15272
					–		–		–	1131	
31	2109-0102-0103	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 Д6**								
			м2	**1,98**	4458		8827		8827	–	9533
					–		–		–	706	
32	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах-Д-3 НР = 72 %**								
			м2	**3,96**	2846,72	47,47	11273	188	2114	6515	19211
					2265,4	19,44	8971	77	–	1423	
33	2109-0402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**								
			м2	**3,96**	21761		86174		86174	–	93068
					–		–		–	6894	
34	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-7 НР = 72 %**								
			м2	**1,6**	2845,63	46,88	4553	75	854	2632	7760
					2265	20	3624	32	–	575	

35	2109-0402-0503	**Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-7**	**м2**	**1,6**	21761		34818		34818	–	37603
					–		–		–	2785	
36	1109-0403-0404	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах НР = 72 %**	**м2**	**2,64**	2719,32	51,14	7179	135	1126	4301	12398
					2241,67	20,83	5918	55	–	918	
37	2109-0402-0504	**Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**2,64**	33951		89631		89631	–	96801
					–		–		–	7170	
38	2109-0404-0305	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**48**	4538		217824		217824	–	235250
					–		–		–	17426	
41	2900-0000-0001 (пл)	**Москитные сетки**	**шт**	**29**	2900		84100		84100	–	90828
					–		–		–	6728	

Итого по разделу 2	**1 462 964**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	155 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 254
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 217
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 077 316
- накладные расходы, тенге	114 382
в т.ч. зарплата, тенге	10 294
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 366

Раздел 3 Перегородки

47	1109-0403-0203	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж П1 АС лист 5 прим К=4 НР = 72 %**								
			м2	**6,44**	7172,36	467,86	46190	3013	41	32090	84542
					6698,14	222,44	43136	1433	–	6262	
48	2109-0201-0101	**Перегородки из ПВХ профилей толщиной 60 мм одинарной конструкции К=4**								
			м2	**6,44**	13923		89664		89664	–	96837
					–		–		–	7173	
49	2113-0510-0502	**Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 20 ГОСТ 24866-2014 К=-1,000;**								
			м2	**-3,24**	4389		-14220		-14220	–	-15358
					–		–		–	-1138	
50	2109-0105-0606	**Доборные планки дверные из жесткого поливинилхлорида**	**м2**	**3,24**	1400		4536		4536	–	4899
					–		–		–	363	

Итого по разделу 3	**170 920**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	43 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 013
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 433
- материалы, изделия и конструкции, тенге	80 021
- накладные расходы, тенге	32 090
в т.ч. зарплата, тенге	2 888
- сметная прибыль (8 %), тенге	12 660

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

52 1111-0101-3302	**Покрытия дощатые. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**297**	4964,59	47,01	1474483	13962	1267031	144120	1748091
				651,48	22,48	193490	6677	–	129488	
4.2 Тип 2										
54 1111-0101-0503	**Гидроизоляция из РКПП-350Б насухо. Устройство в один слой НР = 72 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**5,3**	37,93	0,54	201	3	0	143	372
				37,4	0,26	198	1	–	28	
55 2110-0401-0603	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93 К=1,1**	**м2**	**5,83**	161		939		939	–	1014
				–		–		–	75	
56 1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**5,3**	981,41	28,63	5201	152	2762	1699	7452
				431,55	13,77	2287	73	–	552	
57 1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с нескользящей поверхностью, на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**5,3**	3998,21	76,22	21191	404	14401	4725	27989
				1204,82	33,22	6386	176	–	2073	
4.4 Тип 4										

63 1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**201,4**	981,41	28,63	197656	5766	104976	64575	283209
				431,55	13,77	86914	2773	–	20978	
64 1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с нескользящей поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**201,4**	3998,21	76,22	805239	15351	547237	179526	1063546
				1204,82	33,22	242651	6691	–	78781	
	Итого по разделу 4					**3 131 673**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					531 926				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 638				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 391				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 937 346				
	- накладные расходы, тенге					394 788				
	в т.ч. зарплата, тенге					35 531				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					231 975				
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
	5.1 1 этаж									
69 1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**98,8**	1215,27	7,25	120069	716	42927	55192	189282
				773,54	2,33	76426	230	–	14021	

70 1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**98,8**	459,29	2,9	45378	287	15062	21721	72467
				303,94	1,41	30029	139	–	5368	
73 1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**165,5**	527,9	2,91	87367	481	42195	32345	129289
				270,04	1,4	44691	232	–	9577	
5.2 2 этаж										
77 1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**245,74**	527,9	2,91	129727	715	62653	48027	191974
				270,04	1,4	66359	345	–	14220	
	Итого по разделу 5					**583 012**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					217 505				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 199				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					946				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					162 837				
	- накладные расходы, тенге					157 285				
	в т.ч. зарплата, тенге					14 156				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 186				
	Итого по смете № 2-1-1					**5 348 569**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					948 213				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					48 104				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 987				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					3 257 520				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					698 545				
	в т.ч. зарплата, тенге					62 869				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					396 187				
	Локальная смета № 2-1-2									
	Раздел 2 Монтаж									
6	1118-0301-0101	**Радиаторы чугунные. Установка НР = 72 %**	**кВт**	**143,05**	20788,24	156,7	2973758	22416	2833872	92408	3311459
					821,18	76,02	117470	10875	–	245293	
7	2304-0905-0901	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**12**	818		9816		9816	–	10601
					–		–		–	785	
8	2304-0905-0902	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**125**	1259		157375		157375	–	169965
					–		–		–	12590	
9	2304-0905-0905	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	5822		11644		11644	–	12576
					–		–		–	932	

10 2304-0902-1802	**Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	12264		24528		24528	–	26490
				–		–		–	1962	
11 1118-1101-0105	**Краны воздушные. Установка НР = 72 %**	**шт.**	**115**	279,54		32147	0	12318	14277	50138
				172,43		19829	0	–	3714	
13 2304-1008-0103	**Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**115**	7067		812705		812705	–	877721
				–		–		–	65016	
15 1116-0401-0204	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**90**	3513,58	70,22	316222	6320	221188	65441	412196
				985,71	24,18	88714	2176	–	30533	
16 1116-0301-0106	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**140**	2273,02	33,86	318223	4741	244015	51402	399195
				496,19	13,74	69467	1924	–	29570	

17 1116-0301-0105	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**270**	2191,52	18,5	591711	4995	479755	78386	723705
				396,15	7,07	106961	1908	–	53608	
18 1116-0301-0104	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**206**	2017,76	18,51	415659	3813	330238	59807	513503
				396,16	7,07	81608	1457	–	38037	
19 1116-0301-0103	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**134**	1280,21	18,5	171548	2479	115984	38904	227288
				396,16	7,07	53085	948	–	16836	
20 1116-0301-0102	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %**	**м трубопровода**	**240**	1646,91	18,51	395258	4442	295739	69677	502130
				396,15	7,07	95077	1696	–	37195	
	Итого по смете №2-1-2					**7 236 967**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					632 211				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					49 206				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 984				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 549 177				
	- перевозка грузов, тенге					0				
	- накладные расходы, тенге					470 302				
	в т.ч. зарплата, тенге					42 327				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					536 071				
	из нулевой сметы №1									
	Раздел 2 Проемы									
6	1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %**	**м2**	**6,26**	1640,47	75,78	10269	474	2920	5100	16599
					1098,18	33,45	6875	209	–	1230	
7	2109-0102-0106	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 23-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 Д2**	**м2**	**6,26**	5377		33660		33660	–	36353
					–		–		–	2693	
	Итого по разделу 2						**52 952**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						6 875				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						474				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						209				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						36 580				
	- накладные расходы, тенге						5 100				
	в т.ч. зарплата, тенге						459				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						3 923				

Раздел 4 Полы

4.1 Тип 1

8	1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**45,6**	981,41	28,63	44752	1306	23767	14621	64123
					431,55	13,77	19679	628	–	4750	
9	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с нескользящей поверхностью, на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**45,6**	3998,21	76,22	182318	3476	123902	40648	240803
					1204,82	33,22	54940	1515	–	17837	
11	1111-0101-3302	**Покрытия дощатые. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**10,56**	4964,59	47,01	52426	496	45050	5124	62154
					651,49	22,48	6880	237	–	4604	

4.4 Тип 4

12	1111-0101-1105	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %**	**м2 стяжки**	**40,695**	981,41	28,63	39938	1165	21211	13048	57225
					431,55	13,77	17562	560	–	4239	
13	1111-0101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с нескользящей поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство НР = 72 %**	**м2 покрытия**	**40,695**	3998,21	76,22	162707	3102	110575	36275	214904

				1204,82	33,22	49030	1352	–	15922	
	Итого по разделу 4					**639 209**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					148 091				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 545				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 292				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					324 505				
	- накладные расходы, тенге					109 716				
	в т.ч. зарплата, тенге					9 874				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					47 352				
	Раздел 5 Внутренняя отделка									
	5.1 1 этаж									
15	1115-0206-0206	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**15**	1215,27	7,25	18229	109	6517	8379	28737
					773,54	2,33	11603	35	–	2129	
16	1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**15**	459,29	2,9	6889	44	2286	3298	11002
					303,94	1,41	4559	21	–	815	
17	1115-0203-0105	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**276,22**	1249,3	56,29	345082	15548	107851	169011	555220

				802,56	47,26	221683	13054	–	41127	
18	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 2 мм НР = 72 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**276,22**	1058,13	18,97	292277	5240	283866	3484	319422
					912,17	6,04	**3171**	1668	–	23661	
19	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**359,45**	527,9	2,91	189754	1046	185537	2645	207791
					270,04	1,4	**3171**	503	–	15392	

Итого по разделу 5	**1 122 172**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	244 187
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 281
- материалы, изделия и конструкции, тенге	586 057
- накладные расходы, тенге	186 817
в т.ч. зарплата, тенге	16 814
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 124
Итого по нулевой смете №1	**1 814 333**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	399 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 782
- материалы, изделия и конструкции, тенге	947 142
- перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	301 633

	в т.ч. зарплата, тенге		27 147
	- сметная прибыль (8 %), тенге		134 399
	Итого по смете		**14 399 869**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п.36	Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8		**172 798**
	Итого по смете:		**14 572 667**
НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п.VIII. 1г	Затраты на производство строительнор-монтажных работ в зимнее время (2,42%)		**352 659**
	Итого по смете:		**14 925 326**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		**298 507**
	Итого по смете:		**15 223 833**
	В текущих ценах на 2021 г К=1,05		**15 985 025**
	В текущих ценах на 2021 г с Кпонижающий=0,9	0,9	**14 386 523**
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость 12 %		**1 726 383**
	Всего по смете		**16 112 906**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел образования Железинского района" управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ **Дуйсекенова Ж. К.**

Подрядчик:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор _____ **Баймбетов М.М.**

Технический надзор:
ТОО "Аймереке"

Директор _____ **Байкенже А.А.**