Инвестор: Акционерное общество "Байтерек девелопмент"
Застройщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"
Наименование строительства: «Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая» (Дом № 1,2,3,4,5,6)

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2016 года
(период: с 26 ноябрь 2016 года по 21 декабря 2016 года)

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		05-2-1/07-10	03.03.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном (за октябрь) месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 819 623 624,50									
Всего за отчетный период		199 664 155,50							23 959 698,66	223 623 854,16

Инвестор:
Зам.Председателя Правления
АО "Байтерек девелопмент"
М.П. _____ Ильясов Т.А.
(подпись)

Застройщик :
Директор ТОО «А-КурманКурылысГрупп»
М.П. _____ Бекмуратов С.Б.
(подпись)

Технический надзор ТОО «Индер Энерго Газ»
М.П. _____ Базаров С.

Авторский надзор ТОО «Сала»
М.П. _____ Тулегенов

Технический надзор ТОО «Индер Энерго Газ»
_____ Ермуханов К.

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**

Форма 2

Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**

Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**

Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№1)**

АКТ № 7

выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
		Стремянка для выхода на кровлю								
75	Е0109-61-10	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	0,20658	9752,34	2387,56	2015	493	1193	35,10	7
		т		6120,00	295,43	1264	61	90	1,35	--
76	С11011-4483 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,10878	53259,00	--	5794	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-1 диаметром 16 мм ГОСТ 5781-82	0,018	49131,00	--	884	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-4485 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 65 мм х 65 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,0552	56030,00	--	3093	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-4194 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 2,0 мм ГОСТ 14918-80	0,0246	63613,00	--	1565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			13350	493			7
			Тенге			1264	61			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11336				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			680				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12016				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2015				
		Материалы -	Тенге			257				
		Всего заработная плата -	Тенге				1325			
		Накладные расходы -	Тенге			1193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			15416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1504			

РАЗДЕЛ 6. Полы

Тип1 1 этаж

87	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	616,65	339,86	13,43	209575	8282	43757	0,37	226
		м2		52,65	5,04	32467	3108	123	0,02	15
88	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	616,65	313,34	4,02	193222	2479	4005	0,03	16
		м2		3,78	1,50	2331	925	123	0,01	4
89	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	616,65	148,03	4,93	91280	3040	22822	0,19	115
		м2		29,25	1,85	18037	1141	119	0,01	6
90	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	18,4995	10100,00	--	186845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	47,6	148,03	4,93	7046	235	1762	0,19	9
		м2		29,25	1,85	1392	88	119	0,01	--
94	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	1,428	10100,00	--	14423	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			47,6	596,42	2,07	28390	99	15196	1,38	66
		м2		258,75	0,79	12317	38	123	--	--
96	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			47,6	339,86	13,43	16177	639	3378	0,37	17
		м2		52,65	5,04	2506	240	123	0,02	1
97	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			47,6	522,24	6,70	24858	319	515	0,04	2
		м2		6,30	2,50	300	119	123	0,01	1
		Тип1 2,3,4,5 этаж								
102	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			2466,6	339,86	13,43	838299	33126	175027	0,37	903
		м2		52,65	5,04	129866	12432	123	0,02	61
103	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			2466,6	313,34	4,02	772887	9916	16019	0,03	65
		м2		3,78	1,50	9324	3700	123	0,01	18
104	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
			2466,6	148,03	4,93	365118	12160	91286	0,19	459
		м2		29,25	1,85	72148	4563	119	0,01	22
105	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80								
			73,998	10100,00	--	747380	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0112-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой								
			190,32	148,03	4,93	28172	938	7044	0,19	35
		м2		29,25	1,85	5567	352	119	0,01	2
109	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80								
			5,7096	10100,00	--	57667	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0111-5-1	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом первый слой								
			190,32	596,42	2,07	113511	394	60757	1,38	263
		м2		258,75	0,79	49245	150	123	--	1
111	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм								
			190,32	339,86	13,43	64682	2556	13505	0,37	70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,65	5,04	10020	959	123	0,02	5
112	Е0111-11-4 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек								
			190,32	522,24	6,70	99392	1275	2060	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1199	476	123	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3858923	75458			2253
			Тенге			346719	28290			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3858923				
	Материалы -		Тенге			453364				
	Всего заработная плата -		Тенге				375010			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1006315				
	Местные материалы -		Тенге			1977068				
		Накладные расходы -	Тенге			457130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68570			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			258963				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4575016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
		Сметная заработная плата -	Тенге				443579			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4575016				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2620
		Сметная заработная плата -	Тенге				443579			

РАЗДЕЛ 1. Отопление

1	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм								
			8	935,75	20,80	7486	166	1416	0,73	6
		м		130,50	7,79	1044	62	128	0,04	--
2	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм								
			20	448,26	16,10	8965	322	6490	1,40	28
		м		247,50	6,03	4950	121	128	0,03	1
3	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм								
			46	402,02	9,63	18493	443	12917	1,22	56
		м		215,78	3,60	9926	166	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С130804-1003 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 75x6,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	331,00	--	6620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	С130804-1001 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	46	151,00	--	6946	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	32	412,02	6,65	13185	213	10424	1,40	45
		м		252,00	2,50	8064	80	128	0,01	--
7	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	148	310,32	5,28	45927	781	36094	1,05	155
		м		188,55	1,98	27905	293	128	0,01	1
8	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	1210	336,95	7,90	407707	9559	363503	1,29	1561
		м		231,75	2,95	280418	3570	128	0,01	17
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	45	439,78	12,19	19790	549	17111	1,64	74
		м		292,50	4,57	13163	206	128	0,02	1
10	С130804-97 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	32	237,00	--	7584	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	148	174,00	--	25752	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130804-95 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	1210	122,00	--	147620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	С130804-94 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	45	95,00	--	4275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	57,96	234,78	19,17	13608	1111	7978	0,61	35
		1кВт		100,35	7,19	5816	417	128	0,04	2
15	С131204-641 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 400 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	18	4651,00	--	83718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С131204-642 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 500 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	39	5100,00	--	198900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С131204-643 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 600 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	19	5550,00	--	105450	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С131204-644 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 700 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	10	5999,00	--	59990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С131204-645 Изм. и доп. вып.17	Радиаторы отопления стальные панельные, модель 22, высота 600 мм, длина 800 мм, глубина от 95 мм до 102 мм ГОСТ 31311-2005	4	6469,00	--	25876	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	270	473,47	39,24	127837	10595	93312	1,47	397
		1шт		254,25	15,75	68648	4252	128	0,07	19
21	С130904-52	Краны угловой радиаторный Danfoss, Dy 15 мм	90	1250,00	--	112500	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	-
22	С130904-53	Краны регулирующий с термостатической головкой Danfoss, Dy 15 мм	90	1390,00	--	125100	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
23	С130904-1014 Изм. и доп.вып.18	Краны шаровые из кованый латуни типа Herz, никелированный с воздухоудалением и дренажем, Т от - 10°С до +110°С, PN 40, DN 15	90	487,00	--	43830	--	--	--	-
		шт		--	--	--	--	--	--	-
24	С130804-55	Тройник со штуцером, d 40 мм	0,2	547,00	--	109	--	--	--	-
		10шт		--	--	--	--	--	--	-
25	С130804-54	Тройник со штуцером, d 32 мм	1	306,00	--	306	--	--	--	-
		10шт		--	--	--	--	--	--	-
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	2
		1шт		254,25	15,75	4068	252	128	0,07	
27	С130904-985 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 50	4	3271,00	--	13084	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
29	С130904-982 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 25, DN 25	10	902,00	--	9020	--	--	--	-
		шт.		--	--	--	--	--	--	-
30	Е0126-10-1	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ПШТ толщиной 60 мм	98	210,20	47,37	20599	4642	11930	0,58	5
		м		103,95	17,78	10187	1742	100	0,09	
31	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	1,2	4500,00	--	5400	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	
32	С11011-940	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0423	314500,00	--	13303	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	

Тепловой узел диам.76 мм

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **60-квартирный жилой дом (Дом№2)**

Форма 2

АКТ № 6
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Кровля								
34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой								
			960	70,09	1,19	67285	1142	31359	0,16	149
		м2		27,00	0,45	25920	432	119	--	2
35	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой								
			960	189,45	4,72	181867	4531	83007	0,40	387
		м2		70,88	1,78	68045	1709	119	0,01	8
36	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты								
			960	157,89	4,72	151574	4531	64500	0,31	300
		м2		54,68	1,78	52493	1709	119	0,01	8
37	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175								
			138,432	11576,00	--	1602489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм								
			960	271,33	15,94	260478	15302	46393	0,24	233
		м2		34,65	5,96	33264	5722	119	0,03	28
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек								
			960	152,44	2,10	146338	2016	2742	0,01	13
		м2		1,65	0,75	1584	720	119	--	4
41	Е0112-15-1	Устройство толи в один слой								
			337,8	146,99	1,19	49653	402	11034	0,16	52
		м2		27,00	0,45	9121	152	119	--	1
42	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков								
			18,94	12363,74	335,84	234169	6361	18455	4,54	86
		м3		699,75	126,00	13253	2386	118	0,61	12
43	Е0110-14-1	Установка стропил								
			11,56	23741,72	334,28	274454	3864	48878	22,10	255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3397,50	126,00	39275	1457	120	0,62	7
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	23,43	22951,16	316,57	537746	7417	101407	22,50	527
		м3		3487,50	119,25	81712	2794	120	0,58	14
45	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	34,99	573,75	28,11	20075	984	5640	0,78	27
		м3		123,75	10,58	4330	370	120	0,05	2
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1312	891,93	8,20	1170218	10758	430960	1,71	2244
		м2		272,95	3,08	358110	4041	119	0,02	20
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)	12,2	18666,00	--	227725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	396	396,00	--	156816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	8	95,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов	91,6	799,25	7,54	73211	691	23909	1,43	131
		м2		214,65	2,86	19662	262	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	46	575,05	1,24	26452	57	8414	0,97	45
		м2		153,23	0,47	7049	22	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,06	32300,00	--	1938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,1584	51000,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**								
			0,0346	49502,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**								
			0,17932	50306,00	--	9021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5202063	58057			4449
			Тенге			713818	21775			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202063				
	Материалы -		Тенге			1855952				
	Всего заработная плата -		Тенге				735593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008540				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			876697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5202063	58057			4449
			Тенге			713818	21775			107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202063				
	Материалы -		Тенге			1855952				
	Всего заработная плата -		Тенге				735593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008540				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			876697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО :				6 443 486,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения-1,1%				70 878,35				
		Итого :				6 514 364,35				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				70 355,13				
		Затраты на выслугу лет,1%				65 143,64				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				26 057,46				
		Итого :				6 675 920,58				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)				18 270 487,20				
		Налоги,сборы иобязательные платежи-2%				365 409,74				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:				18 635 896,94				
		НДС в текущих ценах -12%				2 236 307,63				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				20 872 204,58				
		Общая стоимость строительства				20 872 204,58				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ Ильясов Т.Е.

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ Бекмуратов С.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Инжер Энерго Газ" _____ Ергазиев К.

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Салыкбаев К.

Форма 2

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **60-квартирный жилой дом (Дом№3)**

АКТ № 7
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
		ПР-3								
24	Е0109-25-1	**Монтаж металлических перемычек**								
		т	3,9258	5030,50	2020,02	19749	7930	9804	14,10	55
				2272,50	502,43	8921	1972	90	1,79	7
25	С12021-260	**Стоимость металлоконструкции перемычки**								
		т	3,9258	114900,00	--	451074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**								
		м2	211,9932	21,80	0,05	4621	11	1112	0,03	6
				5,81	0,02	1232	4	90	--	--
27	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**								
		м2	211,9932	20,36	0,02	4316	4	794	0,02	5
				4,16	--	882	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			479760	7945			66
			Тенге			11035	1977			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8937				
		Материалы -	Тенге			6808				
		Всего заработная плата -	Тенге				2118			
		Накладные расходы -	Тенге			1906				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			651				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11493				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2404			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			470823				
		Материалы -	Тенге			2897				
		Всего заработная плата -	Тенге				10894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451074				
		Накладные расходы -	Тенге			9804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28838				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			509465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14768			

РАЗДЕЛ 2. Кровля

34	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	960	70,09	1,19	67285	1142	31359	0,16	149
		м2		27,00	0,45	25920	432	119	--	2
35	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой	960	189,45	4,72	181867	4531	83007	0,40	387
		м2		70,88	1,78	68045	1709	119	0,01	8
36	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	960	157,89	4,72	151574	4531	64500	0,31	300
		м2		54,68	1,78	52493	1709	119	0,01	8
37	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 175	138,432	11576,00	--	1602489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	960	271,33	15,94	260478	15302	46393	0,24	233
		м2		34,65	5,96	33264	5722	119	0,03	28
39	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	960	152,44	2,10	146338	2016	2742	0,01	13
		м2		1,65	0,75	1584	720	119	--	4
41	Е0112-15-1	Устройство толи в один слой	337,8	146,99	1,19	49653	402	11034	0,16	52
		м2		27,00	0,45	9121	152	119	--	1
42	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков	18,94	12363,74	335,84	234169	6361	18455	4,54	86
		м3		699,75	126,00	13253	2386	118	0,61	12
43	Е0110-14-1	Установка стропил	11,56	23741,72	334,28	274454	3864	48878	22,10	255
		м3		3397,50	126,00	39275	1457	120	0,62	7
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	23,43	22951,16	316,57	537746	7417	101407	22,50	527
		м3		3487,50	119,25	81712	2794	120	0,58	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			34,99	573,75	28,11	20075	984	5640	0,78	27
		м3		123,75	10,58	4330	370	120	0,05	2
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			1312	891,93	8,20	1170218	10758	430960	1,71	2244
		м2		272,95	3,08	358110	4041	119	0,02	20
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)								
			12,2	18666,00	--	227725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			396	396,00	--	156816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			8	95,00	--	760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов								
			91,6	799,25	7,54	73211	691	23909	1,43	131
		м2		214,65	2,86	19662	262	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			46	575,05	1,24	26452	57	8414	0,97	45
		м2		153,23	0,47	7049	22	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,06	32300,00	--	1938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,1584	51000,00	--	8078	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0346	49502,00	--	1713	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,17932	50306,00	--	9021	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**5202063**	**58057**			**4449**
			Тенге			**713818**	**21775**			**107**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5202063				
	Материалы -		Тенге			1855952				
	Всего заработная плата -		Тенге				735593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2008540				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			876697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							438
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			364726				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6443486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4994
		Сметная заработная плата -	Тенге				867097			

РАЗДЕЛ 5. Проемы

		Окна								
122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	122,4	427,50	19,32	52326	2365	28233	1,11	136
		м2		185,83	6,39	22746	782	120	0,03	4
123	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	277,2	346,04	18,87	95923	5231	47511	0,82	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		136,44	6,39	37821	1771	120	0,03	9
124	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створками**	399,6	6837,00	--	2732065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	149,1	447,28	20,21	66690	3013	39728	1,29	192
		м2		215,16	6,88	32080	1026	120	0,03	5
126	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой**	149,1	10900,00	--	1625190	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	90,5	110,32	5,58	9984	505	10444	0,59	53
		м2		94,05	2,12	8512	192	120	0,01	1
128	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	362	2030,00	--	734860	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			5317038	11114			607
			Тенге			101159	3771			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5317038				
	Материалы -		Тенге			112650				
	Всего заработная плата -		Тенге				104930			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5092115				
		Накладные расходы -	Тенге			125916				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18887			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5769531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				123817			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5769531				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							689
		Сметная заработная плата -	Тенге				123817			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10998862	77117			5123
			Тенге			826011	27523			132
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10528038				
	Материалы -		Тенге			1975410				
	Всего заработная плата -		Тенге				842640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7100655				
	Местные материалы -		Тенге			565696				
		Накладные расходы -	Тенге			1004519				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							502
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				150678			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			691953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12224511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5695
		Сметная заработная плата -	Тенге				993318			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			470823				
	Материалы -		Тенге			2897				
	Всего заработная плата -		Тенге				10894			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			451074				
		Накладные расходы -	Тенге			9804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1471			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28838				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			509465				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата -	Тенге				12364			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12733976				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5762
		Сметная заработная плата -	Тенге				1005683			
		ИТОГО :				12 733 976,00				
		Временные здания и сооружения-1,1%				140 073,74				
		Итого :				12 874 049,74				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				139 039,74				
		Затраты на выслугу лет,1%				128 740,50				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				51 496,20				
		Итого :				13 193 326,18				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%, К=2,7367742(2121:775)				36 107 154,70				
		Налоги,сборы иобязательные платежи-2%				722 143,09				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%.				36 829 297,79				
		НДС в текущих ценах -12%				4 419 515,73				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				41 248 813,52				
		Общая стоимость строительства				41 248 813,52				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Ильясов Т.А.**

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Инлер Энерго Газ" _____ **Бизиров С**

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ **Тулегенов А.**

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Салыкбаев К.**

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№4)**

Форма 2

АКТ № 8
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-22-3	Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м								
		м3	1039,2	815,83	319,70	847811	332232	711842	3,07	3190
				461,25	119,25	479331	123925	118	0,58	603
2	СПрайс-лист	Стоимость газобетона марка 400								
		м3	1039,2	7234,99	--	7518603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31								
		кг	31176	15,00	--	467640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8834053	332232			3190
			Тенге			479331	123925			603
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8834053				
	Материалы -		Тенге			36247				
	Всего заработная плата -		Тенге				603256			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7518603				
	Местные материалы -		Тенге			467640				
		Накладные расходы -	Тенге			711842				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							356
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				106776			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			572754				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10118649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4149
		Сметная заработная плата -	Тенге				710032			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10118649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				710032			
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
4	Е0108-6-10	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400**								
			607,13	1242,66	379,78	754456	230576	659279	5,12	3109
		м3		778,50	141,75	472651	86061	118	0,70	425
5	СПрайс лист	**Стоимость газобетона марка 400**								
			607,13	7234,99	--	4392580	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143002-47	**Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31**								
			18213,9	15,00	--	273209	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-13-1	**Кладка стен санузла из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м**								
			91,62	7016,62	291,91	642862	26745	75408	3,85	353
		м3		587,25	110,25	53804	10101	118	0,53	49
8	Е0108-6-1	**Кладка стен балкона и лоджий**								
			24,2	9062,30	335,84	219308	8127	23580	4,54	110
		м3		699,75	126,00	16934	3049	118	0,61	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6282415	265448			3571
			Тенге			543389	99211			488
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6282415				
	Материалы -		Тенге			55351				
	Всего заработная плата -		Тенге				642599			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4392580				
	Местные материалы -		Тенге			1025647				
		Накладные расходы -	Тенге			758267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							379
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				113740			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			422441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7463123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4439
		Сметная заработная плата -	Тенге				756339			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7463123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4439
		Сметная заработная плата -	Тенге				756339			
		РАЗДЕЛ 3.Цокольный этаж								
9	Е0108-6-10	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400**								
			51,04	1242,66	379,78	63425	19384	55424	5,12	261

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		778,50	141,75	39735	7235	118	0,70	36
10	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400	51,04	7234,99	--	369274	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31	1531,2	15,00	--	22968	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
		ПР-1								
16	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	3,346	5030,50	2020,02	16832	6759	8356	14,10	47
		т		2272,50	502,43	7604	1681	90	1,79	6
17	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	3,346	114900,00	--	384455	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	90,342	21,80	0,05	1969	5	474	0,03	3
		м2		5,81	0,02	525	2	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	90,342	20,36	0,02	1839	2	338	0,02	2
		м2		4,16	--	376	--	90	--	--
		ПР-2								
20	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	1,2005	5030,50	2020,02	6039	2425	2998	14,10	17
		т		2272,50	502,43	2728	603	90	1,79	2
21	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	1,2005	114900,00	--	137937	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	32,4135	21,80	0,05	707	2	170	0,03	1
		м2		5,81	0,02	188	1	90	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	32,4135	20,36	0,02	660	1	121	0,02	1
		м2		4,16	--	135	--	90	--	--
		ПР-3								
24	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	2,93708	5030,50	2020,02	14775	5933	7335	14,10	41
		т		2272,50	502,43	6675	1476	90	1,79	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки								
			2,93708	114900,00	--	337470	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			79,30116	21,80	0,05	1729	4	416	0,03	2
		м2		5,81	0,02	461	2	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			79,30116	20,36	0,02	1614	2	297	0,02	2
		м2		4,16	--	330	--	90	--	--
		ПР-5								
30	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			150	402,32	250,96	60348	37644	45980	0,81	122
		шт		130,73	88,22	19610	13233	140	0,37	56
31	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84								
			150	459,00	--	68850	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПР-6								
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т								
			90	402,32	250,96	36209	22586	27588	0,81	73
		шт		130,73	88,22	11766	7940	140	0,37	33
33	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84								
			90	689,00	--	62010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1589112	94745			572
			Тенге			90131	32172			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			691602				
	Материалы -		Тенге			10796				
	Всего заработная плата -		Тенге				101536			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			369274				
	Местные материалы -		Тенге			158780				
		Накладные расходы -	Тенге			130808				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19621			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49345				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			871755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							657
		Сметная заработная плата -	Тенге				121157			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			897509				
	Материалы -		Тенге			5523				
	Всего заработная плата -		Тенге				20766			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			859863				
		Накладные расходы -	Тенге			18690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54972				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			971171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23570			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1842926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				144727			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

42	Е0108-6-1	Кладка кирпичных столбиков								
			15,8	12363,74	335,84	195347	5306	15395	4,54	72
		м3		699,75	126,00	11056	1991	118	0,61	10
43	Е0110-14-1	Установка стропил								
			8,67	23741,72	334,28	205841	2898	36658	22,10	192
		м3		3397,50	126,00	29456	1092	120	0,62	5
44	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев								
			26,07	22951,16	316,57	598337	8253	112834	22,50	587
		м3		3487,50	119,25	90919	3109	120	0,58	15
45	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов								
			34,74	573,75	28,11	19932	977	5600	0,78	27
		м3		123,75	10,58	4299	368	120	0,05	2
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			984	891,93	8,20	877664	8069	323220	1,71	1683
		м2		272,95	3,08	268583	3031	119	0,02	15
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)								
			9,15	18666,00	--	170794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			268,5	396,00	--	106326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80								
			4	95,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов								
			50	799,25	7,54	39963	377	13051	1,43	72
		м2		214,65	2,86	10733	143	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали								
			35	575,05	1,24	20127	43	6402	0,97	34
		м2		153,23	0,47	5363	16	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм								
			0,045	32300,00	--	1454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм								
			0,119	51000,00	--	6069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82								
			0,026	49502,00	--	1287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)								
			0,13449	50306,00	--	6766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2250285	25923			2665
			Тенге			420409	9750			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2250285				
	Материалы -		Тенге			1332497				
	Всего заработная плата -		Тенге				430159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293075				
	Местные материалы -		Тенге			178380				
		Накладные расходы -	Тенге			513160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2929251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2969
		Сметная заработная плата -	Тенге				507133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2929251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2969
		Сметная заработная плата -	Тенге				507133			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18955864	718348			9999
			Тенге			1533259	265057			1277
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			18058355				
Материалы -			Тенге			1434891				
Всего заработная плата -			Тенге				1777550			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			12573532				
Местные материалы -			Тенге			1830448				
		Накладные расходы -	Тенге			2114076				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1057
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				317111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1210346				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21382777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12214
		Сметная заработная плата -	Тенге				2094661			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			897509				
Материалы -			Тенге			5523				
Всего заработная плата -			Тенге				20766			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			859863				
		Накладные расходы -	Тенге			18690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2803			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54972				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			971171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							128
		Сметная заработная плата -	Тенге				23570			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22353949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12342
		Сметная заработная плата -	Тенге				2118231			
		ИТОГО				22 353 949,00				
		Временные здания и сооружения-1,1%				245 893,44				
		Итого				22 599 842,44				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				244 078,30				
		Затраты на выслугу лет 1%				225 998,42				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				90 399,37				
		Итого				23 160 318,53				
		Итого по акту в текущих ценах 2016 год-100%, К=2.7367742(2121:775)				63 384 562,22				
		Налоги сборы нобязательные платежи-2%				1 267 691,24				
		Итого в текущих ценах с налогами сборами и обязательными платежами-2%				64 652 253,46				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС в текущих ценах -12%				7 758 270,42				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				72 410 523,88				
		Общая стоимость строительства				72 410 523,88				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Ильясов Т.А.**

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Инвер Энерго Газ" _____ **Ермуханов К.**

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ **Тулегенов А.**

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Салыкбаев К.**

Форма 2

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Нурсая»**
Наименование объекта - **45-квартирный жилой дом (Дом№5)**

АКТ № 7
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
1	Е0108-22-3	**Кладка из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м**								
			519,6	815,83	319,70	423905	166116	355921	3,07	1595
		м3		461,25	119,25	239666	61962	118	0,58	301
2	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400								
			519,6	7234,99	--	3759301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Этида-G-31								
			15588	15,00	--	233820	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4417027	166116			1595
			Тенге			239666	61962			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4417027				
	Материалы -		Тенге			18124				
	Всего заработная плата -		Тенге				301628			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3759301				
	Местные материалы -		Тенге			233820				
		Накладные расходы -	Тенге			355921				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53388			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			286377				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5059324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				355016			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5059324				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2075
		Сметная заработная плата -	Тенге				355016			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Перегородки								
4	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400	303,565	1242,66	379,78	377228	115288	329640	5,12	1554
		м3		778,50	141,75	236325	43030	118	0,70	212
5	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400	303,565	7234,99	--	2196290	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31	9106,95	15,00	--	136604	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0108-13-1	Кладка стен санузла из камней керамических или силикатных кладочных простых при высоте этажа до 4 м	45,81	7016,62	291,91	321431	13372	37704	3,85	176
		м3		587,25	110,25	26902	5051	118	0,53	24
8	Е0108-6-1	Кладка стен балкона и лоджий	12,1	9062,30	335,84	109654	4064	11790	4,54	55
		м3		699,75	126,00	8467	1525	118	0,61	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3141207	132724			1786
			Тенге			271694	49605			244
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3141207				
	Материалы -		Тенге			27675				
	Всего заработная плата -		Тенге				321300			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2196290				
	Местные материалы -		Тенге			512824				
		Накладные расходы -	Тенге			379134				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56870			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211220				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3731561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				378170			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3731561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2219
		Сметная заработная плата -	Тенге				378170			
		РАЗДЕЛ 3.Цокольный этаж								
		Перемычки								
		ПР-1								
16	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	1,673	5030,50	2020,02	8416	3379	4178	14,10	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		2272,50	502,43	3802	841	90	1,79	3
17	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	1,673	114900,00	--	192228	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	45,171	21,80	0,05	985	2	237	0,03	1
		м2		5,81	0,02	262	1	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	45,171	20,36	0,02	920	1	169	0,02	1
		м2		4,16	--	188	--	90	--	--
		ПР-2								
20	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек	0,60025	5030,50	2020,02	3020	1213	1499	14,10	8
		т		2272,50	502,43	1364	302	90	1,79	1
21	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки	0,60025	114900,00	--	68969	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	16,20675	21,80	0,05	353	1	85	0,03	--
		м2		5,81	0,02	94	--	90	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,20675	20,36	0,02	330	--	61	0,02	--
		м2		4,16	--	67	--	90	--	--
		ПР-5								
30	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	75	402,32	250,96	30174	18822	22990	0,81	61
		шт		130,73	88,22	9805	6617	140	0,37	28
31	С143015-120 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ10-1-п ГОСТ 948-84	75	459,00	--	34425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПР-6								
32	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	45	402,32	250,96	18104	11293	13794	0,81	37
		шт		130,73	88,22	5883	3970	140	0,37	17
33	С143015-125 Изм. и доп. вып. 20	Перемычки железобетонные брусковые 2ПБ16-2-п ГОСТ 948-84	45	689,00	--	31005	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			388928	34711			133
			Тенге			21465	11730			49
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116296				
		Материалы -	Тенге			1971				
		Всего заработная плата -	Тенге				26887			
		Местные материалы -	Тенге			67906				
		Накладные расходы -	Тенге			37335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			162849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							164
		Сметная заработная плата -	Тенге				32487			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			272632				
		Материалы -	Тенге			1678				
		Всего заработная плата -	Тенге				6308			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			261196				
		Накладные расходы -	Тенге			5677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16699				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			295008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			457857				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата -	Тенге				39647			
		РАЗДЕЛ 4. Кровля								
42	Е0108-6-1	**Кладка кирпичных столбиков**	15,8	12363,74	335,84	195347	5306	15395	4,54	72
		м3		699,75	126,00	11056	1991	118	0,61	10
43	Е0110-14-1	**Установка стропил**	8,67	23741,72	334,28	205841	2898	36658	22,10	192
		м3		3397,50	126,00	29456	1092	120	0,62	5
44	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев**	26,07	22951,16	316,57	598337	8253	112834	22,50	587
		м3		3487,50	119,25	90919	3109	120	0,58	15
45	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов**	34,74	573,75	28,11	19932	977	5600	0,78	27
		м3		123,75	10,58	4299	368	120	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	984	891,93	8,20	877664	8069	323220	1,71	1683
		м2		272,95	3,08	268583	3031	119	0,02	15
47	С11021-13 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта (обрешетка)	9,15	18666,00	--	170794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С11011-3060 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	268,5	396,00	--	106326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С11011-3063 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Заглушка круглого конька конусная для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	4	95,00	--	380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0110-3-5	Устройство карнизов	50	799,25	7,54	39963	377	13051	1,43	72
		м2		214,65	2,86	10733	143	120	0,01	1
52	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	35	575,05	1,24	20127	43	6402	0,97	34
		м2		153,23	0,47	5363	16	119	--	--
53	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,045	32300,00	--	1454	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,119	51000,00	--	6069	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,026	49502,00	--	1287	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-4148 Изм. и доп.вып.19	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	0,13449	50306,00	--	6766	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			2250285	25923			2665
			Тенге			420409	9750			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2250285				
	Материалы -		Тенге			1332497				
	Всего заработная плата -		Тенге				430159			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293075				
	Местные материалы -		Тенге			178380				
		Накладные расходы -	Тенге			513160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76974			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165807				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2929251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2969
		Сметная заработная плата -	Тенге				507133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2929251				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2969
		Сметная заработная плата -	Тенге				507133			
		РАЗДЕЛ 8. Проемы								
		Окна								
122	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2**								
		м2	91,8	427,50	19,32	39245	1774	21175	1,11	102
				185,83	6,39	17059	587	120	0,03	3
123	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**								
		м2	193,2	346,04	18,87	66855	3646	33114	0,82	158
				136,44	6,39	26360	1235	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С12061-187 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створками	285	6837,00	--	1948545	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	82,005	447,28	20,21	36679	1657	21850	1,29	106
		м2		215,16	6,88	17644	564	120	0,03	3
126	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	82,005	10900,00	--	893855	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0110-22-2	Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	52,5	110,32	5,58	5792	293	6059	0,59	31
		м2		94,05	2,12	4938	111	120	0,01	1
128	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	210	2030,00	--	426300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3417271	7370			396
			Тенге			66001	2497			12
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3417271				
	Материалы -		Тенге			75200				
	Всего заработная плата -		Тенге				68498			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3268700				
		Накладные расходы -	Тенге			82198				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12330			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			209968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3709437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				80828			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			3709437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата -	Тенге				80828			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13614718	366844			6575
			Тенге			1019235	135544			654
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13342086				
	Материалы -		Тенге			1455468				
	Всего заработная плата -		Тенге				1148471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9517366				
	Местные материалы -		Тенге			992930				
		Накладные расходы -	Тенге			1367747				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							684
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				205162			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			882590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15592423				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7876
		Сметная заработная плата -	Тенге				1353633			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			272632				
	Материалы -		Тенге			1678				
	Всего заработная плата -		Тенге				6308			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			261196				
		Накладные расходы -	Тенге			5677				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16699				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295008				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				7160			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			15887430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7915
		Сметная заработная плата -	Тенге				1360793			
		ИТОГО :				15 887 430,00				
		Временные здания и сооружения-1,1%				174 761,73				
		Итого :				16 062 191,73				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				173 471,67				
		Затраты на выслугу лет,1%				160 621,92				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				64 248,77				
		Итого :				16 460 534,09				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%,.К=2,7367742(2121:775)				45 048 765,02				
		Налоги,сборы иобязательные платежи-2%				900 975,30				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%				45 949 740,32				
		НДС в текущих ценах -12%				5 513 968,84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				51 463 709,16				
		Общая стоимость строительства				51 463 709,16				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ **Ильясов Т.А.**

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ **Бекимов С.Б.**

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству и приемки работ ТОО "Инлер Энерго Газ" _____ **Баларов С**

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Салыкбаев К.

Салыкбаев К.А.-технадзор
KZ 34VJE00002689
KZ77VJE00002691
KZ77VJE00012003

Форма 2

Инвестор: **Акционерное общество "Байтерек Девелопмент"**
Застройщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "А-КурманКурылысГрупп"**
Наименование строительства: **«Строительство жилого комплекса "Тулпар-2"по адресу: в г.Атырау, микрорайон Пурсая»**
Наименование объекта - **30-квартирный жилой дом (Дом№6)**

АКТ № 7
выполненных работ за декабрь месяц 2016г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего / рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены								
1	Е0108-6-10	**Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400**								
		м3	289,55	1242,66	379,78	359812	109965	314421	5,12	1482
				778,50	141,75	225415	41044	118	0,70	203
2	СПрайс лист	**Стоимость газобетона марка 400**								
		м3	289,55	7234,99	--	2094892	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	С143002-47	**Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31**								
		кг	8686,5	15,00	--	130298	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Наружная кладка цокольного этажа								
9	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м газобетона марки 400								
		м3	28,1	1242,66	379,78	34919	10672	30514	5,12	144
				778,50	141,75	21876	3983	118	0,70	20
10	СПрайс лист	Стоимость газобетона марка 400								
		м3	28,1	7234,99	--	203303	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	С143002-47	Клей для блоков из ячеистого бетона "Победит-Эгида-G-31								
		кг	843	15,00	--	12645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
		ПР-1								
16	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек								
		т	1,3145	5030,50	2020,02	6613	2655	3283	14,10	19
				2272,50	502,43	2987	660	90	1,79	2
17	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки								
		т	1,3145	114900,00	--	151036	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			35,4915	21,80	0,05	774	2	186	0,03	1
		м2		5,81	0,02	206	1	90	--	--
19	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			35,4915	20,36	0,02	723	1	133	0,02	1
		м2		4,16	--	148	--	90	--	--
		ПР-2								
20	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек								
			0,343	5030,50	2020,02	1725	693	857	14,10	5
		т		2272,50	502,43	779	172	90	1,79	1
21	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки								
			0,343	114900,00	--	39411	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			9,261	21,80	0,05	202	--	49	0,03	--
		м2		5,81	0,02	54	--	90	--	--
23	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			9,261	20,36	0,02	189	--	35	0,02	--
		м2		4,16	--	39	--	90	--	--
		ПР-3								
24	Е0109-25-1	Монтаж металлических перемычек								
			7,8516	5030,50	2020,02	39497	15860	19609	14,10	111
		т		2272,50	502,43	17843	3945	90	1,79	14
25	С12021-260	Стоимость металлоконструкции перемычки								
			7,8516	114900,00	--	902149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
			211,9932	21,80	0,05	4621	11	1112	0,03	6
		м2		5,81	0,02	1232	4	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115								
			211,9932	20,36	0,02	4316	4	794	0,02	5
		м2		4,16	--	882	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3987123	139864			1773
			Тенге			271460	49810			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2846692				
	Материалы -		Тенге			35049				
	Всего заработная плата -		Тенге				294882			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2298195				
	Местные материалы -		Тенге			142943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			347243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3385571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2035
		Сметная заработная плата -	Тенге				346969			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1140431				
	Материалы -		Тенге			7018				
	Всего заработная плата -		Тенге				26387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092596				
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1234030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29949			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4619601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				376918			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3987123	139864			1773
			Тенге			271460	49810			239
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2846692				
	Материалы -		Тенге			35049				
	Всего заработная плата -		Тенге				294882			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2298195				
	Местные материалы -		Тенге			142943				
		Накладные расходы -	Тенге			347243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52086			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191636				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3385571				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2035
		Сметная заработная плата -	Тенге				346969			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1140431				
	Материалы -		Тенге			7018				
	Всего заработная плата -		Тенге				26387			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1092596				
		Накладные расходы -	Тенге			23748				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3562			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69851				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1234030				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				29949			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4619601				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2198
		Сметная заработная плата -	Тенге				376918			
		ИТОГО				4 619 601,00				
		Временные здания и сооружения-1,1%				50 815,61				
		Итого :				4 670 416,61				
		Дополнительные затраты при производстверабот в зимнее время 1,08%				50 440,50				
		Затраты на выслугу лет,1%				46 704,17				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				18 681,67				
		Итого :				4 786 242,95				
		Итого по акту в текущих ценах 2016год-100%, К=2,7367742(2121:775)				13 098 866,22				
		Налоги,сборы иобязательные платежи-2%				261 977,32				
		Итого в текущих ценах с налогами,сборами и обязательными платежами-2%:				13 360 843,54				
		НДС в текущих ценах -12%				1 603 301,22				
		Итого в текущих ценах с НДС-12%				14 964 144,76				
		Общая стоимость строительства				14 964 144,76				

ИНВЕСТОР:

Заместитель Председателя Правления АО "Байтерек Девелопмент" _____ Исаясов Г.А.

ЗАСТРОЙЩИК:

Директор ТОО "А-КурманКурылысГрупп" _____ Бейтмов С.Б.

ТЕХНАДЗОР:

Инженер по качеству в приемки работ ТОО "Интер Энерго Газ" _____ Ермуханов К.

Авторский надзор ТОО "САЛА" _____ Тулегенов А.

Региональный представитель АО "Байтерек Девелопмент" _____ Сапыбаев К.