Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«13» Апреля 2023

Технический надзор ТОО «СХК«Мерке» директор Скурихин И.П. Республика Казахстан, г.Караганда, район Алихана Бокейхана, Микрорайон 18, д.8

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Скурихина Петра Зиновьевича аттестат: № KZ53VJE00064524, от 15.04.2021г., №KZ96VJE00064526 от 15.04.2021г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **договор №1 от 12 января 2023года.**

№ договора и дата

по объекту **«Строительство зернохранилища с оборудованием, обеспечивающим следующие операции с зерном: приемка, подработка, очистка, обработка, хранение, внутреннее перемещение и отгрузка, объемом 6150 тонн по адресу: Карагандинская область, Осакаровский район, с. Батпак. Система автономного газоснабжения»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ТОО «ЖАНА АЙ», директор Гнидин Н.Г.** наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Инжвнешстрой»,**

Лицензия: 13015368, 04.09.2013

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Сейтжан Т.Т.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2)субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице;_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ- 03.03.2023г.

Окончание работ- 03.04.2023г.

Нормативный срок- 1 месяц.

Фактический срок- 1месяц.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **37409,513** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **3700,000** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **33709,513** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **37409,513** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **3700,000** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **33709,513** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Компния «Диана-Л» , 200611.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой): **ТОО «ЖАНА АЙ», № 3 от 10.11.2022г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация: **ТОО «СХК«Мерке» директор Скурихин И.П.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись,дата

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) по техническому надзору:

Скурихин Петр Зиновьевич

№ KZ53VJE00064524, от 15.04.2021г. №KZ96VJE00064526 от 15.04.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись,дата

Место печати (при наличии)