Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГККП "Мугалжарский районный отдел Дом культуры "ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков".Актюбинская область.Мугалжарский район.г.Кандыагаш.Ж.Жабаев.56** — 990240006016

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart",г.Актобе,ул.Бокенбай батыра, 155/6/4** — 181040022177

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках № 68 от 18.09.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000013	16.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей газоснабжения к отдельно стоящей котельной (для отопления) по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Журынский с.о.,с.Журын, ул.А.Жубановой №6			Услуга	1	5 876 956,12	5 876 956,12
				Итого	1	x	5 876 956,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Алеубаева М.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2023

М.П.

Заказчик: ГККП "Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" БИН 990240006016 Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Жамбыл Жабаев, 56 Тел: 87133336076

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, Бокенбай Батыра 155/6 БИН/ИИН 181040022177

Наименование стройки - Строительство сетей газоснабжения к отдельно стоящей котельной (для отопления) по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Журынский с.о., с.Журын, ул.А.Жубановой №6

Основание: № 68 от 18.09.2023г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор дата	Источник финансов: Наименование	Источник финансов: Код	Организ.прав.форма: наименов.	Организ.прав.форма: код
		№68	от 18/09/2023ш/г.				

Наименование пусковых	Стоимость выполненных работ: Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце	из графы 3: СМР в базисных ценах	СМР в текущих ценах 2022 г	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные затраты	НДС 12%	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**5 876 956,12**									
Акт №1		**4 342 548,09**		**3 877 275,08**					**465 273,01**	**4 342 548,09**
Акт №2		**1 534 408,03**		**1 370 007,17**					**164 400,86**	**1 534 408,03**
ИТОГО:		**5 876 956,12**		**5 247 282,25**					**629673,87**	**5 876 956,12**

Итого к оплате: 5 876 956,12 (Пять миллионов восемьсот семьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят шесть) тенге 12 тиын в т.ч. НДС 629673,87

Сдал (Подрядчик)

ТОО "GazMart" _____ Паизов Н.А.

ТОО СК Ризалит _____ Бөлеков Т.Ж

Принял (Заказчик)

ГККП "Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" _____ Сматов А.Ы

ТОО "GOLD Проект Холдинг" _____ Жантурин Е.М.

Справка по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 181

Заказчик : ГККП "Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" БИН 990240006016 Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Жамбыл Жабаев, 56 Тел: 87133336076

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, Бокенбай Батыра 155/6 БИН/ИИН 181040022177

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к отдельно стоящей котельной (для отопления) по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Журынский с.о., с.Журын, ул.А.Жубановой №6

(наименование, адрес)

Объект : Газоснабжение 0,6МПа

(наименование

Договор подряда (контракт) № 68 от 18.09.2023г.

Акт выполненных работ №1

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Наружное газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0250 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	251	121,67 --	121,67 23,36	30539 --	30539 5863	--	4221 2781	37541	
2	2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	251	60,34 --	49,24 13,87	49 --	12359 3481	--	2506 1197	16054	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	224,9	213,37 108,97	104,40 45,18	47987 24507	23480 10161	--	24961 5836	78784	
			Итого по разделу 1: Земляные работы									132379,00	
			Раздел 2: Высокое давление (подземный)										
4	4	1124-0202-0103 РСНБ РК 2022	Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы высокого давления под газом со снижением давления	врезка	1	19180,97 11709,03	3780,74 --	19181 11709	3781 --	3691	11592 2462	33235	
5	5	1122-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,251	1671639,23 293381,00	104388,65 30733,00	419581 73639	26202 7718	319741	89488 2462	549795	
6	6	1116-0301-0210 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	9407,73 1110,90	108,12 38,32	75262 8887	865 307	65510	9010 6742	91014	
7	7	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1549,78 1309,58	240,20 1,20	7749 6548	1201 6	--	7209 1197	16155	
8	8	241-209-0314 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х63х110 мм	шт.	1	3096,00 --	-- --	3096 --	-- --	3096	-- 248	3344	
9	9	241-208-0217 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	15351,00 --	-- --	15351 --	-- --	15351	-- 1228	16579	
10	10	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	1326,00 --	-- --	3978 --	-- --	3978	-- 318	4296	
11	11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Провода алюминиевые. Прокладка в траншее	км кабеля	0,251	107166,44 38241,00	68925,44 18805,04	26899 9598	17300 4720	--	8734 2851	38484	
12	12	243-141-0102 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,251	23285,00 --	-- --	5845 --	-- --	5845	-- 468	6313	
13	13	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,251	107166,44 38241,00	68925,44 18805,04	26899 9598	17300 4720	--	8734 2851	38484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	251	17,00 --	-- --	4267 --	-- --	4267	-- 341	4608	
			Итого по разделу 2: Высокое давление (подземный)									802307,00	
			Раздел 3: Высокое давление (надземный)										
15	15	1119-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	12812,42 7195,00	315,68 68,84	12812 7196	316 69	5301	7120 1595	21527	
16	16	513-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К-50Н	шт.	1	2138659,00 --	-- --	2138659 --	-- --	 2138659	-- --	2138659	
17	17	1116-0301-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3460,14 483,60	31,25 10,67	17301 2418	156 53	14726	2422 1578	21301	
18	18	1116-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3344,09 816,01	55,96 24,98	33441 8160	560 250	26755	6189 2796	42800	
19	19	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2784,68 2325,54	155,47 34,42	2785 2326	155 34	304	2313 408	5506	
20	20	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа. Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	23640,00 --	-- --	23640 --	-- --	23640	-- 1891	25531	
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1398,76 1254,05	144,71 0,34	1399 1254	145 --	--	1379 222	3000	
22	22	241-210-0513 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	3615,00 --	-- --	3615 --	-- --	3615	-- 289	3904	
23	23	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6242,77 4611,20	1039,59 342,46	6243 4611	1040 342	592	5349 927	12519	
24	24	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	2,2	1426,00 --	-- --	3137 --	-- --	3137	-- 251	3388	
25	25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,6	108,33 57,67	2,91 0,34	823 438	22 3	363	304 90	1217	
26	26	1113-0301-1707 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7,6	3652,59 639,75	57,95 1,03	27760 4862	440 8	22457	3360 2490	33610	
27	27	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	251	716,26 698,53	-- --	179781 175356	-- --	4425	171849 28130	379760	
			Итого по разделу 3: Высокое давление (надземный)									2692722,00	
			Раздел 4: Теплоснабжение										
28	28	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	12	121,67 --	121,67 23,36	1460 --	1460 280	--	202 133	1795	
29	29	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12	49,24 --	49,24 13,87	591 --	591 166	--	120 57	768	
30	30	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,44	53367,19 5361,30	3403,61 1126,07	76849 7720	4901 1622	64227	11024 7030	94903	
31	31	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	4	11801,86 3015,76	1666,50 549,60	47207 12063	6666 2198	28478	16828 5123	69158	
32	32	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,16	83115,00 --	-- --	13298 --	-- --	13298	-- 1064	14362	
33	33	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,025	5085384,25	604597,33	127135	15115	92715	23134	162291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				км трубопровода		772200,00	162536,00	19305	4063		12022		
34	34	1126-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем		0,28	110758,15	2670,99	31012	748	12772	13546	48123	
				м³ изоляции		62472,30	1187,49	17492	332		3565		
			Итого по разделу 4: Теплоснабжение									391400,00	
			ИТОГО по акту									4018808,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2138659,00			
			Временные здания и сооружения			1,30%		24441,937					
			Итого с временными									4043249,94	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		38091,82					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4081341,76	
			Коэффициент к договорной цене			0,95						3877275,07	
			НДС			12 %		465273,0082					
			Итого с НДС									4342548,08	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Дайков Е.А.
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель "СК РИЗАЛИТ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Болеков Т.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Руководитель "СК Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сматов А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Жантурин Е.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "GOLD Проект Холдинг"

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	251	17,00 --	-- --	4267 --	-- --	4267	-- 341	4608	
			Итого по разделу 2: Высокое давление (подземный)									802307,00	
			Раздел 3: Высокое давление (надземный)										
15	15	1119-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	12812,42 7195,00	315,68 68,84	12812 7196	316 69	5301	7120 1595	21527	
16	16	513-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ- РДП-ЭКФО-К-50Н	шт.	1	2138659,00 --	-- --	2138659 --	-- --	 2138659	-- --	2138659	
17	17	1116-0301-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3460,14 483,60	31,25 10,67	17301 2418	156 53	14726	2422 1578	21301	
18	18	1116-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3344,09 816,01	55,96 24,98	33441 8160	560 250	26755	6189 2796	42800	
19	19	1116-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2784,68 2325,54	155,47 34,42	2785 2326	155 34	304	2313 408	5506	
20	20	242-209-0906 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа. Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	23640,00 --	-- --	23640 --	-- --	23640	-- 1891	25531	
21	21	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1398,76 1254,05	144,71 0,34	1399 1254	145 --	--	1379 222	3000	
22	22	241-210-0513 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	3615,00 --	-- --	3615 --	-- --	3615	-- 289	3904	
23	23	1127-0902-0101 *РСНБ РК 2022*	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	6242,77 4611,20	1039,59 342,46	6243 4611	1040 342	592	5349 927	12519	
24	24	241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	2,2	1426,00 --	-- --	3137 --	-- --	3137	-- 251	3388	
25	25	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	7,6	108,33 57,67	2,91 0,34	823 438	22 3	363	304 90	1217	
26	26	1113-0301-1707 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	7,6	3652,59 639,75	57,95 1,03	27760 4862	440 8	22457	3360 2490	33610	
27	27	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	251	716,26 698,53	-- --	179781 175356	-- --	4425	171849 28130	379760	
			Итого по разделу 3: Высокое давление (надземный)									2692722,00	
			Раздел 4: Теплоснабжение										
28	28	1101-0101-0250 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	12	121,67 --	121,67 23,36	1460 --	1460 280	--	202 133	1795	
29	29	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	12	49,24 --	49,24 13,87	591 --	591 166	--	120 57	768	
30	30	1107-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	1,44	53367,19 5361,30	3403,61 1126,07	76849 7720	4901 1622	64227	11024 7030	94903	
31	31	1107-0202-0108 *РСНБ РК 2022*	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	4	11801,86 3015,76	1666,50 549,60	47207 12063	6666 2198	28478	16828 5123	69158	
32	32	225-202-1104 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	0,16	83115,00 --	-- --	13298 --	-- --	13298	-- 1064	14362	
33	33	1124-0101-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка		0,025	5085384,25	604597,33	127135	15115	92715	23134	162291	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	242-302-0302 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый, для жидкого и газообразного аммиака, природного газа, Т 200°С, PN 25 марки 15с51п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	32288,00 --	-- --	32288 --	-- --	32288	-- 2583	34871	
15	15	247-208-1602 *РСНБ РК 2022*	Контактор электромагнитный КТЭ 115А 380В NO	шт.	1	36129,00 --	-- --	36129 --	-- --	36129	-- 2890	39019	
16	16	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2	9289,05 3734,57	330,66 103,26	18578 7469	661 207	10448	7522 2088	28188	
17	17	580-111-1111	Сигнализатор загазованности СГК С3-1 (кпл)	1 комплект	1	52000,00 --	-- --	52000 --	-- --	52000	-- --	52000	
18	18	580-111-1112	Сигнализатор загазованности СГК С3-2(кпл)	1 комплект)	1	32000,00 --	-- --	32000 --	-- --	32000	-- --	32000	
19	19	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	31	716,26 698,63	-- --	22204 21658	-- --	547	21225 3474	46903	
20	20	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,54	108,33 57,67	2,91 0,34	58 31	2 --	26	21 6	85	
21	21	1113-0301-1707 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-30	$м^2$	0,54	3652,59 639,75	57,95 1,03	1972 1	31 --	1596	239 177	2388	
22	22	1109-0607-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Монтаж	т	0,05	136216,11 102666,96	12219,08 3421,08	6811 5133	611 171	1067	3660 838	11309	
23	23	290-000-0001	Трубы дымовые из оцинкованного листа диаметром 250 мм. L-3000 мм (кпл)	1 комплект	2	85000,00 --	-- --	170000 --	-- --	170000	-- 13600	183600	
24	24	СТ2261-301-1730	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,5м	1шт	1	948,00 --	-- --	948 --	-- --	948	-- 76	1024	
			Итого по разделу 1: Земляные работы									1398396,00	
			ИТОГО по акту									1398396,00	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							84000,00			
			Временные здания и сооружения			1,30%		17087,148					
			Итого с временными									1415483,15	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26629,66					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1442112,81	
			Коэффициент к договорной цене			0,95						1370007,17	
			НДС			12 %		164400,8604					
			Итого с НДС									1534408,03	

Сдал (Подрядчик)

Руководитель ТОО "GazMart"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Пинзов Е.Н.А
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Руководитель ГККП "Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ "Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сматов А.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГККП "Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" БИН 990240006016 Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Жамбыл Жабаев, 56 Тел: 87133336076

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "GazMart" Актюбинская область, г.Актобе, Бокенбай Батыра 155/6 БИН/ИИН 181040022177

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство сетей газоснабжения к отдельно стоящей котельной (для отопления) по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Журынский с.о., с.Журын, ул.А.Жубановой №6

(наименование, адрес)

Объект : Газоснабжение

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68 от 18.09.2023г.

Акт выполненных работ №2

за Октябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 На внутреннее газоснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 09.10.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	485460,86 / 4072,86	18,13 / --	485461 / 4073	18 / --	481370	3992 / 39156	528609	
2	2	1116-0401-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	3	15336,34 / 1762,80	149,85 / 39,15	46009 / 5288	450 / 117	40271	5297 / 4104	55410	
3	3	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	4396,62 / 970,52	62,46 / 18,76	43966 / 9705	625 / 188	33636	9695 / 4293	57954	
4	4	1116-0301-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2121,52 / 483,60	31,25 / 10,67	17 / 3869	250 / 85	12853	3875 / 1668	22515	
5	5	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3054,23 / 483,60	31,25 / 10,67	30542 / 4836	313 / 107	25394	4844 / 2831	38217	
6	6	241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	6	757,00 / --	-- / --	4542 / --	-- / --	4542	-- / 363	4905	
7	7	241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	2	155,00 / --	-- / --	310 / --	-- / --	310	-- / 25	335	
8	8	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	4	138,00 / --	-- / --	552 / --	-- / --	552	-- / 44	596	
9	9	1129-0174-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильзы из стальных труб диаметром 100 мм. Установка	гильза	1	2682,79 / 1290,00	0,91 / --	2683 / 1291	1 / --	1391	1420 / 328	4431	
10	10	1116-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2745,97 / 2325,54	116,76 / 17,21	8238 / 6977	350 / 52	911	6888 / 1210	16336	
11	11	242-209-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из коованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	70197,00 / --	-- / --	70197 / --	-- / --	70197	-- / 5616	75813	
12	12	242-209-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	73892,00 / --	-- / --	147784 / --	-- / --	147784	-- / 11823	159607	
13	13	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	539,76 / 526,03	5,46 / 0,52	1080 / 1052	11 / 1	17	1032 / 169	2281	

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					зарплата рабочих-строителей	машинист	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "СК РИЗАЛИТ"

Белеков Т.Ж.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "GOLD Проект Холдинг"

Жантурин Е.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата при присваивании)