Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"13" октября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «GazMart» Актюбинская область г.Актобе Бокенбай батыра 155/6 87014051133, БИН 181040022177

наименование организации, юридический адрес

в лице Руководителя Паизова Нурлана Абдибековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Строительство сетей газоснабжения к отдельно стоящей котельной (для отопления) по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Журынский с.о., с.Журын, ул.А.Жубановой №6

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное казенное предприятие "Мугалжарский районный Дом культуры" ГУ Мугалжарский районный отдел культуры и развития языков" БИН 990240006016 Актюбинская область, Мугалжарский район, г.Кандыагаш, Жамбыл Жабаев, 56 Тел: 87133336076 Руководитель Сматов Алмат Тугелбаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО Іскер-маман №22018060 от 30.09.2022 г.

ТОО Набі альянс L TD №17004476 от 14.03.2017 г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО ««GOLD Проект Холдинг», 17014135, 08.08.2017., Рабочий проект

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а Государственное коммунальное казенное предприятие «Мугалжарский районный Дом культуры» Государственн 133 от 27.09.2023г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса

			или очереди		или очереди
Труба 63	М	251	251	251	
ГРПШ	Шт	1	1	1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Прокладка подземного и надземного газопровода 0, 6 Мпа из ПЭ и водогазопроводных При прокладке подземного газопровода проложить сигнальную ленту предостерегающую о пролегающие подземные коммуникации «Газ».

Надземный газопровод: Установить Газорегулятурную установку ГРПШ. Все трубы огрунтовать грунтовкой ГФ-021, и окрасить масляной краской за два раза. Произвести пневматическое испытание газопровода.

Внутреннее газооборудование: установить газовые счетчики, сигнализаторы загазованности произвести обвязку котлов. Установить дымовые трубы из оцинкованного листа.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "_26_" _09_2023 года;
окончание работ "_13_" _10__2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__1 месяц____;
фактически, месяц:__1 месяц___;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Строительство сетей газоснабжения к отдельно стоящей котельной (для отопления) по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, Журынский с.о., с.Журын, ул.А.Жубановой №6_____
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «GazMart» Руководитель Паизов_Нурлан Абдибекович_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)