форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"
Наименование объекта: "Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка"
Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №7 от 18.12.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2024 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	наименование
		35	22.06.2022	1	14.10.2022				
				2	09.10.2023				
				3	31.01.2024				
				4	13.03.2024				
				5	02.08.2024				
				6	18.11.2024				
				7	18.12.2024				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала строительста	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	тенге	**8 109 706 207,68**	**60 000 000,00**	**0,00**	**60 000 000,00**	**0,00**		**4 149 000 000,00**	**200 000 000,00**	**140 000 000,00**

Заказчик:
Руководитель
УГ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Кенжебеков А.Ж.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нұрберген А.С.

Технадзор:
ТОО "Нурелем-Курылыс"
Салимбаев К.А.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Наименование объекта: «Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».

Договор подряда (контракт): Доп. соглашение №7 от 18.12.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за декабрь 2024 г.

№ смет	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств	2022г.	2023г.		2024							Процентное отношение (%) с начала строительства
				август	ноябрь	декабрь	март	май	июнь	август	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	**Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка**	**8 109 706 208,00**	**4 149 000 000,00**	**20 000 000,00**	**333 571 428,57**	**441 428 571,43**	**358 600 000,00**	**714 285 714,28**	**714 285 714,28**	**714 285 714,28**	**452 542 857,16**	**200 000 000,00**	**200 000 000,00**	**51,16**
1	**Сети электроснабжения ПС35/6кВ "Водопьем" ул. Баймуханова, р-н ж/д Вокзала, ул. Бергалиева, ул. Бигалиева. (ПС-35/6кВ №5 "Водопьем")**	**1 668 956 380,25**	**1 035 094 399,77**	**0,00**	**0,00**	**237 574 202,05**	**0,00**	**361 115 691,36**	**348 893 976,04**	**0,00**	**87 510 530,32**	**0,00**	**0,00**	
1-1	*Генеральный план (ТП-5шт, РП-1шт) ПС-35/6кВ №5 "Водопьем". ТП (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=1198м2. Благоустройство территории ТП-1, ТП-5, РП-193.32м2. Благоустройство территории ТП-2-88м2; Озеленение Туя восточная-11шт, Благоустройство территории ТП-3-72,5м2; Озеленение Туя восточная-2шт, Благоустройство территории ТП-4-64м2; Озеленение Туя восточная-2шт)*	*41 549 488,43*	*0,00*											
1-2	*Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт 5.6х10.4 (58.24м2)*	*24 329 476,87*	*4 826 409,54*						4 826 409,54					
1-3	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ (58.24м2)-1шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-20000шт; кровля-67,55м2)*	*23 605 025,57*	*17 373 113,06*								17 373 113,06			
1-4	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ (58,24м2)-4шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-78500шт)*	*95 065 090,09*	*70 137 417,26*								70 137 417,26			
1-5	*Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт) (Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10-1комплект, Ящик управления типа Я 5111-2874УХЛ4-1шт.)*	*289 318 237,60*	*310 121 726,48*					310 121 726,48						
1-6	*внешнее электроснабжение. Ж. (Комплектные распределительные устройства с вакуумными выключателями. КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Сш)-2шт.): Сети КЛ-10кВ (Лоток Л4--8/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм-45шт; Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 марки ПТ 75.240.25-12-1824шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-2603м.) (Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2 - 6.166км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-24шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-90шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-535,14м3; сигнальная лента-1220м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 3704,64м; Кирпич керамический одинарный - 8480шт; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 72м; АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 984м; АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 976м; АВБбШв 4х240 (ок)-1 - 2,512км; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 32шт; Муфта соединительная для трехжильных кабелей типа 3СТП-1-150/240(Б) - 48шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 24шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-343,35м3; сигнальная лента-762м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 2106м; Кирпич керамический одинарный - 9072шт; кабель марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 - 653м; АВБбШв 4х240 (ок)-1 - 2,182км; Муфта концевая внутренней установки типа 4КВНТП-1-70/120(Б) - 8шт; 4КВНТП-1-150/240(Б) - 8шт; Муфта соединительная типа 4СТП-1-70/120(Б) - 8шт; Муфта соединительная типа 4СТП-1-150/240(Б) - 30шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N3 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-31,86м3; сигнальная лента-59м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 106,08м; Кирпич керамический одинарный - 2304шт; кабель марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 - 352м; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 8шт). Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N4 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-32,13м3; сигнальная лента-119м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 242,76м; кабель марки АВБбШв 4х240 (ок)-1- 302м; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнг-3-240 - 4шт). Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N5 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-23,22м3; сигнальная лента-86м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 175,44м; кабель марки АВБбШв 4х240 (ок)-1- 172м;*	*757 135 926,49*	*330 058 810,52*			*237 574 202,05*		*50 993 964,88*	*41 490 643,59*					

1-7	*Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА - 2шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 6шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 8шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 1шт; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 1шт)*	*100 450 742,56*	*103 529 879,82*						103 529 879,82					
1-8	*Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 8шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 24шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012 - 32шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 - 8шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 -8шт; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 8шт)*	*337 502 392,64*	*199 047 043,09*						199 047 043,09					
2.	**Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**	**1 343 632 111,89**	**697 886 314,43**	**0,00**	**0,00**	**148 556 560,29**	**17 121 127,01**	**0,00**	**361 734 655,61**	**0,00**	**51 641 583,11**	**0,00**	**118 832 388,41**	
2-1	*Генеральный план (ТП-2шт, РПТ-1шт) (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=287 м2, Благоустройство территории РП-79м2,Озеленение Туя восточная-2шт, Благоустройство территории ТП-1-101,68м2; Благоустройство территории ТП-2-57,76м2;)*	*7 236 751,45*	*0,00*											
2-2	*Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт 5,6x10,4 (58,24м2) (ФБС 24.5.6-22шт; ФБС 12.5.6-2шт; ФБС 9.5.6-6шт; ФЛ 12.24-3-10шт; ФЛ 12.12-3-4шт; ракушняк-10,8м3; Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 88 мм М150 неокрашенный-1412шт; Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм-100м2*	*24 329 425,54*	*17 142 301,70*								17 142 301,70			
2-3	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ (58,24м2)-1шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-20000шт; кровля-67,55м2)*	*23 400 933,47*	*17 169 020,97*								17 169 020,97			
2-4	*Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ (58,24м2)-1шт. (Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-78500шт; кровля-67,55м2)*	*23 562 178,64*	*17 330 260,44*								17 330 260,44			
2-5	*Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт) (Распределительный пункт-10кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10-1комплект; Ящик управления типа Я 5111-2874УХЛ4-1шт)*	*289 141 300,00*	*310 121 726,48*						310 121 726,48					

2-6	внешних электроустановок Ж (комплектные распределительные устройства с вакуумными выключателями- 2шт; КСО-292 У3 (Ломмы с вакуум. выкл. ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000А, со счетчиком A1805- RALXQ- P4GB-DW-4, РВЗ-10/630А. РЗиА механическая. -2шт) Сеть КЛ-10кВ (Кабельный канал Л4-8/2 (ДзШзВ-2970х780х530мм)-247шт; Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 ГОСТ 13013-2012 марка ПТ 75.240.25-12-988шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-1458,6м;) (Кабель АПвПуг-10кВ-3х240/70мм2 - 4,022км; Концевая муфта внутренней установки: POLT-12D-3XT-H4-L12B-12шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-60шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-270,99м3; сигнальная лента-608м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 1023м; Кирпич керамический одинарный - 17750шт; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 270м; АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 87м4; АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 454м; АВБбШв 4х95 (ок)-1 - 608м; Муфта соединительная для 4-жильных кабелей типа POLJ-01/4X70-120-T-18шт; Муфта соединительная для четырехжильного кабеля типа eks-1CT-4-50/150-BJ - 12шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 6шт) Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-6/0,4кВ. 2х630кВА типа К-42 N2 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-13,3м3; сигнальная лента-63м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 26м; Кирпич керамический одинарный - 413шт; кабель марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 - 226м; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНтмОнз-3-240 - 8шт; 4КВНТП-1-150/240(Б) - 10шт) Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1 (Бурение км-58шт; ж/б опоры СВ95-2А-49шт; СВ105-5А-3шт; СВ105-3,5-2шт; СВ110-3,5-4шт; провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 400м; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0- 1,34км). Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 400м; Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711.5(60) А, 220 В, ЖКН, класс точности 1 - 16шт; шкаф управления ШУРн-3/12 (550х320х165мм) IP31 - 16шт; Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ 2х630кВА типа К-42 N2 (Бурение км-16шт; ж/б опоры СВ95-2А-138шт; СВ105-5А-24шт; СВ105-3,5-6шт; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 3,573км; провод марки СИП-4 4х70-0,6/1,0- 1,276км). Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 2,15км;	565 480 411,29	336 123 004,84			148 556 560,29	17 121 127,01		51 612 929,13				118 832 388,41	
2-7	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА - 2шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 1шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 8шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 1шт; Ящик с понижающим трансформатором ТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 1шт)	58 855 605,76	0,00											
2-8	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 8шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 24шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 ГОСТ 30011.1-2012 - 32шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 - 8шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 -8шт; Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК - 8шт)	351 625 505,74	0,00											
3.	**Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная", ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**	**1 919 820 290,33**	**1 410 274 186,25**	**20 000 000,00**	**333 571 428,57**	**55 297 809,09**	**80 613 436,86**	**122 080 621,55**	**0,00**	**328 557 975,30**	**282 714 693,73**	**106 270 609,56**	**81 167 611,59**	
3-1	Генеральный план (ТП-4шт, РПТ-1шт) (Разборка и восстановление асфальтового покрытия 5~1341м2. Благоустройство территории ТП-1, РП-90,6м2; Благоустройство территории ТП-2-50,56м2; Благоустройство территории ТП-3-115м2, Озеленение Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м-6шт; Благоустройство территории ТП-4 - 115м2;)	27 318 874,09	0,00											
3-2	Архитектурно-строительная часть АС. РПТ-1шт 12,2х9,4 (116,56м2) (ФЛ 8.24-3-18шт; ФБС 24.5.6 - 28шт; ФБС 12.5.6-2шт; ФБС 12.4.6-10шт; ФБС 9.4.6-25шт; Ростверк-21м3; Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм М150 неокрашенный-27360шт; Перемычки-35шт; Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ-8шт; Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм-108м2; Ворота-4шт; Внутренняя отделка-463,61м2)	35 625 706,50	23 545 279,68							23 545 279,68				

3-3	Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ (58,24м2)-2шт; (ФБС-16шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-39226шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 12шт; кровля-105,8м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-91,8м2)	46 801 876,92	34 338 050,49								34 338 050,49			
3-4	Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ (58,24м2)-2шт; (ФБС-16шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 x 120 x 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-39226шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 12шт; кровля-105,8м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-91,8м2)	47 124 365,84	32 118 102,89								32 118 102,89			
3-5	Силовое электрооборудование: ЭМ (РПТ-1шт) (РП-6кВ, без здания, в составе: РУ-6кВ состоящий из 18-ти камер: КСО-2-10 У3 (Ввод-2шт) с вакуум.выкл.-1комплект; Вводная панель ЩО-70 ВА-08 630; PE-19 1000А-1шт)	354 411 313,76	360 693 802,31											
3-6	Внешние электроснабжение Ж. ПРУ С Я�д-29 АЭП (СШ - 2500А (СШ-2шт.) Сети КЛ-6кВ (ж/б Лоток Л4-8/ (ДлШхВ-2970х780х530мм)-922шт; ЖБ Плита П6ф-15 (ДлШхВ-740х780х120мм) -3688шт; ЖБ Лоток Л6-15/2 (ДлШхВ-2970х1160х530мм)-11шт; ЖБ Плита П9ф-15 (ДлШхВ-740х1160х120мм)-44шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-2165м;) Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2 - 10,433км; Концевая муфта внутренней установки POLT-12D/3XI-H4-L12B-20шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-J30шт) Строительство КЛ-0,4кВ ПРОЕКТИРУЕМОЙ РП-6кВ, СОВМЕЩЕННОЙ С ТП—6/0,4кВ 2х400кВА (Земляные работы КЛ-0,4кВ-51,03м3; сигнальная лента-189м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 34м; кабель марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 523м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б (150-240) - 8шт; Термоусадочная кабельная муфта соединительная 4СТп-1- Б (150-240) - 4шт) Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х630кВА типа К-42 N1 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-338,85м3; сигнальная лента-678,5м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 430,4м; кабель марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 481м; марки АВБбШв 4х185 (ок)-1 - 2,150бкм; марки АВБбШв 4х35 (ок)-1 - 220; марки АВБбШв 4х50 (ок)-1 - 226м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б - 28шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-150/240(Б) - 8шт; Муфта соединительная для четырехжильных типа 4СТП-1-70/120(Б) - 4шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-25/50(Б) - 4шт) Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА типа К-42 N2 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-365,34м3; сигнальная лента-762,8м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 331,2м; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 2,661км; марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 548м; АВБбШв 4х50 (ок)-1 - 262м; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б - 40шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СТП-1-70/120(Б) - 18шт; Муфта соединительная для четырехжильных типатипа 4СТП-1-25/50(Б) - 2шт) Строительство КЛ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ 2х1000 кВА типа К-42 N3 (Земляные работы КЛ-0,4кВ-182,39м3; сигнальная лента-535м; Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 361м; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 1,259км; марки АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 265м; марки АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 337м;	1 123 299 291,66	899 593 666,25	20 000 000,00	333 571 428,57	55 297 809,09	80 613 436,86	122 080 621,55		18 436 248,82	82 155 900,21	106 270 609,56	81 167 611,59	
3-7	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 1000кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-1000/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-1000/6(10)/0,4, номинальная мощность 1000 кВА - 4шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM- 2шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 2шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-2шт; Шкаф распределительный ШР 8501-045 - 2шт)	115 823 647,48	59 985 284,63								59 985 284,63			
3-8	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 1шт; Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 4шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 16шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4 - 4шт)	169 415 214,08	0,00											
4.	**Сети электроснабжения мкр. Контейнерная**	**28 223 217,45**	**23 054 790,56**				**23 054 790,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
4-1.	Генеральный план (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=21м2)	394 175,14	0,00											

4-2.	Внешнее электроснабжение ЭС Сети КЛ-0,4кВ (Земляные работы КЛ-0,4кВ-77,2м3: Кирпич керамический однорный-1728шт; Лента сигнальная-429м; кабель марки АВБШЦн 4х185 (мс)-1 - 489м; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110 - 42,8м; Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=4,2 м2) Сети ВЛ-0,4кВ (Бурение км-50шт; ж/б опоры СВ95-2А-50шт; провод марки марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 874м) Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 764м; Счетчик электрической энергии однофазный марки Ориал, СО-3711 Т1 (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 -28шт)	27 829 042,31	23 054 790,56				23 054 790,56							
5.	**Сети электроснабжения ст. Тендык (ПС-35/6кВ Тендык)**	**252 981 865,65**	**158 844 832,07**				**27 261 356,60**	**131 583 475,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5-1.	Генеральный план (ТП-1шт) (Разборка и восстановление асфальтового покрытия S=46,2м2; Благоустройство территории ПС-35/6 - 182м2; Озеленение Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м-12шт)	9 390 178,18	0,00											
5-2.	Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 400кВА(58,24м2)-1шт, (ФБС-81шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-1961,3шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 6шт; кровля-52,9м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-45,9м2)	23 491 363,53	0,00											
5-3.	Внешнее электроснабжение ЭС Сети КЛ-6кВ (Лоток ЛЗ--15/2 (ДвШвВ-2970х780х380мм)-141шт; Плита перекрытия для лотков канала марки ПТ 75.240.25-12 -564шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-149м; АПвПу-6кВ 3х240/70мм2 - 1,194км; Концевая муфта внутренней установки POLJ-12/3х240-Ф4-1/2В-4шт;Соединительная муфта POLJ-12/3х120-240-36шт) Сети КЛ-0,4кВ (Земляные работы КЛ-0,4кВ-4,32м3; сиз1Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 113м; кабель марки АВВГнг 4х95 (мс)-1 - 94; Термоусадочная кабельная муфта концевая 4КВНТп-1- Б (150-240) - 4шт; Наконечники алюминиевые для опрессовки многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2-8шт) ВЛ-0,4кВ (Бурение км-89шт; ж/б опоры СВ95-2-85шт; СВ110-3,5-2шт; СВ105-5-3шт; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 1,293км; марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 - 624м; марки СИП-4 2х16-0,6/1,0-1,155км;) Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 1,155км; Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Ориал-44шт)	159 487 552,31	113 085 681,69				27 261 356,60	85 824 325,09						
5-4.	Трансформаторная подстанция 6-0,4кВ 2х400 кВА типа К-42. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА - 2шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05-8шт; Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)-6шт; Шкаф распределительный ШР 8501-045 - 1шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт)	60 612 771,63	45 759 150,38					45 759 150,38						
6.	**Сети электроснабжения мкр.Тулпар**	**142 855 798,07**	**83 724 107,38**				**12 383 433,38**	**40 664 624,00**	**0,00**	**0,00**	**30 676 050,00**	**0,00**	**0,00**	
6-1.	Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция 10 (6) кВ 1х250 кВА (ТП-1шт) (ФБС-81шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-1961,3шт; Перемычки-8шт; Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК - 6шт; кровля-52,9м2; Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-45,9м2)	23 491 367,81	0,00											
6-2.	Внешнее электроснабжение ЭС Сети ВЛ-10кВ (Демонтаж ж/б опор-12шт); (Бурение км-24шт; ж/б опоры СВ164-12-8шт; СВ105-5-14шт; провод марки СИП-3 1х50-10-2,61км;)	26 835 862,84	12 383 433,38				12 383 433,38							
6-3.	Трансформаторная подстанция 6-0,4кВ 2х250 кВА типа К-42. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с медной обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА - 2шт; Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-05-8шт; Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО 366.14 и 15 (с разъединителем)-6шт; Пункт распределительный ПР ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 8501-045 - 1шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-1шт)	54 631 510,70	40 664 624,00					40 664 624,00						

6-4	ДГС генератор 250кВА (МОЩНОСТЬ 250 кВА ,ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ,ДВИГАТЕЛЬ DOOSAN Альтернатор AKSA AK 4200, Панель управления DSE 7320, Резервная мощность - 275 кВА220 кВт, Основная мощность -250 Ква/200 кВт, 1500 ОБОРОТОВ В МИН, 231/400 V 50 Гц - 1шт)	37 897 056,72	30 676 050,00								30 676 050,00			
7.	**Сети электроснабжения мкр. Кара Депо**	**1 026 519 516,31**	**740 121 369,54**				**198 165 855,59**	**58 841 301,90**	**3 657 082,63**	**385 727 738,98**	**0,00**	**93 729 390,44**	**0,00**	
7-1.	Генеральный план (ТП-1шт; РП-1шт) (Благоустройство территории РП-6кВ - 57м2; Благоустройство территории ТП-1 - 57м2; Озеленение Туя восточная Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м-2шт)	2 465 895,75	0,00											
7-2	Архитектурно-строительная часть АС. РП-1шт (ФБС-22шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-1412шт; Перемычки-6шт; Плиты перекрытий монолитное - 59,85м3; кровля-56м2; Ворота -2шт; Внутренняя отделка-103,68м2)	24 624 594,97	23 880 979,63						3 657 082,63	20 223 897,00				
7-3.	Архитектурно-строительная часть АС. Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ -1шт. (ФБС-81шт; Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100-19613шт; Перемычки-10шт, Плита перекрытий многопустотная ПК - 6шт; кровля-52,9м2.Ворота В1-2шт; Внутренняя отделка-45,9м2)	23 562 178,64	19 945 646,36							19 945 646,36				
7-4.	Силовое электрооборудование. ЭМ (РП-1шт) (Распределительный пункт-6кВ, состоящий из 18 ячеек КСО2-10-1комплект; Ящик управления типа Я 5111-2874УХЛ4-1шт)	331 222 865,82	279 163 797,65							279 163 797,65				
7-5.	Внешнее электроснабжение ЭС (КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Cu))-2шт;); Сети КЛ-6кВ (Лоток ЛЭ—15/2 (ДхШхВ-2970х780х380мм)-433шт; Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 12 тс/м2 марки ПГ 75.240.25-12-1732шт; Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой DN/OD 110-921м.) (Кабель АПвПуг-6кВ-3х240/70мм2 - 3,79км, Концевая муфта внутренней установки POLT-12D 3XJ-H4-L12B-8шт; Соединительная муфта POLJ-12/3x120-240-54шт) Строительство КЛ-0,4кВ (Земляные работы КЛ-0,4кВ-16,2м3, сигнальная лента-68м Труба полиэтиленовая двухслойная DN/OD 110 - 68м; Кирпич керамический одинарный - 8480шт; кабель марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 - 72м; АВБбШв 4х120 (ок)-1 - 984м; АВБбШв 4х150 (ок)-1 - 976м; АВБбШв 4х240 (ок)-1 - 2,512км; Муфта концевая внутренней установки типа ПКВНмыОнг-3-240 - 32шт; Муфта соединительная для трехжильных кабелей типа 3СПТ-1-150/240(Б) - 48шт; Муфта соединительная для четырехжильных кабелей типа 4СПТ-1-150/240(Б) - 24шт) Строительство ВЛИ-0,4 кВ (Бурение км-225шт; ж/б опоры СВ95-2А-328шт; СВ105-3,5-2шт; провод марки СИП-4 4х95-0,6/1,0 - 8,385км; провод марки СИП-4 4х70-0,6/1,0 - 6,750км; марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 1,155км). Ответвления к вводам в здания (провод марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 - 6,064км; Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-3711 Т1 (5-60А 220В), ЖКН, многотарифный, класс точности 1 - 270шт)	537 428 143,83	417 130 945,90				198 165 855,59	58 841 301,90		66 394 397,97		93 729 390,44		
7-6.	Трансформаторная подстанция с 2-мя трансформаторами мощностью 630кВ. ЭП (Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-630/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-630/6(10)/0,4, номинальная мощность 630 кВА - 2шт; Устройство комплектно-распределительное напряжением 10 (6) кВ ГОСТ 14693-90 типа КСО-292 с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-12 1250А и РЗиА Micom P123, с счетчиком Меркурий 234ART с GSM - 6шт; Линейная панель распределительных щитов ЩО 70-1-05 - 8шт; Ящики управления Я 5111-2874УХЛ4-2шт; Шкаф распределительный ЩР 8501-045 - 2шт)	107 215 837,30	0,00											
8.	**Объекты энергетического хозяйства**	**19 030 256,58**	**0,00**				**0,00**							
8-1	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	1 275 035,60												
8-2	ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 35 КВ	17 755 220,98												
9.	**ПС 35/6 КВ "ТЕНДЫК"**	**1 701 278 898,45**	**0,00**				**0,00**							
9-1	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ. (КРУН-6кВ-1шт. Блок секционного разъединителя 35кВ (металлоконструкция) - 1шт; Трансформатор ТМН-2500/35-6кВ - 2шт)	1 527 295 690,52	0,00											
9-2.	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. (ПОРТАЛ ПС35Я2 -2ШТ; ОПОРА ОП-1 -8ШТ; ОПОРА ОП-2 -2ШТ; ОПОРА ОП-3 -2ШТ; ОПОРА ОП-4 -1ШТ; НАРУЖНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГН-127м; ВНУТРЕННЕЕ ОГРАЖДЕНИЕ ОГВ; Фундаменты ПЕРЕХОД №1 ЧЕРЕЗ ДОРОГУ; ПРОЖЕКТОРНАЯ МАЧТА АМЖ-23-1шт; КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ; КАБЕЛЬНЫЙ ТОННЕЛЬ КК-1-2шт; ТУАЛЕТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРСОНАЛА; МАСЛОСБОРНИК; Универсальная "Экомарка Дачник Евростандарт"-1шт)	54 973 821,29	0,00											

9-3	СЕТИ СВЯЗИ:	13 173 135,25	0,00											
9-4	РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА:	23 065 885,62	0,00											
9-5	АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	56 054 040,49	0,00											
9-6	ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ:	18 376 882,73	0,00											
9-7	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	6 339 442,55	0,00											
10.	**Благоустройство и озеленение территории**	**6 407 873,02**	**0,00**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
10-1.	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН (ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ-142м3; АВТОДОРОГИ И ПЛОЩАДКИ-205м2; БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ-485м2; МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ-1шт)	6 407 873,02	0,00											
		8 109 706 208,00	**0,00**											

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя

ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"

Нургалиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор

ТОО "Сункар Құрылыс LTD"

Нүрберген А.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Нурәлем Құрылыс"

Сарсенбаев К.А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұнқар Құрылыс LTD"**

Стройка. **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта. **Сети электроснабжения ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная" мкр. СМП-163, ул. Коттеджная. (ПС-35/10кВ №88 "Локомотивная")**

Договор подряда (контракт). **Доп. соглашение №7 от 18.12.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024

на 2-03-03-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Комплектные распределительные устройства с вакумными выключателями-2шт				
1	2	КП *Филиал ТОО "Alageum Sales" №669 от 20.07.2023*	**КСО-292 У3 (Линия) с вакуум .выкл. ВВУ-СЭЩ-П3-10-20/1000А, со счетчиком A1805- RALXQ- P4GB-DW-4, РВЗ-10/630А. РЗиА механическая.**	шт	2	13 571 913,93	27143827,85
			Раздел 2. Сети КЛ-10кВ				
			Земляные работы КЛ-10кВ от М				
2	7	6101-0102-0114 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³ группа грунта 2**	$м^3$	686,91	350	240418
3	8	7101-0401-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	66,69	16 061	1071108
4	16	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$	3 882,84	4 767	18509498
5	17	6105-0101-0502 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородок из камней неармированных, толщина 120 мм**	$м^2$	42	5 293	222306
6	18	212-401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50**	$м^3$	0,588	29 984	17631
7	19	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	1,092	90 857	99216
8	21	6124-0201-0713 *ЕСН РСНБ РК 2023*	**Укладка кабеля при Весе 1 м до 10 кг В кабельном Ж/Б лотке**	м	1 186,45	5 373	6374788
9	24	241-207-0405 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	1 458,6	6 377	9301492
			Раздел 5. Строительство ВЛИ-0.4 кВ от ТП-10/0.4кВ 2х1000кВА типа К-42 N1				
10	140	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-4, (SAX). Монтаж**	км	1,74	3 652 743	6355773
			Раздел 7. Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0.4кВ 2х630кВА типа К-42 N2				
11	221	1320-0203-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-4, (SAX). Монтаж**	км	4,849	3 652 743	17712151
			ИТОГО:				**87 048 208,66**
			в том числе стоимость оборудования				**27 143 827,85**
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			**4 313 115,42**	**91 361 324,08**
			Итого с сметной прибылью 5%			**3 210 874,81**	**94 572 198,89**
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			**1 926 524,89**	**96 498 723,78**
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		**9 649 872,38**	**0,00**	**9 649 872,38**
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		**48 249 361,89**	**3 618 702,14**	**51 868 064,03**
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		**38 599 489,51**	**5 982 920,87**	**44 582 410,39**
			Итого в текущих ценах				**106 100 346,79**
			НДС				**12 732 041,62**
			Итого с НДС				**118 832 388,41**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"
Нурсеитов А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұнқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Технадзор:
ТОО "EPC Project"
Капанов И.В.

Технадзор:
ТОО "Нурлем-Құрылыс"
Сатыбалдиев А.

Заказчик: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Атырауской области"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сұңқар Құрылыс LTD"**

Стройка. **«Строительство линии электроснабжения города Атырау, Атырауской области. Корректировка».**

Наименование объекта. **Сети электроснабжения ПС-35/6кВ №3 "Фидерная". ул. Дружбы, ул. Кошевой, ул. С.Датова, ул. Махамбета 12а, Мангышлак-2 (ПС-35/6кВ №3 "Фидерная")**

Договор подряда (контракт): **Доп. соглашение №7 от 18.12.2024г., к договору №35 от 22.06.2022г.**

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2024

на 2-04-04-05 Внешнее электроснабжение ЭС

Составлен(а) в текущих ценах на 11.09.2023 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	
			Раздел 1. Комплектные распределительные устройства с вакумными выключателями-2шт				
1	2	**КП** *АО "ГК "Электрощит" ТМ Самара" №105 от 04.07.2023*	**КРУ СЭЩ-59 ХЛ1 (СШ - 2500А (Сн)**	шт	2	20 705 014	41410028
			Раздел 2. Сети КЛ-6кВ				
2	139	**1320-0203-0102** *РСНБ РК 2022 Кпр и Кзм=1,06*	**Провод (один) в линии на подвесных изоляторах изолированный самонесущий типа СИП-4, (SAX). Монтаж**	км	5,764	3 652 743	21054411
3	140	**243-701-0721** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х95-0,6/1,0**	км	0,0485603	2 255 004	109504
			ИТОГО:				62 573 942,77
			в том числе стоимость оборудования				41 410 028,00
			Итого с затратами на организацию и управление строительно- монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,2%			1 523 801,86	64 097 744,63
			Итого с сметной прибылью 5%			1 134 385,83	65 232 130,46
			Итого с непредвиденными работами и затратами-3%			680 631,50	65 912 761,96
			Итого в текущих ценах 2023 год 10% - К=1		6 591 276,20	0,00	6 591 276,20
			Итого в текущих ценах 2024 год 50% - К=1,075		32 956 380,98	2 471 728,57	35 428 109,55
			Итого в текущих ценах 2025 год 40% - К=1,155		26 365 104,78	4 086 591,24	30 451 696,03
			Итого в текущих ценах				72 471 081,78
			НДС				8 696 529,81
			Итого с НДС				81 167 611,59

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Атырауской области"
Нургалиев А.С.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"
Нурберген А.С.

Авторский надзор:
ТОО "EPC Projects"
Каланов А.Е.

Технадзор:
ТОО "Нурәлем-Құрылыс"
Сейтказиев А.А.