Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«31» сентябрь 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик **Консорциум, состоящий из Товарищество с ограниченной ответственностью «Акмолатранстехмонтаж» и Товарищество с ограниченной ответственностью «Dezi Development», г. Астана, ул. Қараменде би Шакаулы дом 4,**
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Кушубаева Мурата Шаменовича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар»***, п.Качар
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого ***является ТОО «Рудненский водоканал», в лице директора Жубикенова Габита Асылхановича***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
2.1. ТОО «Gastec» лицензия №22012842 от 08.07.2022г. директор Ихласов Болат Исатаевич
2.2. ТОО «СК MEGARON» лицензия №14019036 от 18.12.2014г. директор Джагупаров Азамат Бейсенович
2.3. ТОО «QR Engineering» лицензия №23023027 от 20.10.2023г. директор Айдарханов Дархан Темирханович
2.4. ТОО «КОРПОРАЦИЯ QR» лицензия№23022830 от 18.10.2023г. директор Нурмуканов Азамат Кайроллинович
2.5. ТОО «Dezi Construction» лицензия№23023250 от 24.10.2023г. директор Айдарханов Дархан Темирханович
2.6. ТОО «СК Artifex» лицензия №140151 от 08.10.2014г. директор Нурмуканов Женис Кайруллинович

наименование организации;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Промстройпроект», №24.3-832/22 Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ТОО «Рудненский водоканал» №949 от 30.03.2023г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование работ	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
НК			
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-400×23,7мм	м	3533,0	3533,0
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 21-110×5,3мм	м	6	6
Труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-630×30,0мм	м	6	6
Задвижка чугунная с выдвижным шпинделем Ду 600 мм (30ч515бр)	шт	1	1
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем жидкостей DN 400	шт	2	2
Задвижка фланцевая с обрезиненным клином с невыдвижным шпинделем жидкостей DN 100	шт	1	1
Железобетонные камеры и колодцы			
Колодцы МК 1500	шт	2	2
Колодцы 2000	шт	4	4

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **вторая нитка напорного трубопровода Д-400мм, общей протяженностью 3533,00 метров, подключена к первой точке - ГКНС подземного размещения, которая предназначена для приема и перекачки хозяйственно - бытовых сточных вод жилой застройки с.Качар, вторая точка в районе КОС.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2024г.**
месяц, год
окончание работ: **сентябрь 2024г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2,5 месяца**
фактически, месяц: **2,5 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 .Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации

100% и фактически применено 90 % (на объектах финансируемы за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта **: «*Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС-КОС поселка Качар*»** что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Рудненский водоканал» Жубикенов Габит Асылханович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «***Реконструкция правой нитки напорного трубопровода ГКНС -КОС поселка Качар)»***
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Акмолатранстехмонтаж», Кушубаев Мурат Шаменович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
«Акмолатранстехмонтаж»
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД НУР-СУЛТАН