Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная",КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, КОСТАНАЙ Г.А., Г.КОСТАНАЙ, улица А.Бородина, дом 231** — **980840000863**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС",Республика Казахстан, г. Астана, ул. Алматы, дом № 7, к.402** — **030340003189**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 18 от 14.12.2023 года.

Номер документа	Дата составления
22	**07.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по проекту «Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от х.т.1 (НО возле ТК 14.08) до ВУ 14.11 по пр. Абая в г. Костанае»			работа	1	497 370 864,00	497 370 864,00
				Итого	1	x	497 370 864,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Искандаров В.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 07.08.2024 7.08.24

М.П.

функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от х.т.1 (НО возле ТК 14.08) до ВУ 14.11 по пр. Абая в г. Костанае»

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 18	14.12.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от х.т.1 (НО возле ТК 14.08) до ВУ 14.11 по пр. Абая в г. Костанае»	**508 960 705**	**444 081 129**		-	-		-		**53 289 735**	**497 370 864**

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"»
БИН 980840000863

Плотников В.В.
Заместитель директора - гл.инженер

Директор
ТОО "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875

Макажанов Е. Е.

Консорциум
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

ТОО "Dezi Development"
БИН 061240003956

Искандаров В.Т.
Директор

Саткужин Ч.С.
Директор

БИН 980840000863, 110006, Костанай, Бородина, 231, 8(7142) 577 001

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50

Стройка:«Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от х.т.1 (НО возле ТК 14.08) до ВУ 14.11 по пр. Абая в г. Костанае».

Объект: строительные работы, вскрытие восстановление

Договор о государственных закупках работ № 18 от 14 декабря 2023 г.

Акт выполненных работ №2/2 ЛС 2-1-2
за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1412,44416	221,94	221,94	313478,00	313478,00		60749,00	404171,00	
						0,00	51,20	0,00	72317,00		29944,00		
2	2	1101-0205-0108 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. #Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	43,68384	5127,03	0,00	223968,00	0,00		188134,00	445070,00	
						5127,03	0,00	223968,00	0,00		32968,00		
3	3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1412,44416	37,92	37,92	53560,00	53560,00		12896,00	71767,00	
						0,00	10,87	0,00	15353,00		5311,00		
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	43,68384	1301,18	0,00	56841,00	0,00		47746,00	112954,00	
						1301,18	0,00	56841,00	0,00		8367,00		
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1412,44416	245,59	118,76	346882,00	167742,00		212841,00	604497,00	
						126,83	52,56	179140,00	74238,00		44774,00		
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	51,2	3410,49	258,39	174617,00	13230,00	81101,00	70455,00	264678,00	
						1568,10	70,09	80287,00	3589,00		19606,00		
7	7	1101-0102-0338 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1280	350,70	350,70	448896,00	448896,00		91354,00	583476,00	
						0,00	84,96	0,00	108749,00		43226,00		
8	8	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	т·км	14720	32,00		471040,00				508723,00	
											37683,00		
			Итого по разделу I: Земляные работы					2089282,00	996906,00	81101,00	684175,00	2995336,00	
								540236,00	274246,00	0,00	221879,00		
			Раздел 3: Вскрытие и восстановление автомобильных дорог										
9	147	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м³ конструкции	22,5	4393,82	1926,62	98861,00	43349,00		61558,00	173253,00	
						2467,20	789,82	55512,00	17771,00		12834,00		
10	148	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания из ГПС. Разборка	м³ конструкции	37,5	521,17	357,01	19544,00	13388,00		7788,00	29519,00	
						164,16	83,07	6156,00	3115,00		2187,00		
11	149	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	12	1138,28	0,00	13659,00	0,00		11474,00	27144,00	
						1138,28	0,00	13659,00	0,00		2011,00		
12	150	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м² основания	150	1392,57	286,54	208886,00	42982,00	158295,00	17613,00	244619,00	
						50,73	89,05	7609,00	13358,00		18120,00		
13	151	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		150	858,25	147,65	128738,00	22148,00	106590,00	6105,00	145631,00	

				м² основания		0,00	48,45	0,00	7268,00		10788,00		
14	152	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,9	192422,78	3100,54	173181,00	2791,00	170390,00	1050,00	188169,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	1250,00		13938,00		
15	153	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		150	2490,03	246,02	373505,00	36903,00	331544,00	8835,00	412927,00	
				м² покрытия		33,72	36,40	5058,00	5460,00		30587,00		
16	154	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		150	1081,42	0,09	162213,00	14,00	160422,00	1493,00	176803,00	
				м² покрытия		11,85	0,00	1778,00	0,00		13097,00		
17	155	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,9	192422,78	3100,54	173181,00	2791,00	170390,00	1050,00	188169,00	
				т		0,00	1388,68	0,00	1250,00		13938,00		
18	156	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство		150	2962,19	258,87	444329,00	38831,00	400440,00	8723,00	489297,00	
				м² покрытия		33,72	35,51	5058,00	5327,00		36245,00		
19	157	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками		150	348,53	311,30	52279,00	46696,00	269,00	9867,00	67117,00	
				м² покрытия		35,44	42,87	5316,00	6431,00		4971,00		
20	158	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301		150	9,72	0,00	-1458,00	0,00	-140,00	-1107,00	-2771,00	
				м² покрытия		-8,79	0,00	-1318,00	0,00		-206,00		
21	159	212-503-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15		14,4	27443,00		395179,00		395179,00		426793,00	
				т							31614,00		
			Итого по разделу 3: Вскрытие и восстановление автомобильных дорог					2242097,00	249893,00	1893379,00	134449,00	2566670,00	
								98828,00	61230,00	0,00	190124,00		
			ИТОГО по акту					4331379,00	1246799,00	1974480,00	818624,00	5562006,00	
								639064,00	335476,00	0,00	412003,00		

	СМР	Оборуд	Всего
	5 562 006	-	5 562 006
Временные здания и сооружения 1,04%	57 845		57 845
	5 619 851		5 619 851
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	72 496		72 496
	5 692 347		5 692 347
Непредвиденные работы и затраты-2%	113 847		113 847
	5 806 194		5 806 194
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	6 264 883	-	6 264 883

Налог на добавленную стоимость - 12 %	7 016 669	-	7 016 669
Пониж коэф К=0,98	6 876 336	-	6 876 336
ИТОГО с пониж коэф	6 876 336	-	**6 876 336**

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"»
БИН 980840000863

_____ Плотников В.В.
Заместитель директора - гл.инженер

Эксперт технического надзора:
ТОО "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875
Аттестат № KZ93VJE00025780;KZ41VJE00027298;KZ04VJE00039507 от 05.05.2017

_____ Макажанов Н. Е.

_____ Калымов А. Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
БИН 090940009190

_____

Консорциум
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

ТОО "Dezi Development"
БИН 061240003956

_____ Искандаров В.Т.
Директор

_____ Саткужин Ч.С.
Директор

БИН 980840000863, 110006, Костанай, Бородина, 231, 8(7142) 577 001

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АП-ИМПЭКС"

БИН 030340003189, г.Астана, ул. Алматы, дом 7, офис 402, БЦ «SEVEN». 8 (7172) 30 27 50

Стройка:«Реконструкция участка тепломагистрали ТМ-14 от х.т.1 (НО возле ТК 14.08) до ВУ 14.11 по пр. Абая в г. Костанае».

Объект: Тепловые сети

Договор о государственных закупках работ № 18 от 14 декабря 2023 г.

Акт выполненных работ №2/1 ЛС 2-1-1
за август 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Трубопроводы										
1	1	1124-0108-0113 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 700 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,72	5895399,03	2257773,44	4244687,63	1625597,26	144616,79	2509563,00	7294590,56	
						3436769,19	712640,20	2474473,57	513101,13		540339,93		
2	2	1124-0108-0111 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 500 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,464	4308752,25	1584649,76	1999261,35	735277,64	56805,76	1206620,07	3462351,84	
						2601675,62	494126,33	1207177,18	229274,48		256470,42		
3	3	241-402-0317 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 720х8,0 мм	м	720	315980,00		227505600,00		227505600,00		245706047,94	
											18200447,94		
4	4	241-402-0126 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	320	174462,00		55827840,00		55827840,00		60294067,00	
											4466227,00		
5	5	241-402-0315 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 530х7,0 мм	м	144	154304,00		22219776,00		22219776,00		23997358,30	
											1777582,30		
6	14	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	3,112	203300,58	2684,46	632671,50	8354,00	62171,50	474094,50	1195307,50	
						180638,18	723,72	562146,00	2252,00		88541,50		
7	15	241-411-0114 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном тип 1 ППУ ГОСТ 30732-2006 размерами 530-900х40-1	шт.	4	490322,00		1961288,00		1961288,00		2118191,00	
											156903,00		
8	19	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	3,4	203300,58	2684,46	691221,96	9127,04	67924,81	517969,73	1305926,92	
						180638,18	723,72	614170,12	2460,42		96735,23		
9	20	241-412-0114 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 530 мм	шт.	20	35422,00		708440,00		708440,00		765115,00	
											56675,00		
10	21	ТКом. пред.	Опора скользящая 530-ППУ-ОЦ	шт.	14	40982,14		573749,75		573749,75		619649,63	
											45899,88		
11	22	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	13,2	203300,58	2684,46	2683567,33	35435,33	263708,67	2010940,67	5070068,67	
						180638,18	723,72	2384424,00	9553,33		375560,67		
12	23	ТКом. пред.	Опора скользящая 720-ППУ-ОЦ	шт.	60	57466,07		3447964,00		3447964,00		3723801,33	
											275837,33		
13	24	241-408-0206 РСНБ РК 2022	Муфта термоусаживаемая электросварная с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 700 мм, диаметром 710 мм	комплект	60	60808,00		3648480,00		3648480,00		3940358,33	
											291878,33		

				комплект							189050,19		
15	28	1124-0104-0109 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 500 мм. Установка		4	98969,42	52170,34	395878,00	208682,00	12523,00	190649,00	633449,00	
				компенсатор		43668,29	13072,45	174673,00	52290,00		46922,00		
16	29	1124-0104-0111 РСНБ РК 2022	Компенсаторы сальниковые диаметром труб 700 мм. Установка		6	138480,33	74111,28	830882,00	444668,00	25951,00	398061,00	1327258,00	
				компенсатор		60043,90	18936,44	360263,00	113619,00		98315,00		
17	30	242-403-0412 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 500		4	1887437,00		7549748,00		7549748,00		8153728,00	
				шт.							603980,00		
18	31	242-403-0414 РСНБ РК 2022	Компенсатор сильфонный осевой двухсекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 700		6	3054743,00		18328458,00		18328458,00		19794735,00	
				шт.							1466277,00		
			Итого по разделу 1: Трубопроводы					355612643,52	3067141,27	344768175,28	7307897,97	391954184,21	
								7777326,87	922550,36	0,00	29033642,72		
			Раздел 3: Демонтаж трубопроводов										
19	97	1124-0101-0213 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром труб 500 мм. Демонтаж		0,32	3815760,97	1904640,67	1221043,58	609485,38		636896,05	2006574,59	
				км трубопровода		1911120,30	458284,56	611558,74	146651,28		148634,96		
20	98	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж		190,16	8066,96	3075,48	1534013,00	584833,00		964790,00	2698707,00	
				$м^3$ сборных конструкций		4991,48	1048,49	949180,00	199381,00		199904,00		
21	103	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка		142,62	170,00		24245,40				26184,90	
				т							1939,50		
22	104	412-102-0212 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км		1640,13	32,00		52484,10				56682,90	
				т·км							4198,80		
			Итого по разделу 3: Демонтаж трубопроводов					2831786,08	1194318,38	0,00	1601686,05	4788149,39	
								1560738,74	346032,28	0,00	354677,26		
			ИТОГО по акту					358444429,60	4261459,64	344768175,28	8909584,02	396742333,60	
								9338065,61	1268582,64	0,00	29388319,98		

	СМР	Оборуд	Всего
	396 742 334	-	396 742 334
Временные здания и сооружения 1,04%	4 126 120		4 126 120
	400 868 454		400 868 454
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	5 171 203		5 171 203
	406 039 657		406 039 657
Непредвиденные работы и затраты-2%	8 120 793		8 120 793
	414 160 450		414 160 450
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,079	446 879 126	-	446 879 126
Налог на добавленную стоимость - 12 %	500 504 621	-	500 504 621

Пониж коэф К=0,98	490 494 528	-	490 494 528
ИТОГО с пониж коэф	490 494 528	-	**490 494 528**

ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания" акимата города Костаная государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная"»
БИН 980840000863

_____ Плотников В.В.
Заместитель директора - гл.инженер

Эксперт технического надзора:
ТОО "Best Garant KAZ"
БИН 120440003875
Аттестат № KZ93VJE00025780;KZ41VJE00027298;KZ04VJE00039507 от 05.05.2017

_____ Макажанов Н. Е.

_____ Калымов А. Т.

Эксперт авторского надзора:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
БИН 090940009190

_____

Консорциум
ТОО "АП-ИМПЭКС"
БИН 030340003189

ТОО "Dezi Development"
БИН 061240003956

_____ Искандаров В.Т.
Директор

_____ Саткужин Ч.С.
Директор