Заказчик : ГУ "Управление строительства Туркестанской области"
Подрядчик : Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"
Технический надзор : ТОО "ЮжКазЭксперт"
Авторский надзор : ТОО "ПСИ Каз Нур"

Наименование : **Строительство школы имени Н.Турсынбекова в селе Енбекши, Тюлькубасского района,Туркестанской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за 22.11.2021 г.

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	НДС с начало года	Графы 1						Налог на добваленную стоимость (НДС 12%)в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	по монтажу оборудования		Каз содержание %	дополнительные затраты			
				с начало года	за отчетный месяц		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	36 855 687	3 948 824				-			1 731 304	16 158 837
Оборудование										
Услуги технического надзора	969 256	103 849							45 531	424 956
Услуги авторского надзора	416 953	44 673							19 586	182 807
Всего по стройке	38 241 896	4 097 346							1 796 421	16 766 600

Заказчик:

ГУ "Управление строительства Туркестанской области"

Заместитель руководителя Егетаев Т. Д.

Главный специалист Мырзалиев Т.

М.П.

Технический надзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор Пономарева М.В.

Инженер-эксперт Абдрайев Б.

М.П.

Подрядчик:

Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Руководитель Буркитов Т.С.

Начальник участка Исахов Ш.А.

М.П.

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Туркестанской области" Туркестанская область, г.Туркестан**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы имени Н.Турсынбекова в селе Енбекши,Тюлькубасского района,Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **№ 2-2-1; 2-3; 2-4; 2-5 Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№229** от **02.06.2021**

Акт приемки выполненных работ № 2
22 ноябрь 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Объект: 2-2 Блок А										
			Смета: 2-2-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 95. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	32,128	16674,73	1089,24	535726	34995	462649	41301	623189	
						1185,3	227,35	38081	7304		46162		
2	2	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	231,9999986	23190,75	2007,28	5380253	465690	3986656	926930	6811758	
						3999,6	390,94	927907	90698		504575		
3	3	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,0166	237762		479471		479471		517829	
											38358		
4	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07375	287262		21186		21186		22880	
											1695		
5	5	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014=АРМАТУРА НАД ОТВЕРСТИЯМИ	т	0,01567	202102		3167		3167		3420	
											253		
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	16674,73	1089,24	35017	2287	30240	2700	40734	
						1185,3	227,35	2489	477		3017		
7	7	Е11-060701-0101 Изм. и доп. вып. 16	Балки фундаментные. Устройство	м3	4,2	35801,76	3900,44	150367	16382	84552	47928	214159	
						11770	770,06	49434	3234		15864		
8	8	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18662	18972,38	977,26	3541	182	54	3059	7127	
						17707,12	304,47	3305	57		528		
9	9	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12425	214266		26623		26623		28752	
											2130		
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06237	221225		13798		13798		14902	
											1104		
11	11	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	165,16	1173,07	10,52	193744	1737	125824	62320	276550	
						400,72	5,02	66183	828		20485		
12	12	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	16674,73	1089,24	26680	1743	23040	2057	31035	
						1185,3	227,35	1896	364		2299		
13	13	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	5,6	26243,14	1904,4	146962	10665	99053	35974	197570	
						6650,66	408,57	37244	2288		14635		
14	14	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11232	237762		26705		26705		28842	
											2136		
15	15	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,10596	248503,7	4999,63	26331	530	22030	3595	32320	
						35596,8	1682,68	3772	178		2394		
16	16	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	221225		3053		3053		3297	
											244		
17	17	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,09216	202102		18626		18626		20116	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1490		
18	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		1,16	16674,73	1089,24	19343	1264	16704	1491	22501	
				м3		1185,3	227,35	1375	264		1667		
19	19	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		4,06	26243,14	1904,4	106547	7732	71814	26081	143238	
				м3		6650,66	408,57	27002	1659		10610		
20	20	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,08448	237762		20086		20086		21693	
				т							1607		
21	21	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании		0,05298	248503,7	4999,63	13166	265	11015	1797	16160	
				т		35596,8	1682,68	1886	89		1197		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0069	221225		1526		1526		1649	
				т							122		
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,04608	202102		9313		9313		10058	
				т							745		
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,9	16674,73	1089,24	15007	980	12960	1157	17457	
				м3		1185,3	227,35	1067	205		1293		
25	25	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		3,8	26243,14	1904,4	99724	7237	67215	24411	134066	
				м3		6650,66	408,57	25273	1553		9931		
26	26	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0738	237762		17547		17547		18951	
				т							1404		
27	27	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании		0,10596	248503,7	4999,63	26331	530	22030	3595	32320	
				т		35596,8	1682,68	3772	178		2394		
28	28	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0138	221225		3053		3053		3297	
				т							244		
29	29	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,09216	202102		18626		18626		20116	
				т							1490		
30	30	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		4,42	16674,73	1089,24	73702	4814	63649	5682	85735	
				м3		1185,3	227,35	5239	1005		6351		
31	31	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство		14,348	26243,14	1904,4	376537	27324	253788	92170	506203	
				м3		6650,66	408,57	95424	5862		37497		
32	32	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,2856	237762		67905		67905		73337	
				т							5432		
33	33	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании		0,45033	248503,7	4999,63	111909	2251	93627	15277	137361	
				т		35596,8	1682,68	16030	758		10175		
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05865	221225		12975		12975		14013	
				т							1038		
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,39168	202102		79159		79159		85492	
				т							6333		
			Итого по разделу: 95. ФУНДАМЕНТЫ									**10218127**	
			ИТОГО:					**8163706**	**586610**	**6269719**	**1297525**	**10218127**	
			Объект: 2-4 Блок В										
			Смета: 2-4 Общестроительные работы										
			Раздел: 130. ФУНДАМЕНТЫ										
1	1	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		9,54	16674,73	1089,24	159077	10391	137378	12264	185048	
				м3		1185,3	227,35	11308	2169		13707		
2	2	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		53,0800004	23190,75	2007,28	1230965	106547	912120	212075	1558483	
				м3		3999,6	390,94	212299	20751		115443		
3	3	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,489	237762		116266		116266		125567	
				т							9301		
4	4	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,037	287262		10629		10629		11479	
				т							850		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	5	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,188	248503,7	4999,63	46719	940	39087	6378	57344	
						35596,8	1682,68	6692	316		4248		
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	221225		7522		7522		8123	
											602		
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	202102		31124		31124		33614	
											2490		
8	8	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	46,76	1173,07	10,52	54853	492	35623	17644	78297	
						400,72	5,02	18738	235		5800		
9	9	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,334	16674,73	1089,24	72268	4721	62410	5571	84067	
						1185,3	227,35	5137	985		6227		
10	10	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	15,8	26243,14	1904,4	414642	30090	279472	101498	557430	
						6650,66	408,57	105080	6455		41291		
11	11	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,29989	237762		71302		71302		77007	
											5704		
12	12	Е11-060301-0405	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	т	0,45374	248503,7	4999,63	112756	2269	94336	15393	138401	
						35596,8	1682,68	16152	764		10252		
			Итого по разделу: 130. ФУНДАМЕНТЫ									**2914860**	
			ИТОГО:					**2328123**	**155448**	**8066988**	**1668348**	**13132987**	
			Временные здания и сооружения			**2,9 %**		**380857**					
			Итого с временными									**13513844**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**94597**					
			Итого с зимними удорожаниями									**13608441**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**272169**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13880609**	
			Понижающий коэффициент (скидка подрядчика) к=0,99000000038152									**13741803**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**14427533**	
			НДС			**12 %**		**1731304**					
			Итого с НДС									**16158837**	

Подрядчик:

Производственный кооператив "Агроспецмонтаж"

Руководитель **Буркитов Т.С.**

Начальник участка **Исахов Ш.А.**

Технадзор:

ТОО "ЮжКазЭксперт"

Директор **Пономарева М.В.**

Инженер-эксперт **Абрайев Е.**