Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Утверждена
Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан
от 13 мая 2024 года №169

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**(по ресурному методу)**
за декабрь месяц 2024 года

| БИИН/ИИН | | КОПФ | | договор | | дополнительное согл. | | источник финансиров. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подряд. | заказчика | подряд. | номер | дата | номер | дата | Наим. Прогр./ подпрогр./спец. | код |
| 020740003270 | 021040004147 | | | дог №76 | 08.06.2023г. | №76/1 | 26.06.2023г. | | |
| | | | | | | №76/4 | 24.12.2024г. | | |

| Наименование объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из них | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы по смете | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка» | 1 950 881 491,83 | 1 830 337 992,88 | 88 224 519,17 | | | | 10 586 942,30 | 98 811 461,47 |

Итого к оплате: 98 811 461,47 (Девяносто восемь миллионов восемьсот одинадцать тысяча четыресто шестьдесят один) тенге 47 тиын

**Заказчик:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

**Подрядчик:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Ж.Жубанов

**Технадзор:**
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**
ТОО "General Project & Construction" _____ Тулегенов А.Ж.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №76 от 08.06.2023 г.

**РЕЕСТР**

актов выполненных работ на декабрь 2024 года

| № | Наименование объектов | Общая стоимость строительства в текущих ценах | Выполнение 2023г | Выполнение 2024г | | | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | июнь | декабрь | декабрь | 5% | |
| 1 | Общестроительные работы КЖ | 720 901 813,83 | 120 543 496,47 | 528 648 318,64 | 71 709 998,72 | | - |
| 2 | Общестроительные работы АР | 846 956 416,00 | | 185 637 395,64 | 661 319 020,36 | | - |
| 3 | Отопление и вентиляция | 118 055 075,00 | | | 118 055 075,00 | | - |
| 4 | Водопровод и канализация | 55 190 338,00 | | | 31 128 487,15 | 24 061 850,85 | - |
| 5 | Электроосвещение | 76 715 315,00 | | | 64 317 585,88 | 12 397 729,12 | - |
| 6 | Слаботочные сети | 59 438 191,00 | | | 20 200 173,53 | 39 238 017,47 | - |
| 7 | Внутреннее газоснабжение | 18 833 751,00 | | | 1 084 158,86 | 17 749 592,14 | - |
| 8 | Монтаж лифта | 45 312 067,00 | | | 45 312 067,00 | | - |
| 9 | Видеонаблюдение | 1 742 452,00 | | | | 1 742 452,00 | - |
| 10 | Пожарная сигнализация | 7 736 073,00 | | | 4 114 253,11 | 3 621 819,89 | - |
| | **ИТОГО** | **1 950 881 491,83** | **120 543 496,47** | **714 285 714,28** | **1 017 240 819,61** | **98 811 461,47** | **-** |

**ЗАКАЗЧИК:**
ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____ Н. Булеков

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов Ж.О.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №37 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

# АКТ
# ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
## за декабрь 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **77 698 622** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 35 096 220 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *18 869 914* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 750 449 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *205 748* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 26 960 298 |
| | | оборудование | тенге | | | 14 891 652 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 5 723 | | |
| | | | | | | |
| **Раздел 1.** | | **Хозяйственно-бытовая канализация К1** | | | | **18567832** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 3 221 460 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 568 484* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 146 808 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *49 392* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 15 199 564 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 640 | | |
| | | | | | | |
| **1** | **241-220-0103** ***РСНБ РК 2022*** | **Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм** | **шт.** | **80** | **782** | **62 560** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 241-220-0204<br>*РСНБ РК 2022* | **Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | 28 | 597 | 16 716 |
| 3 | 6115-0103-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка умывальника одиночного с инсталяцией и смесителем, с подводкой холодной и горячей воды** | комплект | 144 | 11 731 | 1 689 264 |
| 4 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ**<br>Формула объема = 1.144 | шт. | 144 | 2 071 | 298 224 |
| 5 | 244-104-0408<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором** | шт. | 144 | 6 779 | 976 176 |
| 6 | 244-101-0103<br>*РСНБ РК 2022* | **Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**<br>Формула объема = 1.144 | шт. | 144 | 20 814 | 2 997 216 |
| 7 | 6115-0102-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным** | комплект | 72 | 10 918 | 786 096 |
| 8 | 244-101-0301<br>*РСНБ РК 2022* | **Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**<br>Формула объема = 1.72 | комплект | 72 | 53 664 | 3 863 808 |
| 9 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100** | шт. | 72 | 2 071 | 149 112 |
| 10 | 244-101-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм** | комплект | 72 | 14 807 | 1 066 104 |
| 11 | 6115-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка ванн купальных стальных** | комплект | 72 | 12 579 | 905 688 |
| 12 | 244-102-0203<br>*РСНБ РК 2022* | **Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1700x750x380 мм**<br>Формула объема = 1.72 | шт. | 72 | 43 299 | 3 117 528 |
| 13 | 244-104-0502<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором** | шт. | 72 | 9 944 | 715 968 |
| 14 | 244-104-0604<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ** | шт. | 72 | 1 619 | 116 568 |
| 15 | 6115-0103-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка мойки на одно отделение** | комплект | 72 | 5 742 | 413 424 |
| 16 | 244-102-0501<br>*РСНБ РК 2022* | **Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500x600x160 мм**<br>Формула объема = 1.72 | шт. | 72 | 7 060 | 508 320 |
| 17 | 244-104-0601<br>*РСНБ РК 2022* | **Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ** | шт. | 72 | 2 071 | 149 112 |
| 18 | 244-104-0406<br>*РСНБ РК 2022* | **Смеситель для моек однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором** | шт. | 72 | 5 876 | 423 072 |
| 19 | 6114-0103-0901<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж** | м подводок | 36 | 1 501 | 54 036 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула объема = 72.0,5 | | | | |
| **20** | **244-104-0901**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм**<br>Формула объема = 72.0,5 | **шт.** | **36** | **1 265** | **45 540** |
| **21** | **241-226-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм** | **шт.** | **465** | **228** | **106 020** |
| **22** | **241-210-0205**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х50 мм** | **шт.** | **90** | **1 192** | **107 280** |
| | **Раздел 2.** | **Светотехническое оборудование, электромонтажное изделия и заземление** | | | | **9566969** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 4 911 104 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *2 390 500* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 31 870 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *8 907* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 623 995 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 957 | | |
| | | | | | | |
| | **Подраздел 2.1.** | **Светотехническое оборудование** | | | | **6362716** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 913 053 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 418 420* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 29 942 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *8 867* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 3 419 721 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 553 | | |
| | | | | | | |
| **23** | **6119-0401-0105**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения**<br>Формула объема = 72+198+9 | **шт.** | **279** | **3 240** | **903 960** |
| **24** | **6119-0401-0104**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Светильники для ламп светодиодных, подвешиваемые на смонтированном тросе. Установка** | **шт.** | **39** | **2 626** | **102 414** |
| **25** | **247-101-0113**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-18-001** | **шт.** | **72** | **6 025** | **433 800** |
| **26** | **247-101-0115**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001** | **шт.** | **198** | **7 444** | **1 473 912** |
| **27** | **247-101-0114**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-2х18-002** | **шт.** | **9** | **6 028** | **54 252** |
| **28** | **247-101-0116**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-18-011 ЭПРА** | **шт.** | **39** | **6 024** | **234 936** |
| **29** | **1308-0305-0202**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*** | **Патрон подвесной. Монтаж оборудования** | **шт.** | **396** | **4 314** | **1 708 344** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **1308-0305-0201**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*** | **Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования** | **шт.** | **90** | **3 051** | **274 590** |
| **31** | **247-213-0103**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20** | **шт.** | **396** | **191** | **75 636** |
| **32** | **247-213-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20** | **шт.** | **90** | **273** | **24 570** |
| **33** | **247-106-0114**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Лампы накаливания** | **шт.** | **568** | **454** | **257 872** |
| **34** | **247-106-0117**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Лампа светодиодная LED ЛАМПА А70 "Standart" 20W 1800Lm 230V 4000K/6500K E27** | **шт.** | **90** | **913** | **82 170** |
| **35** | **247-106-0118**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Лампа светодиодная LED ЛАМПА А90 "Standart" 25W 2400Lm 230V 6500K E27** | **шт.** | **30** | **1 318** | **39 540** |
| **36** | **6119-0401-0501**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Указатели световые настенные. Установка**<br>Формула объема = 80+10+10+16+16+1+1+26 | **шт.** | **160** | **3 091** | **494 560** |
| **37** | **248-304-0107**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"** | **шт.** | **80** | **1 885** | **150 800** |
| **38** | **248-304-0120**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Оповещатель световой Янтарь С "Выход-Лестница"** | **шт.** | **80** | **642** | **51 360** |
| | **Подраздел 2.2.** | **Электроустановочные изделия** | | | | **3204253** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 998 051 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *972 080* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 1 928 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *40* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 204 274 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 403 | | |
| | | | | | | |
| **39** | **6119-0402-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**<br>Формула объема = 504+72 | **шт.** | **576** | **1 198** | **690 048** |
| **40** | **6119-0402-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** | **шт.** | **18** | **1 024** | **18 432** |
| **41** | **247-212-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **шт.** | **504** | **478** | **240 912** |
| **42** | **247-212-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **шт.** | **72** | **536** | **38 592** |
| **43** | **247-212-0201**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** | **шт.** | **18** | **408** | **7 344** |
| **44** | **247-103-3614**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Комплектующие для светильников ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ FOX-M-401 1200W 8m 54.5x39.4x25** | **шт.** | **36** | **3 876** | **139 536** |
| **45** | **6119-0402-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** | **шт.** | **1 129** | **1 198** | **1 352 542** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46** | **6401-0202-0602**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж розетки штепсельной полугерметической и герметической** | **шт.** | **5** | **4 341** | **21 705** |
| **47** | **247-214-0116**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**<br>Формула объема = 1129+5 | **шт.** | **1 134** | **613** | **695 142** |
| | **Раздел 3.** | **Коллективное телевидение** | | | | **1791030** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 229 920 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *676 240* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 99 650 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *23 482* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 461 460 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 260 | | |
| | | | | | | |
| **48** | **1310-0409-0105**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*** | **Стойка приемо-передающая. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **131 650** | **263 300** |
| **49** | **248-101-0301**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Мачта телескопическая, марки МТП 6 высотой 5,71 м, стальные трубы диаметром 32 мм, 40 мм, 45 мм, длина колен 1980 мм, толщина стенок 1,5 мм** | **шт.** | **2** | **52 301** | **104 602** |
| **50** | **6125-0410-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство антенное телевизионное. Монтаж оборудования** | **устройство** | **6** | **87 445** | **524 670** |
| **51** | **248-101-0103**<br>***РСНБ РК 2022 прим*** | **Антенна эфирная марки DELTA 375** | **шт.** | **2** | **34 795** | **69 590** |
| **52** | **248-101-0201**<br>***РСНБ РК 2022 прим*** | **Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм** | **шт.** | **2** | **22 389** | **44 778** |
| **53** | **248-101-0101**<br>***РСНБ РК 2022 прим*** | **Антенна эфирная марки DELTA 311-01** | **шт.** | **2** | **9 947** | **19 894** |
| **54** | **247-211-1101**<br>***РСНБ РК 2022 прим*** | **Разъем модульный РМ 22/3** | **шт.** | **18** | **481** | **8 658** |
| **55** | **6125-0706-0603**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж разъемов**<br>Формула объема = 18+72 | **разъем** | **90** | **1 047** | **94 230** |
| **56** | **247-211-0401**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Разъем F для кабеля RG 11 типа 11-FS** | **шт.** | **18** | **896** | **16 128** |
| **57** | **247-211-0401**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Разъем F для кабеля RG 6U типа F-810** | **шт.** | **72** | **896** | **64 512** |
| **58** | **241-117-0406**<br>***РСНБ РК 2022 прим*** | **F-Нагрузка 75 Ом** | **шт.** | **2** | | |
| **59** | **6125-0408-0507**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Аппаратура настенного типа. Розетка TV с крышкой** | **шт** | **72** | **4 406** | **317 232** |
| **60** | **247-214-0201**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная** | **шт.** | **72** | **501** | **36 072** |
| **61** | **6125-0202-0207**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Усилитель абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **82 292** | **164 584** |
| **62** | **Прайс**<br>***лист*** | **Усилитель телевизионный на 9 этаж** | **шт** | **2** | **31 390,07** | **62 780** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Формула стоимости = 36000:1,12.1,012.0,965 | | | | |
| | **Раздел 4.** | **Домофонная связь** | | | | **1695864** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 786 884 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *430 543* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 81 952 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *24 306* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 827 028 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 164 | | |
| | | | | | | |
| **63** | **6125-0601-0303**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Блок коммутации домофона. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **28 384** | **56 768** |
| **64** | **248-401-0615**<br>***РСНБ РК 2022*** | **БК-100М, координатный коммутатор, емкость до 100 абонентов** | **шт.** | **2** | **9 217** | **18 434** |
| **65** | **6125-0203-0102**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Устройство квартирное переговорное. Монтаж оборудования** | **шт.** | **72** | **4 027** | **289 944** |
| **66** | **248-401-0504**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова** | **шт.** | **72** | **7 048** | **507 456** |
| **67** | **6125-0405-0103**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Кнопка управления выходом. Установка дополнительная на пультах и панелях** | **шт.** | **2** | **4 022** | **8 044** |
| **68** | **248-401-0753**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"** | **шт.** | **2** | **4 744** | **9 488** |
| **69** | **6125-0405-0103**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Замок электромагнитный Установка** | **шт.** | **2** | **4 022** | **8 044** |
| **70** | **248-401-0305**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50** | **шт.** | **2** | **29 193** | **58 386** |
| **71** | **6125-0601-0303**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Блок вызова домофона. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **28 384** | **56 768** |
| **72** | **248-401-0205**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских БВД-SM101R, на 100 абонентов, функции: кодового замка, контроллера ключей RF (100 индивидуальных кодов, 600 ключей VIZIT-RF2 (RFID-125 kHz брелок EM-Marin))** | **шт.** | **2** | **24 073** | **48 146** |
| **73** | **6125-0202-0206**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **64 151** | **128 302** |
| **74** | **248-401-0710**<br>***РСНБ РК 2022*** | **БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT), 12V/0,6A. (для питания замка)** | **шт.** | **2** | **19 159** | **38 318** |
| **75** | **6125-0702-0905**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Бокс для домофонных кабелей. Монтаж оборудования** | **бокс** | **2** | **33 615** | **67 230** |
| **76** | **248-401-0102**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Бокс монтажный VIZIT-MB1A, для установки в нем БПД, БУД, VIZIT-TU, БК, автоматический выключатель сети 220V, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 251x336x93** | **шт.** | **2** | **16 072** | **32 144** |
| **77** | **1308-0303-2201**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*** | **Доводчик двери. Монтаж оборудования** | **шт.** | **2** | **18 992** | **37 984** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **78** | **223-502-0103**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг** | **комплект** | **2** | **5 220** | **10 440** |
| **79** | **6125-0702-0912**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой** | **коробка** | **18** | **14 142** | **254 556** |
| **80** | **247-202-0107**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Коробка КРТ 10х2 (КРТМ 10х2) с замком** | **шт.** | **18** | **3 634** | **65 412** |
| | **Раздел 5.** | **Связь** | | | | **25328810** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 19 758 687 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *11 112 379* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 222 948 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *54 276* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 295 205 |
| | | оборудование | тенге | | | 5 051 970 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 2 740 | | |
| | | | | | | |
| **81** | **6125-0705-0501**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Конфигурация и настройка компонентов сетевых (мост, маршрутизатор, модем и т п)** | **шт.** | **73** | **255 197** | **18 629 381** |
| **82** | **Праис**<br>***лист*** | **Абонентский маршрутизатор ONT NTP-RG-1402GC-W**<br>Формула стоимости = 74700:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **73** | **65 134,4** | **4 754 811** |
| **83** | **6125-0702-0912**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Шкон распределительная настенная. Монтаж** | **коробка** | **16** | **14 142** | **226 272** |
| **84** | **Праис**<br>***лист*** | **Шкон-п-8-sc-8sc/sm-8sc/upc**<br>Формула стоимости = 21300:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **16** | **18 572,46** | **297 159** |
| **85** | **6125-0702-0912**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Коробка протяжная настенная. Монтаж** | **коробка** | **18** | **14 142** | **254 556** |
| **86** | **247-202-0107**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55** | **шт.** | **18** | **3 634** | **65 412** |
| **87** | **6125-0408-0504**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Коробка разветвительная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **18** | **17 756** | **319 608** |
| **88** | **Праис**<br>***лист*** | **Разветвитель PO-1x4-PLC-SM/0,9-1,0 м-SC/APC**<br>Формула стоимости = 4299:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **18** | **3 748,5** | **67 473** |
| **89** | **6125-0706-0602**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Оптический пигтейл. Устройство** | **стык** | **73** | **3 467** | **253 091** |
| **90** | **Праис**<br>***лист*** | **Пигтейл FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL**<br>Формула стоимости = 199:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **73** | **173,52** | **12 667** |
| **91** | **6125-0408-0507**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Розетка микрофонная. Монтаж оборудования** | **шт.** | **73** | **4 406** | **321 638** |
| **92** | **247-214-1603**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Розетка телефонная NEW3, RJ-45 8-проводная (интернет)** | **шт.** | **73** | **1 654** | **120 742** |
| **93** | **241-221-0101**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм**<br>Формула объема = 3.300 | **шт.** | **900** | **5** | **4 500** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **94** | **241-221-0104**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм** | **шт.** | **150** | **10** | **1 500** |
| | **Раздел 6.** | **Диспетчерская связь** | | | | **2090533** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 635 209 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *349 249* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 20 595 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *3 984* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 37 410 |
| | | оборудование | тенге | | | 1 397 319 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 130 | | |
| | | | | | | |
| **95** | **1335-0103-0406**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06*** | **Оборудование с пультом управления на 5 абонентов. Монтаж оборудования** | **шт.** | **3** | **206 057** | **618 171** |
| **96** | **Праис**<br>***лист*** | **Пульт на 5 абонентов + линия для подключения пульта диспетчера, GC-3004D1**<br>Формула стоимости = 485694:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **3** | **423 499,15** | **1 270 497** |
| **97** | **6125-0411-0207**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Громкоговоритель абоненская. Монтаж в помещении**<br>Формула объема = 2+2 | **шт.** | **4** | **9 952** | **39 808** |
| **98** | **Праис**<br>***лист*** | **Абонентский комплект громкой связи GC-2001N1**<br>Формула стоимости = 21430:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **2** | **18 685,81** | **37 372** |
| **99** | **Праис**<br>***лист*** | **Абонентское устройство громкой связи GC-2001P1**<br>Формула стоимости = 51293:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **2** | **44 724,75** | **89 450** |
| **100** | **243-906-2202**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2** | **шт.** | **15** | **2 349** | **35 235** |
| | **Раздел 7.** | **Внутреннее газоснабжение** | | | | **14412702** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 2 725 390 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *1 350 018* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 59 379 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *18 940* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 4 269 314 |
| | | оборудование | тенге | | | 7 358 616 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 471 | | |
| | | | | | | |
| **101** | **6114-0204-0104**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из стальных труб, диаметр 15-25 мм**<br>Формула объема = 8+144 | **шт.** | **152** | **793** | **120 536** |
| **102** | **242-207-3703**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25** | **шт.** | **8** | **7 365** | **58 920** |
| **103** | **242-207-3701**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **шт.** | **144** | **2 530** | **364 320** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 6125-1003-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Ротаметр показывающий, диаметр условного прохода до 10 мм; счетчик, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях** | шт. | 72 | 4 556 | 328 032 |
| 105 | 245-802-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м$^3$/ч до 2,5 м$^3$/ч** | шт. | 72 | 22 594 | 1 626 768 |
| 106 | 6117-0101-0102<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка** | прибор | 72 | 9 550 | 687 600 |
| 107 | 513-301-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом** | шт. | 72 | 102 203 | 7 358 616 |
| 108 | 6117-0301-0801<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Установка счетчиков индивидуальных поквартирных** | шт. | 72 | 15 125 | 1 089 000 |
| 109 | Прайс<br>*лист* | **Система индивидуального контроля загазованности СИКЗ-15**<br>Формула стоимости = 26510:1,12.1,0072.0,965 | шт. | 72 | 23 005,66 | 1 656 408 |
| 110 | 261-301-0221<br>*РСНБ РК 2022* | **Хомуты для крепления труб** | шт. | 144 | 549 | 79 056 |
| 111 | 6114-0102-0502<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (футляр)**<br>Формула объема = 0,3.12 | м трубопровода | 3,6 | 5 164 | 18 590 |
| 112 | 6114-0102-0501<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка (футляр)**<br>Формула объема = 0,3.64 | м трубопровода | 19,2 | 4 998 | 95 962 |
| 113 | 261-107-0752<br>*РСНБ РК 2022* | **Рукав резинотканевый** | м | 108 | 453 | 48 924 |
| 114 | 241-114-0101<br>*РСНБ РК 2022* | **Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25 мм х 2,8 мм - 20 мм х 2,5 мм, 25 мм х 2,8 мм - 15 мм х 2,5 мм, 20 мм х 2,5 мм - 15 мм х 2,5 мм**<br>Формула объема = 8+8+8 | шт. | 24 | 323 | 7 752 |
| 115 | 241-112-0111<br>*РСНБ РК 2022* | **Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм** | шт. | 6 | 226 | 1 356 |
| 116 | 6112-0305-0104<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2** | м$^2$ | 22,8 | 3 441 | 78 455 |
| 117 | 6117-0401-0201<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024* | **Газопроводы. Испытание пневматическое** | м газопровода | 290,2 | 2 372 | 688 354 |
| 118 | 6111-0501-0513<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024 К=2* | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784** | м$^2$ | 78,2 | 1 126 | 88 053 |
| 119 | 1339-0201-0101<br>*РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06* | **Трубопроводы, диаметр до 28 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений** | стык | 32 | 500 | 16 000 |
| | **Раздел 8.** | **Видеонаблюдение** | | | | **1412839** |
| | | *из них:* | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 519 385 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *273 262* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 86 431 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *22 303* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 105 564 |
| | | оборудование | тенге | | | 701 459 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 113 | | |
| | | | | | | |
| **120** | **6125-0801-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**<br>Формула объема = 6+1 | **камера** | **7** | **16 424** | **114 968** |
| **121** | **Праис**<br>***лист*** | **Купольная мегапиксельная IP-Телекамера NVIP-4DN3514V/IR-1P продукт линейки NOVUS**<br>Формула стоимости = 42900:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **6** | **37 406,5** | **224 439** |
| **122** | **Праис**<br>***лист*** | **Адаптер Novus NVB-3005JB**<br>Формула стоимости = 1424:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **6** | **1 241,65** | **7 450** |
| **123** | **Праис**<br>***лист*** | **Сетевой 8- канальный IP видеорегистратор NOVICAM PRO NR1608**<br>Формула стоимости = 63999:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **1** | **55 803,7** | **55 804** |
| **124** | **6401-0303-0601**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **1** | **6 345** | **6 345** |
| **125** | **Праис**<br>***лист*** | **Источник бесперебойного питания 19(для сервера), EX 1500 RT2U 1500VA**<br>Формула стоимости = 34474:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **1** | **30 059,48** | **30 059** |
| **126** | **6125-0302-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Коммутатор управляемый. Монтаж оборудования** | **шт.** | **1** | **153 714** | **153 714** |
| **127** | **Праис**<br>***лист*** | **Управляемый коммутатор SW-60602/ILC**<br>Формула стоимости = 85859:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **1** | **74 864,45** | **74 864** |
| **128** | **Праис**<br>***лист*** | **Монитор 42,5 LG 43UN700-B 3840x2160 16/9 IPS 60ГЦ (HDMI+DP) Black**<br>Формула стоимости = 354200:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **1** | **308 843,42** | **308 843** |
| **129** | **6401-0201-0801**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** | **м** | **165** | **1 033** | **170 445** |
| **130** | **243-304-0102**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**<br>Формула объема = 165.0,001 | **км** | **0,165** | **137** | **23** |
| **131** | **6125-0412-0302**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж на полу шкафа ПТС подключения /Шкаф телекоммуникационный/** | **шт.** | **1** | **80 719** | **80 719** |
| **132** | **248-102-4614**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Шкаф телекоммуникационный настенный типа WRline, 12U, 650x600x450 мм, стеклянная дверь, ручка с замком** | **шт.** | **1** | **80 086** | **80 086** |
| **133** | **6119-0301-0204**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 63 мм** | **м** | **10** | **1 728** | **17 280** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **134** | **241-207-0204**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм** | **м** | **10** | **172** | **1 720** |
| **135** | **1308-0206-0101**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*** | **Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования** | **м** | **80** | **975** | **78 000** |
| **136** | **243-907-0103**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм** | **м** | **80** | **101** | **8 080** |
| | **Раздел 9.** | **Пожарная сигнализация** | | | | **2832043** |
| | | *из них:* | | | | |
| | | затраты на труд рабочих | тенге | | | 1 308 181 |
| | | *в том числе оплата труда рабочих* | *тенге* | | | *719 239* |
| | | машины и механизмы | тенге | | | 816 |
| | | *в том числе оплата труда машинистов* | *тенге* | | | *158* |
| | | материалы, изделия и конструкции | тенге | | | 1 140 758 |
| | | оборудование | тенге | | | 382 288 |
| | | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 249 | | |
| | | | | | | |
| **137** | **6125-0601-0701**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного приемно-контрольного охранно-пожарного** | **шт.** | **1** | **16 773** | **16 773** |
| **138** | **248-303-0221**<br>***РСНБ РК 2022 прим.*** | **Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели С2000-М** | **шт.** | **1** | **37 999** | **37 999** |
| **139** | **248-303-0701**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01** | **шт.** | **2** | **17 339** | **34 678** |
| **140** | **6401-0302-1101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, контроллера** | **шт.** | **1** | **23 157** | **23 157** |
| **141** | **248-306-0822**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **С2000-КДЛ, контроллер двухпроводной линии связи** | **шт.** | **1** | **57 892** | **57 892** |
| **142** | **6125-0601-0202**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении** | **шт.** | **79** | **10 568** | **834 872** |
| **143** | **248-302-0209**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Извещатель пожарный дымовой модели ДИП-34А-03** | **шт.** | **79** | **10 427** | **823 733** |
| **144** | **6125-0411-0210**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж оборудования ключа или кнопки на панели** | **шт.** | **20** | **4 974** | **99 480** |
| **145** | **248-302-0502**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М** | **шт.** | **20** | **1 711** | **34 220** |
| **146** | **6114-0601-0202**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише** | **шт.** | **1** | **8 002** | **8 002** |
| **147** | **Праис**<br>***лист*** | **Шкаф пожарной сигнализации ШПС-12 исп.02**<br>Формула стоимости = 169000:1,12.1,012.0,965 | **шт** | **1** | **147 358,95** | **147 359** |
| **148** | **6125-0601-0601**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию**<br>Формула объема = 18+2 | **шт.** | **20** | **2 955** | **59 100** |
| **149** | **248-304-0213**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП** | **шт.** | **18** | **2 236** | **40 248** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **150** | **248-304-0107**<br>***РСНБ РК 2022*** | **Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"** | **шт.** | **2** | **1 885** | **3 770** |
| **151** | **6125-0705-0501**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка** | **шт.** | **1** | **255 197** | **255 197** |
| **152** | **Праис**<br>***лист*** | **Радиомодем Невод-5**<br><br>Формула стоимости = 260000:1,12.1,012 | **шт** | **1** | **234 928,57** | **234 929** |
| **153** | **6401-0105-0101**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1** | **шт.** | **2** | **12 473** | **24 946** |
| **154** | **248-306-0382**<br>***СпрСЦ 08.2024*** | **Аккумулятор 12 В, 17 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К** | **шт.** | **2** | **47 844** | **95 688** |
| Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | | | 77 698 621,77 |
| в том числе оборудование | | | | | | 14 891 652,00 |
| Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 5,6% | | | | | | 81 215 812,07 |
| Сметная прибыль 5% | | | | | | 3 316 208,00 |
| Непревиденные работы и затраты - 2% | | | | | | 1 624 316,24 |
| Итого | | | | | | 86 156 336,32 |
| На IV квартал 2024 г. доля 23%, К-1 | | | | | | 19 815 957,35 |
| На I квартал 2025 г. доля 33%, К-1,0192 | | | | | | 28 977 477,53 |
| На II квартал 2025 г. доля 41%, К-1,0388 | | | | | | 36 694 672,89 |
| На III квартал 2025 г. доля 3%, К-1,0587 | | | | | | 2 736 411,40 |
| Итого по части II | | | | | | 88 224 519,17 |
| Налог на добавленную стоимость, 12% | | | | | | 10 586 942,30 |
| **Итого к оплате с НДС** | | | | | | **98 811 461,47** |

**ЗАКАЗЧИК:**

ГУ "Городской отдел строительства"

Руководитель отдела _____Н.Булеков

Заместитель руководителя _____А.Жалелов

**ПОДРЯДЧИК:**

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____Жубанов Ж.О.

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР:**

ТОО "General Project & Construction" _____Тулегенов А.Ж.

**ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "KZ Стройэксперт" _____Есетов А.Е.