Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в селе Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2024 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	1 093 470,49	976 312,93	976 312,93		0,00				117 157,55	1 093 470,49
Акт приемки выполненных работ №1		976 312,93	976 312,93		0				117 157,55	1 093 470,49

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

Руководитель _____ Бегембетов Е.С.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

нование стройки - Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в селе Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области

Шифр стройки 2023-08-25

Договор _____

Шифр объекта 1

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июль месяц 2024 года.

Газификация Бильтабановской врачебной амбулатории в селе Бильтабан Кобдинского района Актюбинской области

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета 2-01-01-01 на внутренние сети электроснабжения				
		Раздел 1. Газовое оборудование, ИТОГО:	тенге			
1	6114-0102-0306	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	19	2026	38494
6	6117-0301-0301	Установка клапанов предохранительных, диаметр до 50 мм	шт.	2	12054	24108
9	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	3	7588	22764
19	1307-0401-0101	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	124907	249814
		ВСЕГО по смете:	Тенге			335 180,00
		Локальная смета 4-01-01-01 на Газопровод стальной надземный низкого давления				
		Раздел 1. Газопровод надземный низкого давления, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 1.1. Установка и подключение ГРПШ-6 (1 шт), ИТОГО	тенге			
1	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,2	10399	2080

2	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,081	28881	2339
4	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен. фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,96	4621	4436
5	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0147	373864	5496
8	6117-0301-0101	Установка приборов для редуцирования давления газа	шт.	1	66904	66904
10	6114-0202-0101	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 25 мм	шт.	1	7588	7588
15	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 32 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3879	3879
17	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1	1447	1447
18	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1	314	314
19	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2	248	496
20	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	2	194	388
21	6121-0201-0121	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 89 мм	км	0,0008	3809358	3047
		Подраздел 1.2. Трубопровод д.32 мм. ИТОГО	тенге			
22	6123-0203-0101	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	20330	20330
24	6114-0102-0304	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 32 мм.	м	45	2620	117900
30	6114-0202-0102	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	8883	8883
33	1146-0302-0308	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	7061	7061
34	6114-0102-0306	Прокладка футляра для трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 50 мм.	м	0,5	3747	1874
35	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	45	2146	96570
36	1339-0201-0403	Трубопроводы. диаметром до 63 мм. Контроль	стык	2	1958	3916

37	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	8,23	1447	11909
38	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	8,23	314	2584
39	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раза ГФ-021	м2	16,46	248	4082
40	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	16,46	194	3193
		Подраздел 1.3. Стальная опора д.57 мм (2 шт), ИТОГО	тенге			
41	6101-0205-0102	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3	0,375	10399	3 900
42	6101-0108-0102	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м3	0,014	16791	235
43	6103-0101-0104	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,12	28881	3466
45	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,23	4621	5684
46	1109-0305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0396	373864	14805
50	6111-0503-0107	Очистка поверхности металлической щетками	м2	1,5	1447	2171
51	6111-0503-0109	Обеспыливание поверхности металлической	м2	1,5	314	471
52	6111-0501-0205 Коб =2	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	3	248	744
53	6111-0501-0505 Коб =2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3	194	582
		Раздел 2. Газопровод подземный среднего давления, ИТОГО:	тенге			
		Подраздел 2.1. Трубопровод, ИТОГО	тенге			
54	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	6,2	6602	40932
55	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	6,2	3445	21359
56	1122-0501-0422	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,022	1184877	26067

58	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 40 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	3879	11637
59	1122-0801-0205	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3996	3996
63	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	22	21	462
64	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	1 м	22	17	374
65	6121-0105-0403	Укладка футляра в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 90 мм	км	0,004	1251906	5008
67	6117-0401-0201	Испытание газопровода пневматическое	м	22	2146	47212
68	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	2274	2274
		ВСЕГО по смете:	Тенге			564195
		ИТОГО:				**899 375,00**
		В том числе оборудование				-
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				6 295,63
		Итого				905 670,63
		Сметная прибыль (5)%				45 283,53
		Непредвиденные работы и затраты (5)%				45 283,53
		Итого				996 237,69
		Тендерная скидка 2%				976 312,93
		Налог на добавленную стоимость (12%)				117 157,55
		Всего по Акту				**1 093 470,49**

Заказчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Руководитель _____ Сакенова Г.Т.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

Руководитель _____ Бегембетов Е.С.