Генподрядчик: ТОО "Elit Story KZ" БИН 061240008868

Субподрядчик: ТОО "АбсолютСтройИнвест" БИН 080140014433

Объект: Строительство детского сада на 280 мест в мкр. Боровской г. Кокшетау Акмолинской области

Договор №10 от 12.12.2016 года

Акт премки выполненных работ № 1 21 сентября 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Земляные работы						
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	283,0100		106,76	30215	59,1 4608
2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	45,8700		147,94	6786	59,1 1044
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с	м3 грунта	31,1900		2414,04	75294	59,1 24702
4	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	86,6943		582,83	50528	
5	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,1300		1154,28	89030	59,1 29208
6	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	237,0700		15,70	3721	59,1 595
7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненно	237,0700		187,22	44383	59,1 12473
8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	45,8700		19,27	884	59,1 172
		Трубопроводы и арматура						
9	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	20,8000		2905,62	60437	62,1 9684
10	11-230201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопрово	0,0671		649460,30	43579	62,1 11854

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	23-010503-0203 РСНБ РК 2015 прим в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	67,6368		1483,68	100352	
12	23-020308-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	9,0000		624,01	5616	
13	23-021103-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73	шт.	18,0000		364,05	6553	
14	11-230201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопрово	0,1062		744040,73	79017	62,1 20324
15	23-010503-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	107,0496		1961,79	210008	
16	23-020308-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 225 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	шт.	16,0000		1442,07	23073	
17	23-021103-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 225 ГОСТ 9833-73	шт.	32,0000		364,08	11651	
18	11-231101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1,0000		26029,83	26030	62,1 8214
19	11-230601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкци	5,0500		38224,25	193032	62,1 42066
20	11-230601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкци	1,6400		31360,38	51431	62,1 9500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	6,0000		3051,33	18308	
22	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	5,0000		12573,12	62866	
23	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	1,0000		18102,30	18102	
24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6,0000		1982,70	11896	
25	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	6,0000		11021,41	66128	
26	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-2	шт.	6,0000		7593,32	45560	
27	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4,0000		11343,06	45372	
28	23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		17762,48	35525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0582		339626,92	19766	
30	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,0980		27075,32	2653	50,8 228
31	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	32,1000		832,29	26717	60,3 1340
32	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	32,1000		1226,49	39370	60,3 2254
		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия						
33	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкци	4,9750		3069,25	15270	60,3 4325
34	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	9,9500		80,39	800	
35	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	9,9500		582,83	5799	
36	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала	9,9500		991,78	9868	60,3 1424
37	11-270403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на	м2 основания	99,5000		840,76	83656	60,3 4153
38	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0597		86567,54	5168	60,3 20
39	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	99,5000		1419,34	141225	60,3 2763
40	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам	м2 покрытия	99,5000		642,64	63943	60,3 18
41	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0299		86567,54	2584	60,3 10
42	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.	м2 покрытия	99,5000		1485,47	147805	60,3 2766
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				1554952	
Итого прямые затраты:								
в том числе:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				274555	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				127183	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				44382	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1102761	
		- перевозка грузов	Тенге				50453	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				193744	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				1748696	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				84637	
	ИТОГО:		Тенге				1833333	
	Сметная прибыль		Тенге				146667	
	ИТОГО по смете:		Тенге				1980000	

ТОО "Elit Story KZ" БИН 061240008868

(индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ешмагамбетов С.Г

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "АбсолютСтройИнвест" БИН 080140014433

(индивидуальный идентификационный номер)

Директор Закаринов Е.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)