Приложение 4-1

к приказу и.о. Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 05.08.2021 № 420

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью " АСК-7НС "

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за октябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		18-10	04/09/2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области	10 281 005,19	10 281 005,19	10 281 005,19			0,00			0,00	10 281 005,19

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный

Директор Бегембетов Е.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район Заказ 96

Заказчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода в с. Жанатурмыс Мугалжарского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект: **Внеплощадочные сети высокого давления**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 18-10 от 04.09.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

Подземный газопровод высокого давления

за октябрь 2023 года

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Земляные работы													
1	1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	9 372,00	238,17	238,17	2 232 129	2 232 129	-	386 584,00	2 828 210,00	
						-	57,29	-	536 922	-	209 497,00		
2	2	1101-0104-0402	Траншеи. Засыпка -мягким грунтом толщ.20см. НР=72%	м3 грунта	560,00	49,24	49,24	27 574	27 574	-	5 592,00	35 819,00	
						-	13,87	-	7 767	-	2 653,00		
3	3	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	8 812,00	49,24	49,24	433 903	433 903	-	88 000,00	563 655,00	
						-	13,87	-	122 222	-	41 752,00		
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	8 812,00	213,37	104,40	1 880 216	919 973	-	978 026,00	3 086 901,00	
						108,97	45,18	960 244	398 126	-	228 659,00		
Итого по разделу 1							**6 514 585,00**						

Раздел 2 Газопровод (полиэтилен)

5	5	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР=110%	км трубопровода	7,10	400 049,23 293 381,00	104 388,65 30 733,45	2 840 350 2 083 005	741 159 218 207	16 185 -	2 531 333,00 429 735,00	5 801 418,00
	Итого по разделу 2											5 801 418,00	
Всего												12 316 003,00	
Временные здания и сооружения (2,3%)												283268,07	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)												251 985,42	
Итого в текущих ценах с 10.06.2022 г.												12 851 256,49	
Тендерная скидка 20%												10281005,19	
Итого												10 281 005,19	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АрхСтрой-KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Бегембетов Е.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7 НС",

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)