Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года №336
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АВС Лимитед"**

Наименование строительства и его адрес - **Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. Корректировка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ месяц 2024 года

БИИН/ИИН		КОПФ		Договор	Договор	Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы	код
020340003068	990540004591			70 доп.соглашение №4	28.07.2023 24.12.2024		11

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. Корректировка	1 292 921 914,13	378 362 613,01	337 823 761,61				40 538 851,39	378 362 613,01
Удержание аванса 30%								113 508 783,90
ИТОГО к оплате								**264 853 829,11**

Заказчик:
ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Шакимов А.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"
Директор_____Мусин А.А.

Подрядчик:
ТОО "АВС-Лимитед"

Директор_____Даярдиев Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АВС Лимитед"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. Корректировка**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области. Корректировка**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№70** от 28.07.2023 доп.соглашение **№4** от 24.12.2024

Акт выполненных работ
Декабрь 2024 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 2024.11

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			1-1-1-2 Демонтажные работы работы					
			Раздел 1: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЕ					
1	**2**	**1101-0203-0601** *РСНБ РК 2022*	**Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м**	**$м^3$**	**5 649,5**	**34,0**	**192 083,0**	
2	**3**	**1101-0102-0344** *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**	**$м^3$ грунта**	**5 649,5**	**489,0**	**2 762 605,5**	
3	**4**	**412-102-0201** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км**	**т·км**	**15 027,39**	**285,0**	**4 282 806,0**	
			Раздел 2: ДЕМОНТАЖ СУЩЕСТВУЮЩИХ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	5	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	212,5	489,0	103 912,5	
5	6	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	15	9 101,0	136 515,0	
6	7	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	15	489,0	7 335,0	
7	8	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	477,75	285,0	136 159,0	
8	9	1130-0401-0208 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж существующих звеньев водопропусных труб	м^3 железобетона звеньев	40,8	38 571,0	1 573 697,0	
9	10	1130-0403-0103 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж оголовки круглых труб одноочковых, отверстие 1-2 м.	м^3 сборных конструкций	20,833333	19 112,0	398 166,5	
10	11	1130-0503-0102 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж стенки подпорные из сборных жб	м^3	57,5	35 617,0	2 047 977,5	
11	12	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	290,5	1 368,0	397 404,0	
12	13	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	4 357,5	34,0	148 155,0	
			Раздел 3: ДЕМОНТАЖ ПЛИТ ПОД ДОРОГОЙ					
13	14	1127-1202-0303 *РСНБ РК 2022*	Разборка дорог из сборных железобетонных плит, площадь до 3 м^2	м^3	7 800	12 695,0	99 021 000,0	
14	15	414-101-0701 *РСНБ РК 2022*	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т.Погрузка	т	18 720	1 368,0	25 608 960,0	
15	16	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	280 800	34,0	9 547 200,0	
16	17	1101-0102-0344 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	79 312	489,0	38 783 568,0	
17	18	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	138 796	285,0	39 556 860,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-2-1-3 Общестроительные работы. АД работы					
			Раздел 1: СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА					
18	1	**1101-0104-0702** *РСНБ РК 2022*	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м² спланированной поверхности за проход бульдозера**	**3 135**	**4,0**	**12 540,0**	
			Раздел 2: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.					
19	2	**1101-0104-0201** *РСНБ РК 2022*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	**м³**	**720,3**	**148,0**	**106 604,4**	
20	3	**1101-0104-0209** *РСНБ РК 2022*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201.** *При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применяется коэффициент к стоимости эксплуатации машин - 0,85.*	**м³**	**720,3**	**424,0**	**305 407,2**	
21	4	**1101-0102-0356** *РСНБ РК 2022*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 3000 м³ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,0 м³, группа грунта 2**	**м³**	**16 334,7**	**350,0**	**5 717 145,0**	
22	5	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**1 337 811,93**	**23,0**	**30 769 674,3**	
23	6	**1101-0102-0320** *РСНБ РК 2022*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м³, группа грунта 2**	**м³**	**16 318,2**	**306,0**	**4 993 369,2**	
24	7	**412-102-0218** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	**т·км**	**970 808,3026**	**23,0**	**22 328 590,9598**	
			ИТОГО по акту				**288 937 735,06**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (9,7%)				28 026 960,30	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**316 964 695,36**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				15 848 234,77	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				9 508 940,86	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**342 321 870,99**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,0388				**355 603 959,58**	
			Понижающий коэфициент 5%				**337 823 761,61**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС 12%				**40 538 851,39**	
			ИТОГО С НДС				**378 362 613,01**	

Заказчик:

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Шакимов А.К.

Подрядчик:
ТОО "АВС-Лимитед"

Директор_____Даярдиев Б.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Жана Консалтинг ЛТД"

_____Мусин А.А.