**Заказчик: КГП на ПХВ «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**

**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-XX1" "**

**Объект: «Капитальный ремонт прачечной КГП на ПХВ «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3»**

**Форма КС-3** Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май 2023 год

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | Код | Наименование | Код |
| | | №166 | 27.03.2023 г. | | | | |

Тенге

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2022 года) | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по стройке** | **9 239 186** | **8 249 273** | **9 239 186** | **9 239 186** | - | - | - | - | **989 913** | **9 239 186** |
| в том числе: | | | | | - | - | - | - | **0** | **0** |
| **1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:** | **9 239 186** | **8 249 273** | **9 239 186** | **9 239 186** | - | - | - | - | **989 913** | **9 239 186** |
| Строительно-монтажные работы | 9 239 186 | 8 249 273 | 9 239 186 | 9 239 186 | | | | | 989 913 | 9 239 186 |

**М.П.** **Заказчик** **Руководитель**_____**Мустафин А.Ж.** **2023 год**

**М.П.** **Подрядчик** **Директор**_____**Абилов М.Т.** **2023 год**

**Заказчик: КГП на ПХВ «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»**
**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "**
**Договор: №166 от "27" марта 2023 года**
**Объект: «Капитальный ремонт прачечной КГП на ПХВ «Первая городская больница» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 3»**

# АКТ№1

выполненных работ за май 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Локальная смета № 02-01-01 Демонтажные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы. АР-1** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-460401-1103<br>1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | **Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка** | м2 | | 39,56 | 1220,43 | 187,70 | 48280 | 7425 | -- | 37554 | 92700 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 1032,73 | 97,37 | 40855 | 3852 | | 6867 | |
| 4 | Е12-070101-0207<br>1207-0101-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** | м2 | | 182 | 913,88 | 34,92 | 166326 | 6356 | -- | 117553 | 306590 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 878,96 | 18,12 | 159971 | 3298 | | 22710 | |
| 5 | Е12-070101-0201<br>1207-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Полы дощатые. Разборка покрытия** | м2 | | 44 | 374,33 | 20,86 | 16471 | 918 | -- | 11541 | 30253 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 353,47 | 10,82 | 15553 | 476 | | 2241 | |
| 6 | Е11-460201-0802<br>1146-0201-0802<br>РСНБ РК 2015 | **Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей** | м2 | | 785 | 240,07 | -- | 188455 | -- | -- | 158302 | 374498 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 240,07 | -- | 188455 | -- | | 27741 | |
| 9 | Е12-090101-0303<br>1209-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта** | м2 горизонтальной проекции | | 3 | 9390,48 | 845,75 | 28171 | 2537 | -- | 19343 | 51315 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 8544,73 | 410,32 | 25634 | 1231 | | 3801 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е12-090101-0304<br>1209-0101-0304<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы и крыльца каменные. Разборка площадок по металлическим балкам | м2 горизонтальной проекции | | 8 | 2512,30 | 795,09 | 20098 | 6360 | 204 | 11766 | 34413 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1691,70 | 350,93 | 13534 | 2807 | | 2549 | |
| 11 | Е12-080101-0201<br>1208-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий | м2 кровли | | 279 | 183,38 | 0,23 | 51163 | 64 | -- | 36791 | 94991 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 183,15 | -- | 51099 | -- | | 7036 | |
| 12 | Е12-070101-0208<br>1207-0101-0208<br>РСНБ РК 2015 | Полы цементные. Разборка покрытия (Стяжка) | м2 | | 279 | 2040,63 | 641,73 | 569336 | 179042 | -- | 343529 | 985894 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1398,90 | 311,22 | 390293 | 86830 | | 73029 | |
| 13 | Е12-080101-2203<br>1208-0101-2203<br>РСНБ РК 2015<br>К=0,8 | Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Устройство насухо (Разборка) | м2 | | 279 | 202,81 | 7,01 | 56584 | 1956 | -- | 40039 | 104353 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 195,80 | 3,52 | 54628 | 982 | | 7730 | |
| 14 | Е12-080101-0202<br>1208-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 кровли | | 5,3 | 110,42 | 0,07 | 585 | -- | -- | 421 | 1087 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 110,35 | -- | 585 | -- | | 81 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 1145469 | 204658 | 204 | 776839 | 2076094 |
| | | | | | | | | 940607 | 99476 | -- | 153785 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1145469 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 204 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 1040083 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 776839 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 153785 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2076093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 864 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1040083 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 2076093 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 864 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1040083 | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Пробивка отверстий в стенах. АР-9** | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Е12-190101-0101<br>1219-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | отверстие | | 14 | 531,26 | -- | 7438 | -- | -- | 5355 | 13817 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 531,26 | -- | 7438 | -- | | 1023 | |
| 16 | Е12-190101-0102<br>1219-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | отверстие | | 1 | 899,46 | -- | 899 | -- | -- | 648 | 1670 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 899,46 | -- | 899 | -- | | 124 | |
| 17 | Е12-190101-0103<br>1219-0101-0103<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | отверстие | | 3 | 1259,24 | -- | 3778 | -- | -- | 2720 | 7018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1259,24 | -- | 3778 | -- | | 520 | |
| 18 | Е12-190101-0105 1219-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную** | отверстие | | 1 | 1954,83 | -- | 1955 | -- | -- | 1407 | 3631 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1954,83 | -- | 1955 | -- | | 269 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | | 14070 | -- | -- | 10130 | 26136 |
| | | | | | | | | 14070 | -- | -- | 1936 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 14070 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 14070 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 10130 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1936 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 26136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 14070 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 26136 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 14070 | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Погрузка и вывоз строительного мусора** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 19 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка (Строительные (Кирпич, раствор, бетон и т.д.))** | т | | 127,4005 | 117,00 | -- | 14906 | -- | | -- | 16098 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 1192 | |
| 20 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка (Древесина)** | т | | 0,352 | 117,00 | -- | 41 | -- | | -- | 44 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 21 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка (Керамическая плитка)** | т | | 9,464 | 117,00 | -- | 1107 | -- | | -- | 1196 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 89 | |
| 22 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка (Материалы из битума (Рубероид, мастика и т.д.))** | т | | 2,8458 | 117,00 | -- | 333 | -- | | -- | 360 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 27 | |
| 23 | С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015 | **Мусор строительный (механизированная). Погрузка (Металл)** | т | | 0,02756 | 117,00 | -- | 3 | -- | | -- | 3 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | -- | |
| 24 | С3412-101-0103 412-101-0103 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км** | т·км | | 420,26958 | 79,00 | -- | 33201 | -- | | -- | 35857 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 2656 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 49591 | -- | -- | -- | 53558 |
| | | | | | | | | -- | -- | -- | 3967 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 49591 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 49592 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3967 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 53558 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 53558 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Локальная смета № 02-01-05 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 1. Отопление** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** | **шт.** | | **34** | **2726,37** | **117,62** | **92697** | **3999** | **9322** | **57611** | **162332** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2334,58** | **18,79** | **79376** | **639** | | **12025** | |
| 3 | **Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** | **шт.** | | **2** | **2766,13** | **157,38** | **5532** | **315** | **548** | **3416** | **9664** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2334,58** | **37,58** | **4669** | **75** | | **716** | |
| 5 | **Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Краны воздушные. Установка** | **шт.** | | **16** | **248,66** | **--** | **3979** | **--** | **297** | **2651** | **7160** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **230,12** | **--** | **3682** | **--** | | **530** | |
| 6 | **С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2015** | **Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15** | **шт.** | | **16** | **278,00** | **--** | **4448** | **--** | **4448** | **--** | **4804** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **356** | |
| 7 | **Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Краны воздушные. Установка** | **шт.** | | **6** | **248,66** | **--** | **1492** | **--** | **111** | **994** | **2685** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **230,12** | **--** | **1381** | **--** | | **199** | |
| 9 | **Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка** | **м трубопровода** | | **18** | **1614,53** | **25,14** | **29062** | **452** | **19370** | **6782** | **38712** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **513,35** | **9,96** | **9240** | **179** | | **2867** | |
| 9.12 | 157960 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм | м | 1 | 18 | 1067,00 | | | | 19206 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка** | м трубопровода | | 46 | 1739,09 | 25,14 | 79998 | 1156 | 55228 | 17332 | 105116 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 513,35 | 9,96 | 23614 | 458 | | 7786 | |
| 10.12 | 157961 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм | м | 1 | 46 | 1191,00 | | | | 54786 | | |
| 11 | Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** | м трубопровода | | 95 | 1436,82 | 25,14 | 136498 | 2388 | 85342 | 35794 | 186076 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 513,35 | 9,96 | 48768 | 946 | | 13783 | |
| 11.12 | 157962 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм | м | 1 | 95 | 888,00 | | | | 84360 | | |
| 12 | Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15 | **Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** | м трубопровода | | 86 | 2031,11 | 25,14 | 174675 | 2162 | 128365 | 32403 | 223645 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 513,35 | 9,96 | 44148 | 857 | | 16566 | |
| 12.12 | 157963 С | Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм | м | 1 | 86 | 1481,00 | | | | 127366 | | |
| 14 | Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15 | **Радиаторы чугунные. Установка** | кВт | | 22,69 | 17717,92 | 226,79 | 402020 | 5146 | 372019 | 19697 | 455455 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1095,41 | 110,29 | 24855 | 2503 | | 33737 | |
| 14.9 | 187487 С | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 0,0078 | 0,176982 | 5586,00 | | | | 989 | | |
| 14.10 | 187488 С | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 0,0077 | 0,174713 | 5802,00 | | | | 1014 | | |
| 14.11 | 261296 С | Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм | кВт | 1 | 22,69 | 16222,00 | | | | 368077 | | |
| 17 | С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015 | **Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/** | кг | | 100 | 537,00 | -- | 53700 | -- | 53700 | -- | 57996 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 4296 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | | 984101 | 15618 | 728750 | 176680 | 1253645 |
| | | | | | | | | 239733 | 5657 | -- | 92861 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 984101 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 670600 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 245390 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 58148 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сдача и испытание | | Тенге | | | | | 1021 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 176680 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 92861 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 1253642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 245390 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 1253642 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 170 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 245390 | | | |
| **Локальная смета № 02-01-02 Ремонтно-строительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Кровля** | | | | | | | | | | | | |
| **32** | **Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** | **м2 изолируемой поверхности** | | **279** | **755,95** | **33,43** | **210909** | **9327** | **129224** | **53267** | **285310** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **259,35** | **5,82** | **72358** | **1624** | | **21134** | |
| 32.7 | 135836 С | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 1,96 | 546,84 | 145,00 | | | | 79292 | | |
| 32.8 | 144669 С | Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180 | т | 0,00025 | 0,06975 | 129125,00 | | | | 9006 | | |
| 32.9 | 146741 С | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,0006 | 0,1674 | 53822,00 | | | | 9010 | | |
| 32.10 | 147202 С | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/ | м2 | 1,1 | 306,9 | 104,00 | | | | 31918 | | |
| **33** | **Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10** | **Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике** | **м2** | | **279** | **580,04** | **20,46** | **161831** | **5708** | **97092** | **43840** | **222125** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **211,58** | **6,66** | **59031** | **1858** | | **16454** | |
| 33.6 | 135836 С | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,4 | 669,6 | 145,00 | | | | 97092 | | |
| **34** | **С1234-101-0206 234-101-0206 РСНБ РК 2015** | **Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 (Прим П-160)** | **м3** | | **43,1055** | **50750,00** | **--** | **2187604** | **--** | **2187604** | **--** | **2362612** |
| | | *СП - 8%* | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **175008** | |
| **35** | **Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** | **м2 стяжки** | | **279** | **771,44** | **139,56** | **215231** | **38938** | **94271** | **66378** | **304138** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **293,99** | **36,45** | **82022** | **10170** | | **22529** | |
| 35.6 | 100328 С | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 8,5374 | 1692,00 | | | | 14445 | | |
| 35.7 | 102635 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 0,0153 | 4,2687 | 18119,00 | | | | 77345 | | |
| **36** | **Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15 К=15** | **Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701** | **м2 стяжки** | | **279** | **324,62** | **31,01** | **90568** | **8652** | **77344** | **4989** | **103202** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 16,39 | 8,45 | 4572 | 2358 | | 7645 | |
| 36.5 | 102635 С | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 0,0153 | 4,2687 | 18119,00 | | | | 77345 | | |
| 37 | Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15К=1 | **Слои подстилающие и набетонки. Армирование** | т | | 0,28223 | 17021,36 | 1538,80 | 4804 | 434 | 9 | 3277 | 8727 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 15451,20 | 674,02 | 4361 | 190 | | 646 | |
| 38 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | **Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** | т | | 0,28223 | 441876,00 | -- | 124711 | -- | 124711 | -- | 134688 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 9977 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | | 2995658 | 63059 | 2710255 | 171751 | 3420802 |
| | | | | | | | | 222344 | 16200 | -- | 253393 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2995658 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 397940 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 238544 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2312315 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 171751 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 253393 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3420802 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 238544 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 3420802 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 199 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 238544 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Локальная смета № 02-01-04 Водопровод и канализация** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Канализация К3** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 69 | Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15 | **Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** | м трубопровода | | 40,1 | 2106,42 | 4,44 | 84468 | 178 | 43978 | 29067 | 122618 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 1005,28 | 1,48 | 40312 | 59 | | 9083 | |
| 69.7 | 269838 С | Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм | м | 0,998 | 40,0198 | 1094,00 | | | | 43782 | | |
| 85 | С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2015 | **Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм** | шт. | | 17 | 145,00 | -- | 2465 | -- | 2465 | -- | 2662 |
| | | СП - 8% | | | | -- | -- | -- | -- | | 197 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | **Тенге** | | | | | 86933 | 178 | 46443 | 29067 | 125280 |
| | | | | | | | | 40312 | 59 | -- | 9280 | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 86933 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 43978 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 40371 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 2465 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 29067 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 9280 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 125280 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 40371 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 125280 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 40371 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Локальная смета № 02-01-03 Отделочные работы** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2. Отделка помещений. Стены** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** | **м2 оштукатуриваемой поверхности** | | **300,74** | **1467,75** | **102,75** | **441410** | **30901** | **100056** | **241641** | **737696** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **1032,30** | **83,66** | **310453** | **25160** | | **54644** | |
| 18.5 | 102682 С | Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0,0151 | 4,541174 | 21921,00 | | | | 99547 | | |
| **19** | **Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22 КМЕХ=1,25;КЗП=1,15** | **Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** | **м2 отделываемой поверхности** | | **100** | **891,47** | **6,31** | **89147** | **631** | **38997** | **35808** | **134952** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **495,19** | **2,15** | **49519** | **215** | | **9996** | |
| 19.0 | 149732 С | Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006 | кг | 4,123 | 412,3 | 86,00 | | | | 35458 | | |
| 19.10 | 280106 С | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг | 0,117 | 11,7 | 235,00 | | | | 2750 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | **Тенге** | | | | | **530557** | **31532** | **139053** | **277449** | **872648** |
| | | | | | | | | **359972** | **25375** | -- | **64640** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **530557** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | **139053** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | **385347** | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | **277449** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | **64640** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | **872646** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **281** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **385347** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | **872646** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | **281** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | **385347** | | | |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | | | | | **7828157** |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | **7 828 157** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,12 %) | | | | | | 87 675 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **7 915 832** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 281 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 385347 | | | |
| | | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | | | | | 7828157 |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | | | | | | **7 828 157** | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,12 %) | | | | | | 87 675 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **7 915 832** | | | | |
| | | Затраты на производство СМР в зимнее время (2,42 %) | | | | | | 191 563 | | | | |
| | | **Итого** | | | | | | **8 107 396** | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2 %) | | | | | | 162 148 | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2021г.** | | | | | | **8 269 543** | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2022г-100%. К=1,0500514** | | | | | | **8 683 446** | | | | |
| | | Тендерная скидка 5% | | | | | | 434 172 | | | | |
| | | **Итого с понижающим коэффициентом** | | | | | | **8 249 273** | | | | |
| | | НДС 12% | | | | | | 989 913 | | | | |
| | | **Итого к оплате** | | | | | | **9 239 186** | | | | |

**Заказчик** _____ **Мустафин А.Ж.**

**Подрядчик** _____ **Абилов М.Т.**

**Авторский надзор** _____ **Ворон В.М.**

**Технический надзор** _____ **Доль.В.Е**