Типовая форма № КС-3
Приложение 1 к приказу Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 мая 2024 года № 169 Приложение 4 к Приказу организации технического и технологического регулирования (настройка)

Ф-3

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48, Тел.: 87134122011

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project", БИН/ИИН 091040013644, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, 339, 37, Тел.: +77066777770

Наименование строительства и его адрес: Газификация административного здания в с.Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области"

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Декабрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код
100240020448	091040013644			107	28.11.2024 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, с НДС						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Газификация административного здания в с.Егиндыбулак Кобдинского района Актюбинской области"	3 759 694,89	3 575 833,31	2 292 862,31		1 282 971,00		183 861,58	3 759 694,89
Всего:								3 759 694,89

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project", БИН/ИИН 091040013644

Директор Сакенова Аким Елдатовна

Тел.Подрядчика: ТОО "PromProTech"

Эксперт Данияров А.К.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и

Руководитель ---------- Темирбаев Мухтахан Куанышевич

Авторский надзор: ТОО "Актам инжиниринг"

Инженер Дауенов.Э

Приложение №1 к приказу Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан от 17 мая 2024 года №169
Приложение 3-6 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448, Актюбинская область, Хобдинский район, с.Кобда, Астана, 48, Тел.: 87134122011**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project", БИН/ИИН 091040013644, Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, 339, 37, Тел.: +77066777770**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **2024-Газификация административного здания в с.Елгиндибулак Кобдинского района Актюбинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **06-01-01-02 Газопровод надземный стальной низкого давления**

(наименование)

Договор подряда № 107 от 28.11.2024 г.

Акт выполненных работ

за **Декабрь 2024** (месяц, год) на **06-01-01-02 Суммарная смета для объекта - 06-01-01-02 работы**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы: Всего: заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Общая стоимость: Всего: заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость: эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Общая стоимость: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
-9													
1	1	Х6123-207-101 6123-0202-0101 ЕСН РСНЬ РК 2024	Врезка штуцеров в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления, диаметр врезаемого газопровода до 70 мм	шт.	1		35 841 31 815	2 960 –	35841 31815	2960 –	2066	– –	35841
2	2	Х6121-103-201 6121-0103-0201 ЕСН РСНЬ РК 2024	Укладка трубопроводов из стальных водогазопроводных труб с антикоррозийным покрытием, диаметр труб 50 мм	км	0,058		2 860 114 2 146 385	649 371 198 749	165887 124490	37663 11527	3734	– –	165887
3	3	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНЬ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	т	58,232		1 511 –	– –	87989 –	– –	87989	– –	87989
4	4	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНЬ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	9		521 –	– –	4689 –	– –	4689	– –	4689

5	5	У6121-402-201 6121-0402-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6 797	265	6797	265	703	–	6797
						5 829	85	5829	85		–	
6	6	С1242-209-0501 242-209-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали приварной, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	1	51 078	–	51078	–	51078	–	51078
						–	–	–	–		–	
7	7	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м2	3	255	4	765	12	216	–	765
						179	–	537	–		–	
8	8	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кз=3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	3	395	7	1185	21	534	–	1185
						210	2	630	6		–	
Опора 3 ПГТ												
9	9	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м группа грунта 2	м3	0,159	11 543	–	1835	–	–	–	1835
						11 543	–	1835	–		–	
10	10	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство основания под фундаменты щебеночное	м3	0,021	17 658	5 192	371	109	184	–	371
						3 718	1 576	78	33		–	
11	11	У6103-101-104 6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,18	31 191	2 912	5614	524	885	–	5614
						23 361	568	4205	102		–	
12	12	С1212-101-0608 212-101-0608 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	0,183	32 562	–	5959	–	5959	–	5959
						–	–	–	–		–	
13	13	Е11-90305-301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции опорные и кронштейны для крепления трубопроводов, зданий и сооружений массой до 0,1 т.	т конструкции	0,048	412 717	14 980	19810	719	594	–	19810
						385 360	900	18497	43		–	
14	14	С1222-515-0101 222-515-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции для газопроводов круглого сечения диаметром до 1600 мм, масса 1 п.м. газопровода до 150 кг: опорные части, опоры, кронштейны, подвески, хомуты, седла, перекладины с компенсаторы, прямолинейные участки, фасонные части без люков и лазов, сальниковых компенсаторов и установки деталей крепления	т	0,009	1 239 912	–	11159	–	11159	–	11159
						–	–	–	–		–	
15	15	С1241-102-0138 241-102-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм	м	8,583	1 914	–	16428	–	16428	–	16428
						–	–	–	–		–	
16	16	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,072	1 092	–	79	–	79	–	79
						–	–	–	–		–	
17	17	У6111-0403-0105 6111-0403-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой	м2	0,6	2 921	84	1753	51	788	–	1753
						1 523	11	914	7		–	
18	18	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2022	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 2 раз ГФ-021	м2	1,5	255	4	383	6	108	–	383
						179	–	269	–		–	
19	19	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2022 Кз=3	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	1,5	395	7	593	11	267	–	593
						210	2	315	3		–	

20	20	Е11-250210-101 1125-0210-0101 РСНЬ РК 2022 Кзр и Кзп=1,11	Трубопроводы промышленные диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом из передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,058	2 287 973 594 446	1 658 846 300 700	132702 34478	96215 17441	2011	–	132702
21	21	Ш3-390201-0501 1339-0201-0501 РСНЬ РК 2022 Кзр и Кзп=1,08 Ивн.	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковым дефектоскопом марки преобразователем сварных соединений нормального класса с двух сторон, протягивание непрерывное	стык	2	1 854 1 739	20 –	3708 3478	40 –	190	–	3708
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								554625
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
– Заработная плата рабочих строителей				Тенге				227370				
– Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					138594			
– в том числе заработная машинистов				Тенге					29247			
– Материалы, изделия и конструкции				Тенге						188660		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общепроизводственные затраты - 6,9%												38269,15
Итого												592894,47
Сметная прибыль 5%												29644,72
Непредвиденные работы и затраты - 5%												29644,72
Итого												652183,91
в том числе на III квартал 2024 г., до.к - 100 % к - 1,0557												688510,56
Гендерная смета 2%				0,98								674740,33
Итого налог на добавленную стоимость												80968,84
Итого по АКТУ												**755709,19**

Заказчик:

ГУ "Бобдинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 100240020448

Руководитель ---------- Сарсенбаев Жаркын Куаныш

Технический надзор

ТОО "PromProTech"

Инженер Данияров А.К.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project", БИН 010400013644

Директор Сексенова Гулим Шаттановна

Авторский надзор

ТОО "Астрон инжиниринг"

Инженер Дауенов.Э

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «BN-Project» Мемлекеттік тіркеу нөмірі 010400013644 Мемлекеттік тіркеу мерзімі 2010 ж. 29 желтоқсан БСН 010400013644 Республика Казахстан