Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**91 067 552,00**	**81 310 314**							**9 757 238**	**91 067 552,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Реестр актов выполненных работ №1
за март **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	4990	4990	1-1	Подготовительные работы	9 736 343		11 923 529
2	5000	25000	2-1-1	КЖ пятно-1	29 305 050		35 888 183
3	5140	25140	2-3-1	КЖ пятно-21	35 321 229		43 255 840
				Итого	**74 362 622**	-	**91 067 552**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(наименование, адрес)

Объект . **Подготовительные работы**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **март 2021 года** на **1-1-1 Демонтажные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Дом №18										
1	1	E11-460401-0101	**Фундаменты бутовые. Разборка**		27	14210,45	4468,85	383682	120658	0	271884	708011	
				м3		9741,6	2246,24	263023	60648		52445		
2	2	E11-460601-0903	**Дома жилые деревянные и прочие отапливаемые здания. Разборка методом обрушения**		1690	873,3	663,45	1475877	1121230	0	531413	2167873	
			м3 строительного объема, включая подвал			209,85	164,49	354646	277988		160583		
3	3	E11-460601-0905 #K=0,5#K=0,5	**Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций без сохранением годных материалов**		551,59	475,1	216,07	262060	119183	0	153100	448373	
			м3 строительного объема, включая подвал			259,03	71,4	142878	39384		33213		
4	4	E11-090402-0101 Изм. и доп. вып. 16#K=0,6#K=0,7	**Разборка (демонтаж) металлических конструкций /навес со стойками/**		0,43475	41069,87	15112,07	17855	6570	0	8926	28924	
				т конструкций		25957,8	3799,34	11285	1652		2143		
	4.1	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т		473709							
	4.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3		269							Казахстан 100%
	4.3	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т		219597							Казахстан 100%
	4.4	2106-0405-0901	Конструкции стальные	т									
	4.5	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полог № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т		405133							
5	5	E11-460401-0103	**Фундаменты железобетонные. Разборка**		0,9	39984,27	18166,33	35986	16349	1822	21842	62454	
				м3		19793,52	9098,08	17814	8188		4626		
	5.1	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,234	5717				1337,78			Казахстан 100%
	5.2	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,8	269				484,2			Казахстан 100%
6	6	E11-090304-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**		0,6450625	51094,08	17872,21	32959	11528	421	17638	54645	
				т конструкций		32568,48	7060,2	21009	4554		4048		
	6.1	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	219597				283,31			Казахстан 100%
7	7	C341-040104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**		512,3436563	738		378110				408359	
				т							30249		
8	8	C341-040104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		512,3436563	107		54821				59207	
				т							4386		
9	9	C341-020102-0117 K=30	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км**		1024,687313	1080		1106662				1195195	
				т км							88533		
			Итого по разделу: 1. Дом №18									5133041	
			Раздел: 2. Дом №14										

№ п.п.	№ по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-460401-0101	Фундаменты бутовые. Разборка		27	14210,45	4468,85	383682	120658	0	271884	798011	
				м3		9741,6	2246,24	263023	60648		52445		
11	11	Е11-460601-0903	Дома жилые деревянные и прочие отапливаемые здания. Разборка методом обрушения		1690	873,3	663,45	1475877	1121230	0	531413	2167873	
			м3 строительного объема, включая подвал			209,85	164,49	354646	277988		160583		
12	12	Е11-460601-0905 #К=0,5#К=0,5	Здания прочие неотапливаемые, включая склады, сараи и строения. Поэлементная разборка всех конструкций без сохранением годных материалов		53,1	475,1	216,07	25228	11473	0	14738	43163	
			м3 строительного объема, включая подвал			259,03	71,4	13754	3791		3197		
13	13	Е11-100113-0103 Изм. и доп. вып. 18#К=0,8#К=0,8	Заборы решетчатые высотой до 1,5 м со столбами. Демонтаж		123,6	1349,81	22,55	166837	2787	0	148508	340573	
				м2 забора		1327,26	7,76	164050	959		25228		
	13.1	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3		53074							
	13.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3		25106							
	13.3	2107-0101-0001	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3		44582							
14	14	С341-040104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		414,02655	738		305552				329996	
				т							24444		
15	15	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		414,02655	107		44301				47845	
				т							3544		
16	16	С341-020102-0117 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		828,0531	1080		894297				965841	
				т*км							71544		
			Итого по разделу: 2. Дом №14									4603302	
			ИТОГО:					7043786	2651666	2243	1971346	9736343	
								1606128	735800		721211		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		97363					
			Итого с временными									9833706	
			Зимние удорожания			1,08 %		106204					
			Итого с зимними удорожаниями									9939910	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		198798					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10138708	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10646008	
			НДС			12 %		1277521					
			Итого с НДС									11923529	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за март 2021 года на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 26.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-5										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		2408,43468	169,93	160,12	409265	385639	265	96900	540658	
				м3 грунта		9,7	46,18	23362	111222		40493		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		419,59125	169,93	160,12	71301	67185	46	16882	95238	
				м3 грунта		9,7	46,18	4070	19377		7055		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		148,84347	2415,34	0	359507	0	0	258945	667820	
				м3 грунта		2415,34	0	359507	0		49468		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		148,84347	135,94	128,1	20234	19067	12	4780	27026	
				м3 грунта		7,76	36,94	1155	5498		2002		
5	5	С 341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		755,26425	330		249237				269176	
				т-км							19939		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		4335,192424	750		3251387				3511498	
				т-км							260111		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		2535,1944	18,59	15,76	47890	39955	127	18308	71494	
				м3		3,08	6,95	7808	17620		5296		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		345,03	135,94	128,1	46903	44198	28	11104	62648	
				м3 грунта		7,76	36,94	2677	12745		4641		
9	9	С 341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		569,2995	805		458286				494949	
				т-км							36663		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		345,03	520,25	518,29	179502	178826	41	44045	241431	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	635	60539		17884		
11	11	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		441,678	135,94	128,1	60041	56578	35	14215	80196	
				м3 грунта		7,76	36,94	3427	16315		5940		
12	12	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		755,26425	330		249237				269176	
				т-км							19939		
13	13	Е11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		397,5075	16,65	16,65	6618	6619	0	2101	9417	
				м3 грунта		0	7,34	0	2918		698		
14	14	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		397,5075	8,22	8,22	3268	3268	0	1039	4652	
				м3 грунта		0	3,63	0	1443		345		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		44,1675	955,8	0	42215	0	0	30395	78419	
				м3		955,8	0	42215	0		5809		
16	16	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		397,5075	185,47	83,19	73726	33068	0	41414	124351	
				м3		102,28	42,42	40657	16862		9211		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-5									6554149	
			Раздел: 2. Фундаменты, КЖ-21										
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		66,7706179	17560,66	1145,46	1172536	76484	994013	110657	1385846	
				м3		1528,2	292,98	102039	19562		102655		
18	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		483,3498096	20835,67	1763,74	10070917	852503	8047503	1272811	12251226	
				м3		2421,87	471,88	1170610	228083		907498		
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,5614544	950701,14	1441,14	533775	809	367771	150678	739209	
				т		294228	685,71	165196	385		54756		
20	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,1419049	24187,24	1069,6	75994	3332	595	66421	153898	
				т		22838,64	392,53	71757	1233		11393		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5974624	225135		134510		134510		145271	Казахстан
				т							10761		
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		33,8789295	220708		7477351		7477351		8075539	Казахстан
				т							598188		
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, КЖ-21									22750901	
			ИТОГО:					24993700	1767531	17022907	2140605	29305050	
								1995115	513802		2170745		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		293051					
			Итого с временными									29598102	
			Зимние удорожания			1,08 %		319660					
			Итого с зимними удорожаниями									29917762	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		598355					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30516117	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									32043021	
			НДС			12 %		3845162					
			Итого с НДС									35888183	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за март 2021 года на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.03.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-5,6										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1644,85375	169,93	160,12	279510	263374	181	66178	373343	
				м3 грунта		9,7	46,18	15955	75959		27655		
	1.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0658	2644				173,96			Казахстан 100%
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		334,875	169,93	160,12	56905	53621	37	13473	76003	
				м3 грунта		9,7	46,18	3248	15465		5630		
	2	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0134	2644				35,42			Казахстан 100%
3	3	Е11-010205-0302 к 151 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выемкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		104,19625	2415,34	0	251669	0	0	181202	467501	
				м3 грунта		2415,34	0	251669	0		34630		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		104,19625	135,94	128,1	14164	13348	8	3353	18918	
				м3 грунта		7,76	36,94	809	3849		1401		
	4.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0431	2644				8,26			Казахстан 100%
5	5	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		602,775	330		198916				214829	
				т-км							15913		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		2960,73876	750		2220553				2398197	
				т-км							177644		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале I группы грунтов		1731,425	18,89	15,76	32707	27287	87	12504	48828	
				м3		3,08	6,95	5333	12033		3617		
	7.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0346	2644				91,56			Казахстан 100%
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		119,825	135,94	128,1	16289	15349	10	3856	21757	
				м3 грунта		7,76	36,94	930	4426		1612		
	8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0036	2644				9,5			Казахстан 100%
9	9	С341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		197,71125	805		159158				171891	
				т-км							12733		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые из просадочных грунтов. Устройство методом послойной укатки		119,825	520,25	518,29	62339	62104	14	15296	83846	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	220	21024		6211		
	10.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,4793	31				14,86			Казахстан 100%
11	11	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		352,5	135,94	128,1	47919	45155	28	14345	64006	
				м3 грунта		7,76	36,94	2735	13021		4741		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм нот ресурса	Наименование работ и затрат	Единицы измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	11.1	2101-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ, марка М1000 (средняя 43-73 по СТ РК 1284-2004	м3	0,0300	2644				27,96			Казахстан 100%
12	12	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		602,775	330		198916				214829	
				т груза							15913		
13	13	Е11-010104-0304	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		317,25	16,65	16,65	5282	5283	0	1677	7816	
				м3 грунта		0	7,34	0	2329		557		
14	14	Е11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		317,25	8,22	8,22	2608	2608	0	829	3712	
				м3 грунта		0	3,63	0	1152		275		
15	15	Е11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы		35,25	955,8	0	33692	0	0	24258	62586	
				м3		955,8	0	33692	0		4636		
16	16	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		317,25	185,47	83,19	58840	26392	0	33052	99243	
				м3		102,28	42,42	32448	13458		7351		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-5,6									4327009	
			Раздел: 2. Фундаменты, КЖ-18,20										
17	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В7,5		52,4	17560,66	1145,48	920179	60023	780078	86841	1087582	
				м3		1528,2	292,98	80078	15352		80562		
	17.1	2102-0101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	53,448	12836				689265,41			Казахстан 100%
18	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. Бетон В25		464,196	20635,67	1763,74	9671835	818721	7728891	1222373	11765745	
				м3		2421,87	471,88	1124222	219045		871537		
	18.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	471,1589	16104				7587543,57			Казахстан 100%
19	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,4946	950701,14	1441,14	470217	713	323979	132737	651190	
				т		294228	685,71	145525	339		48236		
	19.1	2106-0305-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прокатанным толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, сварные из стали ГОСТ 27456-2012	т	0,4946	655032				323978,83			Казахстан 100%
20	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		3,0565	24187,24	1060,6	73977	3244	881	64658	149726	
				т		22838,64	392,53	69852	1201		11091		
	20.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой высокой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1755	46				880,85			Казахстан 100%
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5955	225135		134068		134068		144793	Казахстан
				т							10725		
22	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		31,6534	220708		6986159		6986159		7545052	Казахстан
				т							558893		
23	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		97,416	929,85	20,28	90582	1976	55729	30868	131167	
				м2 поверхности		337,5	3,23	32878	315		9716		
	23.1	2110-0501-1404	Мастика нефтебитумная битумно-пластикатная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	233,7984	223				52157,04			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, КЖ-18,20									21475255	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28										
24	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		120,001716	33009,38	3789,3	3961182	454723	2298407	1198971	5572965	
				м3		10066,96	912,47	1208052	109498		412812		
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	121,8017	16104				1961495,25			Казахстан 100%
25	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,467178	226837		332810		332810		359435	Казахстан
				т							26625		
26	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,8255031	225135		1086390		1086390		1173301	Казахстан
				т							86911		
27	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		10,1242535	220708		2234504		2234504		2413264	Казахстан
				т							178760		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28									9518965	
			ИТОГО:					29601370	1853921	21962261	3103472	35321229	
								3007646	508466		2616387		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		353212					
			Итого с временными									35674438	
			Зимние удорожания			1,08 %		385284					
			Итого с зимними удорожаниями									36059722	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		721194					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36780916	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									38621286	
			НДС			12 %		4634554					
			Итого с НДС									43255840	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**183 923 736,00**	**82 907 307**							**9 948 877**	**92 856 184,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование етроительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека,
Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №2
за апрель **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	35071	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	13 609 737		16 667 049
2	5140	35140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	31 658 631		38 770 478
3	5000	35000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	27 315 066		33 451 162
4	5010	35010	2-1-2	Общестроительные работы АР работы пятно-1	1 939 120		2 374 726
5	5150	35150	2-3-2	Общестроительные работы АР работы пятно-21	1 300 601		1 592 769
				Итого	75 823 155	-	92 856 184

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ Мукаметхан Ә.

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер, юридический адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 27.04.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаменты, КЖ-21										
1	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		27,4293821	17560,66	1145,48	481678	31420	408341	45455	569307	
				м3		1528,2	292,98	41918	8036		42171		
2	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		198,5601904	20835,67	1763,74	4137135	350209	3306039	522871	5032806	
				м3		2421,87	471,58	480887	93697		372800		
3	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2306456	950701,14	1441,14	219275	332	151080	61899	303668	
				т		294228	685,71	67862	158		22494		
4	20	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		1,2906951	24187,24	1060,6	31218	1369	372	27286	63184	
				т		22838,64	392,53	29478	507		4650		
5	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2454376	225135		55257		55257		59678	Казахстан
				т							4421		
6	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		13,9174705	220708		3071697		3071697		3317433	Казахстан
				т							245736		
			Итого по разделу: 1. Фундаменты, КЖ-21									9346076	
			Раздел: 2. Приямок лифта, 3 шт, КЖ-23										
7	24	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В25		20,61	24441,78	2104,95	503745	43383	352725	113370	666484	
				м3		5222,58	822,19	107637	16945		49369		
8	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0261	950701,14	1441,14	24813	38	17096	7004	34352	
				т		294228	685,71	7679	18		2545		
9	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0876	226837		19871		19871		21461	Казахстан
				т							1590		
10	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,5633	225135		351954		351954		380110	Казахстан
				т							28156		
			Итого по разделу: 2. Приямок лифта, 3 шт, КЖ-23									1102417	
			Раздел: 3. Ригеля и консоли, КЖ-32										
11	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3,29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		9,878	39621,11	5577,97	391377	55099	173103	161688	597310	
				м3		16519,05	1468,31	163175	14504		44245		
12	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0184	655032		12053		12053		13017	Казахстан
				т							964		

№ п/п	Установленный по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431	226837		97767		97767	7821	105588	Казахстан
14	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1837	220708		261252		261252	20900	282152	Казахстан
15	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здании 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,708	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	860095 358596	121086 31874	380413	355327 97234	1312656	
16	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31736	226837		298826		298826	23906	322732	Казахстан
17	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,73752	220708		824901		824901	65992	890893	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Ригеля и консоли, КЖ-32									3524348	
			Раздел: 4. Колонны, КЖ-32										
18	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,1294	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	318439 87165	140859 36341	90415	112391 34466	465296	
19	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128647	226837		29182		29182	2335	31517	Казахстан
20	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5665	220708		125031		125031	10002	135033	Казахстан
21	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10197	255874		26091		26091	2087	28178	
22	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,700172	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	105549 28892	46688 12045	29969	37253 11424	154226	
23	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0518587	226837		11763		11763	941	12704	Казахстан
24	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2329714	220708		51419		51419	4113	55532	Казахстан
25	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0337986	255874		8648		8648	692	9340	
26	1863	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,54976	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	158292 43329	70019 18065	44944	55868 17133	231293	
27	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1127424	226837		25574		25574	2046	27620	Казахстан
28	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4950528	220708		109262		109262	8741	118003	Казахстан
29	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,050688	255874		12970		12970	1038	14008	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,550213	62091,23	27461,06	158320	70032	44952	58978	231334	
				м3		16993,3	7084,86	43337	18068		17196		
31	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,107417	226837		24820		24820		26809	Казахстан
				т							1986		
32	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4815486	220708		106282		106282		114785	Казахстан
				т							8503		
33	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0512592	255874		13124		13124		14174	
				т							1050		
34	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,099869	62091,23	27461,06	316607	140048	89895	111744	462619	
				м3		16993,3	7084,86	86664	36132		34266		
35	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2206053	226837		50057		50057		54094	Казахстан
				т							4037		
36	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9808502	220708		216481		216481		233800	Казахстан
				т							17319		
37	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1025676	255874		26244		26244		28344	
				т							2100		
38	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,999792	62091,23	27461,06	248312	109839	70504	87640	362825	
				м3		16993,3	7084,86	67970	28338		26876		
39	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1734692	226837		39349		39349		42497	Казахстан
				т							3148		
40	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,8998083	220708		198595		198595		214483	Казахстан
				т							15888		
41	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0785466	255874		20095		20098		21706	
				т							1608		
42	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,950112	62091,23	27461,06	245228	108474	69628	86551	358321	
				м3		16993,3	7084,86	67125	27936		26542		
43	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,205091	226837		46522		46522		50244	Казахстан
				т							3722		
44	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9063074	220708		200029		200029		216031	Казахстан
				т							16002		
45	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,077871	255874		19848		19848		21436	
				т							1588		
46	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		11,8906668	62091,23	27461,06	738746	326777	209754	260735	1079439	
				м3		16993,3	7084,86	202215	84307		79958		
47	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5026509	226837		114020		114020		123142	Казахстан

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5438383	220708		621047		621037	9122 49653	670720	Казахстан
49	206	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2452131	255874		62744		62744	5019	67763	
			Итого по разделу: 4. Колонны, КЖ-32									5677316	
			Раздел: 5. Диафрагмы жесткости, КЖ-32										
50	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	10,450024	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	344949 105200	39598 9535	200151	104409 35049	485307	
51	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1256213	226837		28496		28496	2250	30776	Казахстан
52	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4133336	225135		93056		93056	7444	100500	Казахстан
53	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9763622	220708		215491		215491	17239	232730	Казахстан
54	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	10,003644	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	330214 100706	37907 9128	191601	99949 34413	464576	
55	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1171522	226837		26574		26574	2126	28700	Казахстан
56	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3206052	225135		72179		72179	5774	77953	Казахстан
57	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2594753	220708		277976		277976	22235	300211	Казахстан
58	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	28,6935	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	848127 258655	97361 23445	492111	256711 88357	1193225	
59	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4652391	226837		106214		106214	8497	114711	Казахстан
60	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7391202	225135		166402		166402	13312	179714	Казахстан
61	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,4017325	220708		1854330		1854330	148346	2002676	Казахстан
62	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	18,2763227	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	603290 183987	69255 16677	356049	182604 62572	848766	
63	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,318585	226837		72267		72267	5781	78048	Казахстан
64	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5157196	225135		116107		116107	9289	125396	Казахстан
65	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,880139	220708		1297794		1297794	103823	1401617	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Диафрагмы жесткости, КЖ-32									7664909	
			ИТОГО:					22545093 2532477	1859793 485806	18152826	2746636 2923337	27315066	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		273151					
			Итого с временными									27588216	

№ п/п	Код позиции по смете	Шифр ресурса, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,08 %		297953					
			Итого с зимними удорожаниями									27886169	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		557723					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									28443892	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29867111	
			НДС			12 %		3584051					
			Итого с НДС									33451162	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы, КЖ-5,6										
1	1	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		1101,20637	169,93	160,12	187128	176325	121	44305	249948	
				м3 грунта		9,7	46,18	10682	50854		18515		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		80,22674	169,93	160,12	13633	12846	9	3228	18210	
				м3 грунта		9,7	46,18	778	3705		1349		
3	3	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		62,18069	2415,34	0	150187	0	0	108135	278988	
				м3 грунта		2415,34	0	150187	0		20666		
4	4	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		62,18069	135,94	128,1	8453	7965	5	2001	11290	
				м3 грунта		7,76	36,94	483	2297		836		
5	5	С341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км		144,408132	330		47655				51467	
				т·км							3812		
6	6	С341-020102-0217 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км		1982,171466	750		1486629				1605559	
				т·км							118930		
7	7	Е11-010102-0601	Работа на отвале 1 группы грунтов		1159,1646	18,89	15,76	21897	18268	58	5371	32689	
				м3		3,08	6,95	3570	8056		2421		
8	8	Е11-010102-0301	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3		145,475	135,94	128,1	19776	18636	12	4682	26415	
				м3 грунта		7,76	36,94	1129	5374		1957		
9	9	С341-020102-0218 К=35	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км		240,03375	805		193227				208685	
				т·км							15458		
10	10	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		145,475	520,25	518,29	75683	75398	17	18571	101794	
				м3 грунтовой подушки		1,84	175,46	268	25525		7540		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы, КЖ-5,6									2585045	
			Раздел: 2. Фундаменты, КЖ-17										
11	17	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В7,5		27,8	17560,66	1145,48	488186	31845	413858	46072	576999	
				м3		1528,2	292,98	42484	8145		42741		
12	18	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство Бетон В25		243,9	20835,67	1763,74	5081820	430177	4060950	642265	6182012	
				м3		2421,87	471,88	590694	115092		457927		
13	19	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,2379	950701,14	1441,14	226172	343	155832	63846	313219	
				т		294228	685,71	69997	163		23201		

№ п.п	Кол.ед.изм. по смете	Шифр и № позиции ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	20	ЕЦ-050301-1001 Нам. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление: с ручной установкой закладных деталей и соединительных планок массой до 10 кг	т	1,6192	24187,24	1080,6	39164	1718	466	34230	79266	
						22838,64	392,53	36980	636		5872		
15	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014	т	1,0886	225135		247333		247333	19787	267120	Казахстан
16	22	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ РК 2591-2014	т	15,1284	220705		3338959		3338959	267117	3606076	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Фундаменты, КЖ-17									11024692	
			ИТОГО:					11625902	773521	8217620	975706	13609737	
								907252	219847		100812 9		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		136097					
			Итого с временными									13745834	
			Зимние удорожания			1,08 %		148455					
			Итого с зимними удорожаниями									13894289	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		277886					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14172175	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14881294	
			НДС			12 %		1785755					
			Итого с НДС									16667049	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приезаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технический

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(наименование, адрес, реквизиты заказчика (застройщика), технического заказчика (генерального подрядчика), инвестора, балансодержателя)

Стройка «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование здания)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.04.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Приямок лифта, 2 шт, КЖ-22										
1	24	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В25		13,74	24441,78	2104,95	335830	28922	235150	75580	444323	
				м3		5222,58	822,19	71758	11297		32913		
	1 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,9461	16104				224587,99			Казахстан 100%
2	25	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0174	950701,14	1441,14	16542	25	11398	4670	22909	
				т		294225	685,71	5120	12		1697		
	2 1	2706-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с проектированием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0174	655032				11397,56			Казахстан 100%
3	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0584	226837		13247		13247		14307	Казахстан
				т							1060		
4	27	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0422	225135		234636		234636		253407	Казахстан
				т							18771		
			Итого по разделу: 1. Приямок лифта, 2 шт, КЖ-22									734046	
			Раздел: 2. Ригеля и консоли, КЖ-28										
			Рм-1										
5	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		13,184	39621,11	5577,97	522365	73540	231038	215802	797220	
				м3		16519,05	1468,31	217787	19358		59053		
	5 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	13,3818	16104				215499,86			Казахстан 100%
6	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с проектированием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0368	655032		24105		24105		26033	Казахстан
				т							1928		
7	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,5744	226837		130295		130295		140719	Казахстан
				т							10424		
8	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,5728	220708		347130		347130		374900	Казахстан
				т							27770		
			Рм-2										
9	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		28,944	39621,11	5577,97	1146793	161449	507217	473770	1750208	
				м3		16519,05	1468,31	478127	42499		129645		
	9 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	29,3782	16104				473105,89			Казахстан 100%
10	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,75648	226837		398435		398435		430310	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							31875		
11	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,9868	220708		1099302		1099302		1187246	Казахстан
				т							87944		
			Рм-3										
12	38	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,614	39621,11	5577,97	24327	3425	10760	10050	37127	
				м3		16519,05	1468,31	10143	902		2750		
	12	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6222	16104				10036,17			Казахстан 100%
13	39	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0314	655032		20568		20568		22213	Казахстан
				т							1645		
14	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04684	226837		10625		10625		11475	Казахстан
				т							850		
15	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,19056	220708		42058		42058		45423	Казахстан
				т							3365		
			Рм-4										
16	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,614	39621,11	5577,97	24327	3425	10760	10050	37127	
				м3		16519,05	1468,31	10143	902		2750		
	16.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6222	16104				10036,17			Казахстан 100%
17	43	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0314	655032		20568		20568		22213	Казахстан
				т							1645		
18	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04684	226837		10625		10625		11475	Казахстан
				т							850		
19	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,17248	220708		38068		38068		41113	Казахстан
				т							3045		
			Рм-5										
20	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,596	39621,11	5577,97	23614	3324	10444	9756	36040	
				м3		16519,05	1468,31	9845	875		2670		
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6049	16104				9741,95			Казахстан 100%
21	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,03792	655032		24839		24839		26826	Казахстан
				т							1987		
22	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04826	226837		10947		10947		11823	Казахстан
				т							876		
23	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,18324	220708		40443		40443		43678	Казахстан
				т							3235		
			Рм-6										
24	50	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,82	39621,11	5577,97	72110	10152	31864	29791	110053	
				м3		16519,05	1468,31	30065	2672		8152		
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8473	16104				29748,92			Казахстан 100%

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр и № расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в ЦР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	51	С121-050303-1203	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02542	655032		16654		16654	1316	17970	Казахстан
26	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	226537		31848		31848	2548	34396	Казахстан
27	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45104	220708		99548		99548	7964	107512	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Ригеля и консоли, КЖ-28									5322900	
			Раздел: 4. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69										
28	152	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,5902016	62081,23	27461,06	422169	186740	119806	149000	616558	
	28	2702-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,9022	16993,3 16104	7084,86	115558	48178	111153,1	45693		Казахстан 100%
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1698684	226837		38532		38532	3093	41615	Казахстан
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,75163	220708		165891		165891	13271	179162	Казахстан
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1352934	255874		34618		34618	2769	37387	
			Итого по разделу: 4. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69									875022	
			Раздел: 5. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,5200224	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	218527 59817	96664 24939	62047	77128 23652	319307	
	32.1	2702-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5728	16104				57536,74			Казахстан 100%
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1070296	226837		24278		24278	1942	26220	Казахстан
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468794	220708		103467		103467	8277	111744	Казахстан
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0700326	255874		17920		17920	1434	19354	
			Итого по разделу: 5. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69									476625	
			Раздел: 6. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,5200224	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	218527 59817	96664 24939	62047	77128 23652	319307	
	36.1	2702-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,5728	16104				57536,74			Казахстан 100%
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1549913	226837		35158		35158	2813	37971	Казахстан
38	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6301519	220708		139080		139080	11126	150206	Казахстан
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0700326	255874		17920		17920	1434	19354	
			Итого по разделу: 6. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69									526838	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										
40	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,499936	62081,23	27461,06	217260	96112	61603	76688	317485	
				м3		16993,3	7084,86	59475	24797		23517		
	40	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,5524	16104				57208,41			Казахстан 100%
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1492428	226837		33854		33854		36562	Казахстан
				т							2708		
42	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,6098808	220708		134606		134606		145374	Казахстан
				т							10768		
43	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,070416	255874		18018		18018		19459	
				т							1441		
			Итого по разделу: 7. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									518880	
			Раздел: 8. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										
44	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,999872	62081,23	27461,06	434561	192224	123386	153375	634971	
				м3		16993,3	7084,86	118951	49593		47035		
	44 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,1049	16104				114416,83			Казахстан 100%
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,301876	226837		68477		68477		73955	Казахстан
				т							5478		
46	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,2442768	220708		274622		274622		296592	Казахстан
				т							21970		
47	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,140832	255874		36035		36035		38918	
				т							2883		
			Итого по разделу: 8. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69									1044436	
			Раздел: 9. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										
48	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		4,5898636	62081,23	27461,06	284944	126043	80905	100569	416354	
				м3		16993,3	7084,86	77997	32519		30841		
	48 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6587	16104				75023,89			Казахстан 100%
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1982062	226837		44960		44960		48557	Казахстан
				т							3597		
50	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9613251	220708		212172		212172		229146	Казахстан
				т							16974		
51	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0901996	255874		23080		23080		24926	
				т							1846		
			Итого по разделу: 9. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69									718983	
			Раздел: 10. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69										
52	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		4,5898636	62081,23	27461,06	284944	126043	80905	100569	416354	
				м3		16993,3	7084,86	77997	32519		30841		
	52 1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6587	16104				75023,89			Казахстан 100%
53	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2389791	226837		54209		54209		58546	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр ресурса, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичная расценка, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											4337		
54	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0125321	220708		223540		223540		241423	Казахстан
											17883		
55	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0801996	255874		23080		23080		24926	
											1846		
			Итого по разделу: 10. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									741249	
			Раздел: 11. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
56	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3 29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте этажей 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		13,7695908	62081,23	27461,06	854833	378128	242715	301707	1249063	
				м3		16993,3	7084,56	233991	97556		92823		
	56.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	т	13,9761	16101				225071,67			Казахстан 100%
57	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5694892	226837		129181		129181	10334	139515	Казахстан
58	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4408999	220708		759434		759434	60755	820189	Казахстан
59	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2837461	255874		72603		72603	5808	78411	
			Итого по разделу: 11. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									2257178	
			Раздел: 13. Джм-2, 1шт, КЖ-85										
60	189	Е11-060601-0208 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородка железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		14,749308	33009,38	3789,3	486866	55889	282495	147364	684968	
				м3		10066,96	912,47	148481	13458		50738		
	60.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,9705	16104				241085,7			Казахстан 100%
61	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1834851	226837		41621		41621	3330	44951	Казахстан
62	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4679213	225135		105345		105345	8428	113773	Казахстан
63	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7374613	220708		383472		383472	30678	414150	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Джм-2, 1шт, КЖ-85									1257842	
			Раздел: 15. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-121,150										
64	201	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		396,65	2691,71	63,04	1031968	25005	315507	634708	1800010	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	691456	6025		133334		
	64.1	2113-0702-1105	Стойка для опалубки	кг	122,9615	413				50783,1			Казахстан 100%
	64.2	2107-0306-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ FP 52920-2010	м2	23,1247	4433				102511,77			Казахстан 100%
	64.3	2701-0101-0201	Болты опалубки двухгаровые клеевые фосфатированные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	50,2556	2527				126995,79			Казахстан 100%
65	202	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		396,65	1055,55	31,81	418684	12617	0	372321	854285	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	406066	3078		63280		
66	203	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14	1441,14	25564	38	17614	7217	35403	
						294228	685,71	7912	18		2622		
	66.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0269	655032				17613,81			Казахстан 100%
67	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6168	226837		139913		139913	11193	151106	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр ресурса, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	206	С121-050301-3200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,3934	225135		1889648		1889648	151172	2040820	Казахстан
69	206	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	0,0102	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	318 247	12 2	52	3837 3837	5220	
70	207	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	79,33	22365,11 2602,33	3235,29 1306,37	1766291 206443	256663 103634	13631357	282178 163877	2212338	
	70.1	2102-2101-1003	Бетонная смесь класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	80,5186	16703		1344693,27					Казахстан 100%
	70.2	2113-0816-0812	Пластификатор для бетона, готовый 0,15 % ГОСТ 10178-85	тонна	0,1979	91652		6491,73					Казахстан 100%
			Итого по разделу: 15. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-121,150									7614207	
			Раздел: 16. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-125,150										
71	208	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,35	2601,71 1743,24	63,04 15,19	997366 668271	24166 5823	304928	613426 128863	1739655	
	71.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	188,355	413		77808,3		77808,3			Казахстан 100%
	71.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 52920-2010	м2	22,3493	4433		99074,47		99074,47			Казахстан 100%
	71.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные пролетных ГОСТ 4981-87	м	48,5764	2527		122737,51		122737,51			Казахстан 100%
72	209	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 19	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,35	1055,55 1023,74	31,81 7,76	404645 392451	12195 2975	0	359837 61159	825641	
73	210	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. У установка	т	0,02689	950791,14 294228	1441,14 685,71	25564 7912	38 18	17614	7217 2622	35403	
	73.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без, устанавливаемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02689	655,52		17613,81					Казахстан 100%
74	211	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0976	2393,06 22200,84	1434,22 461,8	2340 2171	140 45	28	2017 349	4706	
	74.1	2105-0307-1108	Проволока из низкоуглеродистой качественной стали, общего назначения, предназначенная термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,294	96		28,17					Казахстан 100%
75	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6139	226837		139255		139255	11140	150395	Казахстан
76	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2295	225135		1852748		1852748	148220	2000968	Казахстан
77	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан
78	215	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,9208	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	278181 215809	10708 2595	51665	198747 38154	515082	
	78.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,0518	6396		13123,21					
	78.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107	226837		24282,81					Казахстан 100%
	78.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	1295,516	7		9054,61					Казахстан 100%

№ п/п	№ расценки по смете	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе эксплуатация машин	Всего	в том числе эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	216	Е11-061905-0502 Изм. и доп. вып. 1"	Конструкции перекрытий без закладных изделий с гладкой поверхности до 4 м толщиной железобетонные индустриальной опалубке. Бетонирование бетоновозом		76,67	22265,13	3235,39	1707066	248057	1259488	272709	2138157	
				м3		2602,33	1306,37	199521	100159		158382		
	78 1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	77,67	16411				1258214,09			Казахстан 100%
	78 2	2103-0501-0101	Плита пазогребневая толщиной 75 мм ГОСТ 19570-87	100 м2	0,036	818,22				1273,91			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 16. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-125.150									7428457	
			Раздел: 17. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
50	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		5,6009072	10557,38	167,5	59131	939	25906	29579	95807	
				м3 бетона		5764,6	38,78	32287	217		7097		
	80 1	2107-0101-1702	Фанера клеевая ФСФ толщиной 21 мм ГОСТ Р 52541-2006	м2	1,5822	4422				6702,78			Казахстан 100%
	80 2	2701-0114-0201	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, сорт II ГОСТ 8486-86	м	3,7526	2527				9482,84			Казахстан 100%
	80 3	2701-2010-2002	Металлические конструкции, в том числе фермы, балки, прогоны, опоры, колонны, мачты, башни, стойки, ростверки, фундаментные части, листовые конструкции, детали, узлы и пр.	комплект	0,2072	42350				8776,24			Казахстан 100%
51	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		5,6009072	3152,61	156,42	17657	876	0	15465	35772	
				м3 бетона		2996,19	38,14	16781	214		2650		
52	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Строительство		5,6009072	35812,41	8361,69	200582	46833	96910	62027	283618	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	56839	11323		21099		
	82 1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6849	16414				91549,96			Казахстан 100%
53	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2005171	226837		45485		45485		49424	Казахстан
				т							3639		
54	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3910105	225135		88030		88030		95072	Казахстан
				т							7042		
55	283	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,9614355	220708		212197		212197		229173	Казахстан
				т							16976		
			Итого по разделу: 17. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									788566	
			Раздел: 19. Кр-2, 1 шт, КЖ-158										
86	299	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5		1,88	16693,66	1145,48	31384	2154	26358	3116	37260	
				м3		1528,2	292,98	2873	551		2760		
	86 1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9176	12046				23099,41			Казахстан 100%
87	300	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15		12,48	25014,01	2169,59	312175	27077	215186	69995	412744	
				м3		5601,96	561,29	69912	7005		30574		
	87 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6672	14443				182952,37			Казахстан 100%
88	301	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0395	273644		10809		10809		11674	Казахстан
				т							865		
89	302	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0527	226837		11954		11954		12910	Казахстан
				т							956		
90	303	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7677	225135		172836		172836		186663	Казахстан
				т							13827		
			Итого по разделу: 19. Кр-2, 1 шт, КЖ-158									661251	
			Раздел: 20. Кр-3, 1 шт, КЖ-159										
91	304	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5		1,88	16693,66	1145,48	31384	2154	26358	3116	37260	
				м3		1528,2	292,98	2873	551		2760		
	91 1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9176	12046				23099,41			Казахстан 100%
92	305	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15		12,48	25014,01	2169,59	312175	27077	215186	69995	412744	
				м3		5601,96	561,29	69912	7005		30574		
	92 1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,6672	14443				182952,37			Казахстан 100%
93	306	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0395	273644		10809		10809		11674	Казахстан
				т							865		
94	307	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0527	226837		11954		11954		12910	Казахстан

№ п/п	Код ресурса, поз.смет.	Шифр норм, расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе эксплуатация машин	Всего	в том числе эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	408	С121-056-61-3200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А500) диам. 6 мм от 6 до 12 мм ГОСТ 34028-2016	т	0,657	225135		172836		172836	1382*	186663	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Кр-3, 1 шт, КЖ-159									661251	
			ИТОГО:					24096152	2346320	16697306	5217398	31658631	
								5052533	650872		1345081		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		316586					
			Итого с временными									31975220	
			Зимние удорожания			1,08 %		345332					
			Итого с зимними удорожаниями									32320552	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		646411					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32966963	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									34616498	
			НДС			12 %		4153980					
			Итого с НДС									38770478	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер - сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, банковские реквизиты, юридический адрес, телефон, факс)

Стройка: «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» I-очередь.

(вид строения, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Тип 1										
1	29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		25,8713	21358,17	7,2	552564	186	434868	110458	716664	
	1.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3 подстилающего слоя м3	26,3887	4542,06 14443	0	117509	0	381132,37	53042		Казахстан 100%
2	30	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		369,59	744,34	32,04	275101	11842	168526	151417	469639	
	2.1	2102-0407-2005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м2 стяжки м3	7,5396	418,66 14341	17,18	154733	6350	108125,92	34121		Казахстан 100%
3	31	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		369,59	167,46	10,84	61892	4006	54064	5566	72855	
	3.1	2102-0407-2005	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м2 стяжки м3	3,7698	10,34 14341	5,68	3822	2099	54062,96	5557		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 3. Тип 1									1249558	
			Раздел: 4. Тип 2										
4	32	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		22,93	741,42	31,39	17001	720	6781	9308	28405	
	4.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м2 стяжки м3	0,4678	414,31 14443	17,18	9500	394	6756,03	2104		Казахстан 100%
5	33	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1103		22,93	840,61	54,22	19275	1243	16899	1696	22639	
	5.1	2102-0101-0001	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м2 стяжки м3	1,1694	49,8 14443	28,41	1142	651	16890,08	1677		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Тип 2									51043	
			ИТОГО:					925833	17997	621129	278427	1300601	
			В том числе :					286706	9494		96341		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		13006					
			Итого с временными									1313606	
			Зимние удорожания			1,08 %		14187					
			Итого с зимними удорожаниями									1327793	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26556					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1354349	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1422115	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		170654					
			Итого с НДС									1592769	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ *Мукаметхан Ә.*

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ *Ириазаров Р.*

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

_____

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «_____

_____

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

_____ Куванов Б.Б

Инвестор ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

(полное наименование, адрес, данные об основном виде деятельности, номер телефона, факса)

Генподрядчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, адрес, данные об основном виде деятельности, номер телефона, факса)

Стройка «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Богкина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Договор подряда (контракт) № LX 20210118 от 25.01.2021 г.

Акт выполненных работ

за апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.04.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Полы, см. АР-19, 20										
			Полы с отм. -3,150 /Тип-1/										
1	28	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство		37,6194	21358,17	7,2	803482	271	632341	160617	1041227	
				м3 подстилающего слоя		4542,06	0	170870	0		77128		
	11	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	38,3718	14443				554203,73			Казахстан 100%
2	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		537,42	744,34	32,04	400023	17219	157808	220175	669814	
				м2 стяжки		418,66	17,18	224996	9233		49616		
	21	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	10,9634	14341				157225,66			Казахстан 100%
3	30	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		537,42	167,46	10,84	89996	5826	78614	8093	105936	
				м2 стяжки		10,34	5,68	5557	3053		7947		
	31	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	5,4817	14341				78612,83			Казахстан 100%
			Полы с отм. -3,150 /Тип-2/										
4	31	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		54,87	741,42	31,39	40682	1723	16226	22255	67972	
				м2 стяжки		414,31	17,18	22733	943		5035		
	41	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,1193	14443				16166,74			Казахстан 100%
5	32	Е11-110103-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		54,87	849,61	54,22	46624	2975	40417	4034	54171	
				м2 стяжки		49,8	28,41	2733	1559		4013		
	8	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7984	14443				40416,86			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Полы, см. АР-19, 20									1939120	
			ИТОГО:					1380307	28014	925406	415174	1939120	
								426889	14788		143639		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		19391					
			Итого с временными									1958511	
			Зимние удорожания			1,08 %		21152					
			Итого с зимними удорожаниями									1979663	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		39593					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2019256	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									2120291	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		254435					
			Итого с НДС									2374726	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер - сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**299 348 319,00**	**103 057 663**							**12 366 920**	**115 424 583,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №3
за май **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	585070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	13 309 860		16 299 809
2	5140	585140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	34 631 151		42 410 740
3	5000	585000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	46 310 727		56 714 034
				Итого	**94 251 738**	-	**115 424 583**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2, 24шт, КЖ-49,52.5										
1	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,708	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	860095 358596	121086 31874	380413	355327 97234	1312656	
2	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,31736	226837		298826		298826	23906	322732	Казахстан
3	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,73752	220708		824901		824901	65992	890893	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2, 24шт, КЖ-49,52.5									2526281	
			Раздел: 3. Рм-4, 4шт, КЖ-49,52.5										
4	38	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,228	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	48655 20285	6850 1803	21520	20101 5500	74256	
5	39	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0692	655032		45328		45328	3626	48954	Казахстан
6	40	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09368	226837		21250		21250	1700	22950	Казахстан
7	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4476	220708		98789		98789	7903	106692	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-4, 4шт, КЖ-49,52.5									252852	
			Раздел: 4. Рм-4а, 2шт, КЖ-49,52.5										
8	42	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,614	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24327 10143	3425 902	10760	10050 2750	37127	
9	43	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0314	655032		20568		20568	1645	22213	Казахстан
10	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04684	226837		10625		10625	850	11475	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19392	220708		42800		42800	3424	46224	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-4а, 2шт, КЖ-49,52.5									117039	
			Раздел: 5. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5										
12	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ4 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	19,756	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	782755 326350	110098 29008	346206	323376 88490	1194621	
13	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0496	655032		32490		32490	2599	35089	Казахстан
14	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	226837		195533		195533	15643	211176	Казахстан
15	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,74372	220708		605561		605561	48445	654006	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5									2094892	
			Раздел: 6. Рм-6, 1шт, КЖ-50,52.5										
16	50	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ4 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,91	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	36055 15032	5076 1336	15947	14895 4076	55026	
17	51	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
18	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0702	226837		15924		15924	1274	17198	Казахстан
19	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25772	220708		56881		56881	4550	61431	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-6, 1шт, КЖ-50,52.5									142540	
			Раздел: 7. Рм-6а, 2шт, КЖ-50,52.5										
20	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ4 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,82	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	72110 30065	10152 2672	31894	29791 8152	110053	
21	55	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02512	655032		16454		16454	1316	17770	Казахстан
22	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	226837		31848		31848	2548	34396	Казахстан
23	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49884	220708		110098		110098	8808	118906	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-6а, 2шт, КЖ-50,52.5									281125	
			Раздел: 8. Рм-7, 3шт, КЖ-49,52.5										
24	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ4 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,894	39621,11	5577,97	35421	4987	15667	14633	54059	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин заработная плата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,07032	16519,05	1468,31	14765	1313	46062	4004	39747	Казахстан
26	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07239	226837		16421		16421	1314	17735	Казахстан
27	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30634	220708		67616		67616	5409	73025	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-7, 3шт, КЖ-49,52.5									194565	
			Раздел: 9. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5										
28	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,996	39621,11	5577,97	871506	122693	385460	360041	1339671	
29	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	16519,05	1468,31	363353	32297	305141	98524	329552	Казахстан
30	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7392	226837		305141		305141	24411	891293	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5			220708		825271		825271	66022	2550916	
			Раздел: 10. Рм-9, 4шт, КЖ-50,52.5										
31	65	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11	5577,97	50874	7162	22501	21017	77642	
32	66	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,05328	16519,05	1468,31	21210	1885		5751		
33	67	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	655032		34900		34900	2792	37692	Казахстан
34	68	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,50568	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-9, 4шт, КЖ-50,52.5			220708		111608		111608	8929	120537	Казахстан
			Раздел: 11. Рм-9а, 2шт, КЖ-51,52.5									259439	
35	69	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
36	70	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	м3	0,02204	16519,05	1468,31	10605	943		2876		
37	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	655032		14437		14437	1155	15592	Казахстан
38	72	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22772	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Рм-9а, 2шт, КЖ-51,52.5			220708		50260		50260	4021	54281	Казахстан
			Раздел: 12. Рм-10, 1шт, КЖ-51,52.5									120479	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	73	ЕП1-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11	5577,97	37719	5310	16683	15583	57566	
						16519,05	1468,31	15726	1398		4864		
41	74	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
41	75	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26532	220708		58558		58558	4685	63243	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Рм-10, 1шт, КЖ-51.52.5									138316	
			Раздел: 13. Рм-10а, 2шт, КЖ-51.52.5										
42	76	ЕП1-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	
						16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
43	77	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
44	79	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51404	220708		113453		113453	9076	122529	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Рм-10а, 2шт, КЖ-51.52.5									272676	
			Раздел: 14. Рм-11, 13шт, КЖ-51.52.5										
45	79	ЕП1-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,93	39621,11	5577,97	36848	5188	16297	15223	56237	
						16519,05	1468,31	15363	1366		4166		
46	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07032	655032		46062		46062	3685	49747	Казахстан
47	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07425	226837		16843		16843	1347	18190	Казахстан
48	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,29022	220708		64054		64054	5124	69178	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Рм-11, 13шт, КЖ-51.52.5									193352	
			Раздел: 16. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72										
49	175	ЕП1-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019776	62081,23	27461,06	559959	247693	158990	197633	818199	
						16993,3	7084,86	153276	63904		60607		
50	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262189	226837		51315		51315	4105	55420	Казахстан
51	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,99616	220708		219860		219860	17589	237449	Казахстан
52	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1793056	255874		45880		45880	3670	49550	
			Итого по разделу: 16. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72									1160618	
			Раздел: 17. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код вида ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе эксплуатация машин	Всего	в том числе эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,999952	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186241 50979	63262 21254	52850	65732 20158	272131	
54	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0915046	226837		20757		20757	1661	22418	Казахстан
55	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4110778	220708		90728		90728	7258	97986	Казахстан
56	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0816376	255874		15260		15260	1221	16481	
			Итого по разделу: 17. Км-2, 4 шт. КЖ-56,72									409016	
			Раздел: 18. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72										
57	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,499928	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279361 76469	123572 31881	79320	98598 30237	408196	
58	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1989727	226837		45134		45134	3611	48745	Казахстан
59	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8736908	220708		192831		192831	15426	208257	Казахстан
60	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0894564	255874		22890		22890	1831	24721	
			Итого по разделу: 18. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72									689919	
			Раздел: 19. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72										
61	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,50006	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279369 76471	123576 31882	79322	98601 30238	408208	
62	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1930752	226837		43797		43797	3504	47301	Казахстан
63	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849732	220708		187543		187543	15003	202546	Казахстан
64	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090504	255874		23158		23158	1853	25011	
			Итого по разделу: 19. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72									683066	
			Раздел: 20. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72										
65	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019989	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	559972 153279	247698 63905	158994	197638 60609	818219	
66	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905303	226837		88587		88587	7087	95674	Казахстан
67	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7347942	220708		382883		382883	30631	413514	Казахстан
68	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1814676	255874		46417		46417		50130	

№ п/п	№ по линии по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 20. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72	т							3713	1377537	
			Раздел: 21. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72										
69	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,999912	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	434563 118952	192225 49593	123387	153376 47035	634974	
70	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3035831	226837		68864		68864	5509	74373	Казахстан
71	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5747266	220708		347555		347555	27804	375359	Казахстан
72	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,137462	255874		35173		35173	2814	37987	
			Итого по разделу: 21. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72									1122693	
			Раздел: 22. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72										
73	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,999912	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	434563 118952	192225 49593	123387	153376 47035	634974	
74	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3634375	226837		82441		82441	6595	89036	Казахстан
75	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6060487	220708		354468		354468	28357	382825	Казахстан
76	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,137462	255874		35173		35173	2814	37987	
			Итого по разделу: 22. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72									1144822	
			Раздел: 23. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72										
77	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,1499988	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	1313018 359408	580802 149845	372808	463420 142115	1918553	
78	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8933919	226837		202654		202654	16212	218866	Казахстан
79	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0012053	220708		1103806		1103806	88304	1192110	Казахстан
80	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4358321	255874		111518		111518	8921	120439	
			Итого по разделу: 23. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72									3449968	
			Раздел: 25. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
81	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	45,683856	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1507996 459898	173110 41685	874988	456440 157155	2121591	
82	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5491724	226837		124573		124573	9966	134539	Казахстан
83	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8069503	225135		406808		406808	32545	439353	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № расценки ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						прямые затраты рабочих-строителей	затраты машинистов	прямые затраты рабочих-строителей	затраты машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,2683147	220708		942454		942454	75364	1017818	Казахстан
			Итого по разделу: 25. Джм-1, 2шт, КЖ-86									3712898	
			Раздел: 26. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
85	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	45,677016	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1507770 459829	173084 41679	862857	449342 137131	2431273	
86	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5349212	226837		121340		121340	9707	131047	Казахстан
87	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3638958	225135		329574		329574	26366	355940	Казахстан
88	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7508115	220708		1269250		1269250	101540	1370790	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Джм-2, 2шт, КЖ-87									3979050	
			Раздел: 27. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
89	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	45,012565	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1485837 453140	170566 41073	862131	449733 134846	2090416	
90	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8203103	226837		186077		186077	14886	200963	Казахстан
91	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2948682	225135		291520		291520	23322	314842	Казахстан
92	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,7190352	220708		3248609		3248609	259889	3508498	Казахстан
			Итого по разделу: 27. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105									6114719	
			Раздел: 28. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
93	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	51,4228175	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1697435 517671	194857 46922	964907	513780 176897	2388112	
94	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8963806	226837		203332		203332	16267	219599	Казахстан
95	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,4510445	225135		326681		326681	26134	352815	Казахстан
96	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	16,5445381	220708		3651512		3651512	292121	3943633	Казахстан
			Итого по разделу: 28. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									6904159	
			Раздел: 29. Перекрытия и покрытия										
97	223	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	335,1808229	2601,71 1744,24	63,04 15,19	872043 584201	21129 5091	266613	536347 112671	1521061	
98	224	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	335,1808229	1055,55 1023,74	31,81 7,76	353880 343138	10662 2601	0	314623 53474	721887	
99	225	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0228284	950701,14 294228	1441,14 685,71	21703 6717	33 16	14953	6126 2226	30055	
100	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5213798	226837		118268		118268	9461	127729	Казахстан

№ пп	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Полная расход тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	7,0374105	225135		1584367		1584367	126749	1711116	Казахстан
102	228	ЕЦ-061906-0401 Нем и доп. вып. 1*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	7,5866903	31143,46 24191,64	1200,33 290,88	235709 182360	9073 2199	43777	168403 32329	436141	
103	229	ЕЦ-061906-0502 Нем и доп. вып. 1*	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоновозом	м3	67,0361646	22265,11 2692,33	3235,39 1306,37	1492568 174450	216898 87574	1101229	238442 138481	1869491	
			Итого по разделу: 29. Перекрытия и покрытия									6417790	
			ИТОГО:					37089954 5522738	3175904 840790	28391313	5700352 3430421	46310727	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		463107				46773830	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		505157				47278987	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		945580				48224567	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									50637531	
			НДС			12 %		6076503					
			Итого с НДС									56714034	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Э.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-строитель технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(полное наименование, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом, Цятю 19, I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СН, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40										
1	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,308	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	131067 54645	18452 4857	87970	54147 14817	200031	
2	29	С121-060408-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	655032		12053		12053	964	13017	Казахстан
3	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
4	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4088	220708		90225		90225	7218	97443	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40									345671	
			Раздел: 3. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40										
5	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	7,236	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	286698 119532	40362 10625	126804	118442 32411	437551	
6	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43912	226837		99609		99609	7969	107578	Казахстан
7	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2452	220708		274826		274826	21986	296812	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40									841941	
			Раздел: 5. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
8	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,4798624	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91872 25148	40639 10485	26085	32425 9044	134241	
9	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0369668	226837		8385		8385	671	9056	Казахстан
10	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16367	220708		36101		36101	2888	38989	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	603	8137	
			Итого по разделу: 5. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61									190423	
			Раздел: 6. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61										
12	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,4798624	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91872 25148	40639 10485	26085	32425 9944	134241	
13	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0449966	226837		10207		10207	817	11024	Казахстан
14	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197087	220708		43499		43499	3480	46979	Казахстан
15	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	603	8137	
			Итого по разделу: 6. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61									200381	
			Раздел: 7. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61										
16	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,7399312	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	45936 12574	20319 5242	13043	16213 4972	67121	
17	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325802	226837		7390		7390	591	7981	Казахстан
18	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132462	220708		29235		29235	2339	31574	Казахстан
19	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0147213	255874		3767		3767	301	4068	
			Итого по разделу: 7. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									110744	
			Раздел: 8. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
20	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,7402472	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	45955 12579	20328 5245	13048	16220 4974	67149	
21	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315653	226837		7160		7160	573	7733	Казахстан
22	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1289917	220708		28470		28470	2278	30748	Казахстан
23	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0148932	255874		3811		3811	305	4116	
			Итого по разделу: 8. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61									109746	
			Раздел: 9. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61										
24	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,4799576	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91878 25149	40641 10485	26087	32428 9944	134250	
25	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0638246	226837		14478		14478		15636	Казахстан

№ п/п	№ по акции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2630729	220708		58062		58062	1158 4645	62707	Казахстан
27	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0297756	255874		7619		7619	610	8229	
			Итого по разделу: 9. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61									220822	
			Раздел: 10. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
28	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,3199786	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	81946 22431	36248 9352	23267	28922 6869	119737	
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0570013	226837		12930		12930	1034	13964	Казахстан
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2764633	220708		61018		61018	4881	65899	Казахстан
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0259401	255874		6637		6637	531	7168	
			Итого по разделу: 10. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									206768	
			Раздел: 11. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,3299076	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	82562 22600	36520 9422	23442	29140 8936	120638	
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692439	226837		15707		15707	1257	16964	Казахстан
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2934669	220708		64770		64770	5182	69952	Казахстан
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0261352	255874		6687		6687	535	7222	
			Итого по разделу: 11. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									214776	
			Раздел: 12. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,9996516	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	248303 67967	109835 28337	70501	87637 26875	362815	
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1654195	226837		37523		37523	3002	40525	Казахстан
38	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9994778	220708		220593		220593	17647	238240	Казахстан
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0824197	255874		21089		21089	1687	22776	
			Итого по разделу: 12. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61									664356	
			Раздел: 14. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
40	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	22,49919	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	742684 226498	85256 20530	430930	224796 77398	1044878	

№ п/п	№ п/п по счете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275082	226837		62399		62399	4992	67394	Казахстан
42	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9047363	225135		203688		203688	16295	219983	Казахстан
43	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,898202	220708		418948		418948	33516	452464	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Джм-1, 2шт, КЖ-69									1784716	
			Раздел: 15. Джм-3, 1шт, КЖ-78										
44	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	15,601048	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	514981 / 157055	59117 / 14235	298809	155874 / 53668	724523	
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2636748	226837		59811		59811	4785	64596	Казахстан
46	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,524372	225135		118054		118054	9444	127498	Казахстан
47	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5652838	220708		1007595		1007595	80608	1088203	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Джм-3, 1шт, КЖ-78									2004820	
			Раздел: 16. Джм-4, 1шт, КЖ-87										
48	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	16,60029	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	547965 / 167114	62903 / 15147	317947	165858 / 57106	770929	
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2746924	226837		62310		62310	4985	67295	Казахстан
50	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5462828	225135		122987		122987	9839	132826	Казахстан
51	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7560437	220708		1049697		1049697	83976	1133673	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Джм-4, 1шт, КЖ-87									2104723	
			Раздел: 18. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-91,120										
52	177	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	201,15	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	523334 / 350653	12680 / 3055	160001	321874 / 67617	912825	
53	178	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	201,15	1055,55 / 1023,74	31,81 / 7,76	212324 / 205925	6399 / 1561	0	188812 / 32091	433227	
54	179	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	12777 / 3954	19 / 9	8804	3607 / 1311	17695	
55	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3124	226837		70864		70864	5669	76533	Казахстан
56	181	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7488	225135		1294256		1294256	103540	1397796	Казахстан
57	182	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	6,0612	31183,46 / 24191,64	1200,33 / 290,88	189009 / 146630	7275 / 1763	35105	135038 / 25924	349971	
58	183	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		40,23	22265,11	3235,39	895725	130159	660874	143095	1121926	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость в базисных ценах		Стоимость в текущих ценах			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу : 18. Плита на отм.-0,100, 1 шт, КЖ-91.120	м3		2102.58	1306.37	114692	52555		83106	4309973	
			ИТОГО:					10536990	767791	8015902	1786953	13309860	
			В том числе :					1750294	233390		983917		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения		1 %			133099				13442960	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания		1,08 %			145184				13588144	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %			271763				13859907	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1.050036									14553401	
			НДС		12 %			1746408					
			Итого с НДС									16299809	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Э.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(наименование, адрес)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.05.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	29,312	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	1161374 484206	163501 43039	513066	479793 131293	1772460	
2	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7936	226837		406855		406855	32548	439403	Казахстан
3	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9808	220705		1099302		1099302	87944	1187246	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									3399109	
			Раздел: 3. Рм-8, 4шт, КЖ-43										
4	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
5	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05944	655032		38935		38935	3115	42050	Казахстан
6	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
7	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47248	220705		104280		104280	8342	112622	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-8, 4шт, КЖ-43									255882	
			Раздел: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-43										
8	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
9	63	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05944	655032		38935		38935	3115	42050	Казахстан
10	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. оплата труда машинистов	Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
						заработная плата рабочих-строителей		заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	65	4.121.050301-4202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17408	220708		100219		116219		109233	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-43								8018	251497	
			Раздел: 5. Рм-10, 8шт, КЖ-43										
12	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kзтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,24	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	49130 20484	6917 1821	21730	26247 5554	74981	
13	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07584	655032		49678		49678		53652	Казахстан
14	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09652	226837		21894		21894	3874 1752	23646	Казахстан
15	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,34856	220708		76930		76930	6154	83084	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-10, 8шт, КЖ-43									235363	
			Раздел: 6. Рм-11, 2шт, КЖ-44										
16	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kзтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
17	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
18	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
19	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45632	220708		100713		100713	8057	108770	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-11, 2шт, КЖ-44									267802	
			Раздел: 7. Рм-13, 6шт, КЖ-44										
20	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kзтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
21	79	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
22	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
23	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51696	220708		114097		114097	9128	123225	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13, 6шт, КЖ-44									282257	
			Раздел: 8. К-1, 4шт, КЖ-47										
24	145	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kзтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,596	39621,11	5577,97	23614	3324	10444	9756	36040	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе эксплуатация машин		Всего	в том числе эксплуатация машин	материалы оборудование			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов		заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
				м3		16513,05	1468,31		0845	675		2670		
25	148	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0368	655032			24105		24105	1938	29933	Казахстан
26	149	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0604	226837			13701		13701	1096	14797	Казахстан
27	149	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16576	220708			36585		36585	2927	39512	Казахстан
			Итого по разделу: 8. К-1, 4шт, КЖ-47										116382	
			Раздел: 9. К-2, 32шт, КЖ-47											
28	149	Е11-060701-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,192	39621,31 16519,05	5577,97 1468,31		47229 19691	6649 1750	20659	19511 5330	72878	
29	150	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0736	655032			48210		48210	3857	52067	Казахстан
30	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1208	226837			27402		27402	2192	29594	Казахстан
31	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3136	220708			69214		69214	5537	74751	Казахстан
			Итого по разделу: 9. К-2, 32шт, КЖ-47										228490	
			Раздел: 11. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69											
32	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,0000608	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		372491 101961	164768 42516	105762	131468 40317	544276	
33	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1499809	226837			33999		33999	2720	36719	Казахстан
34	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66319	220708			146371		146371	11710	158081	Казахстан
35	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874			30545		30545	2444	32989	
			Итого по разделу: 11. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69										772065	
			Раздел: 12. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69											
36	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0000304	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		186246 50980	82384 21255	52881	65734 20158	273139	
37	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912188	226837			20692		20692	1655	22347	Казахстан
38	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3998418	220708			88182		88182	7055	95237	Казахстан
39	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874			15272		15272	1222	16494	
			Итого по разделу: 12. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										406216	

№ п/п	Условное обозначение по смете	Шифр норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов		заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69											
40	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0000393	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		186246 50980	82384 21255	52881	65734 20158	272438	
41	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1320954	226837			29964		29964	2307	32361	Казахстан
42	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5370633	220708			118534		118534	9483	128017	Казахстан
43	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874			15272		15272	1222	16494	
			Итого по разделу: 13. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										449010	
			Раздел: 14. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69											
44	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
45	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1279322	226837			29020		29020	2322	31342	Казахстан
46	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5227951	220708			115385		115385	9231	124616	Казахстан
47	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874			15445		15445	1236	16681	
			Итого по разделу: 14. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										444790	
			Раздел: 15. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69											
48	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
49	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1293854	226837			29349		29349	2348	31697	Казахстан
50	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5333024	220708			117704		117704	9416	127120	Казахстан
51	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874			15445		15445	1236	16681	
			Итого по разделу: 15. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										447649	
			Раздел: 16. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69											
52	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		186253 50982	82388 21256	52883	65737 20159	272149	
53	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129557	226837			29388		29388	2351	31739	Казахстан
54	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6283677	220708			138686		138686	11095	149781	Казахстан

№ п/п	№ позиции в смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СНР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Всего: заработная плата рабочих-строителей	в том числе: эксплуатация машин: заработная плата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589588	255874		15086		15086	1207	16293	
			Итого по разделу: 16. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69									469962	
			Раздел: 17. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69										
57	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,86 7054,86	186253 50982	82388 21256	52883	68737 20159	272149	
58	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562681	226837		35434		35434	2835	35269	Казахстан
59	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6620351	220708		146116		146116	11689	157805	Казахстан
60	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589588	255874		15086		15086	1207	16293	
			Итого по разделу: 17. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									484516	
			Раздел: 18. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
60	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,9996208	62081,23 16993,3	27461,86 7054,86	558708 152933	247139 63761	158635	197192 60472	816372	
61	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3722109	226837		84431		84431	6754	91185	Казахстан
62	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2489285	220708		496357		496357	39709	536066	Казахстан
63	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1854529	255874		47453		47453	3796	51249	
			Итого по разделу: 18. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									1494872	
64	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Раздел: 20. Джм-1, 2шт, КЖ-77 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	41,1957	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1359845 414715	156103 37590	789026	411598 141715	1913158	
65	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5036714	226837		114251		114251	9140	123391	Казахстан
66	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6565595	225135		372950		372950	29836	402786	Казахстан
67	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4755812	220708		767089		767089	61367	828456	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Джм-1, 2шт, КЖ-77									3267791	
68	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Раздел: 21. Джм-2, 1шт, КЖ-85 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	20,600496	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	680010 207334	78061 18797	394564	205825 70867	956702	
69	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2562754	226837		58133		58133	4651	62784	Казахстан
70	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65355	225135		147137		147137	11771	158908	Казахстан
71	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4267283	220708		535598		535598		578446	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Плановые расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 21. Джм-2, 1шт, КЖ-85	т							42848	1756840	
			Раздел: 22. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
72	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,997585	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	396033 120779	45462 10947	229791	119871 41272	557176	
73	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2198158	226837		49862		49862	3989	53851	Казахстан
74	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4006206	225135		90194		90194	7215	97409	Казахстан
75	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,5849432	220708		791226		791226	63298	854524	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101									1562960	
			Раздел: 23. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117										
76	197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	12,00282	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	396206 120832	45482 10952	229891	119924 41290	557420	
77	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2271048	226837		51516		51516	4121	55637	Казахстан
78	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4095959	225135		92214		92214	7377	99591	Казахстан
79	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7422142	220708		825937		825937	66075	892012	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117									1604660	
			Раздел: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-131,150										
80	217	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766,5	2601,71 1743,24	63,04 15,19	1994211 1336193	48320 11643	609697	1226531 257659	3478401	
81	218	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	766,5	1055,55 1023,74	31,81 7,76	809079 784697	24382 5948	0	719487 122285	1650851	
82	219	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,05378	950701,14 294228	1441,14 685,71	51129 15824	78 37	35228	14433 5245	70807	
83	220	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1956	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	4679 4342	280 90	56	4034 697	9410	
84	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2286	226837		278692		278692	22295	300987	Казахстан
85	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	16,4642	225135		3706668		3706668	296533	4003201	Казахстан
86	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1548	220708		34166		34166	2733	36899	Казахстан
87	224	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	17,8476	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	556550 431763	21423 5192	103364	397628 76334	1030512	
88	225	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	153,3	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	3413241 398937	495986 200267	2518319	545275 316681	4275197	
			Итого по разделу: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-131,150									14856265	

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 26. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
89	278	F11-061909-0101 Изм и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		11,199272	10557,38	167,5	116235	1876	51800	59144	191569	
				м3 бетона		5764,6	38,78	64559	434		14190		
90	279	L11-061909-0201 Изм и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		11,199272	3152,61	156,42	35307	1752	0	36924	71529	
				м3 бетона		2996,19	38,14	33555	427		5298		
91	280	F11-061909-0301 Изм и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		11,199272	35812,41	8361,69	401073	93645	193776	124026	567107	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	113652	22641		42008		
92	281	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4009431	226837		90949		90949	7276	98225	Казахстан
93	282	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7818435	225135		176020		176020	14082	190102	Казахстан
94	283	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9224345	220708		424297		424297	33944	458241	Казахстан
			Итого по разделу: 26. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									1576773	
			ИТОГО:					26730385	2135034	19347776	5335499	34631151	
			В том числе :					5247566	615617		2565267		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		346311					
			Итого с временными									34977457	
			Зимние удорожания			1,08 %		377757					
			Итого с зимними удорожаниями									35355214	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		707104					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									36062318	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									37866732	
			НДС			12 %		4544008					
			Итого с НДС									42410740	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**393 376 290,00**	**83 953 546**							**10 074 425**	**94 027 971,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №4
за июнь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	685070	585070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	8 999 887		**11 021 637**
2	65140	585140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	34 557 559		**42 320 621**
3	65000	585000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	33 222 550		**40 685 713**
				Итого	**76 779 996**	-	**94 027 971**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Колонны, КЖ-32										
1	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЦ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	9,019776	62081,23	27461,06	559959	247693	150990	197633	818199	
2	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			16993,3	7084,86	153276	63904		66607		
				т	0,2262189	226837		51315		51315		55420	Казахстан
3	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								4105		
				т	0,99616	220703		219860		219860		237449	Казахстан
4	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								17589		
				т	0,1793088	255874		45880		45880		49559	
5	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЦ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94								3670		
				м3	2,999952	62081,23	27461,06	186241	82382	52550	65732	272131	
6	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			16993,3	7084,86	59979	21254		20158		
				т	0,0915046	226837		20757		20757		22418	Казахстан
7	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								1661		
				т	0,4110778	220703		90728		90728		97986	Казахстан
8	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								7258		
				т	0,0596376	255874		15260		15260		16481	
9	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТЦ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94								1221		
				м3	4,498932	62081,23	27461,06	279289	123545	79302	98517	408106	
10	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014			16993,3	7084,86	76452	31874		30230		
				т	0,1989287	226837		45124		45124		48734	Казахстан
11	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								3610		
				т	0,8734875	220703		192788		192788		208211	Казахстан
12	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								15423		
				т	0,0894366	255874		22885		22885		24716	
											1831		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего: заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин: заработная плата машинистов	Всего: заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин: заработная плата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,50006	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279360 76471	123576 31882	70322	99081 30245	408208	
14	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1930782	226837		43797		43797	3584	47381	Казахстан
15	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,849732	220708		187543		187543	15303	202846	Казахстан
16	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,090504	255874		23158		23158	1853	25011	
17	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,019989	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	559972 153279	247698 63905	158994	197638 60609	818219	
18	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905303	226837		88587		88587	7087	95674	Казахстан
19	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7347942	220708		382883		382883	30631	413514	Казахстан
20	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1814076	255874		46417		46417	3713	50130	
21	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,499904	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279360 76468	123572 31881	79319	98598 30237	408195	
22	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1951589	226837		44269		44269	3542	47811	Казахстан
23	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0123154	220708		223426		223426	17874	241300	Казахстан
24	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0883677	255874		22611		22611	1809	24420	
25	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	4,499904	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	279360 76468	123572 31881	79319	98598 30237	408195	
26	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2336363	226837		52997		52997	4240	57237	Казахстан
27	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0324508	220708		227870		227870	18230	246100	Казахстан
28	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0883677	255874		22611		22611	1809	24420	
29	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,94 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,540401	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	840605 230096	371834 95932	238675	296685 90983	1228273	
30	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5519568	226837		129741		129741	10379	140120	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2913123	220708		726666		726666	16379 56533	7631 99	Казахстан
32	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2790253	255874		71395		71395	5727	77107	
			Итого по разделу: 1. Колонны, КЖ-32									7986381	
			Раздел: 2. Диафрагмы жесткости, КЖ-32										
33	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	33,752584	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1114152 339786	127898 30798	646467	337232 116111	1567495	
34	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4057448	226837		92038		92038	7363	99401	Казахстан
35	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3350283	225135		300562		300562	24045	324607	Казахстан
36	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,1535571	220708		696015		696015	55681	751696	Казахстан
37	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	33,74994	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	1114065 339759	127889 30796	646417	337205 116102	1567372	
38	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3952438	226837		89656		89656	7172	96828	Казахстан
39	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0816465	225135		243516		243516	19481	262997	Казахстан
40	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,249173	220708		937826		937826	75026	1012852	Казахстан
41	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	17,49605	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	577534 176132	66298 15965	335104	174808 60187	812529	
42	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3188485	226837		72327		72327	5786	78113	Казахстан
43	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5033057	225135		113312		113312	9065	122377	Казахстан
44	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,7211798	220708		1262710		1262710	101017	1363727	Казахстан
45	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	17,499619	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	577652 176168	66311 15968	335172	174814 60200	812696	
46	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3050459	226837		69196		69196	5536	74732	Казахстан
47	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4938027	225135		111172		111172	8894	120066	Казахстан
48	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,630246	220708		1242640		1242640	99411	1342051	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Диафрагмы жесткости, КЖ-32									10409539	
			Раздел: 3. Перекрытия и покрытия										
49	223	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубок на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	256,9691771	2601,71 1743,24	63,04 15,19	668559 447959	16199 3903	204401	411195 86380	1166134	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50	224	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		256,9691771	1055,55	31,81	271244	8174	0	241208	553448	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	263070	1994		40996		
51	225	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0175016	950701,14	1441,14	16639	25	11464	4697	23043	
				т		294228	685,71	5149	12		1707		
52	226	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3997202	226837		90671		90671		97925	Казахстан
				т							7254		
53	227	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		5,3952895	225135		1214669		1214669		1311842	Казахстан
				т							97173		
54	228	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		5,7950097	31183,46	1200,33	180708	6956	33562	129108	334601	
				т		24191,64	290,88	140191	1686		24785		
55	229	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		51,3938354	22265,11	3235,39	1144289	166279	844267	182804	1433260	
				м3		2602,33	1306,37	133744	67139		106167		
			Итого по разделу: 3. Перекрытия и покрытия									4920253	
			Раздел: 4. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156										
56	230	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		513,410603	2601,71	63,04	1335745	32366	408382	821545	2329873	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	894998	7799		172583		
57	231	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		513,410603	1055,55	31,81	541931	16332	0	481921	1105760	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	525599	3984		81908		
58	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0361864	950701,14	1441,14	34402	52	23703	9711	47642	
				т		294228	685,71	10647	25		3529		
59	233	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,1316276	23923,06	1434,22	3149	189	38	2715	6333	
				т		22200,84	461,8	2922	61		469		
60	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8233233	226837		186760		186760		201701	Казахстан
				т							14941		
61	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		10,8781675	225135		2449056		2449056		2644980	Казахстан
				т							195924		
62	236	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1042613	220708		23011		23011		24852	Казахстан
				т							1841		
63	237	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		11,8057521	31183,46	1200,33	368144	14171	68373	263021	681658	
				т		24191,64	290,88	285601	3434		50493		
64	238	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		102,6821206	22265,11	3235,39	2286229	332217	1686799	365232	2863578	
				м3		2602,33	1306,37	267213	134141		212117		
			Итого по разделу: 4. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156									9906377	
			ИТОГО:					25672312	2425228	18344655	5089308	33222550	
								4902427	690218		2460930		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		332225					
			Итого с временными									33554774	
			Зимние удорожания			1,08 %		362392					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр/код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									33917166	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		678343					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34595509	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									36326531	
			НДС			12 %		4359183					
			Итого с НДС									40685714	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "ГСС. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полный адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли. КЖ-28										
			РМ-2а										
1	35	Е11-0607-01-0401 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	29,7000176	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	1176748 490616	165666 43609	520466	486145 133031	1795924	
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8173428	226837		412241		412241	32979	445220	Казахстан
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0467333	220708		1113854		1113854	89108	1202962	Казахстан
			РМ-7										
4	54	Е11-0607-01-0401 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,592	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	261182 108894	36770 9679	115519	107901 29527	398610	
5	55	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	655032		12053		12053	964	13017	Казахстан
6	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
7	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8818	220708		194620		194620	15570	216190	Казахстан
			РМ-12										
8	74	Е11-0607-01-0401 Изм. и доп. вып. 16 ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,592	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	261182 108894	36770 9679	115519	107901 29527	398610	
9	75	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0216	655032		14149		14149	1132	15281	Казахстан
10	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
11	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9092	220708		200668		200668	16053	216721	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование мебель, инвентарь	Изъятие расходы тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РМ-13										
12	78	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здании 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,808	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	150877 62905	21241 5591	66732	62331 17057	230265	
13	79	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02512	655032		16454		16454	1316	17770	Казахстан
14	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28584	226837		64839		64839	5187	70026	Казахстан
15	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,03392	220708		228194		228194	18256	246450	Казахстан
			РМ-14										
16	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,2001504	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	523005 218054	73630 19382	231321	216067 59126	798198	
17	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432529	655032		28332		28332	2267	30599	Казахстан
18	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5751036	226837		130455		130455	10436	140891	Казахстан
19	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8963202	220708		418533		418533	33483	452016	Казахстан
			РМ-15										
20	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
21	91	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0378	655032		24760		24760	1981	26741	Казахстан
22	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
23	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25544	220708		56378		56378	4510	60888	Казахстан
			РМ-16										
24	98	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
25	99	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0346	655032		22664		22664	1813	24477	Казахстан
26	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
27	101	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24384	220708		53817		53817	4305	58122	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РМ-17										
28	106	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,62	39621,11	5577,97	24565	3458	10865	10149	37490	
				м3		16519,05	1468,31	10242	910		277		
29	107	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04352	655032		28507		28507	2281	30788	Казахстан
30	108	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
31	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18548	220708		40937		40937	3275	44212	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-28									7219223	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-28										
			КМ-1										
32	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,0000608	62081,23	27461,06	372491	164768	105762	131468	544276	
				м3		16993,3	7084,86	101961	42510		40317		
33	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1498809	226837		33999		33999	2720	36719	Казахстан
34	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66319	220708		146371		146371	11710	158081	Казахстан
35	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874		30545		30545	2444	32989	
			КМ-2										
36	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,0000304	62081,23	27461,06	186246	82384	52881	65734	272138	
				м3		16993,3	7084,86	50980	21255		20158		
37	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0912188	226837		20692		20692	1655	22347	Казахстан
38	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3995418	220708		88182		88182	7055	95237	Казахстан
39	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	
			КМ-3										
40	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,0000304	62081,23	27461,06	186246	82384	52881	65734	272138	
				м3		16993,3	7084,86	50980	21255		20158		
41	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1320954	226837		29964		29964	2397	32361	Казахстан
42	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5370633	220708		118534		118534	9483	128017	Казахстан
43	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр/ход ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			КМ-4										
44	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
45	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1279322	226837		29020		29020	2322	31342	Казахстан
46	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5227951	220708		115385		115385	9231	124616	Казахстан
47	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874		15445		15445	1236	16681	
			КМ-5										
48	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186255 50983	82388 21256	52884	65737 20159	272151	
49	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1293854	226837		29349		29349	2348	31697	Казахстан
50	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5333024	220708		117704		117704	9416	127120	Казахстан
51	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0603612	255874		15445		15445	1236	16681	
			КМ-6										
52	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186253 50982	82388 21256	52883	65737 20159	272149	
53	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129557	226837		29388		29388	2351	31739	Казахстан
54	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6283677	220708		138686		138686	11095	149781	Казахстан
55	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589588	255874		15086		15086	1207	16293	
			КМ-7										
56	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0001524	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186253 50982	82388 21256	52883	65737 20159	272149	
57	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1562081	226837		35434		35434	2835	38269	Казахстан
58	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6620351	220708		146116		146116	11689	157805	Казахстан
59	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0589588	255874		15086		15086	1207	16293	
			КМ-8										

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Нормативные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	181	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16 ч I Ц 06 табл.6 п.3.29 Ктр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Перечисленные виды опалубки при высоте зданий 25 м, привязка коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,6001346	62081,23 10066,96	2740,06 7064,26	496658 86594	219692 56680	141017	178242 53756	725786	
61	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3309752	226837		75054		75054	6004	81058	Казахстан
62	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9941624	220708		441231		441231	35298	476529	Казахстан
63	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1648565	255974		42182		42182	3375	45557	
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-28									4803058	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28										
64	185	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	ДЖМ-1 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	19,582584	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	646312 200157	75341 18142	350814	198652 68397	923361	
65	186	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2430906	226837		55142		55142	4411	59553	Казахстан
66	187	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7995175	225135		179999		179999	14400	194399	Казахстан
67	188	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6774453	220708		370226		370226	29618	399844	Казахстан
68	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	ДЖМ-2 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	16,8525	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	556291 169653	63859 15377	322778	168378 57973	782642	
69	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2096494	226837		47556		47556	3804	51360	Казахстан
70	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,534645	225135		120367		120367	9629	129996	Казахстан
71	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9852163	220708		438153		438153	35052	473205	Казахстан
72	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	ДЖМ-3 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,69622	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	386085 117745	44320 10672	224019	116860 40236	543181	
73	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2142943	226837		48610		48610	3889	52499	Казахстан
74	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3905575	225135		87928		87928	7034	94962	Казахстан
75	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,4948937	220708		771351		771351	61708	833059	Казахстан
76	197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	ДЖМ-4 Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	11,69996	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	386208 117783	44335 10676	224091	116898 40248	543354	
77	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2213744	226837		50216		50216	4017	54233	Казахстан
78	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3992608	225135		89888		89888	7191	97079	Казахстан

Код	Условный номер	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Нормативные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	208	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,847892	229705		885096		885096		885504	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-28								64408	6102231	
			Раздел: 4. Перекрытия и покрытия										
			Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-135,150										
80	217	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 1743,24	63,04 15,19	997105 665097	24161 5822	304849	613266 125830	1739201	
81	218	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1055,55 1023,74	31,81 7,76	404540 392348	12191 2974	0	359743 61143	825426	
82	219	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 294228	1441,14 685,71	25564 7912	38 18	17614	7217 2622	35403	
83	220	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	2340 2171	140 45	28	2017 349	4706	
84	221	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6143	226837		139346		139346	11148	150494	Казахстан
85	222	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2321	225135		1853334		1853334	148267	2001601	Казахстан
86	223	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан
87	224	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,9238	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	278275 215881	10712 2596	51632	196814 38167	515256	
88	225	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	76,65	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	1706621 199469	247992 100133	1259159	272638 158341	2137600	
			Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-135,150										
89	226	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 1743,24	63,04 15,19	997105 665097	24161 5822	304849	613266 125830	1739201	
90	227	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1055,55 1023,74	31,81 7,76	404540 392348	12191 2974	0	359743 61143	825426	
91	228	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 294228	1441,14 685,71	25564 7912	38 18	17614	7217 2622	35403	
92	229	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	2340 2171	140 45	28	2017 349	4706	
93	230	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6143	226837		139346		139346	11148	150494	Казахстан
94	231	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2321	225135		1853334		1853334	148267	2001601	Казахстан
95	232	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	233	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		8,9238	31183,46	1200,33	278275	10712	51682	198814	515256	
				т		24191,64	290,88	215881	2596		38167		
97	234	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонным лом		76,65	22265,11	3235,39	1706621	247892	1285159	2[illegible]2658	2137600	
				м3		2602,33	1306,37	199469	100133		158341		
			Итого по разделу: 4. Перекрытия и покрытия									14856274	
			Раздел: 5. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
98	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		11,199272	10557,38	167,5	118235	1876	51800	59144	191569	
				м3 бетона		5764,6	34,78	64559	434		14190		
99	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		11,199272	3152,61	156,42	35307	1752	0	30924	71529	
				м3 бетона		2996,19	38,14	33555	427		5298		
100	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		11,199272	35812,41	8361,69	401073	93645	193776	124026	567107	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	113652	22641		42008		
101	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,4009431	226837		90949		90949		98225	Казахстан
				т							7276		
102	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,7818435	225135		176020		176020		190102	Казахстан
				т							14082		
103	283	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,9224345	220708		424297		424297		458241	Казахстан
				т							33944		
			Итого по разделу: 5. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									1576773	
			ИТОГО:					26562777	2139073	19070225	5434959	34557559	
			В том числе :					5353475	619005		2559823		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		345576					
			Итого с временными									34903133	
			Зимние удорожания			1,08 %		376954					
			Итого с зимними удорожаниями									35280087	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		705602					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35985689	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									37786269	
			НДС			12 %		4534352					
			Итого с НДС									42320621	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметно-технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект : 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

Акт выполненных работ

за июнь 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40										
1	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	3,308	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	131067 54645	18452 4857	57970	54147 14817	200031	
2	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012										
				т	0,0184	655032		12053		12053	964	13017	Казахстан
3	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
4	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,4088	220708		90225		90225	7218	97443	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Рм-1, 4шт, КЖ-35,40									345671	
			Раздел: 19. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40										
5	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	7,236	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	286698 119532	40362 10625	126804	118442 32411	437551	
	5.1	2402-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	7,2445	16104				118276,47			Казахстан 100%
6	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,43912	226837		99609		99609	7969	107578	Казахстан
7	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	1,2452	220708		274826		274826	21986	296812	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Рм-2, 8шт, КЖ-35,40									841941	
			Раздел: 21. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
8	133	Е11-060501-0101 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	1,4798624	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	91872 25148	40639 10485	26055	32425 9044	134241	
	8.1	2402-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5021	16104				24189,18			Казахстан 100%
9	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,0369698	226837		8385		8385	671	9056	Казахстан
10	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,16357	220708		36101		36101		38989	Казахстан

№ п/п	Код ресурса	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	2888	8137	
			Итого по разделу: 21. Км-1, 4 шт, КЖ-43.61								603	190423	
			Раздел: 22. Км-2, 4 шт, КЖ-45.61										
12	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,4798624	62081,23	27461,06	91872	40639	26085	32425	134241	
	137.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5121	16993,3 16104	7084,86	25148	10485	24189,18	9944		Казахстан 100%
13	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0449966	226837		10207		10207		11024	Казахстан
14	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,197087	220708		43499		43499	817	46979	Казахстан
15	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0294426	255874		7534		7534	3486	8137	
			Итого по разделу: 22. Км-2, 4 шт, КЖ-45.61								603	200381	
			Раздел: 23. Км-3, 2 шт, КЖ-47.61										
16	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,7399312	62081,23	27461,06	45936	20319	13043	16213	67121	
	141.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,751	16993,3 16104	7084,86	12574	5242	12094,59	4972		Казахстан 100%
17	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0325502	226837		7390		7390		7981	Казахстан
18	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,132462	220708		29235		29235	591	31574	Казахстан
19	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0147213	255874		3767		3767	2339	4068	
			Итого по разделу: 23. Км-3, 2 шт, КЖ-47.61								301	110744	
			Раздел: 24. Км-4, 2 шт, КЖ-49.61										
20	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,7402472	62081,23	27461,06	45955	20328	13048	16220	67149	
	145.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7514	16993,3 16104	7084,86	12579	5245	12089,76	4974		Казахстан 100%
21	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0315653	226837		7160		7160		7733	Казахстан
22	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1289917	220708		28470		28470	2731	30748	Казахстан
23	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0148932	255874		3811		3811	2278	4116	
			Итого по разделу: 24. Км-4, 2 шт, КЖ-49.61								305	109746	
			Раздел: 25. Км-5, 4 шт, КЖ-51.61										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	оборудование	Сметная прибыль		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	мебель и инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	149	ЕН-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,479957	62081,23	27461,06	91878	40641	26057	32428	134250	
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5022	16993,3	7084,86	25149	10455	24190,74	9444		Казахстан 100%
25	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0638246	226837		14478		14478		15436	Казахстан
26	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2630729	220708		58062		58062	1158	62707	Казахстан
27	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0297756	255874		7619		7619	4648	8229	
			Итого по разделу: 25. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61								610	220822	
			Раздел: 26. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
28	153	ЕН-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,3199788	62081,23	27461,06	81946	36248	23267	29922	119737	
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3206	16993,3	7084,86	22431	9352	21575,79	8869		Казахстан 100%
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0570013	226837		12930		12930	1034	13964	Казахстан
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2764633	220708		61018		61018	4891	65909	Казахстан
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0259401	255874		6637		6637	531	7168	
			Итого по разделу: 26. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									206765	
			Раздел: 27. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
32	157	ЕН-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,3299076	62081,23	27461,06	82562	36520	23442	29140	120638	
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3499	16993,3	7084,86	22600	9422	21738,08	8936		Казахстан 100%
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692439	226837		15707		15707	1257	16964	Казахстан
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2934669	220708		64770		64770	5182	69952	Казахстан
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0261352	255874		6687		6687	535	7222	
			Итого по разделу: 27. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									214776	
			Раздел: 28. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
36	161	ЕН-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЧТ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,9996516	62081,23	27461,06	248303	109835	79501	37637	362815	
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	4,0506	16993,3	7084,86	67967	28337	65376,55	26875		Казахстан 100%
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1654195	226837		37523		37523	3002	40525	Казахстан

№ п.п	Ссылка на позицию сметы	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						затраты рабочих-строителей	затраты машинистов	заработная плата строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	163	4-424-950304-4240	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9994758	220708		220593		220593	17647	238240	Казахстан
39	164	С121-050306-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0824707	258974		21359		21089	1687	22776	
			Итого по разделу: 28. Км-8, 1шт, КЖ-60,61									664356	
			Раздел: 30. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
40	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	22,49919	33009,38	3789,3	742934	85256	430930	224796	1044678	
	40.1	2102-0101-10	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	22,8767	10066,96 16104	912,47	226498	20530	367761,86	77398		Казахстан 100%
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,275082	226837		62399		62399	4992	67391	Казахстан
42	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9047363	225135		203688		203688	16295	219983	Казахстан
43	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,898202	220708		418948		418948	33516	452464	Казахстан
			Итого по разделу: 30. Джм-1, 2шт, КЖ-69									1784716	
			Раздел: 31. Джм-3, 1шт, КЖ-78										
44	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	15,601048	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	514981 157085	59117 14235	298809 258047,87	155874 53668	724823	
	44.1	2102-0101-10	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	15,8351	16104							Казахстан 100%
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2636748	226837		59811		59811	4785	64596	Казахстан
46	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,524372	225135		118054		118054	9444	127498	Казахстан
47	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,5652838	220708		1007595		1007595	80608	1088203	Казахстан
			Итого по разделу: 31. Джм-3, 1шт, КЖ-78									2004820	
			Раздел: 32. Джм-4, 1шт, КЖ-87										
48	173	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	16,60029	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	547965 167114	62903 15147	317947 274341,04	165858 57106	770929	
	48.1	2102-0101-10	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	16,8493	16104							Казахстан 100%
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2746924	226837		62310		62310	4985	67295	Казахстан
50	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5462828	225135		122987		122987	9839	132826	Казахстан
51	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,7560437	220709		1049697		1049697	83976	1133673	Казахстан
			Итого по разделу: 32. Джм-4, 1шт, КЖ-87									2104723	
			ИТОГО:					7338701	611259	5769000	984527	8899887	
			В том числе :					938440	154447		686659		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения				1 %	89999					
			Итого с временными									9089887	
			Зимние удорожания				1,08 %	98171					
			Итого с зимними удорожаниями									9188058	
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	183761					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9371819	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9840747	
			НДС			12 %		1180890					
			Итого с НДС									11021637	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «Nur Adi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**471 302 632,00**	**69 577 091**							**8 349 251**	**77 926 342,00**

Застройщик:

М.П.

Мұқаметхан Ә.Ә

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №5
за июль **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	585070	85170	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	33 881 407		41 492 572
2	585140	75150	2-3-1	Общестроительные работы АР пятно-21	12 108 270		14 828 290
3	585000	85100	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	17 642 270		21 605 480
				Итого	**63 631 947**	**-**	**77 926 342**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Баткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка перегородок, см. АР-31										
1	147	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	19,5813	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	182788 100523	54297 13923	2796,9	106434 23138	312360	
2	148	C121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	2719,625	138		375308		375308	30025	405333	Казахстан
3	149	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,55217	83205 80821,2	2383,8 872,64	129148 125448	3700 1354	0	117927 19766	266841	
4	150	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1488	273644		40718		40718	3257	43975	Казахстан
5	151	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04213	226837		9557		9557	765	10322	Казахстан
6	152	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,36124	220708		300437		300437	24035	324472	Казахстан
7	153	E11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	13,06	16184,98 1748,26	1335,72 387,84	211376 22832	17444 5065	171099	25945 18986	256307	
8	154	E11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	90,4	774,46 49,14	9,04 4,85	70011 4442	817 438	64752	5759 6062	81832	
9	155	E11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	80,7	1028,67 154,56	14,05 5,49	83014 12473	1134 443	69407	15241 7860	106115	
10	156	E11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	42,66	1497,69 841,08	67,55 58,58	63891 35880	2882 2499	25129	30704 7568	102163	
11	157	E11-079107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1596	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	123934 11865	1066 266	111064	14314 11060	149308	
			Итого по разделу: 1. Кладка перегородок, см. АР-31									2059018	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
12	158	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	149,9657004	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	1399903 769864	415837 106632	214202	815141 177203	2392247	
13	159	C121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	9866,1645	205		2022564		2022564	161805	2184369	Казахстан
14	160	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	5,5617694	83205 80821,2	2383,8 872,64	462767 449509	13258 4853	0	422557 70826	956159	
15	161	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,6383003	273644		174667		174667	13973	188640	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1978336	226837		44876		44876	3590	48466	Казахстан
17	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		4,7256356	220708		1042986		1042986	83439	1126425	Казахстан
18	164	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		72,80037	16184,98	1335,72	1178273	97241	953758	144623	1428728	
				м3 кладки		1748,26	387,84	127274	28235		105832		
19	165	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами		344,2824	774,46	9,04	266633	3113	246603	21934	311652	
				м шва		49,14	4,85	16918	1670		23085		
20	166	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами		333,3717	1628,67	14,05	342929	4684	206720	62960	438360	
				м шва		154,56	5,49	51526	1830		32471		
21	167	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри здания. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		169,30296	1497,69	67,55	253563	11437	99730	121852	405448	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		841,08	58,58	142397	9918		30033		
22	168	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,6079617	776530,16	6674,42	472101	4058	422847	54526	568757	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	45196	1012		42130		
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									10049242	
			ИТОГО:					9251444	630968	6704333	1959917	12108270	
								1916147	178138		896909		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		121083					
			Итого с временными									12229352	
			Зимние удорожания			1,08 %		132077					
			Итого с зимними удорожаниями									12361429	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		247229					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12608658	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									13239545	
			НДС			12 %		1588745					
			Итого с НДС									14828290	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»,

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Высотник"

(полное наименование, идентификационный номер и реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес для почтовой связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Фундаментная плита										
1	28	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	м2 поверхности	126,72	929,85	20,28	117831	2570	72493	40155	170625	
						337,5	3,23	42768	409		12639		
			Итого по разделу: 2. Фундаментная плита									170625	
			Раздел: 4. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5										
2	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,996	39621,11	5577,97	871506	122693	385460	360041	1339071	
						16519,05	1468,31	363353	32297		98524		
3	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837		305141		305141		329552	Казахстан
											24411		
4	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7392	220708		825271		825271		891293	Казахстан
											66022		
			Итого по разделу: 4. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5									2550916	
			Раздел: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5										
5	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11	5577,97	50874	7162	22501	21017	77642	
						16519,05	1468,31	21210	1885		5751		
6	84	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,08508	655032		55730		55730	4458	60188	Казахстан
7	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
8	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,58246	220708		128587		128587	10279	138766	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5									300164	
			Раздел: 6. Рм-12в, 6шт, КЖ-51,52.5										
9	87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
						16519,05	1468,31	10605	943		2876		

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	в том числе заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	в том числе заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	88	С121-060305-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02732	655032		25756		25756	2060	27816	Казахстан
11	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
12	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26228	220708		57887		57887	4631	62518	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5									140940	
			Раздел: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5										
13	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,93	39621,11 16519,65	5577,97 1468,31	36848 15363	5188 1366	16297	15223 4166	56237	
14	92	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07536	655032		49363		49363	3949	53312	Казахстан
15	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07425	226837		16843		16843	1347	18190	Казахстан
16	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,33114	220708		73085		73085	5847	78932	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5									206671	
			Раздел: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5										
17	95	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	37719 15726	5310 1398	16653	15583 4264	57566	
18	96	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01018	655032		6668		6668	533	7201	Казахстан
19	97	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
20	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,30528	220708		67378		67378	5390	72768	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5									155042	
			Раздел: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5										
21	99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
22	100	С121-060305-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01646	655032		10782		10782	863	11645	Казахстан
23	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
24	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59548	220708		131427		131427	10514	141941	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5									303733	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6										
25	171	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,596	39621,11	5577,97	23614	3324	10444	9756	36040	
				м3		16519,05	1468,31	9845	875		2670		
26	172	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0256	655032		16769		16769		18111	Казахстан
				т							1342		
27	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0604	226837		13701		13701		14797	Казахстан
				т							1096		
28	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1296	220708		28604		28604		30892	Казахстан
				т							2288		
			Итого по разделу: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6									99840	
			Раздел: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72										
29	175	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,470032	62081,23	27461,06	339586	150212	96420	119855	496196	
				м3		16993,3	7084,86	92954	38754		36755		
30	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,1371902	226837		31120		31120		33610	Казахстан
				т							2490		
31	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,60412	220708		133334		133334		144001	Казахстан
				т							10667		
32	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1087416	255874		27824		27824		30050	
				т							2226		
			Итого по разделу: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72									703857	
			Раздел: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72										
33	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,82019	62081,23	27461,06	113000	49985	32084	39882	165113	
				м3		16993,3	7084,86	30931	12896		12231		
34	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0555195	226837		12594		12594		13602	Казахстан
				т							1008		
35	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2494172	220708		55048		55048		59452	Казахстан
				т							4404		
36	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0361845	255874		9259		9259		10000	
				т							741		
			Итого по разделу: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72									248167	
			Раздел: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72										
37	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,739996	62081,23	27461,06	170102	75243	48298	60036	248549	
				м3		16993,3	7084,86	46562	19412		18411		
38	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,121154	226837		27482		27482		29681	Казахстан
				т							2199		
39	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,5319884	220708		117414		117414		126807	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость СМР и ОБ, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин, заработная плата машинистов	материалы оборудование, стоимость инвентарных	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							9303		
40	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0543698	255874		13937		13937	1115	15052	
			Итого по разделу: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72									420089	
			Раздел: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72										
41	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,739774	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	170089 46558	75237 19411	48294	60032 18410	248531	
42	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1175501	226837		26665		26665	2133	28798	Казахстан
43	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5173428	220708		114182		114182	9135	123317	Казахстан
44	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0551016	255874		14099		14099	1125	15227	
			Итого по разделу: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72									415873	
			Раздел: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72										
45	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,469882	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	339577 92951	150208 38753	96417	119851 36754	496182	
46	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2368245	226837		53721		53721	4298	58019	Казахстан
47	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0520101	220708		232187		232187	18575	250762	Казахстан
48	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1100055	255874		28148		28148	2252	30400	
			Итого по разделу: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72									838363	
			Раздел: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72										
49	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,740128	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	170111 46564	75246 19413	48300	60039 18412	248562	
50	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1188382	226837		26957		26957	2157	29114	Казахстан
51	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6164295	220708		136051		136051	10884	146935	Казахстан
52	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538098	255874		13769		13769	1101	14870	
			Итого по разделу: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72									439481	
			Раздел: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72										
53	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,740128	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	170111 46564	75246 19413	48300	60039 18412	248562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	200	С121-050301-4001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1422682	226837		32272		32272	2582	34854	Казахстан
55	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6286906	220708		138757		138757	11101	149858	Казахстан
56	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538098	255874		13769		13769	1101	14870	
			Итого по разделу: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72									448134	
			Раздел: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72										
57	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16в ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Бетон В25. Перегаживые виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	8,2102902	62081,23 16993,3	27461,86 7094,86	509705 139520	225464 58169	144722	179897 55168	744770	
58	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3468059	226837		78669		78669	6294	84963	Казахстан
59	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,941435	220708		428490		428490	34279	462769	Казахстан
60	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1691872	255874		43291		43291	3463	46754	
			Итого по разделу: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72									1339256	
			Раздел: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
61	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	13,50284	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	445720 135933	51166 12321	258622	134911 46450	627081	
62	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1623196	226837		36820		36820	2946	39766	Казахстан
63	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5340828	225135		120241		120241	9619	129860	Казахстан
64	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2615916	220708		278443		278443	22275	300718	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80									1097425	
			Раздел: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
65	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	13,499976	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	445626 135904	51165 12318	258567	134882 46441	626949	
66	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1580975	226837		35862		35862	2869	38731	Казахстан
67	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4326586	225135		97407		97407	7793	105200	Казахстан
68	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,6996692	220708		375131		375131	30010	405141	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87									1176021	
			Раздел: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
69	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,748025	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	288767 88066	33149 7982	167852	87404 30094	406265	
70	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1594243	226837		36163		36163	2893	39056	Казахстан
71	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2510528	225135		56656		56656		61188	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8603899	220708		631355		631355	1843 50508	681863 1188372	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
			Раздел: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
73	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,756046	33001,35 10066,96	3789,3 912,47	289032 88147	33180 7990	167706	87484 30121	406637	
74	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1526316	226837		34622		34622	2770	37392	Казахстан
75	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2470773	225135		55626		55626	4450	60076	Казахстан
76	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8171295	220708		621763		621763	49741	671504	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									1175609	
			Раздел: 26. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156										
77	230	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	58,789397	2601,71 1743,24	63,04 15,19	152953 102484	3706 893	46763	94073 19762	266788	
78	231	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	58,789397	1055,55 1023,74	31,81 7,76	62055 60185	1870 456	0	55184 9379	126618	
79	232	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0041436	950701,14 294228	1441,14 685,71	3939 1219	6 3	2714	1112 404	5455	
80	233	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0150724	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	361 335	22 7	4	311 54	726	
81	234	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0942767	226837		21385		21385	1711	23096	Казахстан
82	235	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2456325	225135		280435		280435	22435	302870	Казахстан
83	236	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0119387	220708		2635		2635	211	2846	Казахстан
84	237	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	1,3518479	31183,46 24191,61	1200,33 290,88	42158 32703	1622 393	7829	30118 5782	78055	
85	238	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоннасосом	м3	11,7578794	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	261790 30598	38041 15360	193151	41822 24289	327901	
			Итого по разделу: 26. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-131,156									1134355	
			Раздел: 27. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156										
86	239	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	160,2532502	2601,71 1743,24	63,04 15,19	416932 279360	10102 2434	122470	256433 53569	727234	
87	240	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	160,2532502	1055,55 1023,74	31,81 7,76	169155 164058	5098 1244	0	150424 25566	345145	

№ тел	№ по ящику по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг, 3 становка		0,011295	950701,14	1441,14	10738	17	7399	3031	14571	
				т		294228	685,71	3323	8		1102		
89	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0410856	23923,06	1434,22	983	59	12	847	1976	
				т		22200,84	461,6	912	19		146		
90	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2569877	226837		58294		58294		62958	Казахстан
				т							4664		
91	244	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,3961254	225135		764587		764587		825754	Казахстан
				т							61167		
92	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0325436	220705		7183		7183		7758	Казахстан
				т							575		
93	246	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,6856567	31183,46	1200,33	114932	4424	21345	82113	212809	
				т		24191,64	290,88	89162	1072		15764		
94	247	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		32,05065	22265,11	3235,39	713611	103696	526509	114002	893822	
				м3		2602,33	1306,37	83406	41870		66209		
			Итого по разделу: 27. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156									3092327	
			ИТОГО:					13858200	1374603	10134874	2477232	17642270	
								2348721	372560		1306838		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		176423					
			Итого с временными									17818691	
			Зимние удорожания			1,08 %		192442					
			Итого с зимними удорожаниями									18011133	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		360223					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18371356	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									19290607	
			НДС			12 %		2314873					
			Итого с НДС									21605480	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "1.С.1. Высотник"

(полное наименование, бизнес и квалификационный номер или индивидуальный ... (индивидуальный ...) ...)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июль 2021 (месяц, год) на 2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.07.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Фундаментная плита										
1	23	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя		65,34	929,85	20,28	60756	1325	37379	20705	87978	
				м2 поверхности		337,5	3,23	22052	211		6517		
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	156,816	223				34969,97			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. Фундаментная плита									87978	
			Раздел: 2. Рм-2а, 32шт, КЖ-35,40										
2	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		21,984	39621,11	5577,97	871030	122626	385250	359845	1329345	
				м3		16519,05	1468,31	363155	32279		98470		
	2.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	22,3138	16104				359340,79			Казахстан 100%
3	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837		305141		305141	24411	329552	Казахстан
4	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7356	220708		824477		824477	65958	890435	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 32шт, КЖ-35,40									2549332	
			Раздел: 3. Рм-7, 4шт, КЖ-36,40										
5	50	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,616	39621,11	5577,97	262133	36904	115939	108294	400061	
				м3		16519,05	1468,31	109290	9714		29634		
	5.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7152	16104				108142,22			Казахстан 100%
6	51	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432	655032		28297		28297	2264	30561	Казахстан
7	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
8	53	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,98024	220708		198690		198690	15895	214585	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-7, 4шт, КЖ-36,40									715567	
			Раздел: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-36,40										
9	54	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,284	39621,11	5577,97	50874	7162	22501	21047	77642	
				м3		16519,05	1468,31	21210	1885		5751		
	9.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3033	16104				20987,7			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						эксплуатация машин	заработная плата машинистов	эксплуатация машин	заработная плата машинистов	материалы оборудование			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	58	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,050111	655032		32835		32835	3115	42850	Казахстан
11	59	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21823		21823	1746	23569	Казахстан
12	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45408	220708		100219		100219	8018	108237	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-9, 4шт, КЖ-36.40									251497	
			Раздел: 5. Рм-10, 4шт, КЖ-36.40										
13	58	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели прямоугольных зданий и металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	17.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,62	39621,11	5577,97	24565	3458	10865	10148	57498	
				м3		16519,05	1468,31	10242	910		3777		
				м3	1,0293	16104				10134,25			Казахстан 100%
14	59	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03792	655032		24839		24839	1987	26826	Казахстан
15	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
16	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-10, 4шт, КЖ-36.40									117681	
			Раздел: 6. Рм-11, 1шт, КЖ-36.40										
17	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели прямоугольных зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	17.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,952	39621,11	5577,97	37719	5310	16683	15883	57866	
				м3		16519,05	1468,31	15726	1398		4264		
				м3	0,9663	16104				15560,97			Казахстан 100%
18	63	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00628	655032		4114		4114	329	4443	Казахстан
19	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
20	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22816	220708		50357		50357	4029	54386	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-11, 1шт, КЖ-36.40									133902	
			Раздел: 7. Рм-12, 6шт, КЖ-36.40										
21	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЧТ-06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Ригели прямоугольных зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	21.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,308	39621,11	5577,97	131067	18452	57970	54147	200031	
				м3		16519,05	1468,31	54645	4857		14817		
				м3	3,3576	16104				54071,11			Казахстан 100%
22	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0216	655032		14149		14149	1132	15281	Казахстан
23	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
24	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47012	220708		103759		103759	8301	112060	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-12, 6шт, КЖ-36.40									362522	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр и № расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. оплата труда рабочих-строителей	Всего	в т.ч. оплата труда рабочих-строителей	Материалы, оборудование, изделия, конструкции			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 8. Рм-13, 3шт., КЖ-37,40										
25	70	ЕП-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рытье траншей без креплений в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вилки опалубки при высоте траншей 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	25.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33566	31166	115133	
				м3	1,7626	16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
										31121,94			Казахстан 100%
26	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01286	655032		8237		8237		8888	Казахстан
27	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	658	33604	Казахстан
28	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51696	220708		114097		114097	2594	123225	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-13, 3шт., КЖ-37,40								9128	282257	
			Раздел: 9. Рм-16, 4шт., КЖ-37,40										
29	82	ЕП-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рытье траншей без креплений в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вилки опалубки при высоте траншей 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	29.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,642	39621,11	5577,97	25437	3581	11250	10509	38822	
				м3	0,6516	16519,05	1468,31	10765	943		2876		
										10493,85			Казахстан 100%
30	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0346	655032		22664		22664	1813	24477	Казахстан
31	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
32	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24384	220708		53817		53817	4305	58122	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-16, 4шт., КЖ-37,40									133205	
			Раздел: 10. Рм-17, 4шт., КЖ-38,40										
33	90	ЕП-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рытье траншей без креплений в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вилки опалубки при высоте траншей 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	33.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,31	39621,11	5577,97	12283	1729	5432	5074	18746	
				м3	0,3147	16519,68	1468,31	5121	455		1389		
										5567,12			Казахстан 100%
34	91	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02176	655032		14253		14253	1140	15393	Казахстан
35	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	226837		5474		5474	438	5912	Казахстан
36	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09274	220708		20468		20468	1637	22105	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-17, 4шт., КЖ-38,40									62156	
			Раздел: 11. К-1, 2шт., КЖ-39,41										
37	125	ЕП-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кэм=0,94	Рытье траншей без креплений в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вилки опалубки при высоте траншей 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
	37.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,298	39621,11	5577,97	11807	1663	5222	4878	18020	
				м3	0,3025	16519,05	1468,31	4923	439		1335		
										4870,98			Казахстан 100%
38	126	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0184	655032		12053		12053		13017	Казахстан

№ п/п	№ поз. по листу	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная себестоимость, тенге		Общая сметная стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего сметная стоимость ЦРиТЕП, тенге	Страна происхождения
						Всего заработная плата рабочих-строителей	в том числе заработная плата машинистов	Всего заработная плата рабочих-строителей	в том числе заработная плата машинистов	эксплуатация машин и механизмов	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	127	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,13362	226837		28850		28850	548	73098	Казахстан
40	128	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,082508	220708		18202		18202	1463	77355	Казахстан
			Итого по разделу: 11. К-1, 2шт, КЖ-39,41									581290	
			Раздел: 12. К-2, 16шт, КЖ-39,41										
41	129	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий с металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,0994	396821,71	5877,97	55421	4585	15667	14633	54688	
	41.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,09074	14512,05	1468,31	14768	1513		4804		
42	130	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0552	665032		36708		36158		39051	Казахстан
43	131	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0906	226837		20551		20551	2693	22395	Казахстан
44	132	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2352	220708		51911		51911	1644	56864	Казахстан
			Итого по разделу: 12. К-2, 16шт, КЖ-39,41								4153	171368	
			Раздел: 13. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61										
45	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий с металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4701168	62081,23	27461,06	339592	150215	96421	119856	496204	
	45.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,5822	16993,3	7084,86	92955	38755		36756		
46	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,136643	226837		30996		30996	2459	33476	Казахстан
47	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,604615	220708		133443		133443	10675	144118	Казахстан
48	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1088307	255874		27847		27847	2228	30075	
			Итого по разделу: 13. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61									703873	
			Раздел: 14. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61										
49	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий с металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4701168	62081,23	27461,06	339592	150215	96421	119856	496204	
	49.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,5822	16993,3	7084,86	92955	38755		36756		
50	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1663241	226837		37728		37728	3038	40766	Казахстан
51	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,7285061	220708		160787		160787	12863	173650	Казахстан
52	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1088307	255874		27847		27847	2228	30075	
			Итого по разделу: 14. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61									740675	
			Раздел: 15. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в ценах 2001 г., тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						прямые затраты, стоимость	машины и механизмы	прямые затраты, стоимость	машины и механизмы	материалы, оборудование	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные вилы опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,7397856	62081,23	27461,06	170090	75238	48294	69932	248532	
	143-1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7809	16993,3	7084,86	46558	19411		18410		
64	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1183139	226837		26838		44783,52			Казахстан 100%
65	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5739375	220708		126651		12651	2147	28985	Казахстан
											1833	136783	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									410961	
			Раздел: 16. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
57	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные вилы опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,7301648	62081,23	27461,06	169492	74973	48124	69821	247659	
	144-1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7711	16993,3	7084,86	46595	19343		18445		
58	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1164185	226837		26408		44626,07			Казахстан 100%
59	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4757444	220708		105001		26408	2113	28521	Казахстан
60	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0549288	255874		14055		105001	8400	113401	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61							14055	1124	15179	
			Раздел: 17. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61									404759	
61	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные вилы опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,469992	62081,23	27461,06	339584	150212	96419	139654	496193	
	61-1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16993,3	7084,86	92953	38754		36755		
62	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2358985	226837		53511		89410,08			Казахстан 100%
63	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9723298	220708		214601		53511	4281	57792	Казахстан
64	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,110052	255874		28159		214601	17168	231769	Казахстан
			Итого по разделу: 17. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61							28159	2253	30412	
			Раздел: 18. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									816166	
65	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16 ЕНиР 06 табл.4 п.3.29 Кпр=0,92, Ксм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные вилы опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		2,7397972	62081,23	27461,06	170090	75238	48294	69932	248532	
	153-1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7809	16993,3	7084,86	46558	19411		18410		
66	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1183139	226837		26838		44783,52			Казахстан 100%
67	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5739375	220708		126651		12651	2147	28985	Казахстан
											1833	136783	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: эксплуатация машин зарплата машинистов	Общая стоимость тенге: материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с ПР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0538123	255874		13777		13777	1102	14879	
			Итого по разделу: 18. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									429179	
			Раздел: 19. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
69	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,7298684	62081,23	27461,06	169474	74965	48119	59814	247631	
	69.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	2,7708	16993,3	7084,86	46389	19341		18343		
70	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1421353	226837		32242		32242	2579	34821	Казахстан
71	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6023923	220708		132953		132953	10636	143589	Казахстан
72	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0536472	255874		13727		13727	1098	14825	
			Итого по разделу: 19. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									440866	
			Раздел: 20. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
73	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,4699414	62081,23	27461,06	339581	150211	96418	119853	496189	
	73.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,572	16993,3	7084,86	92952	38754		36755		
74	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262284	226837		51317		51317	4105	55422	Казахстан
75	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3668904	220708		301684		301684	24135	325819	Казахстан
76	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1127176	255874		28842		28842	2307	31149	
			Итого по разделу: 20. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61									908579	
			Раздел: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
77	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	60,75234	33009,38	3789,3	2005397	230209	1163597	606994	2821382	
	77.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	61,6636	10066,96	912,47	611591	55435		208991		
78	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7427769	226837		168489		168489	13479	181968	Казахстан
79	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,4429701	225135		549998		549998	44000	593998	Казахстан
80	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,1255274	220708		1131245		1131245	90500	1221745	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-69									4819093	
			Раздел: 22. Джм-3, 1шт, КЖ-78										
81	169	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	9,001688	33009,38	3789,3	297140	34110	172410	89938	418044	
	81.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	9,1367	10066,96	912,47	90620	8214		30966		
82	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1521384	226837		34511		34511	2761	37272	Казахстан
83	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3025587	225135		68117		68117	5449	73566	Казахстан

№ п/п	№ позиции ресурса	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего затрат, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						прямые затраты, тенге	эксплуатация машин, оплата машинистов	прямые затраты, тенге	эксплуатация машин, оплата машинистов	материалы, оборудование, изделия, конструкции	с учетом прибыли, тенге	НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	22,34134	220708		4931,5		5813,75	4951,0	627885	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Джм-3, 1шт., КЖ-78									1156767	
			Раздел: 23. Джм-4, 1шт., КЖ-87										
85	173	Е11-061901-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонных выработок до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство бетона В25	м3	7,99642	330939,38	3789,3	264755	29933	151239	78925	366584	
	85.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	10656,56	33247		354253	7205		27174		
86	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,41771	196104				12912044			Казахстан 100%
87	175	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	41,802152	226837		29651		29651	2372	32023	Казахстан
88	176	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	20,298843	226837		88525		88525	4682	63207	Казахстан
			Итого по разделу: 23. Джм-4, 1шт., КЖ-87		32,632127	220708		396540		499509	39963	539470	Казахстан
			Раздел: 24. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-95,120									1001554	
89	184	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193,05	2601,71	63,04	502260	12169	153558	309813	876067	
	89.1	2123-4701-1103	Стойка для опалубки	кг	59,8455	1743,24	15,19	336532	2932		64894		
	89.2	2107-0501-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	11,2543	413				2471619			Казахстан 100%
	89.3	2701-0101-0201	Бланки опалубки двухтавровые клеевые фанерно-деревянные сборные, ГОСТ 19861-87	м	24,4544	4433				49892,59			Казахстан 100%
						2527				61808,99			Казахстан 100%
90	185	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193,05	1055,55	31,81	203774	6141	0	181209	415782	
91	186	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	1023,74	7,76	197633	1498		30799		
						950701,14	1441,14	12777	19	8804	3607	17695	
	91.1	2101-0617-1403	Закладные детали и стальные крепежные изделия весом до 5 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, изготовляемые на сверле ГОСТ 23118-2012	т	0,0134	294228	685,71	3954	9	8803,63	1311		Казахстан 100%
						659032							
92	187	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в кондукторах или в арматурных цехах диаметром до 25 мм	т	0,0489	23923,86	1434,22	1170	71	14	1008	2352	
	92.1	2105-0107-1005	Проволока из низкоуглеродистой качественной стали общего назначения, высшего качества термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,14 7	22208,54	461,8	1086	23	14,08	174		Казахстан 100%
						7718							
93	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3112	226837		70592		70592	5647	76239	Казахстан
94	189	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6307	225135		1042533		1042533	83403	1125936	Казахстан
95	190	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	220708		8541		8541	683	9224	Казахстан
96	191	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9896	31183,46	1200,33	155312	5979	28845	110963	287577	
	96.1	2105-0108-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,1455	24191,64	290,88	120489	1449	7326,86	21302		
	96.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0398	226837				13557,41			Казахстан 100%
	96.3	2113-0816-3004	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	722,187	7				5055,31			Казахстан 100%
97	192	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	38,61	22265,11	3239,39	859656	124918	634262	137333	1076748	
	97.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,1891	2602,33	1306,37	100476	50439		79759		
	97.2	2113-0810-0103	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0526	16104				631102,07			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 24. Плита на отм.+2,750, 1 шт, КЖ-95,120			81837				3159,53			Казахстан 100%
			Раздел: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-101,120									3887620	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затр.	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость, тенге	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего	в т.ч. эксплуатация машин, зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	НР и СП, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	193	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе пескопластовых свай										
				м2 перекрытия	529	2614,71	63,84	1383349	33780	169551	93589	3627620	
	98.1	2113-0702-2108	Сваи пескопластовые			1743,24	15,19	1089336	8795		193631		
	98.2	2107-0501-1302	Фанера клееная общего назначения толщиной 21 мм ГОСТ В 33302-2010	м2	17,49	423				7412,27			Казахстан 100%
	98.3	2701-0101-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 до 3,75 м, шириной 75 мм и более, толщиной от 44 мм до 150 мм, 2 и 3 сорта ГОСТ 8486-86*	м2	33,3502	4433				147869,03			Казахстан 100%
	98.4	2701-0102-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 до 3,75 м, шириной 75 мм и более, толщиной от 150 мм и более, 2 и 3 сорта ГОСТ 8486-86*	м3	33,3502	4433				147869,03			Казахстан 100%
99	194	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе пескопластовых свай										
				м2 перекрытия	579	1055,55	31,81	611163	18418	0	543487	1247022	
100	198	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка			1023,74	7,76	592746	4493		92372		
				т	0,04032	950701,14	1441,14	38332	58	26411	10821	53095	
		2106-0404-1403	Закладные детали из стали прокатной толстолистовой, стали стыкового толстолистового проката, стали сортовой и фасонной, из сталей марок ВСт3кп2 по ГОСТ 380-2005			345228	685,71	11863	28		3932		
	100.1			т	0,0403	655,12				26410,89			Казахстан 100%
101	196	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Вязка: ручная в построенных условиях из арматуры диаметром до 25 мм										
				т	0,1467	23923,86	1434,22	3510	211	42	3025	7058	
	101.1	2105-0307-1005	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали общего назначения высшего качества термической обработки диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,4401	22200,84	461,8	3257	68	42,25	523		Казахстан 100%
102	197	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,9333	226837		211707		211707	16937	228644	Казахстан
103	198	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	13,8852	225135		3126720		3126720	250138	3376858	Казахстан
104	199	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,1161	220708		25624		25624	2050	27674	Казахстан
105	200	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование										
				т	14,9376	31183,46	1209,33	465806	17930	86511	332796	862490	
	105.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм из низкоуглеродистой стали диаметром 0,5 мм ГОСТ 3826-82	м2	34,456	24191,64	290,88	361365	4348	21974,4	63888		
	105.2	2105-0701-5001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1793	226837				406618			Казахстан 100%
	105.3	2113-0816-3904	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	2165,952	7				15161,66			Казахстан 100%
106	201	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом										
				м3	115,8	22265,11	3235,39	2578300	374659	1902292	431891	3229406	
	106.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	117,537	2602,33	1309,37	301350	151278		239215		Казахстан 100%
	106.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,1158	81832				1892815,83 9476,15			Казахстан 100%
			Раздел: 26. Лестница										
107	254	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки										
				м3 бетона	11,199272	10557,38	167,5	118235	1876	51800	59144	191869	
	107.1	2107-0501-1302	Фанера клееная общего назначения толщиной 21 мм ГОСТ 3916.2-96	м2	30,238	5764,6	38,78	64559	434		14490		
	107.2	2701-0101-0201	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 до 3,75 м, шириной 75 мм и более, толщиной от 44 мм до 150 мм, 2 и 3 сорта ГОСТ 8486-86*	м	7,5035	4433				13404,52 18961,38			Казахстан 100% Казахстан 100%
	107.3	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и вязальные элементы железобетонной опалубки	компл	0,4144	42350				17548,7			Казахстан 100%
108	255	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки										
				м3 бетона	11,199272	3152,61	156,42	35307	1752	0	30924	71529	
109	256	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство			2996,19	38,14	33555	427		5298		
				м3 бетона	113,99272	35812,40	8361,69	4081073	93645	193776	124026	567107	
	109.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	113673	10148,17	2021,62	113652	22641		42008		
110	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							183058,37			Казахстан 100%
				т	0,4009431	226837		90949		90949	7276	98225	Казахстан
111	258	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,7818435	225135		176020		176020	14082	190102	Казахстан
112	259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				т	1,9221348	220708		424297		424297	33944	458241	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы тенге: Всего зарплата машин-машинистов	Общая стоимость тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Всего зарплата машин-машинистов	Общая стоимость тенге: Материалы оборудование мебель, инвентарь	Единичные расходы тенге: Сметная прибыль тенге	Всего стоимость ПР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 25. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-101,120									13236530	
			ИТОГО:					26035053	2107682	18672980	5336620	33881407	
			В том числе :					5254490	609439		2509734		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		338814					
			Итого с временными									34220215	
			Зимние удорожания			1,08 %		369578					
			Итого с зимними удорожаниями									34589793	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		691796					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									35281589	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									37046939	
			НДС			12 %		4445633					
			Итого с НДС									41492572	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б