Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**518 547 107,00**	**42 182 567**							**5 061 908**	**47 244 475,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №6
за август **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	585070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	9 679 392		**11 853 785**
2	5080	55080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	4 023 897		**4 927 830**
3	5140	585140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	16 327 115		**19 994 863**
4	5150	585150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-21	5 065 219		**6 203 076**
5	5010	585010	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	3 482 587		**4 264 921**
				Итого	**38 578 210**	-	**47 244 475**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Заказчик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический номер и индивидуальный идентификационный код, адрес, данные о резидентстве)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за август 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1. Утепление фасада, см. АР-30										
			Утепление стен ниже отм. -0,100										
1	134	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		382,71	929,85	20,28	355863	7761	218937	121273	515307	
				м2 поверхности		337,5	3,23	129165	1236		38171		
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	918,304	225				204826,39			Казахстан 100%
2	135	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой		459,39	1592,15	213,41	731418	98038	388672	275215	1087164	
				м2 поверхности		532,68	111,5	244708	51222		80531		
	2.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка-пленка, марка ЭПП-3 по ГОСТ 30547-97	м2	523,7046	503				263423,41			Казахстан 100%
	2.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	229,695	446				102443,97			Казахстан 100%
3	136	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 11-08-101-0311		459,39	946,84	6,38	434969	2931	286228	136984	617709	
				м2 поверхности		317,4	3,23	145810	1484		45756		
	3.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка-пленка, марка ЭПП-3 по ГОСТ 30547-97	м2	523,7046	503				263423,41			Казахстан 100%
	3.2	2113-0701-1002	Прогаз-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	156,1926	146				22804,12			Казахстан 100%
4	137	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме		9,3755	44108,99	1348,98	413544	12647	120155	217278	681288	
				м3 изоляции		29944,16	549,44	280741	5151		50466		
	4.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60	т	0,6563	138045				90596,86			
	4.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	36,5645	326				11920,01			Казахстан 100%
5	138	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012		9,18799	43016		395231		395231		426849	Казахстан
				м3							31618		
			Итого по разделу 1. Утепление фасада, см. АР-30									3328317	
			Раздел 2. Кладка перегородок, см. АР-31										
6	142	Е11-088301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без обыкновенной при высоте этажа до 4 м		6,291	9334,82	2772,89	58725	17444	8956	34195	100354	
				м3 кладки		5133,6	711,04	32295	4473		7434		
	6.1	2102-0101-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,692	12815				8868,11			Казахстан 100%
7	143	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92		873,75	138		120578		120578		130224	
				шт.							9646		
8	144	Е11-050201-0701	Стены и прочие конструкции. Армирование кладки		0,41616	85205	2383,5	34652	992	0	31641	71596	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	33659	363		5303		
9	145	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,0414	273644		11329		11329		12235	
				т							906		
10	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00981	226837		2225		2225		2403	
				т							178		
11	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,36525	220708		80614		80614		87063	
				т							6449		
12	148	Е11-090301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		3,79	16184,98	1335,72	61341	5062	49653	7529	74380	
				м3 кладки		1748,26	387,84	6626	1470		5510		

№ п.п.	Обоснование сметы	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	149	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация торцов стыков минераловатными плитами		25,1	774,16	9,04	19439	227	179[illegible]	1899	22721	
				м.шва		49,14	4,85	1233	122		1683		
	13.1	2113-0501-1303	Мастика клеящая кумаронно-каучуковая КН-5 ГОСТ 24064-80	кг	7,5	508				3825,24			Казахстан 100%
	13.2	2113-0816-2006	Пакеты минераловатные прошивные в обертке и сетки проволочные тканые с квадратными ячейками общего назначения №12-1,2 №10-1,0 марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм	м2	0,2196	94485				14153,39			Казахстан 100%
14	150	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами		71,55	1028,67	14,08	73601	1005	61537	13513	94083	
				м.шва		154,56	5,49	11059	393		6969		
	14.1	2113-0816-2006	Пакеты минераловатные прошивные в обертке и сетки проволочные тканые с квадратными ячейками общего назначения №12-1,2 №10-1,0 марка 200, толщина слоя минеральной ваты 120 мм	м3	0,08	70485				58591,14			Казахстан 100%
15	151	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по кирпичу и бетону		24,63	1497,69	67,55	36888	1664	14809	17727	58984	
				м2 поверхности, штукатуриваемой поверхности		841,08	58,58	20716	1443		4369		
	15.1	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тонкослойный известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,3448	14427				4974,72			Казахстан 100%
	15.2	2113-0503-0101	Сетка стеклянная строительная СК-1	м2	24,63	381				9384,03			Казахстан 100%
16	152	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,0444	776530,16	6674,42	34478	296	30881	3982	41537	
				1 стальных элементов		74340,7	1664,48	3301	74		3077		
	16.1	2103-0405-1400	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с прокладкой из профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0444	687193				30511,37			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Кладка перегородок, см. АР-31									695580	
			ИТОГО:					2864895	148067	1807514	860936	4023897	
								909313	67431		298066		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		40239					
			Итого с временными									4064134	
			Зимние удорожания			1,08 %		43893					
			Итого с зимними удорожаниями									4108027	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		82161					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4190188	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4399848	
			НДС			12 %		527982					
			Итого с НДС									4927830	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО NurAdi company

Инженер - сметчик технического надзора

ТОО NurAdi company

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или идентификационный номер физического лица, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Утепление фасада, см. АР-30										
1	1	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	368,7751858	929,55	20,28	342906	7479	210965	116857	496544	
						337,5	3,23	124462	1191		36781		
	1.1	2110-0501-1404	Мастика мороюстойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	885,0604	223				197368,48			Казахстан 100%
2	2	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	418,357317	1592,15	213,41	666088	89282	353955	250633	990059	
						532,68	111,5	222851	46647		73338		
	2.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от +2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	476,9273	503				239894,45			Казахстан 100%
	2.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	209,1787	446				93293,68			Казахстан 100%
3	3	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	418,357317	946,84	6,38	396137	2669	260662	124748	562534	
						317,4	3,23	132787	1351		41669		
	3.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, Т от +2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	476,9273	503				239894,45			Казахстан 100%
	3.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	142,2415	146				20767,26			Казахстан 100%
4	4	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	12,1278359	44168,99	1348,98	534947	16361	155429	281064	851292	
						29944,16	549,44	363158	6664		65281		
	4.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный марка БНМ 55/60	т	0,8489	138045				117193,1			
	4.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	47,2986	326				15419,33			Казахстан 100%
5	5	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	11,8852792	43016		511257		511257	40901	552158	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Утепление фасада, см. АР-30									3482587	
			ИТОГО:					2451315	115791	1492268	773302	3482587	
								843258	55853		257970		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		34826					
			Итого с временными									3517412	
			Зимние удорожания			1,08 %		37988					
			Итого с зимними удорожаниями									3555400	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		71108					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3626508	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									3807964	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. заработная плата машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. заработная плата машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	В т.ч. стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %		486957					
			Итого с НДС									4264921	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукашетхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирнатаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAd company"

Инженер - сметчик технического надзора ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, номер телефона, идентификационный номер, адрес электронной почты)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19, I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Земляные работы, КЖ-5,6										
1	1	E11-010102-0301	Грунты I группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	84,4492	135,94	128,1	11480	10818	7	2718	15334	
						7,76	36,94	655	3120		1136		
	1.1	2101-0201-0004	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0025	2644				6,7			Казахстан 100%
2	2	C341-020102-0210 К=10	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т/км	144,408132	330		47655			3812	51467	
3	3	E11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,00428	16,65	16,65	1265	1266	0	402	1890	
						0	7,34	0	558		133		
4	4	E11-010104-0410	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	76,00428	8,22	8,22	625	625	0	199	890	
						0	3,63	0	276		66		
5	5	E11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах I группы	м3	8,44492	955,8	0	8072	0	0	5812	14995	
						955,8	0	8072	0		1111		
6	6	E11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	76,00428	185,47	83,19	14097	6323	0	7918	23776	
						102,28	42,42	7774	3224		1761		
			Итого по разделу: 6. Земляные работы, КЖ-5,6									108262	
			Раздел: 7. Колонны, КЖ-24										
			К-1										
7	133	E11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 таб.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,649896	62081,23	27461,06	226590	100230	64336	79973	331088	
						16993,3	7084,86	62024	25859		24525		
	7.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7896	16104				59659,59			Казахстан 100%
8	134	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911741	226857		20682		20682	1655	23337	
9	135	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,403425	220708		89039		89039	7123	96162	
10	136	C121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726165	255874		18581		18581	1486	20067	
			К-2										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	137	Е11-06-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16-ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,649896	62081,23	27461,06	226590	100230	64336	79973	331658	
				м3		16993,3	7084,86	62024	25859		24525		
	111	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,746	16104				59659,59			Казахстан 100%
12	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1109786	226837		25174		25174	2014	27188	
13	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4860905	220708		107284		107284	8583	115867	
14	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726165	255874		18581		18581	1486	20067	
			К-3										
15	141	Е11-06-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16-ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8202208	62081,23	27461,06	113002	49985	32055	39883	165116	
				м3		16993,3	7084,86	30932	12896		12231		
	151	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8475	16104				29752,53			Казахстан 100%
16	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0801468	226837		18180		18180	1454	19634	
17	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3258546	220708		71919		71919	5753	77672	
18	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0362142	255874		9266		9266	741	10007	
			К-4										
19	145	Е11-06-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16-ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,819752	62081,23	27461,06	112972	49973	32077	39873	165073	
				м3		16993,3	7084,86	30924	12893		12228		
	191	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,87			Казахстан 100%
20	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0775971	226837		17602		17602	1408	19010	
21	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3171006	220708		69987		69987	5599	75586	
22	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036612	255874		9368		9368	749	10117	
			К-5										
23	149	Е11-06-0501-0201 Изм. и доп. вып. 16-ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,65024	62081,23	27461,06	226612	100239	64342	79931	331119	
				м3		16993,3	7084,86	62030	25861		24527		
	231	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,705	16104				59665,22			Казахстан 100%
24	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15742	226837		35709		35709	2857	38566	
25	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,645886	220708		143205		143205	11457	154662	
26	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07344	255874		18791		18791	1503	20294	
			К-6										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8197284	62081,23	27461,06	112971	49972	32076	39872	165070	
				м3		16993,3	7084,86	30923	12893		12227		
	27.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
28	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0785822	226837		17825		17825		19251	
				т							1426		
29	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3811335	220708		84119		84119		90849	
				т							6730		
30	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,9357612	255874		9150		9150		9882	
				т							732		
			К-6										
31	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8197284	62081,23	27461,06	112971	49972	32076	39872	165070	
				м3		16993,3	7084,86	30923	12893		12227		
	31.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
32	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0947473	226837		21492		21492		23211	
				т							1719		
33	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,4015543	220708		88626		88626		95716	
				т							7090		
34	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,9357612	255874		9150		9150		9882	
				т							732		
			К-7										
35	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4699414	62081,23	27461,06	339581	150211	96418	119853	496189	
				м3		16993,3	7084,86	92952	38754		36755		
	35.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16104				89409,26			Казахстан 100%
36	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2262284	226837		51317		51317		55412	
				т							4105		
37	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,3668904	220708		301684		301684		325819	
				т							24135		
38	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,1127176	255874		28842		28842		31149	
				т							2307		
			Итого по разделу: 7. Колонны, КЖ-24									3538233	
			Раздел: 8. Диафрагмы жесткости, КЖ-24										
			Джм-1, 2шт, КЖ-69										
39	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		26,999028	33009,58	3789,3	891221	102308	517116	269755	1253854	
				м3		10066,96	912,47	271798	24636		92878		
	39.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	27,404	16104				441314,23			Казахстан 100%
40	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3300985	226837		74879		74879		86869	
				т							5990		
41	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,0856836	225135		244425		244425		263979	
				т							19554		
42	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,2778424	220708		502738		502738		542957	
				т							40219		
			Джм-3, 1шт, КЖ-78										

№ п.п.	Х позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	169	Е11-061601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		0,036216	33009,36	3789,3	1195	137	694	362	1682	
				м3		10066,96	912,47	365	33		125		
	43.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0368	16104				591,97			Казахстан 100%
44	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0006121	226837		139		139		150	
				т							13		
45	171	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0012173	225135		274		274		296	
				т							22		
46	172	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0105978	220708		2339		2339		2526	
				т							187		
			Итого по разделу: 8. Диафрагмы жесткости, КЖ-24									214631,3	
			~~Раздел 9. Перекрытия и покрытия~~										
			Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-105,120										
47	177	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		193	2601,71	63,04	502130	12167	153818	308833	875840	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	336445	2932		64877		
	47.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	39,83	413				24769,79			Казахстан 100%
	47.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	11,2519	4435				49879,67			Казахстан 100%
	47.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 4981-87	м	24,4531	2527				61792,98			Казахстан 100%
48	178	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		193	1055,55	31,81	203721	6140	0	181162	415674	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	197582	1498		30791		
49	179	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01344	950701,14	1441,14	12777	19	8804	3607	17695	
				т		294228	685,71	3954	9		1311		
	49.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0134	655032				8803,63			Казахстан 100%
50	180	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,0489	23923,06	1434,22	1170	71	14	1008	2352	
				т		22290,84	461,8	1086	23		174		
	50.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1467	96				14,08			Казахстан 100%
51	181	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3111	226837		70569		70569		76215	
				т							5646		
52	182	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		4,6294	225135		1042240		1042240		1125619	
				т							83379		
53	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0387	220708		8541		8541		9224	
				т							683		
54	184	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		4,9792	31183,46	1200,33	155269	5976	28837	110932	287497	
				т		24191,84	290,88	120455	1448		21296		
	54.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная плоская с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,5 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,1452	6396				7324,8			
	54.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	226837				13553,6			Казахстан 100%
	54.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	721,981	7				5053,89			Казахстан 100%
55	185	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		38,6	22265,11	3235,39	859433	124886	634097	137297	1076468	
				м3		2602,33	1306,37	100450	50426		79738		
	55.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,179	16104				630938,62			Казахстан 100%
	55.2	2113-0816-0101	Пленка полиэтиленовая толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0386	81832				3158,72			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Сметная стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Из общей: расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 9. Перекрытия и покрытия									3586584	
			ИТОГО:					7413118 1451368	921548 256091	4992553	1549255 716989	9879382	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		96794					
			Итого с временными									9776186	
			Зимние удорожания			1,08 %		105583					
			Итого с зимними удорожаниями									9881769	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		197635					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10079404	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10583737	
			НДС			12 %		1270048					
			Итого с НДС									11853785	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, контактный номер телефона, банковские реквизиты, адрес электронной почты, номер адрес данных в средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, адрес)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за **август 2021** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 10. Ригеля и консоли, КЖ-28										
			РМ-2А										
1	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		14,656	39621,11	5577,97	580687	81751	256833	239897	886231	
				м3		16519,05	1468,31	242103	21520		65647		
	1.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	14,8758	16104				239560.53			Казахстан 100%
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,8968	226837		203427		203427		219701	
				т							16274		
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,4904	220708		549651		549651		593623	
				т							43972		
			РМ-13А										
4	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	
				м3		16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
	4.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9326	16104				31121.95			Казахстан 100%
5	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,02512	655032		16454		16454		17770	
				т							1316		
6	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,14292	226837		32420		32420		35014	
				т							2594		
7	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,50736	220708		111978		111978		120936	
				т							8958		
			РМ-14										
8	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,592	39621,11	5577,97	261182	36770	115519	107901	398610	
				м3		16519,05	1468,31	108894	9679		29527		
	8.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,6902	16104				107749.93			Казахстан 100%
9	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0216	655032		14149		14149		15281	
				т							1132		
10	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2872	226837		65148		65148		70360	
				т							5212		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,947	220708		209010		209010	16721	225731	
			РМ-15А										
12	94	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	25437 / 10605	3581 / 943	11250	10509 / 2876	38822	
	12.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16104				10493,85			Казахстан 100%
13	95	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04408	655032		28874		28874	2310	31184	
14	96	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0451	226837		10911		10911	873	11784	
15	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25064	220708		55318		55318	4425	59743	
			РМ-16А										
16	102	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	25437 / 10605	3581 / 943	11250	10509 / 2876	38822	
	16.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16104				10493,85			Казахстан 100%
17	103	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04088	655032		26778		26778	2142	28920	
18	104	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	
19	105	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	220708		52758		52758	4221	56979	
			РМ-17										
20	106	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	24565 / 10242	3458 / 910	10865	10148 / 2777	37490	
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6293	16104				10134,25			Казахстан 100%
21	107	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04352	655032		28507		28507	2281	30788	
22	108	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	
23	109	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18548	220708		40937		40937	3275	44212	
			К-2										
24	149	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,596	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	23614 / 9845	3324 / 875	10444	9756 / 2670	36040	
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6049	16104				9741,95			Казахстан 100%
25	150	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0368	655032		24105		24105		26035	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1928		
26	151	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0604	226837		13701		13701		14797	
				т							1096		
27	152	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,1568	220708		34607		34607		37376	
				т							2763		
			Итого по разделу: 10. Ригеля и консоли, КЖ-28									3214987	
			Раздел: 11. Колонны, КЖ-28										
			К1										
28	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,649896	62081,23	27461,06	226590	100230	64336	59973	331653	
				м3		16993,3	7084,86	62024	25859		24525		
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,7046	16104				59659,59			Казахстан 100%
29	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0911741	226837		20682		20682		22387	
				т							1655		
30	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,403425	220708		89039		89039		96162	
				т							7123		
31	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0726165	255874		18581		18581		20067	
				т							1486		
			К2										
32	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8202208	62081,23	27461,06	113002	49985	32085	39883	165116	
				м3		16993,3	7084,86	30932	12896		12231		
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8475	16104				29752,53			Казахстан 100%
33	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0553455	226837		12554		12554		13558	
				т							1004		
34	159	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2424157	220708		53503		53503		57783	
				т							4280		
35	160	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0362142	255874		9266		9266		10007	
				т							741		
			К3										
36	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8202208	62081,23	27461,06	113002	49985	32085	39883	165116	
				м3		16993,3	7084,86	30932	12896		12231		
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,8475	16104				29752,53			Казахстан 100%
37	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0801468	226837		18180		18180		19634	
				т							1454		
38	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,3258546	220708		71919		71919		77672	
				т							5753		
39	164	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0362142	255874		9266		9266		10007	
				т							741		
			К4										
40	165	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ГЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,819752	62081,23	27461,06	112972	49973	32077	39873	165023	
				м3		16993,3	7084,86	30924	12893		12228		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Плановая прибыль, расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,87			Казахстан 100%
41	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,075971	226837		17602		17602	1408	19010	
42	167	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,317100б	220708		69987		69987	5599	75586	
43	168	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,036612	255874		9368		9368	749	10117	
			К5										
44	169	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		3,68824	62081,23	27461,06	226611	100239	64342	79981	331119	
				м3		16993,3	7084,86	62030	25861		24527		
	44.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,706	16104				59663,22			Казахстан 100%
45	170	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15742	226837		35709		35709	2857	38566	
46	171	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,648856	220708		143208		143208	11457	154665	
47	172	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07344	255874		18791		18791	1503	20294	
			К6										
48	173	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8197284	62081,23	27461,06	112971	49972	32076	39872	165070	
				м3		16993,3	7084,86	30923	12893		12227		
	48.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
49	174	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0785822	226837		17825		17825	1426	19251	
50	175	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3811335	220708		84119		84119	6730	90849	
51	176	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0357612	255874		9150		9150	732	9882	
			К7										
52	177	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,8197284	62081,23	27461,06	112971	49972	32076	39872	165070	
				м3		16993,3	7084,86	30923	12893		12227		
	52.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	1,847	16104				29744,48			Казахстан 100%
53	178	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0947473	226837		21492		21492	1719	23211	
54	179	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4015543	220708		88626		88626	7090	95716	
55	180	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0357612	255874		9150		9150	732	9882	
			К8										
56	181	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ФТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,4699414	62081,23	27461,06	339581	150211	96418	119853	496189	
				м3		16993,3	7084,86	92952	38754		36755		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	[illegible]	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,552	16104				89409,26			Казахстан 100%
57	182	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2262284	226837		51317		51317	4105	55422	
58	183	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3665904	220708		301684		301684	24135	325819	
59	184	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1127176	255874		28842		28842	2307	31149	
			Итого по разделу: 11. Колонны, КЖ-28									3290487	
			Раздел: 12. Диафрагмы жесткости, КЖ-28										
			Джм-2, 1шт, КЖ-85										
60	189	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	6,749408	33009,38	3789,3	222813	25578	129283	67441	313174	
	68.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,8512	10066,96 16104	912,47	67952	6159	110352,33	23220		Казахстан 100%
61	190	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0839716	226837		19048		19048	1524	20572	
62	191	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2141431	225135		48211		48211	3857	52068	
63	192	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7951453	220708		175495		175495	14040	189535	
			Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
64	193	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,901455	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	128785 39276	14784 3560	74725	38981 13421	181187	
	68.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,96	16104				63771,47			Казахстан 100%
65	194	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0714812	226837		16215		16215	1297	17512	
66	195	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1302765	225135		29330		29330	2346	31676	
67	196	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1657758	220708		257296		257296	20584	277880	
			Джм-4, 1шт, КЖ-116,117										
68	197	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3,89733	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	128648 39234	14768 3550	74646	38939 13407	180994	
	68.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	3,9558	16104				63704,04			Казахстан 100%
69	198	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0737412	226837		16727		16727	1338	18065	
70	199	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1329963	225135		29942		29942	2395	32337	
71	200	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,2151014	220708		268183		268183	21455	289638	
			Итого по разделу: 12. Диафрагмы жесткости, КЖ-28									1604938	
			Раздел: 13. Перекрытия и покрытия										
			Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-141,150										
72	235	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	2601,71 1743,24	63,04 15,19	997105 668097	24161 5822	304849	613266 128830	1739201	
	72.1	2113-0702-1105	Смазка для опалубки	кг	118,8075	415				49067,5			Казахстан 100%
	72.2	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	22,3435	4433				99048,62			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по сп.ст	Шифр норм. ед.расц	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7.1.3	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные отраженные ГОСТ 4981-87	м	48,5578	2527				122705,5			Казахстан 100%
73	236	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	383,25	1055,55 1023,74	31,81 7,76	404540 392348	12191 2974	0	359743 61143	825426	
74	237	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02689	950701,14 294228	1441,14 695,71	25564 7912	38 18	17614	7217 2622	35493	
	74	2108-0105-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 5 кг из преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые сваркой ГОСТ 23118-2012	т	0,02689	655652				17615,81			Казахстан 100%
75	238	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0978 22200,84	23923,06 461,8	1434,22 21,71	2340 45	140	28	201 349	4706	
	75	2105-0167-1003	Проволока из низкоуглеродистой холодной стали общего назначения высокого качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2934	96				28,17			Казахстан 100%
76	239	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6143	226837		139346		139346	11148	150484	
77	240	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,2321	225135		1853334		1853334	148267	2001601	
78	241	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0774	220708		17083		17083	1367	18450	
79	242	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8,9238	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	278275 215881	10712 2596	51682	198814 38167	515256	
	79.1	2105-0108-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	2,0525	6396				13127,62			
	79.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1071	226837				24290,98			Казахстан 100%
	79.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	1293,951	7				9057,66			Казахстан 100%
80	243	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	76,65	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	1706621 199469	247992 100133	1259159	272638 158341	2137600	
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	77,7998	16104				1252887,17			Казахстан 100%
	80.2	2113-0810-010	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0767	81832				6272,42			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 13. Перекрытия и покрытия									7428137	
			Раздел: 14. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
81	278	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,6009072	10557,38 5764,6	167,5 38,78	59131 32287	938 217	25906	29579 7097	95867	
	81.1	2107-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	1,5122	4433				6703,78			Казахстан 100%
	81.2	2701-0101-0201	Балки опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные отраженные ГОСТ 4981-87	м	3,7526	2527				9482,84			Казахстан 100%
	81.3	2701-0101-0302	Металлические поддерживающие и несущие элементы металлощитовой опалубки	комплект	0,2072	42350				8776,34			Казахстан 100%
82	279	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,6009072	3152,61 2996,19	156,42 38,14	17657 16781	876 214	0	15465 2650	35772	
83	280	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	5,6009072	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	200582 56839	46833 11323	96910	62027 21009	283618	
	83.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	5,6849	16104				91549,96			Казахстан 100%
84	281	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2005171	226837		45485		45485	3639	49124	
85	282	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3910105	225135		88030		88030	7042	95072	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № пр. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	283	С321-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм.СТ РК 2591-2014	т	0,9614355	226708		218197		218197	16976	229173	
			Итого по разделу: 14. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									788556	
			ИТОГО:					12512495	1142664	8836197	2605203	16327115	
								2532633	329226		1209417		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		163271					
			Итого с временными									16490385	
			Зимние удорожания			1,08 %		178096					
			Итого с зимними удорожаниями									16668481	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		333370					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17001851	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									17852556	
			НДС			12 %		2142307					
			Итого с НДС									19994863	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Ирмагаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, данные о контактном лице)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование стройки)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование объекта)

Акт выполненных работ

за **август 2021 (месяц, год)** на **2-3-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 24.08.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Утепление фасада, см. АР-30										
			Утепление стен ниже отм. -0,100										
1	139	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	541,08	929,85	20,28	503123	10973	309536	171457	728546	
						337,5	3,23	182614	1748		53966		
	1.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1298,592	223				289586,02			Казахстан 100%
2	140	Е11-080101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	617,76	1592,15	213,41	983567	131836	522662	370092	1461952	
						532,68	111,5	329068	68880		108293		
	2.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса гибкость на брусе R 25 мм. Т от -2 С до 0 С теплостойкость от +70 С до +85 С полиэстер, пленка/пленка марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	704,2464	503				354235,94			Казахстан 100%
	2.2	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2001	кг	308,88	446				137760,48			Казахстан 100%
3	141	Е11-080101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый слеующий слой добавлять к норме 1108-0101-0311	м2 поверхности	617,76	946,84	6,35	584920	3941	384902	184207	830657	
						317,4	3,23	196077	1995		61530		
	3.1	2110-0403-0701	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса гибкость на брусе R 25 мм. Т от -2 С до 0 С теплостойкость от +70 С до +85 С полиэстер, пленка/пленка марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97	м2	704,2464	503				354235,94			Казахстан 100%
	3.2	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	210,0384	146				30665,61			Казахстан 100%
4	142	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	17,294	44108,99	1348,95	762821	23329	221637	400791	1259701	
						29944,16	549,44	517854	9502		93089		
	4.1	2113-0104-1101	Битум нефтяной кровельный марка БНМ 55/60	т	1,2106	138045				167114,52			
	4.2	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	67,4466	326				21987,59			Казахстан 100%
5	143	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	16,94812	43016		729040		729040	58323	787363	Казахстан
			Итого по разделу: 15. Утепление фасада, см. АР-30									5065219	
			ИТОГО:					3563471	170079	2167777	1126547	5065219	
								1225613	82125		375201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		50652					
			Итого с временными									5115871	
			Зимние удорожания			1,08 %		55251					
			Итого с зимними удорожаниями									5171122	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		103422					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5274544	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5538461	

№ п/п	Обоснование	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				12 %	664615					
			Итого с НДС									6203076	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувиков Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Инвестор: ТОО «Kaz-SinoGradStroy» (Каз-Сино Град Строй)

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№LX 20210118	25.01.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**587 478 451,00**	**61 545 843**							**7 385 501**	**68 931 344,00**

Застройщик:

М.П.

Мукаметхан Ә.Ә

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №7
за сентябрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5070	85080	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	7 296 795		8 935 960
2	5000	85010	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-1	44 071 367		53 971 624
3	5010	85120	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	7 918 794		6 023 760
				Итого	**59 286 956**	-	**68 931 344**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мухаметхан Ә.**

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, номер телефона, банковские реквизиты, ИИН/БИН, ОКПО, ведомственная принадлежность, номер свидетельства о государственной регистрации)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(наименование, адрес)

Объект : 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2021

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5										
1	46	Е11-060701-0301 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	19,756	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	782755 / 326350	110198 / 29008	346206	323376 / 88490	1194621	
2	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0496	655032		32490		32490	2599	35089	Казахстан
3	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	226837		195533		195533	15643	211176	Казахстан
4	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,74372	220708		605561		605561	48445	654006	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-5, 8шт, КЖ-50,52.5									2094892	
			Раздел: 3. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5										
5	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	87,984	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	3486024 / 1453412	490772 / 129188	1541840	1440166 / 394095	5320285	
6	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3808	226837		1220565		1220565	97645	1318210	Казахстан
7	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	14,9568	220708		3301085		3301085	264087	3565172	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-8, 96шт, КЖ-50,52.5									10203667	
			Раздел: 4. Рм-11, 13шт, КЖ-51,52.5										
8	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	24565 / 10242	3458 / 910	10865	10148 / 2777	37490	
9	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04688	655032		30708		30708	2457	33165	Казахстан
10	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0495	226837		11228		11228	898	12126	Казахстан

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм. и расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19348	220708		42703		42703		46119	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-11, 13шт, КЖ-51,52.5								3416	128900	
			Раздел: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5										
12	83	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,568	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	101747 42421	14325 3771	45002	42034 11503	155284	
13	84	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,17016	655032		111460		111460	8017	126377	Казахстан
14	85	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1924	226837		43643		43643	3491	47134	Казахстан
15	86	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,16432	220708		256975		256975	20558	277533	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-12, 12шт, КЖ-52,52.5									600328	
			Раздел: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5										
16	87	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
17	88	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07864	655032		51512		51512	4121	55633	Казахстан
18	89	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
19	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52456	220708		115775		115775	9262	125037	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-12а, 6шт, КЖ-51,52.5									281880	
			Раздел: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5										
20	91	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,48	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	98260 40967	13833 3641	43460	40594 11108	149962	
21	92	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,20096	655032		131635		131635	10531	142166	Казахстан
22	93	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	226837		44914		44914	3593	48507	Казахстан
23	94	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,88304	220708		194894		194894	15592	210486	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13, 11шт, КЖ-52,52.5									551121	
			Раздел: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5										
24	95	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ТЕ и в СТ, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31	31452		2796	8528		
25	96	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02036	655032		13336		13336	1067	14403	Казахстан
26	97	С121-050301-2001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
27	98	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61056	220708		134755		134755	10780	145535	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-14, 3шт, КЖ-52,52.5									310085	
			Раздел: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5										
28	99	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,508	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	150877 62905	21241 5591	66732	62331 17057	230265	
29	100	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03292	655032		21564		21564	1725	23289	Казахстан
30	101	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28584	226837		64839		64839	5187	70026	Казахстан
31	102	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,19096	220708		262854		262854	21028	283882	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-14а, 6шт, КЖ-52,52.5									607462	
			Раздел: 10. Рм-15, 6шт, КЖ-52.1,52.5										
32	103	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	29,634	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	1174132 489526	165298 43512	519309	485064 132736	1791932	
33	104	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,069	655032		45197		45197	3616	48813	Казахстан
34	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,293	226837		293300		293300	23464	316764	Казахстан
35	106	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,23642	220708		935012		935012	74801	1009813	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-15, 6шт, КЖ-52.1,52.5									3167322	
			Раздел: 11. Рм-16, 8шт, КЖ-52.1,52.5										
36	107	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,568	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	101747 42421	14326 3771	45002	42034 11503	155284	
37	108	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,20168	655032		132107		132107	10569	142676	Казахстан
38	109	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1924	226837		43643		43643	3491	47134	Казахстан
39	110	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,14304	220708		252278		252278	20182	272460	Казахстан

№ п/п	Локальная смета	Шифр норм. кодресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 11. Рм-16, 8шт, КЖ-52.1,52.5									617554	
			Раздел: 12. Рм-16а, 2шт, КЖ-52.1,52.6										
40	111	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кгр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	39822	
41	112	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0456	655032		29869		29869	2390	32259	Казахстан
42	113	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
43	114	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24756	220708		54638		54638	4371	59009	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Рм-16а, 2шт, КЖ-52.1,52.6									141874	
			Раздел: 13. Рм-17, 2шт, КЖ-52.2,52.6										
44	115	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кгр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
45	116	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03292	655032		21564		21564	1725	23289	Казахстан
46	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
47	118	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,60112	220708		132672		132672	10614	143286	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Рм-17, 2шт, КЖ-52.2,52.6									316722	
			Раздел: 14. Рм-17а, 4шт, КЖ-52.1,52.6										
48	119	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кгр=0,92, Кэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,808	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	150877 62905	21241 5591	66732	62331 17057	230265	
49	120	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,05804	655032		38018		38018	3041	41059	Казахстан
50	121	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,28584	226837		64839		64839	5187	70026	Казахстан
51	122	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,17208	220708		258687		258687	20695	279382	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Рм-17а, 4шт, КЖ-52.1,52.6									620732	
			Раздел: 16. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
52	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	27	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	891253 271808	102311 24637	517134	369765 92881	1283899	
53	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32457	226837		73625		73625	5890	79515	Казахстан
54	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0679409	225135		240431		240431		259665	Казахстан

№ п.п.	Х-позиция по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НРа СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5226526	220708		556770		556770	152153 / 44842	691312	Казахстан
			Итого по разделу: 16. Джм-1, 2шт, КЖ-80									2194491	
			Раздел: 17. Джм-2, 2шт, КЖ-87										
56	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	27	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	891253 / 271808	102311 / 24637	517134	269765 / 92891	1253399	
57	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3161956	226837		71725		71725	5739	77463	Казахстан
58	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8653188	225135		194814		194814	15585	210399	Казахстан
59	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3903445	220708		750263		750263	60021	810284	Казахстан
			Итого по разделу: 17. Джм-2, 2шт, КЖ-87									2352045	
			Раздел: 18. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105										
60	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	10,1	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	333395 / 101676	38272 / 9216	193447	100912 / 34745	469052	
61	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1840627	226837		41752		41752	3340	45092	Казахстан
62	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2905448	225135		65412		65412	5233	70645	Казахстан
63	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3026835	220708		728929		728929	58314	787243	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105									1372032	
			Раздел: 19. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123										
64	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	10,1	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	333395 / 101676	38272 / 9216	193447	100912 / 34745	469052	
65	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1760589	226837		39937		39937	3195	43132	Казахстан
66	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2850009	225135		64164		64164	5133	69297	Казахстан
67	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,249527	220708		717197		717197	57376	774573	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123									1356054	
			Раздел: 21. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156										
68	239	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	411,9467498	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	1071766 / 718122	25969 / 6257	327675	659185 / 138476	1869427	
69	240	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	411,9467498	1055,55 / 1023,74	31,81 / 7,76	434830 / 421726	13104 / 3197	0	386680 / 65721	887231	
70	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,029035	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	27604 / 8543	42 / 20	19019	7792 / 2832	38228	
71	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1056144	23923,06 / 22200,84	1434,22 / 461,8	2527 / 2345	152 / 49	38	2178 / 376	2681	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6606123	226837		149851		149851	11988	161839	Казахстан
73	244	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	8,7408746	225135		1965445		1965445	157236	2122681	Казахстан
74	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0830564	220708		18464		18464	1477	19941	Казахстан
75	246	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	9,4743433	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	295443 229200	11372 2756	54871	211050 40522	547045	
76	247	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	82,38935	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	183440 214406	266562 107631	1358442	293852 170195	2227057	
			Итого по разделу: 21. Плиты на отм.+5,600, +8,450, +11,300, 3 шт, КЖ-137,156									7949130	
			Раздел: 22. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156										
77	248	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	477,0387341	2601,71 1743,24	63,04 15,19	1241116 831593	30072 7246	379451	763344 160387	2164817	
78	249	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	477,0387341	1055,55 1023,74	31,81 7,76	503538 488364	15175 3702	0	447750 76105	1027423	
79	250	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0336228	950701,14 294228	1441,14 685,71	31965 9893	48 23	22024	9023 3279	44267	
80	251	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1223027	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	2926 2715	175 56	35	2522 436	5684	
81	252	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7649961	226837		173529		173529	13882	187411	Казахстан
82	253	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,1095196	225135		2276007		2276007	182081	2458088	Казахстан
83	254	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096875	220708		21381		21381	1710	23091	Казахстан
84	255	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	10,971390?	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	342126 265416	13169 3191	63541	244433 46925	633484	
85	256	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	95,4677468	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	2124264 248282	308651 124638	1567300	339357 197090	2660711	
			Итого по разделу: 22. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156									9205176	
			ИТОГО:					34097104 6813439	1852363 559875	25431303	6709716 3264547	44071367	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		440714				44512078	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		480730				44992808	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		899856				45892664	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п/п	Обоснование по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									48188949	
			НДС			12 %		5782675					
			Итого с НДС									53971624	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Э.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приказаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.С. Высотник"

(наименование, юридический адрес, телефон, банковские реквизиты, ИИН, ИНН, ОКПО, ОКЕД, ОКТМО, ОКПО, ОКЕД, ОКТМО, ОКПО, ОКЕД, ОКТМО

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. по ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	226837		5474		5474	438	5912	Казахстан
11	45	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09162	220708		20221		20221	1618	21839	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-5, 1шт, КЖ-35,40									59184	
			Раздел: 4. Рм-6, 1шт, КЖ-35,40										
12	46	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п 3,29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,91	39621,11	5577,97	36055	5076	15947	14895	55026	
	12.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9337	16519,05	1468,31	15032	1336		4076		
				м3	0,9337	16104				14879,48			Казахстан 100%
13	47	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
14	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0702	226837		15924		15924	1274	17198	Казахстан
15	49	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22552	220708		49774		49774	3982	53756	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-6, 1шт, КЖ-35,40									134865	
			Раздел: 5. Рм-12, 6шт, КЖ-36,40										
16	66	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п 3,29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		6,616	39621,11	5577,97	262133	36904	115939	108294	400066	
	16.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	6,7152	16519,05	1468,31	109290	9714		29634		
				м3	6,7152	16104				108142,22			Казахстан 100%
17	67	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0432	655032		28297		28297	2264	30561	Казахстан
18	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
19	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,94024	220708		207518		207518	16601	224119	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-12, 6шт, КЖ-36,40									725101	
			Раздел: 6. Рм-13, 3шт, КЖ-37,40										
20	70	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 166ТЧ 06 табл.4 п 3,29 Kтр=0,92, Kэм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		0,952	39621,11	5577,97	37719	5310	16683	15583	57565	
	20.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9663	16519,05	1468,31	15726	1398		4264		
				м3	0,9663	16104				15560,97			Казахстан 100%
21	71	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00628	655032		4114		4114	329	4443	Казахстан
22	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
23	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25848	220708		57049		57049	4564	61613	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-13, 3шт, КЖ-37,40									141129	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 7. Рм-13а, 2шт, КЖ-37,40										
24	74	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	0,952	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	37719 / 15728	5310 / 1398	16683 / 15568,97	15583 / 4204	57569	
	24.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,9663	16104							Казахстан 100%
25	75	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	655	8885	Казахстан
26	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
27	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25368	220708		55989		55989	4479	60468	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-13а, 2шт, КЖ-37,40									144426	
			Раздел: 8. Рм-16, 4шт, КЖ-37,40										
28	82	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	0,642	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	25437 / 10605	3581 / 943	11250 / 10493,85	10509 / 2876	38822	
	28.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16104							Казахстан 100%
29	83	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0346	655032		22664		22664	1813	24477	Казахстан
30	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
31	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24384	220708		53817		53817	4305	58122	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-16, 4шт, КЖ-37,40									133205	
			Раздел: 9. Рм-16а, 4шт, КЖ-37,40										
32	86	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	0,642	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	25437 / 10605	3581 / 943	11250 / 10493,85	10509 / 2876	38822	
	32.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6516	16104							Казахстан 100%
33	87	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04088	655032		26778		26778	2142	28920	Казахстан
34	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
35	89	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	220708		52758		52758	4221	56979	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-16а, 4шт, КЖ-37,40									136505	
			Раздел: 10. Рм-17, 4шт, КЖ-38,40										
36	90	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94										
				м3	0,62	39621,11 / 16519,05	5577,97 / 1468,31	24565 / 10242	3458 / 910	10865 / 10134,25	10149 / 2777	37490	
	36.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	0,6293	16104							Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и нормативы расхода	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: основной зарплаты рабочих-строителей	в том числе: эксплуатации машин	в том числе: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: материалы	в том числе: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12		13	14
37	91	С121-050305-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04352	655032		28507		28507			2281		30788	Казахстан
38	92	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947			876		11823	Казахстан
39	93	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,18548	220708		40937		40937			3275		44212	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-17, 4шт, КЖ-38,40												124313	
			Раздел: 11. Плиты на отм.+17,000, , КЖ-111,120													
40	211	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193	2601,71	63,04	502130	12167	153518	308833		648777		875540	
	40.1	2117-1702-1103	Стойки для опалубки	кг	59,83	413	18,19	336445	2932	24709,79						Казахстан 100%
	40.2	2105-0506-1302	Фанера ламинированная толщиной 21 мм ГОСТ Р 53920-2010	м2	11,2519	4433				49879,67						Казахстан 100%
	40.3	2701-1101-0204	Бруски для опалубки двутавровые клеевые фанерно-деревянные окрашенные ГОСТ 20981-87	м	24,4551	25,7				61792,98						Казахстан 100%
41	212	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193	1058,55	31,81	203721	6140	0	181162		415674			
42	213	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01344	950701,14	1441,14	12777	19	8804	3607		17695			
	42.1	2109-0405-1402	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0134	655032		8803,63								Казахстан 100%
43	214	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0489	23923,06	1434,22	1170	71	14	1008		2352			
	43.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,1467	96	461,8	1086	23	14,08	174					Казахстан 100%
44	215	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3111	226837		70569		70569			5646		76215	Казахстан
45	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,6294	225135		1042240		1042240			83379		1125619	Казахстан
46	217	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0387	220708		8541		8541			683		9224	Казахстан
47	218	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	4,9792	31183,46	1200,33	155269	5976	28837	110932		287497			
	47.1	2105-0308-0507	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 0,5 мм х 0,5 мм, из нержавеющей стали, диаметром 0,3 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,1452	6386	298,98	120455	1448	7324,8	21296					
	47.2	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0598	226837				13553,6						Казахстан 100%
	47.3	2113-0816-3804	Фиксаторы арматуры для защитного слоя бетона горизонтальных поверхностей	шт	721,984	7				5053,89						Казахстан 100%
48	219	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом	м3	38,6	22265,11	3235,39	859433	124886	634097	137297		1076468			
	48.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	39,179	16104	1306,37	100450	50426	630938,62	79738					Казахстан 100%
	48.2	2113-0810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,0386	81832				3158,72						Казахстан 100%
			Итого по разделу: 11. Плиты на отм.+17,000, , КЖ-111,120												3886584	
			ИТОГО:					5573106	299318	4069422	1183185				7296795	
								1204367	95838		540504					

№ п.п.	Обоснование по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			1 %		72968			0		
			Итого с временными									7369765	
			Зимние удорожания			1,08 %		79593					
			Итого с зимними удорожаниями									7449358	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		148987					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7598345	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									7978536	
			НДС			12 %		957424					
			Итого с НДС									8935960	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-эксперт технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Каткова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

Акт выполненных работ

за сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.09.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены же из бетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	85,3008653	9077,02	507,45	774278	43286	140582	560363	1441412	
						6921,5	142,21	590410	12131		106771		
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	83,594848	17984		1503370		1503370	120270	1623640	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2412,41592	29		69960		69960	5597	75557	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2,752441	83205	2383,8	229017	6561	0	209117	473185	
			в металлических изделиях			80821,2	872,64	222456	2402		35051		
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	2,740034	291585		794279		794279	63542	857821	
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0284376	273644		7782		7782	623	8405	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	1,7604276	23044		40567		40567	3245	43812	Казахстан
8	8	С121-100502-1101	Жгут пароизоляционный, диаметр 70 мм	м	485,317056	114		55326		55326	4426	59752	Казахстан
9	9	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухсторонне ориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	77,650729	239		18559		18559	1485	20044	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27									460028	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
10	10	Е11-110101-0201	Гидроизоляция мастичная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 выпрусмой поверхности	35,4939764	1696,83	87,61	60227	3110	28030	27837	95169	
						819,52	14,81	29088	526		7045		
11	11	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных и одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	35,4939764	1920,22	84,61	68156	3004	8691	54467	132433	
						1591,03	41,46	56472	1472		9810		
12	12	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	36,2038559	2241		81133		81133	6491	87624	
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									315166	
			ИТОГО:					3702654	55961	2748269	851784	4918794	
			В том числе:					898426	16531		361356		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		49188				496798 1	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		53654				5021635	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		100433				5122068	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										

№ п.п	Обоснование по смете	Шифр и номер ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5378357	
			НДС			12 %		645403					
			Итого с НДС									6023760	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развития РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**732 964 818,00**	**129 898 542**							**15 587 825**	**145 486 367,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұкаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №8
за октябрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	**5000**	**85600**	**2-1-1**	Конструкции железобетонные пятно-1	102 025 742		**124 944 960**
2	**5010**	**85610**	**2-1-2**	Общестроительные работы АР пятно-1	16 773 405		**20 541 407**
				Итого	**118 799 147**	**-**	**145 486 367**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "Т.С.Л. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. Очередь

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-32																
			РМ-8																
1	62	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#Ц4.06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	43,932	39621,11	16519,05	5577,97	1468,31	1743012	726706	245386	64594	770929		720083	197048	2660143	
2	63	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,6984	226837				610282				610282		48823		659105	Казахстан
3	64	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,4784	220708				1650543				1650543		132043		1782586	Казахстан
			РМ-11																
4	79	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#Ц4.06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,48	39621,11	16519,05	5577,97	1468,31	98260	40967	13933	3641	43460		40594	11108	149962	
5	80	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,18752	655032				122832				122832		9827		132659	Казахстан
6	81	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,198	226837				44914				44914		3593		45507	Казахстан
7	82	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,77392	220708				170810				170810		13665		184475	Казахстан
			РМ-18																
8	123	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#Ц4.06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,926	39621,11	16519,05	5577,97	1468,31	76310	31816	10743	2828	33751		31526	8627	116463	
9	124	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,069	655032				45197				45197		3616		48813	Казахстан
10	125	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1443	226837				32733				32733		2619		35352	Казахстан
11	126	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71784	220708				158433				158433		12675		171108	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СТР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РМ-19										
12	127	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	19,756	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	782755 326350	110198 29003	346203	323376 88490	1194621	
13	128	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,046	655032		30131		30131	2411	32542	Казахстан
14	129	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,862	226837		195533		195533	15643	211176	Казахстан
15	130	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,68372	220708		592318		592318	47395	639713	Казахстан
			РМ-20										
16	131	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,212	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	226316 94357	31861 8387	100098	93497 25585	345398	
17	132	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,07536	655032		49363		49363	3949	53312	Казахстан
18	133	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,42876	226837		97259		97259	7781	105040	Казахстан
19	134	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,578	220708		348277		348277	27862	376139	Казахстан
			РМ-21										
20	135	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
21	136	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0415	655032		27184		27184	2175	29359	Казахстан
22	137	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
23	138	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,242	220708		53411		53411	4273	57684	Казахстан
			РМ-22										
24	139	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,926	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	76310 31816	10743 2828	33751	31526 8627	116463	
25	140	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,108	655032		70743		70743	5659	76402	Казахстан
26	141	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1443	226837		32733		32733	2619	35352	Казахстан
27	142	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,65508	220708		145244		145244	11619	156863	Казахстан

№ п/п	Номер по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Основная заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Эксплуатация машин	Материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость в СНР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей		заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1. Ригеля и консоли. КЖ-32									9469833	
			Раздел 2. Колонны, КЖ-32										
28	176	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ПТЧ 06 табл.4 п.3.29 Катр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,1884	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	321593 88029	142254 36701	91311	113504 34598	469903	
29	177	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,129921	226837		29471		29471	2358	31829	Казахстан
30	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,57211	220708		126269		126269	10102	136371	Казахстан
31	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,102979	255874		26350		26350	2108	28458	
32	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ПТЧ 06 табл.4 п.3.29 Катр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,730952	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	107404 29399	47509 12257	30495	37907 11625	156936	
33	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0527701	226837		11970		11970	958	12928	Казахстан
34	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2370658	220708		52322		52322	4186	56508	Казахстан
35	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0343926	255874		8800		8800	704	9504	
36	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ПТЧ 06 табл.4 п.3.29 Катр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,590093	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	160796 44014	71126 18350	45655	56752 17404	234952	
37	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114526	226837		25979		25979	2078	28057	Казахстан
38	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5028847	220708		110991		110991	8879	119870	Казахстан
39	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0514899	255874		13175		13175	1054	14229	
40	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ПТЧ 06 табл.4 п.3.29 Катр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,589951	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	160787 44012	71122 18349	45653	56749 17403	234939	
41	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1111219	226837		25207		25207	2017	27224	Казахстан
42	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4890522	220708		107938		107938	8635	116573	Казахстан
43	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0520884	255874		13328		13328	1066	14394	
44	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ПТЧ 06 табл.4 п.3.29 Катр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		5,178902	62081,23	27461,06	321575	142246	91305	113497	469878	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2		16975,3	7084,86	88024	36799		34806		
45	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,224269	226837		50873		50873		54943	Казахстан
46	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								4070		
				т	0,986238	220708		219878		219878		237468	Казахстан
47	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								17590		
				т	0,104176	255874		26656		26656		28788	
48	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94								2132		
				м3	2,559984	62091,23	27461,06	160789	71124	45653	56749	234941	
						16993,3	7084,86	44012	18350		17403		
49	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,1123267	226837		25480		25480		27518	Казахстан
50	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								2038		
				т	0,5826526	220708		128596		128596		138884	Казахстан
51	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								10288		
				т	0,0508613	255874		13014		13014		14055	
52	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94								1041		
				м3	2,559984	62091,23	27461,06	160789	71124	45653	56749	234941	
						16993,3	7084,86	44012	18350		17403		
53	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,1344727	226837		30503		30503		32943	Казахстан
54	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								2440		
				т	0,5942418	220708		131154		131154		141646	Казахстан
55	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								10492		
				т	0,0508613	255874		13014		13014		14055	
56	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94								1041		
				м3	7,780422	62091,23	27461,06	482995	213649	137138	170469	705741	
						16993,3	7084,86	132209	55121		52277		
57	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,3256349	226837		74547		74547		80511	Казахстан
58	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								5964		
				т	1,839697	220708		406036		406036		438519	Казахстан
59	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012								32483		
				т	0,1603212	255874		41022		41022		44304	
			Итого по разделу: 2. Колонны, КЖ-32								3282		
												4591812	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-32										
60	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25										
				м3	26,996648	33809,38	3789,3	891143	102299	517070	269731	1253744	
						10666,96	912,47	271774	24634		92870		
61	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,3245307	226837		73616		73616		79505	Казахстан
62	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								5889		
				т	1,0678083	225135		240401		240401		259633	Казахстан
											19232		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Всего: зарплата рабочих-строителей	Всего: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Всего: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Плановые накопл. тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
63	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5223394	220708		556700		556700	44536	601236	Казахстан		
64	211	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	26,992952	33089,38 10066,96	3789,3 912,47	893254< 27180	102331 24637	51133	269764 92881	1253697			
65	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,316195	226837		71725		71725	5738	77463	Казахстан		
66	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8653172	225135		194813		194813	15588	210398	Казахстан		
67	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,3993384	220708		750261		750261	60021	810282	Казахстан		
68	215	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	15,29375	33089,38 10066,96	3789,3 912,47	504837 153962	57953 13955	202923	152804 52611	710252			
69	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2787138	226837		63223		63223	5058	68281	Казахстан		
70	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4399525	225135		99049		99049	7924	106973	Казахстан		
71	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	5,0010313	220708		1103768		1103768	88301	1192069	Казахстан		
72	219	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	10,10313	33089,38 10066,96	3789,3 912,47	333498 101708	38284 9219	193506	100943 34755	469196			
73	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1761134	226837		39949		39949	3196	43145	Казахстан		
74	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2850592	225135		64154		64154	5135	69319	Казахстан		
75	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,250534	220708		717419		717419	57394	774813	Казахстан		
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-32									7980206			
			Раздел: 4. Перекрытия и покрытия												
76	239	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1144,4	2601,71 1743,24	63,04 15,19	2977367 1994964	72143 17383	210290	1834236 383691	5193324			
77	240	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1144,4	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1207971 1171568	36404 8881	0	1074208 192574	2464753			
78	241	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,08066	950701,14 294228	1441,14 685,71	76684 23732	116 55	52835	21647 7866	106197			
79	242	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2934	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	7019 6514	420 135	84	6051 1046	14116			
80	243	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,8352	226837		416291		416291	33303	449594	Казахстан		
81	244	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	24,2524	225135		5460064		5460064	436805	5896869	Казахстан		
82	245	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2324	220708		51293		51293	4103	55396	Казахстан		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. зарплата рабочих-строителей / в т.ч. зарплата машинистов / материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Показатель расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СНР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	246	E11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	26,32	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	820749 636724	31583 7656	152432	556386 112571	1519706	
84	247	E11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонным насосом	м3	228,88	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	5096038 595621	740516 299002	3729601	514107 472812	6382087 22082912	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия и покрытия										
			Раздел: 5. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156										
85	248	E11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	95,1612659	2601,71 1743,24	63,04 15,19	247552 165959	5998 1446	75694	152274 31989	431845	
86	249	E11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	95,1612659	1055,55 1023,74	31,81 7,76	100447 97420	3027 738	0	59325 15182	204954	
87	250	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0067072	950701,14 294228	1441,14 685,71	6377 1973	10 5	4393	1800 654	8831	
88	251	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0243973	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	584 542	35 11	7	803 87	1174	
89	252	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1526039	226837		34616		34616	2769	37385	Казахстан
90	253	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,0166604	225135		454025		454025	36322	490347	Казахстан
91	254	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,019325	220708		4265		4265	341	4606	Казахстан
92	255	E11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	2,1886093	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	68248< 52946	2627 637	12675	48760 9361	126369	
93	256	E11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонным насосом	м3	19,0322532	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	423755 49528	61577 24863	312650	67696 39316	530767	
94	257	E11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1716,6	2601,71 1743,24	63,04 15,19	4466095 2992446	108214 26075	1365435	2746854 577036	7789985	
95	258	E11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	1716,6	1055,55 1023,74	31,81 7,76	1811957 1757352	54605 13321	0	1011312 273862	3697131	
96	259	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,12099	950701,14 294228	1441,14 685,71	115025 35599	174 83	79252	32479 11800	159293	
97	260	E11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,4401	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	10529 9771	631 203	127	9076 1568	21173	
98	261	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7528	226837		624437		624437	49955	674392	Казахстан
99	262	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	36,3786	225135		8190096		8190096	655208	8845304	Казахстан
100	263	C121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3486	220708		76939		76939		83094	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего	Эксплуатация машин: зарплата машинистов	Общая стоимость всего: Всего	Эксплуатация машин: зарплата машинистов	материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей		зарплата рабочих-строителей					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
101	264	Е11-061906-0401 Изм. п.доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	39,48	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	1231123 955696	47389 11484	228648	6155 879579 165856	2279588	
102	265	Е11-061906-0502 Изм. п.доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонососом	м3	343,22	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	7644058 893432	1110774 448503	363052	1221161 209217	9574436	
103	266	Е11-061906-0201 Изм. п.доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	572,2	2601,71 1743,24	63,84 15,19	1488698 997482	36072 8692	455145	918618 192345	2596661	
104	267	Е11-061906-0301 Изм. п.доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	572,2	1055,55 1025,74	31,54 7,76	603986 585784	18201 4440	0	537104 91287	1233377	
105	268	Е11-060301-0407 Изм. п.доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04033	950701,14 294228	1441,14 685,71	38342 11860	58 28	26417	10923 3933	53098	
106	269	Е11-060301-0701 Изм. п.доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,1467	23923,06 22200,84	1434,22 461,8	3510 3257	211 68	42	3025 523	7058	
107	270	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9207	226837		208849		208849	16708	225557	Казахстан
108	271	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,5744	225135		2605803		2605803	208464	2814267	Казахстан
109	272	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1162	220708		25646		25646	2052	27698	Казахстан
110	273	Е11-061906-0401 Изм. п.доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	12,6113	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	393264 305088	15137 3668	73038	280968 53939	728171	
111	274	Е11-061906-0502 Изм. п.доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонососом	м3	114,44	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	2548019 297811	370258 149501	1879951	407054 236406	3191479	
			Итого по разделу: 5. Плита на отм.+14,150, 1 шт, КЖ-141,156									45837012	
			Раздел: 6. Лестницы, 3 шт, КЖ-160										
112	300	Е11-061909-0101 Изм. п.доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	76,272	10557,38 5764,6	167,5 38,78	805232 439678	12776 2958	352779	102798 96642	1340672	
113	301	Е11-061909-0201 Изм. п.доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	76,272	3152,61 2996,19	186,42 38,14	240456 228525	11939 2909	0	210605 36088	457146	
114	302	Е11-061909-0301 Изм. п.доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	76,272	35812,41 10148,17	8361,69 2021,62	2731484 774021	637763 154193	1319700	844675 286093	3862252	
115	303	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7306	226837		619401		619401	49552	668953	Казахстан
116	304	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3247	225135		1198776		1198776	95902	1294678	Казахстан
117	305	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	13,09263	220708		2889648		2889648	231172	3120820	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Лестницы, 3 шт, КЖ-160									10738521	
			Раздел: 7. Крыльцо										
118	343	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,83	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	31384 2873	2154 551	26358	3116 2750	37260	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная трудоемкость, чел.-час. Всего	Сметная трудоемкость, чел.-час. Машинистов	Сметная стоимость, тенге Всего	Сметная стоимость, тенге Оплата труда рабочих-строителей	Сметная стоимость, тенге Эксплуатация машин	Сметная стоимость, тенге Материалы	Сметная стоимость, тенге Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная стоимость, тенге Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
									зарплата рабочих-строителей, тенге	зарплата машинистов, тенге			Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
119	344	Е11-060101-0118 Изм. п.200, вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,48	25014,01	2169,59	312175	27077	215186	69995	812744			
						5601,96	561,29	69912	7005		30574				
120	345	С121-050307-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946		11822	Казахстан		
											876				
121	346	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	226837		13247		13247		14307	Казахстан		
											1060				
122	347	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7674	225135		172769		172769		186590	Казахстан		
											13821				
123	348	С11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство. Бетон В3,5	м3	1,88	1695,66	1145,98	3184	2154	26358	3116	37260			
						1528,2	292,98	2873	551		2769				
124	349	Е11-060101-0118 Изм. п.200, вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,48	25014,01	2169,59	312175	27077	215186	69995	812744			
						5601,96	561,29	69912	7005		30574				
125	350	С121-050307-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946		11822	Казахстан		
											876				
126	351	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	226837		13247		13247		14307	Казахстан		
											1060				
127	352	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7674	225135		172769		172769		186590	Казахстан		
											13821				
			Итого по разделу: 7. Крыльца									1325446			
			ИТОГО:					76808210	4994467	54007971	17660066	102025742			
			В том числе :					17805768	1600000		7557466				
			Стоимость оборудования, всего							0					
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0					
			Временные здания и сооружения			1 %		1020257				103045997			
			Итого с временными												
			Зимние удорожания			1,08 %		1112897				104158894			
			Итого с зимними удорожаниями												
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2083178				106242072			
			Итого с непредвиденными работами и затратами												
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									111558000			
			НДС			12 %		13386960							
			Итого с НДС									124944960			

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9 -ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 15.10.2021

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	9	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	324,1956996	2787,13 1438,9	190,93 101,12	903576 466485	61859 32783	375192	449341 108233	1461150	
2	10	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые блинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	310,20805S	23356		7245219		7245219	579618	7824837	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									9285987	
			Раздел: 2. Отделка помещений, см. АР-21-24										
3	100	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	420,986	1300,69 987,38	36,64 32,47	547572 415673	15425 13669	116474	343474 71284	962330	
			Итого по разделу: 2. Отделка помещений, см. АР-21-24									962330	
			Раздел: 3. Кладка стен, см АР-27										
4	120	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	31,06368	9077,02 6921,5	507,45 142,21	281966 215007	15764 4418	51195	204065 38382	524913	
5	121	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	30,424064	17954		547476		547476	43798	591274	Казахстан
6	122	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	878,52	29		25477		25477	2038	27515	
7	123	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0923456	83205 80921,2	2383,8 872,64	83400 81011	2390 875	0	76153 12764	172317	
8	124	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	0,9919896	291585		289249		289249	23140	312389	
9	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010356	273644		2834		2834	227	3061	Казахстан
10	126	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,641088	23044		14773		14773	1182	15955	Казахстан
11	127	С121-100502-1101	Жгут пароизоляционный, диаметр 70 мм	м	176,736	114		20148		20148	1612	21760	Казахстан
12	128	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	28,27776	239		6758		6758	541	7299	Казахстан

№ п/п	Условный номер	Шифр и № норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе заработная плата машинистов	в том числе оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП в тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Кладка стен, см. АР-27									1676483	
			Раздел: 4. Утепление фасада, см. АР-30										
13	131	Е11-090101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по заготовленной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	201,5440149	929,85 337,5	20,28 3,23	187406 68021	4087 651	115298	63865 20402	271373	
14	132	Е11-090101-0311 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой	м2 поверхности	228,642683	1592,15 532,68	213,41 111,5	364053 121793	48795 25494	193445	136977 40081	541091	
15	133	Е11-090101-0312 Изм. и доп. вып. 10	Стены, фундаменты монолитные. Гидроизоляция боковая наплавляемыми материалами в один слой. На каждый следующий слой добавлять к норме 11090101-0311	м2 поверхности	228,642683	946,84 317,4	6,38 3,23	216488 72571	1459 739	142454	68175 22773	307439	
16	134	Е11-260201-0501 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Поклейка изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	6,628641	44105,66 29944,16	1348,08 549,44	292362 198475	8941 3642	84946	153609 35678	481639	
17	135	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,4956068	43016		279415		279415	22353	301768	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Утепление фасада, см. АР-30									1903320	
			Раздел: 5. Кладка перегородок, см. АР-31										
18	139	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	12,1887	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	113779 62572	33798 8667	17410	66252 14402	194433	
19	140	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1692,875	138		233617		233617		252306	Казахстан
20	141	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,27402	83205 80821,2	2383,8 872,64	106005 102965	3037 1112	0	18659 96794 16224	219025	
21	142	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10739	273644		29387		29387	2351	31738	Казахстан
22	143	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03931	226837		8917		8917	713	9630	Казахстан
23	144	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,12732	220708		248809		248809	19905	268714	Казахстан
24	145	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	10,08	16184,98 1748,26	1335,72 387,84	163145 17622	13464 3909	132058	20025 14654	197824	
25	146	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	65,2	794,46 49,14	9,04 4,88	51795 3204	589 316	46701	4154 4372	59021	
26	147	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	107,6	1028,67 154,56	14,05 5,49	110655 16631	1512 591	92542	20321 10450	141486	
27	148	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	43,63	1497,69 841,08	67,55 58,58	65344 36696	2947 2556	25701	31402 7740	104486	
28	149	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1151	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	89379 8557	769 192	80054	10323 7976	107678	
			Итого по разделу: 5. Кладка перегородок, см. АР-31									1586339	
			Раздел: 6. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
29	150	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,0116075	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	186805 102732	55490 14229	28583	103773 23646	319224	
30	151	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1316,553125	205		269893		269893		291484	Казахстан
31	152	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,7608543	83205 80821,2	2383,8 872,64	63307 61493	1814 664	0	21591 57806 9689	130802	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	Общая трудоемкость, чел.-час: Всего	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12		13	14
32	153	С121-050201-0001	Сталь арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0837465	273644	23464		23464			1877		25341	Казахстан
33	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2891-2014	т	0,027357	226837	6206		6206			496		6702	Казахстан
34	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2891-2014	т	0,6477208	220998	142964		142964			11437		154401	Казахстан
35	156	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	9,8395	16184,98	1335,72	159252	13143	128907		19547		193303	
36	157	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	46,25	1748,26 774,46	387,84 9,04	17202 35819	3816 418	33128		14304 2947		41867	
37	158	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	48,0165	49,14 1025,67	4,85 14,08	2273 49393	224 675	41297		3101 9868		63138	
38	159	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,58425	154,86 1497,69	5,49 67,55	7421 35322	261 1594	13893		4677 16974		56480	
39	160	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,08167	841,08 776530,16	58,58 6674,42	19836 63419	1382 545	56803		4184 7325		76484	
			Итого по разделу: 6. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32			74340,7	1863,48	6071	136			5660		1358946	
			ИТОГО:					13563558	288555	11170691		1967373		16773405	
			В том числе:					2104314	120329			1242474			
			Стоимость оборудования, всего												
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0					
			Временные здания и сооружения			1 %		167734		0					
			Итого с временными											16941138	
			Зимние удорожания			1,08 %		182964							
			Итого с зимними удорожаниями											17124102	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		342482							
			Итого с непредвиденными работами и затратами											17466584	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036											18340542	
			НДС			12 %		2200865							
			Итого с НДС											20541407	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукилетхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «Nur Adi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**812 015 001,00**	**70 580 521**							**8 469 662**	**79 050 183,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұкаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №9
за ноябрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5000	185000	2-1-1	Конструкции железобетонные пятно-1	53 554 413		65 584 958
2	5010	185110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	3 900 641		4 776 885
3	5070	185070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	3 338 784		4 088 812
4	5080	185080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	3 755 815		4 599 528
				Итого	**64 549 653**	-	**79 050 183**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Қауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Г.С.Г. Высотник
Товарищество с ограниченной ответственностью
РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АЛМАТЫ

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-3, 12шт, КЖ-49,52.5										
1	35	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,996	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	871506 363353	122693 32297	385460	360041 98524	1339071	
2	36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,30872	226837		296866		296866	23749	320615	Казахстан
3	37	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,78832	220708		615405		615405	49232	664637	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-3, 12шт, КЖ-49,52.5									2315323	
			Раздел: 3. Рм-23, 3шт, КЖ-52.3,52.6										
4	143	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,856	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	113158 47178	15930 4193	50049	46748 12793	172699	
5	144	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00942	655032		6170		6170	494	6664	Казахстан
6	145	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12852	226837		29153		29153	2332	31485	Казахстан
7	146	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,52932	220708		116825		116825	9346	126171	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-23, 3шт, КЖ-52.3,52.6									337019	
			Раздел: 4. Рм-24, 3шт, КЖ-52.3,52.6										
8	147	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,856	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	113158 47178	15930 4193	50049	46748 12793	172699	
9	148	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03264	655032		21380		21380	1710	23090	Казахстан
10	149	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1572	226837		35659		35659	2853	38512	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № норматива расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы измерения: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с ПР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	150	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06462	220708		133312		133312	10665	143977	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-24, 3шт, КЖ-52.3,52.6									378278	
			Раздел: 5. Рм-25, 2шт, КЖ-52.3,52.6										
12	151	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,878	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	391377 163175	55009 14504	173103	161693 44245	597310	
13	152	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	655032		8384		8384	671	9055	Казахстан
14	153	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,431	226837		97767		97767	7821	105588	Казахстан
15	154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06124	220708		234224		234224	18739	252962	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-25, 2шт, КЖ-52.3,52.6									964915	
			Раздел: 6. Рм-26, 15шт, КЖ-52.3,52.6										
16	155	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,355	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	212171 88460	29870 7863	93942	87653 23986	323810	
17	156	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,048	655032		31442		31442	2515	33957	Казахстан
18	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2268	226837		51447		51447	4116	55563	Казахстан
19	158	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5604	220708		123685		123685	9895	133580	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-26, 15шт, КЖ-52.3,52.6									546910	
			Раздел: 7. Рм-27, 6шт, КЖ-52.3,52.6										
20	159	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,858	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	152858 63730	21520 5665	67608	63150 17281	233289	
21	160	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0192	655032		12577		12577	1006	13583	Казахстан
22	161	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1701	226837		38595		38595	3087	41682	Казахстан
23	162	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39	220708		86076		86076	6886	92962	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-27, 6шт, КЖ-52.3,52.6									381506	
			Раздел: 8. Рм-28, 6шт, КЖ-52.3,52.6										
24	163	Е11-060701-0401 Изм и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94		1,998	39621,11	5577,97	79163	11145	35013	32704	120816	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31						
25	164	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0192	655032		12577		12577	1006	13583	Казахстан
				т									
26	165	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,087	226837		19735		19735	1577	21312	Казахстан
				т									
27	166	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,21216	220708		46825		46825	3746	50571	Казахстан
				т									
			Итого по разделу: 8. Рм-28, 6шт, КЖ-52.3,52.6									206284	
			Раздел: 9. К-1, 6шт, КЖ-52.3,52.6										
28	167	Е11-060701-0401 Пзм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,594	39621,11	5577,97	35421	4987	15667	14633	54055	
29	168	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0384	16519,05 655032	1468,31	14765 25153	1313	25153	4004	27165	Казахстан
				т									
30	169	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0906	226837		20551		20551	2012	22195	Казахстан
				т									
31	170	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2064	220708		45554		45554	1644	49198	Казахстан
				т									
			Итого по разделу: 9. К-1, 6шт, КЖ-52.3,52.6								3644	152616	
			Раздел: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6										
32	171	Е11-060701-0401 Пзм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,556	39621,11	5577,97	259756	36569	114888	107312	396433	
33	172	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,2816	16519,05 655032	1468,31	108299 184457	9626	184457	29365 14757	199214	Казахстан
				т									
34	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6644	226837		150711		150711	12057	162768	Казахстан
				т									
35	174	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		1,4256	220708		314641		314641	25171	339812	Казахстан
				т									
			Итого по разделу: 10. К-2, 48шт, КЖ-52.3,52.6									1098227	
			Раздел: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72										
36	175	Е11-060501-0201 Пзм и доп. вып. 16ТЧ 06 табл 4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	25,94082	62081,23	27461,06	1610438	712362	457255	568393	2353137	
37	176	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,6506041	16993,3 226837	7084,86	440820 147581	183787	147581	174306	159387	Казахстан
				т							11806		
38	177	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		2,86495	220708		632317		632317	50585	682902	Казахстан
				т									
39	178	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,515691	255874		131952		131952	10556	142508	
				т									
			Итого по разделу: 12. Км-1, 12 шт, КЖ-54,72									3337934	

№ п/п	№ позиции смет.	Шифр и номер норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения			Общая стоимость					Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе заработная плата машинистов		Всего	в том числе заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расх. по смете	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
			Раздел: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72												
40	179	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,669642	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		538225 147327	238107 65420	152419	164913 36255		756443	
41	180	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2614427	226837			59285		59285	4799		64784	Казахстан
42	181	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,1879992	220708			262199		262199	20976		283175	Казахстан
43	182	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1723491	255874			44100		44100	3528		47628	
			Итого по разделу: 13. Км-2, 4 шт, КЖ-56,72											1182030	
			Раздел: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72												
44	183	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13,001286	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		807136 220935	357029 92112	229172	284873 87361		1179370	
45	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5748761	226837			130403		130403	10432		140835	Казахстан
46	185	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,5242858	220708			557130		557130	44570		601700	Казахстан
47	186	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2554593	255874			66133		66133	5291		71424	
			Итого по разделу: 14. Км-3, 6 шт, КЖ-58,72											1993329	
			Раздел: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72												
48	187	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	12,990688	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		806270 219055	353092 91329	227222	282449 86618		1169337	
49	188	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5530752	226837			125488		125488	10037		135495	Казахстан
50	189	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,434107	220708			537227		537227	42978		580205	Казахстан
51	190	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,259254	255874			66336		66336	5307		71643	
			Итого по разделу: 15. Км-4, 6 шт, КЖ-60,72											1956680	
			Раздел: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72												
52	191	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	25,75452	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86		1598872 437654	707246 182367	453972	564311 153895		2336238	
53	192	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,11507	226837			252939		252939	20235		273174	Казахстан
54	193	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9533088	220708			1093235		1093235	87459		1180694	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	194	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	6,917968	255874		132535		132535	10603	133138	
			Итого по разделу: 16. Км-5, 12 шт, КЖ-62,72									2933444	
			Раздел: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72										
56	195	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	12,24025	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	762996 208852	337504 87075	216639	269294 82583	1114673	
57	196	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5330241	226837		120910		120910	9673	139583	Казахстан
58	197	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7648677	220708		610225		610225	48818	630046	Казахстан
59	198	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2413526	255874		61756		61756	4940	66696	
			Итого по разделу: 17. Км-6, 6 шт, КЖ-65,72									1971193	
			Раздел: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72										
60	199	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	12,33996	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	766080 209697	338868 87427	217515	270382 82917	1119379	
61	200	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6406943	226837		145333		145333	11627	156960	Казахстан
62	201	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8312603	220708		624882		624882	49991	674873	Казахстан
63	202	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2423282	255874		62005		62005	4960	66965	
			Итого по разделу: 18. Км-7, 6 шт, КЖ-68,72									2018177	
			Раздел: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72										
64	203	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кэм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	36,707601	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	2278853 623783	1008029 260068	647040	804305 246653	3329811	
65	204	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5805568	226837		351724		351724	28138	379862	Казахстан
66	205	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,6800123	220708		1915748		1915748	153260	2069008	Казахстан
67	206	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,7564233	255874		193549		193549	15484	209033	
			Итого по разделу: 19. Км-8, 12 шт, КЖ-71,72									5987714	
			Раздел: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80										
68	207	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	23,254048	33809,38 10066,96	3789,3 912,47	787692 234098	88117 21219	445556	232558 79995	1079935	
69	208	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2795403	226837		63410		63410	5073	68483	Казахстан
70	209	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9197759	225135		207074		207074		223640	Казахстан

№ п/п	№ позиции УСН/ЕСН	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы / зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
71	210	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,1726624	220708	479524 / 479524	35362 / 175986	1889944	Казахстан
			Итого по разделу: 21. Джм-1, 2шт, КЖ-80							
			Раздел: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87							
72	211	Е11-064601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	22,829472	3309,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47 / 75647 / 229823	8508 / 20831 / 437236	228026 / 78535	1060218
73	212	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2673548	226837	60646	60646	4852	65498
74	213	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7316582	225135	164722	164722	13178	177900
75	214	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8742681	220708	634374	634374	50750	685124
			Итого по разделу: 22. Джм-2, 2шт, КЖ-87							1985740
			Раздел: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105							
76	215	Е11-066601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	0,00611	3309,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47 / 262 / 62	24 / 6 / 117	61 / 21	284
77	216	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001113	226837	25	25	2	27
78	217	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0001758	225135	40	40	3	43
79	218	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001998	220708	441	441	35	476
			Итого по разделу: 23. Джм-3, 1шт, КЖ-104,105							830
			Раздел: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123							
80	219	Е11-066601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	8,572081	3309,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47 / 282959 / 86295	32482 / 7822 / 164192	88646 / 29458	398093
81	220	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1494248	226837	33895	33895	2712	36607
82	221	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2418862	225135	54457	54457	4357	58814
83	222	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7579415	220708	608700	608700	48696	657396
			Итого по разделу: 24. Джм-4, 1шт, КЖ-122,123							1150910
			Раздел: 26. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156							
84	275	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	569,55	2601,71 / 1743,24	63,84 / 15,19	1481604 / 992862	35964 / 8651	453037 / 191455	911378	2584637
85	276	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	569,55	1055,55 / 1024,74	31,81 / 7,76	601189 / 583671	18118 / 4420	0	534617 / 90864	1226670
86	277	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9024	226837	204698	204698	16376	221074
87	278	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,2504	225135	2532859	2532859	202629	2735488

№ п/п	№ позиции расценки	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы измерения: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость единицы измерения: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость единицы измерения: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость единицы измерения: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	274	E11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование										
				т	12,1526	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	378966 293996	14587 3535	70333	270753 51978	701607	
99	275	E11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоном										
				м3	113,91	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	2536219 296433	368544 148800	1871244	405168 299411	3176698	
			Итого по разделу: 26. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156									10646264	
			Раздел: 27. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156										
90	281	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25										
				м3	19,46	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	643353 196205	73853 17764	373294	194780 67047	905130	
91	282	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,0866	226837		19644		19644	1572	21216	Казахстан
92	283	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	4,1504	225135		934333		934333	74747	1009080	Казахстан
			Итого по разделу: 27. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-155,156									1935426	
			Раздел: 28. Плита на отм.+26,960, 3 шт, КЖ-156										
93	284	E11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек										
				м2 перекрытия	32,8	2601,71 1743,24	63,04 15,19	85336 57178	2067 498	26090	52486 11026	148848	
94	285	E11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек										
				м2 перекрытия	32,8	1055,85 1023,74	31,81 7,76	34622 33579	1044 255	0	30788 5233	70643	
95	286	E11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка										
				т	0,02604	950701,14 294228	1443,14 685,71	24756 7662	38 18	17057	6993 2549	34284	
96	287	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,0464	226837		10525		10525	842	11367	Казахстан
97	288	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,8659	225135		194944		194944	15596	210540	Казахстан
98	289	E11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование										
				т	0,9123	31183,46 24191,64	1200,33 290,88	28449 22070	1095 265	5284	20325 3902	52676	
99	290	E11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоном										
				м3	6,56	22265,11 2602,33	3235,39 1306,37	146056 17081	21224 8570	107764	23333 13551	152943	
			Итого по разделу: 28. Плита на отм.+26,960, 3 шт, КЖ-156									711301	
			Раздел: 29. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 3 шт, КЖ-156,157										
100	297	E11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25										
				м3	8,42	33009,38 10066,96	3789,3 912,47	277939 84764	31906 7683	161269	84127 29953	391031	
101	298	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	0,0374	226837		8484		8484	679	9163	Казахстан
102	299	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014										
				т	1,7653	225135		397431		397431	31794	429225	Казахстан
			Итого по разделу: 29. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 3 шт, КЖ-156,157									829419	
			Раздел: 30. Каркас лифта, 3 шт, КЖ-161										
103	306	E11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы лифта. Монтаж										
				т конструкций	8,491392	76644,73 37273,8	21620,15 6824,26	650820 316506	183585 57947	150729	258373 72735	981928	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Нормативные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	307	С121-0/0901-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений из прокатанных гофрированных профилей, стальных гнутых, сборочной единицы до 0,1 т	т	0,491592	498172		4230174		4230174		4968889	Казахстан
105	308	Е11-1-30301-1406	Подготовительные геодезические. Отрывка котлована в ПФ-021 на 100 м2	м2	247,758976	90,64 54,12	2,47 0,32	23690 12870	587 79	10233	8933 2410	35233	
106	30	Е11-1-30301-1406 Пр-е доп. выт. 16 К=2	Подготовительные геодезические. Отрывка котлована ПФ-115, на 100 м2 грунта	м2	247,758976	167,91 63,3	5,52 0,65	39922 15050	837 158	24035	10491 4033	54440	
			Итого по разделу : 30. Каркас лифта, 3 шт, КЖ-161									5640195	
			ИТОГО:					42674138 6916862	5327371 1436820	29829901	7513278 3966897	53554413	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		535544				54089955	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		584172				54674127	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1093483				55767610	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									58557998	
			НДС			12 %		7026960					
			Итого с НДС									65584958	

Застройщик

Директор ТОО "ГСР Высотник"

Мұқаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСР Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Инженер -сметчик технического надзора

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2021** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	11	12		13	14
			Раздел: 2. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61													
1	133	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,5242016	62081,23	16993,3	27461,06	113249	30999	50094	12924	32155	39979	165477	
2	134	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0455684	226837		7084,86	10337			10337	12258	827	11164	Казахстан
3	135	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20163	220708			44501			44501		3560	48061	Казахстан
4	136	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0362934	255874			9287			9287		743	10030	
			Итого по разделу: 2. Км-1, 4 шт, КЖ-43,61												234732	
			Раздел: 3. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61													
5	137	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,5242016	62081,23	16993,3	27461,06	113249	30999	50094	12924	32155	39979	195477	
6	138	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0554666	226837			12582			12582		1007	13589	Казахстан
7	139	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2429458	220708			53620			53620		4290	57910	Казахстан
8	140	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0362934	255874			9287			9287		743	10030	
			Итого по разделу: 3. Км-2, 4 шт, КЖ-45,61												247006	
			Раздел: 4. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61													
9	141	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9121008	62081,23	16993,3	27461,06	56624	15500	25047	6462	16077	19985	82738	
10	142	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040161	226837			9110			9110		729	9839	Казахстан
11	143	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,163836	220708			36038			36038		2883	38921	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	144	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0681367	[illegible]	[illegible]	3643	[illegible]		371	5914	
			Итого по разделу: 4. Км-3, 2 шт, КЖ-47,61									136512	
			Раздел: 5. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61										
13	145	Е11-060501-0201 Изм. и доп. выш. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9120232	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56620 15498	25040 6462	16076	19983 6128	82731	
14	146	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0588901	226837		8822		8822	706	9528	Казахстан
15	147	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1589248	220708		35076		35076	2806	37882	Казахстан
16	148	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0193492	255874		4995		4995	376	5371	
			Итого по разделу: 5. Км-4, 2 шт, КЖ-49,61									135212	
			Раздел: 6. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61										
17	149	Е11-060501-0201 Изм. и доп. выш. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,8240464	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	113239 30997	50080 12923	32152	39967 12256	165462	
18	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0786637	226837		17844		17844	1428	19272	Казахстан
19	151	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3242372	220708		71562		71562	5725	77287	Казахстан
20	152	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0366984	255874		9390		9390	751	10141	
			Итого по разделу: 6. Км-5, 4 шт, КЖ-51,61									272162	
			Раздел: 7. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61										
21	153	Е11-060501-0201 Изм. и доп. выш. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9117948	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56605 15494	25039 6460	16072	19978 6127	82710	
22	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0393748	226837		8932		8932	715	9647	Казахстан
23	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1909711	220708		42149		42149	3372	45521	Казахстан
24	156	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0179185	255874		4585		4585	367	4952	
			Итого по разделу: 7. Км-6, 2 шт, КЖ-54,61									142830	
			Раздел: 8. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61										
25	157	Е11-060501-0201 Изм. и доп. выш. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,9117948	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	56605 15494	25039 6460	16072	19978 6127	82710	
26	158	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0474742	226837		10769		10769		11631	Казахстан

№ п/п	Х-ка ресурс.	Шифр норм ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	154	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2012032	220708		44407	44407		3582 / 1790	49780	Казахстан
28	155	С121-050303-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0170185	255874		4355	4355		697 / 347	4052	
			Итого по разделу: 8. Км-7, 2 шт, КЖ-57,61									147253	
			Раздел: 9. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61										
29	161	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16ЕТЗ п.6, табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,7362118	62051,23 / 16993,3	27461,86 / 7084,86	169867 / 46497	75140 / 19386	49281	59953 / 18356	248286	
30	162	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1131655	226837		25670		25670	2084	27724	Казахстан
31	163	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6837553	220708		150910		150910	12073	162983	Казахстан
32	164	С121-050303-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0563844	255874		14427		14427	1154	15581	
			Итого по разделу: 9. Км-8, 4 шт, КЖ-60,61									454494	
			Раздел: 11. Джм-1, 2шт, КЖ-69										
33	165	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5,006862	33009,38 / 10066,96	3789,3 / 912,47	165273 / 50404	18973 / 4569	95597	50025 / 17224	232522	
34	166	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0612154	226837		13886		13886	1111	14997	Казахстан
35	167	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2013357	225155		45325		45325	3629	48954	Казахстан
36	168	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4224168	220708		93231		93231	7458	100689	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Джм-1, 2шт, КЖ-69									397162	
			Раздел: 13. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-111,120										
37	211	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	38,6	2601,71 / 1743,24	63,04 / 15,19	100426 / 67289	2433 / 586	30704	61767 / 12975	175168	
38	212	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	38,6	1055,55 / 923,74	31,81 / 7,76	40744 / 35816	1228 / 300	0	36232 / 6155	83134	
39	213	Е11-060301-0007 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002688	950701,14 / 294228	1441,14 / 685,71	2555 / 791	4 / 2	1761	721 / 262	3538	
40	214	Е11-060201-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,00978	23923,06 / 22200,84	1434,22 / 461,8	234 / 217	15 / 5	3	202 / 35	471	
41	215	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06222	226837		14114		14114	1129	15243	Казахстан
42	216	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,92588	225135		208448		208448	16676	225124	Казахстан
43	217	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00774	220708		1708		1708	137	1845	Казахстан

№ п/п	№ в смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, тенге			Общая стоимость, тенге					Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		13	14
44	210	Е11-061-0-100 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от 5 метров толщиной до 20 см монолитные железобетонные в индустриальном опалубке. Армирование	т	0,0584	3118,46 24191,64	1200,33 290,88		41051 24601	1196 290	5767	22188 4259		55466	
45	211	Е11-061-0-102 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от 5 метров толщиной до 20 см монолитные железобетонные в индустриальном опалубке. Бетонирование бетонной смеси	м3	7,72	2226,11 2612,33	928,09 1386,57		17187 20169	10707 16000	126619	27489 12948		215294	
			Итого по разделу: 13. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-111,120											777316	
			Раздел: 14. Лестница, 1 шт, КЖ-154												
46	250	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки	м3 бетона	2,7991824	10557,35 5764,6	167,5 38,78		29552 16136	469 109	12947	14763 3547		47882	
47	255	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки	м3 бетона	2,7991824	3152,61 2996,19	156,42 38,14		8825 8387	438 107	0	7729 1424		17878	
48	256	Е11-061902-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство	м3 бетона	2,7991824	35542,41 10148,17	8361,69 2021,62		100245 28407	23406 5659	48433	41000 10500		141745	
49	257	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100213	226837			22732		22732	1819		24551	Казахстан
50	258	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,195416	225135			43995		43995	3520		47515	Казахстан
51	259	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4604995	220708			106050		106050	8484		114534	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Лестница, 1 шт, КЖ-154											394105	
			ИТОГО:						2579573	398728	1724041	511888		3338784	
			В том числе :						456806	105713		247323			
			Стоимость оборудования, всего								0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0				
			Временные здания и сооружения			1 %			33388					3372171	
			Итого с временными												
			Зимние удорожания			1,08 %			36419					3408590	
			Итого с зимними удорожаниями												
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			68172					3476762	
			Итого с непредвиденными работами и затратами												
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036											3650725	
			НДС			12 %			438087						
			Итого с НДС											4088812	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приказаров Р.

Технический надзор

Инженер - сметчик технического надзора

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункциональных жилых комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. Г очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
1	153	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без обтяжки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	59,2739124	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	544018 299178	164589 41438	83241	316773 68863	929684	
2	154	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном с песком рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые ГОСТ РК 945-92	шт.	3834,0995	205		785990		785990		848869	Казахстан
3	155	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	2,0279602	83205 80821,2	2383,8 872,64	168736 163902	4835 1770	0	62879 154075 25825	348636	
4	156	С121-050303-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2287938	273644		62608		62608		67617	Казахстан
5	157	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07287	226837		16530		16530	5009	17852	Казахстан
6	158	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,7262964	220708		381007		381007	1322	411488	Казахстан
7	159	Е11-050301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	26,246395	16184,98 1748,26	1335,72 387,84	424797 45886	35087 10179	343854	36481 52140 35155	515092	
8	160	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	123,41315	774,46 49,14	9,04 4,85	95579 6065	1116 599	88398	7862 8275	111716	
9	161	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	118,76081	1028,67 154,56	14,05 5,49	122166 18356	1669 652	102141	22429 11568	156163	
10	162	Е11-150202-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутренние. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	60,49526	1497,69 841,08	67,55 58,58	90603 50881	4087 3544	35635	43540 10731	144874	
11	163	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,2179069	7765,30,16 74340,7	6674,42 1664,48	169211 16199	1455 363	151558	19543 15100	203854	
			Итого по разделу: 1. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									3755815	
			ИТОГО:					2861245	209818	2050962	616362	3755815	
			В том числе :					600467	58545		278208		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		37558					
			Итого с временными									3793374	
			Зимние удорожания			1,08 %		40968					
			Итого с зимними удорожаниями									3834342	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		76687					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3911029	

№ п/п	Обоснование	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4106721	
			НДС			12 %		492807					
			Итого с НДС									4599528	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұхаметхан Ә.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdi company"

Инженер-сметчик технического надзора

ТОО

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого квартального комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Ботвина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	120	Е11-080301-0103 Изм. в зон. выш. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	37,2240432	6077,02 6921,5	567,45 142,21	337889 257650	18690 5294	61349	244538 46594	629921	
2	121	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	36,4801503	17984		656059		656059	52485	708544	Казахстан
3	122	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	1052,7598	29		30530		30530	2442	32972	
4	123	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,2011441	83205 80821,2	2383,8 872,64	99941 97078	2863 1048	0	91257 15296	206494	
5	124	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	1,1857342	291585		346617		346617	27729	374346	
6	125	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0124099	273644		3396		3396	272	3668	Казахстан
7	126	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	0,7682371	23044		17703		17703	1416	19119	Казахстан
8	127	С121-100502-1101	Жгут паронитовый, диаметр 70 мм	м	211,78864	114		24144		24144	1932	26076	Казахстан
9	128	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	33,8861824	239		8099		8099	648	8747	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27									2008987	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	150	Е11-080301-0101 Изм. в зон. выш. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	27,8561576	9334,82 5138,6	2772,85 714,04	260032 143002	77242 19807	39758	181413 32916	444361	
11	151	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	1832,64195	205		375692		375692	30055	405747	Казахстан
12	152	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1,0591091	83205 80821,2	2383,8 872,64	88123 85598	2524 924	0	80466 13457	182076	
13	153	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193591	273644		32662		32662	2613	35275	Казахстан
14	154	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0380809	226837		8638		8638	691	9329	Казахстан
15	155	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,901669	220708		199006		199006		214926	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	156	Е11-050301-0111 Изм. в зон. вып. 8	Постелы в камнях. Заделка								15830		
				м3 кладки	13,6[illegible]684	1154,98	1335,72	321674	18276	179439	27289	265709	
						1749,29	367,84	23045	5012		18544		
17	157	Е11-075514-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных швов минераловатными пакетами										
				м шва	64,38	774,46	9,04	49860	582	46114	4102	58279	
						49,14	4,85	3164	312		437		
18	158	Е11-075[illegible]-0105 Изм. в зон. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных швов минераловатными пакетами										
				м шва	67,835068	1028,67	14,05	65755	939	57456	12623	87639	
						154,56	5,49	10331	367		6510		
19	159	Е11-159203-0101 Изм. в зон. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону										
				м2 оштукатуриваемой поверхности	32,829276	1497,69	67,55	49168	2217	19338	23628	78620	
						841,03	58,58	27612	1923		5824		
20	160	Е11-070107-0103	Плиты монтажные массой до 20 кг. Установка		0,136546	776830,16	6674,42	88258	749	79069	10196	106354	
				т стальных элементов		74340,7	1664,45	8451	189		878		
			Итого по разделу : 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									1891654	
			ИТОГО:					2966273	124311	2185129	645432	3900641	
			В том числе :					656831	35176		285936		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		39006				3939646	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		42548				3982194	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		79644				4061838	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4265076	
			НДС			12 %		511809					
			Итого с НДС									4776885	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора ТОО «

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» I-очередь.

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**923 861 071,00**	**99 862 563**							**11 983 508**	**111 846 070,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №10
за декабрь **2021** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5010	5110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	22 641 234		27 727 421
2	5020	65020	2-1-3	Водопровод и канализация ВК пятно-1	1 424 351		1 744 320
3	5030	65030	2-1-4	Отопление и вентиляция	40 657 549		49 790 927
4	5070	65070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	20 461 839		25 058 418
5	5080	65080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	6 144 642		7 524 984
				Итого	**91 329 615**	-	**111 846 070**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұкаметхан Ә.**

Застройщик ТОО "Г.С.Л. Высотник"

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, адрес в соответствии с действующим в месте строительства классификатором адресов, почтовый адрес)

Объект **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм в топ. инж. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	105,2748115	9077,02 6921,5	507,45 142,21	955582 728660	53422 14971	175500	691577 131773	1778932	
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения плотностью В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	103,1694154	17984		1855397		1855397	148432	2004829	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самонарезающиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт	2977,30428	29		86342		86342	6907	93249	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками из металлических изделий	т	3,3969492	83205 80821,2	2383,8 872,64	282643 274546	8097 2964	0	288084 43258	583085	
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холодноката-ного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	3,3618528	291585		980266		980266	78421	1058687	
6	6	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0350965	273644		9604		9604	768	10372	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	2,1726472	23044		50066		50066	4005	54071	Казахстан
8	8	С121-100502-1101	Жгут паронитовый, диаметр 70 мм	м	598,958304	114		68281		68281	5462	73743	Казахстан
9	9	С121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, х поверхностным весом 100 г/м2 ДОН 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	95,8333386	239		22904		22904	1832	24736	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27									5681604	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	Е11-080301-0101 Изм в топ. инж. 9	Стены железобетонных зданий. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	249,7448616	9334,82 5133,6	2772,88 711,04	2331323 1282000	692513 177579	356721	1357492 295105	3983920	
11	11	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серия 1.141 РК 045-02	шт	16430,581	208		3368270		3368270	262462	3637732	Казахстан
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки сетками из металлических изделий	т	9,395461	83205 80821,2	2383,8 872,64	790070 767435	22635 8286	0	721420 120019	1632409	
13	13	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,0701163	273644		292831		292831	23426	316257	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3414154	220847		77446		77446	6196	83642	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,0839294	220708		1784188		1784188		1926923	Казахстан

№ п.п.	[illegible]	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1-11-050301-0111 Изм. в том числе:	Итого по разделу: 1. Земляные [illegible]								142[illegible]		
17	17	1-11-070516-0102	Известь строительная. Перемешивание гашеной извести с минеральными наполнителями вручную	м3 теста	122,79696	16154,98 / 1748,26	1335,[illegible] / 39,84	1987[illegible] / 21651	16402,5 / 4626	1609,23	545[illegible] / 17[illegible]	2[illegible]24
18	18	1-11-070516-0103 Изм. в том числе: 14	Известь строительная. Перемешивание вручную гашеной извести с минеральными наполнителями	м3 теста	5,7[illegible]2	[illegible]4,46 / 19,14	2,01 / 4,55	11[illegible]015 / 29364	5317 / 3[illegible]09	4[illegible]43,7	46[illegible]2 / 39,03	622[illegible]4
19	19	1-11-150203-0101 Изм. в том числе: 16	Смешивание смесей. Штукатурные растворы простой по камню и бетону	м3 раствора	609,24592	1028,67 / 151,96	14,05 / 5,49	616426 / 92619	8420 / 3290	518987	114173 / 55308	78987
20	20	1-11-070107-0103	Насосы монтажные маслом до 20 кг. Установка	1 стальных цилиндров	294,53144 / 1,0192416	1497,69 / 841,08 / 276530,16 / 54401,7	67,55 / 58,58 / 6674,42 / 1664,48	440817 / 247556 / 91472 / 55851	19882 / 17242 / 6803 / 1697	173379 / 708898	211839 / 52212 / 91412 / 70631	704868 / 953515
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									16959680	
			ИТОГО:					17238412	981012	12845680	3728714	22641284	
			В том числе :					3711722	276454		1677128		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		226413				22867667	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		246971				23114638	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		462293				23576931	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24756626	
			НДС			12 %		2970795					
			Итого с НДС									27727421	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приазиров Р.

Технический надзор

ТОО «Nurtadi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, юридический адрес, телефон, банковские реквизиты)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, адрес и специфицированные реквизиты инвестиционного проекта, идентифицированные номер и дата договора, данные о разрешении на строительство)

Объект **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/										
1	1	Е11-160401-0205 Прим. к табл. 11	Трубопроводы канализации и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	9 трубопровода	200	5394,6 / 1194,8	74,03 / 29,3	1078920 / 238960	14806 / 5860	828154	239924 / 105507	1424351	
1.1	[illegible]	[illegible]	Трубопроводы канализации и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
			Итого по разделу: 1. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/									1424351	
			ИТОГО:					1078920	14806	828154	239924	1424351	
			В том числе :					238960	5860		105507		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		14244				1438595	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		15537				1454132	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		29083				1483215	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1557429	
			НДС			12 %		186891				1744320	
			Итого с НДС										

Застройщик

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdi company"

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Т. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	193,635	1366,09 826,07	17,42 6,77	264522 159956	3372 1310	101194	158041 33805	456368	
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	993	2287		2270991		2270991	181679	2452670	
3	3	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3455	1716,82 1690,34	14,76 0,12	5931613 5840125	50996 415	40493	5723729 932427	12587769	
4	4	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	3420,45	170		581476		581476	46518	627994	Казахстан
5	5	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3397,5	1896,83 1851,77	22,61 0,71	6444480 6291389	76817 2412	76274	6167925 1008992	13621397	
6	6	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3363,525	132		443985		443985	35519	479504	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление (Жилье)									30225703	
			Раздел: 3. ВЕ1, ВЕ5, ВЕ9										
7	7	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	162	4885,48 921,21	37,24 14,32	791448 149236	6033 2320	636179	148525 75198	1015171	
8	8	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	160	655		104800		104800	8384	113184	Казахстан
9	9	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37 921,21	37,24 14,32	67607 10778	436 168	56393	10727 6267	84691	
10	10	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5	5555,6 2081,58	45,59 20,39	63889 23938	524 233	39427	23688 7006	94583	
			Итого по разделу: 3. ВЕ1, ВЕ5, ВЕ9									1307539	
			Раздел: 4. ВЕ2, ВЕ6, ВЕ10										
11	11	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	162	4885,48 921,21	37,24 14,32	791448 149236	6033 2320	636179	148525 75198	1015171	
12	12	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	160	655		104800		104800		113184	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ед. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Итого стоимость, тенге: Всего	Итого стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Итого стоимость, тенге: материалы	Нормативы расходов, тенге	Всего сметная стоимость с НДС в т.ч. НДС, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. зарплата рабочих-монтажников	в т.ч. зарплата машинистов	в т.ч. зарплата рабочих-монтажников	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, в т.ч. инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							8384		
13	13	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37 921,21	37,24 14,32	67607 10778	436 168	56393	10727 6267	84601	
14	14	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5	5555,6 2081,58	45,59 20,29	63889 23938	524 233	39427	23688 7006	94583	
			Итого по разделу: 4. BE2, BE6, BE10									130739	
			Раздел: 5. BE3, BE7, BE11										
15	15	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	136,3	4885,48 921,21	37,24 14,32	665891 125561	5076 1952	535254	124962 63268	854121	
16	16	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	148	655		96940		96940	7755	104695	Казахстан
17	17	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,9	5778,37 921,21	37,24 14,32	62984 10041	406 156	52537	9993 5838	78815	
18	18	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,5	5555,6 2081,58	45,59 20,29	63889 23938	524 233	39427	23688 7006	94583	
			Итого по разделу: 5. BE3, BE7, BE11									1132214	
			Раздел: 6. BE4, BE8, BE12										
19	19	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	237,3	4885,48 921,21	37,24 14,32	1159325 218602	8838 3399	931884	217561 110151	1487037	
20	20	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	220	655		144100		144100	11528	155628	Казахстан
21	21	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,3	5778,37 921,21	37,24 14,32	88409< 14094	570 219	73745	14027 8195	110631	
22	22	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,5	5555,6 2081,58	45,59 20,29	125001 46836	1025 456	77140	46346 13708	185055	
			Итого по разделу: 6. BE4, BE8, BE12									1938351	
			Раздел: 7. B1, B5, B9										
23	23	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132,79	4885,48 921,21	37,24 14,32	648743 122327	4946 1902	521470	121744 61639	832126	
24	24	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	120	655		78600		78600	6288	84888	Казахстан
25	25	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37 921,21	37,24 14,32	67607 10778	436 168	56393	10727 6267	84601	
26	26	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,5	5555,6 2081,58	45,59 20,29	41667 15612	342 152	25713	15449 4569	61685	
			Итого по разделу: 7. B1, B5, B9									1063300	
			Раздел: 8. B3, B7, B11										
27	27	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	132,79	4885,48 921,21	37,24 14,32	648743 122327	4946 1902	521470	121744 61639	832126	
28	28	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210	кг	120	655		78600		78600		84888	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	в т.ч. заработная плата машинистов	в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				кг							6288		
29	29	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700, от 4100 до 4500 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
						921,21	14,32	10778	168		6267		
30	30	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
						2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 8. В3, В7, В11									1063300	
			Раздел: 9. В2, В6, В10										
31	31	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	132,79	4885,48	37,24	648743	4946	521470	121744	832126	
						921,21	14,32	122327	1902		61639		
32	32	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210										
				кг	120	655		78600		78600		84888	Казахстан
33	33	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка								6288		
				м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
						921,21	14,32	10778	168		6267		
34	34	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
						2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 9. В2, В6, В10									1063300	
			Раздел: 10. В4, В8, В12										
35	35	Е11-200101-0415 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700 мм, от 4100 до 4500 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	132,79	4885,48	37,24	648743	4946	521470	121744	832126	
						921,21	14,32	122327	1902		61639		
36	36	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210										
				кг	120	655		78600		78600		84888	Казахстан
37	37	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка								6288		
				м2 поверхности воздуховодов	11,7	5778,37	37,24	67607	436	56393	10727	84601	
						921,21	14,32	10778	168		6267		
38	38	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	7,54	5555,6	45,59	41889	344	25850	15531	62014	
						2081,58	20,29	15695	153		4594		
			Итого по разделу: 10. В4, В8, В12									1063629	
			Раздел: 11. В13:В40										
39	39	Е11-200101-0315 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,9 мм, периметр 3700; от 4100 до 4500 мм. Прокладка										
				м2 поверхности воздуховодов	55,3	5778,37	37,24	319544	2060	266542	50700	399864	
						921,21	14,32	50943	792		29620		
40	40	С123-050301-1802	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТ.Д6208, СТ.Д6209, СТ.Д6210										
				кг	44	655		28820		28820		31126	Казахстан
41	41	Е11-200101-0303 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка								2306		
				м2 поверхности воздуховодов	7,5	5555,6	45,59	41667	342	25713	15449	61685	
						2081,58	20,29	15612	152		4569		
			Итого по разделу: 11. В13:В40									492675	
			ИТОГО:					24135815	180910	10138934	13510863	40647849	
			В том числе :					13759952	25827		3011671		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		406576				41064127	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		443493				41507620	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		830152					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Индекс рентабельности	Всего по сметной стоимости в СМР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование мебель инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									42337772	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									44456185	
			НДС										
			Итого с НДС				12 %		5334742				
												49790927	

Застройщик

Директор ТОО "ГСТ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер и местонахождение юридического лица, Ф.И.О. (при наличии) физического лица)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19, 1 очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **декабрь 2021** (месяц, год) на **2-2-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Ригеля и консоли, КЖ-24										
1	1	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3,29 Кпр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	21,984	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	871030 363155	122626 32279	385250	359845 98470	1329345	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3452	226837		305141		305141	24411	329552	Казахстан
3	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,7356	220708		824477		824477	65958	890435	Казахстан
4	4	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3,29 Кпр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,62	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	24565 10242	3458 910	10865	10148 2777	37490	
5	5	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,03792	655032		24839		24839	1987	26826	Казахстан
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
8	8	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16ЕЧ 06 табл.4 п.3,29 Кпр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,952	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	37719 15726	5310 1398	16683	15583 4264	57866	
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01256	655032		8227		8227	658	8885	Казахстан
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07146	226837		16210		16210	1297	17507	Казахстан
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,25368	220708		55989		55989	4479	60468	Казахстан

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего трудоемкость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе				
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	эксплуатация машин	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Рители гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	9,924	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	393200 163935	55356 14572	173909	162441 14454	600092	
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0552	655032		36158		36158	2893	39051	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4308	226837		97721		97721	7818	105539	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,3572	220708		299545		299545	23964	323509	Казахстан
16	16	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Рители гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,642	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	25437 10605	3581 943	11250	10509 2876	38822	
17	17	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,04088	655032		26778		26778	2142	28920	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0481	226837		10911		10911	873	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	220708		52758		52758	4221	56979	Казахстан
20	20	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Рители гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,31	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	12283 5121	1729 455	5432	5074 1389	18746	
21	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02176	655032		14253		14253	1140	15393	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02413	226837		5474		5474	438	5912	Казахстан
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09274	220708		20468		20468	1637	22105	Казахстан
24	24	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Рители гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,284	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	50874 21210	7162 1885	22501	21017 5751	77642	
25	25	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,06624	655032		43389		43389	3471	46860	Казахстан
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0962	226837		21822		21822	1746	23568	Казахстан
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,41112	220708		90737		90737	7259	97996	Казахстан
28	28	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Рители гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м. применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11	5577,97	75439	10621	33366	31166	115133	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. по ресурсам	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего	Стоимость единицы измерения: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость всего: Всего	Общая стоимость всего: в том числе заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость всего: материалы	Общая стоимость всего: в том числе стоимость прибыли	Всего стоимость в НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3		16519,05	1468,31	31452	2796		8528		
29	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,02204	655032		1443?		1443?	1155	15592	Казахстан
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14292	226837		32420		32420	2594	35014	Казахстан
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,47304	220708		104404		104404	8352	112756	Казахстан
32	32	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,904	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528	115133	
33	33	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,01884	655032		12341		12341	987	13328	Казахстан
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	226837		18873		18873	1510	20383	Казахстан
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,372	220708		82103		82103	6568	88671	Казахстан
36	36	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,308	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	131067 54645	18452 4857	57970	54147 14817	200031	
37	37	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0128	655032		8384		8384	671	9055	Казахстан
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1436	226837		32574		32574	2606	35180	Казахстан
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3518	220708		77645		77645	6212	83857	Казахстан
40	40	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	7,328	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	290343 121052	40876 10760	128417	119948 32823	443114	
41	41	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,43624	226837		98955		98955	7916	106871	Казахстан
42	42	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9296	220708		205170		205170	16414	221584	Казахстан
43	43	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Ктр=0,92, Кзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,666	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	26388 11002	3715 978	14673	10081 2983	40272	
44	44	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0064	655032		4192		4192	335	4527	Казахстан
45	45	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	226837		6578		6578	526	7104	Казахстан

№ п/п	Условная позиция	Шифр норм. расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата	Общая стоимость, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / заработная плата	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	В том числе СМР и СН, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07472	220708		16491		16491	1319	17810	Казахстан
47	47	Е11-060701-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1,49	39621,11 16519,05	5577,97 1468,31	59035 24613	8311 2188	26111	24389 6674	90098	
48	48	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,092	655032		60263		60263	4821	65084	Казахстан
49	49	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	226837		34252		34252	2740	36992	Казахстан
50	50	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	220708		86518		86518	6921	93439	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Ригеля и консоли, КЖ-24									6367352	
			Раздел: 2. Колонны, КЖ-24										
55	55	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,0000608	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372491 101961	164768 42510	105762	131468 40317	544276	
56	56	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1498809	226837		33999		33999	2720	36719	Казахстан
57	57	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,66319	220708		146371		146371	11710	158081	Казахстан
58	58	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874		30545		30545	2444	32989	
59	59	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Kтр=0,92, Kзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	6,0000608	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372491 101961	164768 42510	105762	131468 40317	544276	
60	60	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1824375	226837		41384		41384	3311	44695	Казахстан
61	61	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7990837	220708		176364		176364	14109	190473	Казахстан
62	62	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1193742	255874		30545		30545	2444	32988	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалы / оборудование	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
63	63	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0080304	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186246 51080	82384 21255	52881	65734 20158	272158	
64	64	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1320954	226837		29964		29964	2397	32361	Казахстан
65	65	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5370633	220708		118534		118534	9483	128017	Казахстан
66	66	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0596871	255874		15272		15272	1222	16494	
67	67	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,0098376	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	186854 51147	82653 21324	53054	65949 20224	273027	
68	68	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1283442	226837		29113		29113	2329	31442	Казахстан
69	69	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5244788	220708		115757		115757	9261	125018	Казахстан
70	70	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0605556	255874		15495		15495	1240	16735	
71	71	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	5,9998136	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	372476 101957	164761 42508	105758	131463 40315	544254	
72	72	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2587476	226837		58694		58694	4695	63389	Казахстан
73	73	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,0665093	220708		235387		235387	18831	254218	Казахстан
74	74	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1207116	255874		30887		30887	2471	33358	
75	75	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,920722	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	181322 49633	80206 20693	51483	63996 19625	264943	
76	76	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1261269	226837		28610		28610	2289	30899	Казахстан
77	77	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6117314	220708		135014		135014	10801	145815	Казахстан
78	78	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0573978	255874		14687		14687	1175	15862	
79	79	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 06 табл.4 п.3.29 Кзр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство Бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	2,9107932	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	180706 49464	79934 20623	51308	63779 19559	264044	
80	80	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1515554	226837		34378		34378		37128	Казахстан

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Единичные расценки: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Единичные расценки: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость: Всего / в т.ч. эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость: Всего / в т.ч. материалы / в т.ч. стоимость оборудования	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	81	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,6423164	220708		141764		141764	2780	153105	Казахстан
82	82	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0572027	255874		14637		14637	11341	15805	
83	83	Е11-060501-0201 Изм. и доп. вып. 16#14196 табл 14 п.3.29	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Переставные виды опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	11,4206022	62081,23	27461,06	709005	313621	201309	1171	1035982	
		Кзтр=0,92, Кзм=0,94				16993,3	7084,86	194074	80913		250238		
84	84	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4723387	226837		107144		107144	76739	115716	Казахстан
85	85	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,8539083	220708		629880		629880	8572	680270	Казахстан
86	86	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2353412	255874		60218		60218	50390	65035	
			Итого по разделу: 2. Колонны. КЖ-24								4817	6199556	
			Раздел: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-24										
87	87	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 5 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	43,32339	33009,38	3789,3	1430078	164165	829778	432856	2011969	
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5296851	226837		120152		120152	149035	129764	Казахстан
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,742118	225135		392212		392212	9612	423589	Казахстан
90	90	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,6550892	220708		806707		806707	31377	871244	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Диафрагмы жесткости, КЖ-24								64537	3436566	
			Раздел: 4. Перекрытия и покрытия										
91	91	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	221,393388	2601,71	63,04	576001	13957	176103	354267	1004689	
						1743,24	15,19	385942	3363		74421		
92	92	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	221,393388	1055,55	31,81	233692	7043	0	207814	476826	
						1023,74	7,76	226649	1718		35320		
93	93	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0154172	950701,14	1441,14	14657	23	10099	4138	20299	
						294228	685,71	4536	11		1504		
94	94	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,056094	23923,06	1434,22	1342	81	16	1157	2699	
						22200,84	461,8	1245	26		200		
95	95	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3568678	226837		80951		80951	6476	87427	Казахстан
96	96	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,3104588	225135		1195570		1195570	95646	1291216	Казахстан
97	97	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0443934	220708		9798		9798	784	10582	Казахстан
98	98	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		5,71172	31183,46	1200,33	178111	6856	33079	127252	329792	

№ п/п	Обоснование расценок	Шифр норматива ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Полная балансовая стоимость	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	в том числе заработная плата рабочих-монтажников	Всего	в том числе заработная плата рабочих-монтажников	материалы оборудование	Сметная прибыль	тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	111-061-06-0502 Изм. в доп. разд. 17	Конструкции перекрытий бесбалочных железобетонных гладкой поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индивидуальном опалубке. Бетонирование бетоновозом	1 м3	44,278776	24141,64 22265,11	290,88 3235,39	1351,76 985970	1051 143258	727383	24429 157396	1234938	
			Итого по разделу: 4. Перекрытия и покрытия			2602,33	1306,37	115228	57844		91469		
												1458365	
			ИТОГО:					15589052	1764278	11239680	305096	20461839	
			В том числе :					2885093	474355		1515691		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения										
			Итого с временными			1 %		204618				20666458	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		223198				20889656	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		417792				21307448	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									22373588	
			НДС										
			Итого с НДС			12 %		2684830				25058418	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукачетхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Т. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, юридический адрес, телефон, электронная почта, банковские реквизиты)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер, юридический адрес, данные о представителе)

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за декабрь 2021 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 27.12.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и зоб. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий блочными блоками из ячеистого бетона на клею, при высоте этажа до 4 м	м3	45,3888	9077,02	407,48	411998	23033	74804	290170	760978	
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	44,481024	6921,5	142,21	307947	6455		56813	863943	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самонарезающиеся рагнорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт	1054,08	29		30568		30568	63996	93013	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	2,0205648	83205	238,58	168121	4816	0	2445	337365	
			с металлических изделий			80821,2	872,64	163304	1763		154513		
5	5	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	2,006098	291885		585945		585945	25731	631741	
6	6	С121-050301-0301	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0144765	273644		3961		3961	46796	4278	Казахстан
7	7	С121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120 ГОСТ	м3	1,282176	23044		29546		29546	317	31910	Казахстан
8	8	С121-100502-1103	Жгут вакуумный, диаметр 70 мм	м	142,464	114		16241		16241	2364	17540	Казахстан
9	9	С121-050102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций в элементов полносборного строительства с квадратными ячейками размером 45 мм х 45 мм, с плотностью веса 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2433-2013	м2	22,79424	249		5448		5448	1299	5884	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27								436	2702652	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	Е11-050301-0101 Изм. и зоб. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	53,408696	9354,82	2772,88	498561	148096	76286	290304	851974	
11	11	С121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серия С1 РК 945-92		4513,74	308		720315		720315	63109	779940	Казахстан
12	12	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	3,858508	83205	2383,8	154637	4431	0	57625	319505	
			с металлических изделий			80821,2	872,64	150207	1622		141201		
13	13	С121-050301-0301	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2096764	273644		57377		57377	23667	61967	Казахстан
14	14	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0667811	226837		15148		15148	4598	16360	Казахстан
											1212		

№ п/п	[illegible]	[illegible]	Наименование работ и затрат	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Всего	в том числе	В	в том числе	эксплуатация машин	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих	заработная плата машинистов	оборудование	Сметная прибыль	в ЦР и СН тенге	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]										
16	16	[illegible]	[illegible]	т	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
			Пустотелые блоки. Бетонные		240,33	1618,98	139,72	98,02	9129	51122	[illegible]	[illegible]	
17	17	[illegible]	Панели стеновые. Керамзитовые горизонтальные стенов[illegible] минеральными плитами	1 м2		1345,26	55,54	120,71	9329		13967		
					113,101	774,46	9,01	87,92	1023	31012	7208	102,51	
18	18	[illegible]	Плиты стеновые. Керамзитовые горизонтальных стенов минеральными плитами	1 м2		42,14	1,86	6,59	8,49		7984		
					108,8374	1028,67	14,05	119,58	1530	31607	20555	143,14	
19	19	[illegible]	Стеновые камни. Шлакоблоки известковым раствором простым по камню и бетону	1 м3		154,56	8,49	16,22	598		10601		
					55,4404	1497,69	67,54	83,03	3745	32658	39902	133,70	
20	20	[illegible]	Плиты монтажные массой до 20 кг. Установка	1 м2 поверхности, подлежащей покраске		841,05	58,58	46,30	3248		9848		
					0,199699	7765,16	6674,42	155072	1332	148894	17910	186,21	
				1 стальных элементов		734,07	1664,48	146,46	332		19849		
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									3441,90	
			ИТОГО:					4629,38	220138	3425050	1016544	6144,62	
			В том числе :					1027,56	61872		455160		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		61446				6206,89	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		67026				6273,15	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		125462				6398,57	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									6718,736	
			НДС			12 %		806248					
			Итого с НДС									7524,984	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мукаметхан Д.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО "NurAdi Company"

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**88 395 521,00**	**78 924 572**							**9 470 949**	**88 395 521,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Мұқаметхан Ә.Ә**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №11
за январь **2022** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5010	985110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	37 938 521		46 461 085
2	5020	185020	2-1-3	Водопровод и канализация ВК пятно-1	10 668 094		13 064 591
3	5140	985140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	23 574 123		28 869 845
				Итого	**72 180 738**	**-**	**88 395 521**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б**

Застройщик: ТОО "Т.С.Л. Вахтник"

(полное наименование юридического лица-заказчика (инвестора), почтовый индекс, адрес, номера телефонов, банковские реквизиты)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование)

Объект: **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом, Литер 21, 1 очередь**

(полное наименование)

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	1	Е11-060701-0401 Изготовление: 16+19+06 табл 4 п 4.29 Кзр=0.92, Кзм=0.94	Рисберма гравийных станций в местах сопряжения с водобоем. Устройство. Перестановка видеокамеры при выносе станций 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	м3	14.2679824	9962.141 16519.05	5577.97 1468.31	565413 234694	79587 20950	250033	243549 63909	863767	
2	2	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.587873	226847		198042		198042	15843	213885	Казахстан
3	3	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.421867	220708		534469		534469	42808	577277 1654969	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
			Раздел: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43										
4	4	Е11-060701-0401 Изготовление: 16+19+06 табл 4 п 4.29 Кзр=0.92, Кзм=0.94	Рисберма гравийных станций в местах сопряжения с водобоем. Устройство. Перестановка видеокамеры при выносе станций 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	м3	0.62	9962.141 16519.05	5577.97 1468.31	2476.5 1022	458 910	1086.7	1014.8 2777	4799.0	
5	5	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.04792	635042		24849		24849	1987	26836	Казахстан
6	6	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04826	226847		10947		10947	876	11823	Казахстан
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43									117681	
			Раздел: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										
8	8	Е11-060701-0401 Изготовление: 16+19+06 табл 4 п 4.29 Кзр=0.92, Кзм=0.94	Рисберма гравийных станций в местах сопряжения с водобоем. Устройство. Перестановка видеокамеры при выносе станций 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94	м3	6.5758496	9962.141 16519.05	5577.97 1468.31	260542< 108627	36680 9655	115246	107647 29454	397633	
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.021547	635042		13414		13414	1129	15243	Казахстан
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2864964	226847		64988		64988	5194	70187	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										
			Раздел: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46										
12	12	Е11-060-01-0401 Изм в пол. вспл. 16ЕЧ06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кзп=0.94	Рамы гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вышележащей опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени использования машин - 0.94										
				93	0.642	9621.11 16519.05	5577.97 1468.31	2543.7 10605	6581 943	11250	10500 2876	38822	
13	13	С121-060405-1403	Бакелитовые детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробивлением отверстий в стальных сплошных и с отверстиями и без отверстий, состоящие на сварке ГОСТ 23118-2012		0.03376	655032		22111		22111		23883	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.0481	226837		10911		10911	1763	11784	Казахстан
15	15	С121-050301-4202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.21304	220708		47020		47020	873	50702	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46								4762	125271	
			Раздел: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46										
16	16	Е11-060-01-0401 Изм в пол. вспл. 16ЕЧ06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кзп=0.94	Рамы гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вышележащей опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени использования машин - 0.94		0.642	9621.11 16519.05	5577.97 1468.31	2543.7 10605	6581 943	11250	10500 2876	38822	
17	17	С121-060405-1403	Бакелитовые детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробивлением отверстий в стальных сплошных и с отверстиями и без отверстий, состоящие на сварке ГОСТ 23118-2012		0.03312	655032		21695		21695		23131	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.0481	226837		10911		10911	1736	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-4202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.20556	220708		45369		45369	873	48998	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46								4629	123345	
			Раздел: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46										
20	20	Е11-060-01-0401 Изм в пол. вспл. 16ЕЧ06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кзп=0.94	Рамы гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вышележащей опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени использования машин - 0.94		1.904	9621.11 16519.05	5577.97 1468.31	75439 31452	10621 2706	33366	31166 8528	115133	
21	21	С121-060405-1403	Бакелитовые детали и детали крепления массой не более 50 кг с пробивлением отверстий в стальных сплошных и с отверстиями и без отверстий, состоящие на сварке ГОСТ 23118-2012		0.02204	655032		14437		14437		15392	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0.14292	226837		32420		32420	1155	35014	Казахстан
23	23	С121-050301-4202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0.47304	220708		104404		104404	2594	112756	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46								8352	278495	
			Раздел: 9. Км-1, 8 шт, КЖ-51.69										
24	24	Е11-060500-0201 Изм в пол. вспл. 16ЕЧ06 табл.4 п.3.29 Ктр=0.92, Кзп=0.94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Перестановка вышележащей опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0.92 и к времени использования машин - 0.94										
				95	328.4996	62081.23 16993.1	27461.06 7084.86	226500 62024	100230 25856	6456	79973 24525	331088	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	1-12-1-050-01-3-202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400), диаметром 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	0.3064[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	1[illegible]	[illegible]	[illegible]
27	27	1-12-1-050-09-1-003	Сетки арматурные сварные из арматурной стали класса А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0.0[illegible]103	[illegible]58.4	[illegible]581		[illegible]581	1[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Итого по разделу: 9. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69						1456			16964	
			Раздел: 10. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69										
28	28	1-11-1-060501-0201 Изготовление и монтаж 16ЕН1-06 табл.4 п.4.29 Котр=0.92 Ксм=0.94	Колонны трехветвевых зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте этажа 2,7 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3 1.8202208	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	113002 30932	49985 12896	32085	39884 12231	165116		
29	29	1-12-1-050-01-3-003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	0.0553455	22687		12554		12554		1001	13558	Казахстан
30	30	1-12-1-050-01-3-202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	0.242187	22708		5503		5503		4280	57783	Казахстан
31	31	1-12-1-050-09-1-003	Сетки арматурные сварные из арматурной стали по А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0.036242	258874		9266		9266		741	10007	
			Итого по разделу: 10. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69									246464	
			Раздел: 11. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										
32	32	1-11-1-060501-0201 Изготовление и монтаж 16ЕН1-06 табл.4 п.4.29 Котр=0.92 Ксм=0.94	Колонны трехветвевых зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте этажа 2,7 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3 1.8202208	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	113002 30932	49985 12896	32085	39884 12231	165116		
33	33	1-12-1-050-01-3-003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	0.0801468	22687		18180		18180		1454	19634	Казахстан
34	34	1-12-1-050-01-3-202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	0.3258546	22708		7399		7399		5783	77673	Казахстан
35	35	1-12-1-050-09-1-003	Сетки арматурные сварные из арматурной стали по А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0.036242	258874		9266		9266		741	10007	
			Итого по разделу: 11. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69									272429	
			Раздел: 12. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										
36	36	1-11-1-060501-0201 Изготовление и монтаж 16ЕН1-06 табл.4 п.4.29 Котр=0.92 Ксм=0.94	Колонны трехветвевых зданий в металлической опалубке. Устройство. Бетон В25. Переставные виброопалубки при высоте этажа 2,7 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3 1.819752	62081.23 16993.3	27461.06 7084.86	112972 30924	49973 12893	32077	39873 12228	165073		
37	37	1-12-1-050-01-3-003	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	0.075971	22687		17602		17602		1408	19010	Казахстан
38	38	1-12-1-050-01-3-202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	0.4174086	22708		69987		69987		5590	75586	Казахстан
39	39	1-12-1-050-09-1-003	Сетки арматурные сварные из арматурной стали по А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	0.06612	258874		9368		9368		749	10117	
			Итого по разделу: 12. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									269786	
			Раздел: 13. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	Е11-060501-0201 Нам и зоп. вып. 16ПЧ-06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кзп-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Перестановка вибраторов при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94										
41	41	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,150024 0,015743	62081,23 16993,3 22683,7	27461,06 7084,86	9320,11 6,938 45,93	1862,49 25,01	9,343 45,93	2,084 25,77	579,11 38,09	Казахстан
42	42	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,648856	220708		143208		143208	285,7	454005	Казахстан
43	43	С121-050303-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071344	255874		18251		18251	4145,7 1503	20294 544644	
			Итого по разделу: 13. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										
			Раздел: 14. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										
44	44	Е11-060501-0201 Нам и зоп. вып. 16ПЧ-06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кзп-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Перестановка вибраторов при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	1,819284	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	112971< 30923	4907,2 12894	32076	8987,2 12227	165070	
45	45	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,078822	226837		17825		17825	1426	19251	Казахстан
46	46	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,381135	220708		84119		84119	6730	90849	Казахстан
47	47	С121-050303-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035612	255874		9150		9150	732	9882	
			Итого по разделу: 14. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69									284052	
			Раздел: 15. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69										
48	48	Е11-060501-0201 Нам и зоп. вып. 16ПЧ-06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кзп-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Перестановка вибраторов при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	1,819284	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	112971< 30923	4907,2 12894	32076	8987,2 12227	165070	
49	49	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,094774	226837		21492		21492	1719	23211	Казахстан
50	50	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,401543	220708		88626		88626	7090	95716	Казахстан
51	51	С121-050303-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,035612	255874		9150		9150	732	9882	
			Итого по разделу: 15. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									293879	
			Раздел: 16. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
52	52	Е11-060501-0201 Нам и зоп. вып. 16ПЧ-06 табл 4 п 3.29 Кпр-0,92, Кзп-0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетон В25. Перестановка вибраторов при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	5,609414	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	349581 95952	15021,1 38754	96418	11985,3 36755	496189	
53	53	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,226284	226837		51317		51317	4105	55423	Казахстан
54	54	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,368904	220708		301984		301984	24158	326142	Казахстан
55	55	С121-050303-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,112776	255874		28842		28842	2307	31149	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 16. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
			Раздел: 18. Джм-2, 1шт, КЖ-85										
56	56	Е11-000001-0207 Изм в доп. вып. 16	Стены подземных сооружений толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	0.[illegible]95	1000.38 1086.96	5789.3 912.47	122813 [illegible]	3[illegible] [illegible]	123283	67441 25230	5134.4	
57	57	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.0[illegible]16	226837		19048		19048		20832	Казахстан
58	58	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.244431	225135		48211		48211	1524	53068	Казахстан
59	59	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.7951453	220708		175495		175495	8837	183543	Казахстан
			Итого по разделу: 18. Джм-2, 1шт, КЖ-85								11040	578649	
			Раздел: 19. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101										
60	60	Е11-000001-0205 Изм в доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	3.09295	33009.38 10086.96	5789.3 912.47	132011 40260	18184 3640	76697	39957 13787	187535	
61	61	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.0[illegible]19	226837		10621		10621	1330	12951	Казахстан
62	62	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.136402	225135		30865		30865	2405	32470	Казахстан
63	63	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	1.1939811	220708		263742		263742	24039	284841	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101									530987	
			Раздел: 20. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117										
64	64	Е11-000001-0205 Изм в доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	1.00094	33009.38 10086.96	5789.3 912.47	132869 40277	18161 3651	76640	39974 13763	188507	
65	65	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.0[illegible]016	226837		17172		17172	1374	18546	Казахстан
66	66	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	0.146542	225135		33038		33038	2459	35497	Казахстан
67	67	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-2014	т	1.247407	220708		275312		275312	22025	297337	Казахстан
			Итого по разделу: 20. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117									534987	
			Раздел: 22. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-141,150										
68	68	Е11-061906-0201 Изм в доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе технологических стоек	м2 перекрытия	766.5	2601.71 1743.24	63.04 15.19	1994211 1336193	48320 11643	609697	1226541 257650	4478401	
69	69	Е11-061906-0301 Изм в доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе технологических стоек	м2 перекрытия	766.5	1055.55 1023.74	31.81 7.76	809079 584697	24382 5948	0	714987 122285	1650851	
70	70	Е11-000001-0407 Изм в доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.05478	950701.14 294228	1441.14 685.71	51129 15924	78 37	35328	14433 5245	70807	
71	71	Е11-000001-0701 Изм в доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление и монтаж на строящихся условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.1956	2492406 2220084	1434.22 461.8	4879 4342	280 90	56	4034 697	9410	
72	72	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	1.2286	226837		278692		278692	22295	300987	Казахстан
73	73	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014	т	16.4642	225135		3706668		3706668		4003201	Казахстан

						Всего		Всего						
						эксплуатация машин	Заработная плата	эксплуатация машин	в основной заработной плате	Накладные расходы	Сметная прибыль			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		111 061900 0001 В.м в.под.плит 1			1,284	341854,46	1 390,14		1123	101364		19 009,13	
						341854,44	290,85	141763	2362				
		111 061900 0002 В.м в.под.плит 4			1,543	2226541	4545,40	341124,41	495086	2518319	545275	427849	
						2602,33	1306,37	938,45	20026,7		41681		
			Итого по разделу: 22. Плиты на отм.+17,000, +19,850, +22,700, 3 шт, КЖ-141,150									14856765	
			Раздел: 23. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
		111 061900 0001 В.м в.под.плит 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в монолитном исполнении. Монтаж опалубки	м3 бетона	5,000972	110522,38	167,8	591,41	0,48	25306	2887,7	97507	
						57646	48,78	4328,7	24,7		700		
78	78	111 061900 0001 В.м в.под.плит 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в монолитном исполнении. Демонтаж опалубки	м3 бетона	5,000972	41532,61	156,42	1765,7	8,76	0	18465	45773	
						29062,19	48,14	16781	24,4		2650		
79	79	111 061900 0001 В.м в.под.плит 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в монолитном исполнении. Устройство	м3 бетона	5,000972	69812,41	836,169	200582	406,835	96910	62027	28618	
						101481,7	2021,62	96833	11423		21009		
80	80	4 121 050401 4001	Стержни арматурные горячекатаные гладкие класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2014	т	0,200517	226837		18488		45495		49124	Казахстан
											3039		
81	81	4 121 050401 4201	Стержни арматурные горячекатаные периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2014	т	0,970105	235135		88030		88030		95075	Казахстан
											7042		
82	82	4 121 050401 4202	Стержни арматурные горячекатаные периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2014	т	0,961485	230708		212197		212197		239174	Казахстан
											16976		
			Итого по разделу: 23. Лестницы, 2 шт, КЖ-154									788566	
			ИТОГО:					1778350	1330054	12345260	4044536	21574123	
			В том числе :					480517	439542		1746127		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		235741				23809860	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		257146				24067006	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		481340				24548346	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									25776647	
			НДС			12 %		3093198					
			Итого с НДС									28869845	

Застройщик

Директор ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Ирназаров Р.

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Т.С.Г. Выкупник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. Очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за январь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-100501-0105 Нормативы зп	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных открывания, поворотно-откидных одностворчатых	м2	19,98	3586,79 1842,03	190,83 98,65	193962 91564	9525 4926	92874	86541 22461	803267	
2	2	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей с тройной б/п для одностворчатых однарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой с ограничителем поворотно-откидных ГОСТ 30674-99	м2	44,4412	28263		1256026		1256026	100481	1356508	Казахстан
3	3	Е11-100501-0105 Нормативы зп	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	549,0834056	2787,13 1438,9	190,93 101,12	1530694 790481	104879 55546	658715	761351 183958	2478743	
4	4	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей с тройной б/п для трехстворчатых одинарных конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой с ограничителем - ножницей поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	525,6050578	2336		1227610 2		1227610 2	982088	1329190 17393698	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16										
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
5	5	Е11-050301-0101 Нормативы зп	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	196,91421478	9334,62 5133,6	2772,88 711,04	1838159 1010879	546020 140014	2812269	1070330 232679	3141165	
6	6	С121-050302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм. М100 серия С1 РК 945-92	шт	12054,88275	205		2655751		2655751	212460 568812 65340	2868211 1287492	Казахстан
7	7	Е11-050201-0701	Стены в другие конструкции. Армирование кладки	1 метр длины кладки	7,4868058	83205 50821,2	2383,8 872,64	622940 605093	17847 6533	0			
8	8	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1. Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,8447456	273044		230886		230886		249387	Казахстан
9	9	С121-050301-3000	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2691929	226847		61063		61063	18471 4885	65948	Казахстан
10	10	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,378674	220708		1406764		1406764	112541	1519305	Казахстан
11	11	Е11-050301-0111 Нормативы зп	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	96,82008	16184,98 1748,36	1435,72 487,84	1567041 169268	139025 47251	1268448	192441 140751	1900133	
12	12	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков мастичными лентами	м шва	455,1	774,46 49,14	9,04 4,85	352457< 22364	4113 2207	325979	28994 30516	411967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1.11-150-06-0100 Пр. и доп. вып. 9	Стеновые трехслойные панели с минеральным утеплителем толщиной 100 мм	м2 стеновой ограждающей поверхности	2,520000	1107,63	47,55	11756,7	1917,7	119,70	10302,7	348792,2	
14	14	1.11-0-000-0105	Подъем эластичных изделий на 20 м. Устройство	100 м2	0,0956025	5641,08 7765,90,16	58,59 60,74,42	539,189 62,4042	1354,0 7,364	55,9019	4116,5 7,0978	51420,1	
			Итого по разделу : 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32			3380,7	1664,45	50,43	1305		55650	1337,0195	
			Раздел: 3. Кровля, см. АР-49										
16	16	1.11-120101-1501	Пароизоляция по настилу. Устройство в один слой	м2 подготовленной поверхности	692,22	773,33 242,58	26,95 5,01	535514 167919	18655 3168	518,70	15676 5543,9	748439	
17	17	1.11-120101-1402	Покрытия. Устройство керамзитовой	м3 утеплителя	70,51	18759,02 9067,72	1818,62 549,44	1111168 216305	128331 38741	766,53	23464,2 10865,5	1354378	
18	18	1.11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	587,6	663,1 275,08	107,66 31,45	389639 161637	63261 18421	164,40	165654 4423,1	569719	
19	19	1.11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1.11.2-0101-1701	м2 стяжки	587,6	607,18 35,7	55,86 16,97	356779 20977	32854 9972	9029,78	28473 3082,0	410072	
20	20	1.11-060301-0410	Слои полиэтиленовые в рабстовке. Армирование	т	4,016548	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	18450 16898	1550 747	52	16049 2762	37290	
21	21	С.121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	4,016548	273644		278172		278172		300436	Казахстан
22	22	1.11-120101-1501	Пароизоляция по настилу. Устройство в один слой	м2 подготовленной поверхности	124,492137	773,33	26,95	93954	3275	61,308	22254 27674	141158	
23	23	1.11-120101-1402	Покрытия. Устройство керамзитовой	м3 утеплителя	9,997059	242,58 18759,02	5,01 1818,62	29472 187544	609 18181	108,695	9750 33268	208077	
24	24	1.11-120101-1303	Покрытия. Устройство изоляции из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	9,997059	9067,72 1028,72	549,44 54,72	30608 102842	5493 5471	33,212	15265 60369	176268	
25	25	1.11-120101-1304	Покрытия. Устройство изоляции из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	9,997059	641,58 823,39	14,8 83,33	64139 82318	1480 5332	27,328	13057 47044	139708	
26	26	С.121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовых минеральных ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	15,4454562	496,7 30650	14,8	39655 473403	1480	473403	10349	511275	Казахстан
27	27	1.11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,997059	663,1 275,08	107,66 31,45	66290 27500	10763 3131	28,028	3872 28193 7588	102031	
28	28	1.11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1.11.2-0101-1701	м2 стяжки	9,997059	607,18 35,7	55,86 16,97	60700 3569	5585 1697	51,547	4844 5244	70788	
29	29	1.11-060301-0410	Слои полиэтиленовые в рабстовке. Армирование	т	0,172491	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	3144 2875	263 125	5	2730 470	6344	
30	30	С.121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,172491	273644		47326		47326		51112	Казахстан
31	31	1.11-120101-1602	Основания из бетона или растворов под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой огрунтовкой битумной	м2 кровли	134,420091	315,52 39,37	1,21 0,65	42413 5292	162 87	36958	3786 4949 1789	51151	
			Итого по разделу : 3. Кровля, см. АР-49									5001520	
			Раздел: 4. Вентшахты										
32	32	1.11-080301-0101 Пр. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка бетоблоков при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,592	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	23620 13306	7187 1843	3126	14089 3017	40726	
33	33	С.121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм. М100, серия С.1.РК.93-92	шт	360	138		49680		49680	3974	83654	Казахстан
34	34	1.11-050201-0301	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,622524	83205	2383,8	51767	1484	0	47296	107020	
35	35	С.121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	с металлическим и пластмассовым	0,334224	80821,2 273644	872,64	50313 91458	544	91458	7927	98775	Казахстан

№ п/п	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Наименование работ	[illegible]	[illegible]	Всего	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
							прямых расходов	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	
37	37	С121 050301 5501		Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.238808	273644			65129		65129	70439	Казахстан
38	38	С121 050301 3001		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02004	226847			4546		4546	4910	Казахстан
39	39	С121 050301 3201		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12798	225135			28813		28813	31148	Казахстан
40	40	С121 050201 0502		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03878	262932			12826		12826	13852	Казахстан
41	41	С121 050201 0502		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.19392	262932			50988		50988	55067	Казахстан
42	42	С121 050201 0502		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	6	282659.96 4574.14	231.46 75.15	169596 27445	1389 451	140762	27338 4575.5	212689	
43	43	Е11-130301-0406		Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16.344648	93.64 54.13	2.47 0.32	1629 885	40 5	703	614 159	2422	
44	44	Е11-130301-1406 Изм в пок. табл. 18		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16.344648	84.95 51.65	1.76 0.32	1372 817	29 5	826	361 139	1872	
45	45	Е11-080301-0101 Изм в пок. табл. 9		Стены из легкобетонных камней. Кладка бетонной подготовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1.728	9112.51 5133.6	272.88 71.04	15746 8871	472 122.9	2084	9394 2011	27150	
46	46	С121 030302 0215		Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размером 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серия СТ РК 945-92	шт	240	138		33120		33120	2650 33035	35770	Казахстан
47	47	Е11-080201-0701		Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.434808	84205 80821.2	2383.8 872.04	36178 35142	1036 379	0	5537	74750	
48	48	С121 050409 0301		Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Bpl диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.238808	273644		65129		65129	5210	70439	Казахстан
49	49	С121 050301 3001		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02004	226847		4546		4546	864	4910	Казахстан
50	50	С121 050301 3201		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.12798	225135		28813		28813	2305	31148	Казахстан
51	51	С121 050201 0502		Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.03878	262932		12826		12826	1026	13852	Казахстан
52	52	Е11-080301-0111 Изм в пок. табл. 9		Пустоты в камнях. Заливка	м3 кладки	0.72	1742.98 1748.26	1335.72 387.83	1254.6 279	961 279	1032.6	1430 1118	1509.4	
53	53	Е11-080301-0111 Изм в пок. табл. 9		Пустоты в камнях. Заливка	м3 кладки	0.72	1742.98 1748.26	1335.72 387.83	1254.6 279	961 279	1032.6	1430 1118	1509.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58	58	Е11-120101-1001	Покрытия полимерные [illegible]	м2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
59	59	Е11-150203-0101 Изм. в зон. цен. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 покрытия	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
60	60	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными плитами	м2 отшлифованной поверхности	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
61	61	Е11-200701-0409	Бонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	м шва	13,5	724,46 49,14	9,04 1,85	10485 663	122 65	9670	860 905	12220	
62	62	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3	28265,96 457,14	231,48 75,15	84798 23445	694 451	70381	13669 15758	106344	
63	63	С121-050106-2401	Прокат сорковой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14082	262932		38604		38604	3088	41692	Казахстан
64	64	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,0105	277982		2919		2919	234	4153	Казахстан
65	65	Е11-130301-1406 Изм. в зон. цен. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	12,59693 12,59693	99,64 54,13 83,95 41,65	2,47 0,32 1,76 0,32	1255< 671 1044 492	31 4 22 4	534	466 146 273 108	1847	
66	66	Е11-080301-0101 Изм. в зон. цен. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,512	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	13778 7762	4193 1075	1824	8218 4760	23786	
67	67	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотные размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, М100, серия 1.141 РК 945-92	шт	210	138		28980		28980	2318	31298	Казахстан
68	68	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,318396	83205 80821,2	23818 8264	26492 25733	759 278	0	24190 4058	54747	
69	69	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,172176	273644		47115		47115	4769	50884	Казахстан
70	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01438	226837		3273		3273	262	3535	Казахстан
71	71	С121-050301-4201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09366	225145		21086		21086	1687	22773	Казахстан
72	72	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03813	262932		10026		10026	802	10828	Казахстан
73	73	Е11-080301-0111 Изм. в зон. цен. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,36	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	6273 629	481 140	5163	715 559	7437	
74	74	Е11-080701-0201 Изм. в зон. цен. 16	Повка в опалубке. Устройство	м3	0,27	32583,97 12036,75	4873,49 1174,35	8798 3250	1316 317	4232	3246 963	13067	
75	75	Е11-120101-1003	Покрытия мелкие фбраи мауры, варапетелгесеи и тем подобное из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6,624	3268,5 1315,12	14,71 4,36	21651 8711	98 29	12842	8041 2375	32067	
76	76	Е11-150203-0101 Изм. в зон. цен. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 отшлифованной поверхности	1,41	1497,69 841,08	67,55 58,58	2112 1186	96 83	831	1015 250	3377	
77	77	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными плитами										
78	78	Е11-200701-0405	Бонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	м шва	13,5	724,46 49,14	9,04 1,85	10485 663	122 65	9670	860 905	12220	
					3	28265,96	231,48	84798	694	70381	13669	106344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	С121 050201 0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.01405	262.32		3.7		2.7		3.7	Казахстан
90	90	С121 050106 2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОС Т 535-2005	т	0.00763	277.983		2.115		2.115		2.115	Казахстан
91	91	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7.019883	99.64	2.42	699	20	311	297	1178	
92	92	Е11-130301-1406 Нам и дор. изм. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2		54.13	0.32	428	3		87		
93	93	Е11-050301-0101 Нам и дор. изм. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при толщине стены до 1 кирпича	м3	7.015983	83.95	1.76	665	14	400	178	907	
94	94	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые, пустотелые размерами 390 мм x 90 мм x 188 мм, М100, серия 1.141 РК 945-92	м3 кладки	1.05	9812.51	2772.88	9812	2905	2903	67	16969	
95	95	Е11-050201-0701	Стены и зрительные залы кирпичные. Армирование кладки	т	150	138		20700		20700	1656	22356	Казахстан
96	96	С121-070301-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	1 металлических плетеной	0.285086	83205	2383.8	23716	680	0	21656	49002	
97	97	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р РК 2591-2014	т	0.153186	273644	872.64	41918	249		3630	45271	Казахстан
98	98	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р РК 2591-2014	т	0.01486	226837		3144		3144	3363	3496	Казахстан
99	99	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0.05469	225155		19067		19067	252	20592	Казахстан
100	100	Е11-080301-0111 Нам и дор. изм. 9	Перегородки из камня. Кладка	т	0.0333	262932		8756		8756	1528	9456	Казахстан
101	101	Е11-060701-0201 Нам и дор. изм. 16	Полы из паркета. Устройство	м3 паркета	0.36	17424.98 1748.26	1335.72 487.84	6273 629	481 140	5163	718 559	7547	
102	102	Е11-120101-1001	Покрытия из листового фасонного проката, паркета, плитки и аналогичных изделий из листовой оцинкованной стали. Устройство	м3	0.24	42584.97 12036.75	4874.39 1174.45	7820 2889	1170 282	5762	2885 856	11561	
103	103	Е11-150203-0101 Нам и дор. изм. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 покрытия	5.796	3268.5 1315.12	14.71 4.46	18944 7622	85 25	14237	7036 2078	28058	
104	104	Е11-070816-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными настилами	м2 оштукатуриваемой поверхности	4.2	1497.69 841.09	67.55 58.58	1797 1009	81 70	707	864 213	2874	
105	105	Е11-200701-0308	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка вентшахтами	м шва	12	774.46 49.14	9.04 4.85	9294 590	108 58	8595	764 805	10863	
106	106	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1	28265.96 4574.14	231.48 75.15	84798 13722	694 225	70481	13669 7877	106344	
107	107	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0.0836	262932		22000		22000	1760	23760	Казахстан
108	108	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0.00678	277983		1885		1885	151	2036	Казахстан
109	109	Е11-130301-1406 Нам и дор. изм. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	7.019887	99.64 54.13	2.42 0.32	701 381	17 2	303	264 37	1042	
					7.019887	83.95	1.76	591	12	356	155	806	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 4. Вентшахты										
			ИТОГО:										
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения	1 %		379385				0			
			Итого с временными							0			
			Зимние удорожания	1,08 %		413833							38317903
			Итого с зимними удорожаниями										38731736
			Непредвиденные работы и затраты	2 %		774635							
			Итого с непредвиденными работами и затратами										39506371
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										41483112
			НДС	12 %		4977973							
			Итого с НДС										46461085

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Заказчик: ТОО "ГСК Жилстроймаст"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за **январь 2022** (месяц, год) на **2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 28.01.2022

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой ВІ										
1	1	Е11-160301-0201 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	78	1795,2 544,59	22,45 10,02	140026 42478	1752 782	95796	42394 14594	197014	
2	2	Е11-160301-0203 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	416	2190,9 544,59	22,45 10,02	911954 226628	9341 4152	186744	62505 25157	399616	
3	3	Е11-160301-0204 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	2452,6 544,59	22,45 10,02	61315 13615	561 250	47139	13588 5093	80895	
4	4	Е11-160501-0201 Изм в зон. цены 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	668	1716,82 1690,34	14,76 8,12	1146836 1129147	9860 80	7829	1106643 180278	2433787	
5	5	Е11-160501-0202 Изм в зон. цены 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1222	1854,23 1824,63	17,72 8,2	2264647 2229608	21653 244	13295	2185413 488099	4869989	
6	6	С123-010601-0202	Труба напорная полипропиленовая PP R SDR 7,4 20x2,8 PN 16 не армированная	м	661,42	115		76052		76052	6084	82136	Казахстан
7	7	С123-010601-0203	Труба напорная полипропиленовая PP R SDR 7,4 25x3,5 PN 16 не армированная	м	1209,78	194		234697		234697	18776	253473	Казахстан
8	8	Е11-260101-1701 Изм в зон. цены 14	Трубопроводы. Изоляция трубами из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1825	695,64 354,27	75,45 40,4	1269543 646543	137814 73730	385486	547407 145486	1962300	
9	9	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	770	188		144760		144760	11581	156341	Казахстан
10	10	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	1210	248		300050		300050	24006	324056	Казахстан
11	11	С121-110403-0213	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	293		8058		8058	645	8703	Казахстан
12	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	41	537		22017		22017	1761	23778	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой ВІ									10668094	
			ИТОГО:					5919085 4124109	173021 76238	1621953	3957880 790229	10668094	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			1 %		106681					
			Итого с временными										10774774
			Зимние удорожания			1,08 %		116368					
			Итого с зимними удорожаниями										10891142
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		217823					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										11108965
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										11664813
			НДС			12 %		1399778					
			Итого с НДС										13064591

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувинов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за февраль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**161 917 538,00**	**65 644 658**							**7 877 359**	**73 522 017,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №12
за февраль **2022** года

№	№ о/ф смет	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	5010	285110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	28 806 992		34 790 120
2	5070	285070	2-2-1	Конструкции железобетонные пятно-19	4 375 112		5 357 943
3	5140	285140	2-3-1	Конструкции железобетонные пятно-21	27 252 021		33 373 954
				Итого	**60 434 125**	**-**	**73 522 017**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б.**

Заказчик ТОО "L.C.L. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

Акт выполненных работ

за февраль 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.02.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кровля, см. АР-49										
1	1	F11-120101-1602	Основания из бетона или растворов под полимерные или кровельные ковры. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	758	415.52 91.37	1.21 0.65	314 491	207880	277398 21281	287297		
2	2	C11-120101-0212	Кровля в несколько слоев: нижние из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	758	488.65 173.92	18.71 6.18	293441 131410	11861 4666	150260	125897 33382	452010	
3	3	C121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы среднего класса, модифицированные АПП полимером, гибкость на брусе R 10 мм от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +145°С, полиэстер, вспененная основа, марка ЭПП 5,8 ГОСТ 30547-97	м2	820.111	2202		1805854		1805854	144171	1950025	Казахстан
4	4	C121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы среднего класса для линейных ковров, модифицированные АПП, АПП полимерами, гибкость на брусе R 10 мм от -35°С до -30°С, теплостойкость от +100°С до +145°С, полиэстер, кровельная основа, марка ЭКП 5,8 ГОСТ 32678-94	м2	868.25	2495		2166284		2166284	173303 88384 37890	2430587	Казахстан
5	5	F11-120101-0107	Кровля скатная. Заливка ковра горячим на битумной мастике	м2 кровли	887.58	149.26 142.42	73.08 21.08	132493 83883	42940 12586	254869	507466	1836748	
			Итого по разделу: 1. Кровля, см. АР-49										
			Раздел: 2. Перемычки										
6	6	F11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт сборных конструкций	195	2798.48 1143.08	1361.23 549.06	545584 222901	265440 68067	57344	348441 71122	960347	
7	7	C121-030302-0218	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размером 390 мм x 190 мм x 188 мм, М100, серия СТ РК 945-92	шт	1560	138		215280		215280	47222 109336 18426	242503	Казахстан
8	8	F11-080201-0701	Стены и перегородки. Армирование кладки	См металлических изделий	1.4391	83205 80821,2	23838 872,64	119740 116400	3431 1256	0		247402	
9	9	C121-050401-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.49305	226837		43791		43791	3503	47294	Казахстан
10	10	C121-050401-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.24605	225135		280529		280529	22442	302971	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Перемычки										
			Раздел: 3. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33										
11	11	F11-100402-0601 Пункт доп. расц. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 78-125 мм. Гладкие. Устройство ГК-IB	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1019.81	4886.56 1492.84	30.31 13.34	4983463 1522413	30910 13604	3430039	1382416 509263	6875041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
14	14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			Итого по разделу: 3. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	Казахстан
			Раздел: 4. Лифт, см. АР-83									9964844	
15	15	ЦГ3 030501 0014 Изм в соответствии 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		1	1258855,86 1141098,62	27647,81 6034,65	1258855 1141099	27648 6035	67105	699751 154849	2000455	
16	16	ЦГ3 030501 0015 Изм в соответствии 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта	остановка	1	178360,18 160290,12	1293,29 248	178360 160290	1293 248	16775	97028 22103	298191	
17	17	ЦГ3 030501 0016 Изм в соответствии 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	15,4	12866,46 10949,84	100,84 18,32	198122 168628	1546 282	23346	100035 23725	320262	
18	18	ЗЦ10 0101 1900 РЧ ПБ РК 2015	Лифт грузопассажирский грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, ограничитель скорости кабины первоначальная стоимость ГОСТ 22011-95		1	10043346		10043346				10043346	
			Описывается	компл		10043346		10043346		10043346			
			Единица измерения оборудования					*10043346*					
			Итого по разделу: 4. Лифт, см. АР-83										
			ИТОГО:									11515128	
			В том числе :					24091824	494429	9891498	3325369	28806992	
			Стоимость оборудования, всего					4762454	112126	10043346	1380899		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							10043346			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		187636					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		204674				28994628	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		383119				29199302	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									29582421	
			НДС									31062607	
			Итого с НДС			12 %		3727513					
												34790120	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор

ТОО «Nur Adi Company»

ТОО «Грат Сервис»

Куванов Б.Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Заказчик: ТОО "Г.С.Л. Высотник"

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19, I очередь

(наименование здания)

(номер по смете)

Акт выполненных работ

за **февраль 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Стены и днище										
1	1	Е11-061001-0107 Пом в пол. выш. 16	Стены и днища при отношении высоты к толщине: прямых до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В25										
	1.1	[illegible]	[illegible]	м3	6,87	24441,78	2104,95	167915	14461	117575	37790	222163	
				м3	[illegible]	5322,58	822,19	58879	5648		16456		
2	2	Е11-060301-0407 Пом в пол. выш. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка							117575			
					0,0087	950701,14	1441,14	8271	13	5699	2335	11454	Казахстан 100%
	2.1	[illegible]	[illegible]	т		294328	685,71	2560	6		848		
				т	0,0087	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
3	3	С121-050401-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ Р 52544-2006										
				т	0,0292	226837		6624		6624		7154	Казахстан 100%
4	4	С121-050401-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ Р 52544-2006								530		
				т	0,5211	225145		117318		117318		126703	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Стены и днище								9385	367472	
			Раздел: 4. Плита на отм.+27,850, 1 шт. КЖ-119,120										
5	5	Е11-061906-0201 Пом в пол. выш. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в инвентарной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек										
				м2 перекрытия	193,6	2601,71	63,04	503691	12205	153095	309703	878863	
	5.1	[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	1748,24	15,19	338491	2941		68479		
	5.2	[illegible]	[illegible]	т	11,2869	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
	5.3	[illegible]	[illegible]	т	11,2869	[illegible]				[illegible]			Казахстан 100%
										[illegible]			Казахстан 100%
6	6	Е11-061906-0301 Пом в пол. выш. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в инвентарной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек	м2 перекрытия	193,6	1058,55	31,81	204354	6158	0	181726	416966	
7	7	С121-050501-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ Р 52544-2006			1023,74	2,76	198196	1503		30886		
				т	0,3861	226837		69445		69445		74990	Казахстан 100%
8	8	С121-050501-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ Р 52544-2006								5555		
				т	3,8325	225145		862830		862830		931856	Казахстан 100%
9	9	Е11-061906-0401 Пом в пол. выш. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в инвентарной опалубке. Армирование								69026		
				т	4,1386	31183,46	1200,33	129056	4968	23969	92204	238961	
	9.1	[illegible]	[illegible]	т	[illegible]	24191,64	290,88	100126	1204		17201		
	9.2	[illegible]	[illegible]	т	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
	9.3	[illegible]	[illegible]	т	0,0292	226837		[illegible]					Казахстан 100%
								[illegible]		[illegible]			Казахстан 100%

№ п/п	[illegible]	[illegible]	Наименование [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
						Всего		В т.ч.					
						заработная плата	[illegible]	заработная плата	машины	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			Итого по разделу: 4. Плита на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120										
			Раздел: 5. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120									362151	
11	11	[illegible]	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		3,9804524	3309,38	3789,3	128752	14780	34706	89971	184111	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10066,96	912,4	19266	4669		13418		
12	12	4 121-050000-9001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014		0,0173524	226537		3936		3936		4281	Казахстан
13	13	4 121-060000-4200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-2014		0,8270617	225115		186201		186201	515	20160	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Парапет Пм-1, на отм.+27,850, 1 шт, КЖ-119,120								14896	386489	
			ИТОГО:					3250488	177860	2288357	809543	4378112	
			В том числе :					814274	65443		324091		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		43751					
			Итого с временными									4418862	
			Зимние удорожания			1,08 %		47724					
			Итого с зимними удорожаниями									4466586	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89332					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4555918	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4783878	
			НДС			12 %		574065					
			Итого с НДС									5357943	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Л. Высотник"

(полное наименование, адрес, данные о регистрации - юридического лица, ф.и.о. физического лица, адрес места жительства)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь**

(полное наименование, адрес)

(наименование)

Акт выполненных работ

за **февраль 2022** (месяц, год) на **2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 23.02.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
3	4	Е11-060701-0401 Изм. в доп. вып. 16=1Е1-06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Перестановка видов опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94	м3	11.649954	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	580447 242003	81717 21511	256725	230798 65620	885865	
2	2	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.896400	226837		203344		203344	16267	219611	Казахстан
3	4	С121-050401-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2.489727	220708		549424		549424	43954	593378	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									1698854	
			Раздел: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43										
4	4	Е11-060701-0401 Изм. в доп. вып. 16=1Е1-06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Перестановка видов опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94	м3	0.63	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	24968 10242	3458 910	10867	10148 2777	47790	
5	6	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, поставляемые по марке ГОСТ 23118-2012	т	0.04792	655032		31389		31389	1987	26826	Казахстан
6	6	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04826	226837		10947		10947	876	11823	Казахстан
7	7	С121-050401-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.17428	220708		38465		38465	3077	41542	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Рм-10, 8шт, КЖ-43									117681	
			Раздел: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										
8	8	Е11-060701-0401 Изм. в доп. вып. 16=1Е1-06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кзм=0.94	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Перестановка видов опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94	м3	6.592	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	261182 108894	36750 9679	115519	107901 28427	498610	
9	9	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, поставляемые по марке ГОСТ 23118-2012	т	0.0216	655032		14149		14149	1132	15281	Казахстан

№ п/п	[illegible]	Шифр и № позиции расценки	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Стоимость всего, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего сметной стоимости в ЦЕНах II кв.	Страна происхождения
						Всего	в т.ч. заработная плата	Всего	в т.ч. заработная плата	эксплуатация машин	материалы			
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов		заработная плата рабочих-строителей		стоимость мат. ресурсов	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
10	10	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240), диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.3572	22683		65146		65146		5212	70358	Казахстан
11	11	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.947	220708		209010		209010		16721	225731	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-14, 10шт, КЖ-44										700982	
			Раздел: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46											
12	12	Е11-060701-0401 Изм в зон. выш. 16м ПР 06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кэм=0.94	Ремонт гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	0.042	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	2543.7 1060.5	358.1 94.3	1125.0	1050.3 287.6		4882.2	
13	13	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг из преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.03376	655032		22114		22114		1769	23883	Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0481	226837		10911		10911		873	11784	Казахстан
15	15	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.21304	220708		47020		47020		3762	50782	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Рм-18, 4шт, КЖ-46										125271	
			Раздел: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46											
16	16	Е11-060701-0401 Изм в зон. выш. 16м ПР 06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кэм=0.94	Ремонт гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	0.042	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	2543.7 1060.5	358.1 94.3	1125.0	1050.3 287.6		4882.2	
17	17	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг из преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.03312	655032		21695		21695		1736	23431	Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0481	226837		10911		10911		873	11784	Казахстан
19	19	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.20556	220708		45369		45369		3629	48998	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Рм-19, 4шт, КЖ-46										129035	
			Раздел: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46											
20	20	Е11-060701-0401 Изм в зон. выш. 16м ПР 06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0.92, Кэм=0.94	Ремонт гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	1.904	39621.11 16519.05	5577.97 1468.31	75439 31452	10621 2796	33366	31166 8528		115143	
21	21	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг из преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.02204	655032		14437		14437		1155	15592	Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.14292	226837		32420		32420		2594	35014	Казахстан
23	23	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.47304	220708		104404		104404		8352	112756	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Рм-20, 4шт, КЖ-46										278405	

№ п/п	Обоснование расценки	Шифр ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Оценка стоимости единицы, тенге: Всего	в том числе: заработная плата рабочих-строителей	Оценка стоимости всего, тенге: Всего	в том числе: заработная плата машинистов	материалы	оборудование, мебель, инвентарь	Нормативы трудоемкости: Затраты труда на 1 ед.	Всего стоимость СМР в ед. измерения	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Раздел: 8. К-2, 32шт, КЖ-47											
24	24	Е11-060101-0001 Изм в пол выш 16м ЦЦ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Рисбы гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Перестановка вида опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	1,49	3962,11 16510,05	8577,91 1168,31	5903,35 24613	8311 2188	26111	24359 6674	98038		
25	25	С121-060105-1403	Закладные детали в мелкие бетонные массивы не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, поставляемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,092	655032		60263		60263	4821	65084	Казахстан	
26	26	С121-050001-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,151	226837		34252		34252	2740	46992	Казахстан	
27	27	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	220708		86518		86518	6921	93439	Казахстан	
			Итого по разделу: 8. К-2, 32шт, КЖ-47									285613		
			Раздел: 10. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69											
28	28	Е11-060501-0201 Изм в пол выш 16м ЦЦ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0,92 Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Перестановка вида опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	3,649896	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	226590 62024	100240 25850	64436	79973 24525	331088		
29	29	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0911741	226837		20682		20682	1655	22337	Казахстан	
30	30	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,403428	220708		89039		89039	7123	96162	Казахстан	
31	31	С121-050403-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0726165	255874		18581		18581	1486	20067		
			Итого по разделу: 10. Км-1, 8 шт, КЖ-51,69									469654		
			Раздел: 11. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69											
32	32	Е11-060501-0201 Изм в пол выш 16м ЦЦ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0,92 Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Перестановка вида опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	3,639944	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	225972 61855	99956 25788	64161	79755 24458	330185		
33	33	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,110676	226837		25105		25105	2008	27113	Казахстан	
34	34	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4847651	220708		106992		106992	8559	115551	Казахстан	
35	35	С121-050403-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0724185	255874		18530		18530	1482	20012		
			Итого по разделу: 11. Км-2, 4 шт, КЖ-53,69									492861		
			Раздел: 12. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69											
36	36	Е11-060501-0201 Изм в пол выш 16м ЦЦ06 табл 4 п 3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Перестановка вида опалубки при высоте зданий 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94	м3	3,639944	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	225972 61855	99956 25788	64161	79755 24458	330185		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения		Общая стоимость					Индекс	Восстановительная ЦНР в ТЕ	Страна происхождения
						Всего	в том числе	Всего	в том числе						
						строительных работ	монтажных	строительных работ	монтажных	возвратных	оборудования	прочих			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14
37	37	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.160277	226837		36356		36356		2908	43264	Казахстан
38	38	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.651630	220708		143818		143818		11505	155313	Казахстан
39	39	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.072485	255874		18540		18540		1482	20012	Казахстан
			Итого по разделу: 12. Км-3, 4 шт, КЖ-55,69										544784	
			Раздел: 13. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69											
40	40	Е11-060501-0201 Изм в зон. выш. 16м(Н)06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	1.819752	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	112972 30924	49974 12893	32077	69874 12228		165073	
41	41	С 121-050401-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.075971	226837		17602		17602		1408	19010	Казахстан
42	42	С 121-050401-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.317086	220708		69987		69987		5593	75586	Казахстан
43	43	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.036612	255874		9368		9368		749	10117	
			Итого по разделу: 13. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69										269786	
			Раздел: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69											
44	44	Е11-060501-0201 Изм в зон. выш. 16м(Н)06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3.65024	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	226614 62030	100239 25861	64342	79981 24527		331119	
45	45	С 121-050401-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.15742	226837		35709		35709		2857	38566	Казахстан
46	46	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.648856	220708		143208		143208		11457	154665	Казахстан
47	47	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.07444	255874		18791		18791		1503	20294	
			Итого по разделу: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69										544644	
			Раздел: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69											
48	48	Е11-060501-0201 Изм в зон. выш. 16м(Н)06 табл.4 п.3.29 Кзтр=0,92, Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	3,899812	62081,23 16993,3	27461,06 7084,86	242105 66271	107093 27630	68741	85439 26204		353758	
49	49	С 121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,1684074	226837		38201		38201		3056	41257	Казахстан
50	50	С 121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0.816797	220708		180274		180274		14422	194696	Казахстан
51	51	С 121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.076388	255874		19610		19610		1569	21179	
			Итого по разделу: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69										610990	

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы всего	в т.ч. оплата труда рабочих	Общая трудоемкость всего	всего	в т.ч. машины и механизмы	в т.ч. оплата труда рабочих	Общая масса всего	в т.ч. масса машин и механизмов	Цена в КЗ ЦТ тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
			Раздел: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69												
52	52	Е11-060501-0201 Изм. в доп. вып. 16 п.14.06 табл.4 п.4.29 Кзр=0,92 Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетон В25. Переставные металлопалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0,0009812	62081,23 16933,3	27461,86 7084,86	242105 66271	107093 27630	68741	85439 26204	857758		
53	53	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2030504	226837		46059		46059	3685	49744	Казахстан	
54	54	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8607604	220708		189933		189933	15195	205128	Казахстан	
55	55	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0766388	255874		19610		19610	1569	21179		
			Итого по разделу: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									629809		
			Раздел: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69											
56	56	Е11-060501-0201 Изм. в доп. вып. 16 п.14.06 табл.4 п.4.29 Кзр=0,92 Кзм=0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке Устройство бетон В25. Переставные металлопалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей - 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	10,9398828	62081,23 16933,3	27461,86 7084,86	679161 185908	300421 77508	192836	249705 74509	992375		
57	57	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4524568	226837		102634		102634	8211	110845	Казахстан	
58	58	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,7337807	220708		603367		603367	48269	651636	Казахстан	
59	59	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2254351	255874		57683		57683	4615	62298		
			Итого по разделу: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									1817154		
			Раздел: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85											
60	60	Е11-060601-0205 Изм. в доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	12,070872	33009,38 10066,96	3789,4 912,47	398749 121608	45778 11024	231367	120695 41555	560097		
61	61	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150267	226837		34088		34088	2727	36815	Казахстан	
62	62	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3832435	225135		86279		86279	6902	93181	Казахстан	
63	63	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,423003	220708		314068		314068	25125	339193	Казахстан	
			Итого по разделу: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85									1030186		
			Раздел: 20. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101											
64	64	Е11-060601-0205 Изм. в доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	24,899265	33009,38 10066,96	3789,4 912,47	821949 250660	94351 22720	476899	248776 85655	1156340		
65	65	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4561961	226837		103482		103482	8279	111761	Казахстан	
66	66	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,8314306	225135		187184		187184	14975	202159	Казахстан	
67	67	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,400349	220708		1642075		1642075		1773441	Казахстан	

N п/п	N обоснования по смете	Шифр ресурса	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы ресурса: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы ресурса: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость ресурсов: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость ресурсов: Всего / заработная плата машинистов	Общая стоимость ресурсов: Всего / материалы	Общая стоимость ресурсов: Всего / оборудование	Сметная трудоемкость, чел.-ч	Доля ОЗП от СМР и СП, %	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Итого по разделу: 20. Джм-3, 1шт, КЖ-100,101											
			Раздел: 21. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117											
68	68	Е11-060601-0205 Изм в зон. вып. 16	Стойки и перекрытия железобетонные высотой до 4 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		24.05346	1908.45	45.54	93590	91146	408699	240435	1117060		
				м3		1086.96	912.47	242145	21948		82748			
69	69	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ РК 2591-2014		0.4551144	226837		103237		103237	8259	111196	Казахстан	
70	70	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ РК 2591-2014		0.8208236	225135		184796		184796	14784	199580	Казахстан	
71	71	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. ГОСТ РК 2591-2014		7.4993477	220708		1655164		1655164	132413	1787577	Казахстан	
			Итого по разделу: 21. Джм-4, 1шт, КЖ-116,117									3215713		
			Раздел: 23. Плита на отм.+25,550, 1 шт, КЖ-145,150											
72	72	Е11-061906-0201 Изм в зон. вып. 16	Конструкции перекрытия безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе технических стоек	м2 перекрытия	383.25	2601.71	63.04	997405	24161	304849	613266	1739204		
						1743.24	15.19	668097	5822		1288.80			
73	73	Е11-061906-0301 Изм в зон. вып. 16	Конструкции перекрытия безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе технических стоек	м2 перекрытия	383.25	1055.55	31.81	404540	12191	0	359743	825426		
						1023.74	7.76	392348	2974		61143			
74	74	Е11-060401-0407 Изм в зон. вып. 16	Бетон закладные весом до 1 т. Установка		0.02689	950701.14	1441.14	25564	38	17614	7217	35403		
						294228	685.71	7912	18		2622			
75	75	Е11-060301-0701 Изм в зон. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0.0978	23923.06	1434.22	2340	140	28	2017	4706		
						22200.84	461.8	2171	45		349			
76	76	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ РК 2591-2014		0.6165	226837		139845		139845	11188	151033	Казахстан	
77	77	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм. ГОСТ РК 2591-2014		7.7501	225135		1744819		1744819	139586	1884405	Казахстан	
78	78	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм. ГОСТ РК 2591-2014		0.0774	220708		17083		17083	1367	18450	Казахстан	
79	79	Е11-061906-0401 Изм в зон. вып. 17	Конструкции перекрытия безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		8.444	34183.46	1200.35	263313	10135	48903	188125	487553		
						24194.64	290.88	204274	2456		36115			
80	80	Е11-061906-0502 Изм в зон. вып. 17	Конструкции перекрытия безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетоновакуумом		76.65	22265.41	3235.39	1706621	247992	1259159	272648	2137600		
			Итого по разделу: 23. Плита на отм.+25,550, 1 шт, КЖ-145,150	м3		2602.33	1306.37	199469	100133		158341			
			Раздел: 24. Каркас лифта, 2 шт, КЖ-155									7283777		
81	81	Е11-090102-0103 Изм в зон. вып. 16	Каркасы лифта. Монтаж		5.660928	76644.73	21620.15	433880	122390	100486	172249	654619		
				1 конструкция		37273.8	6824.26	211004	38632		48490			
82	82	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		5.660928	498172		2820116		2820116	225609	8045725	Казахстан	
83	83	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	158.505484	90.64	2.47	15394	392	6822	5956	23499		

№ п/п	№ сметного расчета	Шифр норм, расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге						Нормативная трудоемкость, чел.-ч	Всего с НДС, тенге	Стоимость проектных работ
						Всего	в т.ч. заработная плата	Всего	в т.ч. заработная плата	в т.ч. эксплуатация машин, всего	в т.ч. заработная плата			
						строительных работ	машин и мех.	строительных работ	машин и мех.	машин и мех.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
84	84	[illegible]	Материалы металлические прокатные. Прокат сортовой [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
			Итого по разделу: 24. Каркас лифта. 2 шт. КЖ-155			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			ИТОГО:					21798605	1763269	1667457	3142358		27252031	
			В том числе :					3358850	493853		2018608			
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения											
			Итого с временными			1 %		272520					27524538	
			Зимние удорожания											
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		297265					27821803	
			Непредвиденные работы и затраты											
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		556436					28378239	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										29798173	
			НДС											
			Итого с НДС			12 %		3575781					33373954	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**312 224 977,00**	**134 203 071**							**16 104 368**	**150 307 439,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №13
за март **2022** года

№	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	985110	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	52 625 541	10 043 346	**63 959 305**
2	9985020	2-1-3	Водопровод и канализация ВК пятно-1	18 694 934		**22 894 591**
3	985080	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	8 966 135		**10 980 301**
4	985140	2-3-1	Конструкции железобетонные КЖ пятно-21	29 516 174		**36 146 725**
5	985150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-19	13 331 669		**16 326 517**
			Итого	**123 134 453**	**10 043 346**	**150 307 439**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Шакер Б.**

Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в мкр Ратушный пр. Райымбека, Бетонная, Казыбека, Гагарина в Жетысуйском районе г. Алматы

3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Паркинг 1, 1 очередь.

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормативного ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего / эксплуатация машин / материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов / оборудование	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10 / 11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-13							
1	1	1 III 150101 0101 Изм в ход. вып. II	Фасадная система по металлическому каркасу. Устройство облицовки фибролитовыми плитами с полем	м2 поверхности облицовки	1050	1059.93 / 1034.49 / 17	48.69 / 12.17	1112926 / 1084744	50424 / 13778	251788 / 1255461	8688348	21404735	
		[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
		[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
2	2	С 122 030101 0202	Плита фибролитовая окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАВ	м2	1050	7924		8320200		8320200 / 665616		8985816	Казахстан
3	3	С 121 040901 1805	Уплотнительные профильные полосы из пластичных синтетических материалов для герметизации стыков при монтаже фасадных систем из облицовок фибролитовых плитами	м2	1050	4884		4915050		4915050 / 393204		5308254	
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-13									35697596	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
4	4	1 III 110101 0501	Бетонная подготовка основания вручную. Устройство	м3 основания	51	27254.64 / 5425.83 / 18.54	1748.71 / 679.86	1389087 / 276702	88674 / 34673	1024610 / [illegible]	292692 / 134044	1817293	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			
5	5	1 III 110101 0503 Изм в ход. вып. II	Гидроизоляция по цементным растворам. Устройство по полам и основаниям	м2 горизонтальной поверхности	1278	47.28 / 46.68 / 99	0.6 / 0.42	60282 / 59417	765 / 408	0	56330 / 9429	125941	
6	6	С 121 100401 1403	Перегородки гипсовые ПГ-350 ГОСТ 2697-83	м2	1166.25			1451550		1451550		1567772	Казахстан
7	7	1 III 110101 1105	Стяжка легкобетонная толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1278	1052.52 / 539.1 / [illegible]	32.1 / 17.15	1341963 / 687452	40927 / 21904	613683 / [illegible]	116613 / 666702 / 108693	2169358	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
8	8	1 III 110101 1106 К=0,6	Стяжка легкобетонная. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1 III-0101-1105	м2 стяжки	1278	784.5 / 31.62 / [illegible]	32.53 / 17.05	1000238 / 40416	41476 / 21790	918446 / [illegible]	58331 / 84685	1143254	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									5412618	
			Раздел: 3. Лифт, см. АР-83										
9	9	ЦЗ.030501 0114 Изм в ход. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования	лифт	1	1235855.06 / 1141098.62	27647.81 / 6034.65	1235855 / 1141099	27648 / 6035	67109	699751 / 154840	2090355	

10	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	12	[illegible]	[illegible]	1	10043346		10043346			10043346
					[illegible]		[illegible]		10043346	
										11515128
		ИТОГО:					59210024 12725712	247146 97007	16159922 10043346	10264181 4154236	53625541
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика							10043346 0		
		Временные здания и сооружения			1 %		425822				
		Итого с временными									53051362
		Зимние удорожания			1,08 %		464487				
		Итого с зимними удорожаниями									53515849
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		869450				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									54385299
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									57106522
		НДС			12 %		6852783				
		Итого с НДС									63959305

Застройщик

Директор ТОО "ТСТ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСТ Высотник"

Приазиров Р.

Технический надзор

ТОО Nur Adi Company

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кубанов Б.Б

Объект: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в мкр. Алгабас-2 по пр. Рахымжана Кошкарбаева, Бауыржана Момышулы, Кажымукана в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 3-х секционный 9-ти этажный жилой дом, Пусковой комплекс 1, 1 очередь

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен(ы) в текущих ценах на 16.03.2022

N п/п	N позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-164101-0101 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Неразъемные и фасонные	м трубопровода	210,5	105,58 102,5	1,1 0	222263 216070	2319 0	4174	211749 9745	469057	
2	2	Е11-180001-0101	Гребень парогорячерасширительный из стальных труб диаметр 20 мм. Установка	шт	2	11736,75 11418,33	227,31 80,86	416892 409295	6135 2184	2450	404269 49693	670854	
3	3	С123-051206-0101	Гребень парогорячерасширительный из стальных труб Ду 20 мм, длиной 0,5 м	компл	2	6721		26327		26327	21862	284341	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									1424250	
			Раздел: 2. Водопровод горячей воды подающий и циркуляционный Т3, Т4										
4	4	Е11-160301-0201 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1795,2 544,59	22,45 10,02	71808 21784	898 401	49126	21741 7484	101633	
5	5	Е11-160301-0202 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	32	1899,8 544,59	22,45 10,02	60784 17427	719 321	42633	17393 6254	94431	
6	6	Е11-160301-0203 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	177	2190,9 544,59	22,45 10,02	387789 96392	3974 1774	287423	96203 35719	522711	
7	7	Е11-160301-0204 Изм в зон. цены 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб. диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	176	2452,6 544,59	22,45 10,02	431658 95848	3952 1764	431859	95654 42185	606903	
8	8	Е11-160501-0201 Изм в зон. цены 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб. наружным диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	680	1716,82 1690,34	14,76 0,12	1167438 1149431	10037 82	7970	1126523 185517	2477478	
9	9	Е11-160501-0202 Изм в зон. цены 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб. наружным диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2022	1853,23 1824,63	17,72 0,2	3747231 3689402	35829 404	21999	3646010 589059	7952406	
10	10	Е11-160501-0203 Изм в зон. цены 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб. наружным диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	40	2023,71 1990,91	20,95 0,31	80948 79636	838 12	474	78056 12720	171724	
11	11	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 20x3,4 PN 20 не армированные	м	673,2	142		95594		95594	7648	103242	Казахстан
12	12	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 25x4,2 PN 20 не армированные	м	2001,78	221		442393		442393	35391	477784	Казахстан
13	13	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6 32x5,4 PN 20 не армированные	м	39,6	376		14890		14890		16081	Казахстан

15	15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
16	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Казахстан
18	18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Казахстан
19	19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный 13, Т4									
			ИТОГО:				1055[illegible]44	285950	4348853	6752581	18694934	
			В том числе :				702[illegible]43	124697		1848809		
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения			1 %	186949		0			
			Итого с временными								18881882	
			Зимние удорожания			1,08 %	203924					
			Итого с зимними удорожаниями								19085806	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	381716					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								19467522	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								20441599	
			НДС			12 %	2452992					
			Итого с НДС								22894591	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирмахаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Грат Сервис»

Куванов Б.Б

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квартале у пр. пр. Райымбека, Бостандыкского, Казыбек би, Толстарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 1-секционный 9-ти этажный жилой дом, Пикет 19, 1 очередь

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2022

N п/п	N позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, требующее монтажа	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см. АР-27										
1	1	1.11.080501.0303 Пикет 19	Стены из бетонных монолитных карьерных камней. Выполнение блоками из мелкозернистого бетона на клею при высоте этажа до 4 м		40.1712	90[illegible]02	90[illegible]45	446328	24962	81038	52[illegible]18	5[illegible]604	
		[illegible]	[illegible]	м3	[illegible]	6921,5	142,21	340348	6933	[illegible]	61548		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
2	2	4.121.030501.0402	Блоки стеновые из мелкозернистого бетона для наружных стен и перегородок плотностью В3,5 D900 ГОСТ 13.020.2007	м3	48.187778	17984		866600		866600		158148	Казахстан
3	3	4.121.130201.1105	Бетон самотвердеющийся раствор М5х100 ГОСТ 28778-90	100	111.93	29		33116		33116	69429	85765	
4	4	1.11.080201.0701	Стены и другие конструкции. Армированные кладки		2.188942	83205	2485,8	182131	5218	0	2649 166406	476312	
				м3		80821,2	872,64	176915	1910		27875		
5	5	4.121.050205.0200	Профили прутковые стальные горячекатаные для железобетонных конструкций, марка ВСт3кп2 по ГОСТ 535-2005	т	2.173562	291785		634691		634691	58615	684956	
6	6	4.121.050300.0500	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0156832	273644		4293		4293	443	4653	Казахстан
7	7	4.121.110102.0006	Панели стеновые наружные из бетона на пористых заполнителях марки П 120 ГОСТ	м3	1.850424	24044		52069		52069	2561	54570	Казахстан
8	8	4.121.100502.1101	Жгут гарнисный диаметр 70 мм	м	154.536	114		17594		17594	1105	19002	Казахстан
9	9	4.121.050102.0402	Сетки из проволоки для армирования строительных конструкций и изделий легкобетонных с бетонированием ячейками размерами 45 мм х 45 мм, для сеток марки 1081 г. м2 ТОК 45х45 400 СТРК 2433-2013	м2	24.69376	239		5902		5902	472	6374	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см. АР-27									2927876	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	1.11.080301.0101 Пикет 19	Стены из легкобетонных камней. Кладка без опалубки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	93.694562	9434,82	2772,88	874622	259804	133828	509278	1494612	
	[illegible]	[illegible]	Раствор готовый кладочный цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	[illegible]	5133,6	711,04	480990	66621	[illegible]	110712		[illegible]
11	11	4.121.030302.0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотные размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 серия СТРК 945-92	100	6164.11587	205		1263644		1263644		1367276	Казахстан
12	12	1.11.080201.0701	Стены и другие конструкции. Армированные кладки		3.260367	83205	2384,8	271379	7772	0	101092	506408	
				м3		80821,2	872,64	263507	2845		24707 41519		
13	13	4.121.050300.0300	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0.3678339	273644		100656		100656		108708	Казахстан

18	18	1.11.070516.0103 Цоколь толщ. 14	Цоколь из стеновых [illegible] Теплоизоляция стеновых панелей минеральной ватой	100 м2	190 042,86	1028,67	14,07	196407	2682	164213	86051	251063
						154,56	5,49	29511	1018		18937	
19	19	1.11.150204.0101 Цоколь толщ. 16	Стоимость при замене. Шпатлевка поверхностей растворов простая по камню и бетону	1 м2 поверхности	9 298,76	149,69	6,38	11863	1509	5234	70000	232016
						511,08	58,58	81902	5607		17254	
20	20	1.11.070107.0104	Плоские монолитные участки толщ. 20 см. Установка	1 м2 опалубочных поверхностей	0,370508	776,90416	66,74 42	27202	2438	34960	31120	127739
						734,07	166,18	26014	583		24277	
		Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										6038259
		ИТОГО:						6821722	867491	4971694	1480255	8966145
		В том числе :						1482626	104025		664158	
		Стоимость оборудования, всего								0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
		Временные здания и сооружения				1 %		89661				
		Итого с временными										9055795
		Зимние удорожания				1,08 %		97803				
		Итого с зимними удорожаниями										9153598
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		183072				
		Итого с непредвиденными работами и затратами										9336670
		Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										9803840
		НДС				12 %		1176461				
		Итого с НДС										10980301

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Технический надзор

ТОО "Nur Adi company"

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Начелник участъка ПОО "ЕЛ ЕС"

Ирина Ар. Р.

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. 1 очередь

Договор подряда (контракт) № от 17.03.2022

Акт выполненных работ

за март 2022 (месяц, год) на 2-3-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен(а) в текущих ценах на 17.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, требующее монтажа	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43										
1	1	Е11-060*01-0401 Изм в пол. пли. 16*19*06 табл 4 п 4.29 Кзар 0.92 Кэм 0.94	Ригели прямоугольного сечения в жесткой опалубке. Устройство. Перестановка инвентарной опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	13.6708456	39621.11 / 16519.05	5577.97 / 1468.31	541087 / 243203	75839 / 21528	35939	33936 / 6574	886597	Казахстан
2	2	4-121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 5781-82*	т	0.8571099	226847		205411		205411	16281	219792	Казахстан
3	3	4-121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 5781-82*	т	2.4914278	220705		549878		549878	34990	584868	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Рм-2а, 64шт, КЖ-43									1700257	
			Раздел: 3. Рм-12, 4шт, КЖ-44										
4	4	Е11-060*01-0401 Изм в пол. пли. 16*19*06 табл 4 п 4.29 Кзар 0.92 Кэм 0.94	Ригели прямоугольного сечения в жесткой опалубке. Устройство. Перестановка инвентарной опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин - 0,94	м3	0.592	39621.11 / 16519.05	5577.97 / 1468.31	234582 / 108894	33020 / 9679	145519	107901 / 29537	895610	Казахстан
5	5	4-121-060405-1403	Вязальная проволока из углеродистой стали с отверстиями и без отверстия, состоящая на стадии проволоки марки не более 50 и не превышающая по пластической

10	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				0.14202	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	Казахстан
11	11	С121-050301-5202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				0.30736	220708		67828		67828		13936	67828	Казахстан
											5458	13936	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Рм-13а, 4шт, КЖ-45									258874	
			Раздел: 5. Рм-15, 4шт, КЖ-44										
12	12	ЕЕ1-060701-0401 Изм в доп. пос. 16-ЕЕ1-06 табл 4 п 3.29 Кзар=0.92, Кзм=0.94	Рвсы гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Перестановка вида опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94										
				0.642	39621.11	5577.97	25437	3581	11250	10509	38822		
				м3	16519.05	1468.31	10605	943		2876			
13	13	С121-060405-1403	Заделка стыков в местах пересечения массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий: состоящая из сварки ГОСТ 23118-2012										
				0.0378	655032		24760		24760		26741		Казахстан
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							1951			
				0.0481	226837		10911		10911		11784		Казахстан
										873			
15	15	С121-050301-5202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				0.35544	220708		56478		56478		60885		Казахстан
										4510			
			Итого по разделу: 5. Рм-15, 4шт, КЖ-44									138248	
			Раздел: 6. Рм-15а, 4шт, КЖ-45										
16	16	ЕЕ1-060701-0401 Изм в доп. пос. 16-ЕЕ1-06 табл 4 п 3.29 Кзар=0.92, Кзм=0.94	Рвсы гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Перестановка вида опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94										
				0.642	39621.11	5577.97	25437	3581	11250	10509	38822		
				м3	16519.05	1468.31	10605	943		2876			
17	17	С121-060405-1403	Заделка стыков в местах пересечения массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий: состоящая из сварки ГОСТ 23118-2012										
				0.04408	655032		28874		28874		31184		Казахстан
18	18	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							2410			
				0.0481	226837		10911		10911		11784		Казахстан
										873			
19	19	С121-050301-5202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014										
				0.25064	220708		55318		55318		59743		Казахстан
										4425			
			Итого по разделу: 6. Рм-15а, 4шт, КЖ-45									141543	
			Раздел: 7. Рм-16а, 4шт, КЖ-45										
20	20	ЕЕ1-060701-0401 Изм в доп. пос. 16-ЕЕ1-06 табл 4 п 3.29 Кзар=0.92, Кзм=0.94	Рвсы гражданских зданий в металлической опалубке Устройство. Перестановка вида опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин - 0.94										
				0.642	39621.11	5577.97	25437	3581	11250	10509	38822		
				м3	16519.05	1468.31	10605	943		2876			
21	21	С121-060405-1403	Заделка стыков в местах пересечения массой не более 50 кг с пробиванием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий: состоящая из сварки ГОСТ 23118-2012										
				0.04408	655032		28874		28874		31184		Казахстан
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014							2410			
				0.0481	226837		10911		10911		11784		Казахстан
										873			

			Итого по разделу 7. Рм-20, 4шт, КЖ-45										
			Раздел: 8. Рм-17, 8шт, КЖ-45										
24	24	Е11-060701-0001 Изм. и доп. вып. 16ПЧ06 табл.4 п.3.29 Кзар=0.92, Кзм=0.94	Рассмотрение сжатых стыков в металлических опорах. Устройство: Перестановка вышки-опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94		1.24	39621.11 16519.05 1.1.1.4	5577.97 1468.31	49139 20484	6317 1821	21730	5027 4664	74961	
			Бетонные и железобетонные изделия и конструкции массой более 50 кг										
25	25	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.08704	655032		57014		57014		61575	Казахстан
26	26	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I ГОСТ 5781-82* диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 34028-2016	т	0.09652	226837		21891		21891	4561	53646	Казахстан
27	27	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III ГОСТ 34028-2016 диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 34028-2016	т	0.37096	220708		81874		81874	1752	88424	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Рм-17, 8шт, КЖ-45								6550	248626	
			Раздел: 9. Рм-21, 4шт, КЖ-46										
28	28	Е11-060701-0001 Изм. и доп. вып. 16ПЧ06 табл.4 п.3.29 Кзар=0.92, Кзм=0.94	Рассмотрение сжатых стыков в металлических опорах. Устройство: Перестановка вышки-опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94	м3	3.806	39621.11 16519.05 1.1.1.4	5577.97 1468.31	150877 62908	21241 8891	66732	62341 17087	240268	
			Бетонные и железобетонные изделия и конструкции массой более 50 кг										
29	29	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.03768	655032		24682		24682	1978	26657	Казахстан
30	30	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 34028-2016	т	0.1664	226837		37746		37746	9020	40766	Казахстан
31	31	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III ГОСТ 34028-2016 диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 34028-2016	т	0.744	220708		164207		164207	14137	177344	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Рм-21, 4шт, КЖ-46									475032	
			Раздел: 10. Рм-22, 2шт, КЖ-47										
32	32	Е11-060701-0001 Изм. и доп. вып. 16ПЧ06 табл.4 п.3.29 Кзар=0.92, Кзм=0.94	Рассмотрение сжатых стыков в металлических опорах. Устройство: Перестановка вышки-опалубки при высоте этажа 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0.92 и к времени эксплуатации машин 0.94	м3	6.592	39621.11 16519.05 1.1.1.4	5577.97 1468.31	261182 108894	36770 9679	115519	107901 29527	998610	
			Бетонные и железобетонные изделия и конструкции массой более 50 кг										
33	33	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0.0128	655032		8384		8384	671	9055	Казахстан
34	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ 34028-2016	т	0.2872	226837		65148		65148	5212	70360	Казахстан
35	35	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III ГОСТ 34028-2016 диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ 34028-2016	т	0.7023	220708		155003		155003	12400	167403	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Рм-22, 2шт, КЖ-47									645428	
			Раздел: 11. Рм-23, 8шт, КЖ-46										

			[illegible]											
			[illegible]											
			[illegible]											
			[illegible]											
37	37	С 121-050-01-1005	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром 6 до 12 мм С I РК 2591-2014		0,87246	226837		197843		197843		197843		Казахстан
												19843		
38	38	С 121-050-01-1202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм С I РК 2591-2014		1,8502	220708		410440		410440		410440		Казахстан
												43867		
			Итого по разделу: 11. Рм-23, 8шт, КЖ-46									1543142		
			Раздел: 13. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69											
		Е 11-060501-0201 Изм. в пос. вып. 16-ГЧ-06 табл 4 п 3.29 Кзтр 0,92 Кзм 0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94											
39	39			м3	4,9401704	62081,23	27461,06	306692	135662	87050		108245	438152	
						16993,3	7084,86	83950	33000			44195		
			Бетонные и железобетонные [illegible]											Казахстан
40	40	С 121-050-01-1001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром 6 до 12 мм С I РК 2591-2014		0,2106567	226837		47785		47785		47785		Казахстан
												9824		
41	41	С 121-050-01-1202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм С I РК 2591-2014		0,8608486	220708		189996		189996		189996		Казахстан
												15200		
42	42	С 121-050-03-1003	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,0093924	255874		25432		25432		25432		
												2035		
			Итого по разделу: 13. Км-4, 4 шт, КЖ-57,69									732403		
			Раздел: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69											
		Е 11-060501-0201 Изм. в пос. вып. 16-ГЧ-06 табл 4 п 3.29 Кзтр 0,92 Кзм 0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94											
43	43			м3	16,3408544	62081,23	27461,06	1015019	448984	288197		358244	1484124	
						16993,3	7084,86	277848	115846			109861		
			Бетонные и железобетонные [illegible]											Казахстан
44	44	С 121-050-01-1001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром 6 до 12 мм С I РК 2591-2014		0,7651027	226837		173633		173633		173633		Казахстан
												12795		
45	45	С 121-050-01-1202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм С I РК 2591-2014		2,9863024	220708		641444		641444		641444		Казахстан
												51416		
46	46	С 121-050-03-1003	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,3289464	255874		84169		84169		84169		
												6744		
			Итого по разделу: 14. Км-5, 8 шт, КЖ-59,69									2439528		
			Раздел: 15. Км-6, 4 шт, КЖ-62,69											
		Е 11-060501-0201 Изм. в пос. вып. 16-ГЧ-06 табл 4 п 3.29 Кзтр 0,92 Кзм 0,94	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство бетона В25. Переставные виды опалубки при высоте здания 27 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и к времени эксплуатации машин 0,94											
47	47			м3	3,9345628	62081,23	27461,06	244263	108047	69354		86211	356912	
						16993,3	7084,86	66861	27876			26438		
			Бетонные и железобетонные [illegible]											Казахстан
48	48	С 121-050-01-1001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром 6 до 12 мм С I РК 2591-2014		0,1699051	226837		38541		38541		38541		Казахстан
												3033		
49	49	С 121-050-01-1202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм С I РК 2591-2014		0,8240755	220708		181850		181850		181850		Казахстан
												11550		

			Итого по разделу : 15. Км-6, 4 шт. КЖ-62,69										
			Раздел: 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69										
51	51	Е11-060501-0201 Изготовление бетонных и железобетонных монолитных конструкций в опалубке на высоте свыше 4 м до 5 м Коэф: 0,92, Коэф: 0,94	Бетонные трубчатые [illegible] Устройство бетона В25. Перекрытия [illegible] при высоте стояния 27 м, прямой коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и в зимнее эксплуатация машин 0,94	м3	3,5345625	62081,23 16953,3	2740146 7084,86	244263 66501	10904 2876	69454	86211 26438	76012	
52	52	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,2048598	226837		46470		46470		50155	Казахстан
53	53	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8652288	220708		191625		191625	15390	206955	Казахстан
54	54	С121-050301-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали класса А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,077321	255874		19785		19785	1583	21368	
			Итого по разделу : 16. Км-7, 4 шт, КЖ-65,69									635423	
			Раздел: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69										
55	55	Е11-060501-0201 Изготовление бетонных и железобетонных монолитных конструкций в опалубке на высоте свыше 4 м до 5 м Коэф: 0,92, Коэф: 0,94	Бетонные трубчатые [illegible] Устройство бетона В25. Перекрытия [illegible] при высоте стояния 27 м, прямой коэффициент к затратам труда рабочих строителей 0,92 и в зимнее эксплуатация машин 0,94	м3	13,54288,82	62081,23 16953,3	2740146 7084,86	840759 230148	67901 95949	248719	296740 91000	1228499	
56	56	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,560113	226837		127054		127054	10164	137218	Казахстан
57	57	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	3,384277	220708		746931		746931	59754	806685	Казахстан
58	58	С121-050301-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали класса А III (А400) диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,270744	255874		71408		71408	5713	77121	
			Итого по разделу: 17. Км-8, 8 шт, КЖ-68,69									2249523	
			Раздел: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85										
59	59	Е11-060601-0205 Изготовление бетонных и железобетонных монолитных конструкций в опалубке на высоте свыше 16 м	Стенки и перегородки лифтовых и собственных высотой до 5 м, толщиной до 500 мм. Устройство бетона В25	м3	12,075848	33009,48 10066,96	398934 912,47	399342 121783	45842 11009	341712	120873 41617	561832	
60	60	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,150303	226837		34139		34139	2731	36870	Казахстан
61	61	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,385038	225135		86708		86708	6933	93521	Казахстан
62	62	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,4251206	220708		314536		314536	25163	339699	Казахстан
			Итого по разделу: 19. Джм-2, 1шт, КЖ-85									1031722	
63	63	Е11-060601-0205 Изготовление бетонных и железобетонных монолитных конструкций в опалубке на высоте свыше 16 м	Стенки и перегородки лифтовых и собственных высотой до 5 м, толщиной до 500 мм. Устройство бетона В25	м3	24,95628	33009,48 10066,96	578934	823791 251234	94567 22772	729224	219215 85851	1179007	
64	64	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,457240	226837		103719		103719	8298	112017	Казахстан

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Итого по разделу: 20. ,Дзм-3, 1шт. КЖ-100,101									325125	
			Раздел: 21. ,Дзм-4, 1шт. КЖ-116,117										
67	67	Е11-0-00-01-0205 Нов в зон. плит. 16	Стенки перекрытий железобетонных толщиной до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	24.04542	3009.38 10066.96	378.53 912.47	79437 242065	9116 21941	40936	24021 82718	116958	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
68	68	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 34.2591-2014	т	0.454836	226837		103203		103203		111459	Казахстан
69	69	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 34.2591-2014	т	0.826516	225135		186145		186145	8256	199511	Казахстан
70	70	С121-050301-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ Р 34.2591-2014	т	7.396528	220705		1654615		1654615	147791	1786984	Казахстан
			Итого по разделу: 21. ,Дзм-4, 1шт. КЖ-116,117								132369	821464	
			Раздел: 23. Плита на отм.+27,850, 1 шт. КЖ-149,150										
71	71	Е11-061986-0201 Нов в зон. плит. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на полное телескопических стоек	м2 перекрытия	381.6	2601.71 1743.24	63.04 15.19	992813 665220	24057 5797	405536	610625 128275	1742713	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
72	72	Е11-061986-0301 Нов в зон. плит. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на полное телескопических стоек	м2 перекрытия	381.6	1055.55 1023.74	31.81 7.76	402798 390650	12138 2961	0	458195 60879	821872	
73	73	С121-050301-0001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А I (А240) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 34.2591-2014	т	0.6013	226837		137078		137078	10966	148044	Казахстан
74	74	С121-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 34.2591-2014	т	7.5415	225135		1697856		1697856	135828	1833684	Казахстан
75	75	Е11-061986-0401 Нов в зон. плит. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование	т	8.1458	31183.46 2419.64	1200.33 290.88	254014 197060	9777 2369	4176	181481 34840	470345	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
76	76	Е11-061986-0502 Нов в зон. плит. 16	Конструкция перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетонолитом	м3	76.32	22265.11 2602.33	3235.49 1306.37	1699273 198610	246925 99702	1254738	271464 157659	2128396	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Итого по разделу: 23. Плита на отм.+27,850, 1 шт. КЖ-149,150									7143014	
			Раздел: 24. Парапет Пм-2, на отм.+30,300, 2 шт. КЖ-150,151										
77	77	Е11-060401-0205 Нов в зон. плит. 16	Стенки перекрытий железобетонных толщиной до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25	м3	5.616	33009.38 10066.96	3789.3 912.47	185381 56546	21280 5124	107564	56111 19419	260811	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

			Итого по разделу: 24. Парапет ПМ-2, на отм.+30,300, 2 шт, КЖ-150,151										
			Раздел: 25. Лестницы, 2 шт, КЖ-154										
80	80	1.11.061-90-0001 Н.м в том числе 16	Конструкции встречных и лестничных маршей в монолитных [illegible] [illegible] Монолитная опалубка	11.646.7434	10[illegible]58	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	61[illegible]	[illegible]	
				93 % от итога	[illegible]	85 %	67[illegible]	4[illegible]		11[illegible]		
			[illegible]		[illegible]				[illegible]			[illegible]
			[illegible]						[illegible]			[illegible]
			[illegible]		[illegible]				[illegible]			[illegible]
81	81	1.11.061-90-0201 Н.м в том числе 10	Конструкции встречных и лестничных маршей в монолитных [illegible] [illegible] Монолитная опалубка	11.646.7434	31[illegible]61	436.41	36[illegible]	19[illegible]	0	32[illegible]	[illegible]	
				93 % от итога	29[illegible]19	85.14	34896	444		5510		
82	82	1.11.061-90-0001 Н.м в том числе 16	Конструкции встречных и лестничных маршей в монолитных [illegible] [illegible] Устройство	11.646.7434	45812.31	836.169	417095	97486	201518	128962	589766	
				93 % от итога	10418.17	2021.62	108193	21545		43086		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]			[illegible]
83	83	1.121.050-001-0001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III гА500 диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014	8.116[illegible]26	322837		94583		94583		1021[illegible]50	Казахстан
										7567		
84	84	1.121.050-001-0200	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III гА500 диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ РК 2591-2014	0.814[illegible]817	225145		184053		184053		197607	Казахстан
										14641		
85	85	1.121.050-001-0202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А III гА500 диаметром от 14 до 32 мм ГОСТ РК 2591-2014	1.[illegible]02146	220708		441249		441249		476549	Казахстан
										45400		
			Итого по разделу: 25. Лестницы, 2 шт, КЖ-154								1639772	
			ИТОГО:				23212133	2100099	17218230	4087654	29516174	
			В том числе :				3917791	574126		2186387		
			Стоимость оборудования, всего						0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
			Временные здания и сооружения		1 %		295162					
			Итого с временными								29811330	
			Зимние удорожания		1,08 %		321962					
			Итого с зимними удорожаниями								30133292	
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		602666					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								30735958	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								32273862	
			НДС		12 %		3872863					
			Итого с НДС								36146725	

Застройщик

Директор ТОО "ГСТ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСТ Высотник"

Прназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате ул.пр. Райымбека- Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь.

Акт выполненных работ

за **март 2022** (месяц, год) на **2-3-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Кладка стен, см АР-27										
1	1	1.11.050101-0103 Изм в 100 раз. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на цем. растворе высота этажа до 4 м	м3	73.857366	9077.05 / 6921.8	907.45 / 142.24	670132 / 510996	67364 / 10499	1216773	484700 / 92410	1247532	
	1.1	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]
	1.2	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]
2	2	4.121.030301-0102	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения плотностью D2.5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	72.358587	17984		1301457		1301457		1405250	Казахстан
3	3	4.121.130201-1103	Бетон тяжелый мелкозернистый марки М8х100 ГОСТ 26798.96	м3	1901.736	29		55150		55150	104895	86563	
4	4	1.11.050201-0301	Стены и части конструкции. Армирование кладки	тн	3.580576	83205 / 80821.2	23838 / 872.64	297922 / 289386	8536 / 4125	0	4412 / 272045 / 45595	615554	
				смета металлических изделий									
5	5	4.121.050205-0201	Профилированные стальные листы оцинкованные и листовой прокат толщиной до 4,0 мм	т	1.555603	291865		1036865		1036865	82499	1119814	
6	6	4.121.050409-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.024061	278644		6746		6746	539	7274	Казахстан
7	7	4.121.110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120 ГОСТ	м3	2.313292	23044		53307		53307	4265	57573	Казахстан
8	8	4.121.100502-1101	Лотки водосточные, диаметр 70 мм	м	257.0288	144		29301		29301	2344	31645	Казахстан
9	9	4.121.080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов из полимерных материалов с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, с весом 100 г/м2 ТОО «45х45» ГОСТ 4.121.РК.2433-2013	м2	110.404606	239		26387		26387	2111	28498	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Кладка стен, см АР-27									4572702	
			Раздел: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
10	10	1.11.050101-0101 Изм в 100 раз. 9	Стены из автоклавных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	130.710845	9334.82 / 5133.6	2772.88 / 71.04	1220162 / 671017	362446 / 92941	486700	710481 / 154451	2095094	
	10.1	2.492.0101-2004	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	11.7742	12815		[illegible]		181256.54			Казахстан [illegible]
11	11	4.121.030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем разной пустотности размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100 серии 4.1.РК.045-92	шт	8593.3977	205		1762877		1762877		1903907	Казахстан
12	12	1.11.050201-0201	Стены и части конструкции. Армирование кладки	тн	4.847665	83205 / 80821.2	23838 / 872.64	403450 / 391792	11556 / 4230	0	140100 / 368303 / 61752	833895	
				смета металлических изделий									
13	13	4.121.050409-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В 1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.556345	273644		152241		152241		164420	Казахстан

16	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	17	[illegible]	Плиты из стекловат. Теплоизоляция горизонтальных поверхностей минераловатными плитами	[illegible] м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
18	18	[illegible]	Плиты из стекловат. Теплоизоляция вертикальных поверхностей минераловатными плитами	[illegible] м3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
19	19	[illegible]	Стены внутри зданий. Штукатурка известково-песчаным раствором простая по камню и бетону	[illegible] м2 оштукатуриваемой поверхности	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
20	20	[illegible]	Плиты монтажные массой до 20 т. Установка	[illegible] 1 т установленных изделий	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			Итого по разделу: 2. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									
			ИТОГО:					10154550 2197289	525057 147081	7432205	2189588 987541	13331660
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				1 %	133317		0		
			Итого с временными									13464986
			Зимние удорожания				1,08 %	145422				
			Итого с зимними удорожаниями									13610408
			Непредвиденные работы и затраты				2 %	272208				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13882616
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									14577247
			НДС				12 %	1749270				
			Итого с НДС									16326517

Застройщик

Директор ТОО "LCI Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "LCI Высотник"

Приезаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Казакстан Республикасы Алматы қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ NurAdi company ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БСНЛБИН 190240001051 Республика Казахстан г. Алматы