Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы. квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**767 454 366,00**	**406 454 812**							**48 774 577**	**455 229 389,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц), индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц), адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер (для юридических лиц), индивидуальный идентификационный номер (для физических лиц), адрес, данные о средствах связи)

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		1671,41	10599,93	48,09	17716829	80378	368964	13830263	34070859	
				м2 поверхности облицовки		10331,09	12,17	17267487	20341		2523767		
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС		1671,41	7924		13244253		13244253		14303793	Казахстан
				м2							1059540		
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: фиброцементная плитка		1671,41	4681		7823870		7823870		8449780	
				м2							625910		
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		51,82	906,88	4,33	46995	225	2510	35500	89095	
				м2		854,11	2,21	44260	115		6609		
5	5	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006		129,55	92		11919		11919		12872	Казахстан
				кг							953		
6	6	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		717,27	1410,04	5,72	1011379	4103	611444	317464	1435150	
				м		551,86	1,39	395833	997		106307		
7	7	С121-130814-1201	Отливная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием		753,1335	724		545269		545269		588890	Казахстан
				м							43621		
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-13									58950439	
			Раздел: 2. Проемы, см. АР-16										
8	8	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		19,04	3880,79	100,57	73890	3628	35880	33082	115530	
				м2		1832,02	98,55	34882	1876		8558		
9	9	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		16,9856	28269		480166		480166		518579	Казахстан
				м2							38413		
10	10	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створки глухого остекления)		298,8085	2787,13	190,93	832818	57052	345811	414154	1346730	
				м2		1438,9	101,12	429956	30216		99758		
11	11	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		286,0145	23356		6680155		6680155		7214567	Казахстан
				м2							534412		
12	12	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (бранмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		67,68	3268,5	14,71	221212	995	131209	82158	327640	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	89007	295		24270		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 2. Проемы, см. АР-16									9523846	
			Раздел: 3. Полы, см. АР-19, 20										
13	13	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство										
				м3 подстилающего слоя	12,173	21358,17	7,2	259993	88	204615	51973	336923	
						4542,06	0	55290	0		24957		
14	14	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		173,9	744,34	32,04	129441	5572	51064	71245	216741	
				м2 стяжки		418,66	17,18	72805	2988		16055		
15	15	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		173,9	167,46	10,84	29121	1885	25438	2619	34279	
				м2 стяжки		10,34	5,68	1798	988		2539		
16	16	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство		22,35	741,42	31,39	16571	702	6609	9065	27687	
				м2 стяжки		414,31	17,18	9260	384		2051		
17	17	Е11-110101-1104 К=10	Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103		22,35	840,61	54,22	18788	1212	16463	1643	22065	
				м2 стяжки		49,8	28,41	1113	635		1634		
18	18	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя		22,35	1696,83	87,61	37924	1958	17650	17528	59868	
				м2 изолируемой поверхности		819,52	14,81	18316	331		4436		
19	19	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		52,5624	27254,64	1738,71	1440746	91912	1062027	303381	1883657	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	286807	35939		139530		
20	20	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		1321,56	47,28	0,6	62483	793	0	58387	130540	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	61690	423		9670		
21	21	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		1519,794	99		150460		150460		162497	Казахстан
				м2							12037		
22	22	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		1321,56	1052,52	32,1	1390968	42422	636093	691048	2248577	
				м2 стяжки		539,1	17,18	712453	22704		166561		
23	23	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		1321,56	784,5	32,53	1036764	42991	951986	60461	1185003	
				м2 стяжки		31,62	17,05	41788	22533		87778		
24	24	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		198,9	355,82	13,14	70773	2614	48750	18540	96458	
				м2 изолируемой поверхности		97,58	3,74	19409	744		7145		
25	25	Е11-110101-0901 #ТЧ II табл.1 п.3.1 Кзтр=2, Кэм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2		198,9	820,61	67,77	163219	13480	0	147587	335671	
				м2 изолируемой поверхности		752,84	36,54	149740	7268		24865		
26	26	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		30,73005	30650		941876		941876		1017226	Казахстан
				м3							75350		
27	27	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		198,9	47,28	0,6	9404	120	0	8787	19646	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	9285	64		1455		
28	28	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		228,735	99		22645		22645		24457	Казахстан
				м2							1812		
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		198,9	744,34	32,04	148049	6373	58405	81487	247899	
				м2 стяжки		418,66	17,18	83271	3417		18363		
30	30	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		198,9	334,93	21,69	66618	4314	58190	5992	78419	
				м2 стяжки		20,68	11,37	4113	2261		5809		
31	31	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,2919852	18179,32	1525,16	5308	446	9	4609	10710	
				т		16622,8	724,95	4854	212		793		
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2919852	273644		79900		79900		86292	Казахстан
				т							6392		
			Итого по разделу: 3. Полы, см. АР-19, 20									8224635	
			Раздел: 4. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,30311	666982,37	27626,38	202169	8374	180086	11587	230857	
				т конструкций		45226,5	10175,05	13709	3084		17101		
34	34	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		16,175194	83,95	1,76	1358	28	817	357	1852	
				м2		31,65	0,32	512	5		137		
			Итого по разделу: 4. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									232709	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Кровля, см. АР-50										
35	35	Е11-120101-1501	Пароизоляция эклеечная. Устройство в один слой		272,8	773,33	26,95	210964	7352	137437	62139	294951	
				м2 изолируемой поверхности		242,58	5,01	66176	1367		21645		
36	36	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		28,71	15759,02	1818,62	452441	52212	312155	95541	891521	
				м3 утеплителя		3067,72	549,44	88074	15774		43839		
37	37	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство		239,3	663,1	107,66	158650	25763	67090	67462	244233	
				м2 стяжки		275,08	31,35	65827	7502		18091		
38	38	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		239,3	607,16	55,86	145293	13367	123388	11596	169446	
				м2 стяжки		35,7	16,97	8543	4061		12582		
39	39	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,413989	18179,32	1525,16	7526	631	13	6535	15186	
				т		16622,8	724,96	6882	300		1125		
40	40	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,413989	273644		113286		113286		122349	Казахстан
41	41	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		292,93	315,52	1,21	92425	354	80538	9063	111467	
				м2 кровли		39,37	0,65	11533	190		10785		
42	42	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		292,93	388,65	15,71	113847	4602	58299	8257	175374	
				м2 кровли		173,92	6,18	50946	1810		48536		
43	43	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97		321,4365	2202		707803		707803	12991	764427	Казахстан
				м2							56624		
44	44	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ПИП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94		336,8695	2496		840489		840489		907728	Казахстан
				м2							67239		
45	45	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		239,25	649,26	73,08	155335	17484	103777	35988	206629	
				м2 кровли		142,42	21,08	34074	5043		15306		
46	46	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Ендовки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		73,8	1027,97	25,69	75864	1896	24987	45569	131148	
				м ендовы		663,7	7,46	48991	551		9715		
47	47	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		95,94	2697		258750		258750		279450	
				м2							20700		
48	48	С121-050106-2402	Прокат горячий стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,05532	253103		14002		14002		15122	Казахстан
				т							1120		
49	49	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,534948	99,64	2,47	352	9	152	133	524	
				м2		54,13	0,32	191	1		39		
50	50	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,534948	83,95	1,76	297	6	179	78	405	
				м2		31,65	0,32	112	1		30		
51	51	Е11-120101-1501	Пароизоляция эклеечная. Устройство в один слой		61	773,33	26,95	47173	1644	30732	13895	65953	
				м2 изолируемой поверхности		242,58	5,01	14797	306		4885		
52	52	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом		5,01	15759,02	1818,62	78953	9112	54472	16672	103275	
				м3 утеплителя		3067,72	549,44	15369	2753		7650		
53	53	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		50,1	1029,72	54,72	51559	2741	16654	30254	88336	
				м2 утепляемого покрытия		641,58	14,8	32143	741		6543		
54	54	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой		50,1	823,39	53,33	41252	2671	13695	23576	70014	
				м2 утепляемого покрытия		496,7	14,8	24885	741		5186		
55	55	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		7,74045	30650		237245		237245		256225	Казахстан
				м3							18980		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство										
				м2 стяжки	50,1	663,1	107,66	33221	5394	14046	14124	51133	
						275,03	31,35	13782	1571		3788		
57	57	Е11-120101-1702 55-56	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме Е11-120101-1701										
				м2 стяжки	50,1	607,16	55,86	30420	2798	25533	2426	35476	
						38,7	16,97	1939	850		2628		
58	58	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,086673	18179,32	1525,16	1576	132	3	1368	3150	
				т		16622,24	724,96	1441	63		236		
59	59	С121-050309-0501	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,086673	273644		23718		23718		25615	Казахстан
				т							1897		
60	60	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной		67,54	315,52	1,21	21310	82	18569	2487	28701	
				м2 кровли		39,37	0,65	2659	44		1904		
61	61	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		67,54	388,65	18,71	26249	1061	13442	11191	40435	
				м2 кровли		173,92	6,18	11747	417		2995		
62	62	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97		77,671	2202		171032		171032		184715	Казахстан
				м2							13683		
63	63	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94		77,671	2495		193789		193789		209292	Казахстан
				м2							15503		
64	64	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике		50,1	649,26	73,08	32528	3661	21731	7536	43269	
				м2 кровли		142,42	21,08	7135	1056		3205		
65	65	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		3	2227,32	126,04	6682	378	5741	607	7872	
				1 воронка		187,46	32,32	562	97		583		
66	66	С125-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75		7,5	4605		34538		34538		37301	
				м							2763		
			Итого по разделу: 5. Кровля, см. АР-50									5278052	
			Раздел: 6. Вентшахты										
67	67	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		0,864	9112,51	2772,88	7873	2395	1042	4696	13575	
				м3 кладки		5133,6	711,04	4435	614		1066		
68	68	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серье СТ РК 945-92		120	138		16560		16560		17885	Казахстан
69	69	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,207508	83205	2383,8	17266	495	0	1325	35673	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	16771	181		15765		
70	70	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,111408	273644		30486		30486	2642	32925	Казахстан
				т							2439		
71	71	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00952	225832		2189		2189		2332	Казахстан
				т							173		
72	72	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,06198	225135		13954		13954		15070	Казахстан
				т							1116		
73	73	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0246	262932		6468		6468		6985	Казахстан
				т							517		
74	74	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		0,24	17424,98	1335,72	4182	320	3442	477	5032	
				м3 кладки		1748,26	387,84	420	93		373		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
75	75	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,18	32583,97	4873,39	5865	877	2821	2164	8671	
						12036,75	1174,35	2167	211		642		
76	76	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,232	3268,5	14,71	13832	62	8204	5137	29487	
						1315,12	4,36	5566	18		1519		
77	77	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,14	1497,69	67,55	1707	77	672	820	2720	
						841,08	58,58	959	67		202		
78	78	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	8,8	774,46	9,04	6815	80	6303	561	7966	
						49,14	4,85	432	43		590		
79	79	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	2	28265,96	231,48	56532	463	46921	9113	70897	
						4574,14	75,15	9148	150		5252		
80	80	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06464	262932		16996		16996		18356	Казахстан
											1360		
81	81	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00494	277982		1373		1373		1493	Казахстан
											110		
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,448216	99,64	2,47	543	14	234	205	808	
						54,13	0,32	295	2		60		
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,448216	83,95	1,76	457	10	275	120	623	
						31,65	0,32	172	2		46		
84	84	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,648	9112,51	2772,88	5905	1797	782	3522	10181	
						5133,6	711,04	3327	461		754		
85	85	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	90	138		12420		12420		13414	Казахстан
											994		
86	86	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,156096	83205	2383,8	12988	372	0	11859	26835	
						80821,2	872,64	12616	136		1988		
87	87	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,083556	273644		22865		22865		24694	Казахстан
											1829		
88	88	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	226837		1688		1688		1823	Казахстан
											135		
89	89	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04756	225135		10707		10707		11564	Казахстан
											857		
90	90	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01754	262932		4612		4612		4981	Казахстан
											369		
91	91	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,24	17424,98	1335,72	4182	320	3442	477	5032	
						1748,26	387,84	420	93		373		
92	92	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,14	32583,97	4873,39	4562	682	2424	1683	6748	
						12036,75	1174,35	1685	164		500		
93	93	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,22	3268,5	14,71	10525	47	6243	3909	15569	
						1315,12	4,36	4235	14		1155		
94	94	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6	1497,69	67,55	899	40	363	432	1437	
						841,08	58,58	505	35		106		
95	95	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	6,6	774,46	9,04	5111	60	4727	420	5974	
						49,14	4,85	324	32		443		
96	96	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		2	28265,96	231,48	56532	463	46921	9113	70897	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кот.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				зонт		4574,14	75,15	91,48	1,50		52,52		
97	97	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,0757	262932		19904		19904		24496	Казахстан
				т							1592		
98	98	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,00742	277952		2063		2063		2228	Казахстан
				т							165		
99	99	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,333328	99,64	2,47	631	16	273	238	939	
				м2		54,13	0,32	343	2		70		
100	100	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		6,333328	83,95	1,76	532	11	320	140	726	
				м2		31,65	0,32	200	2		54		
101	101	Е11-050301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м		0,504	9112,61	2772,88	4593	1397	608	2739	7919	
				м3 кладки		5133,6	711,04	2587	358		587		
102	102	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные из цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92		70	135		9660		9660		10433	Казахстан
				шт.							773		
103	103	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,106132	83205	2383,8	8831	253	0	8063	18246	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	8578	93		1352		
104	104	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,057392	273644		15705		15705		16961	Казахстан
				т							1256		
105	105	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00481	226837		1091		1091		1178	Казахстан
				т							87		
106	106	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,03122	225135		7029		7029		7591	Казахстан
				т							562		
107	107	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,01271	262932		3342		3342		3609	Казахстан
				т							267		
108	108	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		0,12	17424,98	1335,72	2091	161	1721	238	2515	
				м3 кладки		1748,26	387,84	210	47		186		
109	109	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство		0,09	32583,97	4873,39	2933	439	1411	1082	4336	
				м3		12036,75	1174,35	1083	106		321		
110	110	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		2,208	3268,5	14,71	7217	33	4281	2680	10689	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	2904	10		792		
111	111	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону		0,47	1497,69	67,55	704	32	277	338	1125	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		841,08	58,55	395	28		83		
112	112	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами		4,5	774,46	9,04	3485	41	3223	287	4074	
				м шва		49,14	4,85	221	22		302		
113	113	Е11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами		1	28265,96	231,48	28266	231	23460	4556	35448	
				зонт		4574,14	75,15	4574	75		2626		
114	114	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,03136	262932		8246		8246		8906	Казахстан
				т							660		
115	115	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005		0,00254	277982		706		706		762	Казахстан
				т							56		
116	116	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,639661	99,64	2,47	263	7	114	99	391	
				м2		54,13	0,32	143	1		29		
117	117	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,639661	83,95	1,76	222	5	133	58	302	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 6. Вентшахты	м2		31,65	0,32	94	1		22		
												620537	
			Раздел: 7. Жалюзийная решетка, см. АР-68										
118	118	Е11-6-9601-0102 Прим. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,17164	70083,75	2598,56	12029	446	761	7536	21130	
						63049,8	584,12	10822	100		1565		
119	119	С121-050101-0303	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,16268	269968		43918		43918		47431	Казахстан
											3513		
120	120	С121-050305-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	64	1737		111168		111168		120061	
											8893		
121	121	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	73,67254	99,64	2,47	7341	182	3171	2768	10918	
						54,13	0,32	3988	24		809		
122	122	Е11-130301-1406 Прим. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	73,67254	83,95	1,76	6185	130	3723	1625	8435	
						31,65	0,32	2332	24		625		
			Итого по разделу: 7. Жалюзийная решетка, см. АР-68									207975	
			ИТОГО:					60016136	536973	39052790	16870337	83037393	
			В том числе :					20426375	206418		6150920		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		830374					
			Итого с временными									83867763	
			Зимние удорожания			1,08 %		905772					
			Итого с зимними удорожаниями									84773535	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1695471					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									86469006	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									90795569	
			НДС			12 %		10895468					
			Итого с НДС									101691037	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник" Шикер Б

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник" Ирназаров Р.

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. 1 очередь

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-2-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16 05 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. выше 0,000										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,6	1795,2 544,59	22,45 10,02	19029 5773	238 106	13018	5761 1983	26773	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1899,5 544,59	22,45 10,02	75980 21784	898 401	53298	21741 7818	105530	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2190,9 544,59	22,45 10,02	32864 8169	336 150	24358	8153 3281	44298	
4	4	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	72,8	1716,82 1690,34	14,76 0,12	124984 123057	1075 9	853	120604 19647	265235	
5	5	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружным диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	394,8	1853,23 1824,63	17,72 0,2	731655 720364	6996 79	4295	706034 115018	1552704	
6	6	С123-010601-0102	Трубы напорные полиэтиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	72,072	142		10234		10234	819	11053	Казахстан
7	7	С123-010601-0103	Трубы напорные полиэтиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	390,852	221		86378		86378	6910	93288	Казахстан
8	8	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	533,2	105,58 102,5	1,1 0	56295 54653	587 0	1056	53560 8788	118643	
9	9	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	459,7	695,64 354,27	75,35 40,4	319786 162858	34639 18572	122289	137887 36614	494287	
10	10	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая подводка, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	11,66	188		2192		2192	175	2367	Казахстан
11	11	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая подводка, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	434,28	243		105530		105530	8442	113972	Казахстан
12	12	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая подводка, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	248		2455		2455	196	2651	Казахстан
13	13	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая подводка, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77	м	33,33	293		9766		9766	781	10547	Казахстан
14	14	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая подводка, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	16,5	326		5379		5379	430	5809	Казахстан
15	15	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,607636	99,64 54,13	2,47 0,32	459 249	11 1	198	173 51	683	
16	16	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,607636	234,76 47,56	6,58 0,97	1082 219	29 4	833	154 99	1338	
17	17	С123-021104-0305	Крепления для трубопроводов	кг	11	537		5907		5907	473	6380	Казахстан
			Итого по разделу: 1. выше 0,000									2855564	
			Раздел: 2. выше 0,000										

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр и № ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3,1	1909,23 / 544,59	22,45 / 10,02	5895 / 1688	70 / 31	4131	1685 / 606	8172	
19	19	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	42	3480,9 / 544,59	22,45 / 10,02	90109 / 17427	719 / 321	51964	17393 / 7000	94502	
20	20	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48,9	2452,6 / 544,59	22,45 / 10,02	119932 / 26630	1098 / 490	92204	26578 / 11721	159231	
21	21	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода	56,7	1716,82 / 1690,34	14,76 / 0,12	97344 / 95842	837 / 7	668	93932 / 15302	206578	
22	22	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	407,8	1853,23 / 1824,63	17,72 / 0,2	755747 / 744084	7227 / 82	4437	729282 / 118802	1603831	
23	23	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружным диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	103,8	2023,71 / 1990,91	20,95 / 0,31	210061 / 206656	2174 / 32	1230	202555 / 33009	445625	
24	24	С123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные	м	56,133	142		7971		7971	638	8609	Казахстан
25	25	С123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные	м	403,722	221		89223		89223	7138	96361	Казахстан
26	26	С123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные	м	10,2762	376		3864		3864	309	4173	Казахстан
27	27	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	652,3	105,58 / 102,5	1,1 / 0	68870 / 66861	718 / 0	1292	65524 / 16751	145145	
28	28	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	511,4	695,64 / 354,27	75,35 / 40,4	355750 / 181174	38534 / 20661	136043	153394 / 40732	549876	
29	29	С121-110403-0209	Гибкая трубчатая изоляция, толщина стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	355,96	243		86498		86498	6920	93418	Казахстан
30	30	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщина стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	3,41	248		846		846	68	914	Казахстан
31	31	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщина стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	149,38	293		43768		43768	3501	47269	Казахстан
32	32	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщина стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	53,79	326		17536		17536	1403	18939	Казахстан
33	33	Е11-180601-0101	Гребенки паровоздухораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт	9	11736,75 / 11418,33	227,34 / 80,86	105631 / 102765	2046 / 728	820	101423 / 16564	223618	
34	34	С123-051206-0101	Гребенки паровоздухораспределительные из стальных труб, Du 20 мм, длиной 0,5 м	компл.шт	9	9751		87759		87759	7021	94780	Казахстан
35	35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,3821672	99,64 / 54,13	2,47 / 0,33	835 / 454	21 / 3	301	315 / 92	1242	
36	36	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	8,3821672	231,76 / 47,56	6,38 / 0,97	1968 / 399	53 / 8	1516	281 / 180	2429	
37	37	С123-021103-0405	Крепления для трубопроводов	кг	16	537		8592		8592	687	9279	Казахстан
			Итого по разделу 2. выше 0,000									3812998	
			Раздел 3. выше 0,000										
38	38	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	190,35	949,29 / 940,24	3,67 / 1,27	180587 / 178787	698 / 241	1042	175448 / 28476	384431	
39	39	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	108	984,38 / 980,54	1,47 / 0,55	106313 / 105893	158 / 59	256	103839 / 16812	226964	
40	40	С123-010801-0105	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	189,7697	832		157888		157888	12631	170519	Казахстан
41	41	С123-010801-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	107,784	400		43114		43114	3449	46563	Казахстан

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	42	С123-020601-1205	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резиной на 2-х плоскостях фронтальный, DN 100x50	шт.	26	868		22568		22568	1805	24373	
43	43	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50	шт.	26	124		3306		3306	272	3578	Казахстан
44	44	С123-020601-0404	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100x50x100	шт.	18	278		5004		5004	400	5404	Казахстан
45	45	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100x100x100	шт.	9	466		4194		4194	336	4530	Казахстан
46	46	С123-020601-0501	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50x50x50	шт.	81	155		12555		12555	1004	13559	Казахстан
47	47	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100x50x100	шт.	1	436		436		436	35	471	Казахстан
48	48	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100x100x100	шт.	34	545		18530		18530	1482	20012	Казахстан
49	49	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	69	67		4623		4623	370	4993	Казахстан
50	50	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	70	237		16590		16590	1327	17917	Казахстан
51	51	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	78	84		6552		6552	524	7076	Казахстан
52	52	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	7	300		2100		2100	168	2268	Казахстан
53	53	С123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	26	1730		44980		44980	3598	48578	
54	54	С123-020601-1401	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 50	шт.	26	888		23088		23088	1847	24935	
55	55	С123-020601-0503	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, с крышкой DN 100	шт.	15	553		8295		8295	664	8959	Казахстан
56	56	С123-020601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, DN 50	шт.	26	39		1014		1014	81	1095	Казахстан
57	57	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резиной, DN 100	шт.	41	111		4551		4551	364	4915	Казахстан
58	58	Е11-260105-1701 Изм. и зон. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30,8	695,64	75,35	21426	2320	8193	9238	33117	
59	59	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	33,88	354,27 1632	40,4	10912 55292	1244	55292	2453	59715	Казахстан
			Итого по разделу: 3. выше 0,000								4423	111072	
			Раздел: 4. Канализация линейная /внутренние водостоки/ К2										
60	60	Е11-160301-0204 Изм. и зон. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,5	2452,6 544,59	22,45 10,02	11037 2451	101 45	8485	2446 1079	14862	
61	61	Е11-160101-0205 Изм. и зон. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	75	5394,6 1194,8	74,03 29,3	404595 89610	5552 2197	389433	89971 39565	534131	
62	62	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	19	537		10203		10203		11019	Казахстан
63	63	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	25,4	99,64 54,13	2,37 0,32	2633< 1375	63 8	1093	954 279	3764	
64	64	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	25,4	234,76 47,56	6,38 0,97	5963 1208	162 25	4893	851 545	7359	
65	65	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	4763,72 4251,84	361,96 32,32	19055 17007	1448< 129	600	16794 2868	38717	
66	66	С123-030102-2402	Воронки водосточные Ж 180 мм, с креплениями и заливом	шт.	4	13883		55532		55532	4443	59975	
67	67	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	14	3058		42812		42812	3425	46237	Казахстан
68	68	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	10	2600		26000		26000		28080	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм и код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	С123-038005-0301	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б86р для холодных сред, Т. 100°С, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт	3	2668		8004		8004	2950	8644	
70	70	С123-020802-1001	Ревизия чугун	шт	3	2001		6003		6003	640	6483	Казахстан
71	71	С123-021102-0601	Фасонные части к чугунным напорным трубам: прибор/	шт	0,00054	208357		173		175	480	189	Казахстан
			Итого по разделу : 4. Канализация дождевая /внутренние водостоки/ К2								14	759160	
			ИТОГО:					5063103	108789	2005963	2845970	8541794	
			В том числе :					2948354	45634		632721		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		85418				8627212	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		93174				8720386	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		174408				8894794	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									9339854	
			НДС			12 %		1120782					
			Итого с НДС									10460636	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приходаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер сметно-технического надзора ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Бетокина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

Объект 1-но секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19. Гончарова

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-2-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление (Жилые)										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1956	1716,82	14,76	3358100	28871	22924	3240409	7126390	
						1690,34	0,12	3306308	235		527681		
2	2	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,4 PN 25 армированные	м	1936,44	170		329195		329195	26336	355531	Казахстан
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	411	1853,23	17,72	761678	7283	4472	735005	1616418	
						1824,63	0,2	749923	82		119735		
4	4	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	406,89	150		61034		61034	4883	65917	Казахстан
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	44	2023,71	20,95	89043	922	521	85861	188896	
						1996,91	0,31	87800	14		13992		
6	6	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	43,56	220		9583		9583	767	10350	Казахстан
7	7	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1554,48	19,67	108814	1377	73840	33512	153712	
						479,95	8,57	33596	600		11386		
8	8	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1681,79	19,67	109316	1279	76841	31119	151670	
						479,95	8,57	31197	557		11235		
9	9	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1393,19	19,67	90557	1279	58082	31119	131410	
						479,95	8,57	31197	557		9734		
10	10	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	31	1979,89	19,67	61377	610	45898	14841	82315	
						479,95	8,57	14878	266		6097		
11	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	41	2113,9	19,67	86670	806	66185	19629	114803	
						479,95	8,57	19678	351		8594		
12	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95	3009,06	42,53	285726	3615	174691	77382	359804	
						911,34	17,61	77464	1497		26852		
13	13	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2555	695,64	75,35	1777360	192519	679684	766370	2747228	
						354,27	40,4	985160	103222		263498		
14	14	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	69,3	260		18018		18018	1441	19459	Казахстан
15	15	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	44	323		14212		14212	1137	15349	Казахстан
16	16	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	378		27098		27098	2168	29266	Казахстан
17	17	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	34,1	431		14697		14697	1176	15873	Казахстан
18	18	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	45,1	487		21964		21964	1757	23721	Казахстан
19	19	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	2112	248		523776		523776	41902	565678	Казахстан
20	20	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		131,5	293		127308		127308		137493	Казахстан

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения: Всего (основная заработная плата)	Стоимость единицы измерения: в том числе эксплуатация машин (основная заработная плата машинистов)	Общая стоимость всего: Всего (основная заработная плата)	Общая стоимость всего: в том числе эксплуатация машин (основная заработная плата машинистов)	Общая стоимость всего: материалы, оборудование (стоимость, вычитаемая)	Общая стоимость всего: в т.ч. на проведение ремонтных работ	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							19685		
			Поверхности и полости крепостные. Подготовка материалов минеральными вяжущими										
21	21	Е11-260101-1101	Безобжиговыми и обожженными стеклопакетами и металлической сеткой, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими на стеклянном и минеральном волокне на синтетическом связующем		0,86	26557,61	1543,94	22840	1328	1923	15126	41327	
				м3 кирпичной кладки		22857,2	824,16	19838	709		5161		
22	22	С121-110203-0204	Маты минеральные на стеклянном волокне, облицованные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95		1,0664	15119		16113		16113		17402	Казахстан
				м3							1289		
23	23	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 по ржавчине		80,74	190,26	4,93	16858	398	8949	6667	23927	
				м2		108,26	0,65	8741	52		1772		
24	24	Е11-150403-1004 Изм. и (ен. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		80,74	1056,91	1,15	85335	93	10499	59834	156783	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	74743	50		11614		
25	25	Е11-260301-0401	Поверхность полиции трубопроводов. Покрытие стеклопеленгом текстильным, стеклотекстолитом (кроме стеклотекстолита РСТ)		438	4183,36	29,39	183231	1287	34317	112664	319567	
				м2 поверхности покрытия изоляции		3370,47	14,06	147627	616		23672		
26	26	С121-100406-0301	Стеклотекстолит рулонный, марка РСТ-А-Л-Б		0,95037	354109		17836		17836		19263	Казахстан
				1000 м2							1427		
27	27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		251	537		134787		134787		145570	Казахстан
				кг							10783		
28	28	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		2555	105,16	1,1	268694	2810	3986	256650	567361	
				м трубопровода		102,5	0	261888	0		42027		
			Итого по разделу: 1. Отопление (Жил.ье)									15202484	
			ИТОГО:					8590484	244477	2576420	5485888	15202483	
								5769585	108808		1426111		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		152025					
			Итого с временными									15354508	
			Зимние удорожания			1,08 %		165829					
			Итого с зимними удорожаниями									15520337	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		310407					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15830744	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									16622851	
			НДС			12 %		1994742					
			Итого с НДС									18617593	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Арнакарян Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер - сметчик технического надзора ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **3-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь**

(номер, наименование)

Акт выполненных работ

за **май 2022** (месяц, год) на **2-1-2 Общестроительные работы АР** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отделка фасада, см. АР-13										
1	1	Е11-150109-0101 Изм. и доп. вып. 11	Фасады вентилируемые на металлическом каркасе. Устройство с облицовкой фиброцементными плитами с люлек		2166,27	10599,93	48,09	22962310	104176	478204	17925035	44158333	
				м2 поверхности облицовки		10331,09	12,17	22379930	26364		3270988		
2	2	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС		2166,27	7924		17165523		17165523		15538765	Казахстан
				м2							1373242		
3	3	С121-060901-1805	Алюминиевые профильные подсистемы для навесных вентилируемых фасадов, вид облицовки: фиброцементная плитка		2166,27	4681		10140310		10140310		10951535	
				м2							811225		
4	4	Е11-150212-0304 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм		160,54	906,88	4,33	145591	695	7777	109979	276016	
				м2		854,11	2,21	137119	355		20446		
5	5	С122-050104-0502	Смеси сухие - минеральная штукатурка для декоративной отделки мелкой фракции до 2,0 мм СТ РК 1168-2006		401,35	92		36924		36924		39878	Казахстан
				кг							2954		
6	6	Е11-150109-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство		2124,95	1410,04	5,72	2996264	12155	1811435	940503	4251703	
				м		551,86	1,39	1172675	2954		314941		
			Итого по разделу: 1. Отделка фасада, см. АР-13									78216235	
			Раздел: 2. Проемы, см. АР-16										
7	7	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		324	1254,77	5,49	406545	1778	311876	84468	530394	
				м		286,7	2,97	92891	962		39281		
8	8	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99		324	890		288360		288360		311429	Казахстан
				м							23069		
			Итого по разделу: 2. Проемы, см. АР-16									841723	
			Раздел: 3. Полы, см. АР-19, 20										
9	9	Е11-110101-0501	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		0,5028	27254,64	1738,71	13704	874	10101	2886	17917	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	2728	342		1327		
10	10	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамина. Устройство в один слой		12,57	47,28	0,6	594	8	0	555	1241	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	587	4		92		
11	11	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		14,4555	99		1431		1431		1545	Казахстан
				м2							114		
12	12	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		12,57	1052,52	32,1	13230	404	6050	6573	21387	
				м2 стяжки		539,1	17,18	6776	216		1584		
13	13	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		12,57	784,5	32,53	9861	409	9055	575	11271	
				м2 стяжки		31,62	17,05	397	214		835		
14	14	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		21,8496	27254,64	1738,71	595503	37990	438967	125396	778571	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	118546	14855		57672		
15	15	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамина. Устройство в один слой		546,24	47,28	0,6	25826	328	0	24133	53956	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	25498	175		3997		
16	16	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		628,176	99		62189		62189		67164	Казахстан
				м2							4975		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		546,24	1052,52	32,1	574929	17534	262916	285631	929405	
				м2 стяжки		539,1	17,18	294478	9354		68845		
18	18	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		546,24	784,5	32,53	428525	17769	393484	24990	489796	
				м2 стяжки		31,62	17,08	17272	9313		36281		
19	19	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		16,846	9913,84	1877,79	167009	31634	67640	77745	264334	
				м3 подстилающего слоя		4020,54	883,8	67735	14973		19580		
20	20	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		421,15	744,34	32,04	313479	13493	123666	172541	524902	
				м2 стяжки		418,66	17,18	176319	7235		38882		
21	21	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		421,15	167,46	10,84	70526	4565	61606	6342	83017	
				м2 стяжки		10,34	5,68	4355	2392		6149		
22	22	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		626,79	355,82	13,14	223024	8236	153626	58426	303966	
				м2 изолируемой поверхности		97,58	3,74	61162	2344		22516		
23	23	Е11-110101-0901 ФЗЧ 11 табл.1 п.3.1 Кпр=2, Кзм=2, Кмр=2	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минеральватных или стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2		626,79	820,61	67,77	514350	42478	0	465089	1057794	
				м2 изолируемой поверхности		752,84	36,54	471873	22903		78355		
24	24	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180		96,839055	30650		2968117		2968117		3205866	Казахстан
				м3							237449		
25	25	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой		626,79	47,28	0,6	29635	377	0	27692	61913	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	29259	201		4586		
26	26	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		720,8085	99		71360		71360		77069	Казахстан
				м2							5709		
27	27	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		626,79	744,34	32,04	466545	20082	184051	256789	781201	
				м2 стяжки		418,66	17,18	262412	10768		57867		
28	28	Е11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		626,79	334,93	21,69	209931	13595	183374	18883	247119	
				м2 стяжки		20,68	11,37	12962	7127		18305		
29	29	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование		0,9201277	18179,32	1525,16	16727	1403	29	14526	33753	
				т		16622,8	724,96	15295	667		2500		
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,9201277	273644		251787		251787		271930	Казахстан
				т							20143		
			Итого по разделу: 3. Полы, см. АР-19, 20									9284817	
			Раздел: 4. Отделка помещений, см. АР-21-24										
31	31	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		2951,64	1600,53	20,54	4724188	60626	1302972	2706276	8024901	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	3360590	22255		594437		
32	32	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		3478,706	1300,69	36,64	4524718	127460	962454	2835207	7951959	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	3434805	112954		589934		
			Итого по разделу: 4. Отделка помещений, см. АР-21-24									15976860	
			Раздел: 5. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-42										
33	33	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,90933	666982,37	27626,38	606507	25121	540258	34762	692571	
				т конструкций		45228,5	10175,05	41128	9252		51302		
34	34	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		48,525582	99,64	2,47	4835	120	2089	1823	7191	
				м2		54,13	0,32	2627	16		533		
35	35	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		48,525582	83,95	1,76	4074	86	2452	1070	5556	
				м2		31,65	0,32	1536	16		412		
36	36	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		9,9	815,12	85,53	8070	847	793	8065	17426	
				м ограждения		649,48	40,86	6430	405		1291		
37	37	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0381	582222		22183		22183		23958	Казахстан
				т							1775		
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,702038	83,95	1,76	143	3	86	38	195	
				м2		31,65	0,32	54	1		14		
			Итого по разделу: 5. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-42									746897	

№ п.п	№ подсчета по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Из данных расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 6. Лифт, см. АР-83										
39	39	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		1	1235855,96	27647,81	1235855	27648	67109	699751	2090456	
				шт		1141098,62	6034,68	1141099	6035		154849		
40	40	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция. Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		1	178360,15	1293,29	-178360	-1293	-16777	-97925	-298391	
				остановка		160298,12	248	-160298	-248		-22103		
41	41	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция. Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		15,4	12566,36	100,53	-193522	-1548	-23346	-103035	-320282	
				м		10949,84	18,32	-168629	-282		-23725		
42	42	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95		1	10043346		10043346				10043346	
				комплект						10043346			
			Оптовая цена			10043346		10043346					
			Сметная стоимость оборудования					*10043346*					
			Итого по разделу: 6. Лифт, см. АР-83									11515128	
			ИТОГО:					81972146	569053	38350131	26717786	116581660	
								33009620	284152	10043346	7891728		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							10043346			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		1065383					
			Итого с временными									117647045	
			Зимние удорожания			1,08 %		1162120					
			Итого с зимними удорожаниями									118809165	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2175316					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									120984481	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									127038060	
			НДС			12 %		15244567					
			Итого с НДС									142282627	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО"ТСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-3-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 18.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		36,68	3880,79	190,57	142347	6990	68159	63732	222565	
				м2		1832,02	98,55	67198	3615		16486		
2	2	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99		32,6672	28269		923469		923469		997347	Казахстан
				м2							73878		
3	3	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		183,1444	2787,13	190,93	510447	34968	211953	253841	825431	
				м2		1438,9	101,12	263526	18520		61143		
4	4	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99		172,914	23356		4038579		4038579		4361665	Казахстан
				м2							323086		
5	5	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж		418,876	8527,36	1853,45	3571906	776366	9219	2086152	6110703	
				м2		6651,9	566,01	2786321	237089		452645		
6	6	С121-090301-0219	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003		399,5762	59699		23859075		23859075		25767801	Казахстан
				м2							1908726		
7	7	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015		11,445	53254		609492		609492		658251	Казахстан
				м2							48759		
8	8	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		216	1254,77	5,49	271030	1186	207917	56312	353529	
				м		286,7	2,97	61927	642		26187		
9	9	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99		216	890		192240		192240		207619	Казахстан
				м							15379		
10	10	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		135,06	3268,5	14,71	441444	1987	261837	163952	653828	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	177620	589		48432		
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									40158739	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладных расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	E11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		388,88	355,82	13,14	138371	5109	95314	36249	188590	
				м2 изолируемой поверхности		97,58	3,74	37947	1454		13970		
12	12	E11-110101-0901 *ГЧ 11 табл 1 п.3.1 Ктр=2, Кзм=2, Кзр=2	Теплоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных на стекловолокнистых. Устройство. В два слоя, при этом коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов 2		388,88	820,61	67,77	319119	26355	0	288556	656289	
				м2 изолируемой поверхности		752,84	36,54	292764	14210		48614		
13	13	C121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	60,08196	30650		1841512		1841512	147321	1988833	Казахстан
14	14	E11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамина. Устройство в один слой		388,88	47,28	0,6	18386	233	0	17181	38412	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	18153	124		2845		
15	15	C121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	447,212	99		44274		44274	3542	47816	Казахстан
16	16	E11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		388,88	744,34	32,04	289459	12460	114191	159320	484681	
				м2 стяжки		418,66	17,18	162809	6681		35902		
17	17	E11-110101-1102 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-11-0101-1101		388,88	334,93	21,69	130248	8435	113771	11716	153321	
				м2 стяжки		20,68	11,37	8042	4422		11357		
18	18	E11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,5708758	18179,32	1525,16	10378	871	18	9012	20941	
						16622,8	724,96	9490	414		1551		
19	19	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5708758	273644		156217		156217	12497	168714	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									3747597	
			Раздел: 3. Кладка стен, см АР-27										
20	20	E11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м	м3	96,674634	9077,02	507,45	877518	49057	159327	635080	1633606	
						6921,5	142,21	669133	13748		121008		
21	21	C121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007	м3	94,7411413	17984		1703825		1703825	136306	1840131	Казахстан
22	22	C121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	2490,264	29		72218		72218	5777	77995	
23	23	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	4,6886534	83205	2383,8	390119	11177	0	356222	806048	
						80821,2	872,64	378943	4092		59707		
24	24	C121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм	т	4,6564195	291585		1357742		1357742	108619	1466361	
25	25	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,032234	273644		8821		8821	706	9527	Казахстан
26	26	C121-110102-0105	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 120-130	м3	3,0291408	23044		69804		69804	5584	75388	Казахстан
27	27	C121-100502-1101	Жгут пароизоляционный, диаметр 70 мм	м	336,5712	114		38369		38369	3070	41439	Казахстан
28	28	C121-080102-0402	Сетки полимерные для армирования строительных конструкций и элементов двухосноориентированные с квадратными ячейками размерами 45 мм х 45 мм, удельным весом 100 г/м2 ДОС 45х45-100 СТ РК 2438-2013	м2	144,571392	239		34553		34553	2764	37317	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кладка стен, см АР-27									5987812	
			Раздел: 5. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32										
29	29	E11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	336,4662546	9334,82	2772,88	3140852	932981	480588	1828867	5367297	
						5155,6	711,04	1727283	239241		397578		
30	30	C121-030302-0203	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	22135,9378	205		4537867		4537867	363029	4900896	Казахстан
31	31	E11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		12,4785849	83205	2383,8	1035274	29746	0	948058	2145239	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			т металлических изделий			50821,2	872,64	1005528	10989		158907		
32	32	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,321041	273644		391857		391857	31351	423238	Казахстан
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,443637	226837		100685		100685	8055	108710	Казахстан
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	10,6025371	220708		2340065		2340065	187205	2527270	Казахстан
35	35	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	163,336468	16184,98	1335,72	2643597	218171	2139871	324480	3205523	
						1748,26	387,84	285555	63348		237446		
36	36	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	772,43936	774,46	9,04	598223	6983	553283	49211	699229	
						49,14	4,85	37958	3746		51795		
37	37	Е11-070516-0103 Изм. и доп. вып. 14	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	747,95988	1028,67	14,05	769404	10509	643290	141259	983516	
						154,56	5,49	115605	4106		72953		
38	38	Е11-159203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	379,851744	1497,69	67,55	568900	25659	223755	273390	909673	
						841,08	58,58	319486	22252		67383		
39	39	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	1,3640359	776530,16	6674,42	1059215	9104	948707	122335	1276074	
						74340,7	1664,48	101403	2270		94524		
			Итого по разделу: 5. Кладка стен из стандартных блоков, см. АР-32									22546695	
			Раздел: 6. Перемычки										
40	40	Е11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	112	2798,38	1361,23	313419	152458	32936	197201	551470	
						1143,08	349,06	128025	39095		40850		
41	41	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	896	138		123648		123648	9892	133540	Казахстан
42	42	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,82656	83205	2383,8	68774	1970	0	62798	142098	
						80821,2	872,64	66804	721		10526		
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11088	226837		25152		25152	2012	27164	Казахстан
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,71568	225135		161125		161125	12890	174015	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Перемычки									1028287	
			Раздел: 7. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										
45	45	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,60622	666982,37	27626,38	404338	16747	360172	23175	461714	
						45225,5	10175,05	27418	6169		34201		
46	46	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,350388	83,95	1,76	2716	57	1635	714	3704	
						31,65	0,32	1024	10		274		
			Итого по разделу: 7. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									465418	
			Раздел: 8. Кровля, см. АР-50										
47	47	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 гидроизоляционной поверхности	466,21	773,33	26,95	360534	12565	234877	106195	504067	
						242,53	5,01	113093	2336		37338		
48	48	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	47,02	15759,02	1818,62	740989	85512	511233	156473	969259	
						3067,72	549,44	144244	25835		71797		
49	49	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	391,9	663,1	107,66	259869	42192	109573	110483	399980	
						275,08	31,35	107804	12286		29628		
50	50	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-12-101-1701	м2 стяжки	391,9	607,18	55,86	237954	21892	202671	18990	227500	
						35,7	16,97	13991	6651		20556		
51	51	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,677987	18179,32	1525,16	12325	1035	21	10703	24870	
						16622,8	724,96	11270	492		1842		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С121-050309-0300	Сетка арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,677987	273644		185527		185527	14842	200369	Казахстан
53	53	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	214,92	315,52	1,21	161174	616	149445	18564	194381	
						39,37	0,65	20111	342		14399		
54	54	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	510,82	358,65	15,71	196539	8025	101663	84639	305823	
						173,92	6,15	88842	3157		22654		
55	55	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные АПО-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок/пленка, марка ЭПП-5,8 ГОСТ 30547-97	м2	587,443	2202		1293549		1293549	103484	1397033	Казахстан
56	56	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	587,443	2495		1465670		1465670	117254	1582924	Казахстан
57	57	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	391,86	649,26	73,08	254419	28637	169973	58944	338432	
						142,42	21,08	55809	8260		25069		
58	58	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	115,5	1027,97	25,69	118731	2968	39106	71317	205252	
						663,7	7,48	76657	862		15204		
59	59	С121-100105-0300	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	150,15	2697		404955		404955	32396	437351	
60	60	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08658	253103		21914		21914	1753	23667	Казахстан
61	61	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,532462	99,64	2,47	551	14	238	208	820	
						54,13	0,32	299	2		61		
62	62	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,532462	83,95	1,76	464	10	280	122	633	
						31,65	0,32	175	2		47		
63	63	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	111,9	773,33	26,95	86536	3016	56375	25489	120987	
						242,58	5,01	27145	561		8962		
64	64	Е11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	9,21	15759,02	1819,62	145141	16749	100137	30649	189853	
						3067,72	549,44	28254	5060		14063		
65	65	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	92,1	1028,72	54,72	94745	5040	30616	55616	162390	
						641,58	14,8	59090	1363		12029		
66	66	Е11-120101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	92,1	823,39	53,33	75834	4912	25176	43340	125708	
						496,7	14,8	45746	1363		8534		
67	67	С121-110102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180	м3	14,22945	30650		436133		436133	34891	471024	Казахстан
68	68	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие бетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	92,1	663,1	107,66	61072	9915	25821	25964	93999	
						275,08	31,35	25335	2887		6963		
69	69	Е11-120101-1702 К=35	Стяжки выравнивающие бетонные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме Е11-0101-1701	м2 стяжки	92,1	607,18	55,86	55921	5145	47459	4463	65215	
						35,7	16,97	3288	1563		4831		
70	70	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,159333	18179,32	1525,16	2897	243	5	2515	5845	
						16622,8	724,96	2649	116		433		
71	71	С121-050309-0301	Сетка арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,159333	273644		43601		43601	3488	47089	Казахстан
72	72	Е11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	м2 кровли	123,8	315,52	1,21	39061	149	34038	4558	47109	
						39,37	0,65	4874	80		3490		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	Е11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство		123,8	388,65	15,71	48115	1945	24639	20513	74118	
				м2 кровли		173,92	6,18	21531	765		5490		
74	74	С121-100403-2212	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумные материалы на основе, стеклотканей, модифицированные АПП-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, песок пленка, марка ЭПП-5,5 ГОСТ 30547-97	м2	142,37	2202		313499		313499	25050	335579	Казахстан
75	75	С121-100403-2211	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса для дизайнерских решений, модифицированные АПП, ИПП-полимерами, гибкость на брусе R 10 мм, t от -35°С до -30°С, теплостойкость от +140°С до +145°С, полиэстер, крошка пленка, марка ЭКП-5,8 ГОСТ 2678-94	м2	142,37	2495		355213		355213	28417	393630	Казахстан
76	76	Е11-120101-0107	Кровли скатные. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	92,06	649,26	73,08	59771	6728	39932	13948	79508	
						142,42	21,08	13111	1941		5889		
77	77	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	3	2227,32	126,04	6682	378	5741	607	7872	
						187,46	32,32	562	97		583		
78	78	С123-010103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	7,5	4605		34538		34538	2763	37301	
			Итого по разделу: 8. Кровля, см. АР-50									9115588	
			Раздел: 9. Вентшахты										
79	79	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,728	9112,81	2772,88	15746	4792	2084	9393	27150	
						5133,6	711,04	8871	1229		2011		
80	80	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	240	138		33120		33120	2650	35770	Казахстан
81	81	Е11-050201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,415016	83205	2383,8	34531	989	0	31531	71347	
						80821,2	872,64	33542	362		5285		
82	82	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,222816	273644		60972		60972	4878	65850	Казахстан
83	83	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01904	226837		4319		4319	346	4665	Казахстан
84	84	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12396	225135		27908		27908	2233	30141	Казахстан
85	85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0492	262932		12936		12936	1035	13971	Казахстан
86	86	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,48	17424,98	1335,72	8364	641	6984	954	10063	
						1748,26	387,84	839	186		745		
87	87	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,36	32583,97	4873,39	11738	1755	5643	4338	17343	
						12036,75	1174,35	4333	423		1285		
88	88	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	8,464	3268,5	14,71	27665	125	16409	10275	40975	
						1315,12	4,36	11131	37		3035		
89	89	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,28	1497,69	67,55	3415	154	1343	1641	5460	
						841,08	58,58	1918	134		404		
90	90	Е11-070516-0102	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными вакетами	м шва	17,6	773,46	9,94	13630	175	12607	1121	15931	
						49,14	4,85	865	85		1180		
91	91	Е11-200701-0498	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	28265,96	231,48	113064	926	93841	18225	141792	
						4574,14	75,15	18297	301		10503		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	92	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12928	262932		33992		33992	2719	36711	Казахстан
93	93	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00598	277982		2746		2746	220	2966	Казахстан
94	94	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,896432	99,64 54,13	2,47 0,32	1086 590	26 3	469	409 120	1615	
95	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,896432	83,95 31,65	1,76 0,32	915 345	19 3	551	240 92	1247	
96	96	Е11-080301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,152	9112,51 5133,6	2772,88 711,04	10498 5914	3194 819	1389	6262 1341	18101	
97	97	С121-030302-0215	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, М100, серые СТ РК 945-92	шт.	160	138		22080		22080	1766	23846	Казахстан
98	98	Е11-080301-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,249248	83205 80821,2	2383,8 872,64	20739 20145	595 218	0	18937 3174	42850	
99	99	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,136728	273644		37415		37415	2993	40408	Казахстан
100	100	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01148	226837		2604		2604	208	2812	Казахстан
101	101	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07392	225135		16642		16642	1331	17973	Казахстан
102	102	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02712	262932		7131		7131	570	7701	Казахстан
103	103	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка	м3 кладки	0,48	17424,98 1748,26	1335,72 387,84	8364 839	641 186	6884	954 745	10063	
104	104	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,2	32583,97 12036,75	4873,39 1174,35	6517 2407	975 235	3135	2404 714	9635	
105	105	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,152	3268,5 1315,12	14,71 4,36	16839 6775	75 22	9988	6254 1847	24940	
106	106	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,8	1497,69 841,08	67,55 58,58	1198 673	54 47	471	576 142	1916	
107	107	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	10,8	774,46 49,14	9,04 4,85	8364 531	97 52	7736	688 724	9776	
108	108	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	4	28265,96 4574,14	231,48 75,15	113064 18297	926 301	93841	18225 10503	141792	
109	109	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,08924	262932		23464		23464	1877	25341	Казахстан
110	110	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00604	277982		1679		1679	134	1813	Казахстан
111	111	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,60498	99,64 54,13	2,47 0,32	758 412	18 2	327	289 83	1127	
112	112	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,60498	83,95 31,65	1,76 0,32	638 241	13 2	384	168 64	870	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
113	113	Е11-030301-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без обшивки при высоте этажа до 4 м		6,72	9112,51	2762,55	6561	1997	863	3914	11315	
				м3 кладки		5133,6	711,04	3696	512		838		
114	114	С121-020202-0315	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые полнотелые размером 390 мм, х 90 мм х 190 мм, М100, серия 1.141-1 РК 945-92	шт.	160	138		13800		13806		14904	Казахстан
115	115	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		0,184528	83205	2393,8	15354	440	0	1104 / 14020	31724	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	14914	161		2350		
116	116	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,098748	273644		27022		27022	2162	29184	Казахстан
117	117	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00852	226937		1933		1933	155	2088	Казахстан
118	118	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05596	225135		12599		12599	1008	13607	Казахстан
119	119	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0213	262932		5600		5600	448	6048	Казахстан
120	120	Е11-080301-0111 Изм. и доп. вып. 9	Пустоты в камнях. Засыпка		0,24	17424,98	1335,72	4182	320	3442	477	5032	
				м3 кладки		1748,26	387,84	420	93		373		
121	121	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	0,16	32583,97	4873,39	5213	780	2508	1924	7708	
						12036,75	1174,35	1926	188		571		
122	122	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,772	3268,5	14,71	12329	55	7313	4579	18261	
						1315,12	4,36	4961	16		1353		
123	123	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,76	1497,69	67,55	1138	52	448	547	1820	
						841,08	58,58	639	45		135		
124	124	Е11-070516-0102	Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	7,8	774,46	9,04	6041	71	5587	497	7061	
						49,14	4,85	383	38		523		
125	125	Е11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	тонн	2	28265,96	231,48	56532	463	46921	9113	70897	
						4574,14	75,15	9148	150		5252		
126	126	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05996	262932		15765		15765	1261	17026	Казахстан
127	127	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00436	277982		1212		1212	97	1309	Казахстан
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,059224	99,64	2,47	504	13	218	190	750	
						54,13	0,32	274	2		56		
129	129	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,059224	83,95	1,76	425	9	256	112	580	
						31,65	0,32	160	2		43		
			Итого по разделу: 9. Вентшахты									1143273	
			Раздел: 10. Железнодорожная решетка, см. АР-74										
130	130	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, катворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,34318	70083,75	2599,56	24058	893	1523	15073	42261	
						63049,8	584,12	21644	201		3130		
131	131	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,32536	269968		87837		87837	7027	94864	Казахстан
132	132	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	128	1737		222336		222336	17787	240123	

Хи п	№ позиции по смете	Шифр ресурса, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	133	Е11-130301-0006	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		14",34908	99,64	2,47	14691	364	6342	5536	21834	
				м2		54,13	0,32	7976	47		1617		
134	134	Е11-150901-1406 Пм. и доп. выр. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		14",34908	83,95	1,76	12370	259	"44"	3250	16876	
				м2		31,65	0,32	4663	47		1250		
			Итого по разделу: 10. Жалюзийная решетка, см. АР-74									415952	
			ИТОГО:					69176642	2619157	56732881	9165360	84609361	
								9824611	779605		6267359		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		846094					
			Итого с временными									85455452	
			Зимние удорожания			1,08 %		922919					
			Итого с зимними удорожаниями									86378371	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1727567					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									88105938	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									92514407	
			НДС			12 %		11101729					
			Итого с НДС									103616136	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер сметно-технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-3-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка		445	1716,82	14,76	763985	6568	5215	737210	1621291	
				м трубопровода		1690,34	0,12	752201	53		120096		
2	2	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка		815	1853,23	17,72	1510382	14442	8567	1457492	3205304	
				м трубопровода		1824,63	0,2	1487073	163		237430		
3	3	С123-010601-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные		440,55	115		50663		50663		54716	Казахстан
				м							4053		
4	4	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные		806,85	194		156529		156529		169051	Казахстан
				м							12522		
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		1407	105,58	1,1	148551	1548	2786	141333	313075	
				м трубопровода		102,5	0	144218	0		23191		
6	6	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		1296	695,64	75,35	901549	97653	344762	388734	1393506	
				м трубопровода		354,27	40,4	459134	52358		103223		
7	7	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		513,7	188		96576		96576		104302	Казахстан
				м							7726		
8	8	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		807,4	248		200235		200235		216254	Казахстан
				м							16019		
9	9	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		85,8	293		25139		25139		27150	Казахстан
				м							2011		
10	10	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		18,7	326		6096		6096		6584	Казахстан
				м							488		
11	11	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		34	537		18259		18259		19719	Казахстан
				кг							1461		
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									7130952	
			Раздел: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4										
12	12	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		27	1795,2	22,45	48470	607	33160	14675	68197	
				м трубопровода		544,59	10,02	14704	271		5052		
13	13	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		22	1899,5	22,45	41789	493	29314	11957	58046	
				м трубопровода		544,59	10,02	11981	220		4300		

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	E11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		102	2190,9	22,45	223472	2290	165634	55439	301224	
				м трубопровода		544,59	10,02	55548	1022		22313		
15	15	E11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		106	2452,6	22,45	259976	2380	199869	57613	342996	
				м трубопровода		544,59	10,02	57727	1062		25407		
16	16	E11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		35	2900,61	22,45	101521	786	81675	19023	130188	
				м трубопровода		544,59	10,02	19061	351		9644		
17	17	E11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		30	3331,1	39,35	99933	1180	77761	21099	130715	
				м трубопровода		699,73	17,94	20992	538		9653		
18	18	E11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка		454	1716,82	14,76	779436	6701	5321	752119	1654079	
				м трубопровода		1690,34	0,12	767414	54		122524		
19	19	E11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка		1348	1853,23	17,72	2498154	23887	14666	2410673	5301533	
				м трубопровода		1824,63	0,2	2459601	270		392706		
20	20	E11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полипропиленовых труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка		27	2023,71	20,95	54640	565	320	52688	115914	
				м трубопровода		1990,91	0,31	53755	8		8586		
21	21	C123-010601-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные		449,46	142		63823		63823		68929	Казахстан
				м							5106		
22	22	C123-010601-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные		1334,52	221		294929		294929		318523	Казахстан
				м							23594		
23	23	C123-010601-0104	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные		26,73	376		10050		10050		10854	Казахстан
				м							804		
24	24	E11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое		2151	105,58	1,1	227103	2366	4259	216068	478625	
				м трубопровода		102,5	0	220478	0		35454		
25	25	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		1965	695,64	75,35	1366933	148063	522729	589400	2112840	
				м трубопровода		354,27	40,4	696141	79386		156507		
26	26	C121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		366,3	188		68864		68864		74373	Казахстан
				м							5509		
27	27	C121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77		112,2	248		27826		27826		30052	Казахстан
				м							2226		
28	28	C121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77		1600,5	293		468946		468946		506462	Казахстан
				м							37516		
29	29	C121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77		38,5	326		12551		12551		13555	Казахстан
				м							1004		
30	30	C121-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77		33	369		12177		12177		13151	Казахстан
				м							974		
31	31	C121-110403-0218	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77		11	501		5511		5511		5952	Казахстан
				м							441		
32	32	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов		55	537		29535		29535		31898	Казахстан
				кг							2363		
			Итого по разделу: 2. Водопровод горячей воды, подающий и циркуляционный Т3, Т4									11768106	
			Раздел: 3. Канализация бытовая К1 /жилье/										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	E11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	501	949,29 940,24	3,57 1,27	475645 470120	1785 635	2740	461349 74879	1010864	
34	34	E11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	420	984,38 980,54	1,47 0,55	413440 411827	617 231	935	403817 65380	882637	
35	35	C123-010501-0108	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	499	832		415168		415168	33213	448381	Казахстан
36	36	C123-010501-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	419,16	400		167664		167664	13413	181077	Казахстан
37	37	C123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	81	714		57834		57834	4627	62461	Казахстан
38	38	C123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	27	242		6534		6534	523	7057	Казахстан
39	39	C123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	270	545		147150		147150	11772	158922	Казахстан
40	40	C123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	108	436		47088		47088	3767	50855	Казахстан
41	41	C123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	81	466		37746		37746	3020	40766	Казахстан
42	42	C123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	81	131		10611		10611	849	11460	Казахстан
43	43	C123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	294	237		69678		69678	5574	75252	Казахстан
44	44	C123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	264	67		17688		17688	1415	19103	Казахстан
45	45	C123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	171	300		51300		51300	4104	55404	Казахстан
46	46	C123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	141	84		11844		11844	948	12792	Казахстан
47	47	C123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	113	1730		195490		195490	15639	211129	
48	48	C123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	486	553		268758		268758	21501	290259	Казахстан
49	49	C123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	599	111		66489		66489	5319	71808	Казахстан
50	50	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	176	537		94512		94512	7561	102073	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Канализация бытовая К1 /жилье/									3692300	
			Раздел: 4. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/										
51	51	E11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 108 мм. Прокладка	м трубопровода	200	5394,6 1194,8	74,03 29,3	1078920 238960	14806 5860	825154	239924 105507	1424351	
52	52	E11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1520,48 911,34	42,53 17,61	10643 6379	297 123	3966	6373 1361	18377	
53	53	E12-170301-1421 К-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	137,4	234,76 47,56	6,38 0,97	32256 6535	876 133	24845	4601 2949	39806	
54	54	C123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	49	537		26313		26313	2105	28418	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	E11-150601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		3	2600,51	119,03	7802	357	891	6517	15464	
				шт.		2184,42	32,32	6553	97		1145		
56	56	C123-040903-3110	Краны шаровые 1 1/4" "Ц"-"Ц", DN 32, ГОСТ 21345-2005		3	5116		15348		15348		16576	
				шт.							1228		
57	57	C123-020802-1001	Ревизии-сифон к трубам DN 50 ГОСТ 6942-98		3	2001		6003		6003		6483	Казахстан
				шт.							450		
58	58	C123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015		10	3058		30580		30580		33026	Казахстан
				шт.							2446		
59	59	C123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100		10	2600		26000		26000		28080	Казахстан
				шт.							2080		
60	60	E11-460801-0101	Воронки водосточные. Установка		12	4763,72	361,96	57165	4344	1799	50382	116151	
				воронка		4251,84	32,32	51022	388		8604		
61	61	C123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями		12	13883		166596		166596		179924	
				шт.							13328		
62	62	E11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex		52	695,64	75,35	36173	3918	13833	15597	55912	
				м трубопровода		354,27	40,4	18422	2101		4142		
63	63	C121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77		57,2	1632		93350		93350		100818	Казахстан
				м							7468		
			Итого по разделу: 4. Канализация ливневая К2 /внутренние водостоки/									2063386	
			ИТОГО:					14714390	336529	5948013	8114074	24654744	
								8429846	145324		1826280		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		246547					
			Итого с временными									24901293	
			Зимние удорожания			1,08 %		268934					
			Итого с зимними удорожаниями									25170227	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		503405					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25673632	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26958238	
			НДС			12 %		3234989					
			Итого с НДС									30193227	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 21. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за май 2022 (месяц, год) на 2-3-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 17.05.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		4192	1716,82	14,76	7196909	61874	49130	6944680	15272916	
				м трубопровода		1690,34	0,12	7085905	503		1131327		
2	2	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные		4150,08	170		705514		705514		761955	Казахстан
				м							56441		
3	3	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		482	1853,23	17,72	893257	8541	5244	861977	1895653	
				м трубопровода		1824,63	0,2	879472	96		140419		
4	4	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные		477,18	150		71577		71577		77303	Казахстан
				м							5726		
5	5	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		130	2023,71	20,95	263082	2723	1540	253681	558104	
				м трубопровода		1990,91	0,31	258818	40		41341		
6	6	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные		128,7	220		28314		28314		30579	Казахстан
				м							2265		
7	7	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка		120	1554,48	19,67	186538	2360	126583	57450	263507	
				м трубопровода		479,95	8,57	57594	1028		19519		
8	8	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		110	1681,79	19,67	184997	2164	130039	52662	256672	
				м трубопровода		479,95	8,57	52794	943		19013		
9	9	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		18	1393,19	19,67	25077	354	16054	8617	36390	
				м трубопровода		479,95	8,57	8639	154		2696		
10	10	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		45	1979,89	19,67	89095	886	66612	21544	119490	
				м трубопровода		479,95	8,57	21598	386		8851		
11	11	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка		32	2113,9	19,67	67645	629	51657	15320	89602	
				м трубопровода		479,95	8,57	15358	274		6637		
12	12	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		82	3009,06	42,53	246743	3487	168526	74650	347104	
				м трубопровода		911,34	17,61	74730	1444		25711		
13	13	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		75	3578,93	50,94	268420	3820	183518	80973	377344	
				м трубопровода		1081,09	20,59	81082	1544		27951		
14	14	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука.		300	695,64	75,35	208692	22605	79806	89985	322571	
				м трубопровода		354,27	40,4	106281	12120		23894		
15	15	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77		132	260		34320		34320		37066	Казахстан
				м							2746		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Стоимость единицы, тенге: зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
16	16	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	323		30200		30200		2416	32616	Казахстан
17	17	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	379		7504		7504		600	8104	Казахстан
18	18	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	431		21334		21334		1707	23041	Казахстан
19	19	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	487		17142		17142		1371	18513	Казахстан
20	20	Е11-160501-0505 Изм. в доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружным диаметр 50 мм. Прокладка из сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4570	1896,53	22,61	8668513	103328	102596	8296517	1357202	18322232	
21	21	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	4524,3	1851,77	0,71	8462589	3245	597268		47777	644985	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Отопление (Жилье)			132							39495748	
			ИТОГО:					19812081	212771	2494448	16758056		39495747	
			В том числе :					17104860	21777		2925610			
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения			1 %		394957					39890705	
			Итого с временными											
			Зимние удорожания			1,08 %		430820					40321525	
			Итого с зимними удорожаниями											
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		806430					41127955	
			Итого с непредвиденными работами и затратами											
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										43185833	
			НДС			12 %		5182300						
			Итого с НДС										48368133	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-эксперт технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Застройщик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Строительство МЖК с объектами обслуживания», расположенного по адресу: г.Алматы, квадрат улиц: Райымбека-Боткина-Казакова-Гончарова-Скрябина» 1-очередь.

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**1 546 718 596,00**	**695 771 634**							**83 492 596**	**779 264 230,00**

Застройщик:

М.П. _____ **Шакер Б**

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы 1-очередь

Реестр актов выполненных работ №15
за июнь **2022** года

№	№ о/ф формы-2	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	87000	2-1-1	Констркутивные решения КЖ пятно-1	1 728 194		**2 116 423**
2	87010	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1	75 700 387	1 499 167	**92 632 980**
3	78010	2-1-2	Общестроительные работы АР пятно-1 добавить	10 688 490		**13 089 571**
4	87020	2-1-4	Отопление и вентиляция пятно-1	94 688 459	3 917 613	**115 769 020**
5	85020	2-1-3	Водопровод и канализация пятно-1	11 592 354	2 195 773	**14 089 761**
6	85040	2-1-5	Электроосвещение пятно-1	24 437 086	383 536	**29 908 028**
7	85050	2-1-6	Слаботочные сети пятно-1	9 955 459		**12 191 868**
8	95060	2-1-7	ГВС пятно-1	8 082 889	1 084 421	**9 845 938**
9	87030	2-2-1	Констркутивные решения КЖ пятно-19	11 298 329		**13 836 407**
10	87040	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19	48 970 873	11 542 513	**59 410 794**
11	78040	2-2-2	Общестроительные работы АР пятно-19 добавить	8 170 220		**10 005 589**
12	87050	2-2-4	Отопление и вентиляция пятно-19	22 260 940	778 746	**27 223 828**
13	85090	2-2-3	Водопровод и канализация пятно-19	9 681 923	2 099 213	**11 754 859**
14	95110	2-2-5	Электроосвещение пятно-19	9 170 519	383 536	**11 211 963**
15	85120	2-2-6	Слаботочные сети пятно-19	2 985 900		**3 656 658**
16	75120	2-2-6	Слаботочные сети пятно-19 добавить	89 993		**110 210**
17	95130	2-2-7	ГВС пятно-19	1 996 698	268 523	**2 432 190**
18	85140	2-3-1	Констркутивные решения КЖ пятно-21	4 760 255		**5 829 607**
19	75150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-21	16 206 175		**19 846 757**
20	95150	2-3-2	Общестроительные работы АР пятно-21 добавить	202 532 714	23 085 026	**246 908 021**
21	85170	2-3-4	Отопление и вентиляция пятно-21	24 413 406		**29 897 671**
22	85160	2-3-3	Водопровод и канализация пятно-21	11 413 989	2 195 773	**13 871 328**
23	85180	2-3-5	Электроосвещение пятно-21	16 381 555	383 536	**20 042 892**
24	85190	2-3-6	Слаботочные сети пятно-21	5 178 654		**6 341 997**
25	85120	2-3-6	Слаботочные сети пятно-21 добавить	89 993		**110 210**
26	95200	2-3-7	ГВС пятно-21	3 677 941	537 047	**4 478 059**
27	5280	7-1-1	Вертикальная планировка	2 165 207		**2 651 601**
			Итого:	**638 318 602**	**50 354 423**	**779 264 230**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" **Шакер Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 2 I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Крыльца										
1	1	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
2	2	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
3	3	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338	267	3605	Казахстан
4	4	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14 86188	1441,14 685,71	18789 2181	36 17	16572	2000 1663	22452	
5	5	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
6	6	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
			Итого по разделу: 1. Крыльца									102498	
			Раздел: 3. Ж/б крыльцо										
7	7	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
8	8	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
9	9	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338	267	3605	Казахстан
10	10	E11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14 86188	1441,14 685,71	18789 2181	36 17	16572	2000 1663	22452	
11	11	C121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
12	12	C121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
			Итого по разделу: 3. Ж/б крыльцо									102498	
			Раздел: 5. Ж/б крыльцо										
13	13	E11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
14	14	E11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
15	15	C121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338		3605	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14	1441,14	18789	36	16572	267 2000	22452	
						86188	685,71	2181	17		1663		
17	17	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951		2107	
											156		
18	18	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757		22418	
			Итого по разделу: 5. Ж/б крыльцо								1661		
			Раздел: 7. Ж/б крыльцо									102498	
19	19	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,88	16693,66	1145,48	31384	2154	26358	3116	37260	
						1528,2	292,98	2873	551		2760		
20	20	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,76	25014,01	2169,59	319179	27684	220014	71565	422004	
						5601,96	561,29	71481	7162		31260		
21	21	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946		11822	Казахстан
											876		
22	22	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0613	226837		13905		13905		15017	
											1112		
23	23	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7774	225135		175020		175020		189022	
			Итого по разделу: 7. Ж/б крыльцо								14002		
			Раздел: 9. Ж/б крыльцо									675125	
24	24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,68	16693,66	1145,48	28045	1924	23554	2784	33295	
						1528,2	292,98	2567	492		2466		
25	25	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	10,5	25014,01	2169,59	262647	22781	181046	58890	347260	
						5601,96	561,29	58821	5894		25723		
26	26	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04	273644		10946		10946		11822	Казахстан
											876		
27	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0584	226837		13247		13247		14307	
											1060		
28	28	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7004	225135		157685		157685		170300	
			Итого по разделу: 9. Ж/б крыльцо								12615		
			Раздел: 10. Приямки П-1, 9 шт, КЖ-173									576984	
29	29	Е11-061001-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство, Бетон В15	м3	4,05	22755,86	2104,95	92161	8525	62485	22278	123594	
						5222,58	822,19	21151	3330		9155		
30	30	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00936	273644		2561		2561		2766	Казахстан
											205		
31	31	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01008	226837		2287		2287		2470	
											183		
32	32	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,16353	225135		36816		36816		39761	
			Итого по разделу: 10. Приямки П-1, 9 шт, КЖ-173								2945		
			ИТОГО:					1410920	73229	1149795	189257	1728194	
			В том числе :					187898	20078		128017		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		17282					

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными										
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		18851				1745479	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		35287				1764330	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1799617	
			НДС									1889663	
			Итого с НДС			12 %		226760				2116423	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	10,44	3880,79 1832,02	190,57 98,55	40515 19126	1990 1029	19400	18140 4692	63347	
2	2	С121-090201-0103	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	9,2064	28269		260256		260256	20820	281076	Казахстан
3	3	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,2765648	2787,13 1438,9	190,93 101,12	34216 17665	2344 1241	14208	17016 4099	55331	
4	4	С121-090201-0504	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	11,7468842	23356		274360		274360	21949	296309	Казахстан
5	5	Е11-090303-0203 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные остекленные из герметичных одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	17,25	8527,36 6651,9	1853,45 566,01	147097 114745	31972 9764	380	85911 18641	251649	
6	6	С121-090301-0219	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	7,9038	59699		471849		471849	37748	509597	Казахстан
7	7	С121-090302-0105	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-13 ГОСТ 23747-2015	м2	8,775	53254		467304		467304	37384	504688	Казахстан
8	8	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	202,86	3268,5 1315,12	14,71 4,36	663048 266785	2984 884	393279	246256 72744	982048	
9	9	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	121,8	3006,06 1356,29	573,28 171,46	366138 165562	69826 20884	130751	167801 42715	576654	
10	10	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	104,457	4464		466296		466296	37304	503600	Казахстан
11	11	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		603,2	423,13	1,21	255232	730	195962	53039	332933	

№ п-п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м коробок	315,78	97,05 3414,56	0,65 52,3	58541 1078250	392 16516	168522	24652 621613	1835852	
13	13	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	269,3898	2528,59 21746	24,31	893212 5858151	7673	5858151	135989 468652	6326803	
14	14	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	23,7066	40509		960331		960331	76826	1037157	Казахстан
15	15	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	7,371	33936		250142		250142	20011	270153	
16	16	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	399	5752		2295048		2295048	183604	2478652	
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									16305849	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
17	17	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	19,3760236	1696,83 819,52	87,61 14,81	32878 15879	1698 287	15301	15196 3846	51920	
18	18	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,3760236	1920,22 1591,03	84,61 41,46	37206 30828	1639 803	4739	29733 5355	72294	
19	19	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	19,7635441	2241		44290		44290	3543	47833	
20	20	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,57	1920,22 1591,03	84,61 41,46	24137 19999	1063 521	3074	19289 3474	46900	
21	21	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	12,8214	2241		28733		28733		31032	
22	22	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	10,46	622,12 375,71	1,81 0,97	6507 3930	19 10	2559	2299 3704 817	11028	
23	23	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	546,24	1920,22 1591,03	84,61 41,46	1048901 869084	46217 22647	133599	838227 150970	2038098	
24	24	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	557,1648	2241		1248606		1248606		1348495	
25	25	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	519,65	622,12 375,71	1,81 0,97	323285 195238	941 504	127106	99889 183997 49583	547865	
26	26	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	245,15	1920,22 1591,03	84,61 41,46	470742 390941	20742 10164	59959	376193 67755	914690	
27	27	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	250,053	2241		560369		560369		605199	
28	28	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	222,66	622,12 375,71	1,81 0,97	138521 83656	403 216	54463	44830 78839 17389	234749	
29	29	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,8	744,34 418,66	32,04 17,18	88428 49737	3806 2041	34884	48671 10968	145067	
30	30	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	~~118,8~~	~~407,46~~ 10,34	~~10,94~~ 5,68	~~19991~~ 1228	~~1288~~ 675	17378	1789 1735	23418	
31	31	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	118,8	1920,22 1591,03	84,61 41,46	228122 189014	10051 4925	29056	182303 32834	443259	
32	32	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	125,176	2241		271555		271555		293279	
33	33	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	164,32	622,12 375,71	1,81 0,97	102227 61737	297 159	40193	21724 58182 12833	173242	
34	34	Е11-110101-0501	Тепло- и звукоизоляция стенная пенная. Устройство	м3 изоляции	101,9768	27254,64 5425,53	1738,71 679,86	2779341 553278	177308 69330	2048755	585282 269167	3633760	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамин. Устройство в один слой	м2 шлифуемой поверхности	2549,42	47,28 / 46,68	0,6 / 0,32	120537 / 119007	1530 / 816	0	112633 / 18654	251824	
36	36	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	2931,833	99		290251		290251		313471	Казахстан
37	37	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2549,42	1052,52 / 539,1	32,1 / 17,18	2683316 / 1374392	81836 / 43799	1227087	23220 / 1333100 / 321313	4337729	
38	38	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1105	м2 стяжки	2549,42	784,5 / 31,62	32,53 / 17,05	2000020 / 80613	82933 / 43468	1836475	116635 / 169332	2285987	
39	39	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	720,05	426,53 / 313,12	13,45 / 7,34	307123 / 225462	9685 / 5285	71976	216902 / 41922	565947	
40	40	С122-060201-0101	Ламинат 31 класса ГОСТ 32304-2013	м2	748,852	2160		1617520		1617520	129402	1746922	Казахстан
41	41	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	750,35	106,89 / 103,5	2,41 / 1,29	80205 / 77661	1808 / 968	735	73911 / 12329	166445	
42	42	С122-060401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	757,85	336		254638		254638	20371	275009	Казахстан
43	43	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	50,16	1920,22 / 1591,03	84,61 / 41,86	96318 / 79806	4244 / 2080	12268	76973 / 13863	187154	
44	44	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	52,67	2241		118033		118033		127476	
45	45	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	98,635	622,12 / 375,71	1,81 / 0,97	61363 / 37058	179 / 96	24126	9443 / 34925	103991	
46	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	485,28	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	361213 / 203167	15548 / 8337	142498	7703 / 198814 / 44802	604829	
47	47	Е11-110101-1102 К=12	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	485,28	1004,77 / 62,04	65,06 / 34,1	487595 / 30107	31572 / 16548	425916	43856 / 42516	573967	
48	48	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	699,43	193,62 / 168,06	1,21 / 0,65	135424 / 117546	847 / 455	17031	110921 / 19708	266053	
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									22471932	
			Раздел: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24										
49	49	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1056,42	1554,24 / 887,35	12,64 / 4,63	1641930 / 937414	13353 / 4891	691163	753844 / 191662	2587436	
50	50	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	493,61	1247,69 / 831,64	7,85 / 2,91	615872 / 410506	3874 / 1436	201492	329554 / 75634	1021060	
51	51	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	203,04	1600,53 / 1138,55	20,54 / 7,54	324972 / 231171	4171 / 1531	89639	186162 / 40891	552025	
52	52	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	708,84	931,83 / 653,61	5,03 / 1,85	660518 / 463305	3565 / 1311	193648	371693 / 82577	1114788	
53	53	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	708,84	916,33 / 714,91	5,31 / 2,86	649531 / 506757	3764 / 2027	139011	407027 / 84323	1141083	
54	54	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2058,54	1554,24 / 887,35	12,64 / 4,63	3199465 / 1826645	26020 / 9531	1346800	1468941 / 372473	5041879	
55	55	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2058,54	755,91 / 569,01	5 / 2,69	1556954 / 1171330	10292 / 5537	470331	913191 / 199476	2692924	
56	56	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	264,87	931,83 / 653,61	5,03 / 1,85	246814 / 173122	1332 / 490	72560	138899 / 30386	416559	
57	57	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	264,87	916,33 / 714,91	5,31 / 2,86	242768 / 189413	1407 / 758	51944	152093 / 31623	426385	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	189358	758		31594		
58	58	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		841,94	1554,24	12,64	1308577	10642	550838	600795	2002742	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	747095	3898		152750		
59	59	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		257,04	1600,53	26,54	411400	5280	113468	235673	698839	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	292653	1938		51766		
60	60	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		723,6	1300,69	36,64	941179	26512	200198	590371	1654074	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	714468	23495		122524		
61	61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		375,38	753,91	5	283003	1877	67531	171684	491062	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	213595	1010		36375		
62	62	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		723,6	1067,23	2,65	772248	1918	155892	492378	1365796	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	614438	1035		101170		
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24									21266032	
			Раздел: 4. Кровля, см. АР-49										
63	63	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м ендовы	158,1	1027,97	25,69	162522	4061	53529	97622	280955	
64	64	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003			663,7	7,46	104931	1179		20811		
65	65	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	м2	205,53	2697		554314		554314	44345	598659	
66	66	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,11849	253103		29990		29990	2399	32389	Казахстан
67	67	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,571511	99,64	2,47	754	18	326	234	1121	
						54,13	0,32	410	2		83		
68	68	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м2	7,571511	83,95	1,76	636	13	383	167	867	
						31,65	0,32	240	2		64		
69	69	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м ендовы	72,1	1027,97	25,69	74117	1852	24412	44519	125127	
						663,7	7,46	47853	538		9491		
70	70	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	м2	93,73	2697		252790		252790	20223	273013	
71	71	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	0,054	253103		13668		13668	1093	14761	Казахстан
72	72	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,4506	99,64	2,47	344	8	149	130	512	
						54,13	0,32	187	1		38		
				м2	3,4506	83,95	1,76	290	6	174	76	395	
						31,65	0,32	109	1		29		
			Итого по разделу: 4. Кровля, см. АР-49									1330799	
			Раздел: 5. Ревизионные люки, см. АР-33										
73	73	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	9	3600,69	560,25	32406	5043	12663	14842	50704	
74	74	С121-090102-0305	Люки и лазы			1633,44	161,88	14701	1457		3756		
				м2	9	33025		297225		297225		321003	Казахстан
75	75	С121-130811-2211	Решетка из экструзионных сплавов анодированная	шт.	75	827		62025		62025	23778	66987	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Ревизионные люки, см. АР-33								4062	438694	
			Раздел: 6. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-51										
76	76	Е11-030601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		4,66825	70983,78	2595,56	327168	12131	29706	204971	574710	
				стеклопластиков		63949,8	584,12	294332	2727		42571		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	77	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,4648	262932		911007		911007		983888	Казахстан
78	78	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 3 мм	м2	243,672	8642		2105813		2105513	72601	2274278	
79	79	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	282,46285	99,64 54,13	2,47 0,32	28145 15290	697 90	12157	168465 10612 3101	41858	
80	80	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	282,46285	83,95 31,65	1,76 0,32	23713 8940	497 90	14276	6231 2395	32339	
			Итого по разделу: 6. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-51									3907073	
			Раздел: 7. Крыльцо										
81	81	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,93	744,34 418,66	32,04 17,18	3670 2064	158 85	1448	2020 455	6145	
82	82	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	4,93	125,6 7,76	8,13 4,26	619 38	40 21	541	56 54	729	
83	83	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	8,28	1333,46 932,91	104,79 54,16	11041 7724	867 448	2449	7683 1498	20222	
84	84	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	8,01	1533		12279		12279	982	13261	Казахстан
85	85	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,27	13021		3516		3516	281	3797	Казахстан
86	86	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	67867,83 61180,4	6687,43 3108,6	67868 61180	6688 3109	0	39216 8567	115651	
87	87	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499167		1499167		1499167		1499167	
			Отпускная цена			1499167		1499167					
			Счетная стоимость оборудования					*1499167*					
88	88	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,75	815,12 649,48	85,53 40,86	1426 1137	150 72	140	1426 228	3080	
89	89	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02424	582222		14113		14113	1129	15242	Казахстан
90	90	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006354	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
91	91	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,4	815,12 649,48	85,53 40,86	1141 909	120 57	112	1140 183	2464	
92	92	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02694	582222		15627		15627	1250	16877	Казахстан
93	93	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006592	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
94	94	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,93	744,34 418,66	32,04 17,18	3670 2064	158 85	1448	2020 455	6145	
95	95	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101	м2 стяжки	4,93	125,6 7,76	8,13 4,26	619 38	40 21	541	56 54	729	
96	96	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7,56	1333,46 932,91	104,79 54,16	10081 7053	792 409	2236	7015 1368	18464	
97	97	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	7,28	1533		11176		11176	894	12070	Казахстан
98	98	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,27	13021		3516		3516		3797	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	99	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	8,12	1761,16 1604,12	157,04 84,3	14301 13025	1276 685	0	281 10968 2021	27290	
100	100	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	9,338	1398		13055		13055	1044	14099	Казахстан
101	101	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2227,32 187,46	126,04 32,32	2227 187	126 32	1914	202 194	2623	
102	102	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,04	3268,5 1315,12	14,71 4,36	9936 3998	44 13	5894	3690 1090	14716	
103	103	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,75	815,12 649,48	85,53 40,86	1426 1137	150 72	140	1426 228	3080	
104	104	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02424	582222		14113		14113	1129	15242	Казахстан
105	105	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006354	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
106	106	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	1,4	815,12 649,48	85,53 40,86	1141 909	120 57	112	1140 183	2464	
107	107	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02479	582222		14433		14433	1155	15588	Казахстан
108	108	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0006892	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
109	109	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,93	744,34 418,66	32,04 17,18	3670 2064	158 85	1448	2020 455	6145	
110	110	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	4,93	125,6 7,76	8,13 4,26	619 38	40 21	541	56 54	729	
111	111	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,93	1333,46 932,91	104,79 54,16	9241 6465	726 375	2050	6430 1254	16925	
112	112	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	6,66	1533		10210		10210	817	11027	Казахстан
113	113	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0,27	13021		3516		3516	281	3797	Казахстан
114	114	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	8,12	1761,16 1604,12	157,04 84,3	14301 13025	1276 685	0	10968 2021	27290	
115	115	С121-130806-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	9,338	1398		13055		13055	1044	14099	Казахстан
116	116	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	1	2227,32 187,46	126,04 32,32	2227 187	126 32	1914	202 194	2623	
117	117	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,04	3268,5 1315,12	14,71 4,36	9936 3998	44 13	5894	3690 1090	14716	
118	118	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	2,05	815,12 649,48	85,53 40,86	1671 1331	176 84	164	1670 267	3608	
119	119	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,02769	582222		16122		16122	1290	17412	Казахстан
120	120	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0009315	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
121	121	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м2	2,7	815,12	85,53	2201	231	216	2199	4752	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	122	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	м ограждения		649,48	40,86	1754	110		352		
123	123	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями. ПФ-115	т	0,03133	582222		18241		18241	1456	19700	Казахстан
124	124	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2	0,0011115	83,95 31,65	1,76 0,32	1 0	0 0	0	0 0	1	
125	125	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,99	744,34 418,66	32,04 17,18	4459 2508	192 103	1759	2454 553	7466	
126	126	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	5,99	167,46 10,34	10,84 5,68	1003 62	65 34	876	90 87	1180	
127	127	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0103627	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	188 172	16 8	0	164 28	380	
128	128	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	т	0,0103627	273644		2836		2836	227	3063	Казахстан
129	129	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2 покрытия	16,38	1333,46 932,91	104,79 54,16	21842 15281	1716 887	4845	15198 2963	40003	
130	130	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	16,38	1533		25111		25111	2009	27120	Казахстан
131	131	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	2716,17 1738,8	38,17 19,85	59756 38254	840 437	20662	36952 7257	97965	
132	132	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м2 поверхности облицовки	22,72	9360,81 6632,78	96,99 30,71	212678 150697	2204 698	59777	121116 26703	360497	
133	133	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10404 1171	136 0	9097	1381 943	12728	
134	134	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м примыканий	12,1	657,11 381,43	17,14 5,91	7951 4615	208 72	3128	4312 981	13244	
135	135	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м	0,7	1866		1306		1306		1410	Казахстан
136	136	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,66	744,34 418,66	32,04 17,18	4213 2370	181 97	1662	104 2319 523	7055	
137	137	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	м2 стяжки	5,66	167,46 10,34	10,84 5,68	948 59	61 32	828	85 83	1116	
138	138	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097918	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	178 163	15 7	0	155 27	360	
139	139	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	т	0,0097918	273644		2679		2679	214	2893	Казахстан
140	140	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2 покрытия	16,2	1333,46 932,91	104,79 54,16	21602 15113	1697 877	4791	15031 2931	39564	
141	141	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2	16,2	1533		24835		24835	1987	26822	Казахстан
142	142	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 оштукатуриваемой поверхности	22	2716,17 1738,8	38,17 19,85	59756 38254	840 437	20662	36952 7257	97965	
143	143	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м2 поверхности облицовки	22,72	9360,81 6632,78	96,99 30,71	212678 150697	2204 698	59777	121116 26703	360497	
144	144	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10404 1171	136 0	9097	1381 943	12728	
				м примыканий	12,1	657,11 381,43	17,14 5,91	7951 4615	208 72	3128	4312 981	13244	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
145	145	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1886		1306		1306	104	1410	Казахстан
146	146	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08387	87640,57 / 70440,6	14898,74 / 4675,36	7350 / 5908	1249 / 392	193	4347 / 936	12633	
147	147	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08387	282153		23664		23664	1893	25557	Казахстан
148	148	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,877793	99,64 / 54,13	2,47 / 0,32	386 / 210	9 / 1	167	146 / 43	575	
149	149	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,877793	83,95 / 31,65	1,76 / 0,32	326 / 123	7 / 1	196	86 / 33	445	
150	150	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,3	2032,99 / 376,13	12,34 / 4,39	6709 / 1241	40 / 14	5427	1155 / 629	8493	
151	151	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	4,29	2646,01 / 1580,65	1043,35 / 319,55	11351 / 6781	4476 / 1371	94	5625 / 1358	18334	
152	152	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,29	27093		116229		116229	9298	125527	Казахстан
153	153	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00514	776530,16 / 74340,7	6674,42 / 1664,48	3991 / 382	35 / 9	3575	461 / 356	4808	
154	154	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	30	3		90		90	7	97	Казахстан
155	155	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	12	29		348		348	28	376	
156	156	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,66	744,34 / 418,66	32,04 / 17,18	4213 / 2370	181 / 97	1662	2319 / 523	7055	
157	157	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	5,66	167,46 / 10,34	10,84 / 5,68	948 / 59	61 / 32	828	85 / 83	1116	
158	158	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0097918	18179,32 / 16622,8	1525,16 / 724,96	178 / 163	15 / 7	0	155 / 27	360	
159	159	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0097918	273644		2679		2679	214	2893	Казахстан
160	160	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	16,65	1333,46 / 932,91	104,79 / 54,16	22202 / 15533	1745 / 902	4924	15449 / 3012	40663	
161	161	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	16,65	1533		25524		25524	2042	27566	Казахстан
162	162	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,17	2716,17 / 1735,8	38,17 / 19,85	60217 / 38549	846 / 440	20822	34191 / 7313	98721	
163	163	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	22	9360,81 / 6632,78	96,99 / 30,71	205938 / 145921	2134 / 676	57883	117277 / 2595	349072	
164	164	Е11-050106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12,1	860,82 / 96,74	11,28 / 0	10404 / 1171	136 / 0	9097	1381 / 943	12728	
165	165	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	12,1	657,11 / 381,43	17,14 / 5,01	7951 / 4615	209 / 2	3128	4312 / 981	13244	
166	166	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1886		1306		1306	104	1410	Казахстан
167	167	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08387	87640,57 / 70440,6	14898,74 / 4675,36	7350 / 5908	1249 / 392	193	4347 / 936	12633	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
168	168	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,09387	282153		23664		23664	1893	25557	Казахстан
169	169	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,877793	99,64	2,47	386	9	167	146	575	
						54,13	0,32	210	1		43		
170	170	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,877793	83,95	1,76	326	7	196	86	445	
						31,65	0,32	123	1		33		
171	171	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,3	2032,99	12,34	6709	40	5427	1155	8493	
						376,13	4,39	1241	14		629		
172	172	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	4,29	2646,01	1043,35	11351	4476	94	5625	18334	
						1580,65	319,55	6781	1371		1359		
173	173	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,29	27093		116229		116229		125527	Казахстан
174	174	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00514	776530,16	6674,42	3991	35	3575	9298	4808	
						74340,7	1664,48	382	9		461		
175	175	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	30	3		90		90	356	97	Казахстан
176	176	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90								7		
				шт.	12	29		348		348		376	
			Итого по разделу: 7. Крытьца								28		
												4052999	
			Раздел: 8. Прямок П-1, см. АР-69										
177	177	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,10776	29131,21	13322,71	3139	1435	779	954	4420	
						8578,92	4253,59	924	458		327		
178	178	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,10776	262932		28334		28334	2267	30601	Казахстан
179	179	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,60352	99,64	2,47	558	14	241	211	831	
						54,13	0,32	303	2		62		
180	180	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,60352	83,95	1,76	470	10	283	124	642	
						31,65	0,32	177	2		48		
181	181	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90	шт.	56	29		1624		1624		1754	
											130		
182	182	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	10,08	1333,46	104,79	13441	1056	2981	9353	24618	
						932,91	54,16	9404	546		1824		
183	183	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	10,08	1533		15453		15453		16689	Казахстан
											1236		
184	184	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	23,2	2716,17	38,17	63015	886	21789	32641	105308	
						1738,8	19,85	40340	461		7652		
185	185	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплошной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	12,8	9360,81	96,99	119818	1241	33677	68234	203096	
						6632,78	30,71	84900	393		15044		
186	186	Е11-050101-0307 Изм. и доп. вып. 6	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,6	929,88	20,28	31243	682	19222	10647	45241	
						337,5	3,33	11340	112		3351		
187	187	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. ВЗ 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	5,6	1866		10450		10450	839	11286	Казахстан
188	188	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,19582	87640,57	14898,74	17165	2913	350	10134	29451	
						70440,6	4675,56	13773	914		2152		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
189	189	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,14248	282153		40201		40201	3216	43417	Казахстан
190	190	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,05304	297405		15774		15774	1262	17036	Казахстан
191	191	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,656088	99,64 54,13	2,47 0,32	962 523	24 3	416	363 106	1431	
192	192	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,656088	83,95 31,65	1,76 0,32	811 306	17 3	488	213 82	1106	
193	193	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	13,6	879,79 551,86	5,72 1,39	11965 7505	78 19	4382	6019 1439	19423	
194	194	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	13,6	1188		16157		16157	1293	17450	Казахстан
195	195	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00736	776530,16 74340,7	6674,42 1664,48	5715 547	49 12	5119	660 510	6885	
196	196	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм	шт.	240	3		720		720	58	778	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Приямок П-1, см. АР-69									579463	
			Раздел: 9. Облицовка цоколя, см. АР-71										
197	197	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	119,04	9360,81 6632,78	96,99 30,71	1114311 789566	11546 3656	313199	634577 139911	1888799	
198	198	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	2,35228	262932		618490		618490	49479	667969	Казахстан
199	199	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,83783	255874		214379		214379	17150	231529	
200	200	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	124	879,79 551,86	5,72 1,39	109094 68431	709 172	39954	54882 13118	177094	
201	201	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	124	1188		147312		147312	11785	159097	Казахстан
202	202	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,83772	1333,46 932,91	104,79 54,16	17119 11976	1345 695	3797	11911 2322	31352	
203	203	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	12,83772	1882		24161		24161	1933	26094	Казахстан
204	204	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,27893	621549		173369		173369	13869	187238	Казахстан
205	205	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,682	621549		423896		423896	33912	457808	Казахстан
206	206	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х120 ГОСТ 28778-90	шт.	620	29		17980		17980	1438	19418	
207	207	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,099	621549		61533		61533	4923	66456	Казахстан
208	208	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х120 ГОСТ 28778-90	шт	90	29		2610		2610	209	2819	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209	209	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,68656	70083,75 63049,8	2598,56 554,12	48117 43287	1784 401	3045	30145 6261	84523	
210	210	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,65072	269968		175674		175674	14054	189728	Казахстан
211	211	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	256	1737		444672		444672	35574	480246	
212	212	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-921 за один раз	м2	294,69016	99,64 54,13	2,47 0,32	29363 15952	728 94	12683	11072 3235	43670	
213	213	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	294,69016	83,95 31,65	1,76 0,32	24739 9327	518 94	14894	6501 2499	33739	
214	214	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	4,98	1761,16 1604,12	157,04 84,3	8771 7989	782 420	0	6727 1240	16738	
215	215	С121-130506-1401	Плиты цементностружечные нешлифованные, толщина 12 мм ГОСТ 26816-86	м2	5,727	1398		8006		8006	641	8647	Казахстан
216	216	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка	1 воронка	2	2227,32 187,46	126,04 32,32	4455 375	252 65	3828	404 389	5248	
217	217	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,92	3268,5 1315,12	14,71 4,36	9544 3840	43 13	5661	3545 1047	14136	
			Итого по разделу: 9. Облицовка цоколя, см. АР-71									4792348	
			Раздел: 10. Крыльцо Кр-7, см. АР-88										
218	218	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,69	744,34 418,66	32,04 17,18	2002 1126	86 46	790	1102 248	3352	
219	219	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2,69	167,46 10,34	10,84 5,68	450 28	29 15	393	41 39	530	
220	220	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0046537	18179,32 16622,8	1525,16 724,96	85 77	7 3	0	73 13	171	
221	221	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0046537	273644		1273		1273	102	1375	Казахстан
222	222	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11,7	1333,46 932,91	104,79 54,16	15601 10915	1226 634	3460	10856 2117	28574	
223	223	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91	м2	11,7	1533		17936		17936	1435	19371	Казахстан
224	224	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	13,31	2716,17 1738,8	38,17 19,85	36152 23143	508 264	12501	18726 4390	59268	
225	225	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе	м2 поверхности облицовки	13,76	9360,51 6632,78	96,99 30,71	128805 91267	1335 423	36203	73352 16173	238330	
226	226	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	12,1	859,82 96,74	11,28 0	10406 1171	136 0	9097	1381 943	12728	
227	227	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыкания	12,1	657,11 381,43	17,14 5,91	7954 4615	208 72	3128	4312 951	13244	
228	228	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. ВГ 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,7	1866		1306		1306	104	1410	Казахстан
229	229	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,05357	87640,57 70440,6	14598,74 4675,36	7370 5905	1249 302	193	4347 936	12633	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
230	230	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 20 х 20 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,08387	282153		23664		23664	1693	25557	Казахстан
231	231	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,877793	99,64	2,47	386	9	167	146	575	
						54,13	0,32	210	1		43		
232	232	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраски эмалями ПФ-115	м2	3,877793	83,95	1,76	326	7	196	86	445	
						34,65	0,32	123	1		33		
233	233	Е11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	3,3	2032,99	12,34	6709	40	5427	1155	8493	
						376,13	4,39	1241	14		629		
234	234	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками, профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	4,29	2646,01	1043,35	11351	4476	94	5625	18334	
						1580,65	319,55	6781	1371		1358		
235	235	С121-130502-0607	Листы монолитные поликарбонатные прозрачные толщиной 10 мм	м2	4,29	27093		116229		116229		125527	Казахстан
236	236	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00514	776530,16	6674,42	3991	35	3575	9298	4808	
						74340,7	1664,48	382	9		461		
237	237	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм								356		
				шт.	30	3		90		90		97	Казахстан
238	238	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90								7		
				шт.	12	29		348		348		376	
			Итого по разделу: 10. Крыльцо Кр-7, см. АР-88								28		
			ИТОГО:									555198	
			В том числе :					55361327	836995	35641234	14842673	75700387	
			Стоимость оборудования, всего					17383924	369589	1499167	5496387		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							1499167			
			Временные здания и сооружения			1 %		742012		0			
			Итого с временными									76442401	
			Зимние удорожания			1,08 %		809387					
			Итого с зимними удорожаниями									77251788	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1515052					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									78766840	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									82708018	
			НДС			12 %		9924962					
			Итого с НДС									92632980	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приходько Р

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кувашов Э.Б

Застройщик ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, почтовый индекс, индивидуальный номер налогоплательщика, номер телефона, банковские реквизиты)

Стройка Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, почтовый индекс, индивидуальный номер налогоплательщика, номер телефона, банковские реквизиты)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за ИЮНЬ 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Стены и перегородки										
1	1	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м										
				м3	52,106	9077,02	507,45	472967	26444	85874	342297	880485	
						6921,5	142,21	360652	7410		65221		
2	2	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007										
				м3	52,106	17984		937074		937074		1012040	Казахстан
3	3	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90										
				шт.	208,424	29		6044		6044	7496	6528	
4	4	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки										
				т металлических изделий	2,934	83205	2383,8	244123	6994	0	484	504397	
5	5	С121-050205-0201	Профилегнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм										
						80821,2	872,64	237129	2560		222911		
					2,934						37363		
			Итого по разделу: 1. Стены и перегородки	т		291585		855510		855510		923951	
			Раздел: 2. Ограждение								68441		
6	6	Е11-070519-0204 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка									3327401	
				м	498,9	11443,55	4,4	5709187	2195	4769165	1106636	7361089	
			Итого по разделу: 2. Ограждение			1879,79	0	937827	0		545266		
			ИТОГО:									7361089	
			В том числе :					8224905	35630	6653667	1671844	10688490	
			Стоимость оборудования, всего					1535698	9970		791741		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1 %		106885					
			Зимние удорожания									10795377	
			Итого с зимними удорожаниями			1,08 %		116590					
			Непредвиденные работы и затраты									10911967	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		218239					
			Итого в текущих ценах 2021 г.о.п., к = 1,050036									11130206	
			НДС									11687117	
			Итого с НДС			12 %		1402454				13089571	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ибрагимов Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Форма по ОКУД 0-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 г. № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка . Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Битикина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект . 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 11. Отопление (Жилое)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. в доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	193,635	1366,09 826,07	17,42 6,77	264522 159956	3372 1310	101194	158041 33805	456368	
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	993	2287		2270991		2270991	181679	2452670	
3	3	Е11-180301-0407 Изм. в доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	2193,59 365,8	34,17 17,17	4387 732	68 34	3587	751 411	5549	
4	4	Е11-180301-0401 Изм. в доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка	м труб нитки регистра	3	795,71 228,05	18,69 9,2	2387 684	56 28	1647	698 247	3332	
5	5	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	289	275		79475		79475	6358	85833	
6	6	С123-041010-2*05	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°С, типа Watts	шт.	289	4771		1378819		1378819	110306	1489125	
7	7	Е11-180301-0103 Изм. в доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	квт	2	1435,83 1307,41	83,48 44,78	2872 2615	167 90	90	2650 442	5964	
8	8	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором	шт.	4	17121	-	68484	-	68484	5479	73963	
9	9	Е11-160602-0101 Изм. в доп. вып. 17	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	284	336,83 327,77	0,6 0,32	95660 93087	171 91	2403	91314 14958	201932	
10	10	С123-041008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	276	7691		2122716		2122716	169817	2292533	
11	11	С123-041008-0414	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	4	8588		34352		34352	2748	37100	
12	12	С123-041008-0415	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss	шт.	4	10728		42912		42912	3433	46345	
13	13	Е11-160602-0201 Изм. в доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	276	718,91 648	2,37 0,71	198419 178848	654 196	18917	175463 29911	403793	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	Е11-160602-0101 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические угловые (угловые). Установка на резьбовом соединении										
				шт.	276	336,83	0,6	92955	165	2335	89742	196244	
						317,77	0,32	90465	88		14537		
17	17	С123-051207-1923	Головка термостатическая электронная Living Eco RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss										
				шт.	276	18323		5057148		5057148	404572	5461720	
18	18	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка										
				шт.	65	2883,77	328,3	187445	21340	4097	169220	385198	
						2492,44	164,08	162008	10665		28533		
19	19	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts										
				шт.	65	3055		198575		198575	15886	214461	
20	20	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка										
				шт.	105	584,88	1,25	61412	131	744	59395	130472	
						576,54	0,67	60537	70		9665		
21	21	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gmax10,0 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Tмакс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss										
				шт.	105	41087		4314135		4314135	345131	4659266	
22	22	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловодохран										
				шт.	105	775		81375		81375	6510	87885	
23	23	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для ультразвуковых счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus										
				шт.	105	15419		1618995		1618995	129520	1748515	
24	24	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях		1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
				шт.		1729,37	0	1729	0		248		
25	25	С123-030302-0505	Конвертор M-Bus		1	40119		40119		40119	3210	43329	
				шт.									
26	26	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении										
				шт.	105	718,91	2,37	75486	249	7197	66752	153617	
						648	0,71	68040	75		11379		
27	27	С123-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005										
				шт.	105	2541		266805		266805	21344	288149	
28	28	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении										
				шт.	108	813,97	2,37	87909	256	7402	78721	179960	
						743,06	0,71	80250	77		13330		
29	29	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Tмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005										
				шт.	27	57613		1555551		1555551	124444	1679995	
30	30	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении										
				шт.	138	718,91	2,37	99210	327	9459	87732	201897	
						648	0,71	89424	98		14955		
31	31	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005										
				шт.	26	22868		594568		594568	47565	642133	
32	32	С123-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005										
				шт.	1	27552		27552		27552	2204	29756	
33	33	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005										
				шт.	108	14456		1561248		1561248	124900	1686148	
34	34	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005										
				шт.	2	16846		33692		33692	2695	36387	
35	35	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQH (LFH), с измерительными штуцерами, с наружной резьбой, Tмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005										
				шт.	1	76968		76968		76968	6157	83125	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	441	1661		732501		732501	58600	791101	
37	37	С123-040905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	64	2443		156352		156352	12508	168860	
38	38	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3877		15508		15508	1241	16749	
39	39	С123-040905-0605	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, Т до +180°С, PN 40, DN 40, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	8304		33216		33216	2657	35873	
40	40	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	20557		123342		123342	9867	133209	
41	41	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56 3863,6	283,02 71,57	18666 15454	1132 286	2080	15426 2727	36819	
42	42	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	23628		47256		47256	3780	51036	
43	43	С123-040902-0508	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 380 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	35113		70226		70226	5618	75844	
44	44	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	27	1385,7 1208,96	162,31 60,64	37414 32642	4382 1637	390	33594 5681	76689	
45	45	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	26	20901		543426		543426	43474	586900	
46	46	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22166		22166		22166	1773	23939	
47	47	Е11-180601-0101	Гребенки паровоздухораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	38	21487,75 11418,33	227,34 80,86	816535 433897	8638 3072	373999	428230 99581	1344346	
48	48	Е11-180601-0103	Гребенки паровоздухораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	4	34531,11 14714	528,16 211,64	138124 58856	2113 847	77156	58509 15731	212364	
49	49	П13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	46	1701,87 937,28	92,28 0,16	78286 43115	4245 7	30926	26305 8367	112958	
50	50	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка	комплект	46	568,49 499,7	0 0	26151 22986	0 0	3164	22527 3994	52572	
51	51	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	46	1712		78850		78850	6311	85201	
52	52	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	52	2577,37 150,16	0 0	134023 19784	0 0	114239	19388 12273	165684	
53	53	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	4666,56 3863,6	283,02 71,57	46666 38636	2830 716	5199	38565 6818	92049	
54	54	С123-040902-0507	Краны шаровые стальные 11с32п полнопроходные фланцевые BRE EZE, Т от 30°С до 200°С, PN 25, DN 65 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	25731		77193		77193	6175	83368	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	55	С123-040902-0909	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от 30°С до 200°С, PN 25, DN 100 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	2	48011		96022		96022	7682	103704	
56	56	С123-040902-3131	Кран шаровый с резьбой 3" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 80, типа Genebre	шт.	3	32090		96270		96270	7702	103972	
57	57	С123-040902-3130	Кран шаровый с резьбой 2 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 65, типа Genebre	шт.	2	20153		40306		40306	3224	43530	
58	58	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2600,51 2184,42	119,08 32,32	20804 17475	953 259	2376	17379 3055	41238	
59	59	С123-040902-0906	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	3	19985		59955		59955	4796	64751	
60	60	С123-040902-3127	Кран шаровый с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 32, типа Genebre	шт.	3	4418		13254		13254	1060	14314	
61	61	С123-040902-3128	Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre	шт.	2	6584		13168		13168	1053	14221	
62	62	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	2570,37 2184,42	88,94 16,16	20563 17475	711 129	2376	17253 3025	40841	
63	63	С123-040902-3125	Кран шаровый с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 20, типа Genebre	шт.	4	1731		6924		6924	554	7478	
64	64	С123-040902-3124	Кран шаровый с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 15, типа Genebre	шт.	4	1197		4788		4788	383	5171	
65	65	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3455	1716,82 1690,34	14,76 0,12	5931613 5840125	50996 415	40493	5723729 932427	12387769	
66	66	С123-010602-0102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	3420,45	170		581476		581476	46518	627994	
67	67	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	177	1853,23 1824,63	17,72 0,2	328022 322960	3136 35	1926	316535 51565	696122	
68	68	С123-010602-0202	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные	м	175,23	150		26284		26284	2103	28387	
69	69	Е11-160501-0203 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	137	2023,71 1990,91	20,95 0,31	277248 272755	2878 42	1623	267341 43567	588156	
70	70	С123-010602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные	м	135,63	220		29839		29839	2387	32226	
71	71	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1554,48 479,95	19,67 8,57	217627 67193	2754 1200	147680	67025 22772	307424	
72	72	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	165	1681,79 479,95	19,67 8,57	277495 79192	3246 1414	195958	78924 28519	385008	
73	73	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	45	1393,19 479,95	19,67 8,57	62694 21598	886 386	40211	21544 6739	90977	
74	74	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1970,80 479,95	19,67 8,57	128093 31197	1279 557	96218	31119 12785	172593	
75	75	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	85	2113,9 479,95	19,67 8,57	179682 40796	1672 728	137214	40594 17630	238006	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
76	76	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	180	3009,06 911,34	42,53 17,61	541631 164041	7656 3170	369934	163867 56440	744938	
77	77	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	72	3578,93 1081,09	50,93 20,59	257693 77838	3667 1482	179177	77735 26833	362251	
78	78	Е11-160401-0204 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	50	4433,27 1194,8	74,03 29,3	221664 59740	3701 1465	158222	59981 22532	304177	
79	79	Е11-160401-0205 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	5394,6 1194,8	74,03 29,3	323676 71688	4442 1758	247546	71977 31652	427305	
80	80	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	500	695,64 354,27	75,35 40,4	347820 177135	37675 20200	133010	149975 39824	537619	
81	81	С121-110403-0306	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	154	260		40040		40040	3203	43243	
82	82	С121-110403-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	181,5	323		58624		58624	4690	63314	
83	83	С121-110403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 33 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	379		18760		18760	1501	20261	
84	84	С121-110403-0312	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	431		30816		30816	2465	33281	
85	85	С121-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	93,5	487		45534		45534	3643	49177	
86	86	Е11-160501-0805 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	3397,5	1896,83 1851,77	22,61 0,71	6444480 6291389	76817 2412	76274	6167925 1008992	13621397	
87	87	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	3363,525	132		443985		443985	35519	479504	
88	88	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	15500,81 2314,35	151,59 44,47	31002 4629	303 89	26070	4623 2850	38475	
89	89	Е11-160401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра	м трубопровода	1	25463,19 3152,16	243,85 70,34	25463 3152	234 70	22077	3158 2290	30911	
90	90	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	11249,37 3978,09	1103,17 27,57	22498 7956	2206 55	12336	7931 2434	32864	
91	91	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани и из металлической сетки, и матами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, и матами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,2	26587,61 22777,2	1543,94 824,16	111542 95664	6484 3461	9393	75336 14950	201828	
92	92	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, обклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	5,268	15110		78693		78693	6295	84988	
93	93	Е11-130301-0306 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	258,1	199,26 108,26	4,93 0,65	51429 27942	1274 168	22215	19396 5666	76391	
94	94	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и такие подобные. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	258,1	1056,91 425,72	1,15 0,62	272788 238929	297 160	33563	191271 37125	501184	
95	95	Е11-250301-0401	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком [illegible]	м2 поверхности покрытия	197,5	4183,36 337[illegible]	29,39 14,06	826214 66568[illegible]	5805 2777	154741	598018 196739	1440471	
96	96	С121-100406-0301	Стеклопластик конструкционный марки РСТ-А-Л-В	100м2	0,227125	354100		80425		80425	6434	86859	
97	97	С123-021104-0405	Кронштейн для трубопроводов кронштейнный и такие хомуты		675	537		362475		362475		391473	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	98	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	7657	105,16 107,5	1,1 0	805210 784842	8423 0	11945	28998 769146 125948	1700304	
99	99	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	584,88 576,54	1,25 0,67	2340 2306	5 3	28	2263 368	4971	
100	100	С123-070502-0205	Теплосчетчик Т34-8	комплект	4	250515		1002060		1002060	80165	1082225	
101	101	С123-020301-0402	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 20x20, PN 16	шт.	2686	231		620466		620466	49637	670103	
102	102	С123-020301-0403	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 25x25, PN 16	шт.	17	290		4930		4930	394	5324	
103	103	С123-020301-0502	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	382	315		120330		120330	9626	129956	
104	104	С123-020301-0603	Тройник полиэтиленовый компрессионный прямой с наружной резьбой DN 20x1/2x20, PN 16	шт.	5	310		1550		1550	124	1674	
			Итого по разделу: 11. Отопление (Жилье)									70389708	
			Раздел: 12. Магистральные транзитные трубопроводы для пятен 8, 2, 6										
105	105	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3009,06 911,34	42,53 17,61	228689 69262	3232 1338	156194	69188 23830	321707	
106	106	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	76	3578,93 1081,09	50,94 20,59	271999 82163	3872 1565	185964	82053 28324	382376	
107	107	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	74	1979,89 479,95	19,67 8,57	146512 35516	1455 634	109540	35427 14555	196494	
108	108	Е11-180501-0203	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	4	11561,06 1648,58	79,25 13,79	46244 6594	317 55	39333	6516 4221	56981	
109	109	Е11-180501-0204	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	2	15500,81 2314,35	151,59 44,47	31002 4629	303 89	26070	4623 2850	38475	
110	110	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными бетобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,03	26557,61 22777,2	1543,94 824,16	53912 46238	3134 1673	4540	36412 7226	97550	
111	111	С121-110203-0204	Маты теплоизоляционные из стеклянного волокна, вклеенные с одной стороны в полиэтиленовую фольгу М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,5172	15110		38035		38035	3043	41078	
112	112	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	81,3	199,26 108,26	4,93 0,65	16200 8802	401 53	6997	6110 1785	24095	
113	113	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, перекладины, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	81,3	1056,91 935,72	1,15 0,62	85927 75261	93 50	10572	60249 14694	157870	
114	114	Е11-260301-0401	Поверхности изделий трубопроводов. Покрытие стеклоэмалевым грунтом эмалью, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия или изоляции	111,5	4183,36 3370,47	29,39 14,06	466445< 375807	3277 1568	87360	286805 60760	813510	
115	115	С121-100406-0301	Стеклопластик вулканит марки РСТ А, Д, В	1000 м2	0,125225	354100		45404		45404	7632	49036	
116	116	С121-021414-0405	Крепежные изделия трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	70	537		37590		37590	3007	40597	
117	117	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водоснабжения и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		226	105,16	1,1	23766	249	353	22702	50188	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
118	118	Е11-166401-0108 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка футляра	м трубопровода		162,5	8	23165	0		3717		
					3	25463,19	233,85	76390	702	66232	9474	92733	
						3152,16	70,34	9456	211		6869		
119	119	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и мрамором	футляр									
					6	11249,37	1103,17	67496	6619	37009	23794	98593	
						3978,09	27,57	23869	165		7303		
120	120	С123-020201-4901	Неподвижная опора Ст 32	шт.	2	25545		51090		51090		55177	
											4087		
121	121	С123-020201-4904	Неподвижная опора Ст 57	шт.	2	29438		58876		58876		63586	
											4710		
122	122	С123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76	шт.	2	32660		65320		65320		70546	
			Итого по разделу: 12. Магистральные транзитные трубопроводы для питеи 8, 2, 6								5226		
												2650589	
			Раздел: 13. Вентиляция										
123	123	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка									
					24	1819,46	56,22	43667	1349	2977	38953	89230	
						1639,19	16,97	39340	407		6610		
124	124	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	2400		57600		57600		62208	
											4608		
125	125	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24	1819,46	56,22	43667	1349	2977	38953	89230	
						1639,19	16,97	39340	407		6610		
126	126	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	24	2400		57600		57600		62208	
											4608		
127	127	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	21	1819,46	56,22	38209	1180	2605	34084	78076	
						1639,19	16,97	34423	356		5783		
128	128	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	21	2400		50400		50400		54432	
											4032		
129	129	Е11-200301-0203	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1958,77	56,22	1959	56	263	1623	3869	
						1639,19	16,97	1639	17		287		
130	130	Е11-200301-0204	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	3	2013,38	56,22	6040	169	954	4869	11782	
						1639,19	16,97	4918	51		873		
131	131	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	48	1819,46	56,22	87334	2698	5955	77906	178459	
						1639,19	16,97	78681	814		13219		
132	132	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм	шт.	48	2400		115200		115200		124416	
											9216		
			Итого по разделу: 13. Вентиляция									753910	
			Раздел: 14. Индивидуальный тепловой пункт										
133	133	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка	узел	1	55133,86	2174,93	55134	2175	30821	22606	83959	
						22137,58	929,8	22138	930		6219		
134	134	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Водоводомерники. Установка	шт.	2	2883,77	328,3	5768	656	126	5207	11853	
						2492,44	164,08	4985	328		878		
135	135	С123-010605-2429	Краны шаровые из кованой латуни типа Hetz, шкие приварные с ковкуемым корпусом, Т от -10°С до +110°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2954		5908		5908		6381	
											473		
136	136	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны трехходовые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56	28,102	18666	1132	7080	15426	36019	
						3863,6	21,57	15454	86		2727		
137	137	С123-010902-0508	Клапаны шаровые ДР-ВЗЛ, на приварных стандартнопроходные, из коррозионостойкой стали, пропускная способность 380 м3/ч, Т-такс 180 С, PN 25, DN 80, типа Danfoss FOT 21345-2005	шт.	4	35113		140452		140452	11236	151688	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	138	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
					3	397,37	0	1192	0	51	1119	2396	
				комплект		380,46	0	1141	0		185		
139	139	С123-051501-0105	Манометр		3	4305		12915		12915		13948	
				комплект							1033		
140	140	С123-040905-1811	Краны пробковые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005										
					7	1557		10899		10899		11771	
141	141	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.							872		
					2	65242,92	415,34	130486	831	118305	11281	153108	
142	142	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.		5674,91	80,86	11359	162		11341		
					4	2883,77	328,3	11535	1313	252	10414	23705	
143	143	С123-040904-1303	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		2492,44	164,08	9970	656		1756		
					2	11384		22768		22768		24589	
144	144	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 3/4, Тмакс 230°С, PN 69, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.							1821		
					2	12879		25758		25758		27819	
145	145	Е11-181001-0106	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр							2061		
					1	2639,83	413,12	2640	414	39	2282	5316	
146	146	С123-041013-0408	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.		2187,53	140,54	2188	141		394		
					1	47795		47795		47795		51619	
147	147	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка								3824		
					2	568,49	0	1137	0	138	979	2285	
148	148	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	комплект		499,7	0	999	0		169		
					2	1715		3430		3430		3704	
149	149	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.							274		
					4	4666,56	283,02	18666	1132	2080	15426	36819	
150	150	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.		3863,6	71,57	15454	286		2727		
					4	23628		94512		94512		102073	
151	151	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования								7561		
					2	30104,26	7015,2	60209	14030	4162	34773	102581	
152	152	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП 1-1	шкаф		21098	3140	42016	6280		7599		
					2	139216,86		278434				278434	
			Оптовая цена	шт.						278434			
			Сметная стоимость оборудования			139217		278434					
153	153	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования					*278434*					
					4	20940,68	2124,76	83763	8499	5712	44162	138159	
154	154	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.		17388	711,04	69552	2844		10234		
					2	5288,3	0	10577	0	234	7757	19801	
				шт.		5171,32	0	10343	0		1467		
155	155	С123-051501-0411	Регулятор расхода ультразвуковой Sono Sensor 30, фланцевый, расход 1 Gnom 18 м3/ч, расход 1 Gnom 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм. Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss										
					2	152305		304610		304610		328979	
156	156	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	шт.							24362		
					4	568,49	0	2274	0	275	1959	4572	
157	157	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	комплект		499,7	0	1999	0		339		
					4	1715		6860		6860		7409	
				шт.							549		
158	158	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
					4	2600,53	119,08	10402	476	1188	8630	20610	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2184,42	32,32	8738	129		1527		
159	159	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		4	20557		82228			82228	88806	
160	160	Ц13-110201-0105 Изм. и доп. вып. 16	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях	шт.	2	5288,3	0	10577	0	234	6578	7757	19801
161	161	С123-070502-0433	Расходомер-счетчик, присоединение фланцевое, без индикатора, Qv 14 м3/ч, N 5 Вт, DN 20, типа Bylet	шт.	2	5171,32	0	10343	0		1467		
162	162	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	214854		429708		429708	34377	464085	
163	163	С123-041005-1510	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
						2184,42	32,32	4369	65		764		
164	164	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	173385		173385		173385	13871	187256	
165	165	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	255647		255647		255647	20452	276099	
166	166	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	4904		4904		4904	392	5296	
167	167	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	1796,91	0	3594	0	135	2594	6683	
						1729,37	0	3459	0		495		
168	168	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	35034		70068		70068	5605	75673	
169	169	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 63, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2883,77	328,3	2884	328	63	2603	5926	
						2492,44	164,08	2492	164		439		
170	170	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,41 т. Монтаж оборудования	шт.	1	17534		17534		17534	1403	18937	
171	171	5102-0602-0141 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	60786	
						32490	1138,25	32490	1138		4503		
			Отпускная цена	шт.	1	177627		177627		177627		177627	
			Сметная стоимость оборудования			177627		177627					
								177627					
172	172	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
173	173	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211		11211		11211	897	12108	
174	174	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка	комплект	1	568,49	0	568	0	69	490	1143	
175	175	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе			499,7	0	500	0		85		
176	176	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
177	177	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	комплект	1	2577,37	0	2577	0	297	373	3186	
						380,46	0	380	0		236		
178	178	С123-040101-3417	Затвор шиберный поворотный LD, W, A (SXT, AX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	2662,26	215,92	4660	283	520	3856	9205	
						3863,6	71,57	3864	72		682		
				шт.	1	270590		270590		270590	22367	301957	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
179	179	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51 2184,42	119,08 32,32	2601 2184	119 32	297	2172 382	5155	
180	180	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW на приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
				шт.	1	20557		20557		20557	1645	22202	
181	181	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка										
				комплект	1	568,49 499,7	0 0	568 500	0 0	69	490 85	1143	
182	182	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе										
				шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
183	183	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
				комплект	2	2577,37 380,46	0 0	5155 761	0 0	4394	746 472	6373	
184	184	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
185	185	С123-041001-1806	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 50 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015										
				шт.	2	6723		13446		13446	1076	14522	
186	186	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях										
				шт.	1	1796,91 1729,37	0 0	1797 1729	0 0	68	1297 248	3342	
187	187	С123-051207-3205	Элемент термостатический AVT, диапазон настройки температуры от -10°С до +40°С, тип датчика - длина 210 мм, с наружной резьбой R 3/4, DN от 32 до 50 типа Danfoss										
				шт.	1	146062		146062		146062	11685	157747	
188	188	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка										
				фильтр	1	1698,75 1442,5	235,62 86,79	1699 1443	236 87	21	1499 256	3454	
189	189	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010										
				шт.	1	31042		31042		31042	2483	33525	
190	190	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51 2184,42	119,08 32,32	2601 2184	119 32	297	2172 382	5155	
191	191	С123-040103-3416	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 13547-79										
				шт.	1	277246		277246		277246	22180	299426	
192	192	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка										
				шт.	2	4666,56 3863,6	283,02 71,57	9333 7727	566 143	1040	7713 1364	18410	
193	193	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW на приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005										
				шт.	2	23628		47256		47256	3780	51036	
194	194	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка										
				комплект	2	2577,37 380,46	0 0	5155 761	0 0	4394	746 472	6373	
195	195	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении										
				шт.	3	843,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 133	1666	
196	196	С123-041016-0807	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss										
				шт.	1	685592		685592		685592	54845	740439	
197	197	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	1	2600,51 2184,42	119,08 32,32	2601 2184	119 32	297	2172 382	5155	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
198	198	С123-041005-1511	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 25 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	213298		213298		213298	17064	230362	
199	199	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352	16028	216380	
200	200	Е11-166601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4666,56 3863,6	283,02 71,57	27999 23182	1698 429	3420	23139 4091	55229	
201	201	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	23628		141768		141768	11341	153109	
202	202	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	568,49 499,7	0 0	2274 1999	0 0	275	1969 339	4572	
203	203	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409	
204	204	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	397,37 380,46	0 0	2384 2283	0 0	101	2237 370	4991	
205	205	С123-051501-0105	Манометр	комплект	6	4305		25830		25830	2066	27896	
206	206	С123-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1557		31140		31140	2491	33631	
207	207	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	8	2883,77 2492,44	328,3 164,08	23070 19939	2627 1313	504	20827 3512	47409	
208	208	С123-040904-1303	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11384		22768		22768	1821	24589	
209	209	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	17534		35068		35068	2805	37873	
210	210	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2577,37 380,46	0 0	28351 4185	0 0	24166	4101 2596	35048	
211	211	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	568,49 499,7	0 0	2842 2499	0 0	344	2449 423	5714	
212	212	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1715		8575		8575	686	9261	
213	213	Е11-166601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56 3863,6	283,02 71,57	18666 15454	1132 286	2080	18426 2727	36819	
214	214	С123-040103-3419	Затвор дисковый поворотный VFY-W A (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	477755		1911020		1911020	152882	2063902	
215	215	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2883,77 2492,44	328,3 164,08	11535 9970	1313 656	252	10414 1756	23705	
216	216	С123-040904-1305	Краны шаровые X 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17534		70136		70136	5611	75747	
217	217	Е11-180401-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в готовом пункте	теплообменник	2	3472,7 3047,59	244,84 84,89	6945 6095	490 170	441	6861 1041	14037	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
218	218	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50										
				шт.	2	236053		472106		472106		509874	
219	219	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях								37768		
				шт.	2	1796,91	0	3594	0	135	2594	6683	
220	220	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss			1729,37	0	3459	0		495		
				шт.	2	35034		70068		70068		75673	
221	221	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка								5605		
				шт.	8	4666,56	283,02	37332	2265	4160	30852	73639	
222	222	С123-040902-0509	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 620 м3/ч, Tmax 180°C, PN 25, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005*			3863,6	71,57	30909	573		5455		
				шт.	6	56722		340332		340332		367589	
223	223	С123-041001-3205	Клапан обратный пружинный 802 чугунный для установки между фланцами, Tmax 160°C, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015								27227		
				шт.	2	107391		214782		214782		231965	
224	224	Е11-180501-0206	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка								17183		
				вставка	4	21045,67	187,75	84183	751	72526	10875	102663	
225	225	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливачный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования			2726,49	47,8	10906	191		7605		
				шт.	2	35770,21	3270,21	71540	6540	20	41026	121571	
226	226	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 40/1-16 CAN PN 6/10, типа WILO			32490	1138,25	64980	2276		9005		
				шт.	2	777703		1555406		1555406		1555406	
			Отпускная цена			777703		1555406					
			Сметная стоимость оборудования					*1555406*					
227	227	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка										
				шт.	2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
228	228	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			2184,42	32,32	4369	65		764		
				шт.	2	13435		26870		26870		29020	
229	229	Е11-181101-0102 Изм. 1 (доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка								2150		
				комплект	3	2577,37	0	7732	0	6591	1119	9559	
230	230	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка			880,46	0	1141	0		708		
				шт.	2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
231	231	С123-041001-1804	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, T от -20°C до 130°C, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015			2184,42	32,32	4369	65		764		
				шт.	1	3202		3202		3202		3458	
232	232	С123-041005-1512	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								256		
				шт.	1	260778		260778		260778		281640	
233	233	Е11-160601-0101 Изм. 1 (доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка								20862		
				шт.	6	2570,37	88,94	15422	534	1782	12939	30630	
234	234	С123-040903-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tmax 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005			2184,42	16,16	13107	97		2269		
				шт.	2	11211		22422		22422		24216	
235	235	Е11-160601-0207	Клапаны предохранительные самоотрывающиеся. Установка								1794		
				шт.	2	6151,82	215,82	12304	431	4762	7105	20965	
236	236	С123-041004-1111	Клапан предохранительный латунный типа Heat, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 32 ГОСТ 31294-2005			3555,09	71,57	7110	143		1553		
					1	6686		6686		6686		7221	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
237	237	Е11-180401-0104 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка	шт.	1	26662,79	686,7	26663	686	20618	535	5519	34757
				бак		5357,84	273,45	5358	273			2575	
238	238	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37	88,94	2570	89	297	2157	5105	
						2184,42	16,16	2184	16		378		
239	239	С123-040902-0503	Краны шаровые JIP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12362		12362		12362	989	13351	
240	240	Е11-181001-0107	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30927,11	509,55	30927	509	27834	2682	36298	
						2583,83	153,39	2584	153		2689		
241	241	С123-041013-1507	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN от 100 до 125, типа Danfoss	шт.	1	23238		23238		23238	1859	25097	
242	242	С123-041013-0609	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 100, типа TIS CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	28067		28067		28067	2245	30312	
243	243	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	923,46	2,37	923	3	108	798	1859	
						813,4	0,71	813	1		138		
244	244	С123-041010-0809	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss	шт.	1	716575		716575		716575	57326	773901	
245	245	ЦЗ-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91	0	1797	0	68	1297	3342	
						1729,37	0	1729	0		248		
246	246	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19616		19616		19616	1569	21185	
247	247	ЦЗ-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	30104,26	7015,2	60209	14030	4162	34773	102581	
						21098	3140	42016	6280		7599		
248	248	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП/1-1	шт.	1	139216,86		139217		139217		139217	
			Отпускная цена			139217		139217					
			Сметная стоимость оборудования					*139217*					
249	249	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37	88,94	5141	178	594	4313	10210	
						2184,42	16,16	4369	32		756		
250	250	С123-041005-1507	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	138573		138573		138573	11086	149659	
251	251	С123-051207-2014	Привод электрический AVV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647		255647		255647	20452	276099	
252	252	С123-041001-0403	Клапан обратный поворотный муфтовый 16кчПр для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2977		2977		2977	238	3215	
253	253	ЦЗ-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1796,91	0	3594	0	135	2594	6683	
254	254	С123-051401-0706	Датчик температуры ESMU, 1250 мм (уже в ц, типа Danfoss	шт.	2	1729,37	0	3459	0		495		
255	255	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Вентиляционные. Установка	шт.	2	35034		70068		70068	5605	75673	
256	256	С123-040904-1305	Краны шаровые Х 166б с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1, Тмакс 93°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2884,77	328,3	2884	328	63	2603	5926	
						2492,44	164,08	2492	164		439		
257	257	ЦЗ-070403-0204	Насос погружной канализационный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	17534		17534		17534	1403	18937	
				шт.	1	35770,21	3270,21	35770	3270	10	20513	59786	
						32490	1138,25	32490	1138		4703		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
258	258	5102-0602-0111-РС НБ РК 2015	Насосы циркуляционные мокрые Stratos 25/1-4 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	1	177627		177627				177627	
			Оптовая цена			177627		177627			177627		
			Сметная стоимость оборудования					*177627*					
259	259	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
260	260	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211		11211		11211	897	12108	
261	261	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	568,49 499,7	0 0	568 500	0 0	69	490 85	1143	
262	262	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
263	263	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	397,37 380,46	0 0	397 380	0 0	17	373 62	832	
264	264	С123-051501-0105	Манометр	комплект	1	4305		4305		4305	344	4649	
265	265	С123-040905-1811	Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1557		7785		7785	623	8408	
266	266	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2600,51 2184,42	119,08 32,32	2601 2184	119 32	297	2172 362	5155	
267	267	С123-040103-3415	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN от 32 до 40, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	276432		276432		276432	22115	298547	
268	268	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
269	269	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	12362		12362		12362	989	13351	
270	270	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	1	568,49 499,7	0 0	568 500	0 0	69	490 85	1143	
271	271	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	1	1715		1715		1715	137	1852	
272	272	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2577,37 380,46	0 0	5155 761	0 0	4394	746 472	6373	
273	273	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37 2184,42	88,94 16,16	5141 4369	178 32	594	4313 756	10210	
274	274	С123-041004-1803	Клапан обратный пружинный, чугунный, с фланцем, Тмин -20°С, до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1933		1933		1933	155	2088	
275	275	Н13-130201-0101	Приборы масла до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91 1729,3	0 0	1797 1729	0 0	68	1297 248	3342	
276	276	С123-041010-0201	Регулятор температуры FJV 15 с внутренней резьбой, шкалой настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	192483		192483		192483	15299	207882	
277	277	Е11-181601-0101	Фильтры сетчатые до 0,1 т трубопроводах диаметром до 25 мм. Установка	фильтр	1	13958,7 1209,96	162,31 60,4	13959 1209	163 61	12587	1244 1216	16419	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
278	278	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	22166		22166		22166	1773	23939	
279	279	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
280	280	С123-040103-3414	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	1	276039		276039		276039	22083	298122	
281	281	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
282	282	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13435		26870		26870	2150	29020	
283	283	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2577,37 380,46	0 0	5155 761	0 0	4394	746 472	6373	
284	284	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	813,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 123	1666	
285	285	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
286	286	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
287	287	С123-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	151848		151848		151848	12148	163996	
288	288	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352	16028	216380	
289	289	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2570,37 2184,42	88,94 16,16	15422 13107	534 97	1782	12939 2269	30630	
290	290	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	12362		74172		74172	5934	80106	
291	291	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые и угловые. Установка	комплект	4	568,49 499,7	0 0	2274 1999	0 0	275	1959 339	4572	
292	292	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409	
293	293	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	397,27 380,46	0 0	2384< 2283	0 0	101	2237 370	4991	
294	294	С123-051501-0105	Манометр	комплект	6	4305		25830		25830	2066	27896	
295	295	С123-040905-1811	Краны трехходовые, натяжные с фланцем 7кг/см2 стальные ГОСТ 11.Б396к для жидких сред. Т 150°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	20	1557		31140		31140	2491	33631	
296	296	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Вентиляторы. Установка	шт.	6	2882,77 2492,44	328,3 164,08	17303 14955	1969 984	378	15620 2634	35557	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
297	297	С123-040904-1303	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1/2, Tмакс 230°С, PN 69, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11384		68304		68304	5464	73768	
298	298	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	11	2577,37 380,46	0 0	28351 4185	0 0	24166	4101 2596	35048	
299	299	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	5	568,49 499,7	0 0	2842 2499	0 0	344	2449 423	5714	
300	300	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	5	1715		8575		8575	686	9261	
301	301	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	4	4666,56 3863,6	283,02 71,57	18666 15454	1132 286	2080	15426 2727	36819	
302	302	С123-040103-3417	Затвор дисковый поворотный VFY-WA (SYLAX) из высокопрочного чугуна для установки между фланцами, Tмакс 120°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 13547-79	шт.	4	279590		1118360		1118360	89469	1207829	
303	303	Е11-180701-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	4	2883,77 2492,44	328,3 164,08	11535 9970	1313 656	252	10414 1756	23705	
304	304	С123-040904-1305	Краны шаровые Х 1666 с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полупроходные, присоединение Rp 1, Tмакс 230°С, PN 69, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	4	17534		70136		70136	5611	75747	
305	305	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3472,7 3007,59	244,84 84,89	6945 6015	490 170	441	6061 1041	14047	
306	306	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°С/T2=70°С, T11=80°С/T21=60°С, PN 16, Tмакс 150°С , DN 50	шт.	2	236053		472106		472106	37768	509874	
307	307	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1796,91 1729,37	0 0	3594 3459	0 0	135	2594 495	6683	
308	308	С123-051401-0706	Датчик погружной ESMU, 1250 мм (медь), типа Danfoss	шт.	2	35034		70068		70068	5605	75673	
309	309	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	8	4666,56 3863,6	283,02 71,57	37332 30909	2265 573	4160	30852 5455	73639	
310	310	С123-040902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Tмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	23628		141768		141768	11341	153109	
311	311	С123-041001-3203	Клапан обратный пружинный 502 чугунный для установки между фланцами, Tмакс 160°С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 33423-2015	шт.	2	56941		113882		113882	9111	122993	
312	312	Е11-180501-0204	Вставки вибропружинные к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 65 мм. Установка	вставка	4	15500,84 2314,35	151,59 44,47	62003 9257	606 178	52140	9247 5700	76950	
313	313	П13-070403-0204	Насос погружной за скважиной, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	2	35770,21 32490	3270,21 1138,25	71540 64980	6540 2276	20	41026 9005	121571	
314	314	5102-0602-0161 РСНБ РК 2015	Плоскость пружинные модели Stratos 40 1-16 CAN PN 6/10, типа WILO	шт.	2	777703		1555406		1555406		1555406	
			Отпускная цена			777703		1555406					
			Сметная стоимость оборудования					*1555406*					
315	315	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2470,37 2184,42	88,94 16,16	7411 6553	266 48	891	6470 1134	15315	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
316	316	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	12362		37086		37086		40053	
317	317	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	3	2577,37 380,46	0 0	7732 1141	0 0	6591	1119 708	9559	
318	318	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37 2184,42	88,94 16,16	5141 4369	178 32	594	4313 756	10210	
319	319	С123-041001-1803	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 25 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	1	1933		1933		1933	155	2088	
320	320	С123-041005-1505	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 1,6 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	125553		125553		125553	10044	135597	
321	321	ТОО "QLTY Energy"	Прессостат KP35	шт.	1	33895,68		33896				33896	
			Отпускная цена			33896		33896		33896			
			Сметная стоимость оборудования					*33896*					
322	322	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
323	323	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11211		11211		11211	897	12108	
324	324	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка	шт.	1	6151,82 3555,09	215,82 71,57	6152 3555	216 72	2381	3554 776	10482	
325	325	С123-041004-1106	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	2257		2257		2257	181	2438	
326	326	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	16378,79 5357,84	686,7 273,45	16379 5358	686 273	10334	5519 1752	23650	
327	327	Е11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21673,84 1759,54	323,63 126,03	21674 1760	324 126	19591	1848 1882	25404	
328	328	С123-041013-1505	Вставка магнитная для фильтров FVF, DN 65, типа Danfoss	шт.	1	17321		17321		17321	1386	18707	
329	329	С123-041013-0607	Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 65, типа TIS СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	15527		15527		15527	1242	16769	
330	330	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2600,51 2184,42	119,08 32,32	2601 2184	119 32	297	2172 382	5155	
331	331	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MV F, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47241		47241		47241	3779	51020	
332	332	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. IV	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	813,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 123	1666	
333	333	С123-041010-0506	Регулятор перепада давления DPR, с импульсной трубкой, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
			Итого по разделу: 14. Индивидуальный тепловой пункт									20894257	
			ИТОГО:					6949123 18854055	393650 105500	4673809 3917613	18055570 6723766	94088459	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							3917613			
			Временные здания и сооружения			1 %		907708		6			
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		990128				95596167	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1853374				96586295	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									98439669	
			НДС			12 %		12403824				103365196	
			Итого с НДС									115769020	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-3 Водопровод и канализация (раздел ВК) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08 2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Запорная арматура										
1	1	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	30	3076		92280		92280	7382	99662	
2	2	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	237	1405		332985		332985	26639	359624	
3	3	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	132	2135		281820		281820	22546	304366	
4	4	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5116		15348		15348	1228	16576	
5	5	С123-040902-3111	Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7624		22872		22872	1830	24702	
6	6	С123-041001-1802	Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	27	1253		33831		33831	2706	36537	
			Итого по разделу: 2. Запорная арматура									841467	
			Раздел: 3. Водомерный узел В1										
7	7	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
8	8	С123-030301-0303	Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71485		71485		71485	5719	77204	Казахстан
9	9	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	1	15419		15419		15419	1234	16653	
10	10	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552		4552		4552	364	4916	
11	11	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
12	12	С123-040902-3129	Краны шаровые 2" "М"-"М", DN 50, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10166		20332		20332	1627	21959	Казахстан
13	13	С123-040201-0501	Задвижки стальные фланцевые, PN 20, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	39211		117633		117633	9411	127044	Казахстан
14	14	С123-020103-0407	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 20, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	2408		14448		14448	1156	15604	Казахстан
15	15	Е11-181001-0104	Фильтр, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1698,75 1442,5	235,62 86,79	1699 1443	236 87	21	1499 256	3454	
16	16	С123-041013-1806	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 50, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	8148		8148		8148	652	8800	Казахстан
17	17	С123-020101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	469		938		938		1013	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	С123-021104-0601	Фасонные части чугунные /пробка/	шт.	0,0000 1	208357		8		8	75	9	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Водомерный узел В1								1	319025	
			Раздел: 4. Фитинги										
19	19	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	126	17		2142		2142	171	2313	Казахстан
20	20	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	105	144		15120		15120	1210	16330	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Фитинги									18643	
			Раздел: 6. Запорная арматура										
21	21	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	105	1405		147525		147525	11802	159327	
22	22	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	135	2135		288225		288225	23058	311283	
23	23	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	27	3176		85752		85752	6860	92612	
24	24	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	9	5116		46044		46044	3684	49728	
25	25	С123-041001-1802	Клапан обратный, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	30	1253		37590		37590	3007	40597	
26	26	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	15	232,1	0	3481	0	254	3163	7176	
27	27	С123-040905-1814	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	15	215,19 278	0	3228 4170	0	4170	532	4504	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Запорная арматура								334	665227	
			Раздел: 7. Фитинги										
28	28	С123-020401-1101	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20	шт.	30	17		510		510	41	551	Казахстан
29	29	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4	шт.	105	173		18165		18165	1453	19618	Казахстан
30	30	С123-020401-0408	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 32x1	шт.	24	321		7704		7704	616	8320	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Фитинги									28489	
			Раздел: 8. Распределительная гребенка										
31	31	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт.	27	11736,75 11418,33	227,34 80,86	316892 308295	6138 2183	2459	304269 49693	670854	
32	32	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, Дн 20 мм, длиной 0,5 м	комплект	27	9751		263277		263277	21062	284339	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Распределительная гребенка									955193	
			Раздел: 9. Обвязка полотенцесушителей, 105 комплектов										
33	33	Е11-170201-0102 Изм и доп. вып. 18	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	11	11270,42 4007,68	30,62 16,16	123975 44084	337 178	79553	43377 13388	180740	
34	34	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2135		46970		46970	3758	50728	
35	35	С123-020401-0405	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x3/4	шт.	22	173		3806		3806	304	4110	Казахстан
			Итого по разделу: 9. Обвязка полотенцесушителей, 105 комплектов									235578	
			Раздел: 10. Водомерный узел системы Т3										
36	36	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	С123-030301-0405	Счетчики горячей воды (домовые), DN 32, Qnom 6 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	узел	1	12631 54692	143,14	12631 54692	143	54692	3026 4375	59067	
38	38	С123-030302-0604	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 32, типа Sensus	шт.	1	7102		7102		7102	568	7670	
39	39	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
40	40	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232	819	11051	
41	41	Е11-181001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1382,16 1208,96	156,7 52,08	1382 1209	157 52	16	1236 209	2827	
42	42	С123-041013-1804	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 32, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4449		4449		4449	356	4805	Казахстан
43	43	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478	38	516	Казахстан
			Итого по разделу: 10. Водомерный узел системы Т3									128305	
			Раздел: 11. Водомерный узел системы Т4										
44	44	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18 12631	483,72 143,14	25307 12631	484 143	12192	12519 3026	40852	
45	45	С123-030301-0403	Счетчики горячей воды (домовые), DN 20, Qnom 2,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	42103		42103		42103	3368	45471	
46	46	С123-030302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2330		2330		2330	186	2516	
47	47	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
48	48	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2135		4270		4270	342	4612	
49	49	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
50	50	С123-041013-1802	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 20, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	1549		1549		1549	124	1673	Казахстан
51	51	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478	38	516	Казахстан
			Итого по разделу: 11. Водомерный узел системы Т4									99997	
			Раздел: 12. Футляры										
52	52	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,008	611527,85 478710	119847,85 50238,42	4892 3830	959 402	104	4189 727	9808	
53	53	С123-010201-0194	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,032	3469		27863		27863	2229	30092	Казахстан
54	54	Е11-220601-0203 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение заводов усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	1586031,97 320825	38895,64 290,88	12688 2567	311 2	9810	2543 1219	16450	
			Итого по разделу: 12. Футляры									56350	
			Раздел: 14. Трубы и фитинги										
55	55	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	500	949,29 940,24	3,57 1,27	474645 470120	1785 635	2740	461340 74879	1010864	
56	56	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		420	983,38	1,47	413140	617	995	403817	882637	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	С123-010801-0108	Трубы канализационные из ПВХ DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м трубопровода	980,54	0,55	411827	231			65380		
58	58	С123-010801-0103	Трубы канализационные из ПВХ DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	499	832	415168		415168		33213	448381	Казахстан
59	59	С123-020601-1103	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	м	419,16	400	167664		167664		13413	181077	Казахстан
60	60	С123-020601-1101	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	81	714	57834		57834		4627	62461	Казахстан
61	61	С123-020601-0506	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	27	242	6534		6534		523	7057	Казахстан
62	62	С123-020601-0504	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	270	545	147150		147150		11772	158922	Казахстан
63	63	С123-020601-0406	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	108	436	47088		47088		3767	50855	Казахстан
64	64	С123-020601-0401	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	81	466	37746		37746		3020	40766	Казахстан
65	65	С123-020601-0303	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	81	131	10611		10611		849	11460	Казахстан
66	66	С123-020601-0301	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	294	237	69678		69678		5574	75252	Казахстан
67	67	С123-020601-0203	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	264	67	17688		17688		1415	19103	Казахстан
68	68	С123-020601-0201	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	171	300	51300		51300		4104	55404	Казахстан
69	69	С123-020601-1403	Прочистка канализационная из ПВХ, DN 100	шт.	141	84	11844		11844		948	12792	Казахстан
70	70	С123-020601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	113	1730	195490		195490		15639	211129	
71	71	С123-020601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	60	553	33180		33180		2654	35834	Казахстан
72	72	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	шт.	599	111	66489		66489		5319	71808	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Трубы и фитинги	кг	176	537	94512		94512		7561	102073	Казахстан
			Раздел: 16. умывальники									3437875	
73	73	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	3464,52	97,96	38110	1078	2369	34543	78465	
74	74	С123-030102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96	шт.	11	3151,2	53,14	34663	585		5812	83303	Казахстан
75	75	С123-030102-3320	Смеситель для умывальника однорукоятечный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт	11	7012		77132		77132	6171	30769	Казахстан
76	76	С123-030102-3301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СВЗ ГОСТ 23250-94	шт.	11	2590		28490		28490	2279	9625	Казахстан
77	77	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	17,6	397		6987		6987	559	7546	
			Итого по разделу: 16. умывальники									209908	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. мойки										
78	78	Е11-170501-0101 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	11	2918,77 2520,96	73,84 40,21	32106 27731	812 442	3564	27609 1757	64492	
79	79	С123-030102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, ГОСТ Р 50851-96	шт.	11	5200		57200		57200	4576	61776	
80	80	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный	шт.	11	2999		32989		32989	2639	35628	
81	81	С123-030102-1301	Сифон с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	11	827		9097		9097	728	9825	Казахстан
82	82	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	17,6	418,22 418,22	0 0	7361 7361	0 0	0	7213 1166	15740	
83	83	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	17,6	397		6987		6987	559	7546	
			Итого по разделу: 17. мойки									195007	
			Раздел: 18. ванны купальные										
84	84	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	11	3756,6 3151,2	384,97 202,34	41323 34663	4235 2226	2425	36151 6198	83672	
85	85	С123-030102-0121	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм ГОСТ 23695-94	шт.	11	23195		255145		255145	20412	275557	Казахстан
86	86	С123-030102-3324	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	11	7604		83644		83644	6692	90336	Казахстан
87	87	С123-030102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	11	1100		12100		12100	968	13068	Казахстан
88	88	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	17,6	418,22 418,22	0 0	7361 7361	0 0	0	7213 1166	15740	
89	89	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	17,6	397		6987		6987	559	7546	
			Итого по разделу: 18. ванны купальные									485919	
			Раздел: 19. унитазы										
90	90	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	11	4260,13 3534,24	195,1 106,32	46861 38877	2147 1170	5839	39245 6889	92995	
91	91	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	11	17599		193589		193589	15487	209076	Казахстан
92	92	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	8,8	418,22 418,22	0 0	3680 3680	0 0	0	3607 583	7870	
93	93	С123-021104-1501	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	8,8	397		3494		3494	279	3773	
			Итого по разделу: 19. унитазы									313714	
			Раздел: 20. прочее										
94	94	С123-021103-0101	Гофрированная манжета для унитаза с резиновым уплотнителем DN 100	шт.	11	194		2134		2134	171	2305	Казахстан
95	95	С123-021103-0701	Резиновый уплотнитель для ванн, умывальников, диаметром 50 мм	шт	39	66		2508		2508	201	2709	
			Итого по разделу: 20. прочее									5014	
			Раздел: 22. Трубы, арматура и фитинги										
96	96	Е11-160401-0201 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода		1520,45 911,54	42,53 17,61	10643 6379	297 123	3966	8373 1361	18377	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Е11-130301-1121 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	137,4	234,76 47,56	6,38 0,97	32256 6535	876 133	24845	4601 2949	39806	
98	98	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	49	537		26313		26313	2105	28418	Казахстан
99	99	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2600,51 2184,42	119,08 32,32	7802 6553	357 97	891	6517 1145	15464	
100	100	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5116		15348		15348	1228	16576	
101	101	С123-020502-1001	Ревизии-сифон к трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	шт.	3	2001		6003		6003	480	6483	Казахстан
102	102	С123-020103-0310	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10	3058		30580		30580	2446	33026	Казахстан
103	103	С123-020103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100	шт.	10	2600		26000		26000	2080	28080	Казахстан
			Итого по разделу: 22. Трубы, арматура и фитинги									186230	
			Раздел: 23. Воронки водосточные										
104	104	Е11-160801-0101	Воронки водосточные. Установка	воронка	12	4763,72 4251,84	361,96 32,32	57165 51022	4344 388	1799	50382 8604	116151	
105	105	С123-030102-2402	Воронки водосточные Д-100 мм, с крепежными деталями	шт.	12	13883		166596		166596	13328	179924	
			Итого по разделу: 23. Воронки водосточные									296075	
			Раздел: 24. Теплоизоляция труб										
106	106	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	52	695,64 354,27	75,35 40,4	36173 18422	3918 2101	13833	15597 4142	55912	
107	107	С121-110403-0324	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 13 мм, диаметром 114 мм ГОСТ 16381-77	м	57,2	1632		93350		93350	7468	100818	Казахстан
			Итого по разделу: 24. Теплоизоляция труб									156730	
			Раздел: 25. Канализация аварийная напорная КЗн										
108	108	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	8	2452,6 544,59	22,45 10,02	19621 4357	179 80	15084	4348 1918	25887	
109	109	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232	819	11051	
110	110	С123-041001-1804	Клапан обратный, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3202		6404		6404	512	6916	
111	111	Е11-180501-0101	Насосы с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	22238,73 20697,21	460,6 168,85	44477 41214	921 338	2343	40721 6816	92014	
112	112	ТОО "Вектор 7"	Насос дренажный с поплавком тип DOC 3, Xylem Lowara (Италия) Q=5,5 m3/h, H=4 m	шт	2	96559,26		193119		193119		193119	
			Отпускная цена			96559		193119					
			Сметная стоимость оборудования					*193119*					
			Итого по разделу: 25. Канализация аварийная напорная КЗн									328987	
			Раздел: 27. Оборудование насосной станции										
113	113	ЦТ3-07.0401-0301	Агрегат насосный. Монтаж оборудования	комплект	1	88050,07 73530	6115,5 2355	88050 73530	6115 2355	8405	46290 10747	145087	
114	114	Ц13-06.0304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения для распределительный пункт (шкаф). Установка	шт	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
115	115	5102-1401-0201 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель Е-Н-6-2-УМ-1-4, на базе двух вертикальных насосов Matrx Pump с частотным регулированием, Q 2,4 м3/ч, H 18 м вод. ст., шкафом управления, запорной арматурой, баком расширительным, типа ЭнКо		1	2002654		2002654				2002654	

№ п п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Опускная цена	шт						2002654			
			Сметная стоимость оборудования			2002654		2002654					
			Итого по разделу: 27. Оборудование насосной станции					*2002654*					
			Раздел: 28. прочее									2163234	
116	116	Е11-180401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	2	18660,79 5357,84	686,7 273,45	37322 10716	1373 547	25232	11037 3869	52228	
117	117	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2570,37 2184,42	88,94 16,16	5141 4369	178 32	594	4313 756	10210	
118	118	С123-040902-3109	Краны шаровые 1", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3176		6352		6352	508	6860	
119	119	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4666,56 3863,6	283,02 71,57	4667 3864	283 72	520	3856 682	9205	
120	120	С123-040103-3403	Затвор дисковый поворотный, DN 50, ГОСТ 13547-79	шт.	1	26457		26457		26457	2117	28574	
121	121	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	4	3578,93 1081,09	50,94 20,59	14316 4324	203 82	9788	4319 1491	20126	
122	122	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	46	3331,1 699,73	39,35 17,94	153231 32188	1810 825	119233	32353 14847	200431	
123	123	Е11-160301-0205 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	22	2900,61 544,59	22,45 10,02	63813 11981	493 220	51339	11957 6062	81832	
124	124	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	9,5	2190,9 544,59	22,45 10,02	20814 5174	213 95	15427	5163 2078	28055	
125	125	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1899,5 544,59	22,45 10,02	3799 1089	45 20	2665	1087 391	5277	
126	126	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	79,5	105,56 102,5	1,1 0	8394 8149	87 0	157	7986 1310	17690	
127	127	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4	110,06 102,5	1,1 0	440 410	4 0	26	402 67	969	
128	128	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	99,64 54,13	2,47 0,32	448 244	11 1	194	169 49	666	
129	129	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,5	234,76 47,56	6,38 0,97	1056 214	28 4	814	151 97	1304	
			Итого по разделу: 28. прочее									463367	
			ИТОГО:					9216171	43168	5243095	1680137	11592354	
			В том числе :					1734133	16588	2195773	696046		
			Стоимость оборудования, всего							2195773			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		93966					
			Итого с временными									11686320	
			Зимние удорожания			1,08 %		102498					
			Итого с зимними удорожаниями									11788818	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		191861					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11980679	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									**12580144**	
			Итого с НДС			**12 %**		**1509617**					
												14089761	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Кулаева Е.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно Г. I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-5 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование										
1	1	Е11-210501-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	20377,92 9471,85	708,76 323,81	20378 9472	709 324	10197	7053 2194	29625	
2	2	5108-0401-0401 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158 236158		236158 236158		236158		236158	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*					*236158*					
3	3	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1574,04 1460,73	87,69 39,25	3148 2921	175 78	51	2160 425	5733	
4	4	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC IP P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
5	5	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
6	6	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
7	7	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
8	8	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	5477,78 3184	115,01 39,25	27389 15920	575 196	10894	11604 3119	42112	
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	2956,87 1592	22,32 0	59137 31840	446 0	26851	22925 6565	88627	
10	10	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
11	11	С123-070204-1236	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 80А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	14386		43158		43158	3453	46611	
12	12	С123-070204-1231	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 32А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15854		15854		15854	1268	17122	
13	13	С123-070204-1230	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 25А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	15854		15854		15854	1268	17122	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	С123-070204-0840	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14	749		10486		10486	839	11325	Казахстан
15	15	С123-070204-0842	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	2249		2249		2249	180	2429	
16	16	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	3	3795		11385		11385	911	12296	Казахстан
17	17	С123-070204-1611	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	2	3758		7516		7516	601	8117	Казахстан
18	18	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	3	10516,01 3358	969,3 392,5	31548 10074	2908 1178	18566	8101 3172	42821	
19	19	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	3	28393		85179		85179	6814	91993	
20	20	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5477,78 3184	115,01 39,25	49300 28656	1035 353	19609	20887 5615	75802	
21	21	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	1645		14805		14805	1184	15989	
22	22	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	9	684,17 570,86	87,69 39,25	6158 5138	789 353	231	3954 809	10921	
23	23	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКН, класс точности 1	шт.	9	24097		216873		216873	17350	234223	Казахстан
24	24	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	9	5477,78 3184	115,01 39,25	49300 28656	1035 353	19609	20887 5615	75802	
25	25	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	7361		66249		66249	5300	71549	
26	26	Ц13-080304-0208 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	24	10516,01 3358	969,3 392,5	252384 80592	23263 9420	148529	64809 25375	342568	
27	27	С123-070201-0601	Щиты этажные модели ЩЭ-2-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	24	28393		681432		681432	54515	735947	
28	28	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	5477,78 3184	115,01 39,25	525867 305664	11041 3768	209162	222791 59893	808551	
29	29	С123-070204-1519	Выключатель нагрузки ВН-32 2Р 63 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	1645		157920		157920	12634	170554	
30	30	Ц13-080305-1001 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	96	684,17 570,86	87,69 39,25	65680 54803	8418 3768	2460	42171 8628	116479	
31	31	С123-070501-0902	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX 1P P, 10(60) А, 220 В, ЖКН, класс точности 1	шт.	96	24097		2313312		2313312	185065	2498377	Казахстан
32	32	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	96	5477,78 3184	115,01 39,25	525867 305664	11041 3768	209162	222791 59893	808551	
33	33	С123-070204-1712	Автоматы дифференциальные АД14 2Р 32А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	96	7361		706656		706656	56552	763188	
34	34	Е11-210502-0107 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые металл до 3х л. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	105	3600,63 2584,91	60,13 26,69	378066 271416	6313 2802	100337	197437 46040	621543	
35	35	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	105	3090		324450		324450	25956	350406	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	105	1799		188895		188895	15112	204007	Казахстан
37	37	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	105	5477,78 3184	115,01 39,25	575167 334320	12076 4121	228771	243679 65508	804353	
38	38	С123-070204-1506	Выключатель нагрузки ВН-32 1Р 32 А ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	105	656		68880		68880	5510	74390	
39	39	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	420	2956,87 1592	22,32 0	1241885 668640	9374 0	563871	481421 137864	1861170	
40	40	С123-070204-0713	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	105	470		49350		49350	3948	53298	Казахстан
41	41	С123-070204-0714	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	105	495		51975		51975	4158	56133	Казахстан
42	42	С123-070204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1 2010	шт.	210	3795		796950		796950	63756	860706	Казахстан
43	43	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	30104,26 21008	7015,2 3140	30104 21008	7015 3140	2081	17387 3799	51290	
44	44	С123-070201-1101	Щиты автоматического отключения, марка АВР	шт.	1	54798		54798		54798	4384	59182	Казахстан
45	45	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
46	46	С123-070204-1225	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 100А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	13645		13645		13645	1092	14737	
47	47	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
48	48	С123-070501-1021	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э721 TX PLC 1P P П RS, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54504		54504		54504	4360	58864	Казахстан
49	49	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4547,08 3232	431,84 184,06	13641 9696	1295 552	2650	7379 1682	22702	
50	50	С123-070503-0801	Трансформатор тока опорный ТОП-0,66 У3, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт.	3	2200		6600		6600	528	7128	Казахстан
51	51	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
52	52	С123-070201-0102	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10525		10525		10525	842	11367	
53	53	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5477,78 3184	115,01 39,25	5478 3184	115 39	2179	2321 624	8423	
54	54	С123-070204-0928	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7585		7585		7585	607	8192	
55	55	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1574,04 1460,73	87,69 39,25	1574 1461	87 39	26	1080 212	2866	
56	56	С123-070501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, САР4-Э720 TX PLC 1P P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	4360	58862	Казахстан
57	57	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	6	2956,87 1592	22,32 0	17741 9552	134 0	8055	6877 1969	26587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	С123-070204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1600		4800		4800	384	5184	Казахстан
59	59	С123-070204-0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1556		1556		1556	124	1680	Казахстан
60	60	С123-070204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 В16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4060		8120		8120	650	8770	
61	61	С123-070222-0104	Шина (3L+N+PE)	шт.	1	1799		1799		1799	144	1943	Казахстан
62	62	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13515,56 3358	1006,26 392,5	13516 3358	1006 392	9151	2700 1297	17513	
63	63	5108-0401-0738 РСНБ РК 2015	Пункт распределительный ПР 11 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	147378		147378		147378		147378	
			Отпускная цена			147378		147378					
			Сметная стоимость оборудования					*147378*					
64	64	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	5477,78 3184	115,01 39,25	38344 22288	805 275	15251	16245 4367	58956	
65	65	С123-070204-0847	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	2489		7467		7467	597	8064	Казахстан
66	66	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2956,87 1592	22,32 0	11827 6368	89 0	5370	4585 1313	17725	
67	67	С123-070204-0810	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	749		2996		2996	240	3236	Казахстан
68	68	Ц13-080303-0404 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6162,45 3358	113,26 39,25	18487 10074	340 118	8074	7338 2066	27891	
69	69	С123-070203-0802	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП-100А, степень защиты IP54	шт.	3	20455		61365		61365	4909	66274	Казахстан
70	70	Ц13-080305-1301 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	5	1875,5 1679	178,5 78,5	9378 8395	892 392	90	6327 1256	16961	
71	71	С123-070203-0603	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	5	11117		55585		55585	4447	60032	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование									13309500	
			Раздел: 2. Светотехнические изделия										
72	72	Е11-210401-0201 Изм. и доп. вып. 19	Светильники до 2 ламп. Установка	шт.	138	1780,08 706,01	67,01 31,01	245651 97429	9247 4279	138974	73230 25511	344392	
73	73	Е11-210401-0108 Изм. и доп. вып. 19	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка	шт.	107	894,1 847,26	8,99 3,92	95669 90657	961 419	4050	65575 12899	174143	
74	74	СТОО "Алма Электрик"	Светильник потолочный с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х32 Вт,220В, IP65 марка С360 132	шт	105	14958,45		1570640		1570640	125651	1696291	
75	75	С123-070101-0406	Лампы компактные люминесцентные, 32W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 32 Вт	шт.	107	1374		147018		147018	11761	158779	
76	76	СТОО "Алма Электрик"	Светильник светодиодный 10Вт, 220В с фотоакустическим выключателем ДБОЭ-10-002 Сога	шт	107	9088,02		972418		972418	77793	1050211	
77	77	СТОО "Алма Электрик"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, мощность 1х21 Вт,220В, IP44 марка TS100		33	7708,45		257349		257349		277937	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт	231	233,99 232,45	0,21 0,11	54052 53696	48 25	307	38679 7418	100149	
79	79	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	66	285		18810		18810	1505	20315	
80	80	С123-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	165	393		64845		64845	5188	70033	
			Итого по разделу: 2. Светотехнические изделия									3892250	
			Раздел: 3. Кабельные изделия										
81	81	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1925	191,18 156,5	7,02 3,14	368022 301262	13513 6044	53246	221261 47143	636426	
82	82	Ц13-080206-0804 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	725	92,11 62,6	19,29 8,64	66780 45385	13985 6264	7410	37187 8317	112284	
83	83	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	120305		6749		6749	540	7289	Казахстан
84	84	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,655962	177816		116641		116641	9331	125972	Казахстан
85	85	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,849252	276400		234733		234733	18779	253512	Казахстан
86	86	С123-060144-0505	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07344	432260		31745		31745	2540	34285	Казахстан
87	87	С123-060144-0901	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	296196		4532		4532	363	4895	Казахстан
88	88	С123-060144-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0612	713909		43691		43691	3495	47186	Казахстан
89	89	С123-060144-0904	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0663	1030567		68327		68327	5466	73793	Казахстан
90	90	С123-060144-0905	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1836	1712152		314351		314351	25148	339499	Казахстан
91	91	С123-060131-0416	Кабели силовые АВВГ 4х16 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	364488		3718		3718	297	4015	Казахстан
92	92	С123-060131-0515	Кабели силовые АВВГ 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2295	1252756		287508		287508	23001	310509	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Кабельные изделия									1949665	
			Раздел: 4. Трубы										
93	93	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2021	248,32 241,03	7,33 0,12	501855 487122	4709 243	10024	350902 63221	920978	
94	94	Е11-210101-0206 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	96,8	274,51 266,89	2,57 0,23	26573 25825	249 22	489	18617 3615	48805	
95	95	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1952,33	29		56618		56618	4529	61147	Казахстан
96	96	С123-010504-0104	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	94,94	59		5601		5601	448	6049	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Трубы									1036979	
			Раздел: 5. Молниезащита и заземление										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
97	97	Ц13-080208-0204 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	840	408,55 234,75	53,29 18,45	343182 197190	44764 15498	101228	153135 39705	536022	
98	98	С123-070105-0201	Держатель проводника	10 шт.	42	460		19320		19320	1546	20866	
99	99	Ц13-080208-0203 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	180	522,34 203,45	60,31 21,59	94021 36621	10856 3886	46544	29165 9855	133041	
100	100	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	200	622,49 219,1	24,55 8,64	124498 43820	4910 1728	75768	32795 12583	169576	
101	101	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	3424,53 1095,5	165,44 54,95	68491 21910	3309 1099	43272	16566 6805	91862	
			Итого по разделу: 5. Молниезащита и заземление									951667	
			Раздел: 6. Трубы										
102	102	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	1265	248,32 241,03	2,33 0,12	314125 304903	2948 152	6274	219639 42701	576465	
103	103	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	405	295,59 279,22	3,3 0,44	119714 113084	1336 178	5293	81549 16101	217364	
104	104	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	1277,65	29		37052		37052		40016	Казахстан
105	105	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	181,8	91		16544		16544	2964	17868	Казахстан
106	106	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	227,25	132		29997		29997	1324	32397	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Трубы								2480	884110	
			Раздел: 7. Изделия для монтажа										
107	107	Ц13-080206-0602 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	81	590,46 422,55	142,51 61,23	47827 34227	11544 4960	2057	28214 6083	82124	
108	108	С123-061710-0728	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 80 мм, шириной 200 мм	м	81	4559		369279		369279	29542	398821	Казахстан
109	109	С123-061710-2687	Крепление настенное длиной 200 мм, для крепления кабельной трассы	шт.	162	780		126360		126360	10109	136469	
110	110	С123-061710-2679	Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой	1000 шт.	0,648	41593		26952		26952	2156	29108	
111	111	С121-110207-0212	Огнестойкая плита размером 1000x500x52 ГОСТ 16381-77	м2	13,5	11190		151065		151065	12085	163150	Казахстан
112	112	С121-100502-0105	Герметик полиуретановый ГОСТ 25621-83	кг	3	2694		8082		8082	647	8729	
			Итого по разделу: 7. Изделия для монтажа									818401	
			Раздел: 8. Обогрев водосточных труб										
113	113	Ц13-110201-0104 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж терморегулятора . Установка	шт.	3	3563,1 3458,74	0 0	10689 10376	0 0	313	7782 1478	19949	
114	114	С123-070213-0102	Терморегуляторы модели РТ330, без датчика	шт.	3	25496		76488		76488		82607	
115	115	С123-070213-0201	Датчики модели TST 05-2.0 к терморегуляторам РТ330	шт.	3	1927		5781		5781	6119	6243	
116	116	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	189	796,73 226,24	448,94 170,24	150582 42759	84849 32175	22973	53953 16363	220598	
117	117	С123-080515-0101	Кабель саморегулирующийся нагревательный марки 27ВК-2ЛКОХ 33 Вт м	м	189	4315		815535		815535	65243	880778	Казахстан
118	118	С123-061710-2618	Алюминиевая лицевая лента шириной 35 мм, для крепления монтажных элементов	м	300	182		54600		54600	4368	58968	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	119	С123-070202-0801	Коробки клеммные	шт.	3	479		1437		1437		1552	Казахстан
120	120	Ц13-080206-2204 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		225	192,18	7,02	43018	1579	6224	25862	74388	
121	121	С123-060144-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	м	0,0306	156,5	3,14	35212	706		5510		
122	122	С123-060144-0506	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1989	120305		3681		3681	295	3976	Казахстан
123	123	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	км	225	619915		123301		123301	9864	133165	Казахстан
124	124	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30,3	248,32	2,33	55872	524	1116	39066	102533	
125	125	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	196,95	241,03	0,12	54232	27		7595		
			Итого по разделу: 8. Обогрев водосточных труб			29		879		879	70	949	Казахстан
			ИТОГО:			40		7878		7878	630	8508	Казахстан
			В том числе :					19503779	312810	14544846	3151565	1594513	
			Стоимость оборудования, всего					4262579	114156	383536	1781742	24437086	
			в том числе, оборудование поставки заказчика							383536			
			Временные здания и сооружения			1 %		240535		0			
			Итого с временными									24677619	
			Зимние удорожания			1,08 %		262376					
			Итого с зимними удорожаниями									24939995	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		491129					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									25431124	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26703596	
			НДС			12 %		3204432					
			Итого с НДС									29908028	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект . 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Слаботочные системы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 12.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Система домофонной связи										
1	1	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	8770,17 8705	1,08 0	26311 26115	3 0	192	15930 3379	45620	
2	2	С123-080504-0602	Блок вызова БВД, для совместной работы с блоками управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2	шт.	3	8674		26022		26022	2082	28104	
3	3	Ц13-100202-0201 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской связи. Монтаж оборудования	шт	1	5564,37 3864	434,61 145,44	5564 3864	434 145	1266	2446 641	8651	
4	4	С123-080504-1107	Коммутатор этажный БК-4MVE, совмещенный с распределителем группового питания мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	1	8711		8711		8711	697	9408	
5	5	Ц13-101001-0802 Изм. и доп. вып. 17	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	105	849,68 848,88	0,8 0	89216 89132	84 0	0	54371 11487	155074	
6	6	С123-080505-1001	Абонентское устройство в комплекте с блоком питания	шт.	105	65884		6917820		6917820	553426	7471246	
7	7	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20940,68 17388	2124,76 711,04	41881 34776	4249 1422	2856	22081 5117	69079	
8	8	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	1	12850		12850		12850	1028	13878	
9	9	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/15 RSR 2x17	шт.	1	12621		12621		12621	1010	13631	
10	10	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления,замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	3	2004,8 1616	350,76 157	6014 4848	1052 471	114	3830 788	10632	
11	11	С123-080504-0808	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	3	4748		14244		14244	1140	15384	
12	12	Ц13-110501-0101 Изм. и доп. вып. 16	Механизмы исполнительные. Монтаж оборудования	шт.	3	2188,23 676,5	1175,09 476,68	6565 2030	3525 1430	1010	2595 733	9893	
13	13	С123-080504-0801	Замок электромагнитный	шт.	3	12956		38868		38868	3109	41977	
14	14	С123-080504-0902	Бесконтактный брелок доступа RF2.1 RF	шт.	315	230		72450		72450	3796	78246	
15	15	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1000 1,000008	114,89 93,9 23749	1,75 0,78	114890 93900 23749	1750 780	19240 23749	68170 14645	197705 25649	Казахстан
16	16	С123-060408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2x0,5										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,03	88018		2641		2641	1900	2852	Казахстан
18	18	Ц13-080206-2001 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1000	249,56 219,1 139	9,79 4,32	249560 219100 139000	9790 4320	20670 139000	160862 32834 11120	443256	
19	19	С123-010501-1302	Трубы гладкие жесткие из ПНД диаметром 25 мм	м	1000	150		150000		150000	11250	161250	Казахстан
20	20	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	100	323,58 266,05 40	10,18 4,32	32358 26605 4000	1018 432	4735 4000	19467 4146 320	55971 4320	
21	21	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	100	40		4000		4000	320	4320	Казахстан
22	22	С123-070202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP54, размерами 80 мм x 80 мм x 50 мм	шт.	105	415		43575		43575	3486	47061	
23	23	С121-050302-0104	Метизы	кг	20	239		4780		4780	382	5162	
			Итого по разделу: 1. Система домофонной связи									8902919	
			Раздел: 2. Видеонаблюдение										
24	24	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	6	5073,32 5067,66	5,66 0	30440 30406	34 0	0	18548 3919	52907	
25	25	С123-080501-2130	IP видеокамера уличная	шт.	6	106659		639954		639954	51196	691150	Казахстан
26	26	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20940,68 17388	2124,76 711,04	20941 17388	2125 711	1428	11040 2558	34539	
27	27	С123-080505-0510	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения	шт.	1	23446		23446		23446	1876	25322	
28	28	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	30	114,89 93,9	1,75 0,78	3447 2817	52 23	577	2045 439	5931	
29	29	Ц13-080206-1202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам	м кабеля	270	397,34 187,8	148,93 64,37	107282 50706	40211 17380	16365	49022 12504	168808	
30	30	С123-060409-0102	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,306	88018		26934		26934	2155	29089	Казахстан
31	31	Ц13-080206-1906 Изм. и доп. вып. 17	Прокладка трубы гофрированной поустановленным конструкциям, по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	30	323,58 266,05	10,18 4,32	9707 7982	306 130	1420	5840 1244	16791	
32	32	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	30,3	40		1212		1212	97	1309	Казахстан
33	33	С124-040207-0717	Хомут стяжной	шт.	500	48		24000		24000	1920	25920	Казахстан
34	34	С121-050302-0104	Метизы	кг	3	239		717		717	57	774	
			Итого по разделу: 2. Видеонаблюдение									1052540	
			ИТОГО:					8781770	64633	8107467	436247	9955459	
			В том числе :					609669	27244		737442		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		99555				10055013	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		108594				10163607	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203272				10366879	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									10885596	

№ п.п.	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				12 %	1306272					
			Итого с НДС									12191868	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1. I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-1-7 Внутреннее газоснабжение (раздел ГВС) работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	210	2570,37 2184,42	88,94 16,16	539778 458728	18678 3394	62372	452879 79413	1072070	
2	2	С123-040905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б126к для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	210	674		141540		141540	11323	152863	
3	3	Е11-191001-0208 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	105	15122,24 3825,36	8,42 0	1587835 401663	884 0	1185288	393630 158517	2139982	
4	4	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	12	2570,37 2184,42	88,94 16,16	30844 26213	1067 194	3564	25879 4538	61261	
5	5	С123-040905-2903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	2542		30504		30504	2440	32944	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Оборудование									3459120	
			Раздел: 2. Трубопроводы										
6	6	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0393	531825,24 448569	74511,7 30433,2	20901 17629	2928 1196	344	18637 3163	42701	
7	7	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0036	553142,54 450342	91943,27 38497,72	1991 1621	331 139	39	1742 299	4032	
8	8	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39,4572	1045		41233		41233	3299	44532	Казахстан
9	9	С123-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,6144	1942		7019		7019	562	7581	Казахстан
10	10	Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	180	1793,41 454,1	23,2 10,02	322814 81738	4176 1804	236900	81871 32375	437060	
11	11	Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	250	1584,12 454,1	23,2 10,02	396030 113525	5800 2505	276705	113709 40779	550518	
12	12	Е11-160301-0304 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	215	2433,82 454,1	23,2 10,02	521121 97632	4980 2154	418502	37730 49513	668424	
			Итого по разделу: 2. Трубопроводы									1754848	
			Раздел: 3. Сигнализатор загазованности										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель. Сигнализатор. Монтаж оборудования		105	4241,51	2,28	445359	239	7479	266960	769305	
				шт.		4168	0	437640	0		56986		
14	14	ТОО "АБСОЛЮТ СНАБ"	Сигнализатор загазованности СЗ-2-1ГГ		105	10327,82		1084421				1084421	
				шт.						1084421			
			Отпускная цена			10328		1084421					
			Сметная стоимость оборудования					*1084421*					
			Итого по разделу: 3. Сигнализатор загазованности									1853726	
			Раздел: 4. Работы по ВОР										
15	15	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое		645	667,98	0	430847	0	7721	414664	913152	
				м газопровода		656,01	0	423126	0		67641		
16	16	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	Трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		52,55	1056,91	1,15	55541	61	6834	38943	102043	
				м2 окрашиваемой поверхности		925,72	0,62	48647	33		7559		
			Итого по разделу: 4. Работы по ВОР									1015195	
			ИТОГО:					5657778	39152	2426044	1906704	8082889	
								2108162	11419	1084421	518407		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1084421			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		69985					
			Итого с временными									8152874	
			Зимние удорожания			1,08 %		76339					
			Итого с зимними удорожаниями									8229213	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		142896					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8372109	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8791016	
			НДС			12 %		1054922					
			Итого с НДС									9845938	

Застройщик

Директор ТОО "ТСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ТСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.В.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 19 1 очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-1 Конструкции железобетонные (раздел КЖ)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Перекрытия и покрытия										
1	1	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		126,006612	2601,71	63,04	327833	7943	100229	201632	571822	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	219660	1914		42357		
2	2	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		126,006612	1055,55	31,81	133006	4008	0	118278	271387	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	128998	978		20103		
3	3	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,0087748	950701,14	1441,14	8342	13	5748	2355	11553	
				т		294228	685,71	2582	6		856		
4	4	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм		0,031926	23923,06	1434,22	764	46	9	658	1536	
				т		22200,84	461,8	709	15		114		
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2031122	226837		46073		46073		49759	
				т							3686		
6	6	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,0224612	225135		680462		680462		734899	
				т							54437		
7	7	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0252666	220708		5577		5577		6023	
				т							446		
8	8	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		3,25084	31183,46	1200,33	101372	3902	18827	72426	187702	
				т		24191,64	290,88	78643	946		13904		
9	9	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		25,2013224	22265,11	3235,39	561110	81536	413992	89639	702809	
				м3		2602,33	1306,37	65582	32922		52060		
10	10	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		193	2601,71	63,04	502130	12167	153518	308833	875840	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	336445	2932		64877		
11	11	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		193	1055,55	31,81	203721	6140	0	181162	415674	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	197582	1498		30791		
12	12	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,01344	950701,14	1441,14	12777	19	8804	3607	17695	
				т		294228	685,71	3954	9		1311		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		22200,54	461,8	1086	23		174		
14	14	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,3111	226837		70569		70569		76215	
				т							5646		
15	15	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		3,9998	225135		900495		900495		972535	
				т							72040		
16	16	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,0387	220708		8541		8541		9224	
				т							683		
17	17	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		4,3496	31183,46	1200,33	135636	5221	25191	96905	251144	
				т		24191,64	290,88	105224	1265		18603		
18	18	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		38,6	22265,11	3235,39	859433	124886	634097	137297	1076468	
				м3		2602,33	1306,37	100450	50426		79738		
19	19	Е11-060601-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство. Бетон В25		5,2255476	33009,38	3789,3	172492	19801	100086	52210	242678	
				м3		10066,96	912,47	52605	4768		17976		
20	20	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0232476	226837		5273		5273		5695	
				т							422		
21	21	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,1080383	225135		249458		249458		269415	
				т							19957		
22	22	Е11-061906-0201 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки на основе телескопических стоек		10,95	2601,71	63,04	28489	690	8710	17522	49692	
				м2 перекрытия		1743,24	15,19	19088	166		3681		
23	23	Е11-061906-0301 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки на основе телескопических стоек		10,95	1055,55	31,81	11558	348	0	10278	23583	
				м2 перекрытия		1023,74	7,76	11210	85		1747		
24	24	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00868	950701,14	1441,14	8252	13	5686	2329	11428	
				т		294228	685,71	2554	6		847		
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0155	226837		3516		3516		3797	
				т							281		
26	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,2887	225135		64996		64996		70196	
				т							5200		
27	27	Е11-061906-0401 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Армирование		0,3042	31183,46	1200,33	9486	365	1762	6777	17564	
				т		24191,64	290,88	7359	88		1301		
28	28	Е11-061906-0502 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции перекрытий безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м монолитные железобетонные в индустриальной опалубке. Бетонирование бетононасосом		2,19	22265,11	3235,39	48761	7086	35976	7790	61075	
				м3		2602,33	1306,37	5699	2861		4524		
			Итого по разделу: 1. Перекрытия и покрытия									6989760	
			Раздел: 2. Лестница, 1 шт, КЖ-154										
29	29	Е11-061909-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки		11,4255456	10557,38	167,5	120624	1914	52846	60339	195440	
				м3 бетона		5764,6	38,78	65864	443		14477		
30	30	Е11-061909-0201 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки		11,4255456	3152,61	156,42	36020	1787	0	31549	72975	
				м3 бетона		2996,19	38,14	34235	436		5406		
31	31	Е11-061909-0301 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство		11,4255456	35812,41	8361,69	409176	95537	197691	126532	578565	
				м3 бетона		10148,17	2021,62	115948	23098		42857		
32	32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,409439	226837		92786		92786		100209	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7976401	225135		179577		179577	7423	193943	
34	34	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,961276	220708		432869		432869	14366	467499	
			Итого по разделу: 2. Лестница, 1 шт, КЖ-154								34630	1608631	
			Раздел: 3. Каркас лифта, 1 шт, КЖ-125										
35	35	Е11-090102-0103 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы лифта. Монтаж	1 конструкций	2,830464	76644,73 37273,8	21620,15 6824,26	216940 105502	61195 19316	50243	86124 24245	327309	
36	36	С121-060801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,830464	498172		1410058		1410058	112805	1522863	
37	37	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	79,252992	99,64 54,13	2,47 0,32	7897 4290	195 25	3411	2978 870	11745	
38	38	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115, за два раза	м2	79,252992	167,91 63,3	3,52 0,65	13307 5017	279 52	8012	3497 1344	18148	
			Итого по разделу: 3. Каркас лифта, 1 шт, КЖ-125									1880065	
			Раздел: 4. Крыльца										
39	39	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	0,35	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	5843 535	401 103	4907	580 514	6937	
40	40	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	1,36	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	34019 7619	2950 763	23450	7628 3332	44979	
41	41	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0122	273644		3338		3338	267	3605	
42	42	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0253	742661,14 86188	1441,14 685,71	18789 2181	36 17	16572	2000 1663	22452	
43	43	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0086	226837		1951		1951	156	2107	
44	44	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0922	225135		20757		20757	1661	22418	
45	45	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство Бетон В3,5	м3	1,88	16693,66 1528,2	1145,48 292,98	31384 2873	2154 551	26358	3116 2760	37260	
46	46	Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16	Крыльца железобетонные. Устройство. Бетон В15	м3	12,48	25014,01 5601,96	2169,59 561,29	312175 69912	27077 7005	215186	69995 30574	412744	
47	47	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0395	273644		10809		10809	865	11674	
48	48	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0527	226837		11954		11954	956	12910	
49	49	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7674	225135		172769		172769	13821	186590	
			Итого по разделу: 4. Крыльца									763676	
			Раздел: 5. Приямки П-1, 3 шт, КЖ-129										
50	50	Е11-060101-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство. Бетон В15	м3	1,35	22795,96 5222,58	2104,95 822,19	30726 7050	2842 1110	20828	7426 3052	41198	
51	51	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00312	273644		854		854	68	922	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	52	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00336	226837		762		762		823	
											61		
53	53	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,05451	225135		12272		12272		13254	
											982		
			Итого по разделу: 5. Приямки П-1, 3 шт, КЖ-129									56197	
			ИТОГО:					8748942	470622	6517869	1712470	11298329	
			В том числе :					1760454	153827		836917		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		112983					
			Итого с временными									11411316	
			Зимние удорожания			1,08 %		123242					
			Итого с зимними удорожаниями									11534558	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		230691					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11765249	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									12353935	
			НДС			12 %		1482472					
			Итого с НДС									13836407	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1/9 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Проемы, см. АР-16										
1	1	Е11-090403-0104	Блоки оконные из алюминиевых многокамерных профилей с герметичными стеклопакетами. Монтаж		5,625	14857,5	1349,21	83573	7589	40001	26321	118686	
				м2		6396,99	384,54	35983	2163		8792		
2	2	С121-090301-0217	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотной фурнитурой; трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 21519-2003		5,4366	55029		299171		299171		323105	
				м2							23934		
3	3	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		68,4	1254,77	5,49	85826	375	65840	17832	111951	
				м		286,7	2,97	19610	203		8293		
4	4	С121-090205-0102	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99		68,4	890		60876		60876		65746	
				м							4870		
5	5	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков		103,95	3006,06	573,28	312480	59592	111589	143209	492144	
				м2		1359,29	171,46	141298	17823		36455		
6	6	С121-090102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92		103,95	4464		464033		464033		501156	
				м2							37123		
7	7	Е11-100111-0401 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление		514,8	423,13	1,21	217827	623	167243	45266	284140	
				м коробок		97,05	0,65	49961	335		21047		
8	8	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах		89,63	3414,56	52,3	306047	4688	47833	176437	521083	
				м2		2828,59	24,31	253527	2179		38599		
9	9	С121-090402-0503	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		75,7413	21746		1647070		1647070		1778836	
				м2							131766		
10	10	С121-090402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		6,5636	40509		265885		265885		287156	
				м2							21271		
11	11	С121-090402-0504	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003		2,457	33936		83381		83381		90051	
				м2							6670		
12	12	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		128	5752		736256		736256		795156	
				шт.							58900		
			Итого по разделу: 1. Проемы, см. АР-16									5369210	
			Раздел: 2. Полы, см. АР-19, 20										
13	13	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		22,35	1920,22	84,61	42917	1891	5466	34297	83391	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	35560	927		6477		
14	14	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		22,797	2241		51088		51088		55175	
				м2							4087		
15	15	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		0,1728	27254,64	1738,71	4710	300	3472	992	6158	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	938	117		456		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 изоляции		5425,53	679,86	938	117		456		
16	16	~~Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11~~	Гидроизоляция из пергамина. Устройство в один слой		1,32	47,28	0,6	204	2	0	191	427	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	202	1		32		
17	17	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		4,968	99		492		492		531	
				м2							39		
18	18	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		4,32	1052,52	32,1	4547	138	2079	2259	7350	
				м2 стяжки		539,1	17,18	2329	74		544		
19	19	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		4,32	784,5	32,53	3389	141	3112	198	3874	
				м2 стяжки		31,62	17,05	137	74		287		
20	20	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		4,32	1920,22	84,61	8295	365	1057	6629	16118	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	6873	179		1194		
21	21	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		4,4064	2241		9875		9875		10665	
				м2							790		
22	22	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		3,62	622,12	1,81	2252	7	885	1282	3817	
				м плинтусов		375,71	0,97	1360	4		283		
23	23	Е11-110101-0801	Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство		6,1812	27254,64	1738,71	168466	10747	124183	35474	220255	
				м3 изоляции		5425,53	679,86	33536	4202		16315		
24	24	Е11-110101-0503 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из пергамина. Устройство в один слой		154,53	47,28	0,6	7306	92	0	6827	15264	
				м2 изолируемой поверхности		46,68	0,32	7213	49		1131		
25	25	С121-100401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83		177,7095	99		17593		17593		19000	
				м2							1407		
26	26	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		154,53	1052,52	32,1	162646	4961	74378	80804	262926	
				м2 стяжки		539,1	17,18	83307	2655		19476		
27	27	Е11-110101-1106 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105		154,53	784,5	32,53	121229	5027	111316	7070	138563	
				м2 стяжки		31,62	17,05	4886	2635		10264		
28	28	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		154,53	1920,22	84,61	296732	13075	37795	237133	576574	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	245862	6407		42709		
29	29	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		157,6206	2241		353228		353228		381486	
				м2							28258		
30	30	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		150,35	622,12	1,81	93536	272	36776	53236	158514	
				м плинтусов		375,71	0,97	56488	146		11742		
31	31	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		89,1	1920,22	84,61	171092	7539	21792	136728	332446	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	141761	3694		24626		
32	32	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		90,882	2241		203667		203667		219960	
				м2							16293		
33	33	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		75,6	622,12	1,81	47032	137	18492	26768	79704	
				м плинтусов		375,71	0,97	28404	73		5904		
34	34	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		30,73	744,34	32,04	22874	985	9024	12590	38301	
				м2 стяжки		418,66	17,18	12865	528		2837		
35	35	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		30,73	167,46	10,84	5146	334	4495	463	6058	
				м2 стяжки		10,34	5,68	318	175		449		
36	36	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		30,73	1920,22	84,61	59008	2600	7516	47156	114657	
				м2 покрытия		1591,03	41,46	48892	1274		8493		
37	37	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		31,3446	2241		70243		70243		75862	
				м2							5619		
38	38	~~Е11-110101-3904~~	~~Плинтуса из плиток керамических. Устройство~~		42,4	622,12	1,81	26244	82	11105	16075	47865	
				м плинтусов		375,71	0,97	17057	44		3546		
39	39	Е11-110101-0204	Слои по бетонной подготовке. Устройство с укладкой бетонной трамбовками		4,5328	9215,84	1877,79	44937	8512	18200	20919	71125	
				м3 подготовленного слоя		4020,84	888,8	18226	4029		5269		
40	40	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		113,32	744,34	32,04	84349	3631	33275	46426	141237	
				м2 стяжки		418,66	17,18	47443	1947		10462		
41	41	Е11-110101-1102 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		113,32	167,46	10,84	18977	1229	16576	1706	22338	
				м2 стяжки		10,34	5,68	1172	644		1655		
42	42	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство		113,32	1920,22	84,61	217509	9588	27716	173894	422812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		1591,03	41,46	180296	4698		31319		
43	43	С122-060301-0657	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001		115,5864	2241		259029		259029		279751	
				м2							20722		
44	44	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство		240,07	622,12	1,81	149352	435	58721	85004	253104	
				м плинтусов		375,71	0,97	90197	233		18748		
			Итого по разделу: 2. Полы, см. АР-19, 20									4065308	
			Раздел: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24										
45	45	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		34,41	754,53	7,25	25963	250	3525	17863	47332	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		644,85	4,06	22189	140		3506		
46	46	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		34,41	931,83	5,03	32064	173	9400	18044	54117	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	22491	64		4009		
47	47	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		34,41	124	0,84	4267	29	309	3156	8017	
				м2 окрашиваемой поверхности		114,17	0,46	3929	16		594		
48	48	Е11-150203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором		53,124	614,06	6,04	32621	321	4664	22253	59264	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		520,22	3,38	27636	180		4390		
49	49	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке		109,454	124	0,84	13572	92	984	10037	25498	
				м2 окрашиваемой поверхности		114,17	0,46	12496	50		1889		
50	50	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		7,86	1600,53	20,54	12580	161	3470	7207	21370	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	8949	59		1583		
51	51	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		435,078	1554,24	12,64	676216	5499	284650	310465	1065615	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	386066	2014		78934		
52	52	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		228,568	1300,69	36,64	297296	8375	63238	186484	522482	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	225683	7422		38702		
53	53	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		152,438	1067,23	2,65	162686	404	32841	103727	287726	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	129441	218		21313		
54	54	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		648,71	931,83	5,03	604487	3263	177221	340163	1020222	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	424003	1200		75872		
55	55	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		648,71	916,33	5,31	594432	3444	127219	372500	1044287	
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	463769	1855		77355		
56	56	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		2789,2175	1554,24	12,64	4335113	35256	1824846	1990341	6831490	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	2475012	12914		506036		
57	57	Е11-150206-0203 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		1245,129	1247,69	7,85	1553535	9774	508262	831298	2575620	
				м2 отделываемой поверхности		831,64	2,91	1035499	3623		190787		
58	58	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		339,62	1600,53	20,54	543572	6976	149922	311388	923357	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	386674	2561		68397		
59	59	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		1875,31	753,91	5	1413815	9377	337368	857692	2453228	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	1067070	5045		181721		
60	60	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		0,8	1600,53	20,54	1280	16	353	753	2174	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	911	6		161		
61	61	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		0,8	753,91	5	603	4	144	366	1047	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	455	2		78		
62	62	Е11-150206-0205 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе		97,64	931,83	5,03	90984	491	26674	51199	153558	
				м2 отделываемой поверхности		653,61	1,85	63818	181		11375		
63	63	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		97,64	916,33	5,31	89470	518	19148	56066	157179	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 окрашиваемой поверхности		714,91	2,86	60804	279		11643		
64	64	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе		201,51	1554,24	12,64	313195	2547	131838	143794	493548	
				м2 отделываемой поверхности		887,35	4,63	178810	933		36559		
65	65	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		33,32	1600,53	20,54	53330	684	14709	30550	90590	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1138,55	7,54	37936	251		6710		
66	66	Е11-150201-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню		196,17	1300,69	36,64	255156	7188	54274	160051	448424	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		987,38	32,47	193694	6370		33217		
67	67	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		38,66	753,91	5	29146	193	6955	17682	50574	
				м2 окрашиваемой поверхности		569,01	2,69	21998	104		3746		
68	68	Е11-150404-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска эмалевыми составами		196,17	1067,23	2,65	209359	520	42263	133485	370271	
				м2 окрашиваемой поверхности или покрытия		849,14	1,43	166576	281		27427		
			Итого по разделу: 3. Отделка помещений, см. АР-21-24									18706990	
			Раздел: 4. Ревизионные люки, см. АР-33										
69	69	Е11-100107-0105 Изм. и доп. вып. 19	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков		2,4	3600,69	560,28	8642	1345	3377	3878	13522	
				м2		1633,44	161,88	3920	389		1002		
70	70	С121-090102-0305	Люки глазы		2,4	33025		79260		79260		85601	
				м2							6341		
71	71	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		20	827		16540		16540		17863	
				шт.							1323		
			Итого по разделу: 4. Ревизионные люки, см. АР-33									116986	
			Раздел: 5. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33										
72	72	Е11-100402-0601 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство ГКЛВ		221,23	4886,56	30,31	1081054	6705	744087	299891	1491421	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1492,84	13,34	330261	2951		110476		
73	73	Е11-100404-0102 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов ГКЛ		250,8	3194,89	27,28	801278	6842	414181	344977	1237955	
				м2 стен (за вычетом проемов)		1516,17	12,17	380255	3052		91700		
74	74	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм		250,8	328,81	3,54	82466	888	0	65513	159817	
				м2		325,27	1,25	81578	314		11838		
75	75	С121-110102-0101	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 35-40		24,3276	11155		271374		271374		293084	
				м3							21710		
			Итого по разделу: 5. Стены и перегородки из ГКЛ, см. АР-33									3182277	
			Раздел: 6. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43										
76	76	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		3,3	815,12	85,53	2690	282	264	2688	5808	
				м ограждения		649,48	40,86	2143	135		430		
77	77	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,0127	582222		7394		7394		7986	
				т							592		
78	78	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлических загрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,567346	83,95	1,76	48	1	29	13	66	
				м2		31,65	0,32	18	0		5		
			Итого по разделу: 6. Мет. лестница МЛ-1, см. АР-43									13860	
			Раздел: 7. Кровля, см. АР-50										
79	79	Е11-120101-0506 Изм. и доп. вып. 19	Разделка бобки деталями кровельными и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка		24	1027,97	25,69	24671	617	8126	14819	42649	
				м кельмы		663,7	7,46	15929	179		3159		
80	80	С121-100105-0346	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		31,2	2697		84146		84146		99876	
				м2							6732		
81	81	С121-050108-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой универсальная сталь, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005		0,01797	253103		4548		4548		4912	
				т							364		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	82	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.		1,148283	99,64	2,47	114	2	49	43	170	
				м2		54,13	0,32	62	0		13		
83	83	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		1,148283	83,95	1,76	96	2	58	25	131	
				м2		31,65	0,32	36	0		10		
			Итого по разделу: 7. Кровля, см. АР-50									138740	
			Раздел: 8. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52										
84	84	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,90675	70083,75	2598,56	133632	4955	8457	83720	234730	
				т конструкции		63049,8	584,12	120226	1114		17388		
85	85	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		1,4152	262932		372101		372101		401869	
86	86	С121-050401-0605	Лист алюминиевый толщиной 3 мм		99,528	8642		860121		860121	29768	928931	
				м2							68810		
87	87	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		115,37215	99,64	2,47	11496	285	4966	4335	17097	
				м2		54,13	0,32	6245	37		1266		
88	88	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		115,37215	83,95	1,76	9685	203	5831	2545	13208	
				м2		31,65	0,32	3652	37		978		
			Итого по разделу: 8. Декоративная решетка для кондиционера, см. АР-52									1595845	
			Раздел: 9. Кровля										
89	89	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		4,93	744,34	32,84	3670	158	1448	2020	6345	
				м2 стяжки		418,66	17,18	2064	85		455		
90	90	Е11-110101-1102 К=1,5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101		4,93	125,6	8,13	619	40	541	56	729	
				м2 стяжки		7,76	4,26	38	21		54		
91	91	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		6,93	1333,46	104,79	9241	726	2050	6430	16925	
				м2 покрытия		932,91	54,16	6465	375		1254		
92	92	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		6,66	1533		10210		10210		11027	
				м2							817		
93	93	С124-060101-0107	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007		0,27	13021		3516		3516		3797	
				м2							281		
94	94	Ц13-030502-0103 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники вертикального перемещения на 2 остановки для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования		1	67867,83	6687,43	67868	6688	0	39216	115651	
				подъемник		61180,4	3108,6	61180	3109		8567		
95	95	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг		1	1499167		1499167				1499167	
				комплект						1499167			
			Отпускная цена			1499167		1499167					
			Сметная стоимость оборудования					*1499167*					
96	96	Е11-090402-0102 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции ограждающие стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м. Монтаж		6,04	2555,33	988,53	15434	5971	1027	7160	24402	
				м2		1396,84	321,2	8437	1940		1808		
97	97	С121-100105-0306	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,6 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003		6,04	2697		16290		16290		17593	
				м2							1303		
98	98	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		10,26	928,2	23,03	9523	236	810	7890	18806	
				м2 кровли		826,23	9,63	8477	99		1393		
99	99	Е121-100103-0306	Профили прямоугольные (гнутосварные) замкнутой формы из стали марки ВСт3кп2 толщиной 2 мм ГОСТ 30245-2003		11,799	2221		26206		26206		28302	
				м2							2096		
100	100	Е11-150108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство		8,12	1761,16	157,04	14301	1276	0	1998,8	27290	
				м2		1604,12	84,3	13025	685		2021		
101	101	С121-120806-1303	Плиты асбестоцементные плоские, толщина 12 мм ГОСТ 18124-95		9,338	1398		13055		13055		14029	
				м2							1044		
102	102	Е11-120101-2101 Изм. и доп. вып. 12	Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка		1	2227,32	126,08	2227	126	1914	202	2623	
				1 воронка		187,46	32,32	187	32		194		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
103	103	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (бордюры, пороги, пороги, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство		3,04	3268,5	14,71	9936	44	5894	3690	14716	
				м2 покрытия		1315,12	4,36	3998	13		1090		
104	104	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		1,75	815,12	85,53	1426	150	140	1426	3000	
				м ограждения		649,48	40,86	1137	72		228		
105	105	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02424	582222		14113		14113		15242	
				т							1129		
106	106	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0006354	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
				м2		31,65	0,32	0	0		0		
107	107	Е11-070519-0104 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка		1,4	815,12	85,53	1141	120	112	1140	2464	
				м ограждения		649,48	40,86	909	57		183		
108	108	С121-060208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83		0,02067	582222		12035		12035		12998	
				т							963		
109	109	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		0,0006892	83,95	1,76	1	0	0	0	1	
				м2		31,65	0,32	0	0		0		
110	110	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		15,67	744,34	32,94	11664	502	4601	6420	19531	
				м2 стяжки		418,66	17,18	6560	269		1447		
111	111	Е11-110101-1102 К=6	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 111-0101-1101		15,67	502,38	32,53	7872	510	6876	708	9266	
				м2 стяжки		31,02	17,05	486	267		686		
112	112	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных и из мозаичных на цементном растворе. Устройство		19,71	1333,46	104,79	26282	2065	5829	18288	48136	
				м2 покрытия		932,91	54,16	18388	1067		3566		
113	113	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		19,71	1533		30215		30215		32632	
				м2							2417		
114	114	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		21,71	2716,17	38,17	58968	829	20390	30544	96673	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	37749	431		7161		
115	115	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		2,32	9360,81	96,99	21717	225	6104	12367	36811	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	15388	71		2727		
116	116	Е11-070106-0402	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками		12,1	859,82	11,28	10404	136	9097	1381	12728	
				м шва		96,74	0	1171	0		943		
117	117	Е11-120101-0407	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков		12,1	657,11	17,14	7954	208	3128	4312	13244	
				м примыканий		381,43	5,91	4615	72		981		
118	118	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		0,7	1866		1306		1306		1410	
				м							104		
119	119	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,11546	87640,57	14898,74	10119	1720	266	5984	17391	
				т конструкций		70440,6	4675,36	8133	540		1288		
120	120	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,11546	282153		32577		32577		35183	
				т							2606		
121	121	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,255656	99,64	2,47	524	13	226	197	779	
				м2		54,13	0,32	284	2		58		
122	122	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,255656	83,95	1,76	441	10	266	116	692	
				м2		31,65	0,32	166	2		45		
123	123	Е11-120101-0002	Желоба водосточные. Устройство		3,2	2032,99	12,34	6500	39	5262	1120	8236	
				м желобов		376,13	4,39	1204	14		610		
124	124	Е11-090303-0204 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия оконные фонарные из цельнотянутых и жалюзийных и из боковыми планками, профилями и соединительными прокладками. Монтаж		5,6	2646,01	1043,35	14818	5842	123	7342	28933	
				м2		1580,65	319,55	8853	1789		1773		
125	125	С121-130502-0607	Листы стеклянные полированные прозрачные толщиной 10 мм		5,6	27093		151721		151721		163859	
				м2							12138		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
126	126	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00855	776530,16	6674,42	6639	57	5947	767	7998	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	636	14		592		
127	127	С121-130211-0602	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х32 мм		36	3		108		108		117	
				шт.							9		
128	128	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		20	29		580		580		626	
				шт.							46		
			Итого по разделу: 9. Крыльцо									2364213	
			Раздел: 10. Приямок П-1, см. АР-59										
129	129	Е11-090302-0112 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж		0,04041	29131,21	13322,71	1177	538	292	358	1658	
				т конструкции		8578,92	4253,59	347	172		123		
130	130	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,04041	262932		10625		10625		11475	
				т							850		
131	131	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		2,10132	99,64	2,47	209	6	90	79	311	
				м2		54,13	0,32	114	1		23		
132	132	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		2,10132	83,95	1,76	176	4	106	46	240	
				м2		31,65	0,32	67	1		18		
133	133	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х80 ГОСТ 28778-90		21	29		609		609		658	
				шт.							49		
134	134	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		3,78	1333,46	104,79	5040	396	1118	3507	9231	
				м2 покрытия		932,91	54,16	3526	205		684		
135	135	С121-040509-0102	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91		3,78	1533		5795		5795		6259	
				м2							464		
136	136	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		8,7	2716,17	38,17	23631	332	8171	12240	38741	
				м2 оштукатуриваемой поверхности		1738,8	19,85	15128	173		2870		
137	137	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплошной плитой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		4,8	9360,81	96,99	44932	465	12629	25588	76162	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	31837	147		5642		
138	138	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		12,6	929,85	20,28	11716	256	7208	3993	16966	
				м2 поверхности		337,5	3,23	4252	41		1257		
139	139	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75		2,1	1866		3919		3919		4232	
				м							313		
140	140	Е11-090302-0201 Изм. и доп. вып. 16	Сваи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж		0,07332	87640,57	14898,74	6426	1093	169	3800	11044	
				т конструкций		70440,6	4675,36	5165	343		818		
141	141	С121-050206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86		0,05343	282153		15075		15075		16281	
				т							1206		
142	142	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,01989	297405		5915		5915		6388	
				т							473		
143	143	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		3,621033	99,64	2,47	361	9	156	136	537	
				м2		54,13	0,32	196	1		60		
144	144	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		3,621033	83,95	1,76	304	6	183	80	415	
				м2		31,65	0,32	115	1		31		
145	145	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Облицовка наружные поверхности. Устройство		5,1	879,79	5,72	4487	29	1643	3257	7284	
				м		551,86	1,39	2814	7		540		
146	146	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 300 мм и более ГОСТ 23166-99		5,1	1188		6059		6059		6544	
				м							485		
147	147	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,00276	776530,16	6674,42	2143	19	1920	248	2582	
				т стальных элементов		74340,7	1664,48	205	5		191		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
148	148	С121-130211-0602	Шахты-самострелы оцинкованные с полусферической головкой и прессшайбой 4,5х32 мм		90	3		270		270		292	
				вст.							22		
			Итого по разделу: 10. Приямок П-1, см. АР-59									217300	
			~~Раздел: 11. Облицовка цоколя, см. АР-61~~										
149	149	Е11-150106-0401 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплитерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе		45,52	9360,81	96,99	426104	4415	119765	242658	722263	
				м2 поверхности облицовки		6632,78	30,71	301924	1398		53501		
150	150	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из ст. кроистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,05284	262932		276825		276825	22146	298971	
151	151	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,32032	255874		81962		81962	6557	88519	
152	152	Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные. Устройство	м	55,5	879,79	5,72	48828	317	17883	24564	79263	
						551,86	1,39	30628	77		5871		
153	153	С121-090205-0309	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 360 мм и более ГОСТ 23166-99	м	55,5	1188		65934		65934	5275	71209	
154	154	Е11-110101-2701	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство		5,756268	1333,46	104,79	7676	603	1702	5341	14058	
				м2 покрытия		932,91	54,16	5370	312		1041		
155	155	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	5,756268	1882		10833		10833	867	11700	
156	156	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,10664	621549		66282		66282	5303	71585	
157	157	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,3058	621549		190070		190070	15206	205276	
158	158	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	278	29		8062		8062	645	8707	
159	159	С121-060405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,099	621549		61533		61533	4923	66456	
160	160	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х120 ГОСТ 28778-90	шт.	90	29		2610		2610	209	2819	
			Итого по разделу: 11. Облицовка цоколя, см. АР-61									1640826	
			Раздел: 12. Решетка Р-1, см. АР-70										
161	161	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Детали решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкции	0,02452	70083,75	2598,56	1718	63	109	1077	3019	
						63049,8	584,12	1546	14		224		
162	162	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из ст. кроистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0181	262932		4759		4759	381	5140	
163	163	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00642	225135		1445		1445	116	1561	
164	164	Е11-060301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Прожелтенная кубка. Устройство	м3	0,32	33676,11	4873,39	10776	1560	5365	3847	15793	
						12036,75	1174,38	3852	376		1170		
165	165	Е11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных конструкций	0,0197	776530,16	6674,42	15298	132	13702	1767	18430	
						74340,7	1664,48	1465	33		1365		
166	166	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	0,9412	99,64	2,47	94	2	41	35	139	
						54,13	0,32	51	0		10		
167	167	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м2	0,9412	83,95	1,76	79	1	43	21	108	
						31,65	0,22	30	0		8		
			Итого по разделу: 12. Решетка Р-1, см. АР-70									44190	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Лифт, см. АР-71										
168	168	Ц13-030501-0114 Изм. и доп. вып. 16	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования		1	1235855,06	27647,81	1235855	27648	67109	699751	2090455	
				лифт		1141096,62	6034,65	1141099	6035		154839		
169	169	Ц13-030501-0115 Изм. и доп. вып. 16 К=3	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта		1	178360,15	1293,29	-178360	-1293	-16777	-97928	-298391	
				остановка		160290,12	248	-160290	-248		-22103		
170	170	Ц13-030501-0116 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта		15,4	12566,36	100,53	-193522	-1548	-23346	-103035	-320282	
				м		10949,84	18,02	-168628	-282		-23725		
171	171	5110-0101-1910 РСНБ РК 2015	Лифт грузопассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины нержавеющая сталь ГОСТ 22011-95		1	10043346		10043346				10043346	
				комплект						10043346			
			Отпускная цена			10043346		10043346					
			Сметная стоимость оборудования					*10043346*					
			Итого по разделу: 13. Лифт, см. АР-71									**11515128**	
			ИТОГО:					36956045	325383	13722861	9242351	**48970873**	
			В том числе :					11365291	131326	11542513	2772477		
			Стоимость оборудования, всего							11542513			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		374284					
			Итого с временными									**49345164**	
			Зимние удорожания			1,08 %		408269					
			Итого с зимними удорожаниями									**49753433**	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		764218					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**50517651**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**53045382**	
			НДС			12 %		6365442					
			Итого с НДС									**59410794**	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Ирназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Ф.

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик: ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно №1 1 очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-2 Общестроительные работы АР работы

Составлен (а) в текущих ценах на 01.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 15. Тип8,9,10,11										
1	1	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		631,17	2918,97	23,53	1842366	14852	1517692	298839	2312501	
				м2 покрытия		490,87	12,82	309822	8092		171296		
2	2	Е11-110101-4003 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах		664,82	293,3	2,41	194992	1602	124095	65793	281648	
				м плинтусов		104,23	1,05	69294	698		20863		
			Итого по разделу: 15. Тип8,9,10,11									2594149	
			Раздел: 16. Стены и перегородки										
3	3	Е11-080301-0303 Изм. и доп. вып. 19	Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клее, при высоте этажа до 4 м		49,333	9077,02	507,45	447797	25034	81304	324081	833628	
				м3		6921,5	142,21	341458	7016		61750		
4	4	С121-030301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007		49,333	17984		887205		887205		958181	
				м3							70976		
5	5	С121-130201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90		197,332	29		5723		5723		6181	
				шт.							458		
6	6	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки		2,775	83205	2383,8	230894	6615	0	210831	477063	
				т металлических изделий		80821,2	872,64	224279	2422		35338		
7	7	С121-050205-0201	Профили гнутые стальные из холоднокатаного листового проката толщиной до 3,9 мм		2,775	291585		809148		809148		873880	
				т							64732		
			Итого по разделу: 16. Стены и перегородки									3148933	
			Раздел: 17. Ограждение										
8	8	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		164,5	11443,55	4,4	1882464	724	1572515	364886	2427138	
				м		1879,79	0	309225	0		179788		
			Итого по разделу: 17. Ограждение									2427138	
			ИТОГО:					6300589	48827	4997682	1264430	8170220	
								1254078	18228		605201		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		81702					
			Итого с временными									8251921	
			Зимние удорожания			1,08 %		89121					
			Итого с зимними удорожаниями									8341042	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		166821					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									8507863	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									8933562	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС				12 %	1072027					
			Итого с НДС									10005889	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Приназаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер -сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик : ТОО "Г.С.Г. Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : 2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пятно 1 I очередь

(наименование)

Акт выполненных работ

за июнь 2022 (месяц, год) на 2-2-4 Отопление и вентиляция работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 19. Отопление (Жилье)										
1	1	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	147,81	1366,09 826,07	17,42 6,77	201921 122101	2574 1000	77246	120640 25805	348366	
2	2	С123-051001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	758	2287		1733546		1733546	138684	1872230	
3	3	Е11-180301-0407 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	2	2193,59 365,8	34,17 17,17	4387 732	68 34	3587	751 411	5549	
4	4	Е11-180301-0401 Изм. и доп. вып. 17	Регистры из стальных труб водогазопроводных, диаметр нитки 20 мм. Установка	м труб нитки регистра	3	795,71 228,05	18,69 9,2	2387 684	56 28	1647	698 247	3332	
5	5	С123-021104-2001	Пробки П-М27х2	шт.	121	275		33275		33275	2662	35937	
6	6	С123-041010-2705	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 170°C, типа Watts	шт.	121	4771		577291		577291	46183	623474	
7	7	Е11-180301-0103 Изм. и доп. вып. 19	Конвекторы. Установка	квт	1	1435,83 1307,41	83,48 44,78	1436 1307	84 45	45	1325 221	2982	
8	8	С123-051002-0202	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17121		34242		34242	2739	36981	
9	9	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	233	2570,37 2184,42	88,94 16,16	598896 508970	20723 3765	69203	502480 88110	1189486	
10	10	С123-041008-0420	Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, T 120°C, PN 10, DN 15, с наружной резьбой, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	116	7691		892156		892156	71372	963528	
11	11	С123-041008-0414	Клапан термостатический RA-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	8588		8588		8588	687	9275	
12	12	С123-051314-0301	Клапан запорно-регулирующий радиаторный бронзовый, модели Regutec, угловой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 120°C, PN 10, типа Heimeier ГОСТ 30815-2002	шт.	116	3325		385700		385700	30856	416556	
13	13	С123-051207-2901	Адаптер для установки привода ABNM на клапанах RA-N, RA-C, типа Danfoss	шт.	116	1372		159152		159152	12732	171884	
14	14	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	116	1796,91 1729,37	0 0	208442 200607	0 0	7835	150455 28712	387609	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С123-051207-1923	Головка термостатическая электронная Living E co RA в комплекте с адаптером RA, с присоединительной резьбой М 30 х 1,5, диапазон регулирования от 6°С до 28°С, типа Danfoss	шт.	116	18323		2125468		2125468		2295505	
16	16	Е11-180201-0210 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	21	2883,77 2492,44	328,3 164,08	60559 52341	6895 3446	1324	170037 54671 9218	124448	
17	17	С123-041010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	шт.	21	3055		64155		64155	5132	69287	
18	18	Е11-181101-0401 Изм. и доп. вып. 18	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	584,88 576,54	1,25 0,67	15207 14990	32 17	184	14707 2393	32307	
19	19	С123-051501-1001	Теплосчетчик ультразвуковой SonoSafe10, расход Gnom 0,6 м3/ч, с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, Т макс 95°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	шт.	26	41087		1068262		1068262	85461	1153723	
20	20	С123-030302-0606	Комплект фитингов к теплосчетчикам, DN 15, типа Тепловодохран	шт.	26	775		20150		20150	1612	21762	
21	21	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10, типа Sensus	шт.	26	15419		400894		400894	32072	432966	
22	22	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	1796,91 1729,37	0 0	1797 1729	0 0	68	1297 248	3342	
23	23	С123-030302-0505	Конвертор M-Bus	шт.	1	40119		40119		40119	3210	43329	
24	24	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	26	2570,37 2184,42	88,94 16,16	66830 56795	2312 420	7722	56071 9832	132733	
25	25	С123-040905-3201	Краны шаровые латунные типа Danfoss, с внутренней резьбой UNI ISO 7/1, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	26	2541		66066		66066	5285	71351	
26	26	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	813,97 743,06	2,37 0,71	7326 6688	21 6	617	6560 1111	14997	
27	27	С123-041009-0101	Клапан балансировочный автоматический APT, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	9	57613		518517		518517	41481	559998	
28	28	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	37	718,91 648	2,37 0,71	26600 23976	87 26	2536	23522 4010	54132	
29	29	С123-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	7	22868		160076		160076	12806	172882	
30	30	С123-041006-2003	Клапан настраиваемый запорно-измерительный CNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С , PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27552		55104		55104	4408	59512	
31	31	С123-041009-0701	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	25	14456		361400		361400	28912	390312	
32	32	С123-041009-0702	Клапан балансировочный ручной MNT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	16846		33692		33692	2695	36387	
33	33	С123-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	76968		76968		76968	6157	83125	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	147	2570,37 2184,42	88,94 16,16	377844 321110	13075 2376	43660	317016 55589	750449	
35	35	С123-040905-0601	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 15, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	105	1661		174405		174405	13952	188357	
36	36	С123-040905-0602	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 20, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	36	2443		87948		87948	7036	94984	
37	37	С123-040905-0603	Краны шаровые муфтовые усиленные "М"-"М" полнопроходные ART 3020, T до +180°C, PN 40, DN 25, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	4	3877		15508		15508	1241	16749	
38	38	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212		22424		22424	1794	24218	
39	39	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
40	40	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20557		41114		41114	3289	44403	
41	41	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	9	1385,7 1208,96	162,31 60,64	12471 10881	1461 546	130	11198 1894	25563	
42	42	С123-041013-0402	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	7	20901		146307		146307	11705	158012	
43	43	С123-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	22166		44332		44332	3547	47879	
44	44	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	20	21487,75 11418,33	227,34 80,86	429755 228367	4547 1617	196842	225384 52411	707550	
45	45	Ц13-120901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования	шт.	22	1701,87 937,28	92,28 0,16	37441 20620	2031 4	14791	12580 4002	54023	
46	46	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	22	568,49 499,7	0 0	12507 10993	0 0	1513	10774 1862	25143	
47	47	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	22	1715		37730		37730	3018	40748	
48	48	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	22	2577,37 380,46	0 0	56702 8370	0 0	48332	8203 5192	70097	
49	49	Е11-240105-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка	компенсатор	2	6055,09 4788	1123,02 646,4	12110 9576	2246 1293	288	10760 1830	24700	
50	50	С123-041012-0306	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, T от -260°C до +900°C, PN 16, DN 50 ГОСТ 27036-86	шт.	2	12192		24384		24384	1951	26335	
51	51	Е11-240105-0102 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2	6726,94 5130	1407,58 556,45	13453 10260	2815 1713	379	11855 2025	27332	
52	52	С123-041012-0307	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, T от -260°C до +900°C, PN 16, DN 65 ГОСТ 27036-86	шт.	2	15167		30334		30334	2427	32761	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	53	Е11-240105-0103 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм. Установка		2	7353,74	1645,43	14707	3291	588	12577	29467	
				компенсатор		5414,51	937,28	10829	1875		2183		
54	54	С123-041012-0308	Компенсатор фланцевый сильфонный осевой, Т от -260°С до +900°С, PN 16, DN 80 ГОСТ 27036-86		2	17014		34028		24626		36750	
				шт.							2722		
55	55	С123-020201-4901	Неподвижная опора Ст 32		2	25545		51090		51090		55177	
				шт.							4087		
56	56	С123-020201-4905	Неподвижная опора Ст 76		2	32660		65320		65320		70546	
				шт.							5226		
57	57	С123-020201-4906	Неподвижная опора Ст 89		2	36626		73252		73252		79112	
				шт.							5860		
58	58	С123-020201-4907	Неподвижная опора Ст 108		2	41634		83268		83268		89929	
				шт.							6661		
			Итого по разделу: 19. Отопление (Жилье)									14549881	
			Раздел: 20. Вентиляция										
59	59	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		32	1819,46	56,22	58223	1799	3970	51937	118973	
				решетка		1639,19	16,97	52454	543		8813		
60	60	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		32	2400		76800		76800		82944	
				шт.							6144		
61	61	Е11-200301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка		7	1819,46	56,22	12736	394	868	11361	26025	
				решетка		1639,19	16,97	11474	119		1928		
62	62	С123-050306-1826	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 100 мм		7	2400		16800		16800		18144	
				шт.							1344		
			Итого по разделу: 20. Вентиляция									246086	
			Раздел: 21. Индивидуальный тепловой пункт										
63	63	Е11-180801-0103 Изм. и доп. вып. 17	Узлы тепловые. Установка		1	55133,86	2474,93	55134	2175	30821	22606	83959	
				узел		22137,58	929,8	22138	930		6219		
64	64	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования		1	30104,26	7015,2	30104	7015	2081	17387	51290	
				шкаф		21008	3140	21008	3140		3799		
65	65	ТОО "QLTY Energy"	Шкаф ШУ ТП/1-1		1	139216,86		139217				139217	
				шт.						139217			
			Отпускная цена			139217		139217					
			Сметная стоимость оборудования					*139217*					
66	66	Е11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка		2	65242,92	415,34	130486	831	118305	11281	153108	
				шт.		5674,91	80,86	11350	162		11341		
67	67	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		2	2600,51	119,08	5201	239	594	4345	10310	
				шт.		2184,42	32,32	4369	65		764		
68	68	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005		2	20557		41114		41114		44403	
				шт.							3289		
69	69	Е11-181001-0104	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка		2	1698,75	235,62	3397	471	43	2997	6906	
				фільтр		1442,5	86,79	2885	174		512		
70	70	С123-041013-0406	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		2	31042		62084		62084		67051	
				шт							4967		
71	71	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	2600,51	119,08	15603	715	1782	13034	30929	
				шт		2184,42	32,32	13107	194		2291		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	72	С123-040902-0505	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	18288		36576		36576	2926	39502	
73	73	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13435		26870		26870	2150	29020	
74	74	С123-041001-0405	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3679		3679		3679	294	3973	
75	75	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457		3457		3457	277	3734	
76	76	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	83,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
77	77	С123-041005-1508	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	150407		150407		150407	12033	162440	
78	78	С123-051207-2014	Привод электрический ARV 153, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	255647		255647		255647	20452	276099	
79	79	Е11-160602-0202 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	839,36 729,3	2,37 0,71	839 729	3 1	108	715 124	1678	
80	80	С123-041009-0805	Клапан балансировочный ручной MVT, с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	47241		47241		47241	3779	51020	
81	81	Е11-160602-0301 Изм. и доп. вып. 19	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	813,97 743,06	2,37 0,71	814 743	3 1	69	729 123	1666	
82	82	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
83	83	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	561,05 543,54	0,6 0,32	561 544	0 0	17	533 88	1182	
84	84	С123-041010-0202	Регулятор температуры FJV 20 с внутренней резьбой, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 3/4, Тмакс 130°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	203838		203838		203838	16307	220145	
85	85	Е11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1382,16 1208,96	156,7 52,08	1382 1209	157 52	16	1236 209	2827	
86	86	С123-041013-0905	Фильтр сетчатый FVR с внутренней резьбой латунный, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	17906		17906		17906	1432	19338	
87	87	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	2600,51 2184,42	119,09 32,32	7802 6553	357 97	891	6517 1145	15464	
88	88	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	13435		26870		26870	2150	29020	
89	89	С123-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	3457		3457		3457	277	3734	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	90	Е11-180101-0206 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	89739 60448,13	12592,2 5626,62	89739 60448	12593 5627	16699	64753 12359	166851	
91	91	С123-051202-0101	Установка нагрева воды модели УНВ 12, мощностью 12 кВт, типа ЭлКо	шт.	1	585267		585267		585267	46821	632088	
92	92	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35770,21 32490	3270,21 1138,25	35770 32490	3270 1138	10	20513 4503	60786	
93	93	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1	247211		247211		247211		247211	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			247211		247211 *247211*					
94	94	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	2600,51 2184,42	119,08 32,32	46809 39320	2144 582	5346	39103 6873	92785	
95	95	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	20557		205570		205570	16446	222016	
96	96	С123-040902-0504	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	13435		80610		80610	6449	87059	
97	97	С123-041001-0406	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	4904		9808		9808	785	10593	
98	98	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	718,91 648	2,37 0,71	719 648	3 1	69	636 108	1463	
99	99	С123-041010-0806	Регулятор перепада давления DPR, для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, фланцевый, пропускной способностью 4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss	шт.	1	641352		641352		641352	51308	692660	
100	100	Ц13-070403-0204	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	1	35770,21 32490	3270,21 1138,25	35770 32490	3270 1138	10	20513 4503	60786	
101	101	5102-0602-0136 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-10 CAN PN 10, типа WILO	шт.	2	196159		392318		392318		392318	
			Отпускная цена *Сметная стоимость оборудования*			196159		392318 *392318*					
102	102	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2570,37 2184,42	88,94 16,16	2570 2184	89 16	297	2157 378	5105	
103	103	С123-041005-1505	Клапан регулирующий двухходовой VFM 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт	1	150407		150407		150407	12033	162440	
104	104	С123-051207-2005	Привод электрический ARV 152, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	шт.	1	200352		200352		200352	16028	216380	
105	105	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	6	1796,91 1729,37	0 0	10781 10376	0 0	405	7782 1485	20048	
106	106	С123-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	143961		143961		143961	11517	155478	
107	107	С123-051401-0406	Ключ программирования A 266, типа Danfoss	шт.	1	80587		80587		80587	6447	87034	
108	108	С123-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	19616		19616		19616	1569	21185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
109	109	С123-051401-0705	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	3	19616		58848		58848	4708	63556	
110	110	Е11-180801-0302	Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	3472,7 3607,59	244,84 84,89	6945 6915	490 170	441	6061 1041	14047	
111	111	С123-051101-0209	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 21, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 90 кВт до 100 кВт, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C, DN 50	шт.	2	236053		472106		472106	37768	509874	
112	112	Е11-180401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	16378,79 5357,84	686,7 273,45	16379 5358	686 273	10334	5519 1752	23650	
113	113	Е11-160601-0307	Клапаны предохранительные самопритирающихся. Установка	шт.	2	6151,82 3555,09	215,82 71,57	12304 7110	431 143	4762	7108 1553	20965	
114	114	С123-041004-1104	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 2,5, DN 20 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	2326		2326		2326	186	2512	
115	115	С123-041005-3501	Клапан регулирующий с электромагнитным управлением, DN 15	шт.	1	531843		531843		531843	42547	574390	
116	116	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	2570,37 2184,42	88,94 16,16	7711 6553	266 48	891	6470 1134	15315	
117	117	С123-040902-0502	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11212		22424		22424	1794	24218	
118	118	С123-041001-0402	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч1 Ip для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	2538		2538		2538	203	2741	
119	119	Е11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7 1208,96	162,31 60,64	1386 1209	163 61	14	1244 210	2840	
120	120	С123-041013-0802	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Tмакс 130°C, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16728		16728		16728	1338	18066	
121	121	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	25	2577,37 380,46	0 0	64434 9512	0 0	54923	9321 5900	79655	
122	122	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10 10	568,49 499,7	0 0	5685 4997	0 0	688	4897 847	11429	
123	123	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	18	2570,37 2184,42	88,94 16,16	46267 39320	1601 291	5346	38818 6807	91892	
124	124	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	12362		98896		98896	7912	106808	
125	125	С123-040902-0503	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11211		112110		112110	8969	121079	
126	126	С123-040902-0501	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2570,37 2184,42	88,94 16,16	20563 17475	711 129	2376	17253 3025	40841	
127	127	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	128	С123-040902-0003	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9796		19592		19592	1567	21159	
129	129	С123-040902-0002	Краны шаровые стальные для воды муфтовые стандартнопроходные, модель 102, DN 15, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005	шт.	6	8995		53970		53970	4318	58288	
130	130	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2600,51 2184,42	119,08 32,32	5201 4369	239 65	594	4345 764	10310	
131	131	С123-040902-0506	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Tмакс 180°C, PN 40, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20557		41114		41114	3289	44403	
132	132	Е11-160602-0201 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	718,91 648	2,37 0,71	719 648	3 1	69	636 108	1463	
133	133	С123-041009-0611	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT (LF), с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Tмакс 120°C, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	70173		70173		70173	5614	75787	
134	134	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2577,37 380,46	0 0	15464 2283	0 0	13181	2237 1416	19117	
135	135	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	568,49 499,7	0 0	2274 1999	0 0	275	1959 339	4572	
136	136	С123-051501-0301	Термометры прямые в оправе	шт.	4	1715		6860		6860	549	7409	
			Итого по разделу: 21. Индивидуальный тепловой пункт									7464973	
			ИТОГО:					18703639	102765	15760292	1966027	22260940	
			В том числе :					2061846	33453	778746	1591274		
			Стоимость оборудования, всего							778746			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1 %		214822				22475765	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		234328				22710093	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		438627				23148720	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									24306989	
			НДС			12 %		2916839					
			Итого с НДС									27223828	

Застройщик

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Пригаров Р.

Технический надзор

ТОО «NurAdi Company»

Инженер-сметчик технического надзора
ТОО «NurAdi Company»

Авторский надзор

ТОО «Град Сервис»

Куванов Б.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Застройщик **ТОО "Г.С.Г. Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство многофункционального жилого комплекса с объектами обслуживания, расположенного в квадрате улиц пр. Райымбека, Боткина, Казакова, Гончарова, Скрябина в Жетысуском районе г. Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **2-х секционный 9-ти этажный жилой дом. Пягно 2И I очередь**

(наименование)

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-2-3 Водопровод и канализация (раздел ВК)** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 19.08.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 18. ниже 0,000										
1	1	Е11-160301-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1795,2 544,59	22,45 10,02	10771 3268	135 60	7369	3261 1123	15155	
2	2	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,4	1899,5 544,59	22,45 10,02	17855 5119	211 94	12525	5109 1837	24801	
3	3	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2190,9 544,59	22,45 10,02	3286 817	34 15	2436	815 328	4429	
4	4	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30,2	2452,6 544,59	22,45 10,02	74069 16447	678 303	56944	16414 7239	97722	
5	5	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	47,1	105,58 102,5	1,1 0	4973 4828	52 0	93	4731 776	10480	
6	6	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	46,9	695,64 354,27	75,35 40,4	32626 16615	3534 1895	12476	14068 3735	50429	
7	7	С121-110403-0208	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	6,6	188		1241		1241	99	1340	Казахстан
8	8	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	10,34	248		2564		2564	205	2769	Казахстан
9	9	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	293		9669		9669	774	10443	Казахстан
10	10	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,4276826	99,64 54,13	2,47 0,32	441 240	11 1	191	166 49	656	
11	11	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	4,4276826	234,76 47,56	6,38 0,97	1039 211	28 4	801	148 95	1282	
12	12	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов	кг	11	537		5907		5907	473	6380	Казахстан
13	13	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3076		6152		6152	492	6644	
14	14	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405	112	1517	
15	15	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	3176		3176		3176	254	3430	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116		5116		5116		5525	
											409		
17	17	Е11-160701-0102 Изм и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	35538,71	0	35539	0	35054	475	38895	
						184,8	0	485	0		2881		
18	18	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
						12631	143,14	12631	143		3026		
19	19	С123-030301-0302	Счетчики холодной воды класса С, DN 20, Q 2,5 м3/ч	шт.	1	30751		30751		30751		33211	Казахстан
											2460		
20	20	С123-030302-0602	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 20, типа Sensus	шт.	1	2330		2330		2330		2516	
											186		
21	21	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	1	15419		15419		15419		16653	
											1234		
22	22	С123-021104-0601	Фасонные части чугунные /пробка/	т	0,00004	208357		8		8		9	Казахстан
											1		
23	23	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405		1517	
											112		
24	24	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	5116		15348		15348		16576	
											1228		
25	25	Е11-181001-0102	Фильтр, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1	1382,16	156,7	1382	157	16	1236	2827	
						1208,96	52,08	1209	52		209		
26	26	С123-041013-1804	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 32, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	4449		4449		4449		4805	Казахстан
											356		
27	27	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478		516	Казахстан
											38		
28	28	С123-020302-8005	Втулка под фланец, DN 40, PN 10	шт.	1	610		610		610		659	Казахстан
											49		
29	29	С123-020103-0306	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1479		8874		8874		9584	Казахстан
											710		
30	30	С123-020103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1698		3396		3396		3668	Казахстан
											272		
31	31	С123-020103-0305	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	1226		4904		4904		5296	Казахстан
											392		
			Итого по разделу: 18. ниже 0,000									420586	
			Раздел: 19. выше 0,000										
32	32	Е11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, диаметр 20 мм. Установка	шт.	9	11736,75	227,34	105631	2046	820	101423	223618	
						11418,33	80,86	102765	728		16564		
33	33	С123-051206-0401	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, Dн 20 мм, длиной 0,5 м	комплект	9	9751		87759		87759		94780	Казахстан
											7021		
34	34	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530		39452	
											2922		
35	35	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	54	2135		115290		115290		124513	
											9223		
36	36	С123-020401-0404	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой DN 25x1/2	шт.	26	144		3744		3744		4044	Казахстан
											300		
37	37	Е11-160901-0501 Изм и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	26	688,7	30,14	17906	783	440	16761	37440	
						641,65	16,16	16685	420		2773		
38	38	С123-030301-0311	Счетчики холодной воды класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Q 1,5 м3/ч	шт	26	20401		530426		530426	42434	572860	
39	39	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus		26	833		21658		21658		23391	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт	26	1405		36530		36530	1733	39452	
41	41	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	26	1385,7	162,31	36028	4220	375	2922	73847	
42	42	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	фильтр	26	1208,96	60,64	31433	1577		32349		
43	43	Е11-160701-0102 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	шт.	2	948		24648		24648	5470	26620	Казахстан
44	44	Ц13-110301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	кран	5	4434,71	0	8869	0	7900	1972	10605	
45	45	С ТОО "ЕНКО"	Источник питания ИП 15-60	шт.	3	484,8	0	970	0	184	950	8132	
46	46	С ТОО "ЕНКО"	Модем, "Пульсар" GSM/GPRS IP54	шт	1	876,32	0	4382	0	47280	786	51062	
47	47	С ТОО "ЕНКО"	Антенна, "АНТЕЙ-924", "Пульсар"	шт	1	839,5	0	4198	0	46611	3148	50340	
48	48	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками	шт	3	15760,09		47280		3115	602	3364	
49	49	С123-060408-0502	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВг 4х0,2	м кабеля	50	1071,06	27,16	53553	1358	17765	249	84992	
						688,6	9,81	34430	490		25143		
											6296		
			Итого по разделу: 19. выше 0,000	км	0,051	30239		1542		1542	123	1665	Казахстан
			Раздел: 20. ниже 0,000									1470177	
50	50	Е11-160301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1899,5	22,45	7598	90	5330	2174	10554	
						544,59	10,02	2178	40		782		
51	51	Е11-160301-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13,1	2190,9	22,45	28701	294	21273	7120	38687	
						544,59	10,02	7134	131		2866		
52	52	Е11-160301-0204 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	24,9	2452,6	22,45	61070	559	46950	13534	80572	
						544,59	10,02	13560	249		5968		
53	53	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	42	105,58	1,1	4434	46	83	4219	9345	
						102,5	0	4305	0		692		
54	54	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	42	695,64	75,35	29217	3165	11173	12598	45160	
						354,27	40,4	14879	1697		3345		
55	55	С121-110403-0210	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	248		1091		1091		1178	Казахстан
56	56	С121-110403-0212	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	14,41	293		4222		4222	87	4560	Казахстан
57	57	С121-110403-0214	Гибкая трубчатая изоляция, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	27,39	326		8929		8929	358	9643	Казахстан
58	58	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,1596522	99,64	2,47	414	10	179	714	616	
						54,13	0,32	225	1		156		
59	59	Е11-130301-1421 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска красками БТ 177 серебристой	м2	4,1596522	234,76	6,38	977	27	752	46	1205	
						47,56	0,97	198	4		139		
60	60	С123-021101-0405	Крепления для трубопроводов	кг	10	537		5370		5370	59	5500	Казахстан
61	61	С123-040902-3301	Краны шаровые со сливным клапаном, 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	5	3076		15380		15380	430	16610	
											1230		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	62	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3176		9528		9528		10290	
											762		
63	63	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	5116		10232		10232		11051	
											819		
64	64	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
						12631	143,14	12631	143		3026		
65	65	С123-030301-0409	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) с импульсным входом модели M-T 130 QN 3,5 AN K 10, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 130°C, типа Sensus	шт.	1	53105		53105		53105		57353	
											4248		
66	66	С123-030302-0603	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 25, типа Sensus	шт.	1	4552		4552		4552		4916	
											364		
67	67	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"П", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405		1517	
											112		
68	68	С123-040902-3111	Краны шаровые 1 1/2" "М"-"М", DN 40, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	7624		15248		15248		16468	
											1220		
69	69	Е11-181001-0103	Фильтр, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1	1690,92	229,85	1691	230	19	1499	3445	
						1442,5	87,03	1443	87		255		
70	70	С123-041013-1805	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 40, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	5546		5546		5546		5990	Казахстан
											444		
71	71	С123-020101-1003	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	268		536		536		579	Казахстан
											43		
72	72	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	25307,18	483,72	25307	484	12192	12519	40852	
						12631	143,14	12631	143		3026		
73	73	С123-030301-0401	Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные) модели Residia-jet, DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°C, типа Sensus	шт.	1	7002		7002		7002		7562	
											560		
74	74	С123-030302-0601	Комплект фитингов для счетчиков холодной и горячей воды, DN 15, типа Sensus	шт.	1	833		833		833		900	
											67		
75	75	С123-030302-0501	Модуль импульсного входа для счетчиков воды /импульсная накладка/	шт.	1	15419		15419		15419		16653	
											1234		
76	76	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1405		1405		1405		1517	
											112		
77	77	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2135		4270		4270		4612	
											342		
78	78	Е11-181001-0101	Фильтр, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	1	1385,7	162,31	1386	163	14	1244	2840	
						1208,96	60,64	1209	61		210		
79	79	С123-041013-1801	Фильтр сетчатый, PN 20, DN 15, СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	948		948		948		1024	Казахстан
											76		
80	80	С123-020101-1001	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	239		478		478		516	Казахстан
											38		
			Итого по разделу: 20. ниже 0,000									452867	
			Раздел: 21. выше 0,000										
81	81	С123-040902-3107	Краны шаровые 1/2" "М"-"М", DN 15, ГОСТ 21345-2005	шт.	26	1405		36530		36530		39452	
											2922		
82	82	С123-040902-3108	Краны шаровые 3/4" "М"-"М", DN 20, ГОСТ 21345-2005	шт.	105	2135		224175		224175		242109	
											17934		
83	83	С123-040902-3109	Краны шаровые 1" "М"-"М", DN 25, ГОСТ 21345-2005	шт.	3	3176		9528		9528		10290	
											762		
84	84	С123-040902-3110	Краны шаровые 1 1/4" "М"-"М", DN 32, ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5116		5116		5116		5525	
											409		
85	85	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка		4	232,1	0	928	0	68	844	1914	