Приложение 15
к Акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Общая протяженность трубопровода	м	66 489	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Труба стальная электросварная прямошовная (надземная) ГОСТ 10704-91
	Протяженность воздушной прокладки:	м	347	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах Магистральный газопровод	м	347	Труба стальная электросварная (надземная) ГОСТ 10704-91 Ø159х8,0 мм;
	3) безопорная прокладка			
	Количество опор	шт.	50	Ø108х3,5 мм – h=2,2 м
	Протяженность подземной прокладки:	м	66 142	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR 11,17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка			
	А)Высокого давления:	м	3708	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 Ø315х28,6 мм -2 690м. Ø180х16,4 мм -1 018м.
	Б) Среднего давления:	м	7804	Труба полиэтиленовая марки PE100 SDR17 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011
	Верхний	м	3784	Ø180х10,7 мм-2321м Ø110х6,6 мм. – 539м. Ø63х3,8 мм. – 924м.
	Нижний	м	4020	Ø180х10,7 мм-2708м Ø110х6,6 мм-463м Ø63х3,8 мм-849м
	В) Низкого давления:	м	54630	
	Верхний	м	24821	Ø160 х 9,5 мм 2152 Ø110х6,6 мм; 1846 Ø90х5,4 мм; 1725 Ø63х3,8 мм; 19118
	Нижний	м	27008	Ø160 х 9,5 мм-2783 Ø110х6,6 мм-1717 Ø90х5,4 мм;- 1629

				Ø63х3,8 мм;- 20879
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт	-	
	d =	шт	-	
7	Кран проходной			
	d =250	шт	1	Для надземной установки
	d =200	шт	1	Для надземной установки
	d =150	шт	55	Для надземной установки
	d =100	шт	10	Для надземной установки
	d = 50	шт	237	Для надземный установки
	d =32	шт	5	Для надземный установки
	d =50	шт	200	Для подземной установки
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Затворы поворотные	шт	-	
10	Регуляторы давления ГРПШ	шт		
	АГРС	шт	1	**АГРС-20 (Общая площадь - 1105м²)**
	ГРПШ	шт	1	**ГРПШ-13-2В -У1 (Общая пллщадь - 15м²)**

		шт	1 20	**ГРПШ-15-2В-У1** **ГРПШ-07-2У1**
11	Скважины	шт	-	
12	Станки – качалки (тип _____, марка _____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка____)	шт	-	

Заказчик

Ашрыев К. С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор

Султанов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.