Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по объекту:"Газификация социальных объектов в с.Аралтобе Сырымского района ЗКО"

СПРАВКА №2
О стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2016г.
25 июня 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 41 от 21 апреля 2016г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	21183000	6675000								801000	7476000

Заказчик: Руководитель отдела ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Д.У. Жанклишев.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение " Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажных работ по объекту:"Газификация социальных объектов в с.Аралтобе Сырымского района ЗКО"
Договор о государственных закупках работ № 41 от 21 апреля 2016г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

25 ИЮНЯ 2016 Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
						Топочная школы Локальная смета 2-1-2. Тепломеханическая часть						
1	Ц0106-277-1	Фильтр осветлительный вертикальный, высота фильтрующей загрузки 1 м, диаметр 1000 мм, однокамерный / т	0,05	97550 / 60750	19080 / 2857,99		4878 / 3038	954 / 143	2862 / 90	362 / 16,58		18 / 1
2	Прайс	Установка умягчения воды "S 10-54" / компл	1	69126,6 / -	- / -		69127 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
						Дымовая труба						
3	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой / 1т	0,022262	156751,29 / 33975	477,54 / 180		3490 / 756	11 / 4	798 / 105	207 / 0,88		5 / -
4	Е0126-9-8	Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм / м	12	156,27 / 92,48	13,79 / 5,18		1875 / 1110	165 / 62	1172 / 100	0,53 / 0,03		6 / -
5	С11031-164 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 / м3	0,92	4330 / -	- / -		3984 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
6	Е0126-23-12	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм / м	12	188,55 / 40,5	12,17 / 4,5		2263 / 486	146 / 54	540 / 100	0,25 / 0,02		3 / -
7	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/ / 1000м2	0,016	185900 / -	- / -		2974 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
						Подающий и обратный трубопровод теплосети						
8	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм / 1шт	6	891,93 / 447,75	90,13 / 33,75		5352 / 2687	541 / 202	3698 / 128	2,6 / 0,16		16 / 1
9	С130902-156 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79 / шт.	2	5988 / -	- / -		11976 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
10	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 / шт.	6	552 / -	- / -		3312 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
11	С130902-155 Изм. и доп.вып.19	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели Wafer 3500, для воды, корпус из серого чугуна, Т до +130°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 13547-79 / шт.	4	4606 / -	- / -		18424 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
12	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 / шт.	8	419 / -	- / -		3352 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
13	С130903-160 Изм. и доп.вып.18	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 15 / шт.	2	429 / -	- / -		858 / -	- / -	- / -	- / -		- / -
14	С130905-113 0 Изм. и доп.вып.18	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, FWW, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15 / шт.	2	558 / -	- / -		1116 / -	- / -	- / -	- / -		- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
16	С130903-159 Изм. и доп.вып.18	-Клапан обратный пружинный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +95°С, PN 10, DN 50	2	1993	-	3986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм	1	460,24	149,17	460	149	442	1,68	2
				289,69	55,62	290	56	128	0,27	-
		1фильтр								
18	С130905-17 Изм. и доп.вып.19	-Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	1	10564	-	10564	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	2	552	-	1104	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
20	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
		1шт								
21	С130904-991 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	4	4717	-	18868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
22	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	4	658,7	14,12	2635	56	541	0,55	2
				100,35	5,29	401	21	128	0,03	-
		м								
23	Е0116-9-3	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 80 мм	10	979,75	20,8	9798	208	1770	0,73	7
				130,5	7,79	1305	78	128	0,04	-
		м								
24	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	14	1240,75	20,8	17371	291	2478	0,73	10
				130,5	7,79	1827	109	128	0,04	1
		м								
25	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	4	10,99	-	44	-	55	0,05	-
				10,69	-	43	-	128	-	-
		м								
26	Е0116-29-2	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	24	11,13	-	267	-	328	0,05	1
				10,69	-	257	-	128	-	-
		м								
27	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	6	321	-	1926	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	6	401	-	2406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
29	С130810-138	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	4	741	-	2964	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	9,8	32,52	0,05	319	-	51	0,03	-
				5,81	0,02	57	-	90	-	-
		м2								
31	Е0113-26-6к =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,8	40,72	0,04	399	-	73	0,04	-
				8,32	-	82	-	90	-	-
		м2								
					Подпиточный трубопровод холодной воды					
32	С130904-988 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	9	1226	-	11034	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
33	С130905-111	-Фильтр-грязевик типа Herz с	1	736	-	736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 Изм. и доп.вып.18	латунным корпусом, размер ячейки 0,5 мм, Т от -10°С до +110°С, PN 16, DN 25		-	-	-	-	-	-	-
34	С130903-152 Изм. и доп.вып.18	-Клапан обратный муфтовый из кованой латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 16, DN 25	шт. 3	588	-	1764	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	шт. 15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,3	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
36	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 15	10,99	-	165	-	205	0,05	1
				10,69	-	160	-	128	-	-
37	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м 1,2	32,52	0,05	39	-	6	0,03	-
				5,81	0,02	7	-	90	-	-
38	Е0113-26-6к =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 1,2	40,72	0,04	49	-	9	0,04	-
				8,32	-	10	-	90	-	-
			м2		Трубопровод сбросной					
39	С130904-991 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	4	4717	-	18868	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	С130904-986 Изм. и доп.вып.18	-Кран шаровый "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	шт. 2	515	-	1030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Е0116-21-3	-Установка воронок сливных диам. 100 мм	шт. 6	175,95	1,57	1056	9	1037	0,83	5
				135	-	810	-	128	-	-
42	С12021-41	-Конструкции стальные из одного профиля	1воронка 0,009	147100	-	1324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	т 18	658,7	14,12	11857	254	2434	0,55	10
				100,35	5,29	1806	95	128	0,03	-
44	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	м 4	266,48	3,96	1066	16	275	0,3	1
				52,2	1,49	209	6	128	0,01	-
45	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 22	10,99	-	242	-	301	0,05	1
				10,69	-	235	-	128	-	-
46	С130810-76	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	м 5	227	-	1135	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	С130810-135	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	шт 4	495	-	1980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
48	Е0113-16-4	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	шт 3,3	32,52	0,05	107	-	17	0,03	-
				5,81	0,02	19	-	90	-	-
49	Е0113-26-6к =2	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2 3,3	40,72	0,04	134	-	25	0,04	-
				8,32	-	27	-	90	-	-
			м2		Автоматика и контроль					
50	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	64,62	-	258	-	285	0,32	1
				55,62	-	222	-	128	-	-
51	С131205-5	-Термометры угловые в оправе	комплект 4	541	-	2164	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
52	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	шт 4	859,96	1,62	3440	6	214	0,23	1
				41,72	-	167	-	128	-	-
53	Е0118-22-1	-Установка указателей уровня кранового типа	комплект 2	163,37	1,62	327	3	374	0,8	2
				146	-	292	-	128	-	-
54	Прайс	-Напормер НМП-52-УЗ	комплект 2	6458,8	-	12918	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	0,07	3240 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
408	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 м	0,29	3610 -	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
409	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,92	28900 -	- -	26588 -	- -	- -	- -	- -
410	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
411	С12021-267	-Стремянка т	0,0227	133700 -	- -	3035 -	- -	- -	- -	- -
412	Техн. часть кн.2	-Надбавка за окраску т	0,0227	5940 -	- -	135 -	- -	- -	- -	- -
413	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	11,7	245,44 37,35	3,82 1,44	2872 437	45 17	536 118	0,21 0,01	2 -
414	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см м2	5,5	1414,09 42,98	14,12 3,08	7777 236	78 17	337 133	0,27 0,01	1 -
415	Е0127-38-2к=6	-Вычитается позиция: толщина слоя 1 см м2	5,5	-487,15 -5,4	- -	-2679 -30	- -	-40 133	-0,03 -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	2239435	194825			1334
	Тенге	215405	39744			162
Стоимость оборудования -	Тенге	102148	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	102148	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	136680	-	-		-
Материалы -	Тенге	27663	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	42130	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	53197	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	42307	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		21
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6346	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	10739	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	189727	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		261
Сметная заработная плата -	Тенге	-	48476	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	460977	-	-		-
Материалы -	Тенге	42626	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	145807	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	26356	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	109780	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	165655	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	24848	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	37598	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	664230	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		958
Сметная заработная плата -	Тенге	-	170656	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	199753	-	-		-
Материалы -	Тенге	1520	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10614	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	186223	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	9552	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1433	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	12558	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	221863	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		70
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12047	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	774090	-	-		-
Материалы -	Тенге	161370	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	56598	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	552535	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	462	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	72445	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10867	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	50792	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	897327	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		353
Сметная заработная плата -	Тенге	-	67465	-		-
Стоимость прочих работ -	Тенге	565788	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	33947	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	599735	-	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	2675030	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		1641
Сметная заработная плата -	Тенге	-	298643	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм м	0,07	3240 -	- -	227 -	- -	- -	- -	- -
408	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 м	0,29	3610 -	- -	1047 -	- -	- -	- -	- -
409	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые м3	0,92	28900 -	- -	26588 -	- -	- -	- -	- -
410	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060 -	- -	8060 -	- -	- -	- -	- -
411	С12021-267	-Стремянка т	0,0227	133700 -	- -	3035 -	- -	- -	- -	- -
412	Техн. часть кн.2	-Надбавка за окраску т	0,0227	5940 -	- -	135 -	- -	- -	- -	- -
413	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	11,7	245,44 37,35	3,82 1,44	2872 437	45 17	536 118	0,21 0,01	2 -
414	Е0127-38-1	-Устройство бетонной отмостки, толщина слоя 16 см м2	5,5	1414,09 42,98	14,12 3,08	7777 236	78 17	337 133	0,27 0,01	1 -
415	Е0127-38-2к=6	-Вычитается позиция: толщина слоя 1 см м2	5,5	-487,15 -5,4	- -	-2679 -30	- -	-40 133	-0,03 -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге Тенге			2239435 215405	194825 39744			1334 162
	Стоимость оборудования -		Тенге			102148	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			102148	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			136680	-	-		-
	Материалы -		Тенге			27663	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	42130	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53197	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			42307	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		21
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	6346	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			10739	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			189727	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		261
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	48476	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			460977	-	-		-
	Материалы -		Тенге			42626	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	145807	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26356	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			109780	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			165655	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		83
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	24848	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			37598	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			664230	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		958
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	170656	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			199753	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1520	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	10614	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			186223	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			9552	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	1433	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12558	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			221863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		70
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	12047	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			774090	-	-		-
	Материалы -		Тенге			161370	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	56598	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			552535	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			462	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			72445	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		36
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10867	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			50792	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			897327	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		353
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	67465	-		-
	Стоимость прочих работ -		Тенге			565788	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			33947	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге			599735	-	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			2675030	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1641
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	298643	-		-

1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11

1.	ИТОГО	Тенге	2675030
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	102148
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	2572882
4.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	87478
5.	Итого без стоимости оборудования:	Тенге	2660360
6.	Итого со стоимостью оборудования	Тенге	2762508
7.	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов, 0,833%	Тенге	23012
8.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,2*0,9=1,98%	Тенге	52675
9.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	26604
10.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	10641
11.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	112932
12.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	2875440
13.	Итого в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп=2,55742)	Тенге	7353707
14.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	147074
15.	ИТОГО	Тенге	7500781
16.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=21840000/24541880=0,8899073746591541	Тенге	6675000
17.	НДС, 12%	Тенге	801000
18.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	7476000

Заказчик:

Руководитель отдела Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Д.Ж. Канимбек

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.»

С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Беккалиев С.Р.
РНН 271810576696

Технадзор

ТОО «DS&V»

Е.К. Костыров.

(подпись)

М.П.