экземпляр Беккалиев

Утверждена приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) согласно ПДП с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО

СПРАВКА № 2
О стоимости выполненных работ и затрат за июль 2016г.
от 26 июля 2016г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№21-16	от 4 мая 2016г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									НДС 12%	Всего
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1								
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составе СМР (в сметных базисных ценах).	Дополнительные затраты				
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы	оборудование		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
Всего по стройке:	15000000	8928571,43								1071428,57	10000000

Заказчик: И.о. руководителя отдела _____ А.Туреев.
(подпись)

М.П.

Подрядчик: Руководитель ИП «Беккалиев С.Р.» _____ С.Р. Беккалиев.
(подпись)

М.П.

Беккалиев С.Р.
РНН
271810576696

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Бурлинского района Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Беккалиев Сабит Рахметович
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) согласно ПДП с.Кызылтал Бурлинского района ЗКО
Договор о государственных закупках работ № 21-16 от 4 мая 2016 г.

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2 ЗА ИЮЛЬ 2016 ГОДА
ОТ 26 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Локальная смета 4-1-1. Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ												
1	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	3,092	245,44	3,82	759	12	142	0,21	1				
				37,35	1,44	115	4	118	0,01	-				
2	СПрайс	-Траверса ТМ3 шт	4	3295,07	-	13180	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	СПрайс	-Траверса ТМ6 шт	5	4273,81	-	21369	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	СПрайс	-Накладка ОГ2 шт	10	489,37	-	4894	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс	-Накладка ОГ5 шт	5	313,2	-	1566	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Хомут для крепления кронштейнов т	0,0084	147300	-	1237	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
7	С11071-30 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кронштейны т	0,021	139600	-	2932	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
8	С12021-281 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Стяжки т	0,04	45000	-	1800	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
9	Ц0108-346-2	-Прокладка заземляющего проводника на шпалах с покрытием лаком м	12	26,5	-	318	-	279	0,15	2				
				24,5	-	294	-	95	-	-				
10	С11041-82	-Заземляющий проводник т	0,0708	48400	-	3427	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		Изоляторы. Линейная арматура и электрооборудование												
11	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,1	1100,25	-	110	-	116	6,71	1				
				1100,25	-	110	-	105	-	-				
12	С151804-276 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 шт.	30	787	-	23610	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
13	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	-Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	30	13	-	390	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
14	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,003	42800	-	128	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
15	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	8	49	-	392	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
16	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	132	-	1188	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
17	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	9	154	-	1386	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
18	Ц0108-56-1	-Установка разъединителя РЛНД1-10/400У1	1	568,5	25,5	569	26	436	2	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				452	6,8	452	7	95	0,04	-
19	СПрайс	-Разъединитель РЛНД-1-10/400У1 с приводом к-т	1	12886,67	-	12887	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-1649 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 12 мм м кг	1,36	231,95	-	315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С151804-2446 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы аппаратные прессуемые А2А-35Г-2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	17	318	-	5406	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С151804-1080 Изм. и доп. вып. 20	-Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 шт.	24	580	-	13920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	С151804-1373 Изм. и доп. вып. 20	-Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	265	-	1855	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	С151804-1836 Изм. и доп. вып. 20	-Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1В ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	423	-	2961	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
25	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	-Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	157	-	1099	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
26	С151804-1369 Изм. и доп. вып. 20	-Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98 шт.	7	142	-	994	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0133-109-2	-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,3	25922,88	17030,88	7777	5109	3701	43,7	13
				7650	4099,68	2295	1230	105	15,13	5
28	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	-Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,1755	199540	-	35019	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Заземление опор реконструируемой ВЛ-10кВ				
29	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	35	51,7	2,8	1810	98	924	0,16	6
				27,5	0,3	963	10	95	-	-
30	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм м	7	51,7	2,8	362	20	185	0,16	1
				27,5	0,3	193	2	95	-	-
31	Е0107-42-2	-Установка блоков до 1 т м	2	508,77	243,37	1018	487	537	0,67	1
				106,88	85,08	214	170	140	0,34	1
32	С143003-17 Изм. и доп. вып. 20	-Блоки бетонные объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 /М-100/ шт м3	0,796	12700	-	10109	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Заземление КТП				
33	Ц0108-472-2	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали 16мм м	45	61,9	3,3	2786	149	1000	0,14	6
				23	0,4	1035	18	95	-	-
34	Е0121-11-2	-Прокладка кабелей с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами м кабеля	200	103,71	11,48	20742	2296	19203	0,5	101
				81,68	7,22	16336	1444	108	0,03	6
35	С151601-223	-Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСВ, число жил и сечение, 3х95 мм2 1000м	0,2	1078400	-	215680	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс	-Лента сигнальная м	200	5,01	-	1002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	Е0122-1-1	-Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт км	0,04	388251,27	1984,82	15530	79	2426	270	11
				45900	749,25	1836	30	130	3,66	-
						Установка разъединителя РЛНД и кабельной муфты КРМ1				
38	СПрайс	-Кронштейн РА1 шт	1	2463,15	-	2463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс	-Кронштейн РА2 шт	1	1256,04	-	1256	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс	-Вал привода РА3 шт	2	2055,34	-	4111	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс	-Кронштейн РА4 шт	2	391,49	-	783	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СПрайс	-Кронштейн Р2 шт	3	473,06	-	1419	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
115	E0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,36	9645,06	95,97	3472	35	305	4,9	2
				771,75	36,25	278	13	105	0,18	-
		м3								
116	C143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,36	127	-	46	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
					Локальная смета 6-1-1. Наружные сети водоснабжения					
					Земляные работы под установку нового колодца					
117	E0101-13-2	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	60,83	28,89	27,85	1757	1694	559	0,01	-
				1,04	8,44	63	513	97	0,03	2
		м3								
					Колодцы без ПГ-13шт					
118	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	18,447	8977,44	1879,87	165607	34678	47337	8,86	163
				1435,5	538,43	26481	9932	130	2,06	38
		м3								
119	C143018-37 Изм. и доп. вып. 20	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	23,14	7810	-	180723	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	3087611	105735		837
	Тенге	133145	27900		127
Стоимость оборудования -	Тенге	989943	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	989943	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	1418332	-	-	-
Материалы -	Тенге	28991	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	72733	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	802191	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	72784	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	10918	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	89467	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	1580584	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	449
Сметная заработная плата -	Тенге	-	83651	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	670381	-	-	-
Материалы -	Тенге	107403	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	88047	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11774	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	430059	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	105891	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	53
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15884	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46576	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	822849	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	603
Сметная заработная плата -	Тенге	-	103931	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	7952	-	-	-
Материалы -	Тенге	1978	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	265	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	5707	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	239	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	36	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	491	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	8682	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата -	Тенге	-	301	-	-
Стоимость прочих работ -	Тенге	1002	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	60	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге	1062	-	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	3403120	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1053
Сметная заработная плата -	Тенге	-	187883	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1.	ИТОГО	Тенге	3403120
2.	В т.ч. оборудование	Тенге	989943
3.	ИТОГО без стоимости оборудования	Тенге	2413177
4.	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	82048
5.	Итого без стоимости оборудования	Тенге	2495225
6.	ИТОГО со стоимостью оборудования	Тенге	3485168
7.	Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов 0,729%	Тенге	25407
8.	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,97%	Тенге	74108
9.	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	24952
10.	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	9981
11.	Итого дополнительных затрат:	Тенге	134448
12.	ИТОГО в базовых ценах 2001 года со стоимостью оборудования, МРП=775 тенге	Тенге	3619616
13.	Итого в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп=2,73677)	Тенге	9906057
14.	Налоги, сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	198121
15.	ИТОГО	Тенге	10104178
16.	ИТОГО стоимость строительства с коэффициентом снижения стоимости договора к сметной стоимости к=30240000/34221640=0,883651397186108	Тенге	8928571
17.	НДС, 12%	Тенге	1071429
18.	ВСЕГО стоимость строительства:	Тенге	10000000

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

_____ А.Туреев.

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель

_____ С.Р.Беккалиев.

(подпись)

М.П.

Технадзор:

ИП «Рахметов Р.К»

_____ Е.А.Башпаков.

(подпись)

М.П.