Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"
Субподрядчик: ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"
Наименование стройки: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды"
Договор: № 94/2 от 16.09.2024 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за сентябрь 2024 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	588 034,00	525 031,00						63 004,00	**588 034,00**
Итоге к оплате									**588 034,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор _____ **Шиязбеков Г. Д.**

Субподрядчик:
ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Субподрядчик: ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Объект: "Капитальный ремонт КГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Амангельды"

Договор: № 94/2 от 16.09.2024 года

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2024 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Полы										
		1 ЭТАЖ										
		ТИП Кр, серия 2.244-1, вып.6										
1	Е11-110101-020[illegible] 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	1,22		29038,35	13,46	35427	16	28361	5076	43743
		НР - 72%; СП - 8%				5778,62	--	7050	--		3240	
2	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	7,51		922,33	41,81	6927	314	2611	3010	10732
		НР - 72%; СП - 8%				532,85	23,77	4002	179		795	
3	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	$м^2$ покрытия	7,51		4347,54	113,54	32650	853	17557	10563	46670
		НР - 72%; СП - 8%				1896,15	57,35	14240	431		3457	
4	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	4,7		2465,36	20,17	11587	95	9485	1471	14102
		НР - 72%; СП - 8%				427,08	7,56	2007	36		1045	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					86591	1278	58014	20120	115247
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					27299	646	--	8537	
		Материалы	Тенге					86591				
		Всего заработная плата	Тенге					58013				
			Тенге						27945			
		Накладные расходы	Тенге					20120				
		Сметная прибыль	Тенге					8537				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					115248				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				115248				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					27945			
		РАЗДЕЛ 2. Проемы									
		Двери									
5	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Проемы дверные площадью до 3 м^2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м^2	6,41	2554,30	138,38	16373	887	4084	8481	26843
		НР - 72%; СП - 8%			1778,85	58,87	11402	377		1988	
6	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	6,41	7373,00	--	47261	--	47261	--	51042
		СП - 8%			--	--	--	--		3781	
7	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	4	3246,00	--	12984	--	12984	--	14023
		СП - 8%			--	--	--	--		1039	
8	С1261-107-0[illegible] 261-107-0997 РСНБ РК 2022	**Петля накладная**	шт.	14	389,00	--	5446	--	5446	--	5882
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				82064	887	69775	8481	97790
							11402	377	--	7244	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				82064				
	Материалы		Тенге				4084				
	Всего заработная плата		Тенге					11779			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65691				
		Накладные расходы	Тенге				8481				
		Сметная прибыль	Тенге				7244				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				97789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11779			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				97789				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					11779			
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
		Кровля									
9	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	м^2 изолируемой поверхности	8,31	1224,44	42,96	10175	357	7202	1926	13069
		НР - 72%; СП - 8%			314,78	7,06	2616	59		968	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *НР - 72%; СП - 8%*	м² утепляемого покрытия	8,31	1503,32 832,39	87,20 20,88	12493 6917	725 174	4851	5105 1408	19006
11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,05	201722,33 38131,47	1874,43 820,40	10086 1907	94 41	8085	1402 919	12407
12	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,05	18339,84 3428,93	72,56 31,26	917 171	4 2	742	125 83	1125
13	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством (+ покрытие козырька) *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	9,04	6037,95 1762,04	36,48 7,32	54583 15929	330 66	38324	11516 5288	71387
14	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита *НР - 72%; СП - 8%*	м² обработанной поверхности	9,04	415,23 52,89	4,67 2,02	3754 478	42 18	3234	357 329	4440
		Слуховые окна (8шт)									
15	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	слуховое окно	1	13046,49 10674,83	1449,06 608,90	13046 10675	1449 609	922	8124 1694	22864
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				105054 38693	3001 969	63360 --	28555 10689	144298
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				105054				
		Материалы	Тенге				63361				
		Всего заработная плата	Тенге					39662			
		Накладные расходы	Тенге				28555				
		Сметная прибыль	Тенге				10689				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				144298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					39662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				144298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					39662			
		РАЗДЕЛ 4. Фасад									
		Наружная отделка									
16	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны *НР - 72%; СП - 8%*	м² поверхности облицовки	6,71	340,01 54,46	0,35 0,16	2281 365	2 1	1914	264 204	2749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-150109-0201 1115-0109-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 25	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	$м^2$ поверхности облицовки	6,71	12508,25	81,87	83930	549	38684	32312	125541
		НР - 72%; СП - 8%			6661,28	26,90	44697	180		9299	
18	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	$м^2$ поверхности облицовки	6,71	5307,36	19,80	35612	133	14709	14975	54634
		НР - 72%; СП - 8%			3095,36	4,34	20770	29		4047	
19	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	$м^2$ поверхности облицовки	6,71	340,01	0,35	2281	2	1914	264	2749
		НР - 72%; СП - 8%			54,46	0,16	365	1		204	
20	С1222-528-0204 222-528-0204 РСНБ РК 2022 прим.	Профиль оцинкованный с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, тип облицовки: металлокассета	$м^2$	6,8442	3598,00	--	24625	--	24625	--	26595
		СП - 8%			--	--	--	--		1970	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				148729	686	81846	47815	212268
							66197	211	--	15724	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				148729				
	Материалы		Тенге				57222				
	Всего заработная плата		Тенге					66408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24625				
		Накладные расходы	Тенге				47815				
		Сметная прибыль	Тенге				15724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				212268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					66408			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				212268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					66408			
	РАЗДЕЛ 5. Ограждение металлическое										
	Ограждение балконов										
21	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,098	117122,84	42846,18	11478	4199	1527	5154	17962
		НР - 72%; СП - 8%			58690,35	14350,35	5752	1406		1331	
22	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,098	1004968,00	--	98487	--	98487	--	106366
		СП - 8%			--	--	--	--		7879	
23	Е11-150403-1002 1115-0403-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,81	365,17	1,77	1391	6	614	557	2104

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			202,33	0,86	771	3		156	
24	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка /ЗД-1/**	т	0,00321	1073714,51	2271,29	3447	7	3081	261	4004
		НР - 72%; СП - 8%			111821,22	967,05	359	3		297	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				114803	4212	103709	5972	130436
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6882	1412	--	9663	
	Материалы		Тенге				103325				
	Всего заработная плата		Тенге				3694				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1136			
		Накладные расходы	Тенге				98487				
		Сметная прибыль	Тенге				818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8332				
		Сметная заработная плата	Тенге				112475				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1136			
	Материалы		Тенге				11478				
	Всего заработная плата		Тенге				1527				
		Накладные расходы	Тенге					7158			
		Сметная прибыль	Тенге				5154				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17963				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					7158			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				130438				
		Сметная заработная плата	Тенге								4
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					8294			
		Понижающий коэффициент - 0,75	**Тенге**								700041
		НДС-12%	**Тенге**								525031
		ИТОГО к оплате:	**Тенге**								63004
											588034

Генеральный подрядчик:
ТОО "Best Stroy Group инжиниринг"

Директор _____ **Ниязбеков Г. Д.**

Субподрядчик:
ТОО "ConstructionGroup "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**