Заказчик : ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Атамекне отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010605	010240008489			№120	от 23.02.2024 года		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли зданияКГУ"Общеобразовательная школа села Атамекен отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"	171 826 590,88	171 826 590,88	53 488 604,36				6 418 632,52	59 907 236,88

Заказчик:

ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"

Руководитель _____ Ахмеджанова А.М.

Подрядчик: ТОО "Нұр-XXI"
Директор _____ Абилов М.Т.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "PremierExpert"
Директор _____ Токтамысов А.А.

Дир. шк. _____ Н. Зикирин
16.10.2024 г

Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нур-XXI
Наименование стро "Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Атамекен отдела образования по Бурабайскому
Наименование объ Капитальный ремонт
Договор №120 от 23.02.2024г.

Акт приемки выполненных работ №3
за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка.	$м^2$	37,38	2436,62	348,05	91081	13011	--	61968	165293
					2088,57	213,90	78071	7996		12244	
2	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка.	$м^2$	359,9	4137,72	348,05	1489165	125264	--	1037437	2728729
					3789,67	213,90	1363902	76983		202127	
3	Е11-460401-1102 1146-0401-1102 РСНБ РК 2022	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка.	$м^2$	17,65	3820,37	348,05	67430	6143	--	46845	123417
					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
4	Е11-80401-203 1108-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=0,3	Демонтаж проемов. Заполнение стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м.	$м^2$ проемов	29,32	1035,13	80,08	30350	2348	--	20655	55085
					955,05	23,37	28002	685		4080	

					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
5	Е12-70101-207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия.	$м^2$	37	1553,78	50,42	57490	1865	--	40875	106234
					1503,36	30,98	55624	1146		7869	
6	Е12-30101-201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки.	$м^3$ кладки	2,5	45643,50	8529,74	114109	21325	--	74223	203399
					37113,76	4121,43	92784	10304		15067	
7	Е12-70101-208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Отмостка.Разборка покрытия.	$м^2$	115	3487,21	1094,56	401029	125874	--	242179	694664
					2392,65	532,21	275155	61204		51457	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2250654	295830	--	1524182	4076821
							1954824	162093	--	301986	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2250654				
	Всего заработная плата		Тенге					2116917			
		Накладные расходы	Тенге				1524182				
		Сметная прибыль	Тенге				301986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4076822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата	Тенге					2116917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4076822				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1159
		Сметная заработная плата	Тенге					2116917			
		РАЗДЕЛ 2. Ремонтно-строительные работы									
2	Е11-150109-501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	1106	15493,07	25,85	17135335	28590	12324113	3448331	22230356
					4324,26	6,07	4782632	6713		1646690	
3	Е11-150109-502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	2,65	8120,19	16,49	21519	44	13992	5395	29067
					2823,84	3,79	7483	10		2153	
		Отмостка /АС-16/									

					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
4	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками.	$м^3$ подстилающего слоя	32,36	16741,80	3859,49	541765	124893	185412	206688	808330
					7152,65	1718,39	231460	55607		59876	
5	Е11-110101-209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство.	$м^3$ подстилающего слоя	6,48	42485,79	16,54	275308	107	222844	37697	338046
					8079,85	--	52357	--		25040	
		АС-17									
6	Е12-30101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	1,84	56601,53	3210,36	104147	5907	76718	16824	130648
					11696,55	1002,39	21522	1844		9678	
		Проемы /АС-18/									
8	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	18,585	6433,10	111,34	119559	2069	25602	66867	201340
					4944,18	52,88	91888	983		14914	
9	Е11-90403-401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	1,89	7070,71	105,28	13364	199	3121	7300	22317
					5314,55	49,64	10044	94		1653	
10	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	18,585	70933,00	--	1318290	--	1318290	--	1423753
					--	--	--	--		105463	
11	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный.	$м^2$	1,89	55871,00	--	105596	--	105596	--	114044
					--	--	--	--		8448	

					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
12	Е11-100501-202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м^2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей.	м^2	13,44	3441,34	400,23	46252	5380	14474	21077	72716
					1964,10	214,03	26398	2877		5386	
13	С1223-203-0107 223-203-0107 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный.	м^2	13,44	56081,00	--	753729	--	753729	--	814027
					--	--	--	--		60298	
14	Е11-100501-108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления).	м^2	349,2	6069,40	390,43	2119434	136338	1039034	731658	3079179
					2703,50	206,56	944062	72131		228087	
16	Е11-100501-105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых.	м^2	10,4	7195,16	391,04	74830	4066	40211	23527	106225
					2937,82	204,08	30553	2122		7869	
18	Е11-100501-103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.	м^2	2,4	8600,27	388,91	20641	933	11447	6296	29092
					3442,12	201,31	8261	483		2155	
20	Е11-100501-101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /фрамуги/.	м^2	12,9775	7897,07	379,43	102484	4925	50174	35998	149561
					3651,34	201,31	47385	2613		11079	

					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
22	Е11-150108-1901 1115-0108-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство.	м	160,88	3264,05	8,52	525120	1371	365874	113980	690228
					981,32	2,68	157875	431		51128	
23	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	112,68	5394,56	70,14	607859	7904	119977	349082	1033495
					4259,66	43,10	479978	4857		76555	
24	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	112,68	3167,16	32,93	356876	3711	139662	154750	552556
					1894,77	12,68	213503	1429		40930	
25	Е11-100501-501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ.	$м^2$	29,29	3740,05	6,13	109546	180	32766	55152	177874
					2615,23	--	76600	--		13176	
		АС-19									
27	Е12-30101-1901 1203-0101-1901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом.	$м^3$ кладки	0,46	56601,53	3210,36	26037	1477	19180	4206	32662
					11696,55	1002,39	5380	461		2419	
		АС-22									
35	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кровли. Ограждение перилами.	м ограждения	241	3480,45	52,82	838788	12730	787782	30291	938605
					158,82	15,75	38276	3796		69526	
		Слуховое окно /АС24/									

					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
36	Е11-100106-101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Окна слуховые. Устройство.	слуховое окно	6	52456,67	1918,64	314740	11512	210477	70590	416156
					15458,47	881,80	92751	5291		30826	
38	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная.	шт.	12	389,00	--	4668	--	4668	--	5041
					--	--	--	--		373	
39	С1223-502-0903 223-502-0903	Ручка на планке.	пара	6	3506,00	--	21036	--	21036	--	22719
					--	--	--	--		1683	
		АС-27									
43	Е11-120101-707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2022	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей.	м труб	245,7	3320,01	204,29	815726	50194	26570	542982	1467406
					3007,58	61,78	738962	15179		108698	
44	С1224-106-0101 224-106-0101 РСНБ РК 2022	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	м	245,7	2957,00	--	726535	--	726535	--	784658
					--	--	--	--		58123	
45	С1224-106-0110 224-106-0110 РСНБ РК 2022	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	54,7	1726,00	--	94412	--	94412	--	101965
					--	--	--	--		7553	
46	С1224-106-0106 224-106-0106 РСНБ РК 2022	Угол внутренний желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм.	шт.	12	5965,00	--	71580	--	71580	--	77306
					--	--	--	--		5726	
47	С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	12	3299,00	--	39588	--	39588	--	42755
					--	--	--	--		3167	
48	С1224-106-0104 224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	шт.	12	3281,00	--	39372	--	39372	--	42522
					--	--	--	--		3150	

					3472,32	213,90	61286	3775		9142	
49	С1224-106-0102 224-106-0102 РСНБ РК 2022	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм.	м	118,8	3347,00	--	397624	--	397624	--	429434
					--	--	--	--		31810	
		АС-28									
50	Е11-070519-0103 1107-0519-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ограждения металлические с поручнями из поливинилхлорида. Установка.	м ограждения	20,38	25482,33	199,77	519330	4071	481041	25971	588925
					1679,02	90,89	34218	1852		43624	
51	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	72,99	7879,42	41,30	575119	3015	322279	180828	816422
					3422,73	18,15	249825	1325		60476	
				Корректировка акта							
40	Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	4,1	-264987,49	-1761,95	-1086449	-7224	-856159	-162742	-1349127
					-54406,36	-723,14	-223066	-2965		-99935	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				27749760	402392	19229021	5972748	36420303
							8118347	177133	--	2697797	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				27616837				
		Материалы	Тенге				15627869				
		Всего заработная плата	Тенге					8192471			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3572430				
		Накладные расходы	Тенге				5898581				
		Сметная прибыль	Тенге				2681230				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36196648				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3851
		Сметная заработная плата	Тенге					8192471			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				132923				
		Материалы	Тенге				28722				
		Всего заработная плата	Тенге					103009			
		Накладные расходы	Тенге				74167				

	Сметная прибыль	Тенге			16567				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			223657				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							50
	Сметная заработная плата	Тенге				103009			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			36409983				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							3901
	Сметная заработная плата	Тенге				8295480			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							40486805
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			10073171				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				698222			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				339226			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					19219464		
	- Накладные расходы	Тенге						7496930	
	- Сметная прибыль	Тенге						2999018	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**40486805**

Итого по акту	тенге	40486805
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	485842
Итого	тенге	40972647
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	819453
Итого	тенге	41792100
Итого со скидкой к=0,98	тенге	40956257,60
Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	4914750,91
Всего по акту	тенге	45871008,51

Заказчик:_____**Ахметканова А.М.**

Подрядчик:_____**Абилов М.Т.**

Технический надзор _____**Садвокасов Д.Ш.**

Авторский надзор _____**Никишов Л.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "Нур-XXI
Наименование стройки - "Капитальный ремонт с устройством чердачной кровли здания КГУ "Общеобразовательная школа села Атамекен отдела образования по Бурабайскому району управления образования Акмолинской области"
Договор №120 от 23.02.2024г.

Акт приемки выполненных работ №4
за сентябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.02.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная * прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дополнительные работы									
		Фасад /АС-8/									
1	Е11-080701-0101 1108-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка.	$м^2$ вертикальной проекции	125	1515,78 1125,25	98,05 48,86	189473 140656	12257 6108	36560	105670 23611	318754
2	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.	$м^2$ поверхности облицовки	1106	298,74 76,08	0,46 0,23	330406 84144	508 254	245754	60764 31289	422458
3	счет фактура	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности	$м^2$	1139,18	2546,39 --	-- --	2900797 --	-- --	2900797	-- 232062	3132859
4	Е11-150109-0401 1115-0109-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны.	$м^2$ поверхности облицовки	125	298,74 76,08	0,46 0,23	37343 9510	58 29	27775	6868 3536	47747
5	счет фактура	Мембрана профилированная из полиэтилена высокой плотности	$м^2$	128,75	2546,39 --	-- --	327848 --	-- --	327848	-- 26228	354076
6	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.	$м^2$ поверхности облицовки	125	15493,07	25,85	1936634	3232	1392869	389730	2512473

					4324,26	6,07	540533	759		186109	
		Проемы /АС-18/									
8	Е11-100501-401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м.	м	200,2	2634,63 494,27	11,07 5,73	527453 98953	2216 1147	426284	72072 47962	647487
9	С1223-501-0117 223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм.	м	204,204	2306,00 –	-- –	470894 –	-- --	470894	-- 37672	508566
10	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню (наружные).	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	291,10	6051,04 4898,61	87,67 53,88	1761458 1425985	25521 15684	309952	1038002 223957	3023417
11	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 25	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /внутренние/.	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	129,56	3459,61 2178,99	41,16 15,85	448227 282310	5333 2054	160584	204741 52237	705205
12	Е11-150405-111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.	$м^2$ окрашиваемой поверхности	129,56	640,47 523,48	1,68 0,89	82979 67822	217 115	14940	48915 10551	142446
13	Е11-150108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с	м	215,6	3264,05 981,32	8,52 2,68	703729 211573	1837 578	490319	152748 68518	924995
14	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ.	$м^2$	19,29	3334,75 2615,23	6,13 --	64327 50448	118 --	13761	36322 8052	108702
15	прайс-лист	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный,со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетоми глухим заполнением нижней части полотна.	$м^2$	19,29	60474,54 –	-- –	1166554 –	-- --	1166554	-- 93324	1259878

16	счет-фактура	Окна слуховые.	шт	6	78338,92	--	470034	--	470034	--	507637
					--	--	--	--		37603	
		Корректировка акта Сентябрь 2024 г.									
		Проемы /АС-18/									
8	Е11-90403-403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах.	$м^2$	7	-6433,10	-111,34	-45032	-779	-9643	-25185	-75834
					-4944,18	-52,88	-34609	-370		-5617	
10	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный.	$м^2$	7	-70933,00	--	-496531	--	-496531	--	-536253
					--	--	--	--		-39722	
		АС-25									
40	Е11-100105-101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стропила. Установка с изготовлением.	$м^3$ древесины в конструкции	5,9	-267318,57	-1761,95	-1577180	-10396	-1245787	-234190	-1956279
					-54406,36	-723,14	-320998	-4267		-144910	
51	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство.	$м^2$ покрытия	33	-7879,42	-41,30	-260021	-1363	-145708	-81755	-369118
					-3422,73	-18,15	-112950	-599		-27342	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								12388697,36

Итого по акту	тенге	12388697,36
Временные здания и сооружения 1,2%	тенге	148664,37
Итого	тенге	12537361,73
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	250747,23
Итого	тенге	12788108,97
Итого со скидкой к=0,98	тенге	12532346,76
Налог на добавленную стоимость - 12 %	тенге	1503881,61
Всего по акту	тенге	14036228,37

Заказчик: _____ **Ахметжанова А.М.**

Подрядчик: _____ **Абилов М.Т.**

Авторский надзор _____ **Никишов Л.А.**

Технический надзор _____ **Садвокасов Д.Ш.**

Дир. шк Зикирин