Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

Исполнитель: **ТОО "AA-Building"**

Наименование строительства и его адрес: **Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области"**

СПРАВКА №2 от 03.09.2024г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№151	08.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области"	**13 287 290,80**	**6 760 204,08**							**811 224,49**	**7 571 428,57**
Удержание аванса, 30%										**2 271 428,57**
Итого к оплате										**5 300 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

Секенов С.Б._____

Технический надзор
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель ТОО "AA-Building"

Тулеубаев Д.К._____

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Исполнитель: ТОО "AA-Building"
Договор №151 от 08.08.2024г.

АКТ выполненных работ №2 от 03.09.2024г.

на Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты									
		Отмостка									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	14	6320,70	1788,30	88490	25036	50376	22521	119892
		НР - 93%, СП - 8%			934,15	795,60	13078	11138		8881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	7	24251,51	1118,59	169761	7830	152453	10279	194443
		НР - 91%, СП - 8%			1354,05	259,62	9478	1817		14403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
		Стены модуля									
3	1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	21,65	48156,07	2684,74	1042652	58128	363184	488477	1653618
		НР - 76%, СП - 8%			28697,28	988,08	621340	21393		122490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		РАЗДЕЛ 3.Проемы									
4	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	15,39	3152,82	193,22	48522	2974	24240	20403	74439
		НР - 90%, СП - 8%			1384,56	88,50	21308	1362		5514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
5 223-102-0207 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	15,39	24665,00	--	379594	--	379594	--	409962
	СП - 8%			--	--	--	--		30368	
6 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	15,39	1268,44	5,59	19521	86	15528	3553	24920
	НР - 90%, СП - 8%			253,86	2,63	3907	40		1846	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7 223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	24,3	1538,00	--	37373	--	37373	--	40363
	СП - 8%			--	--	--	--		2990	
8 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,255	62950,44	2595,15	16052	662	1154	9914	28043
	НР - 69%, СП - 8%			55826,80	517,48	14236	132		2077	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,255	188465,89	11498,08	48059	2932	1308	30753	85117
	НР - 69%, СП - 8%			171840,00	2941,38	43819	750		6305	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	277977,00	--	4448	--	4448	--	4804
	СП - 8%			--	--	--	--		356	
11 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,045	297907,00	--	13406	--	13406	--	14478
	СП - 8%			--	--	--	--		1072	
12 241-108-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 45х3,5 мм	м	54	1457,00	--	78678	--	78678	--	84972
	СП - 8%			--	--	--	--		6294	
13 261-107-0901 РСНБ РК 2015	Лакоткань электроизоляционная капроновая марки ЛКМ-105, толщиной от 0,1 мм до 0,15 мм ГОСТ 28034-89	10 м2	12,1	9575,00	--	115858	--	115858	--	125127
	СП - 8%			--	--	--	--		9269	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,65	94,51	2,66	723	20	336	255	1056
	НР - 69%, СП - 8%			47,94	0,29	367	2		78	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	7,65	161,96	3,77	1239	28	782	299	1661
	НР - 69%, СП - 8%			56,06	0,57	429	4		123	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-1:	тенге								2862895
	Локальная смета № 2-1-3. Отопление и вентиляция									
1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	14,45	1174,26	16,85	16968	243	6462	10140	29277
				710,21	5,82	10263	84	–	2169	
297-777-0101 (пл)245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм. теплоотдачей до 160 Вт	секция	85	2155,00		183175		183175	–	197829
				–		–		–	14654	
1118-0301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка НР = 98 %	м труб нитки регистра	154	423,37	33,56	65199	5168	11595	49697	124088
				314,52	14,77	48436	2275	–	9192	
1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	43	2300,25	91,55	98911	3937	11790	82124	195518
				1934,52	14,32	83184	616	–	14483	
1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	23	203,58	–	4682	–	426	4171	9561
				185,04	–	4256	–	–	708	
1116-0602-0102	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	11	500,55	0,62	5506	7	204	5192	11554
				481,39	0,29	5295	3	–	856	
1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	100	584,91	36,56	58491	3656	1565	53650	121112
				532,7	14,75	53270	1475	–	8971	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
23 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	86	455,23	19,69	39150	1693	881	36484	81685
				425,3	7,59	36576	653	–	6051	
24 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	454,46	19,69	16361	709	341	15272	34164
				425,3	7,59	15311	273	–	2531	
25 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	30	1341,92	19,69	40258	591	26908	12727	57224
				425,3	7,59	12759	228	–	4239	
26 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	78	453,61	19,69	35382	1536	672	33090	73950
				425,3	7,59	33173	592	–	5478	
27 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	330	92,36	1,17	30479	386	135	29358	64624
				90,78	–	29957	–	–	4787	
28 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	86,2	94,51	2,66	8147	229	3785	2868	11896
				47,94	0,28	4132	24	–	881	
29 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	86,2	161,96	3,77	13961	325	8804	3369	18716
				56,06	0,58	4832	50	–	1386	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-3:									1031198
	Локальная смета № 2-1-4. Электрооборудование и электроосвещение									
30 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	10	2926,67	24,74	29267	247	13371	11342	43858
				1564,87	10,44	15649	104	–	3249	
31 297-777-1001 (пл)247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа OPL/S-4x18	шт.	10	9667,00		96670		96670	–	104404

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				–		–		–	7734	
32	1121-0401-0501 Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	60	2476,69	16,49	148601	989	80224	48820	213215
				1123,14	6,95	67388	417	–	15794	
33	297-777-1101 (пл)247-101-0110 Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа PRS/S-2x58 SPORT	шт.	60	21378,00		1282680		1282680	–	1385294
				–		–		–	102614	
34	1133-0207-0101 Светильники с лампами накаливания. Установка НР = 80 %	светильник	30	2052,77	186,00	61583	5580	585	46397	116618
				1847,28	85,92	55418	2578	–	8638	
35	297-777-1201 (пл)247-101-0114 Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	30	2694,00		80820		80820	–	87286
				–		–		–	6466	
36	297-777-1301 (пл)247-101-0119 Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	5649,00		11298		11298	–	12202
				–		–		–	904	
37	297-777-1401 (пл)261-921-0131 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	120	450,00		54000		54000	–	58320
				–		–		–	4320	
38	297-777-1501 (пл)261-921-0131 Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	40	350,00		14000		14000	–	15120
				–		–		–	1120	
39	297-777-1601 (пл)261-303-0111 Лампы энергосберегающие с цоколем Е27 11Вт	шт.	5	500,00		2500		2500	–	2700
				–		–		–	200	
40	297-777-1701 (пл)261-303-0111 Лампы энергосберегающие с цоколем Е27 20Вт	шт.	25	750,00		18750		18750	–	20250
				–		–		–	1500	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ №2-1-4:									2059267

Локальная смета № 3-1-1. Уборная на 2 очка

41	1101-0101-0337 Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	10,2	229,92	229,92	2345	2345	–	302	2859
				–	41,1	–	419	–	212	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4,8	846,95	–	4065	–	–	2927	7551
					846,95	–	4065	–	–	559	
43	1101-0107-1301	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	5,4	52,72	52,72	285	285	–	68	381
					–	17,62	–	95	–	28	
44	1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,57	48912,02	7834,35	76792	12300	45566	23749	108584
					12054,56	3224,88	18926	5063	–	8043	
45	297-777-0101 (пл)225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	1	28837,00		28837		28837	–	31144
					–		–		–	2307	
46	297-777-0201 (пл)225-101-0110	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	1	21160,00		21160		21160	–	22853
					–		–		–	1693	
47	297-777-0301 (пл)225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	28200,00		28200		28200	–	30456
					–		–		–	2256	
48	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка НР = 93 %	м3 кладки	2	13690,22	2214,72	27380	4429	9409	13553	44208
					6771,1	515,52	13542	1031	–	3275	
49	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	1,27	11062,72	1717,38	14050	2181	3041	9191	25100
					6950,79	830,56	8828	1055	–	1859	
50	1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,14	50219,98	4414,18	7031	618	4172	2162	9928
					16008,2	966,66	2241	135	–	735	
51	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,0407	21335,66	1386,62	868	56	12	743	1740
					19661,04	409,00	800	17	–	129	
52	297-777-0401 (пл)214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00416	277977,00		1156		1156	–	1248

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				–		–		–	92	
53 297-777-0501 (пл)214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,01704	264048,00		4499		4499	–	4859
				–		–		–	360	
54 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,0195	21530,27	1020,03	420	20	6	365	848
				20222,24	347,65	394	7	–	63	
55 297-777-0601 (пл)214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0177	275482,00		4876		4876	–	5266
				–		–		–	390	
56 297-777-0701 (пл)214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0018	277977,00		500		500	–	540
				–		–		–	40	
57 1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,1	53412,03	6325,41	5341	633	2949	1727	7634
				17596,8	1382,56	1760	138	–	566	
58 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,02644	21335,66	1386,62	564	37	8	483	1131
				19661,04	409,00	520	11	–	84	
59 297-777-0801 (пл)214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0012	277977,00		334		334	–	361
				–		–		–	27	
60 297-777-0901 (пл)214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,02524	264048,00		6665		6665	–	7198
				–		–		–	533	
61 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м НР = 91 %	м3	0,52	52285,36	1869,64	27188	972	16303	9235	39337
				19063,2	452,12	9913	235	–	2914	

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
62	297-777-1001 (пл)261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0096	267997,00		2573		2573	–	2779
					–		–		–	206	
63	297-777-1101 (пл)214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	277977,00		83		83	–	90
					–		–		–	7	
64	1106-0701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м НР = 91 %	м3	0,66	53776,41	6325,41	35492	4175	19704	11399	50642
					17596,8	1382,56	11614	912	–	3751	
65	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,03324	21335,66	1386,62	709	46	10	608	1422
					19661,04	409,00	654	14	–	105	
66	297-777-1201 (пл)214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,017	275482,00		4683		4683	–	5058
					–		–		–	375	
67	297-777-1301 (пл)261-102-0251	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01524	267997,00		4352		4352	–	4700
					–		–		–	348	
68	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,2	2446,32	112,03	49416	2263	9289	35740	91968
					1874,43	28,07	37863	567	–	6812	
69	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	40,4	313,61	–	12670	–	–	11783	26409
					313,61	–	12670	–	–	1956	
70	1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	3,42	3881,96	120,9	13276	413	7781	4745	19463
					1485,8	55,85	5081	191	–	1442	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
71	297-777-1401 (пл)223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,42	7622,00		26067		26067	–	28152
					— —		— —		— —	— —	
					–		–		–	2085	
72	297-777-1501 (пл)223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520,00		2080		2080	–	2246
					— —		— —		— —	— —	
					–		–		–	166	
73	297-777-1601 (пл)223-502-0501	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	2	522,00		1044		1044	–	1128
					— —		— —		— —	— —	
					–		–		–	84	
74	297-777-1701 (пл)223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	2	4148,00		8296		8296	–	8960
					— —		— —		— —	— —	
					–		–		–	664	
75	1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,583	1737,49	19,75	1022	12	787	182	1300
					— —	— —	— —	— —	— —	— —	
					378,57	6,44	223	4	–	96	
76	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	112739,85	1575,47	5637	76	4303	1159	7340
					— —	— —	— —	— —	— —	— —	
					25149,8	621,79	1257	31	–	544	
77	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	8910,17	62,93	446	3	395	44	529
					— —	— —	— —	— —	— —	— —	
					953,16	27,41	48	1	–	39	
78	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	11,34	855,66	13,45	9703	153	7238	1719	12336
					— —	— —	— —	— —	— —	— —	
					203,93	6,55	2313	74	–	914	
79	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	11,34	310,54	2,92	3522	33	3079	381	4215
					— —	— —	— —	— —	— —	— —	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					36,11	1,27	409	14	–	312	
80	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	11,34	828,66	22,29	9397	253	847	7722	18489
					731,66	8,53	8297	97	–	1370	
81	297-777-1801 (пл)224-102-0207	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	13,041	2273,00		29642		29642	–	32013
					–		–		–	2371	
82	1120-0901-0101	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3301,57	8,2	3302	8	203	3032	6841
					3090,84	2,86	3091	3	–	507	
83	297-777-1901 (пл)241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3,2	1819,00		5821		5821	–	6287
					–		–		–	466	
84	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,04	110536,76	1172,55	4421	47	3333	956	5807
					26032,5	515,52	1041	21	–	430	
85	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,451	4687,92	70,24	11490	172	8168	2899	15540
		НР - 90% СП - 8%			1285,20	29,00	3150	71		1151	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №3-1-1:									706940
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								6660300
		Временные здания и сооружения 1,5%									99 904,49
		Итого:									6 760 204,08
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %									-
		Итого:									6 760 204,08
		НДС 12%									811 224,49
		Итого с учетом НДС:									7 571 428,57

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Руководитель
_____ **Секенов С.Б.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ТОО "AA-Building"
Руководитель:
_____ **Тулеубаев Д.К.**

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Технический надзор
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Эксперт _____ Таскарин А.С.