Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019года №178

Заказчик: **ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"**

Исполнитель: **ТОО "AA-Building"**

Наименование строительства и его адрес: **Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области"**

СПРАВКА №3 от 10.09.2024г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№151	08.08.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнит. расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области"	**16 187 290,80**	**2 589 285,71**							**310 714,29**	**2 900 000,00**
Удержание аванса, 30%										**870 000,00**
Итого к оплате										**2 030 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель

ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"

Секенов С.Б._____

Технический надзор
ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Руководитель ТОО "AA-Building"

Тулеубаев Д.К._____

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Исполнитель: ТОО "AA-Building"
Договор №151 от 08.08.2024г.

АКТ выполненных работ №3 от 10.09.2024г.

на Выполнение оставшихся видов работ по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Караоба Актогайского района Павлодарской области"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 3-1-1. Уборная на 2 очка									
1	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,349	4687,92	70,24	1636	24	1163	413	2213
		ПР - 90%, СП - 8%			1285,20	29,00	449	10		164	
2	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	3,34	4257,84	40,94	14221	137	11896	2117	17645
					655,31	18,98	2189	63	–	1307	
3	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2	0,49	3433,98	549,06	1683	269	705	701	2575
					1446,48	143,44	709	70	–	191	
4	297-777-2001 (пл)261-103-0133	Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86	м2	0,49	4647,00		2277		2277	–	2459
					–		–		–	182	
5	297-777-2101 (пл)223-502-0901	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1	4148,00		4148		4148	–	4480
					–		–		–	332	
6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,96	23033,63	1118,59	22112	1074	19739	1410	25404
					1354,05	259,62	1300	249	–	1882	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №3-1-1:									54776
		Локальная смета № 6-1-2. Выгреб на 25 м3									
7	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	36,202	846,95	–	30661	–	–	22076	56956
					846,95	–	30661	–	–	4219	
8	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	325,818	15,73	15,73	5125	5125	–	1525	7182

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
				–	6,5	–	2118	–	532	
9 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	325,818	169,23	78,62	55138	25616	–	30074	92029
				90,61	37,59	29522	12248	–	6817	
10 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,35	2563,79	157,79	52173	3211	42973	6677	63558
				294,3	54,74	5989	1114	–	4708	
11 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	40,7	834,63	31,34	33969	1276	17610	14760	52627
				370,6	15,21	15083	619	–	3898	
12 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 (до 30 мм) НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	40,7	451,42	10,62	18373	432	17568	543	20429
				9,16	5,03	373	205	–	1513	
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	4205,45	1118,59	2523	671	1040	881	3676
				1354,05	259,62	812	156	–	272	
14 297-777-0101 (пл)212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,612	19653,00		12028		12028	–	12990
				–		–		–	962	
15 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	8,5	25612,61	5662,22	217707	48129	22434	150341	397492
				17311,14	2125,29	147145	18065	–	29444	
16 297-777-0201 (пл)212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	8,6275	21183,00		182756		182756	–	197376
				–		–		–	14620	
17 297-777-0301 (пл)261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07806	250492,00		19553		19553	–	21117
				–		–		–	1564	
18 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1996,68	1053,44	15973	8428	4099	6678	24463
				430,89	276,55	3447	2212	–	1812	
19 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2311,09	1032,97	13867	6198	4676	5450	20862
				498,72	271,17	2992	1627	–	1545	
20 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	2947,52	1315,87	73688	32897	21822	32575	114764

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
21	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %		758,79	345,44	18970	8636	–	8501	
			т металлических изделий	0,1956	73947,56	2375,96	14464	465	–	13160	29834
					71571,6	773,28	13999	151	–	2210	
22	297-777-0501 (пл)261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1956	250492,00		48996		48996	–	52916
					–		–		–	3920	
23	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	1,34	25996,28	1370,66	34835	1837	28381	4600	42590
					3446,04	326,18	4618	437	–	3155	
24	1107-0105-0101	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	6762,63	1518,46	40576	9111	15199	22171	67767
					2710,96	420,55	16266	2523	–	5020	
25	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,68	14587,57	7729,79	9920	5256	329	7394	18699
					6373,44	2840,51	4334	1932	–	1385	
26	297-777-0701 (пл)225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3018,00		12072		12072	–	13038
					–		–		–	966	
27	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1965,82	217,00	3932	434	296	3368	7884
					1600,82	100,24	3202	200	–	584	
28	297-777-0801 (пл)244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	18935,00		37870		37870	–	40900
					–		–		–	3030	
29	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1016	78688,29	26485,32	7995	2691	1234	3440	12350
					40055,4	9011,29	4070	916	–	915	
30	297-777-0901 (пл)222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1016	584919,00		59428		59428	–	64182
					–		–		–	4754	
31	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5671,87	–	11344	–	5132	6088	18827
					3105,76	–	6212	–	–	1395	

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	297-777-1001 (пл)241-108-0230	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х7,0 мм	м	0,8	14907,00		11926		11926	–	12880
					–		–		–	954	
33	1116-0401-0106	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	4,5	11724,56	100,68	52761	453	45709	6611	64122
					1466,4	32,57	6599	147	–	4750	
34	1120-0801-0101	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка НР = 98 %	дефлектор	1	8223,37	74,82	8223	75	4974	3126	12257
					3174,7	15,04	3175	15	–	908	
35	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,15	4205,45	1118,59	631	168	260	220	919
					1354,05	259,62	203	39	–	68	
36	297-777-1101 (пл)212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,153	21542,00		3296		3296	–	3560
					–		–		–	264	
37	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,00185	81032,33	6869,25	150	13	15	148	322
					65843,4	1474,96	122	3	–	24	
38	297-777-1201 (пл)214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00185	301324,00		557		557	–	602
					–		–		–	45	
39	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	1	157,53	0,93	158	1	–	108	287
					156,6	0,43	157	–	–	21	
40	297-777-1301 (пл)217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00023	647579,00		149		149	–	161
					–		–		–	12	
41	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	529,43	47,39	529	47	–	487	1097
					482,04	15,04	482	15	–	81	
42	1120-0701-0102	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	3560,23	47,39	3560	47	3031	487	4371
					482,04	15,04	482	15	–	324	
43	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР = 91 %	м2 поверхности	43,2	6970,26	4910,87	301115	212150	25309	123434	458513
					1473,53	1666,34	63656	71986	–	33964	
44	1108-0201-1602	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	52,8	1336,88	63,82	70587	3370	8391	56050	136768

	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
					1114,14	27,32	58827	1442	–	10131	
45	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	52,8	893,92	20,26	47199	1070	30346	14819	66979
					298,92	2,86	15783	151	–	4961	
46	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	20,4	709,21	43,9	14468	896	5239	7943	24204
					408,48	5,74	8333	117	–	1793	
47	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 % ктрр1=8; ктрм1=8; кэкс1=8; кмат1=8;	м2 изолируемой поверхности	20,4	7804,90	182,22	159220	3717	133007	21638	195327
					1102,74	25,62	22496	523	–	14469	
48	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	20,4	834,63	31,34	17026	639	8827	7398	26378
					370,6	15,21	7560	310	–	1954	
49	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	20,4	451,42	10,62	9209	217	8805	273	10241
					9,16	5,03	187	103	–	759	
50	1141-0101-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм НР = 79 %	м2	12,2	818,10	1,15	9981	14	4470	4343	15470
					450,59	–	5497	–	–	1146	
51	1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,00122	90443,78	7550,46	110	9	93	10	130
					6550,44	3726,95	8	5	–	10	
52	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой	м2	1,6254	3061,27	94,23	4976	153	2508	1643	7148
		НР - 69%; СП - 8%			1424,10	40,62	2315	66		529	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ №6-1-2:									2496244
		ИТОГО ПО АКТУ:	тенге								2551020
		Временные здания и сооружения 1,5%									38 265,31
		Итого:									2 589 285,72
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,42 %									-
		Итого:									2 589 285,72
		НДС 12%									310 714,29
		Итого с учетом НДС:									2 900 000,00

ЗАКАЗЧИК: **Технический надзор** **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

2	3	4		6	7	8	9	10	11	12

Руководитель
ГУ "Отдел реального сектора экономики Актогайского района"
Секенов С.Б. _____

ТОО "Алатау Сапа Құрылыс"

Эксперт _____ **Таскарин А.С.**

Руководитель ТОО "AA-Building"

Тулеубаев Д.К. _____