Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"18" ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Крамола" Павлодарская область, г.Павлодар,Катаева,101,178 в лице директор АйтмуратовД.А

наименование организации, юридический адрес фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство ИКИ (линии электропередач, телекоммуникации) к врачебной амбулатории в селе Ленино, Иртышского района» Павлодарская область, Иртышский район, с.Ленино Амангельдинский с/о, село Ленино

заказчиком, которого является КГУ "Отдел реального сектора экономики Иртышского района", руководитель Елеукенов К.К

наименование, местонахождения объекта, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ЦСИП», рабочий проект 12/24 НЭС, НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ «Отдел реального сектора экономики Иртышского района», приказ №5 от 30.07.2024г

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети электроснабжения	метр	96		96	
Протяженность водопровода	метр	100,42		100,42	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 32х3,0 по ГОСТ 18599-2001.

Сети электроснабжения провод СИП-4 4х50 проложен на железобетонных опорах от КТП №11 до ВЛ-0,4кВ №2, кабель марки АВБбШв-1 4х50мм² проложен от ВЛ-0,4кВ №2 до ВРУ амбулатории, кабель марки АВБбШв-1 4х50мм² ДГУ до ВРУ амбулатории соответственно на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в траншее Т1 100,42 метра

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ сентябрь 2024 г.;
месяц, год

окончание работ ноябрь 2024 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяца:

по норме или по проекту организации строительства, месяца:2;

фактически, месяц:2;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: ГКП на ПХВ «Ертіс-ауыз-су» Бауыр - Бауыржабаев Е.Д.
начальник ИРАС Кирилов О.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «**Строительство ИКИ (линии электропередач, телекоммуникации) к врачебной амбулатории в селе Ленино, Иртышского района**» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО "Крамола", директор Айтмуратов Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)