Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : **КГУ "Школа высшего спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской обл**

ПОДРЯДЧИК : **ТОО "Сарыарка"ЛТД"**

Наименование строй Капитальный ремонт электрооборудования, электроосвещения, водопровода и канализации здания легкоатлетического манежа, расположенного в г.Кокшетау , ул.Абая 116У

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку).

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименовани	Код
17	19	45	28.05.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	С начала строит-ва по отчетный месяц включи-тельно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базисных ценах 2001г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		На приоб-ретение материалов	Другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке	**19 673 857,73**	**17 565 944,4**							**2 107 913,33**	**19 673 857,73**

Заказчик : _____ **Шокенов А.А.**

Руководитель КГУ "Школа высшего спортивного мастерства"
управления физической культуры и спорта Акмолинской области

Подрядчик _____ **Жуманбаев М.О.**

Директор ТОО "Сарыарка"ЛТД"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019)

ЗАКАЗЧИК: КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» управления физической культуры и спорта Акмолинской области

ПОДРЯДЧИК : ТОО «Сарыарка ЛТД»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт электрооборудования, электроосвещения,водопровода и канализации здания легкоатлетического манежа, расположенного в г. Кокшетау, ул. Абая-116У

Договор № 65 от 23.05.2019г.

Акт №1
выполненных работ за август 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1: ВОДОПРОВОД , КАНАЛИЗАЦИЯ												
		РАЗДЕЛ 1. Демонтаж												
1.	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	107	648,94	5	69436	535	5873	45516	124149			
		НР - 72%; СП - 8%			589,05	1,77	63028	189	--	9196				
2.	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=0,4	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	7	568,96	7,57	3983	53	--	3852	8461			
		НР - 98%; СП - 8%			561,39	0,06	3930	--	--	627				
3.	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 к=0,4	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	60	526,37	6,3	31582	378	--	30582	67137			
		НР - 98%; СП - 8%			520,07	0,04	31204	2	--	4973				

4.			5	706,45	3,31	3532	17	--	2537	6555
1215-0101 -0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		703,14	1,66	3516	8	--	486	
	НР - 72%; СП - 8%									
5.			30	878,39	6,63	26352	199	--	18902	48874
1215-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями		871,77	3,33	26153	100	--	3620	
	НР - 72%; СП - 8%									
6.			4	421,04	28,25	1684	113	--	1593	3539
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015 к=0,4	-Трапы диаметром 100 мм. Демонтаж	комплект		392,79	13,61	1571	54	--	262	
	НР - 98%; СП - 8%									
7.			5	669,94	6,01	3350	30	--	2401	6211
1215-0101 -0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор		663,94	3,02	3320	15	--	460	
	НР - 72%; СП - 8%									
8.			4	538,9	5,38	2156	22	--	1544	3996
1215-0101 -0401 РСНБ РК 2015	-Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор		533,52	2,7	2134	11	--	296	
	НР - 72%; СП - 8%									
9.			6	601,21	2,49	3607	15	--	2592	6695
1215-0101 -0306 РСНБ РК 2015	-Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры		598,73	1,25	3592	7	--	496	
	НР - 72%; СП - 8%									
10.			1,02	92	--	94	--	--	--	101
4131-0104 -0501 РСНБ РК 2015	-Мусор строительный. Погрузка	т		--	--	--	--	--	8	
	СП - 8%									
11.			1,02	229	--	234	--	--	--	252
4102-0102 -1010 РСНБ РК 2015	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т		--	--	--	--	--	19	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	146009	1361	5873	109519	275970
		Тенге		--	--	138448	388	--	20443	

Стоимость общестроительных работ	Тенге	108760	
Материалы	Тенге	5873	
Всего заработная плата	Тенге		102073
Транспортные расходы	Тенге	327	
Накладные расходы	Тенге	73493	

Сметная прибыль	Тенге			14580				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге			196833				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							102
Сметная заработная плата	Тенге				102073			
Стоимость сантехнических работ	Тенге			37249				
Всего заработная плата	Тенге				36762			
Накладные расходы	Тенге			36027				
Сметная прибыль	Тенге			5862				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге			79138				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							30
Сметная заработная плата	Тенге				36762			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			275971				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч							131
Сметная заработная плата	Тенге				138836			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод

Водопровод хозяйственно-питьевой-противопожврный
В1, В2, В0

12.	1116-0901 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	узел	1	32132,76	581,44	32133	581	20389	11075	46664
					11163,05	137,63	11163	138	--	3457	
13.	2301-0103 -0108 РСНБ РК 2015	-Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 СП - 8%	м	2,1	1625	--	3413	--	3413	--	3686
					--	--	--	--	--	273	
14.	2304-0102 -1901 РСНБ РК 2015	-Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	23909	--	71727	--	71727	--	77465
					--	--	--	--	--	5738	
15.	2302-0103 -0207 РСНБ РК 2015	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1383	--	8298	--	8298	--	8962
					--	--	--	--	--	664	

		СП - 8%							
16.	2304-0905 -0303 РСНБ РК 2015	-Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 10Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1483	--	1483	--	1483	--	1602
					--	--	--	--	--	119	
		СП - 8%									
17.	2304-0905 -0704 РСНБ РК 2015	-Краны трехходовые муфтовый КРДП 11 Б18бк, Т 150°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1126	--	1126	--	1126	--	1216
					--	--	--	--	--	90	
		СП - 8%									
18.	2303-0301 -0303 РСНБ РК 2015	-Счетчики холодной воды класса С, DN 25, Q 3,5 м3/ч	шт.	1	71484	--	71484	--	71484	--	77203
					--	--	--	--	--	5719	
		СП - 8%									
19.	2303-0302 -0101 РСНБ РК 2015	-Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350	--	40350	--	40350	--	43578
					--	--	--	--	--	3228	
		СП - 8%									
20.	1312-1101 -0303 РСНБ РК 2015	-Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	5819,18	105,08	5819	105	120	3442	10002
					5593,5	49,72	5594	50	--	741	
		НР - 61%; СП - 8%									
21.	5101-0101 -1001 РСНБ РК 2015	-Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	184611	--	184611	--	--	--	184611
					--	--	--	--	184611	--	
22.	1116-0301 -0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч.	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	240	3252,36	43,87	780566	10530	621488	149634	1004616
					618,95	17,25	148548	4139	--	74416	

	Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	НР - 98%; СП - 8%								
23.	1116-1101 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. Р. 46 п1.24	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	216	95,42 --- 90,63	1,48 --- --	20611 --- 19576	320 --- --	715 --- --	19184 --- 3184	42978
24.	2304-0902 -0108 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	23863 --- --	-- --- --	23863 --- --	-- --- --	23863 --- --	-- --- 1909	25772
25.	2304-0905 -2903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2436 --- --	-- --- --	2436 --- --	-- --- --	2436 --- --	-- --- 195	2631
26.	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	5	1338 --- --	-- --- --	6690 --- --	-- --- --	6690 --- --	-- --- 535	7225
27.	2304-0905 -2901 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	10	856 --- --	-- --- --	8560 --- --	-- --- --	8560 --- --	-- --- 685	9245
28.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	7	1648,05 --- 1613,99	23,67 --- 0,19	11536 --- 11298	166 --- 1	72 --- --	11073 --- 1809	24418
29.	2301-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	6,93	182 --- --	-- --- --	1261 --- --	-- --- --	1261 --- --	-- --- 101	1362

		СП - 8%							
30.	1116-0501 -0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	60	1527,93 1495,2	19,67 0,11	91676 89712	1180 7	784 --	87925 14368	193969
31.	2301-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	59,4	104 --	-- --	6178 --	-- --	6178 --	-- 494	6672
32.	2302-1104 -3301 РСНБ РК 2015	-Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м СП - 8%	комплект	6	266 --	-- --	1596 --	-- --	1596 --	-- 128	1724
33.	1116-1401 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. Р 46 п1.24	-Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише НР - 98%; СП - 8%	шт.	6	3574,42 3461,68	63,14 27,35	21447 20770	379 164	298 --	20515 3357	45319
34.	2308-0307 -0109 РСНБ РК 2015	-Шкаф пожарный ШПК-320 НЗБ/НЗК СП - 8%	шт.	6	23176 --	-- --	139056 --	-- --	139056 --	-- 11124	150180
35.	1116-0701 -0101 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	кран	6	23921,48 1286,51	143,61 46,61	143529 7719	862 280	134948 --	7839 12109	163477
36.				12	15934	--	191208	--	191208	--	206505

	2308-0305 -0203 РСНБ РК 2015	-Огнетушители углекислотные ОУ-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 СП - 8%	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	15297	
37.	1117-0801 -0101 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	11498,46	551,86	22997	1104	99	21834	48418
					10896,8	243,25	21794	486	--	3587	
38.	5104-0106 -0119 РСНБ РК 2015	-Водонагреватели электрические накопительные на 150 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	шт.	2	58868	--	117736	--	--	--	117736
					--	--	--	--	117736	--	
		Горячий водопровод Т3, Т4									
39.	2304-0905 -2903 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	1	2436	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--	--	195	
40.	2304-0905 -2902 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 СП - 8%	шт.	3	1338	--	4014	--	4014	--	4335
					--	--	--	--	--	321	
41.	1116-0501 -0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	10	1648,05	23,67	16481	237	104	15819	34883
					1613,99	0,19	16140	2	--	2584	
42.	2301-0601 -0203 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	9,9	182	--	1802	--	1802	--	1946
					--	--	--	--	--	144	
43.	1116-0501 -0201	-Трубопроводы водоснабжения из	м трубопро	75	1527,93	19,67	114595	1475	980	109906	242461
					1495,2	0,11	112140	8	--	17960	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР - 98%; СП - 8%	вода						
44.	2301-0601 -0202 РСНБ РК 2015	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	м	74,25	104 ---	-- ---	7722 ---	-- ---	7722 ---	-- 618	8340
45.	1126-0101 -1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м трубопро вода	20	661,38 313,26	82,09 38,84	13228 6265	1642 777	5321 --	5352 1486	20066
46.	2111-0403 -0306 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	11	271 ---	-- ---	2981 ---	-- ---	2981 ---	-- 238	3219
47.	2111-0403 -0308 РСНБ РК 2015	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м	11	339 ---	-- ---	3729 ---	-- ---	3729 ---	-- 298	4027

Обвязка теплообменника

48.	1118-0501 -0101 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	насос	2	22337,95 18216,43	538,82 162,34	44676 36433	1078 325	7165 --	36022 6456	87154
49.	5102-0604 -0202 РСНБ РК 2015	-Насосы циркуляционные модели UPS 25-60, типа Grundfos	шт.	2	129347 --	-- --	258694 --	-- --	-- 258694	-- --	258694
50.	1118-1101 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Манометры с трехходовым краном. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	2	10398,1 336,42	-- --	20796 673	-- --	20123 --	659 1716	23172
51.	1118-1101 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	1	4811,6 442,1	-- --	4812 442	-- --	4370 --	433 420	5664
52.	1118-1001 -0101 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	фильтр	1	13846,58 1069,6	191,55 58,3	13847 1070	192 58	12585 --	1105 1196	16148
53.	2304-1001 -0702 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	1	2496 --	-- --	2496 --	-- --	2496 --	-- 200	2696
54.	2304-1001 -0703 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11323-91	шт.	1	2927 --	-- --	2927 --	-- --	2927 --	-- 234	3161

	СП - 8%								
55.			2	8988	--	17976	--	17976	--	19414
2304-0902 -0103 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	1438	
	СП - 8%									
56.			1	9801	--	9801	--	9801	--	10585
2304-0902 -0104 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, T до +200°C, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.		--	--	--	--	--	784	
	СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		--	--	2554400	19849	1464174	501817	3255832
		Тенге		--	--	509337	6435	561041	199615	
Стоимость оборудования		Тенге				561041				
ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				561041				
Стоимость монтажных работ		Тенге				336083				
Материалы		Тенге				121				
Всего заработная плата		Тенге					5643			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				330264				
Накладные расходы		Тенге				3442				
Сметная прибыль		Тенге				27162				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				366688				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
Сметная заработная плата		Тенге					5643			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				19938				
Материалы		Тенге				5320				
Всего заработная плата		Тенге					7042			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6710				
Накладные расходы		Тенге				5352				
Сметная прибыль		Тенге				2023				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27313				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								5
Сметная заработная плата		Тенге					7042			
Стоимость сантехнических работ		Тенге				1637338				
Материалы		Тенге				824120				
Всего заработная плата		Тенге					503086			
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				297638				
Сдача и испытание		Тенге				1162				
Накладные расходы		Тенге				493025				
Сметная прибыль		Тенге				170429				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2300792				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								407
Сметная заработная плата		Тенге					503086			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				3255833				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								417
Сметная заработная плата		Тенге					515772			

РАЗДЕЛ 3. Канализация

	Канализация К1								
57.			5	1189,67	1,68	5948	8	1605	4251	11015
1116-0501 -0101	-Трубопроводы канализации из	м трубопро		867,04	0,53	4335	3	--	816	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	вода						
58.	1116-0501 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопро вода	30	1810,93 831,4	4,1 1,22	54328 24942	123 37	29263 --	24479 6305	85112
59.	2302-0601 -0803 РСНБ РК 2015	-Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 СП - 8%	шт.	1	484 --	-- --	484 --	-- --	484 --	-- 39	523
60.	2302-0302 -8907 РСНБ РК 2015 прим.	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	3	561 --	-- --	1683 --	-- --	1683 --	-- 135	1818
61.	2302-0302 -8910 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1455 --	-- --	1455 --	-- --	1455 --	-- 116	1571
62.	2302-0601 -0701 РСНБ РК 2015	-Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	1	3932 --	-- --	3932 --	-- --	3932 --	-- 315	4247
63.	1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	15332,94 1129,27	88,28 42,52	61332 4517	353 170	56462 --	4593 5274	71199
		Канализация К0									
64.	1116-0501 -Трубопроводы		м	10	1810,93	4,1	18109	41	9754	8160	28371

-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	трубопровода		831,4	1,22	8314	12	--	2102
65.			1	1455	--	1455	--	1455	--	1571
2302-0302 -8910 РСНБ РК 2015	-Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.		--	--	--	--	--	116	
66.			1	15332,94	88,28	15333	88	14116	1148	17800
1117-0101 -0112 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		1129,27	42,52	1129	43	--	1319	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге		--	--	164059	614	120209	42631	223227
		Тенге		--	--	43238	264	--	16537	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	164059	
Материалы	Тенге	111199	
Всего заработная плата	Тенге	43502	
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	9009	
Накладные расходы	Тенге	42632	
Сметная прибыль	Тенге	16535	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	223226	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге	43502	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	223226	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		34
Сметная заработная плата	Тенге	43502	

РАЗДЕЛ 4. Сантехприборы

67.			6	20586,21	211,26	123517	1268	103500	18975	153892
1117-0301 -0101 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект		3124,87	102,2	18749	613	--	11399	
68.			4	11260,05	106,25	45040	425	33465	11127	60661
1117-0101 -0106 РСНБ РК 2015 т.ч. Р.	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		2787,43	51,08	11150	204	--	4493	

46 п1.24 к=1,25, к=1,15	НР - 98%; СП - 8%								
69.			4	6217	--	24868	--	24868	--	26857
2303-0102 -1247 РСНБ РК 2015	-Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.		--	--	--	--	--	1989	
	СП - 8%									
70.			4	957	--	3828	--	3828	--	4134
2303-0102 -1301 РСНБ РК 2015	-Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		--	--	--	--	--	306	
	СП - 8%									
71.			6	7209,87	0,18	43259	1	37254	5884	53074
1117-0201 -0103 РСНБ РК 2015 т.ч. Р. 46 п1.24 к=1,25, к=1,15	-Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.		1000,62	--	6004	--	--	3931	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		--	--	240513	1694	202915	35986	298618
		Тенге		--	--	35903	818	--	22118	

Стоимость сантехнических работ	Тенге	240513	
Материалы	Тенге	174220	
Всего заработная плата	Тенге		36720
Стоимость материалов и конструкций	Тенге	28696	
Накладные расходы	Тенге	35986	
Сметная прибыль	Тенге	22120	
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге	298618	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге		36720
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	298618	
Нормативная трудоемкость	чел.-ч		30
Сметная заработная плата	Тенге		36720
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		4053647
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	726925	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	23518	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		7905
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1793171	
Перевозка грузов	Тенге	328	
Оборудование, инвентарь	Тенге	561041	
Накладные расходы	Тенге	689953	
Сметная прибыль	Тенге	258713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-2: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

1.Щит распределительный ЩС №1

1.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями, ЩО	шт.	1	3097,68	92,13	3098	92	424	1881	5377
					2582	30,19	2582	30	--	398	
2.	2307-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201	--	6201	--	6201	--	6697
					--	--	--	--	--	496	
3.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт.	8	1300,99	--	10408	--	80	7436	19272
					1291	--	10328	--	--	1428	
4.	2307-0204 -0930 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--	--	550	
5.	2307-0204 -0640 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	1550	--	9300	--	9300	--	10044
					--	--	--	--	--	744	
6.	2307-0204 -0646 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1602	--	1602	--	1602	--	1730
					--	--	--	--	--	128	
7.	1308-0305 -0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями, ЩО	шт.	1	3097,68	92,13	3098	92	424	1881	5377
					2582	30,19	2582	30	--	398	
8.	2307-0201 -0111 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6201	--	6201	--	6201	--	6697
					--	--	--	--	--	496	

9.	1308-0304 -0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Выключатель автоматический. Установка	шт.	20	1300,99	--	26020	--	200	18590	48179
					1291	--	25820	--	--	3569	
10.	2307-0204 -0928 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6877	--	6877	--	6877	--	7427
					--	--	--	--	--	550	
11.	2307-0204 -0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	492	--	4920	--	4920	--	5314
					--	--	--	--	--	394	
12.	2307-0204 -0303 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С32 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	9	3973	--	35757	--	35757	--	38618
					--	--	--	--	--	2861	
13.	1308-0305 -1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1488,62	179,62	2977	359	36	1946	5317
					1291	60,38	2582	121	--	394	
14.	2307-0203 -0603 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10354	--	20708	--	20708	--	22365
					--	--	--	--	--	1657	
		2.Осветительная арматура									
15.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный или люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	104	1775,97	591,87	184700	61555	21104	101504	309101
					981,16	374,39	102041	38937	--	22896	
16.	СТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	-Светильник светодиодный для спортивных залов Olympic Led 80вт	шт	104	45704,46	--	4753264	--	4753264	--	5133525
					--	--	--	--	--	380261	
17.	1308-0305 -0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с	шт.	12	1833,78	736,35	22005	8836	1550	12530	37299
					968,25	482,02	11619	5784	--	2763	

		креплением винтами или болтами							
18.	СТЭЛЕКТРО КОМПЛЕКС Азия	-Светильники офисные светодиодные марки LED ДПП 03-16-001 18вт	шт.	12	7571,43	--	90857	--	98126
					--	--	--	--	7269
19.	1308-0305 -0401 РСНБ РК 2015	-Светильник светодиодный или люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	28	1775,97	591,87	49727	16572	83219
					981,16	374,39	27472	10483	6164
20.	СТЭЛЕКТРО КОМПЛЕКС Азия	-Светильники LED ДПО 1200	шт.	9	7125	--	64125	--	69255
					--	--	--	--	5130
21.	2307-0106 -0801 РСНБ РК 2015	-Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-20QN, мощность 36 Вт, световой поток 4000 лм СТ РК 2595-2014	шт.	19	14082	--	267558	--	288963
					--	--	--	--	21405
22.	1308-0206 -3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Коробка ответвительная с блоком аварийного питания , с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	65	2995,91	479,55	194734	31170	--	125466	345816
					2516,36	164,54	163563	10695	--	25616	
23.	СТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	-Блок аварийного питания	шт	65	16676,79	--	1083991	--	1083991	--	1170710
					--	--	--	--	--	86719	
24.	СТЭЛЕКТРО ЦЕНТР	-Бокс для установки блока аварийного питания	шт	65	4415,18	--	286987	--	286987	--	309946
					--	--	--	--	--	22959	
		Трубы. Провод . Кабели									
25.	2307-0101 -2204 РСНБ РК 2015	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	3176	--	6352	--	6352	--	6860
					--	--	--	--	--	508	
26.	2307-0104 -0301 РСНБ РК 2015	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60	10 шт.	0,2	578	--	116	--	116	--	125
					--	--	--	--	--	9	

27.	1308-0206 -1701 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	350	420,39	54,47	147137	19066	18507	82462	247967
					313,04	14,19	109564	4966	--	18368	
28.	2301-0201 -0107 РСНБ РК 2015 к=1,03	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	360,5	209	--	75345	--	75345	--	81372
					--	--	--	--	--	6028	
29.	1308-0206 -1702 РСНБ РК 2015	-Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3	558,3	83,92	1675	252	159	962	2848
					421,4	24,15	1264	72	--	211	
30.	2301-0201 -0116 РСНБ РК 2015 к=1,03	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,09	349	--	1078	--	1078	--	1165
					--	--	--	--	--	86	
31.	1308-0206 -2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	80,07	0,88	28023	308	6645	15246	46731
					60,2	0,3	21070	106	--	3462	
32.	1308-0206 -2209 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	1400	41,71	0,88	58391	1232	23447	24577	89605
					24,08	0,3	33712	423	--	6637	
33.	2306-0902 -0202 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	1,8025	80686	--	145437	--	145437	--	157071
					--	--	--	--	--	11635	
34.	1308-0206 -2203 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в	м	3	109,8	3,52	329	11	65	185	555
					84,28	1,21	253	4	--	41	

		проложенные трубы и металлические рукава								
35.	1308-0206 -2210 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	85,46	7,04	1025	84	219	541	1692
					60,2	2,42	722	29	--	125	
36.	2306-0902 -0209 РСНБ РК 2015	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ2 сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0153	485336	--	7426	--	7426	--	8020
					--	--	--	--	--	594	
37.	1308-0206 -1301 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	м	60	166,5	2,64	9990	158	1886	5761	17010
					132,44	0,91	7946	54	--	1260	
38.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	4140	348,39	2,64	1442345	10928	633887	576921	2180807
					192,64	0,91	797530	3750	--	161541	
39.	2306-0145 -0503 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,06	187356	--	573309	--	573309	--	619174
					--	--	--	--	--	45865	
40.	2306-0145 -0504 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,224	290339	--	355375	--	355375	--	383805
					--	--	--	--	--	28430	

3.Электроустановочные изделия

41.	1308-0305	-Выключатель	шт.	8	390,85	3,52	3127	28	104	2163	5713

-0102 РСНБ РК 2015	одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке			374,39	1,21	2995	10	--	423	
42. 2307-0218 -1501 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	8	303	--	2424	--	2424	--	2618
				--	--	--	--	--	194	
43. 1308-0305 -0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	390,85	3,52	5863	53	194	4056	10713
				374,39	1,21	5616	18	--	794	
44. 2307-0218 -1503 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	15	324	--	4860	--	4860	--	5249
				--	--	--	--	--	389	
45. 1308-0305 -0109 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	26	465,63	3,52	12106	92	602	8240	21974
				438,94	1,21	11412	31	--	1628	
46. 2307-0220 -0511 РСНБ РК 2015	-Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	26	472	--	12272	--	12272	--	13254
				--	--	--	--	--	982	
47. 2306-1707 -0201 РСНБ РК 2015	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	34	74	--	2516	--	2516	--	2717
				--	--	--	--	--	201	
48. 1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	35	637,74	--	22321	--	148	13525	38714
				633,5	--	22173	--	--	2868	
49.			20	416	--	8320	--	3320	--	8986

	2307-0202 -0103 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, коробка ответвительная У-192	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	666	
50.				15	261	--	3915	--	3915	--	4228
	2404-0207 -3972 РСНБ РК 2015	-Разветвительная протяжная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	313	
ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-2			Тенге								11994774
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
Зарплата рабочих строителей			Тенге				1362847				
Затраты на эксплуатацию машин			Тенге				150889				
в том числе зарплата машинистов			Тенге					75543			
Материалов, изделий и конструкций			Тенге				8559334				
Накладные расходы			Тенге				1033201				
Сметная прибыль			Тенге				888503				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-3: ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

1.				1	21339,61	2,24	21340	2	298	12834	36908
	1310-0701 -0106 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. ВЭРС-ПК-8 Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					21040	--	21040	--	--	2734	
2.				2	-1701,95	-0,22	-3404	--	-47	-2048	-5888
	1310-0701 -0107 РСНБ РК 2015	-Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					-1678,3	--	-3357	--	--	-436	
3.				1	19936	--	19936	--	19936	--	21531
	2308-0303 -0105 РСНБ РК 2015	-Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	1595	
4.				1	11254,69	2,38	11255	2	349	6651	19339
	1310-0701 -0306 РСНБ РК 2015	-Устройство оптико-(фото)электрическое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.		---	---	---	---	---	---	
					10904	--	10904	--	--	1432	
5.				1	23485	--	23485	--	23485	--	25364

	2308-0306 -0311 РСНБ РК 2015 прим.	-Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01, источник вторичного электропитания резервированный Импульс-1	шт.		---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1879	
6.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2587,52	2,24	20700	18	794	12132	35458
					---	---	---	---	---	---	---
					2486	--	19888	--	--	2627	
7.	2308-0302 -0304 РСНБ РК 2015 прим	-Извещатели пожарные дымовые модели ИП-212-3С, ИП 212-45	шт.	8	1662	--	13296	--	13296	--	14360
					---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	1064	
8.	1310-0701 -0201 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	16	1295,74	0,84	20732	13	831	12132	35493
					---	---	---	---	---	---	---
					1243	--	19888	--	--	2629	
9.	2308-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	16	287	--	4592	--	4592	--	4959
					---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	367	
10.	1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	2587,52	2,24	10350	9	397	6066	17729
					---	---	---	---	---	---	---
					2486	--	9944	--	--	1313	
11.	2308-0302 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Ех	шт.	4	22009	--	88036	--	88036	--	95079
					---	---	---	---	---	---	---
					--	--	--	--	--	7043	
12.	1308-0103 -3001 РСНБ РК 2015 прим.	-Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых	шт.	4	1634,67	351,96	6539	1408	159	3928	11304
					---	---	---	---	---	---	---
					1243	120,76	4972	483	--	837	

		концов до 2. Монтаж оборудования, извещатель пожарный ручной							
13. 2308-0302 -0604 РСНБ РК 2015	-Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1348	--	5392	--	5392	--	5823
				--	--	--	--	--	431
14. 1310-0701 -0202 РСНБ РК 2015 прим.	-Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования, звуковой пожарные оповещатель и выносное сигнальное устройство	шт.	2	2587,52	2,24	5175	4	199	3033	8865
				2486	--	4972	--	--	657	
15. 2308-0304 -0313 РСНБ РК 2015 прим.	-Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010, оповещатель комбинированный типа "Маяк-12КП"	шт.	2	1482	--	2964	--	2964	--	3201
				--	--	--	--	--	237	
16. 1308-0305 -0310 РСНБ РК 2015	-Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	5	1275,59	146,42	6378	732	353	3933	11136
				1058,62	33,81	5293	169	--	825	
17. 2308-0304 -0601 РСНБ РК 2015 прим.	-Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010, световой указатель "Выход" 12 В, 50 мА "Молния-12"	шт.	5	602	--	3010	--	3010	--	3251
				--	--	--	--	--	241	
18. 1308-0206 -0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования, прокладка короба из ПВХ-пластиката 25х16мм, прокладка кабельного канала сечением до 25 мм	м	300	222,74	2,22	66821	666	6338	43091	118705
				199,39	0,1	59817	31	--	8793	
19. 2306-1710 -0102 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм, 10х15мм	м	306	37	--	11322	--	11322	--	12228
				--	--	--	--	--	906	
20. 1308-0206 -1906 РСНБ РК	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по	м	3	319,23	10,21	958	31	313	449	1520
				204,68	3,32	614	10	--	113	

	2015	установленным конструкциям, по основанию пола								
21.	2301-1305 -0102 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3,06	60	--	184	--	184	--	198
					--	--	--	--	--	15	
22.	1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	340	316,01	146,46	107445	49795	15388	40949	160265
					124,3	42,97	42262	14611	--	11871	
23.	2306-0408 -0512 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,3468	39264	--	13617	--	13617	--	14706
					--	--	--	--	--	1089	
24.	1308-0206 -1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	100	371,81	2,64	37181	264	17653	13935	55205
					192,64	0,91	19264	91	--	4089	
25.	2306-0145 -0702 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х1 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	167890	--	17125	--	17125	--	18495
					--	--	--	--	--	1370	
26.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Прочее оборудование: коробка ответвительная на стене	шт	20	637,74	--	12755	--	85	7729	22122
					633,5	--	12670	--	--	1639	
27.	2308-0306 -0101 РСНБ РК 2015	-Разветвительная коробка УК-2П, коробка ответвительная	шт.	20	153	--	3060	--	3060	--	3305
					--	--	--	--	--	245	

ИТОГО ПО СМЕТЕ № 2-1-3:	Тенге		750661
В ТОМ ЧИСЛЕ:			
Зарплата рабочих строителей	Тенге	228171	
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	52945	
в том числе зарплата машинистов	Тенге		15395
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	249129	
Накладные расходы	Тенге	164814	
Сметная прибыль	Тенге	55605	

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 2-1-4: СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1310-1001 -0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	4547,77	10,28	27287	62	--	19602	50640
					4537,49	--	27225	--	--	3751	
2.	2308-0501 -2006 РСНБ РК 2015 прим.	-Видеокамера уличная модели SW360,типа INNOVI (влагозащищенные всепогодные камеры высокого разрешения IPC-HFW3200CP Dahua в комплекте с кронштейнами)	шт.	6	65397	--	392382	--	392382	--	423773
					--	--	--	--	--	31391	
3.	1310-0202 -0206 РСНБ РК 2015 прим.	-Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый, источник вторичного электропитания резервированный	шт	1	16887,28	1947	16887	1947	1566	8492	27409
					13374	546,92	13374	547	--	2030	
4.	2308-0306 -0310 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР (источник вторичного электропитания вых. напряжение 12В, ток 2А типа ИВЭПР 112-2-2 К2)	шт.	1	11337	--	11337	--	11337	--	12244
					--	--	--	--	--	907	
5.	2308-0306 -0208 РСНБ РК 2015	-Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч(аккумуляторная батарея 6,5Ah, 12В)	шт.	2	2113	--	4226	--	4226	--	4564
					--	--	--	--	--	338	
6.	1310-0408 -0623 РСНБ РК 2015	-Устройство видеоконтрольное, видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1	3016,25	44,25	3016	44	--	1821	5224
					2972	12,43	2972	12	--	387	
7.	2308-0502 -0501 РСНБ РК 2015 прим.	-Видеорегистратор гибридный 16x16 IP-каналов, видео сквозной 16(BNC), типа PIMA 53 48 021(регистратор 16 канальный DVR1604HF-L Dahua)	комплект	1	175170	--	175170	--	175170	--	189184
					--	--	--	--	--	14014	

8.				3	1087,27	26,27	3262	79	--	2415	6131
1311-0401 -0701 РСНБ РК 2015 прим.	-Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т, жесткий диск	шт			1061	12,43	3183	37	--	454	
9.				3	29163	--	87489	--	87489	--	94488
2308-0505 -0703 РСНБ РК 2015 прим.	-Диск жесткий HDD Seagate Barracuda, объем памяти 2000 ГБ, Serial ATA III-600, NCQ (жесткий диск 2Tb Seagate)	шт.			--	--	--	--	--	6999	
10.				1	1460,32	420,32	1460	420	--	929	2581
1311-0401 -0201 РСНБ РК 2015	-Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монитор. Монтаж на столе	шт.			1040	198,88	1040	199	--	191	
11.				1	57277	--	57277	--	57277	--	61859
2308-0505 -1001 РСНБ РК 2015 прим.	-Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H(монитор цветной LCD 19")	шт.			--	--	--	--	--	4582	
12.				1	6879,26	1,82	6879	2	182	4084	11840
1310-0701 -0303 РСНБ РК 2015 прим.	-Блок питания. Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования, источник бесперебойного питания	шт.			6695	--	6695	--	--	877	
13.				1	155778	--	155778	--	155778	--	168240
2305-1207 -3401 РСНБ РК 2015 прим.	-Источник бесперебойного питания AM-PBU 25, типа Danfoss, ИБП типа SCAT-UPS 1000 RACK(источник бесперебойного питания 1000VA/640W 230V-1U SUA1000RMI1U APC)	шт.			--	--	--	--	--	12462	
14.				570	316,01	146,46	180128	83480	25797	68649	268680
1308-0201 -0901 РСНБ РК 2015	-Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля			124,3	42,97	70851	24495	--	19902	
15.				0,2907	81222	--	23611	--	23611	--	25500
2306-0409 -0102 РСНБ РК 2015 к=1,02	-Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E (кабель витая пара UTP-4x2x0,5)	км			--	--	--	--	--	1889	
16.				0,2907	61018	--	17738	--	17738	--	19157
2306-1623 -0202 РСНБ РК	-Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной	км			--	--	--	--	--	1419	

	2015 прим. к=1,02	изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2, кабель гибкий 2х0,75мм2 ШВВП								
17.	2306-1709 -0410 РСНБ РК 2015 прим.	-Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP (коннектор для кабеля UTP RG-45)	шт.	12	31	--	372	--	372	--	402
					--	--	--	--	--	30	
18.	1310-0702 -0501 РСНБ РК 2015	-Установка ответвительных коробок с кабельными вводами	шт.	6	637,74	--	3826	--	25	2319	6637
					633,5	--	3801	--	--	492	
19.	2307-0202 -0104 РСНБ РК 2015 прим.	-Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм(коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50мм ДКС 53800)	шт.	6	778	--	4668	--	4668	--	5041
					--	--	--	--	--	373	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:№ 2-1-4	Тенге			1383594
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	129141		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	86034		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		25291	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	957618		
Накладные расходы	Тенге	108311		
Сметная прибыль	Тенге	102488		

	ИТОГО по акту:	Тенге				18 182 674				
	Временные здания и сооружения 1,92%	Тенге				338 335				
	Итого	Тенге				18 521 009				
	Затраты на произ-во СМР в зимнее время 3,48%	Тенге				625 007				
	Итого	Тенге				19 146 016				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				371 700				
	Итого	Тенге				19 517 716				
	Итого с пониж коэф К=0,9	Тенге				**17 565 944,4**				
	НДС 12%	Тенге				2 107 913,33				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				**19 673 857,73**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Акмолинский областной спортивного мастерства" управления физической культуры и спорта Акмолинской области
_____ Ашокеев А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сарыарка ЛТД"
_____ Жумаисаев М.С.

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "ТехСервГрупп"
_____ Баужанов Р.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Дизайн Ландшафта"
_____ Ахметжасков А.К.