Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ТОО " Gohanice "
Подрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК"
Наименование об ект: «Строительство пристроек к столовой»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ ноябрь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1	12.07.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 750 000	9 598 214	9 598 214	9 598 214					1 151 786	10 750 000
в том числе за отчётный месяц :		9 598 214	9 598 214	9 598 214					1 151 786	10 750 000
Акт № 1		9 598 214	9 598 214	9 598 214					1 151 786	10 750 000

Заказчик : ТОО " Gohanice " БИН 190940032324

Директор Мауин Н.Х.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435

Директор Хакі ов А.С.
(должность, фамилия, и я, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО"ЭЛИАР":

Жанпеисов Т.Ф.
Аттестат № KZ61VJE00082172 от 13.08.2021 г.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "Izbas Project Group":

Главный архитектор проекта Избасканов Ж.С
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Подрядчик : ТОО " Gohanice " БИН 190940032324 , Актюбинская область, г. Актобе , район Астана , Г.
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО"Даму Құрылыс АДК" БИН 050340000435 г. Актобе, ул.Г.Жубановой 3М,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Стройка **«Строительство пристроек к столовой»**
(наименование, адрес)

Объект **«Строительство пристроек к столовой»**
(наименование)

Договор подряда № 01 от 12.07.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-01-01-01 Строительство пристроек к столовой

Составлен(а) в текущих ценах на 01.07.2023 г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9504552**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2934366
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1465021*
		машины и механизмы	тенге			417922
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*91984*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4829242
		оборудование	тенге			1322020
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	686		
	Раздел 1.	**Земляные работы**	$м^3$	11200	0	**3268**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3267
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*668*
1	**6101-0109-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Предварительная планировка площадей бульдозерами мощность 79 кВт (108 л с)**	**$м^2$**	**62,48**	**4**	**250**

		Формула объема = 3,3.6,8+5,2.7,7				
2	**6101-0101-0211** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3 группа грунта 2** Формула объема = 40.0,5.0,3	**м^3**	**6**	**503**	**3018**
	Раздел 2.	**Основания**	м^3	280	255	**71456**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			13162
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6553*
		машины и механизмы	тенге			18440
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5579*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			39854
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	5		
3	**6101-0108-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты щебеночное** Формула объема = 35,4.0,1	**м^3**	**3,54**	**14658**	**51889**
4	**211-201-0506** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм** Формула объема = 1,15.34,47.0,1	**м^3**	**3,96405**	**4936**	**19567**
	Раздел 3.	**Фундаменты**	м^3	120	4381	**525762**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			156462
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*77885*
		машины и механизмы	тенге			51471
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9310*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			317829
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
5	**6103-0101-0210** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху более 1 м** Формула объема = 35,4.0,5.0,6+1,3	**м^3**	**11,92**	**23248**	**277116**
6	**212-101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**10,791**	**23042**	**248646**
	Раздел 4.	**Стены**				**3157735**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1617927
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*805551*
		машины и механизмы	тенге			259978
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49179*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1279830
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	382		
	Подраздел 4.1.	**Наружные стены, перемычки**	м^3	300	10526	**3157735**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1617927

		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*805551*
		машины и механизмы	тенге			259978
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49179*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1279830
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	382		
7	**6105-0201-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Кладка наружных стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом с одной стороны с цепной перевязкой швов толщина 640 мм** Формула объема = 35,4.0,51.3	**м^3**	**54,162**	**34728**	**1880938**
8	**212-401-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50** Формула объема = 0,24.35,4.0,51	**м^3**	**4,42323**	**28855**	**127632**
9	**213-101-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125** Формула объема = 0,274.1000.35,4.0,51.3:1000	**1000 шт.**	**14,840388**	**77435**	**1149165**
	Раздел 5.	**ПРОЕМЫ (л.5)**				**97639**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			37015
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18429*
		машины и механизмы	тенге			1675
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*512*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			58949
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
10	**1110-0402-0502** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11***	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен** Формула объема = 2,1.2	**м^2 проемов**	**4,2**	**9552**	**40118**
11	**261-104-0106** ***РСНБ РК 2022***	**Полотна для дверных блоков стальные** Формула объема = 0,91.2,1.2	**м^2**	**3,822**	**15050**	**57521**
	Раздел 6.	**ПОЛЫ (л.4)**				**756545**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			310808
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*156268*
		машины и механизмы	тенге			23903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6963*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			421834
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	74		
12	**6109-0101-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Уплотнение грунта щебнем** Формула объема = 1,97.5,42+3,77.6,31	**м^2**	**34,4661**	**382**	**13166**
13	**211-201-0607** ***РСНБ РК 2022***	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм** Формула объема = 0,051.(1,97.5,42+3,77.6,31)	**м^3**	**1,7577711**	**4906**	**8624**
14	**6109-0102-0110** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**3,44661**	**42797**	**147505**

		Формула объема = (1,97.5,42+3,77.6,31).0,1				
15	**6111-0403-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 мм в один слой** Формула объема = (1,97.5,42+3,77.6,31)	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**34,4661**	**2934**	**101124**
16	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм** Формула объема = (1,97.5,42+3,77.6,31)	**$м^2$**	**34,4661**	**1465**	**50493**
17	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0204.(1,97.5,42+3,77.6,31)	**$м^3$**	**0,7031084**	**26352**	**18528**
18	**6109-0201-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101** Формула объема = (1,97.5,42+3,77.6,31)	**$м^2$**	**34,4661**	**122**	**4205**
19	**212-401-0106** *РСНБ РК 2022*	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150** Формула объема = 0,0051.4.(1,97.5,42 3,77.6,31)	**$м^3$**	**0,7031084**	**26352**	**18528**
20	**1111-0101-2707** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**34,47**	**5831**	**200995**
21	**С1261-201-0506**	**Плитки керамогранитные СТ РК 1954-2010** Формула объема = 1,02.34,47	**$м^2$**	**35,1594**	**5500**	**193377**
	Раздел 7.	**ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**566928**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			498381
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*250496*
		машины и механизмы	тенге			24204
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10415*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			44343
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	114		
22	**1115-0203-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 28*	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**99,2**	**3396**	**336883**
23	**6112-0202-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону стена**	**$м^2$**	**99,2**	**1733**	**171914**
24	**1115-0401-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 Изм. и доп. вып. 31 К=2*	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**99,2**	**586**	**58131**
	Раздел 8.	**КРОВЛЯ**				**542730**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			247942
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*124202*
		машины и механизмы	тенге			18303
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3791*

		материалы, изделия и конструкции	тенге			276485
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	53		
25	1110-0104-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11*	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	**м² потолков**	**34,47**	**5496**	**189447**
26	6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**34,47**	**2377**	**81935**
27	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**34,47**	**3494**	**120438**
28	6110-0101-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в три слоя с защитным слоем из гравия на битумной мастике**	**м²**	**34,47**	**4378**	**150910**
	Раздел 9.	**Освещение**				**77715**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			52669
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*25637*
		машины и механизмы	тенге			16681
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5567*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8365
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
29	1308-0305-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**3**	**8956**	**26868**
30	1308-0305-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования**	**шт.**	**4**	**4186**	**16744**
31	1308-0305-0106 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	**Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	**шт.**	**2**	**1973**	**3946**
32	1308-0201-0810 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**м кабеля**	**18**	**1388**	**24984**
33	151801-14	**Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220**	**шт**	**2**	**435**	**870**
34	151801-146	**Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220**	**шт**	**4**	**466**	**1864**
35	243-142-0107 *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2**	**км**	**0,018**	**135477**	**2439**
	Раздел 10.	**Оборудование**				**3703773**
		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2381753
		оборудование	тенге			1322020
36	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом**	**шт.**	**4**	**102203**	**408812**
37	513-203-0110 *РСНБ РК 2022*	**Водоподогреватель водоводяной ГОСТ 27590-2005 ПВ 168х4-Г-1,0**	**секция**	**1**	**375512**	**375512**
38	521-301-3012 *СпрСЦ 08.2023*	**Кухонный комбайн**	**шт.**	**1**	**130330**	**130330**

39	521-101-0601001 *СпрСЦ 08.2023*	**Шкаф с полками для посуды 800x450x1800**	**шт.**	1	**121942**	**121942**
40	**Прайс** *.cm*	**Котел электрический пищеварочный круглый стационарный КПЭ-60 нерж. (900x6[illegible]25 мм, 60 л, 9 кВт, 380 В)** Формула стоимости = 1572500-112347	**комплект**	1	**1460153**	**1460153**
41	521-301-0503 *СпрСЦ 08.2023*	**Весы электронные**	**шт.**	2	**8045**	**16090**
42	522-101-1210002	**Стол обеденный**	**шт.**	8	**115200**	**921600**
43	522-101-1221001 *СпрСЦ 08.2023*	**Стул**	**шт.**	4	**11530**	**46120**
44	521-101-0611001 *СпрСЦ 08.2023*	**Шкаф гардеробный 2300/1100x550x2200мм**	**шт.**	2	**111607**	**223214**
		ИТОГО				**9 504 552**
		в.т.ч оборудование				4821429
Непредвиденные работы и затраты		**2%**		**93 662**		
Итого в ценах 2024 г.						**9 598 214**
НДС		**12 %**		**1 151 786**		
Итого с НДС						**10 750 000**

Сдал Подрядчик : ТОО"Даму Курылыс АДК" БИН 050340000435
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Хакимов А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : ТОО " Gohanice " БИН 190940032324
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Мауин Н.Х .
(должность,подпись,расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "ЭЛИАР" ":

_____ Жаппенсов Т.Ф

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "Izbas Project Group" :

Главный архитектор проекта ____ Избасканов Ж.С .

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)