Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

с. Аксукент «17» августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ТВИК», ЮКО, г. Шымкент, мкр. 18, дом №1, кв. 69.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Әнибек Е. Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Капитальный ремонт здания школы ОСШ №94 в с.Аксукент, Аксукентский с/о Сайрамский район, ЮКО»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ «Отдел образования Сайрамского района», в лице руководителя Колдасова О. Ш.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архстройсервис-А» №03-2015**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Филиал РГП «Госэкспертиза» по ЮКО №19-0541/15 от 30.09.2015г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Блок А					
Установка двери наружные с фрамугой	М2	13,74	-	13,74	-
Установка двери внутренние с фрамугой	М2	141,12	-	121,92	-

Установка оконных блоков из ПХВ	М2	333,93	-	333,93	-
Монтаж витражей	М2	156,95	-	139,95	-
Полы покрытие-дощатое	М2	1472,77	-	911,55	-
Полы покрытие-керамагранит	М2	245,98	-	196,08	-
Внутренняя отделка потолок	М2	1718,7624	-	1718,7624	-
Внутренняя отделка стены	М2	3708,09	-	3708,09	-
Наружная отделка	М2	822,0138	-	693,41	-
Утепление кровля	М2	1001,1534	-	-	-
Устройство козырька КВ-1	шт	2	-	2	-
Электроосвещение Блок А и Б					
Установка ВРУ1-47	шт	2	-	2	-
Установка щиты	шт	2	-	9	-
Установка автоматы	шт	34	-	34	-
Установка выключатель	шт	159	-	184	-
Установка светильник	шт	244	-	303	-
Установка розетка	шт	290	-	315	-
Блок Б					
Двери наружные с фрамугой	М2	13,28	-	11,28	-
Двери внутренние с фрамугой	М2	42,15	-	37,11	-
Установка оконных блоков из ПХВ	М2	48,87	-	46,87	-
Полы покрытие-дощатое	М2	271,12	-	66,48	-
Полы покрытие-керамогранит	М2	63,89	-	65,5	-
Внутренняя отделка потолок	М2	335,0374	-	335,0374	-
Внутренняя отделка стены	М2	976,83	-	976,83	-
Наружная отделка	М2	328,82	-	277,42	-
Утепление кровля	М2	201,54	-	-	-
Включить Блок А					
Демонтаж ограждения металлического	М2	-	-	38,4	-
Демонтаж и монтаж кровли бетонного карниза 1- этажа из оцинкованной стали	М2	-	-	37,8	-
Демонтаж и монтаж армосетки стен в каб. НВП	М2	-	-	41,04	-
Демонтаж бетонных оконных подоконников	М2	-	-	85,6	-
Демонтаж и монтаж	шт	-	-	6	-

оконных решеток в каб. информатики					
Демонтаж душевых поддонов с смесителями	шт	-	-	7	-
Монтаж полов в санузлах из цем-песч. стяжки 20мм с линолиумом 1и 2 этажей	М2	-	-	130,90	-
Устройство плинтусов деревянных по линолиуму 1и2 этажей.	м	-	-	140	-
Демонтаж шиферной кровли по коридору веранды 2-го этажа.	М2	-	-	164,84	-
Устройство кровли из профнастила	М2	-	-	164,84	-
Устройство каркаса под обшивку потолка и боковой простенки	М2	-	-	136,31	-
Обшивка потолка и боковой простенки сайдингом.	М2	-	-	136,31	-
Укладка утеплителя кровли из мин.плиты потолка веранды-коридора t=150мм	М3	-	-	20,45	-
Демонтаж вентиляционных решеток в стенах	шт	-	-	40	-
Монтаж вентиляционных решеток в стенах из ПВХ 200х200мм.	шт	-	-	40	-
Усиление саманных стен, перегородок мет.сеткой с двух сторон.	М2	-	-	90	-
Демонтаж металлической обшивки бетонного козырька-карниза над 1 этажом.	М2	-	-	44,4	-
Монтаж обшивки козырька –карниза из сайдинга	М2	-	-	44,4	-
Масляная окраска внутренних стен Н-1500мм по классам и кабинетам.	М2	-	-	1300	-
Масляная окраска	М2	-	-	150	-

встроенных шкафов в стенах					
Прокладка скрытой эл.проводки ВВГ-3х2,5(сан.улы 1и 2этажей) ВВГ-3х1,5(сан.узлы 1и2 этажей)	п.м./п.м.	-	-	300/300	-
Труба ПХВ д=20мм (гофра)(сан.узлы 1и2этажей)	п.м.	-	-	300	-
Установка распредкоробов(сан.узлы 1и2этажей)	Шт	-	-	25	-
Монтаж электрокабеля с подключением прожекторов 3 шт	М	-	-	50	-
Монтаж электрокабеля с подключением звонков 2 шт	М	-	-	50	-
Демонтаж-Монтаж стстем противопожарной сигнализации по коридорам 1и 2 этажа	п.м.	-	-	168	-
Сплошное выравнивание стен шпаклевкой «Алинекс»	М2	-	-	132	-
Улучшенная окраска стен водоэмульсионными составами	М2	-	-	132	-
Устройство бетонных порогов дверных по коридору	М3	-	-	0,21	-
Устройство плинтусов керамогранитных на лестничных маршах	М	-	-	17,5	-
Кирпичная кладка простенка по коридору 1 этажа	Шт/м3	-	-	320/0,8	-

Устройство бетонных оснований и ступеней площадок КР-1,2	М2	-	-	5,68	-
Устройство цементно-песчаной штукатурки по мет.сетке, толщ. до 5 см по цоколю здания	М2	-	-	136	-
Устройство вместо цем-песч.штукатурки клеевой влагостойкой штукатурки по пропиленовой сетке на наружний утеплитель «Пеноплекс»	М2	-	-	693,4	-
Включить Блок Б					
Демонтаж бетонных оконных подоконников	М2	-	-	13,08	-
Демонтаж шиферной кровли навеса крыльца	М2	-	-	20,14	-
Устройство металлоконструкции каркаса крыльца.	М2	-	-	20,8	-
Устройство кровли навеса- крыльца из профнастила	М2	-	-	27,7	-
Монтаж металлоконструкций навеса	тн	-	-	0,891	-
Обшивка потолка сайдингом	М2	-	-	25,5	-
Масляная окраска металлоконструкции крыльца	М2	-	-	18	-
Устройство вместо цем-песч.штукатурки клеевой влагостойкой штукатурки по пропиленовой сетке на наружний утеплитель «Пеноплекс»	М2	-	-	277,42	-

Устройство цементно-песчаной штукатурки по мет.сетке, толщ. до 5 см по цоколю здания	М2	-	-	60	-
Демонтаж кровли 2 козырька из листовой стали и обрешетки из досок 100х50мм	М2	-	-	9	-
Устройство кровли 2 козырька из профнастила и устройство обрешетки из досок 100х50мм.	М2	-	-	12	-
Монтаж сетки рябицы д=3мм для торкрет-штукатурки наружней стены	М2	-	-	15	-
Демонтаж бетонного основания под оборудование в пом.1 этажа	М3	-	-	1	-
Демонтаж стальных вент.коробов 200х200мм.	п.м	-	-	14	-
Демонтаж стальных стальных труб водопровода и канализации.	п.м	-	-	40	-
Разборка кирпичных перегородок по сан.узлам 1 этажа.	М3	-	-	18,3	-
Устройство цем-песч. стяжки полов с линолиумомв пом №2,3,5,10,11,12.	М2	-	-	66,9	-
Включить Блок А и Б					
Масляная окраска труб,радиаторов отопления, перил лестничных маршей	М2	-	-	406,5	-
Облицовка труб и радиаторов отопления плитами ОСБ.	М2	-	-	150	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2053,79	2053,79
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Блок А, Б. 1) Замена деревянных оконных блоков на ПХВ, 2) замена деревянных дверных блоков, 3) замена бетонного покрытия полов в коридоре и на лестничном марше на покрытие из керамогранита, 4) замена деревянных полов в классах и в кабинетах, 5) замена штукатурки внутренних стен, типа отделка «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской, 6) отделка типа «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окрасок потолков, 7) замена штукатурки наружных стен, отделка типа «Аспол А-100 Короед» с последующей окраской, 8) замена покрытия кровли из асбестоцементных листов на металлочерепицу с деревянными конструкциями, 9) устройство козырька у входа перед главным фасадом в Блоке А, 10) замена утепление покрытия, 11) устройство утепление наружных стен, 12) замена бетонной отмоски**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2016 год**

месяц, год

окончание работ **август 2016 год**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3,0**
фактически, месяц: **3,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт здания школы ОСШ №94 в с.Аксукент,Аксукентский с/о Сайрамский район, ЮКО»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью «ТВИК» директор Эшибек Е. Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.